

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa como Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
														Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Programa	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
BCHN150200530496	Pavimentación Nivel Altiplano Entre Av. Principal y Calle Armado Mendocina Colonia Altiplano Delegación La Presa.	800-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,951	\$3,050,951	\$3,050,951	\$2,095,483	100,00	00	Metros Cuadrados	1,000	0,00	68,00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530566	Mejoramiento y Equipamiento de Dispensario Médico Camino Verde Calle El Cortes Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortes, Delegación Sánchez Taboada.	800-R-3-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	97,97	00	Metros Cuadrados	1,250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530646	Pavimentación C. Emiliano Zapata (Cenón Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongación Río Bravo Y Prolongación Cenón Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	800-R-4-2009	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,055,790	\$4,055,790	\$4,055,790	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	99,35	00	Metros Cuadrados	1,250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530669	Pavimentación C. Emiliano Zapata (Cenón Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongación Río Bravo Y Prolongación Cenón Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	800-R-5-2010	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	100,00	00	Metros Cuadrados	10,000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530733	Pavimentación C. Luis Moya Entré Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegación Otay Centenario.	800-R-6-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,017,000	\$1,017,000	\$1,017,000	\$984,065	\$984,065	\$984,065	\$984,065	96,76	00	Metros Cuadrados	250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530743	Pavimentación De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Cabello Aleman Colonia Lomas Del Pedregal, Delegación La Presa Este.	800-R-7-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,376,408	\$1,376,408	\$1,376,408	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	99,80	00	Metros Cuadrados	1,500	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530834	Pavimentación C. Emiliano Zapata (Cenón Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Río Bravo Y Calle Prolongación Río Bravo Y Prolongación Cenón Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	800-R-10-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	100,00	00	Metros Cuadrados	1,250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530852	Pavimentación C. Basco De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antigua A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegación La Presa Este.	800-R-11-2014-CI	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,183,461	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	\$4,639,487	100,00	00	Metros Cuadrados	5,000	0,00	89,51	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530868	Pavimentación C. La Niña (1a Etapa) Entre Pavimento Existente Hasta Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	800-R-12-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,233,305	\$1,233,305	\$1,233,305	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	96,09	00	Metros Cuadrados	1,500	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530893	Construcción De Techo Fermo En Varas Calles Varas Colonia El Niño, Delegación San Antonio De Los Buenos.	800-R-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,920	\$498,920	\$498,920	\$498,920	99,78	00	Metros Cuadrados	130	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530920	Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Calle Calle Rosarito Y Carretera Colonia Colinas De Las Mesas, Delegación La Presa Este.	800-R-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$377,412	\$377,412	\$377,412	\$377,412	99,32	00	Metros Lineales	125	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530942	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Edificio Calle Polanco Y Consuelo Colonia Planicie, Delegación La Presa Este.	800-R-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	98,57	00	Piezas	1,500	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200530958	Construcción De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramírez (2da Etapa) Entre Calle Prolongación Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir.	800-R-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$160,562	\$230,562	\$230,562	\$229,892	\$229,892	\$229,892	\$229,892	99,71	00	Piezas	1,500	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200531010	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mat Salinas No. 289 Colonia Aleman, Delegación Centro.	800-R-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$91,391	\$91,391	\$91,391	\$91,391	91,39	00	Piezas	1,500	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200531045	Red De Electrificación En Las Calle Cañon Las Palmas Entre Calle De Las Palmas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañonero II, Delegación Sánchez Taboada.	800-R-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,111	\$397,111	\$397,111	\$320,906	99,28	00	Metros lineales	10,000	0,00	100,00	Financiera: PAGADA PARCIALMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200531062	Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas I En Varas Calles Colonia Reyes I, Delegación La Presa Este.	800-R-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	100,00	00	Metros lineales	3,080	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200531085	Construcción De Red De Electricidad En Varas Calles De La Col. Altiplano IV, Delegación La Presa Este.	800-R-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	100,00	00	Metros lineales	55	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150200531101	Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Obispio Y Calle Obis Guaymas Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este.	800-R-21-2014	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100,00	00	Equipamiento	250	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150400610134	Pavimentación De Calle José González, Entre C. Ernesto Pérez Ruiz Y Calle 18 De Septiembre Col. Lomas Turistas, Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C.	800-R-22-2012	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$692,788	\$692,788	\$692,788	\$692,788	\$692,788	\$684,403	\$684,403	98,79	00	Metros Cuadrados	400	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150400610139	Pavimentación De Calle Sagitario Entre C. Tanco Hasta Calle Mercurio Col. Rosarito, Delegación Centro Colorado, Tijuana, B.C.	800-R-23-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$932,559	\$932,559	\$932,559	\$932,559	\$932,559	\$932,559	100,00	00	Metros Cuadrados	4,000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN150400610153	Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria No. 4 Rincón Flores Magón En Calle Cristóbal Colón Entre C. C. Figueroa Y C. Jardines De La Mesa, Delegación La Mesa, Tijuana, B.C.	800-R-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2016	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$296,510	\$296,510	\$296,510	\$296,510	81,24	00	Lote	1,000	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN160200645152	Pavimentación Calle Valle Bonito Col Lomas Del Valle Delegación La Presa 137396		Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRAS COMUNITARIAS DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,098,515	\$1,098,515	\$1,098,515	\$1,098,515	99,87	00	Metros Cuadrados	260	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN160200645153	Drenaje Pluvial En Calles Mexico Antonio Bolaños Caño Segundo Etapa Entre Varas Calle Col. San Luis Delej Sánchez Taboada - 177314	177314	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRAS	En Ejecución	2016	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,626,989	\$14,626,989	\$14,626,989	\$14,279,245	97,51	00	Metros lineales	3,609	100,00	100,00	Financiera: OBRA PAGADA PARCIALMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN160200645154	Fiso Fermo En Varas Calles Y Varas Coloresa Zona El Niño Mercurio Rojas Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 177621	177621	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRAS	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,871	\$198,871	\$198,871	\$198,871	99,44	00	Metros Cuadrados	20	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN160200645156	Rehabilitación De Alcantarado Publico En Diversas Calles De Diversas Colonias Delegación Otay Centenario 177356	177356	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRAS	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,988,019	\$2,988,017	\$2,988,017	\$2,988,017	99,60	00	Otros	3,000	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN160200645157	Red De Electrificación En Varas Calles De La Col Cañon De Las Carretas Subdi. Salvaviera Delegación San Antonio De Los Buenos - 178590	178590	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRAS	En Ejecución	2016	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	100,00	00	Otros	1,338	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN160200645158	Red De Electrificación En Calle Belan Colónia Refugio Caño Centenario Delegación Sánchez Taboada - 157034	157034	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRAS	En Ejecución	2016	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	100,00	00	Otros	1,232	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCHN160200645159	Red De Electrificación En Calle Agua De Vida Colonia División Del Horizonte Delegación Sánchez Taboada - 177881	177881	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRAS	En Ejecución	2016	\$510,944	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	100,00	00	Otros	819	100,00	95,00	Financiera: / Física: OBRAS EN CONVENIO CON CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recomendado	Avance Financiero				Unidad de Medida	Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado		% Avance	Reintegro	Población		Avance Anual	Avance Acum.
BCN08150200530496	Pavimentación de Calle Armado Entre Av. Principal y Calle Armado Nueva Colonia Altamirano Delegación La Paz.	800-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,951	\$3,050,951	\$3,050,951	\$2,095,483	100.00	00	Metros Cuadrados	1,000	0.50	68.00	Financiera: / Física: OBRAS EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN1610200685160	Red de Electrificación Calle Pintores Colonia Loma Bonita Delegación Salvatierra - 154268	154268	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	100.00	00	Otros	1,198	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN1610200685161	Pavimentación de Calle Lara En La Colonia Honoracio Delegación Cerro Colorado - 136134	136134	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$445,000	\$445,000	\$445,000	\$439,371	\$439,371	\$439,371	\$439,371	98.74	00	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN1610200685162	Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Carrera Los Pinos Colonia Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 176805	176805	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$858,030	\$858,030	\$858,030	\$836,541	\$836,541	\$836,541	\$836,541	97.50	00	Metros Lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN1610200685165	Comedor Comunitario C Jacaranda Alameda De Gramineas Delegación La Presa Alt - 177519	177519	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	00	Metros Cuadrados	9,869	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN1610200685166	Almuerzo Público En Oficinas Ubicaciones Delegación La Gloria - 148388	148388	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$555,000	\$555,000	\$555,000	\$547,309	\$547,309	\$547,309	\$547,309	98.61	00	Otros	194	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859570	Construcción De Drenaje Sanitario En Varías Calles De La Colonia Tiatelco Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 173903	173903	Baja California	Tijuana	Lomas de Tiatelco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,613	\$1,999,613	\$1,999,613	\$1,999,613	99.98	00	Metros Lineales	616	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859571	Techo Fermo En Varías Calles Varías Colonias - 177944	177944	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	97.54	00	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859572	Red de Electrificación En Varías Calles De La Col Las Praderas II Etapa Delegación La Presa Este - 153250	153250	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	100.00	00	Otros	492	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859573	Red de Electrificación En Varías Calles De La Col Antillano Cuarta Sección Delegación La Presa Este - 151503	151503	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	100.00	00	Otros	464	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859574	Red de Electrificación de Calle San Gabino Y Calle Pinal Colonia Las Torres Parte Sur Delegación Olay Centenario - 136148	136148	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	100.00	00	Otros	2,079	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859575	Red De Agua Potable De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte Ala Delegación Olay Centenario - 172847	172847	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$691,581	\$691,581	\$691,581	\$691,581	91.48	00	Metros Lineales	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859576	Red de Electrificación En Calle Obregon Y Constitucion Colonia Cañon De Las Cerezas Delegación San Antonio De Los Buenos - 156133	156133	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	100.00	00	Otros	959	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859577	Red de Electrificación De C Veniente Zarate Benito Juárez Y Kennedy Colonia Obregon Apical Hernandez Delegación San Antonio De Los Buenos - 156258	156258	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	100.00	00	Otros	443	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859578	Red De Electrificación En Varías Calles De Ladrilleras Del Morro Colonia Valle Vista Segunda Sección Delegación Olay Centenario - 156138	156138	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	100.00	00	Otros	2,397	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859579	Pavimentación Calle Chamisno Col Granjas División Del Norte Delegación Olay Centenario - 137824	137824	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$643,500	\$643,500	\$643,500	\$634,703	\$634,703	\$634,703	\$634,703	98.63	00	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859580	Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Liliara Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 151487	151487	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,718	\$399,718	\$399,718	\$399,718	99.93	00	Metros Lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859581	Drenaje Sanitario En Calle Pinos Y Varías Calles De La Colonia Bajo Gomez Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 177193	177193	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$974,827	\$974,827	\$974,827	\$974,827	96.71	00	Metros Lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859582	Drenaje Pluvial En Calle Alvaro Obregon Desde Acceso A La Escuela Colonia Bugambilias Delegación Miguel Alemán - 175494	175494	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,084,615	\$2,084,615	\$2,084,615	\$2,084,615	94.76	00	Metros Lineales	517	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859583	Construcción De Red De Agua Potable En Calles Sanchez Ponce Berzosa Y Tepalcates Col Apocal Sanchez Taboada - 173939	173939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	100.00	00	Metros Lineales	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859585	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Adalberto Cullinan Colonia Centro Verde Delegación Sanchez Taboada - 174079	174079	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$443,331	\$443,331	\$443,331	\$403,731	\$403,731	\$403,731	\$403,731	91.07	00	Metros Lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859588	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Helen Keller Colonia Los Niños Delegación La Presa - 170894	170894	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Educación	En Ejecución	2016	\$675,000	\$675,000	\$675,000	\$668,322	\$668,322	\$668,322	\$668,322	99.01	00	Metros Cuadrados	3,357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN16102006859589	Pavimentación Calle Benjamín Arca Coloniario Casasam Delegación San Antonio De Los Buenos - 178534	178534	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,085,000	\$1,085,000	\$1,085,000	\$1,078,241	\$1,078,241	\$1,078,241	\$1,078,241	99.38	00	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN161020068596049	Red De Drenaje Sanitario En Callejón De Servicio Alumnos Colonia Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 171192	171192	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$362,400	\$362,400	\$362,400	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	95.01	00	Metros Lineales	478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN161020068596050	Red de Electrificación En Calles Palmita Apalache Y Juan De La Barrera Colonia Sanchez Taboada II Delegación Sanchez Taboada - 156135	156135	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	100.00	00	Otros	1,618	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN161020068596051	Red de Electrificación En Calle Ponce Colonia Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 157454	157454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	100.00	00	Otros	511	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN161020068596052	Red de Electrificación En Calle Pádel del Cerro Colorado Dos Colonias Mariano Matamoros Norte Delegación La Presa Alt - 156133	156133	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	100.00	00	Otros	825	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN161020068596053	Red de Electrificación En Calle Enrique Zapata Francisco Ley Del Servicio Social Colonia Flores Magón Delegación Salicruces - 153750	153750	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	100.00	00	Otros	465	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN161020068596054	Red de Electrificación De C Prolongación Altamirano Colonia Alameda II Delegación Olay Centenario - 151590	151590	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	100.00	00	Otros	689	100.00	95.00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
BCN161020068596055	Red de Electrificación En Varías Calles De La Colonia Vidales Casa Blanca Segunda Etapa Centro Viejo A Teate Delegación La Presa Este - 161616	161616	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM	COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución															

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero				Avance Físico			Observaciones							
															Aprobado	Modificado	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reajuste	Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Acum.		
BCH08102005103496	Pavimentación Blvd Altipiano Entre Av. Principal y Calle Amado Mendoza Colonia Altipiano, Delegación La Zona	SOC-M-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,951	\$3,050,951	\$3,050,951	\$2,095,483	100.00	20	Metros Cuadrados	1,000	0,00	68,00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.		
BCH16162000696057	Red de Electrificación En Calle Cerrada Tránsito Colonia División Del Norte Sánchez Taboada II, Delegación Sánchez Taboada - 157298	157298	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	100,00	20	Otros	461	100,00	95,00	Financiera: / Física: OBRA EN CONVENIO CON CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000696058	Red de Electrificación En Calle Campero Colonia Granjas De Matamoros Delegación La Zona Air - 150446	150446	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$353,718	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	100,00	20	Otros	24	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCH16162000696059	Pavimentación De Calle Miguel Aleman Del Granjas División Del Norte Delegación Day Centenario - 137855	137855	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$641,395	\$641,395	\$641,395	\$641,395	\$641,395	98,48	20	Metros Cuadrados	48	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCH16162000696060	Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortines Delegación Playas De Tijuana - 136663	136663	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	95,15	20	Metros Cuadrados	240	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCH16162000696064	Alumbrado Publico En Diverseas Ubicaciones Delegación Centro - 144895	144895	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,390,590	\$2,390,590	\$2,390,590	\$2,390,590	99,61	20	Otros	7,189	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000696066	Red de Electrificación De Calle Alberto Ames Y Calle Pedregal Varías Colonias Subd. La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 178555	178555	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	100,00	20	Otros	195	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000696069	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varías Calles De La Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 178432	178432	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,987,558	\$1,987,558	\$1,987,558	\$1,987,558	99,38	20	Otros	17,543	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701557	Red de Electrificación En Varías Calles De La Col. Zona Del Hospital Valle Imperial Delegación La Presa Air - 153593	153593	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	100,00	20	Otros	539	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701558	Red de Electrificaciones En Varías Calles De La Colonia Cañon De San Carreteras Parte Baja Delegación Salvaterra - 154300	154300	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	100,00	20	Otros	1,239	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701559	Pavimentación De Calle C Huera Col Ejido Francisco Villa Delegación La Presa Air - 137214	137214	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,131,331	\$1,131,331	\$1,131,331	\$1,131,331	\$1,131,331	83,80	20	Metros Cuadrados	48	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCH16162000701560	Pavimentación Calle Gladislalas Delegación Playas De Tijuana - 136650	136650	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,534,019	\$1,534,019	\$1,534,019	\$1,534,019	85,22	20	Metros Cuadrados	320	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701561	Dispensario Médico Calle Comandante Colonia El Pregon Delegación La Mesa Air - 150370	150370	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Salud	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$285,733	\$285,733	\$285,733	\$285,733	95,24	20	Metros Cuadrados	3,596	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701563	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nectaria Chabacano Y Huertilla Colonia Alberto Bustamante Delag Playas De Tijuana - 176935	176935	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,500,800	\$1,500,800	\$1,500,800	\$1,394,915	\$1,394,915	\$1,394,915	\$1,247,316	92,94	20	Metros lineales	280	100,00	100,00	Financiera: OBRA PAGADA PARCIALMENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701566	Barda Perimetral En Escuela Secundaria Donbentos Catrore Segunda Etapa Coloniasanctiadel Valle Delegación La Presa Air - 173124	173124	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Educación	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$369,833	\$369,833	\$369,833	\$369,833	92,46	20	Metros lineales	1,200	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701568	Techo Fermo En Varías Calles Varías Colonias Lejuelas Colonia Del Sol Ejido Isidro Cardenas La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 177769	177769	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$385,740	\$385,740	\$385,740	\$385,740	96,44	20	Metros Cuadrados	24	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701569	Pavimentación Calle San Anselo Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 137521	137521	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$738,699	\$738,699	\$738,699	\$738,699	99,82	20	Metros Cuadrados	40	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701571	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Cerro De Las Abejas Cerro Colorado Continúa Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 173114	173114	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$452,000	\$452,000	\$452,000	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$449,882	99,53	20	Metros lineales	120	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701760	Red de Electrificación En Calle Privada Ladera Entre Calles Cañon B Y Cerrada Col Ladero Cadenas Delegación Playas De Tijuana - 171137	171137	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	100,00	20	Otros	48	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701761	Red de Electrificación En Calle Golondrinas Petroleo Colonia Sanchez Taboada II Granjas Amparo Sanchez Delegación Sánchez Taboada - 157246	157246	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$721,938	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	100,00	20	Otros	1,264	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCH16162000701763	Red de Electrificación En Calle Comandador Y Calle Del Comercio Colonia Sanchez Taboada Esperanza Delegación Sánchez Taboada - 157156	157156	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	100,00	20	Otros	1,056	100,00	95,00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701764	Pavimentación De Calle Constitución Col Ejido Poo Villa Delegación La Presa Air - 137178	137178	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,442,508	\$2,442,508	\$2,442,508	\$2,442,508	97,70	20	Metros Cuadrados	120	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701766	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Toreros Col Granjas División Del Norte Delag Day Centenario - 181510	181510	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$742,500	\$742,500	\$742,500	\$356,365	\$356,365	\$356,365	\$356,365	48,00	20	Metros lineales	152	100,00	100,00	Financiera: OBRA PAGADA 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701767	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Centenario Colonia Centenario II, Baja Sánchez Taboada 176186	176186	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$447,454	\$447,454	\$447,454	\$447,454	99,43	20	Metros lineales	20	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701768	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Mariposas Y Gloriano Colonia Cañon Antico Delegación Playas De Tijuana - 181475	181475	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$755,636	\$755,636	\$755,636	\$755,636	87,86	20	Metros lineales	192	100,00	100,00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701769	Alumbrado Publico En Diverseas Ubicaciones Delegación Playas De Tijuana - 144512	144512	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,850	\$499,850	\$499,850	\$499,850	99,97	20	Otros	80	0,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701770	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benjamín Ames Colonia Alfredo Nava Subdelegación La Gloria Delag San Antonio De Los Buenos - 177692	177692	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$406,217	\$406,217	\$406,217	\$406,217	81,24	20	Metros lineales	144	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000701771	Techo Fermo En Varías Calles Varías Colonias Vista del Valle Terrazas del Valle Y El Rido Delegación La Presa Este - 177023	177023	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,499,726	\$3,499,726	\$3,499,726	\$3,499,726	99,99	20	Metros Cuadrados	27	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCH16162000712481	Pavimentación De Calle Prestación CIVIL Col El Rido Delegación La Presa Este - 137244	137244	Baja California	Tijuana	El Rido	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2016	\$742,500	\$74													

Total: 113

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto										Avance Financiero					Avance Fisico			Observaciones			
							Tipo de Recursos	Programa Fondo Convenio	Programa como Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Reprogramado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
BCN015000030496	Pavimentación Blvd Atlapilano Entre Av. Principal y Calle Armando Mendoza Colonia Atlapilano, Delegación La Zona.	800-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,951	\$3,050,951	\$3,050,951	\$2,095,483	100,00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0,00	68,00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCN16160200712486	Red de Electrificación Calle Esperanza Betalita Colonia Amasa Divina Providencia Delegación Playas de Tijuana - 155959	155959	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	100,00	\$0	Otros	852	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200712487	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Calles De Las Colonias Fontana Del Real Matamoros Delegación La Zona Sur - 178403	178403	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,969	\$999,969	\$999,969	\$999,969	100,00	\$0	Otros	8,828	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200712488	Red de Electrificación En Varias Calles De La Manzana Delantaypico Colonia Camilo Verde Delegación Sanchez Taboada - 156925	156925	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	100,00	\$0	Otros	1,043	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200712489	Pavimentación De C Prolongación Avenida Col Granjas División del Norte Delegación Guay Centenario - 137874	137874	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2016	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,236,887	\$1,236,887	\$1,236,887	\$1,236,887	97,78	\$0	Metros Cuadrados	224	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200712490	Cuadro Sanitario En Varias Ubicaciones Y Varias Coloniasdelegación San Antonio De Los Buenos - 149889	149889	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,870,774	\$1,870,774	\$1,870,774	\$1,870,774	95,94	\$0	Vivienda	12	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200712492	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo S Martínez Col Reforma Delegación Sanchez Taboada - 174029	174029	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$196,705	\$196,705	\$196,705	\$196,705	49,18	\$0	Metros lineales	80	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200712493	Red de Electrificación En C Villa Hermosa II Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 155074	155074	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	100,00	\$0	Otros	845	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717341	Techo Firme En Varias Ubicaciones Y Varias Calles En Las Colonias Pinesa Región Altiplano Delegación San Antonio De Los Buenos - 173589	173589	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$585,000	\$585,000	\$585,000	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	99,53	\$0	Metros Cuadrados	19	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717342	Red de Electrificación En C Joaquín Pezuela Colonia Amasa Zona Sur Delegación La Mesa - 153668	153668	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	100,00	\$0	Otros	304	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717343	Red de Electrificación En Calle Arroyo y Calle Hermosa Colonia Latorres Parte Alta Delegación Guay Centenario - 156141	156141	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	100,00	\$0	Otros	1,274	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717344	Red de Electrificación En Calle Aquiles Serrón Colonia Amasa Divina Providencia Delegación Playas de Tijuana - 156139	156139	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	100,00	\$0	Otros	1,074	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717345	Red de Electrificación En Cewastiano Carreña y C Misión San Ignacio Col Xilita Delegación La Zona Sur Delegación San Antonio De Los Buenos - 154187	154187	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	100,00	\$0	Otros	1,752	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717346	Pavimentación Calle Jose María Morales y Pavon Colonia Reforma Delegación Sanchez Taboada - 149692	149692	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Viaductos	Terminado	2016	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$969,995	\$969,995	\$969,995	\$969,995	100,00	\$0	Metros Cuadrados	692	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCN16160200717347	Pavimentación Calle Colorines Colonia Rinomada II Secc Delegación Guay Centenario - 149794	149794	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	99,71	\$0	Metros Cuadrados	101	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCN16160200717348	Demaje Sanitario En Calle Los Limos Entre Calle Padon Y Pastizales Aguajito Colonia El Padon Delegación La Zona - 177479	177479	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,581	\$599,581	\$599,581	\$599,581	99,93	\$0	Metros lineales	200	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717349	Construcción De Demaje Sanitario En Calle El Vergel Colonia Rio Alamar Delegación Guay Centenario - 181525	181525	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,643,478	\$1,643,478	\$1,643,478	\$546,507	\$546,507	\$546,507	\$546,507	33,25	\$0	Metros lineales	144	100,00	46,00	Financiera: / Fisica: OBRA ABIERTA / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717351	Red de Electrificación En Calle Prolongación Pinedas Colonia El Tecolote Delegación Sanchez Taboada - 156785	156785	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	100,00	\$0	Otros	1,311	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200717352	Pavimentación De Calle Repono Col El Tecolote Delegación Sanchez Taboada - 136318	136318	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2016	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$958,073	\$958,073	\$958,073	\$958,073	97,76	\$0	Metros Cuadrados	36	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200723341	Red de Electrificación En Varias Calles De La Col Rancho El Refugio Delegación La Zona Este - 155922	155922	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	100,00	\$0	Otros	96	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200723342	Red de Electrificación De Varias Calles Benito Juárez Y Juan García De La Colonia Nido De Las Águilas Delegación Guay Centenario - 178608	178608	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	100,00	\$0	Otros	116	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200723343	Red de Electrificación De Calle Quilana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Guay Centenario - 173542	173542	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	100,00	\$0	Otros	1,497	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: CONVENIO CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200723344	Red De Agua Potable En Calle10a Escuela De Septiembre Colonia Latorres Parte Alta Delegación Playas de Tijuana - 171169	171169	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$146,518	58,61	\$0	Otros	560	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200723345	Red de Electrificación En Calles Francisco Amador E Ignacio Alameda Colonia División del Norte Delegación Sanchez Taboada - 156988	156988	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	100,00	\$0	Otros	432	100,00	95,00	Financiera: / Fisica: OBRA EN CONVENIO CON CFE / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
BCN16160200723346	Pavimentación Calle Constitución Y Av Veintidós Delegación Salvatierra - 137107	137107	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y Viaductos	En Ejecución	2016	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,030,085	\$1,030,085	\$1,030,085	\$1,030,085	98,10	\$0	Metros Cuadrados	60	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
BCN16160200723347	Demaje Sanitario En Varias Calles De La Col Miraflores División Delegación Playas de Tijuana - 171238	171238	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJIN COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE OBRA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,417,779	\$2,417,779	\$2,417,779	\$2,417,779	92,99	\$0	Metros lineales	1,329	100,00	100,00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.