

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

2016

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones							
						Ciclo Recurso	Aprobado						Modificado	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
BCHI1510200538637	Rehabilitación Parque Las Villas Del Real En Av Las Aguas S/N Villa Fontana	SOC-02004EMP003-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,009,189	\$2,650,928	\$2,650,928	\$2,650,928	\$2,650,928	\$2,650,928	\$2,650,928	100,00	0	Metros Cuadrados	13,659	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCHI1510200538737	Rehabilitación Parque Recamondo Sanchez Taboada En Virgnes S/N Sanchez Taboada	SOC-02004EMP004-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8175 Rescate de espacios públicos	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,286,099	\$2,284,040	\$2,284,040	\$2,284,040	\$2,284,040	\$2,284,040	\$2,284,040	\$2,284,040	100,00	0	Metros Cuadrados	12,298	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCHI1610300741597	Construcción Integral De Calle Cooperativistas, Del Cañon Y Del Refugio Entre Emiliano Zapata Y Del Derecho De Amparo, Entre Cooperativistas Y Del Cañon Y Del Pínto Y Ley Del Seguro Social, Colonia	SOC-020041MEM01-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,873,074	\$2,802,825	0	0	0	0	0	0,00	0	Metros Cuadrados	1,708	0,00	59,00	Financiera: RECURSO NO MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCHI1610300741609	Construcción Integral De Calles 10 De Abril, 18 De Marzo Y Cinc, Entre Europa Y Clav, Entre Clav Y Ruben Jaramillo, Y Entre 10 De Abril Y 18 De Marzo, Colonia Melvión Rojas, Delegación La Presa Este	SOC-020041MEM02-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,154,668	\$3,154,668	0	0	0	0	0	0,00	0	Metros Cuadrados	2,216	0,00	19,00	Financiera: RECURSO NO MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCHI1610300741655	Construcción Integral De Calle Paseo Lomas De Tijuana, Entre Carretera A Valle Redondo Y C. Paseo Lomas Del Puyuelo, Colonia Lomas Del Valle, Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020041MEM04-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,457,384	\$1,397,596	0	0	0	0	0	0,00	0	Metros Cuadrados	800	0,00	49,00	Financiera: RECURSO NO MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCHI1610300741740	Construcción Integral De Calle Paseo De Las Delicias, Entre C. Had Del Arroyo Y Camino A Valle Redondo (dorado), Col. Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-020041MEM06-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,366,995	\$3,358,058	0	0	0	0	0	0,00	0	Metros Cuadrados	2,828	0,00	60,56	Financiera: RECURSO NO MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCHI1610300741807	Rehabilitación De Parque Lagunitas Entre C. Laguna De Chapala Y C. Laguna Mágica, Col. Lagunitas, Delegación Sanchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-PREP-01-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$997,706	\$997,706	\$997,706	\$997,706	\$997,706	\$997,706	\$997,706	100,00	0	Metros Cuadrados	2,000	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCHI1610300741811	Rehabilitación Del Parque Vistas Del Valle, En Calle Valle Blanco Esq. Valle Saragosa, Col. Vistas Del Valle, Delegación La Presa Este, Tijuana, B.C.	SOC-PREP-02-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,250,000	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	\$1,246,692	100,00	0	Metros Cuadrados	2,000	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCHI1610300741822	Construcción De Parque La Esmeralda, Entre C. Zafiro Y Diamante Colonia La Esmeralda, Delegación Sanchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-PREP-03-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,498,841	\$1,498,841	\$1,498,841	\$1,498,841	\$1,498,841	\$1,498,841	\$1,498,841	100,00	0	Metros Cuadrados	2,500	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCHI1610300741829	Rehabilitación De Parque Antea, En C. Espalán, Entre C. Cuauhtémoc Y Blvd. Anahuac, Col. Antea, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C.	SOC-PREP-04-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,472,272	\$1,460,791	\$1,460,791	\$1,460,791	\$1,460,791	\$1,460,791	\$1,460,791	\$1,460,791	100,00	0	Metros Cuadrados	2,400	0,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCHI1610400815654	Construcción Integral De Calle Capetlan Entre C. Derecho De Rouse Y C. Terrazas Ochoas, Colonia Flores Magón, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana.	SOC-020041MEM05-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,198,138	\$1,177,541	0	0	0	0	0	0,00	0	Metros Cuadrados	800	0,00	72,00	Financiera: RECURSO NO MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCHI1610400815678	Construcción Integral De Calle Leticia Gonzalez Y C. Jaime Garcia, Entre Calle Abelardo L. Rodriguez Hacia Entrepaseo Con Blvd. Atlaplan, Col. Atlaplan.	SOC-020041MEM07-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,731,750	\$3,671,514	0	0	0	0	0	0,00	0	Metros Cuadrados	800	0,00	27,04	Financiera: RECURSO NO MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCHI1610400815690	Construcción Integral De Calle Ayotlán Entre C. Derecho De Zapata, Entre C. Emiliano Zapata Y C. Bellano, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana.	SOC-020041MEM08-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$881,074	\$728,606	0	0	0	0	0	0,00	0	Metros Cuadrados	800	0,00	85,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCHI1610400815816	Construcción Integral De Calle Cuarta, Entre Av. Melchor Ocampo Y C. Abelardo L. Rodríguez, Poblado Bldo. Metamoros, Delegación La Presa A.T.P., Tijuana, B.C.	SOC-020041MEM09-2016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	8273 Programa de Infraestructura	15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DE TIJUANA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,987,296	\$2,488,468	0	0	0	0	0	0,00	0	Metros Cuadrados	800	0,00	49,30	Financiera: RECURSO NO MINISTRADO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	