

Total: 196

Información General del Proyecto								Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$2,095,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	68.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300384283	Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	En Ejecución	2014	\$356,022	\$354,768	\$354,768	\$354,768	\$354,768	\$239,030	\$239,030	67.38	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	67.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200531045	Red De Electrificación En Las Calle Cañon Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario II, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-R-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,111	\$397,111	\$397,111	\$320,906	99.28	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200524708	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle B Colonia Reynoso, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-4-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$240,000	\$240,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$166,215	95.83	\$0	Lote	1,000	0.00	72.27	Financiera: / Física: OBRA ABIERTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525146	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegación Mimal Aleman.	SOC-DCC-103-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$473,164	\$473,164	\$473,164	\$198,485	99.61	\$0	Lote	1,000	0.00	41.95	Financiera: OBRA ABIERTA / Física: OBRA ABIERTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525232	Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegación Insurgentes.	SOC-DCC-105-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,935,559	\$8,596,404	\$8,596,404	\$6,928,915	\$6,928,915	\$6,928,915	\$5,208,400	80.60	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	75.17	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525287	Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-110-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$533,423	\$533,423	\$533,423	\$330,064	99.78	\$0	Metros lineales	50	0.00	61.88	Financiera: / Física: OBRA ABIERTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526102	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-37-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,865,799	\$1,865,799	\$1,865,799	\$596,074	97.48	\$0	Piezas	165	0.00	51.85	Financiera: / Física: OBRA ABIERTA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528494	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-133-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,807	\$299,807	\$299,807	\$102,079	99.94	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	694	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906206	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Fal Fal De Paseos Del Vergel Delegación La Presa Este - 125274	125274	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,302	\$698,302	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	612	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906209	Red De Agua Potable En Callejon Sonora Ejido Ojo De Agua O Florido Viejo Delegación La Presa Este - 125282	125282	Baja California	Tijuana	Florido Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$87,167	\$87,167	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906211	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tlatelolco Delegación La Presa Este - 125279	125279	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	495	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906215	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria De La Colonia Miramar Delegación Playas De Tijuana - 146473	146473	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906216	Techado En Areas De Impartición De Educación Física Escuela Ramon Lopez Velarde Calle Platon Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 144256	144256	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	261	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906221	Mejoramiento Aulas Primaria Manuel Paredes Calle Manuel Avila Camacho Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 123022	123022	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$196,201	\$196,201	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906225	Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar Maria Montessori Colonia Miramar Delegación Playas De Tijuana - 128128	128128	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,970	\$299,970	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906227	Construcción Drenaje Sanitario Calle Monte Olimpo Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 124815	124815	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$775,825	\$775,825	\$775,825	\$775,000	\$775,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	165	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906231	Construcción Drenaje Sanitario Calle Luis Donaldo Colosio Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 124731	124731	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$526,765	\$526,765	\$526,765	\$524,672	\$524,672	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	313	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Avance Financiero				Avance Físico				Observaciones		
																Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN17170300906232	Construcción Comedor Escolar Primaria Josefina Rendón Parra Calle La Piña Colonia La Morita Sección I Delegación La Presa Este - 124452	124452	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,717	\$699,717	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	539	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906234	Construcción Drenaje Sanitario Prolongación Manuel Sender Colonia Cañon De La Raza Delegación Cerro Colorado - 124773	124773	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$439,078	\$439,078	\$439,078	\$434,721	\$434,721	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	838	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906237	Construcción Red De Agua Potable Privada De La Meseta Colonia Granjas Familiares Delegación La Presa - 125266	125266	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$607,970	\$607,970	\$214,751	\$214,751	22.72	\$0	Metros lineales	34	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906238	Pavimentación Calle Tecate Colonia Colinas De La Mesa Delegación La Mesa - 125142	125142	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$468,521	\$468,521	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906239	Drenaje Sanitario En Calle Petroleo Colonia Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 122834	122834	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$742,781	\$742,781	\$742,781	\$742,781	\$742,781	\$363,334	\$0	48.92	\$0	Metros lineales	2,401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906242	Construcción Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 123653	123653	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906244	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 122843	122843	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$188,351	\$188,351	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	398	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906249	Construcción Drenaje Sanitario Calle Año Luz Colonia Lazaro Cardenas Tercera Mesa Delegación Playas De Tijuana - 123487	123487	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$188,931	\$188,931	\$156,427	\$0	79.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906250	Pavimentación De Calle Ocho Del Ejido Francisco Villa Delegación La Presa - 126179	126179	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,299,428	\$1,299,428	\$1,108,858	\$1,108,858	85.30	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906251	Pavimentación Calle El Peñon Colonia Valle Verde Delegación La Presa - 125254	125254	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,332,439	\$4,332,439	\$4,332,439	\$4,331,729	\$4,331,729	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,559	100.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906253	Construcción Alumbrado Publico Varias Calles Varias Colonias Delegación Playas De Tijuana - 123320	123320	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$155,569	\$155,569	\$135,090	\$135,090	84.43	\$0	Otros	1,026	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906258	Construcción Drenaje Sanitario Cda Pinos Y Av De Los Pino Colonia Fausto Gonzalez Delegación San Antonio De Los Buenos - 120919	120919	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$743,027	\$743,027	\$743,027	\$743,027	\$743,027	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906259	Construcción Red De Agua Potable Calle Oaxaca Colonia Xicontenatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 121387	121387	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$138,296	\$138,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	526	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906260	Pavimentación Calle Lazaro Cardenas Colonia Fausto Gonzalez Delegación San Antonio De Los Buenos - 120978	120978	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,113	\$599,113	\$481,012	\$481,012	80.17	\$0	Metros Cuadrados	544	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906261	Pavimentación Calles De La Rosas Y Pirules Colonia Loma Bonita Delegación San Antonio De Los Buenos - 120970	120970	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$927,679	\$927,679	\$558,757	\$0	58.20	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906266	Construcción Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Leandro Valle Delegación Sanchez Taboada - 119601	119601	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,184	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906267	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calle Colonia Milenio Dos Mil Delegación Playas De Tijuana - 123453	123453	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,000,007	\$1,000,007	82.99	\$0	Metros lineales	300	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906268	Construcción Drenaje Pluvial Continuación Cañon Pablo Neruda Colonia Reforma Delegación La Mesa - 119062	119062	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,610	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906270	Construcción Red De Agua Potable Calle Pintada Y Varias Colonia Brisa Marina La Cueva Delegación San Antonio De Los Buenos - 121462	121462	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,132,000	\$1,132,000	\$1,132,000	\$1,131,989	\$1,131,989	\$810,066	\$349,974	71.56	\$0	Metros lineales	350	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN17170300906271	Construcción Red De Agua Potable Calle Fernando Benitez Colonia Reforma Delegación Sanchez Taboada - 118518	118518	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$312,571	\$312,571	45.97	\$0	Metros lineales	2,324	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906272	Ampliación Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavijero Calle Rio Amazonas Colonia Capistrano Parte Alta Delegación Cerro Colorado - 117092	117092	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$334,235	\$334,235	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,100	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906273	Construcción Red De Agua Potable Calle Ariadne Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 117088	117088	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$192,561	\$192,561	\$109,579	\$109,579	52.18	\$0	Metros lineales	412	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906274	Mejoramiento Barda Perimetral Escuela Primaria Tierra Y Libertad Avenida Tres De Octubre Colonia Tres De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 117572	117572	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,422	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906275	Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Escolar Escuela Primaria Ejercito Mexicano Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 116977	116977	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,556	\$199,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,660	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906276	Construcción Alumbrado Publico Calle Dinamarca Colonia Asteca Delegación Cerro Colorado - 116919	116919	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$256,666	\$256,666	\$256,666	\$256,666	96.86	\$0	Metros lineales	6,781	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906277	Construcción Drenaje Pluvial Calle Nogales Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 116999	116999	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$432,189	\$432,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	677	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906278	Construcción Red De Agua Potable Calle Venustiano Carranza Colonia Xicontencatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 121300	121300	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$186,788	\$186,788	\$172,816	\$172,816	55.39	\$0	Metros lineales	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906279	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Altiplano Valle Imperial Delegación La Presa - 116484	116484	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,990,340	\$3,990,340	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,926	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906280	Construcción De Una Red De Agua Potable En La Calle Ahuehuete De La Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 117083	117083	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$630,700	\$630,700	\$630,700	\$271,047	\$271,047	\$228,278	\$228,278	36.19	\$0	Metros lineales	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906281	Pavimentación Calle Loma Blanca Colonia Colinas De La Mesa Delegación La Mesa - 118990	118990	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,347,997	\$1,347,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	608	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906283	Red De Agua Potable En La Calle Juventud Colonia Granjas Familiares División Del Norte Delegación Otay Centenario - 116459	116459	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$380,538	\$380,538	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	123	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906284	Construcción Red De Agua Potable Calle Oasis Del Zata Y Privada Razo Colonia Cañon De Las Carretas Delegación San Antonio De Los Buenos - 121343	121343	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$795,385	\$795,385	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	424	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906285	Pavimentación Calle Rampa Jazmin Colonia Xochimilco Solidaridad Delegación Sanchez Taboada - 118854	118854	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$367,372	\$367,372	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,953	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906287	Pavimentación Calle Rio Del Carmen Y Rio San Juan Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 117723	117723	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$404,049	\$404,049	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	503	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906288	Red De Agua Potable En Callejon De Servicio Colonia Nido De Las Aguilas Delegación Otay Centenario - 116563	116563	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$32,500	\$123,124	\$123,124	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	882	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906290	Construcción Comedor Escolar Secundaria Ricardo Flores Magon Blvd Manuel Contreras Sur Fracc Jardines De La Mesa Delegación La Mesa - 119295	119295	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,810	\$748,810	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,598	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906291	Red De Agua Potable En Privada Cafetales Colonia Rinconada Ii Delegación Otay Centenario - 116513	116513	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	664	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906292	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jesus Maria De La Colonia Valle Imperial Delegación La Presa - 116027	116027	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto									Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN17170300906293	Drenaje Pluvial En Calle Dieciséis De Septiembre Colonia Diez De Mayo Delegación Otay Centenario - 116022	116022	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,727,835	\$1,727,835	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	689	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906294	Pavimentación C Diez Y Emiliano Zapata Ejido Francisco Villa Delegación La Presa - 115703	115703	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,899,998	\$2,899,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,481	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906295	Drenaje Sanitario En Calle Augusto Cesar Sandoval Y Calle Uno De La Colonia Granjas Familiares División Del Norte Delegación Otay Centenario - 116032	116032	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$447,736	\$447,736	\$447,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: GOBIERNO DEL ESTADO / Registro:
BCN17170300906296	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Trece De Septiembre Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 115741	115741	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,857	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906300	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria General Numero Nueve De La Colonia Valle Verde Delegación La Presa - 115657	115657	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,333	100.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906301	Pavimentación De La Calle Fresno De La Colonia Granjas Familiares División Del Norte Delegación Otay Centenario - 115642	115642	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,933,102	\$1,933,102	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	554	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906302	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Secundaria Xicontecatl Leyva Aleman Col Mariano Matamoros Delegación La Presa - 115470	115470	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,998	\$199,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,524	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906303	Construcción Red De Agua Potable Calle De Las Flores Colonia Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 118104	118104	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	361	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906304	Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Sor Juana Ines De La Cruz Col El Pipila Delegación La Presa - 115086	115086	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$173,315	\$173,315	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,549	100.00	9.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906306	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Torres Del Matamoros Delegación La Presa - 116754	116754	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,480	\$994,480	\$695,145	\$695,145	69.51	\$0	Metros lineales	1,666	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906307	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Buena Vista El Arroyo Y La Montaña De La Colonia Mariano Matamoros Delegación La Presa - 115599	115599	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,112,388	\$1,112,388	\$1,112,388	\$321,332	88.99	\$0	Metros lineales	1,254	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906309	Red De Agua Potable En Calle Oriente Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 166986	166986	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$136,844	\$136,844	\$113,101	\$113,101	39.68	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906310	Construcción Red De Agua Potable Calle Leandro Valle Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 144145	144145	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$142,631	\$142,631	\$123,395	\$123,395	38.56	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906312	Construcción Drenaje Pluvial Calle M Del Descanso Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 143965	143965	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,991	\$449,991	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,212	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906316	Ampliación Alumbrado Público Varias Calles Varias Colonias Delegación San Antonio De Los Buenos - 122773	122773	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,040	\$199,040	\$160,267	\$160,267	80.13	\$0	Otros	3,748	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906317	Construcción Red De Agua Potable Calle Veintiséis De Febrero Colonia Tecolote Delegación San Antonio De Los Buenos - 120861	120861	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$343,627	\$343,627	\$205,671	\$205,671	45.70	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906318	Pavimentación Continuación Cerrito Pelon Colonia Lagunitas Delegación San Antonio De Los Buenos - 120945	120945	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$979,644	\$979,644	\$842,829	\$842,829	84.28	\$0	Metros Cuadrados	221	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906319	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Nueva Creación En Frasco Margarita Residencial Delegación La Presa Este - 124980	124980	Baja California	Tijuana	Rancho Tecomán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,962	\$699,962	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	65	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906320	Construcción Drenaje Sanitario Calle Hda Del Rey Fraccionamiento Terrazas Del Valle Sección I Delegación La Presa Este - 124510	124510	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$681,201	\$681,201	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	356	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto								Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN17170300906321	Construcción Drenaje Sanitario Calle Esmeralda Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 124503	124503	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$364,836	\$364,836	\$364,836	\$331,142	\$331,142	\$323,048	\$323,048	88.55	\$0	Metros lineales	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906323	Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle Bonito Delegación La Presa Este - 124771	124771	Baja California	Tijuana	Valle Bonito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,244	\$1,188,244	\$561,762	\$561,762	46.81	\$0	Metros lineales	500	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906325	Red De Agua Potable En Privada Jalisco Colonia Colinas Del Trabajo Ejido Ojo De Agua Delegación La Presa Este - 125281	125281	Baja California	Tijuana	Colinas del Trabajo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$249,355	\$249,355	\$211,330	\$211,330	49.72	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300953553	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Citlalmina Colonia Union Antorchista Delegación La Presa Este - 124966	124966	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,671	\$749,671	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300953554	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Numero Treintaicinco Tlaxaelal - 125277	125277	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,313	\$699,313	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	392	100.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972951	Construcción Comedor Escolar Primaria Tijuana Calle Paseo De Las Lomas Colonia Lomas Del Valle Delegación La Presa Este - 268280	268280	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$784,358	\$784,358	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	399	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972953	Electrificación Privada Del Mar Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 264009	264009	Baja California	Tijuana	La Esperanza [Granjas Familiares]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,505	\$87,505	\$87,505	\$87,144	\$87,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972954	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Leonardo Da Vinci De La Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 127223	127223	Baja California	Tijuana	La Esperanza [Granjas Familiares]	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,126	\$298,126	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972956	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Girasoles Delegación La Presa Este - 263818	263818	Baja California	Tijuana	Los Girasoles	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972964	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Xochimilco Solidaridad Delegación Sánchez Taboada - 272600	272600	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,225	\$1,467,225	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972965	Rehabilitación Comedor Comunitario Gran Tenochtitlan Calle Cañón De Las Rosas Colonia Inmobiliaria Gonzarant Delegación Playas De Tijuana - 272777	272777	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,975	\$499,975	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,195	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972966	Rehabilitación Drenaje Pluvial Calle Jesus Rodriguez Arroyo Colonia Cañón Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 273482	273482	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,127,232	\$1,127,232	\$1,127,232	\$1,120,840	\$1,120,840	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,110	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972967	Construcción Muro De Contención Calle Benito Juárez Colonia Lomas Taurinas Delegación Otay Centenario - 273400	273400	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,549,005	\$3,549,005	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972968	Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Centro - 274488	274488	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	En Ejecución	2017	\$192,395	\$192,395	\$192,395	\$191,873	\$191,873	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972969	Construcción Drenaje Pluvial Calle Dinamarca Colonia Arteca Delegación Cerro Colorado - 272857	272857	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,956	\$599,956	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972970	Construcción Drenaje Pluvial Calle Baja California Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada - 272697	272697	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,013,609	\$2,013,609	\$2,013,609	\$2,006,186	\$2,006,186	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,113	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972971	Construcción Drenaje Sanitario Varias Colonia Nueva Aurora Delegación San Antonio De Los Buenos - 273502	273502	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$385,785	\$385,785	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972972	Construcción Drenaje Pluvial Calle Río Candelaria Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 268349	268349	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$795,000	\$795,000	\$795,000	\$794,998	\$794,998	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	596	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972973	Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Cerro Colorado - 274361	274361	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	En Ejecución	2017	\$256,158	\$256,158	\$256,158	\$255,456	\$255,456	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN17170400972974	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 273237	273237	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,775	\$699,775	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972975	Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Sánchez Taboada - 274568	274568	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	En Ejecución	2017	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$393,831	\$393,831	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972976	Construcción Drenaje Pluvial Calle La Amazona Colonia Rincon Dorado Delegación Cerro Colorado - 268124	268124	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$574,930	\$574,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972977	Electrificación Calle Neptuno Colonia Nueva Aurora Sur Delegación San Antonio De Los Buenos - 264426	264426	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$420,072	\$420,072	\$420,072	\$418,695	\$418,695	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	135	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972978	Electrificación Varias Calles Colonia Xicotencatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 264477	264477	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$313,615	\$313,615	\$313,615	\$311,517	\$311,517	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972979	Electrificación Callejón De Servicio Colonia Sánchez Taboada Delegación Sánchez Taboada - 264651	264651	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$94,303	\$94,303	\$94,303	\$91,523	\$91,523	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	23	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972980	Construcción Drenaje Sanitario Calle Huayacam Colonia Villa Urrutia Delegación Sánchez Taboada - 264620	264620	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,287,139	\$1,287,139	\$1,287,139	\$1,287,139	\$1,287,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	460	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972981	Construcción Red De Agua Potable Colonia Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 264591	264591	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,218	\$747,218	\$212,058	\$212,058	28.27	\$0	Metros lineales	615	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972982	Red De Agua Potable Colonia Xicotencatl Leyva Mortera Seccion Ii Delegación San Antonio De Los Buenos - 264527	264527	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,937,287	\$2,937,287	\$2,937,287	\$2,937,148	\$2,937,148	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,635	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972983	Pavimentación Calle Artículo Treinta Y Dos Colonia Cañón Del Gallo Delegación San Antonio De Los Buenos - 264258	264258	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$578,920	\$578,920	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972984	Pavimentación Continuación Ignacio Ramirez Colonia Xicotencatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 264329	264329	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$454,453	\$454,453	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	697	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972986	Pavimentación Calle Cinco De Mayo Colonia Reforma Delegación La Mesa - 262384	262384	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$769,997	\$769,997	\$279,060	\$279,060	36.15	\$0	Metros Cuadrados	664	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972987	Construcción Drenaje Sanitario Callejón De Servicio Dos Colonia Cañón De Las Rosas Delegación Playas De Tijuana - 263551	263551	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$414,650	\$414,650	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	289	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972988	Electrificación Prolongación Manuel Sender Colonia Cañón De La Raza Delegación Cerro Colorado - 262216	262216	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$445,549	\$445,549	\$445,549	\$445,002	\$445,002	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	135	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972989	Electrificación Calle Arianne Y Mar De La Tranquilidad Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 261995	261995	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$403,121	\$403,121	\$403,121	\$400,249	\$400,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972990	Pavimentación Calle Via Láctea Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 261900	261900	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,839,912	\$1,839,912	\$1,839,912	\$1,839,912	\$1,839,912	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	929	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972991	Pavimentación Calle Francisco Villa Colonia División Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262968	262968	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,117	\$1,496,117	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972992	Pavimentación Calle Primera Colonia Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262953	262953	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$682,000	\$682,000	\$682,000	\$675,594	\$675,594	\$427,901	\$427,901	62.74	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972993	Pavimentación Calle Mezquite Colonia Rinconada II Delegación Otay Centenario - 262994	262994	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$566,887	\$566,887	\$566,887	\$558,949	\$558,949	\$558,949	\$526,909	98.60	\$0	Metros Cuadrados	605	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN17170400972994	Electrificación Prolongación Quinta Colonia Nido De Las Águilas Delegación Otay Centenario - 263024	263024	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$284,183	\$284,183	\$284,183	\$283,237	\$283,237	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	54	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972995	Electrificación Rampa Manuel Ávila Camacho Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 263673	263673	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,263,930	\$1,263,930	\$1,263,930	\$1,072,006	\$1,072,006	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	252	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972996	Electrificación Calle Justo Sierra Colonia Granjas Familiares Unidas Delegación Otay Centenario - 263011	263011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$112,848	\$112,848	\$112,848	\$112,214	\$112,214	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972998	Construcción Comedor Escolar Primaria Felix Ortega Aguilar Prolongación Pinitas Fraccionamiento Lomas De La Presa Delegación La Mesa - 248130	248130	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,672	\$748,672	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	140	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973006	Construcción Drenaje Pluvial Calle Lomas De La Cruz Colonia Lomas De La Cruz Delegación La Mesa - 226691	226691	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$826,000	\$826,000	\$826,000	\$825,974	\$825,974	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973007	Red De Agua Potable En Calle Marbella Colonia Internacional Delegación Sanchez Taboada - 217324	217324	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,974	\$899,974	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973008	Red De Agua Potable En Callejon Del Servicio Cuatro Colonia Patrimonio Familiar Delegación San Antonio De Los Buenos - 193706	193706	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	72.66	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973009	Construcción Red De Agua Potable Privada De Las Rocas Colonia Cañon Oasis Delegación Centro - 124061	124061	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$264,788	\$264,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973010	Construcción Comedor Escolar Primaria Ignacio Allende Calle Sinaloa Colonia Mexico Delegación Centro - 124002	124002	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$111,882	\$0	12.43	\$0	Otros	84	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973011	Barda Perimetral Primaria Valentin Gomez Farias Ave Parque Mexico Sur Fracc Jardines Playas De Tijuana Delegación Playas De Tijuana - 123418	123418	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$175,125	\$175,125	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973012	Mejoramiento Aulas Secundaria Numero Cinco Ignacio Manuel Altamirano Fraccionamiento Jardines Playas De Tijuana Delegación Playas De Tijuana - 123386	123386	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,980	\$199,980	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973013	Mejoramiento Aula Primaria Leyes De Reforma Calle Paseo Del Pedregal Seccion Costa Hermosa Delegación Playas De Tijuana - 123347	123347	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,639	\$199,639	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	90	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973014	Construcción Drenaje Pluvial Cañon De Las Palmeras Delegación Playas De Tijuana - 123235	123235	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,314,410	\$2,314,410	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	720	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973015	Construcción Drenaje Pluvial Calle Tulipanes Colonia Los Altos Delegación Playas De Tijuana - 123214	123214	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,986,469	\$1,986,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973016	Mejoramiento Aulas Primaria Francisco Villa Calle Paseo De La Montaña Colonia Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 123096	123096	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$290,191	\$290,191	\$257,047	\$0	85.68	\$0	Otros	120	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973017	Mejoramiento Aulas Preescolar Fray Junipero Sierra Calle Heraclito Bernal Colonia Soler Delegación Playas De Tijuana - 123050	123050	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,999	\$189,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973018	Mejoramiento Aulas Primaria Lazaro Cardenas Calle Sanchez Tapia Colonia La Cuspide Delegación Playas De Tijuana - 122996	122996	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,909	\$448,909	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973019	Mejoramiento Aulas Primaria Plutarco Elias Calles Calle Indeco Colonia Viveros Popular Delegación San Antonio De Los Buenos - 122344	122344	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$39,836	\$39,836	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973020	Mejoramiento Aulas Secundaria Profesora Dominga Marquez Ave Maclovio Herrera Col Francisco Villa Delegación San Antonio De Los Buenos - 122306	122306	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,620	\$299,620	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN17170400973021	Construccion Drenaje Fluvial Kampa El Arabe Primera Etapa Colonia Los Altos Delegacion Playas De Tijuana - 123189	123189	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	357	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973022	Mejoramiento Aulas Primaria Urbana Estatal Niños Heroes Avenida Maclovio Herrera Col Francisco Villa Delegacion San Antonio De Los Buenos - 122235	122235	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,723	\$348,723	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973023	Mejoramiento De Drenaje Fluvial En Calle Tampico Colonia Corona Del Rosal Delegacion La Mesa - 118952	118952	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$464,606	\$464,606	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973024	Techado En Áreas De Impartición De Educación Física Escuela Veinte De Noviembre Calle Industrial Colonia Buena Vista Delegacion La Mesa - 118826	118826	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,485,081	\$4,485,081	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	753	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973025	Red De Agua Potable En Privada Acueducto Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 146411	146411	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$164,836	\$164,836	\$97,292	\$97,292	48.65	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973026	Red De Agua Potable En C Carlos M Kennedy Colonia Oaxaca Delegacion San Antonio De Los Buenos - 146369	146369	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$69,358	\$69,358	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973027	Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Rancho Santa Cecilia Delegacion Cerro Colorado - 117103	117103	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,645	\$994,645	\$918,203	\$593,830	91.82	\$0	Metros lineales	240	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973028	Construccion De Un Drenaje Fluvial En La Calle Sahuaripa De La Colonia Puerta Del Sol Delegacion Cerro Colorado - 116806	116806	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	262	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973029	Construccion De Red De Agua Potable En Las Calles Montecarlo Y Violeta De La Colonia Granjas Familiares Delegacion La Presa - 116510	116510	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,146	\$1,096,146	\$558,794	\$558,794	50.80	\$0	Metros lineales	297	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973030	Fluvial En Calle Las Plazas Colonia Vista Alamar Delegacion Otay Centenario - 116030	116030	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,994,257	\$2,994,257	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973031	Rhabilitacion Del Dispensario Medico Villas Del Sol Tv Delegacion La Presa - 116000	116000	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Salud	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973032	Drenaje Fluvial En Calle Cañon Zapata Colonia Libertad Delegacion Otay Centenario - 115995	115995	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$422,807	\$422,807	\$422,807	\$422,807	\$422,807	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973033	Drenaje Fluvial En Calle Dieciseis Colonia Libertad Delegacion Otay Centenario - 115984	115984	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	153	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973034	Rehabilitacion Del Dispensario Medico De La Colonia Planicie Delegacion La Presa - 115981	115981	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Salud	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,992	\$249,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973035	Construccion De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Colonia Vista Alamar Delegacion Otay Centenario - 115837	115837	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$743,469	\$743,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973036	Construccion De Comedor Comunitario En La Colonia Otay Modulo Dos Delegacion Otay Centenario - 115724	115724	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$724,703	\$724,703	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	520	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973037	Construccion De Muro De Contencion En La Calle Luz Maria Rico Colonia El Rio Parte Alta Delegacion Otay Centenario - 115613	115613	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$613,071	\$613,071	98.09	\$0	Otros	159	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973038	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Varias Calles De La Colonia Tecnologico Delegacion Otay Centenario - 115565	115565	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$239,987	\$239,987	\$239,987	\$239,643	\$239,643	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973039	Rehabilitacion Del Dispensario Medico Ubicado En Calle Azafran De La Colonia El Florido Iv Delegacion La Presa - 115513	115513	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Salud	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$317,750	\$317,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



Total: 196

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN17170400973040	Dsenaje Pluvial En Calle Arroyo De La Colonia Las Torres Parte Baja Delegacion Otay Centenario - 115968	115968	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$340,656	\$340,656	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973041	Construccion De Comedor Escolar En Jardin De Niños Solidaridad Colonia Anexa Buenavista Delegacion Otay Centenario - 146616	146616	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973042	Construccion Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Francisco Villa Delegacion La Presa Este - 124521	124521	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973043	Mejoramiento Aulas Preparatoria Ruben Vizcaino Via Rapida Jose Fimbres Colonia Los Santos Delegacion La Mesa - 118771	118771	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973044	Drenaje Pluvial Paralelo A Calle Francisco Zarco De La Colonia Manuel Paredes Delegacion San Antonio De Los Buenos - 127233	127233	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,160,000	\$3,160,000	\$3,160,000	\$3,157,065	\$3,157,065	\$1,759,379	\$0	55.68	\$0	Metros lineales	400	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973045	Construccion Comedor Escolar Primaria Club Rotario Blvd De Las Americas Colonia Buena Vista Delegacion Otay Centenario - 125834	125834	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,921	\$746,921	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973046	Construccion Comedor Escolar Primaria Centenario De Tijuana Calle Tercera Colonia Roberto De La Madrid Delegacion Otay Centenario - 125779	125779	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,184	\$695,184	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973047	Mejoramiento Aula Primaria Manuel Quiroz Labastida Avenida Carlota Sosa De Maldonado Colonia Del Rio Delegacion Otay Centenario - 125695	125695	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$192,152	\$192,152	\$192,152	\$183,208	\$183,208	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	105	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973048	Construccion Comedor Escolar Primaria Luz Maria Serradel Calle Del Faisan Colonia Burocrata Hipodromo Delegacion Centro - 123892	123892	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$738,359	\$738,359	\$429,165	\$429,165	57.22	\$0	Otros	60	100.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973049	Mejoramiento Sanitarios Primaria Carlos Villalvazo Avenida Veinte De Noviembre Colonia Hidalgo Delegacion Centro - 123869	123869	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,358	\$197,358	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973050	Electrificacion Varias Calles Colonia Vista Encantada Delegacion Playas De Tijuana - 123696	123696	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$967,489	\$967,489	\$967,489	\$965,652	\$965,652	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	171	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973051	Construccion Señalética Varias Calles Colonia Union Delegacion Playas De Tijuana - 123694	123694	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$184,822	\$184,822	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,112	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973052	Electrificacion Varias Calles Fraccionamiento Corona Del Mar Delegacion Playas De Tijuana - 123646	123646	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$682,880	\$682,880	\$682,880	\$681,521	\$681,521	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973053	Construccion Drenaje Pluvial Boulevard Fundadores Colonia Vivienda Popular Delegacion San Antonio De Los Buenos - 122016	122016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,009,137	\$1,009,137	\$1,009,137	\$1,009,137	\$1,009,137	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973054	Rehabilitacion Dispensario Medico Residencial Del Bosque C Paseo Del Bosque Fracc Residencial Del Bosque Delegacion La Presa - 125265	125265	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Salud	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,985	\$249,985	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	640	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973055	Construccion Comedor Comunitario El Dorado Calle Campeche Fraccionamiento El Dorado Residencial Delegacion La Presa - 125263	125263	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,987	\$749,987	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	520	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973056	Construccion Drenaje Pluvial Calle La Peña Colonia Los Pirules Delegacion La Mesa - 125179	125179	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$736,250	\$736,250	\$736,250	\$736,249	\$736,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973057	Mejoramiento Y Equipamiento Comedor Escolar Primaria Centro Escolar Patronato Pro Educacion Calle Mar Marmara Delegacion Centro - 123939	123939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$394,481	\$394,481	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	106	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973058	Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Humberto Gutierrez O Union Antorchista Delegacion La Presa Este - 125283	125283	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$448,823	\$448,823	39.03	\$0	Metros lineales	147	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 196

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170400973059	Construcción Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Granjas Familiares Del Matamoros Delegacion La Presa - 125269	125269	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$570,348	\$0	33.06	\$0	Metros lineales	38	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973061	Construcción Dispensario Medico Plan De Iguala Calle Ejercito Tripartito Colonia Plan De Iguala Delegacion La Mesa - 125170	125170	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Salud	En Ejecución	2017	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	720	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973062	Construcción Alumbrado Publico Varias Calles Colonia Guanajuato Delegacion La Mesa - 125041	125041	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$73,722	\$73,722	\$73,722	\$53,944	98.30	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973063	Construcción Comedor Escolar Secundaria General Numero Doce Miguel De Cervantes C Las Huertas Col Las Huertas Seccion I Delegacion La Mesa - 124994	124994	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973064	Mejoramiento Aula Primaria Club De Leones Avenida Sonora Colonia Durango Delegacion La Mesa - 124962	124962	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$152,993	\$152,993	\$93,365	\$0	60.24	\$0	Otros	120	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973065	Mejoramiento Sanitarios Primaria Genaro Vazquez Calle Guerrero Negro Colonia Genaro Vasquez Delegacion Sanchez Taboada - 117774	117774	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,239	\$189,239	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	363	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973068	Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Juana De Asbaje Calle Benito Juarez Colonia La Gloria Delegacion San Antonio De Los Buenos - 273029	273029	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,704	\$795,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	565	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973069	Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario El Tecolote Calle Rosarito Colonia El Tecolote Delegación Sánchez Taboada - 272955	272955	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,739,286	\$2,739,286	\$2,739,286	\$2,728,070	\$2,728,070	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	773	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973070	Construcción Comedor Escolar Primaria General Lazaro Cárdenas Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 272921	272921	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,625	\$699,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973071	Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación San Antonio De Los Buenos - 274314	274314	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Vivienda	En Ejecución	2017	\$159,357	\$159,357	\$159,357	\$158,908	\$158,908	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973072	Electrificación Varias Calles Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264138	264138	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Urbanización	En Ejecución	2017	\$926,345	\$926,345	\$926,345	\$923,424	\$923,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	198	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973073	Rehabilitación Dispensario Médico Calle Laguna Salada Colonia Lagunitas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264063	264063	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Salud	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,183	\$399,183	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	800	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973074	Construcción Red De Agua Potable Calle Daniel Juarez Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 144187	144187	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$58,194	\$58,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCN17170400973079	Construcción Comedor Escolar Primaria Misioneros De Baja California Fraccionamiento Terrazas Del Valle Delegación Presa Este - 262640	262640	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,617	\$899,617	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628	100.00	7.00	Financiera: / Fisica: / Registro: