

Total: 209

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150200524578	Construccion De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto Garcia Luna Calle Blvd. Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Amistad, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-1-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$389,376	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524670	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Daniel Ceceña En Calle Ermita Norte Entre Calle Ermita Norte Y Tampico, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-2-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,905	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524720	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Municipal Club Soroptimista En C. Monte Alegre Entre Calles Monte Alegre Y Guadalajara, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-3-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524708	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-4-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$174,575	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524733	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-5-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$694,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524747	Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes En C. Darío Gomez Entre Calle Miguel Aleman Y Presa Abelardo L. Rodriguez, Colonia Poblado De La Presa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-6-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$218,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524771	Construccion De Aula En Escuela Secundaria No. 16 En Calle Benito Juarez Entre C. Irma Y Karim, Colonia Terrazas De La Presa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-7-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$218,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524780	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-8-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$694,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524802	Pavimentacion De Calle Primero De Mayo En C. Primero De Mayo Entre C. 20 De Noviembre Y Rampa 20 De Nov, Colonia Colinas De La Mesa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-9-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$499,887	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524815	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Fernando Jordan Av. Paseo Del Rio Entre Calles Paseo Del Rio Y Calle Cañadas Colonia Rio Tercera Etapa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-10-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524828	Red De Electrificación Cañon De Las Rosas En Calle Cañon De Las Rosas Entre Calle Claveles Y Centenario, Colonia Centenario, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-11-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$109,290	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524839	Red De Electrificación C. Laureles Entre Calle Ramon Cortes, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-12-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$163,273	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524868	Red De Electrificación En La Calle Palomas Entre Calle Cancer Y Centenario, Colonia Amparo Sanchez, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-13-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$206,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524879	Red De Electrificación En La Calle Francisco I. Madero Entre Calles Ignacio Allende Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-14-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$162,925	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524889	Red De Electrificación En La Calle Castillo Entre Calles Quintana Roo Y Estado 29, Colonia Carmen Castillo, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-15-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$74,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524901	Red De Electrificación En La Calle Ignacio Allende 2 Entre Calles Transito Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-16-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$98,063	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524917	Red De Electrificación En El Cañon Emiliano Zapata Entre Calle Carreras Y Cerrada, Colonia Sanchez Taboada 2, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-17-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$141,044	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524930	Red De Electrificación Andador Arquimedes Entre Calle Ave. Baja California, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-18-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$102,362	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524950	Red De Electrificación San Clemente Y Santo Tomas Entre Calle Gorrión Y C. San Ignacio, Colonia Santa Cruz, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-19-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$350,182	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524972	Red De Electrificación Mixteco Entre Calles Cañon Palmas Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-20-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,614	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524984	Red De Electrificación C Morelos Entre Calle Cerrada Y Cañon Palmas, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-21-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$21,125	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200524996	Red De Electrificación C Sinal Y 3 De Noviembre Entre Calle Palmas Blancas Y 3 De Noviembre, Colonia Villa Rutia, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-22-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$72,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200525010	Red De Electrificación C Sauce Y Olivo Entre Calles Encino Y Av. Las Palmas, Colonia Villa De Las Palmas, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-23-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$289,908	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200525035	Red De Electrificación C Noche Buena Y Tulipanes Entre Calle Tulipanes Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-24-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$60,340	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	525	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526013	Red De Electrificación C Estado Morelos Y Pva. Edo. De Morelos Entre Calle Boltenrio Cacho Y Cerrada, Colonia Emiliano Zapata, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-25-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$1,797,122	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526020	Red De Electrificación C Mesa Redonda Entre Calle Cerrada Y Benito Juarez, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-26-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$239,616	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526037	Red De Electrificación De Camino Vecinal En Calle Camino Vecinal Entre Calle Amapolitas Y Las Rosas, Colonia Leandro Valle, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-27-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$227,635	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526042	Red De Electrificación De Calle Prolongacion Rio Panuco Entre Calles Melchor Ocampo Y Rio Panuco, Colonia Agujas De La Tuna 2da Seccion, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-28-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$311,501	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526046	Red De Electrificación De Calles Marbella Y Arborada, Colonia Internacional, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-29-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$470,969	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:

Total: 209

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN15150200526051	Pavimentación De C. Cañon Emiliano Zapata Entre Calles Carreras Y Rancho Alegre, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-30-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$379,851	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526057	Pavimentación De C. Camino Vecinal Entre Calles Santa María Y Bahía De Todos Los Santos, Colonia Rancho El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-31-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$206,045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526062	Pavimentación De Calle Jerusalem Entre Calles Hermosa Provincia Y Toyollita, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-32-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$181,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526068	Pavimentación De Calle Francisco Villa Entre Calles Francisco De Asis Y Francisco De Quevedo, Colonia El Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-33-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$178,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526081	Red De Drenaje Sanitario En Calle Rinconada Entre Calle Cortes Y Camino Verde, Colonia Rinconada Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-34-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$107,827	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526088	Red De Drenaje Sanitario En Cañon Escultores Entre Calle Agricultores Y Mecanicos, Colonia Sanchez Taboada, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-35-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$466,082	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526094	Red De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Paloma Y Halcon, Colonia Cuauhtemoc, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-36-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$27,578	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526102	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-37-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$599,041	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	165	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526107	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-38-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$2,567,967	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526111	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-39-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$134,784	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526115	Red De Drenaje Sanitario En Calle Isabel Entre Calle San Manuel Y Sierra San Borja, Colonia El Dorado, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-40-2015	Baja California	Tijuana	El Dorado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$419,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526118	Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-41-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$209,664	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526121	Red De Drenaje Sanitario En Calle San Pablo Entre Calle Angel De La Guardia Y Ave. Panamericano, Colonia Mi Patrimonio, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-42-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$29,952	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526123	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Valle Imperial En Calle De Los Imperios, C. De Los Cisnes, C. Martin Pescador, Colonia Valle Imperial, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-43-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$389,376	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526128	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 3ra Secc. En Calles Apolo Romero, Esperanza Garcia, De La Pendiente, Josefina Castañeda, Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-44-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$134,784	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526132	Red De Electricidad En La C. Antonio Valenzuela (Nueva) Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-45-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$419,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526135	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv En Calles Quetzales, Faisanes, Flamingos, Colonia Altiplano 4a, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-46-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$1,509,582	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526138	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 4a Secc. En Calles Av. Del Paraiso, Calle Pajaros Cantores, Calle Garzas, Colonia Altiplano 4ta Secc. Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-47-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$161,741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526141	Alumbrado Publico En Altiplano 4ta Seccion En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Altiplano 4ta Secc, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-48-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	480	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526143	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano V En Calles C. Jesus Maria, C. Corre Caminos, C. Ojo De Agua, C. Colibri, C. Halcones, Loma Verde, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.	SOC-DLP-49-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$3,477,970	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	370	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526145	Red De Electricidad En C. Prolongacion Oscar Martinez, Colonia Altiplano V, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-50-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$84,105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526150	Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-51-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$419,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526154	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-52-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$1,317,889	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,220	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526157	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Otilio Montaño En Calle Emiliano Zapata No. 176 Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Dos, Colonia Ejido Mariano Matamoros, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-53-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$149,760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526161	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Sor Juana Ines De La Cruz En Calle Sta Esquina Con Blvd. Blake Mora S/N Entre Calles Av. Leon Y Calle Pipila, Colonia El Pipila, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-54-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$419,328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526164	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Sec. 206 Calle Del Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-55-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$82,138	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526166	Construcción De Banqueta En C. Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-56-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$183,615	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526167	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Municipal No. 2 Xicotencatl Leyva En Calle Lacandones S/N Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Copilco, Colonia Mariano Matamoros Sur.	SOC-DLP-57-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$217,890	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526169	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Las Fuentes En Calle Fuentes De Mexicali Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Amaranto, Colonia Hacienda Las Fuentes, Subdelegacion Florido-Mariano.	SOC-DLP-58-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$209,664	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:

Total: 209

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN15150200526170	Pavimentación De Calle Loreto Conexión Culiacan Entre Calle 13 Y Arroyo, Colonia El Pipila, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-59-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$359,424	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526172	Pavimentación De Calle 6 (1 Etapa) Entre Calle Lazaro Cardenas Y Constitucion, Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-60-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$239,616	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526846	Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Ejido Fco. Villa En Varias Calles De La Colonia Torres Del Matamoros, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-61-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$299,520	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	725	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526867	Red De Drenaje Sanitario En La Col. Torres Del Matamoros En Varias Calles De La Colonia Torres Del Matamoros, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-62-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$715,437	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526882	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-63-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$788,225	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,540	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526945	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-64-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$114,117	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526975	Red De Drenaje Pluvial En Florido 1ra Secc. En Blvd. El Refugio Hasta Calle Principal Entre Blvd. El Refugio A Espaldas De Los Bomberos Hasta C. Principal, Colonia El Florido Primera Sección, Delegaci	SOC-DLPE-65-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$153,055	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200526995	Red De Drenaje Sanitario En C. Tlatelolco Entre Av. Tlatelolco Y Av. Lomas De Tlatelolco, Colonia Lomas De Tlatelolco, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-66-2015	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$124,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527012	Mejoramiento De Red De Canal Pluvial Tijuana Progreso Entre Calle Canal Pluvial, Colonia Fracc. Tijuana Progreso, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-67-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$31,450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527038	Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-68-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$964,455	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527053	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. El Platanal, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-69-2015	Baja California	Tijuana	El Platanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$409,444	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527075	Red Electrificación En Varias Calles De La Col. Viñedos Casa Blanca Entre Calle Principal Camino A Monterrey, Continuar Electrificación En Priv. Nuevo Leon Y Priv. Monterrey, Colonia Viñedos Casa Bla	SOC-DLPE-70-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$729,631	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527096	Red De Electrificación De C. Otilones Y C. Almejas, Colonia Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-71-2015	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$1,094,447	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527114	Alumbrado Publico En La Col. Maclovio Rojas En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-72-2015	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$269,568	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	3,640	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527135	Pavimentación De Acceso A C. La Niña Entre Calle Camino Viejo A Tecate Y C. Los Custes, Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-73-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$269,568	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527156	Pavimentación De Acceso A C. La Niña De H. Cuerpo De Bomberos A Sin Nombre, Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-74-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$79,234	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,005	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527181	Pavimentación De C. San Angel Entre El Acceso Principal Al Frente De Telesecundaria No. 84 Reyna Calafia, Colonia Fracc. Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-75-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$83,874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527206	Pavimentación De C. Toronja Y C. Mandarina, C. Toronja Continuar Entre Calle Cerrada Y Guayaba, C. Mandarina, C. Guayaba Entre Naranja Y Cerrada, Colonia La Morita, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-76-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$444,788	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527226	Construccion De Red De Electrificación De La Col. Atenas 2 En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Atenas 2, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-77-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$224,640	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,615	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527248	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leandro Valle En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-78-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$134,604	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527270	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria General No.51 Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-79-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$220,147	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527280	Construccion De Banqueta En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-80-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$452,875	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527304	Construccion De Banqueta En Calle Jilguero Entre Calle Canaria Y Las Palomas, Colonia Burocratas Hipodromo, Delegación Centro.	SOC-DCTR-81-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$1,980,428	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527324	Ampliacion De Biblioteca Publica Municipal En Calle Gonzalez Ortega Entre Calle 3ra Y 4ta, Colonia Zona Centro, Delegación Centro.	SOC-DCTR-82-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$72,244	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527345	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Centro.	SOC-DCTR-83-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$60,443	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527367	Pavimentación De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle ProL. Guamuchil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegación Olay Centenario.	SOC-DOC-84-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$239,209	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527391	Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegación Olay Centenario.	SOC-DOC-85-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$358,226	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527552	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Maria Luisa Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J. Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueros, Colonia Nueva Tijuana, Delegación Olay Centenario.	SOC-DOC-86-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$284,544	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200527572	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Luis Donald Colosio En Calle Calzada Plutarco Elias Calles Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Silverio Perez, Colonia Lomas Taurinas, Delegación La Olay Centenario.	SOC-DOC-87-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$218,650	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:

Total:		209		Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
BCN15150200527591	Red De Electrificación De Calle Tabachines Entre Calle Guamuchil Y Calle Mezquites, Colonia Rinconada 2, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-88-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527608	Ampliacion De Red De Electrificación De Calle 26 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y 26 De Septiembre, Colonia Granjas Familiares Unidas, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-89-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$284,544	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527624	Red De Agua Potable En Calle Tercera, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-90-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$332,408	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527646	Red De Drenaje Pluvial En Calle De Los Olivos Entre Calle Penelope Y Calle Israel, Colonia Las Torres Parte Baja, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-91-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$4,154,682	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527659	Red De Drenaje Sanitario En Privada Aquiles División Y Calle César Augusto Sandino, Colonia Granjas Serdan Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-92-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$308,846	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527678	Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-93-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$475,335	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527699	Red De Drenaje Sanitario De Calle Silverio Alemán Entre Calle Paralela A Vías Del Ferrocarril, Colonia Mineral De Santa Fe, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-94-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527723	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-95-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$46,619	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527744	Red De Drenaje Sanitario En C. Miguel Aleman Entre Calle De Las Americas Y Benito Juarez, Colonia Nido De Las Aguilas, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-96-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$320,247	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527769	Construccion De Banqueta En Calle Benito Juarez Frente A Escuela Primaria Lorenzo Lopez Gonzalez Entre C. Solidaridad Y 10 De Marzo, Colonia Gabriel Rodriguez, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-97-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$307,841	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527793	Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel J. Cloutier En Calle San Pedro Martir Entre C. Sierra Pintá Y C. Manuel J Cloutier, Colonia Ampliación Guaycura, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-98-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$290,692	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200527819	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Tecnica No.21 Calle Paseo De Los Porticos Entre Calle Paseo De La Cuenca Y Paseo De Los Porticos, Colonia Porticos Del Lago, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-99-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$168,535	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528023	Construccion De Sanitarios En Preescolar Kumial Calle Bahia Concepcion Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-100-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$587,977	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528084	Construccion De Aula En Escuela Primaria Manuel Gomez Morin Calle Paseo De Los Lobos, Colonia Los Lobos, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-101-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$130,490	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528125	Equipamiento De Escuela Primaria Albert Einstein En C. Isla Tortuga Entre C. Loreto Y Calle La Purisima, Colonia Buenos Aires Sur, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-102-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$437,046	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528146	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegacion Miguel Aleman.	SOC-DCC-103-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$248,183	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528196	Alumbrado Publico En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegacion Cerro Colorado.	SOC-DCC-104-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$233,560	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	1,450	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528232	Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegacion Insurgentes.	SOC-DCC-105-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$361,671	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528249	Red De Electrificación De Colonia Cañon Azteca. (2da. Etapa) En C. Braulio Alonzo, C. Santa Rosa Y Callejon De Las Rosas Entre Calle De Las Rosas Y Jirasoles, Colonia Cañon Azteca, Delegacion Playas D	SOC-DPL-106-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$241,413	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528259	Red De Electrificación De Calle David Flores Entre Calle Segunda Y Calle Tercera, Colonia Albatros, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-107-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$411,852	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	630	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528269	Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juarez (2da. Etapa) Entre Calle Guadalupe Victoria Y C. Adolfo Lopez Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-108-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$276,038	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528279	Red De Electrificación En Colonia Divina Providencia. (2da. Etapa. C. 5 De Mayo). Entre C. Aquiles Serdan Y C. Alamo, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-109-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$346,245	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528287	Red De Drenaje Sanitario De Calle Carrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-110-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$71,885	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528296	Red De Electrificación De Calle Felipe Angeles Entre Calle Rampa Felipe Angeles Y Rampa Marina Maldonado, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-111-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$167,731	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528309	Red De Electrificación De La Col. Rancho Las Flores En Varias Calles Entre C. Flor De Liz Y C. Primavera, Colonia Rancho Las Flores, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-112-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$1,146,564	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN15150200528319	Red De Electrificación De Calle Luis Donald Colosio Entre C. Luis Donald Colosio Y C. Felipe Angeles, Colonia Divina Providencia, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-113-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$200,918	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN151502005287943	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Jose Ma. Morelos Y Pavon En Calle Parque Mexico Entre C. Parque Mexico Sur Y C. Parque Mexico Norte, Colonia Fraccionamiento Playas De Tijuana, Delegacion Playa	SOC-DPL-114-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN151502005287965	Red De Electrificación De Colonia Milenio Cuarta Seccion. (1er Etapa) En Varias Calles Entre C. Primera Y C. Cuarta, Colonia Milenio 4ta Seccion, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-115-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$472,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			
BCN151502005287990	Red De Drenaje Sanitario En Callejon Leona Vicario Y Juan De Dios Entre C. Ruiz Cortinez Y Callejon Primero De Mayo, Colonia Lazaro Cardenas, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-DPL-116-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$191,002	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:			

Total: 209

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto							Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Recaudado (Ministrado)									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200528012	Pavimentación De Calle San Lucas Entre C. San Judas Tadeo Y Ave. San Ángel, Colonia San Ángel, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-117-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$515,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528039	Red De Drenaje Sanitario De Calle Año 2000 Entre Blvd. Año 2000 Y Rampa Ignacio Zaragoza, Colonia Milenio Segunda Sección, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-118-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$803,912	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528071	Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Carmelo Entre Calle Sierra De Juárez Y Cuchuma, Colonia Cumbres, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-119-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$65,894	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528099	Red De Agua Potable En Colonia Patriotismo (2da. Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones, Colonia Patriotismo, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-120-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$135,782	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528125	Pavimentación De Privada No. 2 (Callejon Gladiolas) 1 Etapa En Calle Privada No. 2 Entre C. Euclalpto Y Cañon Gladiolas, Colonia Manuel Paredes 3, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-121-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$167,731	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528204	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-122-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$208,466	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528237	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-123-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$37,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528260	Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez Entre C. Guadalupe Victoria Y C. Adolfo Lopez Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-124-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,130	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528285	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-125-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$449,101	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528303	Alumbrado Público En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-126-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$139,696	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	625	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528324	Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col. Divina Providencia Entre Manzanas 113 Y 115, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-127-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$77,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528336	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Calle Bahía De La Paz Entre C. Punta San Juanico Y C. Bahía Constitución, Colonia El Mirador, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-128-2015	Baja California	Tijuana	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$138,378	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528359	Pavimentación De C. Venustiano Carranza Entre C. 5 De Mayo Y C. Venustiano Carranza, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-129-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$165,623	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528396	Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Francisco Eusebio Kino Av. Bahía Kino Entre Centro Social Comunitario Infonavit, Colonias Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir.	SOC-DPL-130-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528429	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-131-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$138,977	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528463	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-132-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$1,019,094	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528494	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-133-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528520	Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Domínguez En C. Obsidiana Y C. Opalo Entre Esc. Belisario Domínguez, Colonia Fracc. El Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-134-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$95,846	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,515	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528543	Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananea, Colonia Obrera 1, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-135-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528579	Equipamiento De La Esc. Eucario Zavala Alvarez En Calle Centenario Y Esteban Cantu, Colonia Obrera 1, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-136-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,785	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528599	Equipamiento De La Esc. Prim. Dr. Salvador Allende En Calle Hermosillo, Colonia Obrera 2, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-137-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,220	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528627	Equipamiento De Esc. Primaria Ford 101 Calle María Díaz 7000 Colonia Obrera 2, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-138-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$47,923	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	750	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528664	Equipamiento De La Esc. Primaria Cochcupakilli Calle Independencia, Colonia Las Cruces, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-139-2015	Baja California	Tijuana	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$47,923	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	625	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528685	Equipamiento De La Esc. Carlos A Carrillo Calle Montebello, Colonia Terrazas Del Rubí, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-140-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$47,923	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528708	Construcción De Tomas Domiciliarias En C. Simon Rendon Entre C. Derecho Agrario Y C. Agustín Rendon, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-141-2015	Baja California	Tijuana	Ampliación Ejido Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$179,712	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528726	Alumbrado Público En Calle Camino Vecinal Al Costado Parque De Sta Fe 5ta. Secc. Colonia La Cuestecita, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-142-2015	Baja California	Tijuana	La Cuestecita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$23,872	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528753	Red De Electrificación De C. Villa Hermosa En C. Villahermosa 1entre Calle Villahermosa/Camino Vecinal, Colonia La Jolita, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-143-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$132,385	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200528779	Drenaje Sanitario De C. Alfredo Ames Entre C. Benjamin Ames Y C. Reyes Ames, Colonia Alfredo Ames, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-144-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$215,655	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529042	Red De Electrificación De C. Aguaje Bonito Entre C. Rancho María Luisa Y C. El Sauquito, Colonias Lomas De San Antonio, Subdelegación La Gloria.	SOC-DSAB-145-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,503	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:

Total: 209

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN15150200529069	Red De Electrificación De C. Topacio Entre Av. Gral. Lazaro Cardenas Y Prolongacion Cuauhtemoc Sur, Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-146-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$113,700	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529094	Alumbrado Publico Calle Islas Agrarias Entre Calle Guerrero Negro/Calle Calamaque Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-147-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$14,323	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529129	Alumbrado Publico Calle Junipero Serra Entre C. Miguel Hidalgo/Chiapas, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-148-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$64,678	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529150	Red De Electrificación De C. Chiapas Entre C. Junipero Serra/Sedue, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-149-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$92,406	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529171	Alumbrado Publico Calle Campeche Entre C. Colima/Derecho Agrario, Colonia Ejido Lazaro Cardenas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-150-2015	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$23,872	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529192	Red De Electrificación De C. Articulo 123, En Av. Articulo 123, Enrique Palacio Labastida Entre C. Constituyentes, Colonias Ley Del Servicio Civil, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-151-2015	Baja California	Tijuana	Ley del Servicio Civil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$143,021	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529219	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-152-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$348,009	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529232	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-153-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529258	Red De Drenaje Sanitario En C. San Juan De Malibit Entre Calle Padre Salvatierra Y Nicolas Bravo, Colonia Salvatierra, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-154-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$150,958	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529338	Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Jaime Nuno Entre Calle R. Flores Magon Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-155-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,305	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529365	Red De Drenaje Sanitario En C. Alamo Entre Calle Jacarandas Y Cedros, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-156-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$215,655	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529387	Pavimentacion De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-157-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$376,197	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529409	Red De Drenaje Sanitario En C. Alvaro Obregon Entre Calle Vicente Guerrero Y Cañon Del Gallo, Colonia Pedregal De Santa Julia 3ra. Secc., Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-158-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$163,898	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529529	Red De Agua Potable En C. Ox-Belha Entre Calle Cristales Y Pintada, Colonia Brisa Marina, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-159-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$116,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529548	Pavimentacion De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Primo Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-160-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$405,148	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529569	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. El Monte Entre C. Monte Burtz Y Monte, Colonia El Monte, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-161-2015	Baja California	Tijuana	El Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$427,816	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529586	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. Xicotencatl Leyva Montero II, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-162-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$350,085	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529606	Red De Electrificación De C. Priv. Mariano Escobedo Entre Calle Mariano Escobedo E Ignacio Altamirano, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-163-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$111,996	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529618	Red De Electrificación De C. Felipe Angeles Entre Calle Francisco Villa Y Sierra De Juarez Colonia, Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-164-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$72,329	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529647	Red De Electrificación De C. Estrella Del Oriente Y De La Luna Entre La Del Sol Y Estrella Del Oriente, Colonia Nueva Aurora, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-165-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$160,181	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529662	Equipamiento De La Esc. Sec. Tenica No. 27 Calle Yunke No. 67, Colonia Flores Magon, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-166-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529681	Equipamiento De La Esc. Prim. Baja California Calle Jacarandas, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-167-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529695	Equipamiento De La Esc. Primaria Tierra Y Libertad Calle Ley Federal Del Trabajo S/N, Colonia Flores Magon, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-168-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529715	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-169-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$51,494	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529731	Red De Drenaje Sanitario En C. Lerdo De Tejada Entre Calle Juan Alvarez Y Emiliano Zapata, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc., Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-170-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$89,856	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529776	Equipamiento De Aula De Esc. Juan Jose De Los Reyes Martinez El Pipila En Calle Manuel Feliz Acosta, Colonia Obrera III Seccion., Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-171-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529792	Red De Drenaje Sanitario En C. Justo Sierra Entre Cañon Johnson Sur Y Gabriel Lucio Colonia Cima Parte Baja, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-172-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$215,655	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529812	Red De Drenaje Sanitario En C. Abeto Entre Cañon Tepic Y Calle Olivo, Colonia Jardin, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-173-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$131,190	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529829	Red De Electrificación De Callejon Leona Vicario Entre Av. Leona Vicario Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-174-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$110,258	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:

Total: 209

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN15150200529878	Red De Drenaje Sanitario En Calle Caoba Entre Calle Malle Chao Esquina Con Calle Cedros, Colonia Jardin, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-175-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$140,176	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529896	Red De Electrificación En C. Jose Maria Morelos Entre Calle Cerrada Y Jose Maria Morelos Y Pavon, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-176-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$47,161	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529915	Red De Electrificación En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-177-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$197,929	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200529929	Red De Electrificación En C. Carlos F. Kennedy Y Faisanes Entre Calle Benito Juarez Y Rampa Pedregal De Santa Julia, Colonia Oaxaca, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-178-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$222,282	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530331	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-179-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$69,489	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530351	Red De Drenaje Sanitario De C. Ignacio Allende Entre Calle Vicente Guerrero Y Lazaro Cardenas, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-180-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$196,785	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	170	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530364	Equipamiento De Aula De La Esc. General Felipe Angeles Calle Cañon Del Palo Entre Calle Felipe Angeles E Ignacio Ziragoza, Colonia Manuel Paredes 1, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-181-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$53,914	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530384	Equipamiento De Esc. Heroes De Reforma Calle Justo Sierra Entre Calle Zapata Y Cayetano Colonia Cima Parte Baja, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-182-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$53,914	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530397	Equipamiento De Esc. Sec. General Profa. Dominga Marquez Y Marquez Calle Maclovio Herrera Entre Calle Panfilo Natera Y Maclovio Herrera, Colonia Francisco Villa, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-183-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$53,914	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530417	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-184-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$36,104	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530435	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-185-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$572,563	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530451	Equipamiento De Aula Margarita Meza De Juarez Calle Manuel Felix Acosta 5032 Entre Jardin De Niños Margarita Meza De Juarez, Colonia Obrera II, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-186-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530464	Equipamiento De Aula De Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi Calle Ernesto Riedel Entre Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegacion Francisco Villa.	SOC-DSAB-187-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$59,904	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN15150200530484	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnológico Entre Calle Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegacion Otay Centenario.	SOC-DOC-188-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$0	\$0	\$686,273	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN08150200530496	Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2008	\$0	\$0	\$3,050,952	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN08150200530510	Pavimentacion C. Puerto San Carlos Entre Calle Saucillo Y Prolongacion San Carlos Colonia El Cortez, Delegacion La Presa.	SOC-R-2-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2008	\$0	\$0	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN08150200530566	Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Medico Camino Verde Calle El Cortez Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortez, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-R-3-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2008	\$0	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN09150200530646	Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 1ra Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-R-4-2009	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2009	\$0	\$0	\$4,055,790	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN10150200530669	Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongacion Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-R-5-2010	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2010	\$0	\$0	\$2,063,204	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN11150200530733	Pavimentacion C. Luis Moya Entre Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegacion Otay Centenario.	SOC-R-6-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2011	\$0	\$0	\$1,017,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN11150200530743	Pavimentacion De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Cabello Alazan Colonia Lomas Del Pedregal, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-7-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2011	\$0	\$0	\$1,376,408	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN12150200530795	Pavimentacion C. Benito Juarez Entre Calle 12 Y Calle 13 Colonia Planicie, Delegacion La Presa.	SOC-R-8-2012	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2012	\$0	\$0	\$692,788	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN13150200530816	Pavimentacion De La Calle Sahuaripa Desde Pavimento Existente Hasta Calle Diligencia Colonia Puerta Del Sol, Delegacion Cerro Colorado.	SOC-R-9-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN13150200530834	Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-R-10-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2013	\$0	\$0	\$4,029,503	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200530852	Pavimentacion C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegacion La Pr	SOC-R-11-2014-CI	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$5,183,461	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200530868	Pavimentacion C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-12-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$1,233,305	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200530893	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-R-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200530920	Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Entre Calle Rosario Y Cerrada Colonia Colinas De Las Mesa, Delegacion La Presa.	SOC-R-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$380,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200530942	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa) Entre Calles Tehotihuacan Y Comacalco Colonia Planicie, Delegacion La Presa.	SOC-R-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:

Total: 209

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
BCN14150200530958	Construcción De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramirez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir.	SOC-R-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$160,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200531010	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Baltico No. 289 Colonia Aleman, Delegacion Centro.	SOC-R-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200531045	Red De Electrificación En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario II, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-R-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200531062	Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$2,128,757	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,080	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200531085	Construcción De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano IV, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-R-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$213,392	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
BCN14150200531101	Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-21-2014	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$0	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	250	0.00	0.00	Financiera: / Física: LISTADO DE OBRAS APROBADO EL 24 DE JUNIO DE 2015 EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: