

Total: 211

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Tlaxochmalpilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081462	Construcción Cosedor Escolar En Jardín De Niños Esmeralda Y Juan De Dios Batiz Colonia Villa Del Campo Delegación La Presa Este - 92554	92554	Baja California	Tijuana	Villa del Campo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	263	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081463	Construcción De Cosedor Escolar En Primaria Las Misiones Colonia Las Delicias II Delegación La Presa Este - 93464	93464	Baja California	Tijuana	Las Delicias	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	850	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081464	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles Colonia Granjas Princesas Del Sol Delegación La Presa Este - 91997	91997	Baja California	Tijuana	Ejido Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081466	Construcción De Electrificación En Calle Benito Juárez Colonia Maclovio Rojas Delegación La Presa Este - 34784	34784	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$650,798	\$650,798	\$650,798	\$650,798	\$650,798	\$650,798	\$650,798	100.00	\$0	Otros	126	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081467	Construcción De Red De Agua Potable En C Orquídeas Colonia Los Girasoles Delegación La Presa Este - 91928	91928	Baja California	Tijuana	Los Girasoles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081468	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tlatelolco Delegación La Presa Este - 91934	91934	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	256	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081469	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Veintidos Batallas De Chapultepec Calle Del Prado Colonia Udi Villas Del Prado - 47989	47989	Baja California	Tijuana	Villa del Prado 2da Sección	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	648	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081482	Construcción De Red De Agua Potable En Calles Potrillo Y Gardemias Colonia Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 105860	105860	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081483	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Baja California Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 104836	104836	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	887	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081484	Construcción De Red De Agua Potable En Friv Francisco Barrco Colonia Reforma Delegación Sanchez Taboada - 104862	104862	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081485	Construcción De Drenaje Sanitario En Friv Francisco Barrco Colonia Reforma Delegación Sanchez Taboada - 104852	104852	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081486	Construcción De Pavimentación En De Las Palomas Colonia Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 104804	104804	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,322,783	\$2,322,783	\$1,393,670	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081487	Construcción De Red De Agua Potable En Friv Francisco Palas Etapa II Colonia Ampliación Bahallera Delegación San Antonio De Los Buenos - 103225	103225	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	223	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081488	Construcción De Pavimentación En Calle Cruz Del Sol Y Calle Gral Armas Etapa I Colonia Nueva Aurora Sur Delegación San Antonio De Los B - 103934	103934	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,300,000	\$1,300,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	299	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081489	Construcción De Muro De Contención En Francisco I Madero Colonia Anexa Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 104744	104744	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$840,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	558	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081490	2905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 103760	103760	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos En Ejecución	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081491	Construcción De Pavimentación En Calle Francisco I Madero Colonia Anexa Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 104726	104726	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	558	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081492	Construcción De Drenaje Pluvial En Cañon Palmares Etapa II Colonia Cañon Palmares Delegación Playas De Tijuana 98149	98149	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	380	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081493	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 103583	103583	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos En Ejecución	En Ejecución	2018	\$2,350,000	\$2,350,000	\$1,410,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081494	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Fresno Colonia Loma Bonita Delegación San Antonio De Los Buenos - 103360	103360	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	72	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081495	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Col Lomas De San Ángel Etapa II Delegación Playas De Tijuana - 99403	99403	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081496	Construcción De Drenaje Sanitario En Rampa Futuro Colonia Milenio Dos Mil Delegación Playas De Tijuana - 99238	99238	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	328	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081497	Construcción De Red De Agua Potable En Privada Ignacio Ramírez Colonia Xicotencatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 100895	100895	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	263	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081498	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Laureles I Etapa Colonia Rancho Las Flores Delegación Playas De Tijuana - 99354	99354	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	791	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081499	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 103805	103805	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos En Ejecución	En Ejecución	2018	\$430,000	\$430,000	\$258,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 211

Información General del Proyecto															Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardin De Niños Tlaxochmalpilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081500	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles En Colonia Nuevo Milenio 98595 Delegación Playas De Tijuana - 98595		Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	705	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081501	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Xicotencatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 103033	103033	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	51	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCN18180201081502	33902 Proyectos Para Prestación De Servicios - 103680	103680	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,202,897	\$2,202,897	\$1,321,738	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081503	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Aguiles Herdan Colonia Xicotencatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 101322	101322	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	55	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081505	Construcción De Drenaje Sanitario En C Vialitas F C Montezuelo Colonia Granjas Familiares Del Matamoros Delegación La Presa - 90434	90434	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081507	Construcción De Drenaje Sanitario En C Calisto Colonia Cerro Colorado Cuarta Secc Delegación Cerro Colorado - 85837	85837	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081508	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Elias Colonia Arceca Parte Alta Delegación Cerro Colorado - 88121	88121	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	929	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081509	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Lomas De La Cruz Segunda Etapa Colonia Lomas De La Cruz Delegación La Mesa - 88740	88740	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	309	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081510	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Once Colonia Campos Delegación La Mesa - 88731	88731	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081511	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Herasno Michales Colonia Campos Delegación La Mesa - 88728	88728	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	191	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081512	Construcción De Pavimentación En Calle Once Colonia Campos Delegación La Mesa 88703 - 88703	88703	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	271	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081514	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Cultura Arceca Colonia Arceca Parte Alta Delegación Cerro Colorado - 88320	88320	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	358	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081523	Mejoramiento De Barda Perimetral En Preescolar Edouard Seguin Calle Rio Suchiate Colonia Gasim Verde Delegación Sanchez Taboada - 48886	48886	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	98	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081524	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Del Barro Colonia Brisa Maris O Modesto Ponca Delegación San Antonio De Los Buenos - 47274	47274	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$840,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081525	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Monte Simi Colonia El Monte Delegación San Antonio De Los Buenos - 47382	47382	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	175	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081526	Construcción De Segunda Etapa De Pavimentación En Calle Rampa Jasmin Colonia Solidaridad Nohmilco Delegación Sanchez Taboada - 47823	47823	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,923	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081527	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Alfonso Gamboa Nubes Calle Cascoabele Colonia El Triunfo Delegación Sanchez Taboada - 47953	47953	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	218	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081528	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle San Luis Potosi Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 49627	49627	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$360,000	\$360,000	\$216,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	66	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081529	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Fausto Gonzalez Delegación San Antonio De Los Buenos - 47466	47466	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	428	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081530	Construcción De Pavimentación En Calle Punta Arenas Colonia Tres De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 47921	47921	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,162	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081531	Construcción De Alumbrado Publico En Callejon Punta Arenas Colonia Tres De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 49357	49357	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$130,000	\$130,000	\$78,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,741	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081532	Construcción De Pavimentación En Calle Acuario Colonia Nueva Aurora Delegación San Antonio De Los Buenos - 46875	46875	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,393,707	\$1,393,707	\$836,224	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	661	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCN18180201081533	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Numero Veintiseis Calle Camino Del Rancho Colonia Flores Magon Delegación San Antonio - 46024	46024	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$180,700	\$180,700	\$108,420	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	352	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081534	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Alvaro Obregon Colonia Cañon Carretas Delegación San Antonio De Los Buenos - 47028	47028	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$783,453	\$783,453	\$470,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081535	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Secundaria Oral No Ciento Dieciséis Calle Tercera Colonia Grandes Divisiones Del Norte Delegación Otay - 38032	38032	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$162,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	344	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 211

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convencio	Programa Fondo Convencio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Tlaxochmalpilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081536	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Rafael Ramirez Calle Lazaro Cardenas Colonia Fedregal de Santa Julia Delegación San Antonio D - 46043	46043	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$200,000	\$200,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	371	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081537	Construcción De Pavimentación En Calle Palmeras Colonia Alconocada I Delegación Otay Centenario - 39234	39234	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,100,000	\$1,100,000	\$660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	496	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081538	Construcción De Sanitarios En Escuela Primaria Gran Tenochtitlan Calle Carlos Lopez Mooterna Colonia Gran Tenochtitlan Playas De Tijuana - 41454	41454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$875,000	\$875,000	\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	390	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081539	Construcción De Drenaje Pluvial En Arroyo Paralelo A Calle Las Torres Colonia Las Torres Parte Baja Delegación Otay Centenario - 40347	40347	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,500,000	\$5,500,000	\$3,300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	505	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081540	Mejoramiento De Sanitarios De Preescolar Juan Ruiz Calle Francisco I Madero Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 41579	41579	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$70,000	\$70,000	\$42,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	66	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081541	Ampliación Y Equipamiento De Comedor Comunitario De Calle Naturales Colonia Altiplano Delegación La Presa 34734	34734	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,183	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081542	Construcción De Alumbrado Publico En Calle Isidro Favela Colonia Heroes De La Independencia Delegación La Presa - 34696	34696	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,810	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081543	Rehabilitación De Biblioteca Manuel Clemente Rojo Calle Fuentes De Mexico Colonia El Florido Iv Secc Delegación La Presa - 34488	34488	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$550,000	\$550,000	\$330,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4,424	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081544	Construcción De Pavimentación En Calle Cuarta Y Ecologistas Colonia Altiplano 34615 Delegación La Presa - 34615	34615	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	333	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081545	Mejoramiento De Aulas En Escuela Division Del Norte O Reginaldo Flavio Herrera Reyes Calle Seis De Enero Colonia Ej Francisco Villa La Presa - 34703	34703	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	293	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081546	Mejoramiento De Sanitarios De Escuela Primaria Felipe Angeles Calle Ignacio Saragoza Colonia Manuel Paredes I Delegación San Antonio - 41812	41812	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$191,500	\$191,500	\$114,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	281	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081547	Construcción De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Lomas Del Encinal Delegación La Presa - 34780	34780	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,673,223	\$1,673,223	\$1,673,223	\$1,673,223	\$1,673,223	\$1,673,223	100.00	\$0	Otros	314	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN18180201081548	Construcción De Segunda Etapa De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Altiplano V Delegación La Presa - 34727	34727	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	345	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081549	Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario De Calle Acaranda Colonia Mariano Matamoros Sur Delegación La Presa - 34540	34540	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,192	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081550	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Compañías Colonia Altiplano Delegación La Presa - 34720	34720	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081551	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Tepochcalli Calle Camino A Teshimacan Colonia Mariano Matamoros Sur Delegación La Presa - 34219	34219	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081552	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Rancho Santa Cecilia Delegación Cerro Colorado - 33700	33700	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,182,000	\$1,182,000	\$709,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	185	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081553	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Cañon De La Raza Delegación Cerro Colorado - 33620	33620	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	838	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081554	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hermandad Colonia Cerro Colorado Iv Secc Delegación Cerro Colorado - 33637	33637	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	858	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081555	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Francisco Duñes Montes Calle Andromeda Colonia Morosopo Delegación Cerro Colorado - 33476	33476	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	268	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN18180201081556	Construcción De Red De Agua Potable Calle Joaquín Pasada Colonia Anesa Loma Dorada Delegación La Mesa - 33816	33816	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$260,000	\$260,000	\$156,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	145	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081557	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Prolongación Andromeda Colonia Morosopo Delegación Cerro Colorado - 33677	33677	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	416	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081558	Construcción De Pavimentación En Calle Cincio De Febreiro Colonia Anesa Loma Dorada Delegación La Mesa - 33771	33771	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,550,000	\$1,550,000	\$930,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	389	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081559	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria José Santos Valdes Calle Mario Infonavit Lomas Verdes Delegación La Mesa - 33808	33808	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$168,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	390	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081560	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Hermandad Colonia Cerro Colorado Iv Secc Delegación Cerro Colorado - 33515	33515	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$510,000	\$510,000	\$306,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	858	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 211

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Tlacuahuapilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081561	Rehabilitación De Revestimiento En Rampa Fray Pedro Hidalgo Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 100352	100352	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,675,165	\$1,675,165	\$1,005,099	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,967	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081562	Construcción De Drenaje Sanitario En Altos Y Camino Vecinal Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 100797	100797	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$646,547	\$646,547	\$387,928	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	163	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081563	Construcción De Techo Firme En Varias Ubicaciones De La Subdelegación La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 100849	100849	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2018	\$1,151,163	\$1,151,163	\$690,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081564	Construcción De Pavimentación En Camino Vecinal - 100455	100455	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$1,172,830	\$1,172,830	\$703,698	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	487	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081565	Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Fray Pedro Hidalgo Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 100526	100526	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,967	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081567	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Colonia El Tecolote Delegación Ranchar Taboada - 49637	49637	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$280,000	\$280,000	\$168,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	287	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081568	Construcción De Electrificación En Calle San Felipe En Colonia El Tecolote Delegación San Antonio De Los Buenos - 45985	45985	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$78,602	\$78,602	\$78,602	\$78,602	\$78,602	\$78,602	\$78,602	100.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081569	Construcción De Electrificación De Varias Calles En El Ejido Lazaro Cardenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 45438	45438	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2018	\$866,022	\$866,022	\$866,022	\$866,022	\$866,022	\$866,022	\$866,022	100.00	\$0	Otros	153	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081570	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Vicente Suarez Tm Y Hoy Del Sur Tv Colonia Parajes Del Valle Del La Presa Este - 92867	92867	Baja California	Tijuana	Parajes del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	460	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081573	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Agustín De Iturbide Colonia Xicotencatl Leyva II Delegación San Antonio De Los Buenos - 103426	103426	Baja California	Tijuana	Xicotencatl Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$350,000	\$350,000	\$210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	64	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081574	Construcción De Comedor Escolar En Primaria Francisco Gabilondo Bolat Tm Y Junipero Serra Tv Colonia Terrazas Del Valle II La Presa Este - 92723	92723	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	639	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081603	Construcción Y Equipamiento De Comedor Escolar En Primaria Frida Kahlo Col Matara Sccc Bosques Del La Presa Este 93042	93042	Baja California	Tijuana	Natura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	602	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201081604	Construcción De Comedor Escolar En Secundaria General No Veintita Y Dos Valle De Las Palmas Delegación La Presa Este - 92019	92019	Baja California	Tijuana	Valle de las Palmas (Stage 1)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	317	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN18180201131508	Construcción De Red De Agua Potable En C Borrego Cimarron Y C Tuna Colonia Praderas Delegación La Presa Este - 91897	91897	Baja California	Tijuana	PRADERAS	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,200,000	\$1,200,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$705,644	\$705,644	90.13	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906209	Red De Agua Potable En Callejon Sonora Ejido Ojo De Agua O Florido Viejo Delegación La Presa Este - 125282	125282	Baja California	Tijuana	Florido Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$87,167	\$87,167	\$63,866	\$63,866	60.83	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906211	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tlatelolco Delegación La Presa Este - 125279	125279	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$386,060	\$386,060	25.74	\$0	Metros lineales	495	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906215	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria De La Colonia Miramar Delegación Playas De Tijuana - 146473	146473	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906219	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 128329	128329	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$349,309	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCN17170300906220	Adquisición De Equipo De Computo Para Sedesom - 127930	127930	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,740,307	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906221	Mejoramiento Aulas Primaria Manuel Paredes Calle Manuel Avila Casacho Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 123022	123022	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$196,201	\$196,201	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906223	Acondicionamiento De Área De Atención Ciudadana - 128103	128103	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$393,006	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906225	Mejoramiento De Sanitarios En Freesoalar Maria Montessori Colonia Miramar Delegación Playas De Tijuana - 128128	128128	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,970	\$299,970	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906227	Construcción Drenaje Sanitario Calle Monte Olimpo Colonia Horizontales Delegación Cerro Colorado - 124815	124815	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$775,825	\$775,825	\$775,825	\$775,000	\$775,000	\$686,861	\$686,861	88.53	\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCN17170300906232	Construcción Comedor Escolar Primaria Josefina Bendón Ferrer Calle La Fila Colonia La Morita Sección 7 Delegación La Presa Este - 124452	124452	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,717	\$699,717	\$510,849	\$510,849	72.98	\$0	Otros	539	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 211

Información General del Proyecto															Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Tlacuahuapilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906234	Construcción Drenaje Sanitario Fologangue Manuel Sender Colonia Cañon De La Mesa Delegación Cerro Colorado - 124773	124773	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$439,078	\$439,078	\$439,078	\$434,721	\$434,721	\$150,548	\$150,548	34.29	\$0	Metros lineales	838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906238	Pavimentación Calle Tecate Colonia Colinas De La Mesa Delegación La Mesa 125142	125142	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$468,521	\$468,521	\$295,327	\$295,327	62.84	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906242	Construcción Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas Colonia Anaza Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 123653	123653	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$318,106	\$318,106	73.13	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906244	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 122843	122843	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$188,351	\$188,351	\$92,870	\$92,870	48.88	\$0	Piezas	398	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906249	Construcción Drenaje Sanitario Calle Año Los Colonias Lasano Cardenas Tercera Mesa Delegación Playas De Tijuana - 123487	123487	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$188,931	\$188,931	\$156,427	\$156,427	79.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906259	Construcción Red De Agua Potable Calle Oaxaca Colonia Xicontenacalli Leyva Moxtera Delegación San Antonio De Los Buenos - 121387	121387	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$138,296	\$138,296	\$93,347	\$93,347	38.10	\$0	Metros lineales	526	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906266	Construcción Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Leandro Valle Delegación Sanchez Taboada - 119601	119601	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,184	100.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906267	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calle Colonia Milenio Dos Mil Delegación Playas De Tijuana - 123453	123453	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,000,007	\$1,000,007	82.99	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906268	Construcción Drenaje Pluvial Continuos Cañon Pablo Hernandez Colonia Reforma Delegación La Mesa - 119062	119062	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,295,941	\$1,295,941	64.80	\$0	Metros lineales	2,610	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906271	Construcción Red De Agua Potable Calle Fernando Benites Colonia Reforma Delegación Sanchez Taboada - 118518	118518	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$508,821	\$508,821	100.00	\$0	Metros lineales	2,324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906272	Ampliación Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavijero Calle Rio Amazonas Colonia Capistrano Parte Alta Delegación Cerro Colorado - 117092	117092	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$334,235	\$334,235	\$278,486	\$177,156	83.13	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906274	Mejoramiento Barda Perimetral Escuela Primaria Tierra Y Libertad Juvenia Trec De Octubre Colonia Trec De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 117572	117572	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$173,657	\$173,657	91.40	\$0	Metros lineales	1,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906275	Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Escolar Escuela Primaria Ejercito Mexicano Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 116977	116977	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,556	\$199,556	\$100,006	\$100,006	50.00	\$0	Otros	1,660	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906277	Construcción Drenaje Pluvial Calle Nogales Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 116999	116999	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$432,189	\$432,189	\$432,189	\$0	\$0	91.47	\$0	Metros lineales	677	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906279	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Altiplano Valle Imperial Delegación La Presa - 116484	116484	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,990,340	\$3,990,340	\$3,681,116	\$3,681,116	92.03	\$0	Metros lineales	1,926	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906284	Construcción Red De Agua Potable Calle Oasis Del Zeta Y Privada Razo Colonia Cañon De Las Charcas Delegación San Antonio De Los Buenos - 121343	121343	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$795,385	\$795,385	\$733,666	\$733,666	74.11	\$0	Metros lineales	424	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906285	Pavimentación Calle Rampa Damin Colonia Xochimilco Solidaridad Delegación Sanchez Taboada - 118854	118854	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$370,000	\$370,000	\$370,000	\$367,372	\$367,372	\$25,419	\$25,419	6.87	\$0	Metros Cuadrados	1,953	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906287	Pavimentación Calle Rio Del Carmen Y Rio San Juan Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 117723	117723	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$404,049	\$404,049	\$296,592	\$296,592	73.23	\$0	Metros Cuadrados	503	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906288	Red De Agua Potable En Callejón De Servicio Colonia Hilda De Las Aguillas Delegación Otay Centenario - 116563	116563	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$123,124	\$123,124	\$90,374	\$90,374	27.81	\$0	Metros lineales	882	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906290	Construcción Comedor Escolar Secundaria Ricardo Flores Magón Blvd Manuel Contreras Sur Fraco Jardines De La Mesa Delegación La Mesa - 119295	119295	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,810	\$748,810	\$622,817	\$622,817	83.04	\$0	Otros	1,598	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906291	Red De Agua Potable En Privada Cafetales Colonia Rinconada II Delegación Otay Centenario - 116513	116513	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$112,452	\$112,452	97.78	\$0	Metros lineales	664	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906292	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jesus Maria De La Colonia Valle Imperial Delegación La Presa - 116027	116027	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$922,634	\$922,634	68.09	\$0	Metros lineales	248	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906293	Drenaje Pluvial En Calle Discipulos De Septiembre Colonia Díaz De Mayo Delegación Otay Centenario - 116022	116022	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,727,835	\$1,727,835	\$1,727,835	\$1,727,835	\$1,727,835	\$1,727,835	\$1,727,835	100.00	\$0	Metros lineales	689	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170300906295	Drenaje Sanitario En Calle Augusto Cesar Sandoval Y Calle Uno De La Colonia Granjas Familiares División Del Norte Delegación Otay Centenario - 116032	116032	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$447,736	\$447,736	\$447,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro:	
BCN17170300906296	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Trec De Septiembre Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 115741	115741	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$237,846	\$237,846	31.71	\$0	Otros	2,857	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 211

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Tlaxochmalpilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906301	Pavimentación De La Calle Fresno De La Colonia Granjas Familiares División Del Norte Delegación Otay Centenario - 115642	115642	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,801,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	554	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906303	Construcción Red De Agua Potable Calle De Las Flores Colonia Aparato Sanchez Delegación Sánchez Taboada - 118104	118104	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$133,918	\$133,918	\$6.40	\$0	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BCN17170300906304	Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Sor Juana Ines De La Cruz Col El Pópila Delegación La Presa - 115086	115086	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$173,315	\$173,315	\$152,846	\$152,846	87.34	\$0	Otros	6,549	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906309	Red De Agua Potable En Calle Oriente Colonia La Joya Delegación San Antonio 166986 De Los Buenos - 166986	166986	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$285,000	\$136,844	\$136,844	\$136,844	\$136,844	\$136,844	\$136,844	100.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906312	Construcción Drenaje Pluvial Calle M Del Desempeño Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 143965	143965	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,991	\$449,991	\$449,991	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	1,212	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906319	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Buena Creación En Franco Margarita Residencial Delegación La Presa Este - 124980	124980	Baja California	Tijuana	Rancho Tecoman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,962	\$699,962	\$474,772	\$275,711	67.82	\$0	Otros	65	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906323	Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle Bonito Delegación La Presa Este - 124771	124771	Baja California	Tijuana	Valle Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,244	\$1,188,244	\$1,188,244	\$561,762	99.02	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170300906353	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Citlaltelmina Colonia Unión Antorchista Delegación La Presa Este - 124966	124966	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,671	\$749,671	\$675,652	\$675,652	90.09	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BCN17170300906354	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Numero Treintatresmil Tlaxacal - 125277	125277	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,313	\$699,313	\$699,313	\$582,463	99.90	\$0	Otros	392	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972951	Construcción Comedor Escolar Primaria Tijuana Calle Fresno De Las Lomas Colonia Lomas Del Valle Delegación La Presa Este - 268280	268280	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$784,358	\$784,358	\$469,487	\$366,034	59.81	\$0	Otros	399	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972953	Electrificación Privada Del Mar Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 264009	264009	Baja California	Tijuana	La Esperanza (Granjas Familiares)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,505	\$87,505	\$87,505	\$87,144	\$87,144	\$76,713	\$0	87.67	\$0	Otros	18	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972954	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Leonardo De Vinci De La Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 127223	127223	Baja California	Tijuana	La Esperanza (Granjas Familiares)	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,126	\$298,126	\$109,262	\$109,262	36.42	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972956	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Girasoles Delegación La Presa Este - 243818	243818	Baja California	Tijuana	Los Girasoles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,266,400	\$2,266,400	77.75	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972964	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Kuchmilco Solidaridad Delegación Sánchez Taboada - 272600	272600	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,225	\$1,467,225	\$839,782	\$839,782	55.99	\$0	Metros lineales	600	100.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972965	Rehabilitación Comedor Comunitario Gran Tenochtitlan Calle Cañón De Las Rosas Colonia Inmobiliaria Gonzarant Delegación Playas De Tijuana - 272777	272777	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,975	\$499,975	\$439,573	\$439,573	87.91	\$0	Otros	1,195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972966	Rehabilitación Drenaje Pluvial Calle Jesus Rodriguez Arroyo Colonia Cañón Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 273482	273482	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,127,232	\$1,127,232	\$1,127,232	\$1,120,840	\$1,120,840	\$1,047,204	\$1,047,204	92.90	\$0	Metros lineales	1,110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972970	Construcción Drenaje Pluvial Calle Baja California Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada - 272697	272697	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,013,609	\$2,013,609	\$2,013,609	\$2,006,186	\$2,006,186	\$2,006,186	\$1,612,908	99.63	\$0	Metros lineales	1,113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BCN17170400972975	Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Sánchez Taboada - 274568	274568	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$395,000	\$393,831	\$393,831	\$393,831	\$393,831	\$393,831	\$393,831	\$393,831	100.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400972977	Electrificación Calle Neptuno Colonia Nueva Aurora Sur Delegación San Antonio De Los Buenos - 264426	264426	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$420,072	\$420,072	\$420,072	\$418,695	\$418,695	\$73,207	\$73,207	17.43	\$0	Otros	135	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972978	Electrificación Varias Calles Colonia Xicomontecalli Leyva Murtara Delegación San Antonio De Los Buenos - 264477	264477	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$313,615	\$313,615	\$313,615	\$311,517	\$311,517	\$254,410	\$254,410	81.12	\$0	Otros	90	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972979	Electrificación Callejón De Servicio Colonia Sánchez Taboada Delegación Sánchez Taboada - 264651	264651	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$94,303	\$94,303	\$94,303	\$91,523	\$91,523	\$45,227	\$45,227	47.96	\$0	Otros	23	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972982	Red De Agua Potable Colonia Xicomontecalli Leyva Murtara Sección II Delegación San Antonio De Los Buenos - 264527	264527	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,937,287	\$2,937,287	\$2,937,287	\$2,937,148	\$2,937,148	\$2,536,255	\$2,536,255	86.35	\$0	Metros lineales	2,635	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972983	Pavimentación Calle Artículo Treinta Y Dos Colonia Cañón Del Gallo Delegación San Antonio De Los Buenos - 264258	264258	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$578,920	\$578,920	\$578,920	\$325,860	99.81	\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972987	Construcción Drenaje Sanitario Callejón De Servicio Dos Colonias Cañón De Las Rosas Delegación Playas De Tijuana - 263551	263551	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$414,650	\$414,650	\$284,703	\$284,703	68.60	\$0	Metros lineales	289	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasó al siguiente nivel.	
BCN17170400972988	Electrificación Prolongación Manuel Sender Colonia Cañón De La Raza Delegación Cerro Colorado - 262216	262216	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$445,549	\$445,549	\$445,549	\$445,002	\$445,002	\$239,069	\$0	53.66	\$0	Otros	135	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 211

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Tlacuahuapilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972989	Electrificación Calle Ariadne Y Mar De La Tranquilidad Colonia Horosópolo Delegación Cerro Colorado - 261995	261995	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$403,121	\$403,121	\$403,121	\$400,249	\$400,249	\$377,681	\$377,681	93.69	\$0	Otros	90	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972990	Pavimentación Calle Via Láctea Colonia Horosópolo Delegación Cerro Colorado - 261900	261900	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,839,912	\$1,839,912	\$1,839,912	\$1,839,079	\$1,839,079	\$1,188,922	\$1,188,922	64.62	\$0	Metros Cuadrados	929	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972991	Pavimentación Calle Francisco Villa Colonia División Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262968	262968	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,117	\$1,496,117	\$829,270	\$829,270	55.28	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972992	Pavimentación Calle Primera Colonia Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262953	262953	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$682,000	\$675,594	\$675,594	\$675,594	\$675,594	\$675,594	\$675,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400972995	Electrificación Rampa Manuel Ávila Camacho Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 263673	263673	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,263,930	\$1,263,930	\$1,263,928	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	252	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro:	
BCN17170400972996	Electrificación Calle Justo Sierra Colonia Granjas Familiares Unidas Delegación Otay Centenario - 263011	263011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$112,848	\$112,848	\$112,848	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA CANCELADA / Registro:	
BCN17170400972998	Construcción Comedor Escolar Primaria Felix Ortega Aguilar Prolongación Piletas Fraccionamiento Lomas De La Presa Delegación La Mesa - 248130	248130	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,672	\$748,672	\$485,866	\$485,866	64.78	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973007	Red De Agua Potable En Calle Marshall Colonia Internacional Delegación Sanchez Taboada - 217324	217324	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,974	\$899,974	\$671,816	\$671,816	74.65	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973010	Construcción Comedor Escolar Primaria Ignacio Allende Calle Sinaloa Colonia Mexico Delegación Centro - 124002	124002	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$872,393	\$872,393	96.93	\$0	Otros	84	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973011	Banda Perimetral Primaria Valentín Gómez Farías Ave Parque Mexico Sur Fraco Jardines Playas De Tijuana Delegación Playas De Tijuana - 123418	123418	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$175,125	\$175,125	\$158,740	\$158,740	85.81	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973012	Mejoramiento Aulas Secundaria Numero Cinco Ignacio Manuel Altamirano Fraccionamiento Jardines Playas De Tijuana Delegación Playas De Tijuana - 123386	123386	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,980	\$199,980	\$79,650	\$79,650	39.83	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973013	Mejoramiento Aula Primaria Leyes De Reforma Calle Paseo Del Pedregal Sección Costa Hermosa Delegación Playas De Tijuana - 123347	123347	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,639	\$199,639	\$36,976	\$36,976	18.49	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973014	Construcción Drenaje Pluvial Cañon De Las Palmeras Delegación Playas De Tijuana - 123235	123235	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,314,410	\$2,314,410	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973015	Construcción Drenaje Pluvial Calle Tulipanes Colonia Los Altos Delegación 123214 Playas De Tijuana - 123214	123214	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,986,469	\$1,986,469	\$1,270,794	\$1,270,794	63.86	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973017	Mejoramiento Aulas Preescolar Fray Junipero Sierra Calle Heracito Bernal Colonia Soler Delegación Playas De Tijuana - 123050	123050	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,999	\$189,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973018	Mejoramiento Aulas Primaria Lazaro Cardenas Calle Sanchez Tapia Colonia La Cúpula Delegación Playas De Tijuana - 122996	122996	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,909	\$448,909	\$437,778	\$437,778	97.28	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973019	Mejoramiento Aulas Primaria Plutarco Elias Calles Calle Indeco Colonia Vivienda Popular Delegación San Antonio De Los Buenos - 122344	122344	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$39,836	\$39,836	\$30,870	\$30,870	61.74	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973021	Construcción Drenaje Pluvial Rampa El Arabe Primera Etapa Colonia Los Altos Delegación Playas De Tijuana - 123189	123189	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$739,791	\$739,791	59.66	\$0	Metros lineales	357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973023	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Calle Tempeco Colonia Corona Del Rosal 118952 Delegación La Mesa - 118952	118952	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$464,606	\$464,606	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973024	Teclado En Áreas De Impartición De Educación Física Escuela Veinte De Noviembre Calle Industrial Colonia Buena Vista Delegación La Mesa - 118826	118826	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,485,081	\$4,485,081	\$3,516,615	\$834,195	78.15	\$0	Otros	753	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973027	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Rancho Santa Cecilia Delegación Cerro Colorado - 117103	117103	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,645	\$994,645	\$994,645	\$918,203	\$918,203	99.46	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973030	Pluvial En Calle Las Plazas Colonia Vista Almar Delegación Otay Centenario - 116030	116030	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,994,257	\$2,994,257	\$2,201,356	\$2,201,356	73.38	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973031	Rehabilitación Del Dispensario Medico Villas Del Sol Iv Delegación La Presa 116000	116000	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$41,207	\$41,207	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973035	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Colonia Vista Almar Delegación Otay Centenario - 115837	115837	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$743,469	\$743,469	\$541,663	\$541,663	72.22	\$0	Otros	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973036	Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Otay Medio Dos Delegación Otay Centenario - 115724	115724	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$724,703	\$724,703	\$503,732	\$503,732	67.16	\$0	Otros	520	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 211

Información General del Proyecto															Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Tlaxochmalpilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973037	Construcción De Muro De Contención En La Calle Las Torres Parte Baja Delegación Otay Centenario - 115613	115613	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	100.00	\$0	Otros	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973040	Drenaje Pluvial En Calle Arroyo De La Colonia Las Torres Parte Baja Delegación Otay Centenario - 115968	115968	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$340,656	\$340,656	\$186,365	\$186,365	54.49	\$0	Metros lineales	240	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973041	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Solidaridad Colonia Anexa Buenavista Delegación Otay Centenario - 146616	146616	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$224,274	\$224,274	29.90	\$0	Otros	100	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973043	Mejoramiento Aulas Preparatoria Ruben Viscaino Via Rapida Jose Fimbres Colonia Los Santos Delegación La Mesa 118771	118771	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,121	\$189,121	94.56	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973045	Construcción Comedor Escolar Primaria Club Rotario Elvíd De Las Americas Colonia Buena Vista Delegación Otay Centenario - 125834	125834	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,921	\$746,921	\$253,088	\$253,088	33.75	\$0	Otros	110	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973046	Construcción Comedor Escolar Primaria Centenario De Tijuana Calle Perceira Colonia Roberto De La Madrid Delegación Otay Centenario - 125779	125779	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,184	\$695,184	\$505,312	\$505,312	72.19	\$0	Otros	120	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973047	Mejoramiento Aula Primaria Manuel Quiroz Labastida Avenida Carlota Soza De Maldonado Colonia Del Río Delegación Otay Centenario - 125695	125695	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$192,152	\$192,152	\$192,152	\$183,208	\$183,208	\$169,528	\$74,876	88.23	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973049	Mejoramiento Sanitarios Primaria Carlos Villalva Avenida Weinte De Wornambo Colonia Hidalgo Delegación Centro - 123869	123869	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,358	\$197,358	\$133,338	\$133,338	66.67	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400973050	Electrificación Varias Calles Colonia Vista Encantada Delegación Playas De Tijuana - 123696	123696	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$967,489	\$967,489	\$967,489	\$965,652	\$965,652	\$488,792	\$488,792	50.52	\$0	Otros	171	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973051	Construcción Señalética Varias Calles Colonia Unión Delegación Playas De Tijuana - 123694	123694	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$185,000	\$184,822	\$184,822	\$184,822	\$184,822	\$184,822	\$184,822	\$184,822	100.00	\$0	Otros	1,112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973052	Electrificación Varias Calles Fraccionamiento Corona Del Mar Delegación Playas De Tijuana - 123646	123646	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$682,880	\$682,880	\$682,880	\$681,521	\$681,521	\$206,461	\$206,461	30.23	\$0	Otros	108	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973056	Construcción Drenaje Pluvial Calle La Peña Colonia Los Pirules Delegación La Mesa - 125179	125179	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$736,250	\$736,250	\$736,250	\$736,249	\$736,249	\$120,314	\$120,314	16.34	\$0	Metros lineales	100	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973057	Mejoramiento Y Equipamiento Comedor Escolar Primaria Centro Escolar Patronato Pro Educación Calle Mar Matanza Delegación Centro - 123939	123939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$394,481	\$394,481	\$171,539	\$171,539	22.87	\$0	Otros	106	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973058	Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Humberto Gutiérrez O Unión Antorchista Delegación La Presa Este - 125283	125283	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$874,759	\$874,759	76.07	\$0	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973059	Construcción Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Granjas Familiares Del Matamoros Delegación La Presa - 125269	125269	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,189,369	\$1,189,369	68.95	\$0	Metros lineales	38	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973061	Construcción Dispensario Médico Plan De Igualta Calle Ejercito Trigaranate Colonia Plan De Igualta Delegación La Mesa - 125170	125170	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$333,985	\$333,985	71.82	\$0	Otros	720	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973063	Construcción Comedor Escolar Secundaria General Benito Díaz Miguel De Cervantes C Las Bueñas Col Las Bueñas Sección I Delegación La Mesa - 124994	124994	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$490,927	\$219,569	65.46	\$0	Otros	200	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973065	Mejoramiento Sanitarios Primaria Genaro Vasquez Calle Guerrero Negro Colonia Genaro Vasquez Delegación Sánchez Taboada - 117774	117774	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,239	\$189,239	\$117,972	\$117,972	62.09	\$0	Otros	363	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973068	Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Juana De Asbaje Calle Benito Juárez Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 273029	273029	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,704	\$795,704	\$164,434	\$10	20.55	\$0	Otros	565	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973069	Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario El Tecolote Calle Rosarito Colonia El Tecolote Delegación Sánchez Taboada - 272555	272555	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,739,286	\$2,739,286	\$2,739,286	\$2,728,070	\$2,728,070	\$2,471,970	\$2,471,970	90.24	\$0	Otros	773	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973070	Construcción Comedor Escolar Primaria General Lázaro Cárdenas Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 272921	272921	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,625	\$699,625	\$112,178	\$112,178	16.03	\$0	Otros	300	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973072	Electrificación Varias Calles Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio 264138 De Los Buenos - 264138	264138	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$926,345	\$926,345	\$926,345	\$923,424	\$923,424	\$391,795	\$391,795	42.29	\$0	Otros	198	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400973073	Rehabilitación Dispensario Médico Calle Laguna Salada Colonia Lagunitas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264063	264063	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,183	\$399,183	\$399,183	\$399,183	\$399,183	\$399,183	\$399,183	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN17170400973074	Construcción Red De Agua Potable Calle Daniel Juárez Ejido Lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 144187	144187	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$58,194	\$58,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN17170400973079	Construcción Comedor Escolar Primaria Misioneros De Baja California Fraccionamiento Terrazas Del Valle Delegación Presa Esta - 262640	262640	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,617	\$899,617	\$578,234	\$239,533	64.25	\$0	Otros	628	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 211

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN18180201081461	Construcción De Sanitarios En Jardín De Niños Tlaxochmalpilli Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 91364	91364	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2018	\$850,000	\$850,000	\$510,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	222	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200685163	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Callejón Cerrada Los Pinos Colonia Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 178054	178054	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200707162	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Blvd Simon Bolivar Y Colonias De La Delegación La Mesa - 178492	178492	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,737	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200712484	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones De La Delegación Cerro Colorado - 180454	180454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,013	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN16160200712485	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Col Nueva Aurora San Antonio Cibeles Salvia Delegación San Antonio De Los Buenos - 178341	178341	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19,634	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712491	Construcción De Techo Fermo En Varias Calles Y Varias Colonias Lomas De La Amistad Y Reforma Delegación La Mesa - 173845	173845	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200524708	Rehabilitación De Bibliotecas Municipal Sr. Gustavo Zubanal Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-4-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$240,000	\$240,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$166,215	95.83	\$0	Lote	1,000	0.00	72.27	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150200525232	Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegación Insurgentes.	SOC-DCC-105-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,935,559	\$8,596,404	\$8,596,404	\$6,928,915	\$6,928,915	\$6,695,779	\$5,208,400	77.89	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	96.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525287	Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-110-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$533,423	\$533,423	\$533,423	\$330,064	99.78	\$0	Metros lineales	50	0.00	61.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200531045	Red De Electrificación En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario 11, Delegación Sandez Taboada.	SOC-R-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,111	\$397,111	\$397,111	\$320,906	99.28	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendez Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2008	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,951	\$3,050,951	\$3,050,951	\$2,095,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	68.68	Financiera: / Física: / Registro: