

Total: 545

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906206	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Pal Pal De Paseos Del Vergel Delegación La Presa Este - 125274	125274	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$698,302	\$698,302	\$523,592	\$0	74.80	\$0	Otros	612	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906209	Red De Agua Potable En Callejon Sonora Ejido Ojo De Agua O Florido Viejo Delegación La Presa Este - 125282	125282	Baja California	Tijuana	Florido Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$87,167	\$87,167	\$63,866	\$0	60.83	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906211	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Lomas De Tlatelolco Delegación La Presa Este - 125279	125279	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Q	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	495	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170300906215	Meroramiento De Aula En Escuela Primaria Guadalupe Victoria De La Colonia Miramar Delegación Playas De Tijuana - 146473	146473	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,999	\$299,999	\$0	0.00	\$0	Otros	354	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170300906216	Techado En Areas De Impartición De Educación Física Escuela Ramon Lopez Valadez Calle Pison Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 144256	144256	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$716,617	\$0	15.92	\$0	Otros	261	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906219	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 128329	128329	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$349,309	\$349,309	\$349,309	\$153,621	\$153,621	\$153,621	\$132,501	43.98	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: TRESPORCIENTO DE GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA, NO REGISTRA COMPRAO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906220	Adquisición De Equipo De Computo Para Sedesom - 127930	127930	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,740,307	\$1,740,307	\$1,740,307	\$1,642,159	\$1,642,159	\$1,642,159	\$0	94.36	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906221	Mejoramiento Aulas Primarias Manuel Parades Calle Manuel Avila Camacho Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 123022	123022	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$196,201	\$196,201	\$0	0.00	\$0	Otros	199	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170300906223	Acondicionamiento De Área De Atención Ciudadana - 128103	128103	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$393,006	\$393,006	\$393,006	\$330,685	\$330,685	\$330,685	\$116,685	84.14	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906225	Mejoramiento De Sanitarios En Preescolar María Montessori Colonia Miramar Delegación Playas De Tijuana - 128128	128128	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,970	\$299,970	\$0	0.00	\$0	Otros	110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170300906227	Construcción Drenaje Sanitario Calle Monte Cimpo Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 124815	124815	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$775,825	\$775,825	\$775,825	\$775,000	\$775,000	\$259,291	\$0	33.42	\$0	Metros lineales	165	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906231	Construcción Drenaje Sanitario Calle Luis Donald Colosio Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 124731	124731	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$526,765	\$526,765	\$526,765	\$524,672	\$524,672	\$272,963	\$0	51.82	\$0	Metros lineales	313	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906232	Construcción Comedor Escolar Primaria Josefina Rendón Parra Calle La Piña Colonia La Morita Sección 1 Delegación La Presa Este - 124452	124452	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,717	\$699,717	\$163,585	\$0	23.37	\$0	Otros	539	100.00	68.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906234	Construcción Drenaje Sanitario Prolongación Manuel Sender Colonia Cañon De La Raza Delegación Cerro Colorado - 124773	124773	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$439,078	\$439,078	\$439,078	\$434,721	\$434,721	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	838	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170300906237	Construcción Red De Agua Potable Privada De La Meseta Colonia Granjas Familiares Delegación La Presa - 125266	125266	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$607,970	\$607,970	\$607,970	\$214,751	64.34	\$0	Metros lineales	34	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170300906238	Pavimentación Calle Tecate Colonia Colinas De La Mesa Delegación La Mesa - 125142	125142	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$468,521	\$468,521	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construccion De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegacion La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906239	Drenaje Sanitario En Calle Petroleo Colonia Amparo Sanchez Delegacion Sanchez Taboada - 122834	122834	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$742,781	\$742,781	\$742,781	\$742,781	\$742,781	\$742,781	\$363,334	100.00	\$0	Metros lineales	2,401	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906242	Construccion Red De Agua Potable Calle Lazaro Cardenas Colonia Anexa Divina Providencia Delegacion Playas De Tijuana - 123653	123653	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$435,000	\$298,025	\$0	68.51	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906244	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Primaria Jaime Torres Bodet De La Colonia Camino Verde Delegacion Sanchez Taboada - 122843	122843	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$188,351	\$188,351	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	398	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906249	Construccion Drenaje Sanitario Calle Año Lus Colonia Lazaro Cardenas Tercera Mesa Delegacion Playas De Tijuana - 123487	123487	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$188,931	\$188,931	\$156,427	\$156,427	79.00	\$0	Metros lineales	440	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906250	Pavimentacion De Calle Ocho Del Ejido Francisco Villa Delegacion La Presa - 126179	126179	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,299,428	\$1,299,428	\$1,299,428	\$1,108,858	99.96	\$0	Metros Cuadrados	108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906251	Pavimentacion Calle El Peñon Colonia Valle Verde Delegacion La Presa - 125254	125254	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$4,332,439	\$4,332,439	\$4,332,439	\$4,331,729	\$4,331,729	\$3,821,083	\$472,294	88.20	\$0	Metros Cuadrados	3,559	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906253	Construccion Alumbrado Publico Varias Calles Varias Colonias Delegacion Playas De Tijuana - 123320	123320	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$155,569	\$155,569	\$155,569	\$135,090	97.23	\$0	Otros	1,026	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906258	Construccion Drenaje Sanitario Oda Pinos Y Av De Los Pinos Colonia Fausto Gonzales Delegacion San Antonio De Los Buenos - 120919	120919	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$743,027	\$743,027	\$743,027	\$743,027	\$743,027	\$452,682	\$0	60.92	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906259	Construccion Red De Agua Potable Calle Oaxaca Colonia Xicomancatl Leyva Montera Delegacion San Antonio De Los Buenos - 121387	121387	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$245,000	\$245,000	\$245,000	\$138,296	\$138,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	526	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906260	Pavimentacion Calle Lazaro Cardenas Colonia Fausto Gonzales Delegacion San Antonio De Los Buenos - 120978	120978	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,113	\$599,113	\$599,113	\$481,012	99.85	\$0	Metros Cuadrados	544	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906261	Pavimentacion Calles De La Rosas Y Pirules Colonia Loma Bonita Delegacion San Antonio De Los Buenos - 120970	120970	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$927,679	\$927,679	\$558,757	\$558,757	58.20	\$0	Metros Cuadrados	573	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906266	Construccion Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Leandro Valle Delegacion Sanchez Taboada - 119601	119601	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$4,850,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	3,184	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906267	Construccion Drenaje Sanitario Varias Calle Colonia Milenio Dos Mil Delegacion Playas De Tijuana - 123453	123453	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,205,000	\$1,000,007	\$1,000,007	82.99	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906268	Construccion Drenaje Pluvial Continuacion Cañon Pablo Neruda Colonia Reforma Delegacion La Mesa - 119062	119062	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$193,765	\$0	9.69	\$0	Metros lineales	2,610	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906270	Construccion Red De Agua Potable Calle Pintada Y Varias Colonia Bries Marina La Cueva Delegacion San Antonio De Los Buenos - 121462	121462	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,132,000	\$1,132,000	\$1,132,000	\$1,131,989	\$1,131,989	\$810,066	\$810,066	71.56	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906271	Construccion Red De Agua Potable Calle Fernando Santer Colonia Reforma Delegacion Sanchez Taboada - 118518	118518	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$680,000	\$475,742	\$312,571	69.96	\$0	Metros lineales	2,324	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906272	Ampliación Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavijero Calle Rio Amaranos Colonia Capistrano Parte Alta Delegación Cerro Colorado - 117092	117092	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$334,235	\$334,235	\$177,156	\$0	52.88	\$0	Otros	2,100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906273	Construcción Red De Agua Potable Calle Ariadne Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 117088	117088	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$192,561	\$182,561	\$109,579	\$109,579	52.18	\$0	Metros lineales	412	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906274	Mejoramiento Barda Perimetral Escuela Primaria Tierra Y Libertad Avenida Tres De Octubre Colonia Tres De Octubre Delegación Sanchez Taboada - 117572	117572	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,422	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906275	Rehabilitación Y Equipamiento Del Comedor Escolar Escuela Primaria Ejército Mexicano Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 116977	116977	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,556	\$199,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,660	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906276	Construcción Alumbrado Publico Calle Dinamarca Colonia Arteca Delegación Cerro Colorado - 116919	116919	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$265,000	\$265,000	\$265,000	\$256,666	\$256,666	\$256,666	\$256,666	96.86	\$0	Metros lineales	6,781	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906277	Construcción Drenaje Pluvial Calle Moplas Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 116999	116999	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$472,500	\$472,500	\$472,500	\$432,189	\$432,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	677	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906278	Construcción Red De Agua Potable Calle Venustiano Carranza Colonia Xicomtescatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 121300	121300	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$312,000	\$312,000	\$312,000	\$186,788	\$186,788	\$172,816	\$172,816	55.39	\$0	Metros lineales	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906279	Construcción De Una Red De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Altiplano Valle Imperial Delegación La Presa - 116484	116484	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,990,340	\$3,990,340	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,926	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906280	Construcción De Una Red De Agua Potable En La Calle Almehusta De La Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 117083	117083	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$630,700	\$630,700	\$630,700	\$271,047	\$271,047	\$271,047	\$228,278	42.98	\$0	Metros lineales	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906281	Pavimentación Calle Loma Blanca Colonia Colinas De La Mesa Delegación La Mesa - 118990	118990	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,347,997	\$1,347,997	\$306,156	\$0	22.68	\$0	Metros Cuadrados	608	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906283	Red De Agua Potable En La Calle Juventud Colonia Granjas Familiares División Del Norte Delegación Otay Centenario - 116459	116459	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$380,538	\$380,538	\$310,947	\$0	58.67	\$0	Metros lineales	123	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906284	Construcción Red De Agua Potable Calle Oasis Del Zate Y Privada Baso Colonia Cabon De Las Carretas Delegación San Antonio De Los Buenos - 121343	121343	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$990,000	\$990,000	\$990,000	\$795,385	\$795,385	\$262,648	\$0	26.53	\$0	Metros lineales	424	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906285	Pavimentación Calle Rampa Jamin Colonia Xochimilco Solidaridad Delegación Sanchez Taboada - 118854	118854	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$370,000	\$370,000	\$37,000	\$367,372	\$367,372	\$25,419	\$0	6.87	\$0	Metros Cuadrados	1,953	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906286	Construcción Red De Agua Potable Privada El Mirador Colonia El Rancho Delegación Sanchez Taboada - 118330	118330	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros lineales	329	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906287	Pavimentación Calle Rio Del Carmen Y Rio San Juan Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 117723	117723	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$405,000	\$405,000	\$405,000	\$404,049	\$404,049	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	503	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906288	Red De Agua Potable En Callejon De Servicio Colonia Nido De Las Aguilas Delegación Otay Centenario - 116563	116563	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$123,124	\$123,124	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	882	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906290	Construcción Comedor Escolar Secundaria Ricardo Flores Magon Blvd Manuel Contreras Sur Fracc Jardines De La Mesa Delegación La Mesa - 119295	119295	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,810	\$748,810	\$748,810	\$163,452	99.84	\$0	Otros	1,598	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906291	Red De Agua Potable En Privada Cafetales Colonia Rinconada II Delegación Otay Centenario - 116513	116513	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	664	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906292	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Jesus Maria De La Colonia Valle Imperial Delegación La Presa - 116027	116027	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$1,355,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	248	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906293	Drenaje Pluvial En Calle Dieciséis De Septiembre Colonia Diaz De Mayo Delegación Otay Centenario - 116022	116022	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,727,835	\$1,727,835	\$877,606	\$0	50.15	\$0	Metros lineales	689	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906294	Pavimentación C Diaz Y Emiliano Zapata Ejido Francisco Villa Delegación La Presa - 115703	115703	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,899,998	\$2,899,998	\$2,760,763	\$1,408,128	95.20	\$0	Metros Cuadrados	2,481	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906295	Drenaje Sanitario En Calle Augusto Cesar Sandoval Y Calle Uno De La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte Delegación Otay Centenario - 116032	116032	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$447,736	\$447,736	\$447,736	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906296	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Trece De Septiembre Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 115741	115741	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$234,661	\$0	31.29	\$0	Otros	2,857	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906300	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria General Numero Nueve De La Colonia Valle Verde Delegación La Presa - 115657	115657	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$345,490	\$0	62.82	\$0	Otros	4,333	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906301	Pavimentación De La Calle Fresno De La Colonia Granjas Familiares Division Del Norte Delegación Otay Centenario - 115642	115642	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,933,113	\$1,933,102	\$1,933,102	\$278,790	\$0	14.42	\$0	Metros Cuadrados	554	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906302	Mejoramiento De Sanitarios De La Escuela Secundaria Xicotécatl Leyra Aleman Col Mariano Matamoros Delegación La Presa - 115470	115470	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,998	\$199,998	\$171,877	\$0	85.94	\$0	Otros	6,524	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906303	Construcción Red De Agua Potable Calle De Las Flores Colonia Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 118104	118104	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	361	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906304	Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Sor Juana Ines De La Cruz Col El Pipila Delegación La Presa - 115086	115086	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$173,315	\$173,315	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	6,549	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906306	Construcción De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Torres Del Matamoros Delegación La Presa - 116754	116754	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,480	\$994,480	\$994,480	\$695,145	99.45	\$0	Metros lineales	1,666	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906307	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Buena Vista El Arroyo Y La Montaña De La Colonia Mariano Matamoros Delegación La Presa - 115599	115599	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,112,388	\$1,112,388	\$1,112,388	\$321,332	88.99	\$0	Metros lineales	1,254	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906309	Red De Agua Potable En Calle Oriente Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 166986	166986	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$285,000	\$285,000	\$285,000	\$136,844	\$136,844	\$136,844	\$113,101	48.02	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906310	Construcción Red De Agua Potable Calle Leandro Valle Colonia La Joya Delegación San Antonio De Los Buenos - 144145	144145	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$142,631	\$142,631	\$142,631	\$123,395	44.57	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906312	Construcción Drenaje Pluvial Calle M Del Decanato Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 143965	143965	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,991	\$449,991	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,212	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906316	Ampliación Alumbrado Publico Varias Calles Varias Colonias Delegación San Antonio De Los Buenos - 122773	122773	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,040	\$199,040	\$199,040	\$160,267	99.52	\$0	Otros	3,748	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906317	Construcción Red De Agua Potable Calle Veintiseis De Febrero Colonia Teolote Delegación San Antonio De Los Buenos - 120861	120861	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$343,627	\$343,627	\$343,627	\$205,671	76.36	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906318	Pavimentación Continuación Cerrito Felon Colonia Lagunitas Delegación San Antonio De Los Buenos - 120945	120945	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$979,644	\$979,644	\$842,829	\$842,829	84.28	\$0	Metros Cuadrados	221	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906319	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar Nueva Creación En Fracc Margarita Residencial Delegación La Presa Este - 124980	124980	Baja California	Tijuana	Rancho Tecoman	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,962	\$699,962	\$33,478	\$0	4.78	\$0	Otros	65	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906320	Construcción Drenaje Sanitario Calle Hda Del Rey Fraccionamiento Terrazas Del Valle Sección II Delegación La Presa Este - 124510	124510	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$681,201	\$681,201	\$534,010	\$0	76.29	\$0	Metros lineales	356	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906321	Construcción Drenaje Sanitario Calle Esmeralda Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 124503	124503	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$364,836	\$364,836	\$364,836	\$331,142	\$331,142	\$331,142	\$323,048	90.76	\$0	Metros lineales	264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906323	Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Valle Bonito Delegación La Presa Este - 124771	124771	Baja California	Tijuana	Valle Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,244	\$1,188,244	\$561,762	\$561,762	46.81	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300906325	Red De Agua Potable En Privada Jalisco Colonia Colinas Del Trabajo Ejido Ojo De Agua Delegación La Presa Este - 125281	125281	Baja California	Tijuana	Colinas del Trabajo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$249,355	\$249,355	\$211,330	\$211,330	49.72	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300953553	Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Citlialmina Colonia Union Antorchista Delegación La Presa Este - 124966	124966	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,671	\$749,671	\$236,253	\$0	31.50	\$0	Otros	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170300953554	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Numero Treintaicinco Placaeal - 125277	125277	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,313	\$699,313	\$363,460	\$0	51.92	\$0	Otros	392	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972951	Construcción Comedor Escolar Primaria Tijuana Calle Paseo De Las Lomas Colonia Lomas Del Valle Delegación La Presa Este - 268280	268280	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$784,358	\$784,358	\$169,165	\$0	21.55	\$0	Otros	399	100.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972953	Electrificación Privada Del Mac Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 264009	264009	Baja California	Tijuana	La Esperanza [Granjas Familiares]	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,505	\$87,505	\$87,505	\$87,144	\$87,144	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	18	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972954	Mejoramiento De Aula En Escuela Primaria Leonardo Da Vinci De La Colonia Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 127223	127223	Baja California	Tijuana	La Esperanza [Granjas Familiares]	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,126	\$298,126	\$109,262	\$0	36.42	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972956	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Girasoles Delegación La Presa Este - 263818	263818	Baja California	Tijuana	Los Girasoles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$2,915,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972964	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Xochimilco Solidaridad Delegación Sánchez Taboada - 272600	272600	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,467,225	\$1,467,225	\$539,999	\$0	36.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	71.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170400972605	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972965	Rehabilitación Comedor Comunitario Gran Temochtitlan Calle Cañón De Las Rosas Colonia Inmobiliaria Gonzarant Delegación Playas De Tijuana - 272777	272777	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,975	\$499,975	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972966	Rehabilitación Drenaje Pluvial Calle Jesus Rodriguez Arroyo Colonia Cañón Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 273482	273482	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,127,232	\$1,127,232	\$1,127,232	\$1,120,840	\$1,120,840	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,110	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972967	Construcción Muro De Contención Calle Benito Juárez Colonia Lomas Taurinas Delegación Otay Centenario - 273400	273400	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,550,000	\$3,549,005	\$3,549,005	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972968	Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Centro - 274488	274488	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$192,395	\$192,395	\$192,395	\$191,873	\$191,873	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972969	Construcción Drenaje Pluvial Calle Dinamarca Colonia Asteca Delegación Cerro Colorado - 272857	272857	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,956	\$599,956	\$520,304	\$0	86.72	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972970	Construcción Drenaje Pluvial Calle Baja California Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada - 272697	272697	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,013,609	\$2,013,609	\$2,013,609	\$2,006,186	\$2,006,186	\$764,791	\$0	37.98	\$0	Metros lineales	1,113	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972971	Construcción Drenaje Sanitario Varias Colonia Nueva Aurora Delegación San Antonio De Los Buenos - 273502	273502	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$387,000	\$387,000	\$387,000	\$385,785	\$385,785	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972972	Construcción Drenaje Pluvial Calle Rio Candelaria Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada - 268349	268349	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$795,000	\$795,000	\$795,000	\$794,998	\$794,998	\$555,404	\$0	69.86	\$0	Metros lineales	596	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972973	Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Cerro Colorado - 274361	274361	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$256,158	\$256,158	\$256,158	\$255,456	\$255,456	\$233,783	\$0	91.27	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972974	Construcción Drenaje Sanitario Varias Calles Colonia Horcozepo Delegación Cerro Colorado - 273237	273237	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,775	\$699,775	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	65	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972975	Construcción Techo Firme Varias Calles Varias Colonias Delegación Sánchez Taboada - 274568	274568	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$393,831	\$393,831	\$338,679	\$0	85.74	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972976	Construcción Drenaje Pluvial Calle La Amazona Colonia Rincon Dorado Delegación Cerro Colorado - 268124	268124	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$575,000	\$575,000	\$575,000	\$574,930	\$574,930	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972977	Electrificación Calle Neptuno Colonia Nueva Aurora Sur Delegación San Antonio De Los Buenos - 264426	264426	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$420,072	\$420,072	\$420,072	\$418,695	\$418,695	\$73,207	\$0	17.43	\$0	Otros	135	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972978	Electrificación Varias Calles Colonia Xicontenatl Leyra Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 264477	264477	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$313,615	\$313,615	\$313,615	\$311,517	\$311,517	\$47,120	\$0	15.02	\$0	Otros	90	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972979	Electrificación Callejón De Servicio Colonia Sánchez Taboada Delegación Sánchez Taboada - 264651	264651	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$94,303	\$94,303	\$94,303	\$91,523	\$91,523	\$45,227	\$0	47.96	\$0	Otros	23	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400972980	Construcción Drenaje Sanitario Calle Huayacas Colonia Villa Urrutia Delegación Sánchez Taboada - 264620	264620	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,287,139	\$1,287,139	\$1,287,139	\$1,287,139	\$1,287,139	\$1,089,774	\$508,253	84.67	\$0	Metros lineales	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 545

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170400972905	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972981	Construcción Red De Agua Potable Colonia Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 264591	264591	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$747,218	\$747,218	\$556,130	\$212,058	74.15	\$0	Metros lineales	615	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972982	Red De Agua Potable Colonia Xicontenatl Leyva Mortera Sección II Delegación San Antonio De Los Buenos - 264527	264527	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,937,287	\$2,937,287	\$2,937,287	\$2,937,148	\$2,937,148	\$857,543	\$0	29.20	\$0	Metros lineales	2,635	100.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972983	Pavimentación Calle Articulo Treinta Y Dos Colonia Cañón Del Gallo Delegación San Antonio De Los Buenos - 264258	264258	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$578,920	\$578,920	\$325,860	\$325,860	56.18	\$0	Metros Cuadrados	619	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972984	Pavimentación Continuación Ignacio Ramirez Colonia Xicontenatl Leyva Mortera Delegación San Antonio De Los Buenos - 264329	264329	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$455,000	\$455,000	\$455,000	\$454,453	\$454,453	\$430,816	\$0	94.68	\$0	Metros Cuadrados	697	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972986	Pavimentación Calle Cinco De Mayo Colonia Reforma Delegación La Mesa - 262384	262384	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$772,000	\$772,000	\$772,000	\$769,997	\$769,997	\$769,997	\$279,058	99.74	\$0	Metros Cuadrados	664	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972987	Construcción Drenaje Sanitario Callejón De Servicio Dos Colonia Cañón De Las Rosas Delegación Playas De Tijuana - 263551	263551	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$415,000	\$415,000	\$415,000	\$414,650	\$414,650	\$414,650	\$150,372	99.92	\$0	Metros lineales	289	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972988	Electrificación Prolongación Manuel Sender Colonia Cañón De La Raza Delegación Cerro Colorado - 262216	262216	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$445,549	\$445,549	\$445,549	\$445,002	\$445,002	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	135	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972989	Electrificación Calle Ariadne Y Her De La Tranquilidad Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 261995	261995	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$403,121	\$403,121	\$403,121	\$400,249	\$400,249	\$186,523	\$0	46.27	\$0	Otros	90	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972990	Pavimentación Calle Via Láctea Colonia Horoscopo Delegación Cerro Colorado - 261900	261900	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,839,912	\$1,839,912	\$1,839,912	\$1,839,079	\$1,839,079	\$1,184,546	\$0	64.38	\$0	Metros Cuadrados	929	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972991	Pavimentación Calle Francisco Villa Colonia División Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262968	262968	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,496,117	\$1,496,117	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	76.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972992	Pavimentación Calle Primera Colonia Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 262953	262953	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$682,000	\$682,000	\$682,000	\$675,594	\$675,594	\$675,594	\$427,901	99.06	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972993	Pavimentación Calle Mezquite Colonia Rinconada II Delegación Otay Centenario - 262994	262994	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2017	\$566,887	\$566,887	\$566,887	\$558,949	\$558,949	\$558,949	\$558,949	98.60	\$0	Metros Cuadrados	605	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972994	Electrificación Prolongación Quinta Colonia Mido De Las Águilas Delegación Otay Centenario - 263024	263024	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$284,183	\$284,183	\$284,183	\$283,237	\$283,237	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972995	Electrificación Rampa Manuel Ávila Camacho Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 263673	263673	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,263,930	\$1,263,930	\$1,263,930	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	252	100.00	0.00	Financiera: PROYECTO CANCELADO. / Física: PROYECTO CANCELADO. / Registro: PROYECTO CANCELADO. SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN17170400972996	Electrificación Calle Justo Sierra Colonia Granjas Familiares Unidas Delegación Otay Centenario - 263011	263011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$112,848	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: OBRA CANCELADA / Física: OBRA CANCELADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400972998	Construcción Comedor Escolar Primaria Felix Ortega Aguilar Prolongación Playas Fraccionamiento Lomas De La Presa Delegación La Mesa - 248130	248130	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$748,672	\$748,672	\$358,940	\$0	47.86	\$0	Otros	140	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 545

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170400973005	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973006	Construcción Drenaje Pluvial Calle Lomas De La Cruz Colonia Lomas De La Cruz Delegación La Mesa - 226691	226691	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$826,000	\$826,000	\$826,000	\$825,974	\$825,974	\$436,833	\$0	52.89	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973007	Red De Agua Potable En Calle Marbella Colonia Internacional Delegación Sánchez Taboada - 217324	217324	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,974	\$899,974	\$108,991	\$0	12.11	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973008	Red De Agua Potable En Callejon Del Servicio Cuatro Colonia Patrimonio Familiar Delegación San Antonio De Los Buenos - 153706	153706	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$310,000	\$310,000	\$310,000	\$225,242	\$225,242	\$225,242	\$225,242	72.66	\$0	Metros lineales	44	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973009	Construcción Red De Agua Potable Privada De Las Rocas Colonia Cañon Oasis Delegación Centro - 124061	124061	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$335,000	\$335,000	\$335,000	\$264,788	\$264,788	\$213,325	\$0	63.68	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973010	Construcción Comedor Escolar Primaria Ignacio Allende Calle Simón Colonia Mexico Delegación Centro - 124002	124002	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$543,699	\$111,882	60.41	\$0	Otros	84	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973011	Barda Perimetral Primaria Valentín Gómez Farías Ave Parque Mexico Sur Trazo Jardines Playas De Tijuana Delegación Playas De Tijuana - 123418	123418	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$175,125	\$175,125	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973012	Mejoramiento Aulas Secundaria Numero Cinco Ignacio Manuel Altamirano Fraccionamiento Jardines Playas De Tijuana Delegación Playas De Tijuana - 123386	123386	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,980	\$199,980	\$79,650	\$0	39.83	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973013	Mejoramiento Aula Primaria Leyes De Reforma Calle Paseo Del Pedregal Sección Costa Hermosa Delegación Playas De Tijuana - 123347	123347	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,639	\$199,639	\$36,976	\$0	18.49	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973014	Construcción Drenaje Pluvial Cañon De Las Palmeras Delegación Playas De Tijuana - 123235	123235	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,314,410	\$2,314,410	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	720	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973015	Construcción Drenaje Pluvial Calle Tulipanes Colonia Los Altos Delegación Playas De Tijuana - 123214	123214	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,990,000	\$1,986,469	\$1,986,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973016	Mejoramiento Aulas Primaria Francisco Villa Calle Paseo De La Montaña Colonia Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 123096	123096	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$290,191	\$290,191	\$257,047	\$257,047	85.68	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973017	Mejoramiento Aulas Prescolar Frey Junipero Sierra Calle Heracito Bernal Colonia Soler Delegación Playas De Tijuana - 123050	123050	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,999	\$189,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973018	Mejoramiento Aulas Primaria Lazaro Cardenas Calle Sanchez Tapia Colonia La Cuspide Delegación Playas De Tijuana - 122996	122996	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,909	\$448,909	\$437,778	\$0	97.28	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973019	Mejoramiento Aulas Primaria Plutarco Elias Calles Calle Indeco Colonia Vivenda Popular Delegación San Antonio De Los Buenos - 122344	122344	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$39,836	\$39,836	\$27,018	\$0	54.04	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973020	Mejoramiento Aulas Secundaria Profesora Dominga Marques Ave Maclovio Herrera Col Francisco Villa Delegación San Antonio De Los Buenos - 122306	122306	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,620	\$299,620	\$299,620	\$0	99.87	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN17170400973021	Construcción Drenaje Pluvial Rampe El Arabi Primera Etapa Colonia Los Altos Delegación Playas De Tijuana - 123189	123189	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$1,240,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170400973025	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973022	Mejoramiento Aulas Primaria Urbana Estatal Niños Heroes Avenida Maclovio Herrera Col Francisco Villa Delegación San Antonio De Los Buenos - 122235	122235	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,723	\$348,723	\$348,723	\$0	99.64	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973023	Mejoramiento De Drenaje Pluvial En Calle Tampico Colonia Corona Del Rosal Delegación La Mesa - 118952	118952	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$464,606	\$464,606	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973024	Techado En Áreas De Impartición De Educación Física Escuela Weinte De Noviembre Calle Industrial Colonia Buena Vista Delegación La Mesa - 118826	118826	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,485,081	\$4,485,081	\$834,195	\$0	18.54	\$0	Otros	753	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973025	Red De Agua Potable En Privada Acueducto Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 146411	146411	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$164,836	\$164,836	\$97,292	\$97,292	48.65	\$0	Metros lineales	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973026	Red De Agua Potable En C Carlos M Kennedy Colonia Casaca Delegación San Antonio De Los Buenos - 146369	146369	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$69,358	\$69,358	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973027	Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Rancho Santa Cecilia Delegación Cerro Colorado - 117103	117103	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$994,645	\$994,645	\$918,203	\$918,203	91.82	\$0	Metros lineales	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973028	Construcción De Un Drenaje Pluvial En La Calle Sahuaripa De La Colonia Puerta Del Sol Delegación Cerro Colorado - 116806	116806	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,098,744	\$0	36.62	\$0	Metros lineales	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973029	Construcción De Red De Agua Potable En Las Calles Montecarlo Y Violeta De La Colonia Granjas Familiares Delegación La Presa - 116510	116510	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,096,146	\$1,096,146	\$558,794	\$558,794	50.80	\$0	Metros lineales	297	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973030	Pluvial En Calle Las Pizzas Colonia Vista Almar Delegación Otay Centenario - 116030	116030	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,994,257	\$2,994,257	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973031	Rehabilitación Del Dispensario Medico Villas Del Sol Iv Delegación La Presa - 116000	116000	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$41,207	\$0	20.60	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973032	Drenaje Pluvial En Calle Cañon Sagata Colonia Libertad Delegación Otay Centenario - 115995	115995	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$422,807	\$422,807	\$422,807	\$422,807	\$422,807	\$167,345	\$0	39.58	\$0	Metros lineales	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973033	Drenaje Pluvial En Calle Dieciséis Colonia Libertad Delegación Otay Centenario - 115984	115984	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	153	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973034	Rehabilitación Del Dispensario Medico De La Colonia Planicie Delegación La Presa - 115981	115981	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,992	\$249,992	\$162,911	\$0	65.16	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973035	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio Colonia Vista Almar Delegación Otay Centenario - 115837	115837	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$743,469	\$743,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973036	Construcción De Comedor Comunitario En La Colonia Otay Módulo Dos Delegación Otay Centenario - 115724	115724	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$724,703	\$724,703	\$252,550	\$0	33.67	\$0	Otros	520	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973037	Construcción De Muro De Contención En La Calle Luz María Rico Colonia Del Rio Parte Alta Delegación Otay Centenario - 115613	115613	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$625,000	\$613,071	\$613,071	98.09	\$0	Otros	159	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170400906205	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973038	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Varias Calles De La Colonia Tecnológico Delegación Otay Centenario - 115565	115565	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$239,987	\$239,987	\$239,987	\$239,643	\$239,643	\$239,643	\$0	99.86	\$0	Otros	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973039	Rehabilitación Del Dispensario Médico Ubicado En Calle Asafra De La Colonia El Florido Iv Delegación La Presa - 115513	115513	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$317,750	\$317,750	\$131,375	\$0	32.84	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973040	Drenaje Pluvial En Calle Arroyo De La Colonia Las Torres Parte Baja Delegación Otay Centenario - 115968	115968	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$342,000	\$342,000	\$342,000	\$340,656	\$340,656	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	240	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973041	Construcción De Comedor Escolar En Jardín De Niños Solidaridad Colonia Anesa Buenavista Delegación Otay Centenario - 146616	146616	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$206,385	\$0	27.52	\$0	Otros	100	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973042	Construcción Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Francisco Villa Delegación La Presa Este - 124521	124521	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973043	Mejoramiento Aulas Preparatoria Ruben Vircaino Via Rapida Jose Fimbres Colonia Los Santos Delegación La Mesa - 118771	118771	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$185,340	\$0	92.67	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973044	Drenaje Pluvial Paralelo A Calle Francisco Sarco De La Colonia Manuel Paredes Delegación San Antonio De Los Buenos - 127233	127233	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$3,160,000	\$3,160,000	\$3,160,000	\$3,157,065	\$3,157,065	\$1,759,379	\$1,759,379	55.68	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973045	Construcción Comedor Escolar Primaria Club Rotario Blvd De Las Americas Colonia Buena Vista Delegación Otay Centenario - 125834	125834	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$746,921	\$746,921	\$253,088	\$0	33.75	\$0	Otros	110	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973046	Construcción Comedor Escolar Primaria Centenario De Tijuana Calle Tercera Colonia Roberto De La Madrid Delegación Otay Centenario - 125779	125779	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$695,184	\$695,184	\$245,824	\$0	35.12	\$0	Otros	120	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973047	Mejoramiento Aula Primaria Manuel Quiroz Labastida Avenida Carlota Soa De Maldonado Colonia Del Rio Delegación Otay Centenario - 125695	125695	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$192,152	\$192,152	\$192,152	\$183,208	\$183,208	\$74,876	\$0	38.97	\$0	Otros	105	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973048	Construcción Comedor Escolar Primaria Luz Maria Serradel Calle Del Faisan Colonia Burocrata Hipodromo Delegación Centro - 123892	123892	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$738,359	\$738,359	\$738,359	\$429,165	98.45	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973049	Mejoramiento Sanitarios Primaria Carlos Villalvaso Avenida Veinte De Noviembre Colonia Hidalgo Delegación Centro - 123869	123869	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,358	\$197,358	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973050	Electrificación Varias Calles Colonia Vista Escenada Delegación Playas De Tijuana - 123696	123696	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$967,489	\$967,489	\$967,489	\$965,652	\$965,652	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	171	100.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973051	Construcción Señalética Varias Calles Colonia Union Delegación Playas De Tijuana - 123694	123694	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$185,000	\$185,000	\$185,000	\$184,822	\$184,822	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973052	Electrificación Varias Calles Fraccionamiento Corona Del Mar Delegación Playas De Tijuana - 123646	123646	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$682,880	\$682,880	\$682,880	\$681,521	\$681,521	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973053	Construcción Drenaje Pluvial Boulevard Fundadores Colonia Vivienda Popular Delegación San Antonio De Los Buenos - 122016	122016	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2017	\$1,009,137	\$1,009,137	\$1,009,137	\$1,009,137	\$1,009,137	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170400973025	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973054	Rehabilitación Dispensario Medico Residencial Del Bosque C Paseo Del Bosque Franco Residencial Del Bosque Delegación La Presa - 125265	125265	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	Terminado	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,985	\$249,985	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	640	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973055	Construcción Comedor Comunitario El Dorado Calle Campeche Fraccionamiento El Dorado Residencial Delegación La Presa - 125263	125263	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$749,987	\$749,987	\$267,708	\$0	35.69	\$0	Otros	520	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973056	Construcción Drenaje Pluvial Calle La Peña Colonia Los Pirules Delegación La Mesa - 125179	125179	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$736,250	\$736,250	\$736,250	\$736,249	\$736,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973057	Mejoramiento Y Equipamiento Comedor Escolar Primaria Centro Escolar Estomatolo Pro Educación Calle Mar Marmara Delegación Centro - 123939	123939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$394,481	\$394,481	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	106	100.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973058	Red De Agua Potable En Varias Calles De La Colonia Humberto Gutierrez O Union Antorchista Delegación La Presa Este - 125283	125283	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$852,965	\$448,823	74.17	\$0	Metros lineales	147	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973059	Construcción Red De Agua Potable Varias Calles Colonia Granjas Familiares Del Matamoros Delegación La Presa - 125269	125269	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$1,725,000	\$570,348	\$570,348	33.06	\$0	Metros lineales	38	100.00	75.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973060	Mejoramiento Aulas Escuela Primaria Estatal Niños Heroes Calle Alvaro Obregón Colonia Presa Rodríguez Delegación La Mesa - 118974	118974	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,660	\$199,660	\$148,166	\$148,166	74.08	\$0	Otros	140	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973061	Construcción Dispensario Medico Plan De Igualdad Calle Ejercito Trigarante Colonia Plan De Igualdad Delegación La Mesa - 125170	125170	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$147,789	\$0	31.78	\$0	Otros	720	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973062	Construcción Alumbrado Publico Varias Calles Colonia Guanajuato Delegación La Mesa 125041	125041	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$73,722	\$73,722	\$73,722	\$73,722	98.30	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973063	Construcción Comedor Escolar Secundaria General Numero Doce Miguel De Cervantes C Las Huertas Col Las Huertas Sección I Delegación La Mesa - 124994	124994	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973064	Mejoramiento Aula Primaria Club De Leones Avenida Sonora Colonia Durango Delegación La Mesa - 124962	124962	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2017	\$155,000	\$155,000	\$155,000	\$152,993	\$152,993	\$152,993	\$152,993	98.70	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973065	Mejoramiento Sanitarios Primaria Genaro Vasquez Calle Guerrero Negro Colonia Genaro Vasquez Delegación Sanchez Taboada - 117774	117774	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$189,239	\$189,239	\$117,972	\$0	62.09	\$0	Otros	363	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973068	Construcción Comedor Escolar Escuela Primaria Juana De Ahoye Calle Benito Juárez Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 273029	273029	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,704	\$795,704	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	565	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973069	Rehabilitación Y Equipamiento De Comedor Comunitario El Tecolote Calle Benito Juárez Colonia El Tecolote Delegación Sánchez Taboada - 272555	272555	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$2,739,286	\$2,739,286	\$2,739,286	\$2,728,070	\$2,728,070	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	773	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973070	Construcción Comedor Escolar Primaria General Lazaro Cárdenas Ejido Lazaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 272921	272921	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$699,625	\$699,625	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973071	Construcción Techo Firme Varias Calles Varías Colonias Delegación San Antonio De Los Buenos - 274314	274314	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2017	\$159,357	\$159,357	\$159,357	\$158,908	\$158,908	\$113,393	\$0	71.16	\$0	Metros Cuadrados	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN1717030096205	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973072	Electrificación Varias Calles Ejido Lazaro Cardenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264138	264138	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$926,345	\$926,345	\$926,345	\$923,424	\$923,424	\$391,795	\$0	42.29	\$0	Otros	198	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973073	Rehabilitación Dispensario Médico Calle Laguna Salada Colonia Lagunitas Delegación San Antonio De Los Buenos - 264063	264063	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$399,183	\$399,183	\$95,947	\$0	23.99	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973074	Construcción Red De Agua Potable Calle Daniel Jusrez Ejido Lazaro Cardenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 144187	144187	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$58,194	\$58,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN17170400973079	Construcción Comedor Escolar Primaria Misioneros De Baja California Fraccionamiento Terrazas Del Valle Delegación Presa Este - 262640	262640	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,617	\$899,617	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	628	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685152	Pavimentación Calle Valle Bonito Col Vistas Del Valle Delegación La Presa Este - 137396	137396	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,100,000	\$1,098,515	\$1,098,515	\$1,098,515	\$1,098,515	\$1,098,515	\$1,098,515	100.00	\$0	Metros Cuadrados	260	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685153	Drenaje Pluvial En Calles Marco Antonio Bolaños Casbo Segunda Etapa Entre Varias Calles Col San Luis Deleg Sanchez Taboada - 177314	177314	Baja California	Tijuana	San Luis	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$15,000,000	\$14,626,989	\$14,626,989	\$14,626,989	\$14,626,989	\$14,626,989	\$14,626,989	100.00	\$0	Metros lineales	3,609	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685154	Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Zona El Niño Maclovio Rojas Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 177621	177621	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	Terminado	2016	\$200,000	\$198,871	\$198,871	\$198,871	\$198,871	\$198,871	\$198,871	100.00	\$0	Metros Cuadrados	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685156	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Calles De Diversas Colonias Delegación Otay Centenario - 177356	177356	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$3,000,000	\$2,988,019	\$2,988,019	\$2,988,019	\$2,988,019	\$2,988,019	\$2,988,019	100.00	\$0	Otros	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685157	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Cañon De Las Carretas Subdi Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 178590	178590	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	\$163,185	100.00	\$0	Otros	1,338	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685158	Red De Electrificación En Calle Belen Colonia Reforma Cañon Centenario Delegación Sanchez Taboada - 157034	157034	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	\$1,005,087	100.00	\$0	Otros	1,232	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685159	Red De Electrificación En Calle Agua De Vida Colonia Division Del Norte Delegación Sanchez Taboada - 177581	177581	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	\$510,944	100.00	\$0	Otros	819	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685160	Red De Electrificación Calle Pinitos Colonia Loma Bonita Delegación Salvatierra - 154268	154268	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	\$213,215	100.00	\$0	Otros	1,198	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685161	Pavimentación De Calle Luna En La Colonia Huocopó Delegación Cerro Colorado - 136134	136134	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$445,000	\$439,371	\$439,371	\$439,371	\$439,371	\$439,371	\$439,371	100.00	\$0	Metros Cuadrados	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685162	Construcción De Red De Agua Potable En Callejon Cerrada Los Pinos Colonia Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 176805	176805	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$858,030	\$836,541	\$836,541	\$836,541	\$836,541	\$836,541	\$836,541	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685165	Comedor Comunitario C Jacaranda Alondiga De Granaditas Delegación La Presa Alr - 177519	177519	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	\$825,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,869	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200685166	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación La Gloria - 148388	148388	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$555,000	\$547,309	\$547,309	\$547,309	\$547,309	\$547,309	\$547,309	100.00	\$0	Otros	194	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690570	Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Tlatelolco Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 172905	172905	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,999,613	\$1,999,613	\$1,999,613	\$1,999,613	\$1,999,613	\$1,999,613	\$1,999,613	100.00	\$0	Metros lineales	616	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690571	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias - 177944	177944	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,900,000	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690572	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Las Fraderas II Etapa Delegación La Presa Este - 153250	153250	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	\$1,300,133	100.00	\$0	Otros	492	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690573	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Atlapalco Cuarta Sección Delegación La Presa Este - 151503	151503	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	\$1,767,651	100.00	\$0	Otros	464	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690574	Red De Electrificación De Calle San Gabino Y Calle Pirul Colonia Las Torres Parte Baja Delegación Otay Centenario - 156148	156148	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	\$394,812	100.00	\$0	Otros	2,079	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690575	Red De Agua Potable De Calle Quirotana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 172847	172847	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$756,000	\$691,581	\$691,581	\$691,581	\$691,581	\$691,581	\$691,581	\$691,581	100.00	\$0	Metros lineales	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690576	Red De Electrificación En Calle Obregón Y Constitución Colonia Cañon De Las Carretas Delegación San Antonio De Los Buenos - 156153	156153	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	\$789,958	100.00	\$0	Otros	959	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690577	Red De Electrificación De C Teniente Zarzeta Benito Juárez Y Kennedy Colonia Oaxaca Angel Fernandez Delegación San Antonio De Los Buenos - 156158	156158	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	\$69,842	100.00	\$0	Otros	443	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690578	Red De Electrificación En Varias Calles De Ladrilleras Del Maruá Colonia Valle Vista Segunda Sección Delegación Otay Centenario - 156138	156138	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	\$1,579,651	100.00	\$0	Otros	2,397	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690579	Pavimentación Calle Chamizos Col Granjas Division Del Norte Delegación Otay Centenario - 137824	137824	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$643,500	\$634,703	\$634,703	\$634,703	\$634,703	\$634,703	\$634,703	\$634,703	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690580	Onstrucción De Drenaje Sanitario En Callejon Lilianna Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 181487	181487	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$400,000	\$399,718	\$399,718	\$399,718	\$399,718	\$399,718	\$399,718	\$399,718	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690581	Drenaje Sanitario En Calle Pinos Y Varias Calles De La Colonia Rojo Gomez Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 177193	177193	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,008,000	\$974,827	\$974,827	\$974,827	\$974,827	\$974,827	\$974,827	\$974,827	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690582	Drenaje Pluvial En Calle Alvaro Obregón Desde Acceso A La Escuela Colonia Bombillas Delegación Miguel Alemán - 172496	172496	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,200,000	\$2,084,615	\$2,084,615	\$2,084,615	\$2,084,615	\$2,084,615	\$2,084,615	\$2,084,615	100.00	\$0	Metros lineales	517	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690583	Construcción De Red De Agua Potable En Calles Sanchez Funco Herradura Y Topas Col Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 173939	173939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$440,000	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	\$439,994	100.00	\$0	Metros lineales	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690585	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Andador Culiacan Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 174079	174079	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$443,331	\$403,731	\$403,731	\$403,731	\$403,731	\$403,731	\$403,731	\$403,731	100.00	\$0	Metros lineales	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690588	Construcción De Comedor Escuelas En Escuela Helen Keller Colonia Los Santos Delegación La Mesa - 170894	170894	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Educación	Terminado	2016	\$675,000	\$668,322	\$668,322	\$668,322	\$668,322	\$668,322	\$668,322	\$668,322	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,357	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690589	Pavimentación Calle Benjamin Ames Colomiazaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 178534	178534	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,085,000	\$1,078,241	\$1,078,241	\$1,078,241	\$1,078,241	\$1,078,241	\$1,078,241	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690409	Red De Drenaje Sanitario En Callejón De Servicio Col Anexa Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 171192	171192	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$362,400	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	\$344,307	100.00	\$0	Metros lineales	478	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690500	Red De Electrificación En Calles Palomita Aguastete Y Juan De La Barrera Colonia Sanchez Taboada II Delegación Sanchez Taboada - 156135	156135	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	\$898,673	100.00	\$0	Otros	1,618	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690501	Red De Electrificación En Calle Fobos Colonia Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 157454	157454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	\$390,887	100.00	\$0	Otros	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690502	Red De Electrificación En Calle Faldas Del Cerro Colorado Dos Colonias Mariano Matamoros Norte Delegación La Presa Alr - 156133	156133	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	\$792,515	100.00	\$0	Otros	825	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690503	Red De Electrificación En Calle Emiliano Espata Frol Ley Del Servicio Social Colonia Flores Magón Delegación Salvatierra - 153750	153750	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	\$789,896	100.00	\$0	Otros	465	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690504	Red De Electrificación De C Prolongación Altamirano Colonia Rinconada II Delegación Otay Centenario - 151590	151590	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	\$206,946	100.00	\$0	Otros	689	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690505	Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Viledos Casa Blanca Segunda Etapa Camino Viejo A Yacata Delegación La Presa Este - 156166	156166	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$528,087	\$528,087	\$528,087	\$528,087	\$528,087	\$528,087	\$528,087	100.00	\$0	Otros	112	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690506	Red De Electrificación En Varias Calles Y Callejones De La Col Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 156579	156579	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,719,318	\$2,719,318	\$2,719,318	\$2,719,318	\$2,719,318	\$2,719,318	\$2,719,318	100.00	\$0	Otros	2,550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690507	Red De Electrificación En Calle Cerrada Tránsito Colonia División Del Norte Sanchez Taboada II Delegación Sanchez Taboada - 157298	157298	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	\$146,736	100.00	\$0	Otros	461	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690508	Red De Electrificación En Calle Campero Colonia Granjas De Matamoros Delegación La Presa Alr - 150446	150446	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$353,718	\$353,718	\$353,718	\$353,718	\$353,718	\$353,718	\$353,718	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690509	Pavimentación De Calle Miguel Aleman Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137855	137855	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$650,000	\$641,395	\$641,395	\$641,395	\$641,395	\$641,395	\$641,395	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690600	Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortines Delegación Playas De Tijuana - 136663	136663	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,300,000	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	\$1,236,891	100.00	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690604	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Centro - 144895	144895	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,400,000	\$2,390,590	\$2,390,590	\$2,390,590	\$2,390,590	\$2,390,590	\$2,390,590	100.00	\$0	Otros	7,189	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690606	Red De Electrificación De Calle Alberto Ames Y Calle Pedregal Varías Colonias Subd La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 178555	178555	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	\$556,036	100.00	\$0	Otros	195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690609	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De La Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 178432	178432	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$2,000,000	\$1,987,558	\$1,987,558	\$1,987,558	\$1,987,558	\$1,987,558	\$1,987,558	100.00	\$0	Otros	17,543	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200701557	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Lomas Del Encinal Valle Imperial Delegación La Presa Alir - 153593	153593	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	\$1,892,491	100.00	\$0	Otros	539	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200701558	Red De Electrificaciones En Varias Calles De La Colonia Cañon De Las Carretas Parte Baja Delegación Salvatierra - 154300	154300	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	\$1,569,594	100.00	\$0	Otros	1,239	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200701559	Pavimentación De Calle C Nueva Col Ejido Francisco Villa Delegación La Presa Alir - 137214	137214	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,350,000	\$1,131,331	\$1,131,331	\$1,131,331	\$1,131,331	\$1,131,331	\$1,131,331	\$1,131,331	100.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701560	Pavimentación Calle Gladiolas Delegación Playas De Tijuana - 136650	136650	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,800,000	\$1,534,019	\$1,534,019	\$1,534,019	\$1,534,019	\$1,534,019	\$1,534,019	\$1,534,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701561	Dispensario Médico Calle Comacalco Colonia El Peñon Delegación La Mesa Alir - 150370	150370	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Salud	Terminado	2016	\$300,000	\$285,733	\$285,733	\$285,733	\$285,733	\$285,733	\$285,733	\$285,733	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,596	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701563	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Hectarina Chabacano Y Membrillo Colonia Alberto Bustamante Deleg Playas De Tijuana - 176935	176935	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,500,800	\$1,394,915	\$1,394,915	\$1,394,915	\$1,394,915	\$1,394,915	\$1,394,915	\$1,394,915	100.00	\$0	Metros lineales	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701566	Barda Perimetral En Escuela Secundaria Docientos Catonec Segunda Etapa Coloniasplencia Delegación La Presa Alir - 173124	173124	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Educación	Terminado	2016	\$400,000	\$369,833	\$369,833	\$369,833	\$369,833	\$369,833	\$369,833	\$369,833	100.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701568	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Legunitas Colinas Del Sol Ejido Lasaro Cardenas La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 177769	177769	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	Terminado	2016	\$400,000	\$385,740	\$385,740	\$385,740	\$385,740	\$385,740	\$385,740	\$385,740	100.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701569	Pavimentación Calle San Angel Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 137521	137521	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$740,000	\$738,699	\$738,699	\$738,699	\$738,699	\$738,699	\$738,699	\$738,699	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701571	Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Cerro De Las Abejas Cerro Colorado Centinela Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 173114	173114	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$452,000	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$449,882	\$449,882	100.00	\$0	Metros lineales	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1616020070160	Red De Electrificación En Calle Privada Ladera Entre Calles Cañon B Y Cerrada Col Lasaro Cardenas Delegación Playas De Tijuana - 177137	177137	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	\$369,662	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1616020070161	Red De Electrificación En Calle Golondrinas Petroleo Colonia Sanchez Taboada Ii Granjas Amparo Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 157246	157246	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$721,938	\$721,938	\$721,938	\$721,938	\$721,938	\$721,938	\$721,938	\$721,938	100.00	\$0	Otros	1,264	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1616020070162	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Blvd Simon Bolivar Y Colonias De La Delegación La Mesa - 178492	178492	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$992,293	\$992,293	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	3,737	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA CANCELACION YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADUS DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1616020070163	Red De Electrificación En Calle Consumidor Y Calle Del Comercio Colonia Sanchez Taboada Esperanza Delegación Sanchez Taboada - 157156	157156	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	\$504,756	100.00	\$0	Otros	1,056	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1616020070164	Pavimentación De Calle Constitución Col Ejdo Fco Villa Delegación La Presa Alir - 137178	137178	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,500,000	\$2,442,508	\$2,442,508	\$2,442,508	\$2,442,508	\$2,442,508	\$2,442,508	\$2,442,508	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1616020070166	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Terraza Col Granjas Division Del Norte Deleg Otay Centenario - 181510	181510	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$742,500	\$356,365	\$356,365	\$356,365	\$356,365	\$356,365	\$356,365	\$356,365	100.00	\$0	Metros lineales	152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707167	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Centenario Colonia Centenario 11 Deleg Sanchez Taboada - 174186	174186	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$450,000	\$447,454	\$447,454	\$447,454	\$447,454	\$447,454	\$447,454	100.00	\$0	Metros lineales	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707168	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas Y Girasoles Colonia Caños Arteca Delegación Playas De Tijuana - 181475	181475	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$860,000	\$755,636	\$755,636	\$755,636	\$755,636	\$755,636	\$755,636	100.00	\$0	Metros lineales	192	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707169	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Playas De Tijuana - 144512	144512	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$500,000	\$499,850	\$499,850	\$499,850	\$499,850	\$499,850	\$499,850	100.00	\$0	Otros	80	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707170	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benjamín Ames Colonia Alfredo Ames Subdelegación La Gloria Deleg San Antonio De Los Buenos - 177692	177692	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$500,000	\$406,217	\$406,217	\$406,217	\$406,217	\$406,217	\$406,217	100.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200707171	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Vistas Del Valle Terrazas Del Valle Y El Niño Delegación La Presa Este - 177023	177023	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	Terminado	2016	\$3,500,000	\$3,499,726	\$3,499,726	\$3,499,726	\$3,499,726	\$3,499,726	\$3,499,726	100.00	\$0	Metros Cuadrados	27	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712481	Pavimentación De Calle Protección Civil Col El Niño Delegación La Presa Este - 137244	137244	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$742,500	\$691,804	\$691,804	\$691,804	\$691,804	\$691,804	\$691,804	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712482	Red De Agua Potable En La Colonia Horoscopo Sur Segunda Etapa Delegación Cerro Colorado - 177322	177322	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$6,500,000	\$6,498,599	\$6,498,599	\$6,498,599	\$6,498,599	\$6,498,599	\$6,498,599	100.00	\$0	Metros lineales	1,452	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712483	Red De Electrificación En Callejón Ramón Urbina Colonia Oaxaca Anfel Fernández Delegación San Antonio De Los Buenos - 155939	155939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$304,970	\$304,970	\$304,970	\$304,970	\$304,970	\$304,970	\$304,970	100.00	\$0	Otros	874	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712484	Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones De La Delegación Cerro Colorado - 180454	180454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$990,991	\$990,991	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20,013	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA CANCELACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTATUS DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712485	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Col Nueva Aurora San Antonio Jibarrito Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 178341	178341	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,488,217	\$3,488,217	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	19,634	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA CANCELACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTATUS DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712486	Red De Electrificación Calle Esperanza Estrella Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 155959	155959	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	\$473,173	100.00	\$0	Otros	852	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712487	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De Las Colonias Fontana Del Real Matamoros Delegación La Presa Alr - 178403	178403	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$1,000,000	\$999,969	\$999,969	\$999,969	\$999,969	\$999,969	\$999,969	100.00	\$0	Otros	8,828	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712488	Red De Electrificación En Varias Calles De La Manzana Setentaydos Colonia Camino Verde Delegación Sanchoes Taboada - 156925	156925	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	\$576,551	100.00	\$0	Otros	1,043	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712489	Pavimentación De C Prolongación Abedul Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137874	137874	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,265,000	\$1,236,887	\$1,236,887	\$1,236,887	\$1,236,887	\$1,236,887	\$1,236,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	224	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712490	Cuarto Dormitorio En Varias Ubicaciones Y Varias Colonias Delegación San Antonio De Los Buenos - 149889	149889	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	Terminado	2016	\$1,950,000	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	\$1,853,179	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712491	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Lomas De La Amistad Y Reforma Delegación La Mesa - 173845	173845	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,100,000	\$1,097,682	\$1,097,682	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	9	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA CANCELACIÓN YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTATUS DE REGISTRO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712492	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo L Martines Col Reforma Delegación Sanchez Taboada - 174029	174029	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$400,000	\$196,705	\$196,705	\$196,705	\$196,705	\$196,705	\$196,705	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712493	Red De Electrificación En C Villa Hermosa II Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 155074	155074	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	\$583,796	100.00	\$0	Otros	845	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717741	Techo Firme En Varias Ubicaciones Y Varias Calles En Las Colonias Flores Magón Xicotencatl Subdeleg Salvatierra San Antonio De Los Buenos - 173589	173589	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	Terminado	2016	\$585,000	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	\$582,255	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717742	Red De Electrificación En C Joaquin Pesada Colonia Amexa Loma Dorada Delegación La Mesa - 153668	153668	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	\$294,791	100.00	\$0	Otros	304	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717743	Red De Electrificación En Calle Arroyo Y Calle Vista Hermosa Colonia Lastorres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 156141	156141	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	\$742,409	100.00	\$0	Otros	1,274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717744	Red De Electrificación En Calle Aquiles Serdan Colonia Amexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 156139	156139	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	\$157,240	100.00	\$0	Otros	1,074	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717745	Red De Electrificación En C Oronotiano Carranza Y C Mision San Ignacio Col Xicotencatl Leyva Delegación La San Antonio De Los Buenos - 154187	154187	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	\$475,386	100.00	\$0	Otros	1,752	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717746	Pavimentación Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Colonia Reforma Delegación Sanchez Taboada - 149692	149692	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$970,000	\$969,995	\$969,995	\$969,995	\$969,995	\$969,995	\$969,995	100.00	\$0	Metros Cuadrados	692	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717747	Pavimentación Calle Colorines Colonia Rinconada II Seco Delegación Otay Centenario - 149794	149794	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$500,000	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	\$498,546	100.00	\$0	Metros Cuadrados	101	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717748	Drenaje Pluvial En Calle Los Llanos Entre Calle Peñon Y Pastizales Aguajito Colonia El 177479 Peñon Delegación La Presa - 177479	177479	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$600,000	\$599,581	\$599,581	\$599,581	\$599,581	\$599,581	\$599,581	100.00	\$0	Metros lineales	200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717749	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Vergel Colonia Rio Alamar Delegación Otay Centenario - 181525	181525	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,643,478	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	144	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA EN REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717751	Red De Electrificación En Calle Prolongación Praderas Colonia El Tecolote Delegación Sanchez Taboada - 156785	156785	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	\$575,002	100.00	\$0	Otros	1,311	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717752	Pavimentación De Calle Neptuno Col El Tecolote Delegación Sanchez Taboada - 136318	136318	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$980,000	\$958,073	\$958,073	\$958,073	\$958,073	\$958,073	\$958,073	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723341	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Rancho El Refugio Delegación La Presa Este - 155922	155922	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	\$674,599	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723342	Red De Electrificación De Varias Calles Benito Juarez Y Juan Escutia De La Colonia Nido De Las Águilas Delegación Otay Centenario - 178608	178608	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	\$480,226	100.00	\$0	Otros	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723343	Red De Electrificación De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 177542	177542	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	\$318,210	100.00	\$0	Otros	1,497	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN16160200723344	Red De Agua Porable En Callejon Dieciseis De Septiembre Colonia Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana - 171169	171169	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$250,000	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$146,518	\$146,518	100.00	\$0	Otros	560	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200723345	Red De Electrificación En Calles Francisco Amador E Ignacio Aliende Colonia División Del Norte Delegación Sánchez Taboada - 156988	156988	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2016	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	\$751,637	100.00	\$0	Otros	432	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200723346	Pavimentación Calle Constitución Y Art Veintiocho Delegación Salvatierra - 137107	137107	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$1,050,000	\$1,030,085	\$1,030,085	\$1,030,085	\$1,030,085	\$1,030,085	\$1,030,085	\$1,030,085	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN16160200723347	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Milenio Primera Sección Delegación Playas De Tijuana - 171238	171238	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$2,600,000	\$2,417,779	\$2,417,779	\$2,417,779	\$2,417,779	\$2,417,779	\$2,417,779	\$2,417,779	100.00	\$0	Metros lineales	1,329	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendora Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,952	\$3,050,951	\$3,050,951	\$3,050,951	\$2,095,483	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	68.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN08150200530566	Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Medico Camino Verde Calle El Cortez Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortez, Delegación Sánchez Taboada.	SOC-R-3-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	Terminado	2015	\$250,000	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	\$244,933	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN09150200530646	Pavimentación C. Emiliano Egaseta (Camino Del Rancho 1ra Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-R-4-2009	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$4,055,790	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN10150200530669	Pavimentación C. Emiliano Egaseta (Camino Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongación Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-R-5-2010	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	\$2,063,204	100.00	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN11150200530733	Pavimentación C. Luis Moya Entre Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegación Otay Centenario.	SOC-R-6-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,017,000	\$984,065	\$984,065	\$984,065	\$984,065	\$984,065	\$984,065	\$984,065	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN11150200530743	Pavimentación De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Caballo Alazan Colonia Lomas Del Pedregal, Delegación La Presa Este.	SOC-R-7-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,376,408	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13150200530834	Pavimentación C. Emiliano Egaseta (Camino Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-R-10-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	\$4,029,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14150200530852	Pavimentación C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Forvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegación La Fr.	SOC-R-11-2014-CI	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$5,183,461	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	\$5,183,269	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530868	Pavimentación C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	SOC-R-12-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,233,305	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530893	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-R-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$500,000	\$498,920	\$498,920	\$498,920	\$498,920	\$498,920	\$498,920	\$498,920	\$498,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530920	Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Entre Calle Rosarito Y Cerrada Colonia Colinas De Las Mesas, Delegación La Presa.	SOC-R-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$380,000	\$377,412	\$377,412	\$377,412	\$377,412	\$377,412	\$377,412	\$377,412	\$377,412	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14150200530942	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa) Entre Calles Tehotihuacan Y Comacalco Colonia Planicie, Delegación La Presa.	SOC-R-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$450,000	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	\$443,554	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14150200530958	Construcción De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramirez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir.	SOC-R-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$160,562	\$229,892	\$229,892	\$229,892	\$229,892	\$229,892	\$229,892	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14150200531010	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Baltico No. 289 Colonia Aleman, Delegación Centro.	SOC-R-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$100,000	\$91,391	\$91,391	\$91,391	\$91,391	\$91,391	\$91,391	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14150200531045	Red De Electrificación En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario II, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-R-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$397,111	\$397,111	\$397,111	\$320,906	99.28	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14150200531062	Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegación La Presa Este.	SOC-R-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	100.00	\$0	Metros lineales	3,080	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14150200531085	Construcción De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altipiano IV, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-R-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14150200531101	Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este.	SOC-R-21-2014	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Equipamiento	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524578	Construcción De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto Garcia Luna Calle Blvd. Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Asistad, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-1-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$650,000	\$649,071	\$649,071	\$649,071	\$649,071	\$649,071	\$649,071	\$649,071	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200524708	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aunbanel Valjejo Calle Yagui Entre Calles Yagui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-4-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$240,000	\$240,000	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$166,215	95.83	\$0	Lote	1,000	0.00	72.27	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200524733	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Mesa.	SOC-DLM-5-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$1,160,000	\$1,092,225	\$1,092,225	\$1,092,225	\$1,092,225	\$1,092,225	\$1,092,225	\$1,092,225	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200524780	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegación Los Pinos.	SOC-DLM-8-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$1,160,000	\$1,146,209	\$1,146,209	\$1,146,209	\$1,146,209	\$1,146,209	\$1,146,209	\$1,146,209	100.00	\$0	Piezas	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525023	Construcción De Sanitarios En Preescolar Kumiai Calle Bahía Concepción Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-100-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$475,000	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	\$386,626	100.00	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525146	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavero En C. Rio Amazonas Entre Popocatepetl Y Rio Roldan, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegación Miguel Aleman.	SOC-DCC-103-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$475,000	\$473,164	\$473,164	\$473,164	\$473,164	\$473,164	\$473,164	\$473,164	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200525232	Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegación Insurgentes.	SOC-DCC-105-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,935,559	\$8,596,404	\$8,596,404	\$6,928,915	\$6,928,915	\$6,928,915	\$5,208,400	80.60	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	96.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200525287	Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-110-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$533,423	\$533,423	\$533,423	\$330,064	99.78	\$0	Metros lineales	50	0.00	61.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526118	Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-41-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$380,000	\$379,000	\$379,000	\$379,000	\$379,000	\$379,000	\$379,000	\$379,000	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200526150	Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-51-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$1,000,000	\$953,781	\$953,781	\$953,781	\$953,781	\$953,781	\$953,781	\$953,781	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526170	Pavimentación De Calle Loreto Conexión Culiacan Entre Calle 13 Y Arroyo, Colonia El Pípila, Subdelegación Florido-Mariano.	SOC-DLP-59-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$700,000	\$699,864	\$699,864	\$699,864	\$699,864	\$699,864	\$699,864	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200526882	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-63-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,540	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200527038	Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-68-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$700,000	\$869,750	\$869,750	\$869,750	\$869,750	\$869,750	\$869,750	\$869,750	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527367	Pavimentación De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle Prol. Guasmuchil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-84-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,218,000	\$1,216,116	\$1,216,116	\$1,216,116	\$1,216,116	\$1,216,116	\$1,216,116	\$1,216,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527391	Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-85-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,827,000	\$1,825,274	\$1,825,274	\$1,825,274	\$1,825,274	\$1,825,274	\$1,825,274	\$1,825,274	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527552	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Maria Ines Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J. Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueiros, Colonia Nueva Tijuana, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-86-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$450,000	\$319,567	\$319,567	\$319,567	\$319,567	\$319,567	\$319,567	\$319,567	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527678	Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-93-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$367,500	\$356,817	\$356,817	\$356,817	\$356,817	\$356,817	\$356,817	\$356,817	100.00	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200527723	Construcción De Cuarto Dormitorios En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-95-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$3,306,000	\$4,005,767	\$4,005,767	\$4,005,767	\$4,005,767	\$4,005,767	\$4,005,767	\$4,005,767	100.00	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528429	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-131-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$232,000	\$231,711	\$231,711	\$231,711	\$231,711	\$231,711	\$231,711	\$231,711	100.00	\$0	Piezas	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528494	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-133-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$300,000	\$299,807	\$299,807	\$299,807	\$299,807	\$299,807	\$299,807	\$299,807	100.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528520	Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Dominguez En C. Obsidiana Y C. Opalo Entre Esc. Belisario Dominguez, Colonia Franco, El Mubi, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-134-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$160,000	\$157,218	\$157,218	\$157,218	\$157,218	\$157,218	\$157,218	\$157,218	100.00	\$0	Equipamiento	3,515	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200528543	Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananes, Colonia Obrera 1, Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-135-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	\$94,331	100.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529387	Pavimentación De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-157-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$628,000	\$579,985	\$579,985	\$579,985	\$579,985	\$579,985	\$579,985	\$579,985	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529548	Pavimentación De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Prisco Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-160-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$676,329	\$672,438	\$672,438	\$672,438	\$672,438	\$672,438	\$672,438	\$672,438	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529715	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-169-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$85,960	\$85,873	\$85,873	\$85,873	\$85,873	\$85,873	\$85,873	\$85,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150200529915	Red De Electrificación En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-177-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN1717030096205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN15150200530484	Rehabilitación Y Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnológico Entre Calle Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegación Otay Centenario	SOC-DOC-188-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$1,145,620	\$912,753	\$912,753	\$912,753	\$912,753	\$912,753	\$912,753	\$912,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400607573	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Baja California En Calle Rosarito, Entre C. Mexicali Y C. Rosarito, Col. Baja California, Subdelegación Los Pinos, Delegación La Mesa, Tijuana, B	SOC-OLM-190-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$650,000	\$649,019	\$649,019	\$649,019	\$649,019	\$649,019	\$649,019	\$649,019	100.00	\$0	Equipamiento	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609096	Construcción De Red De Electrificación En Calle Art. 124, Entre Ley Federal Del Trabajo Y C. Venecianos, Col. La Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-192-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$210,000	\$209,031	\$209,031	\$209,031	\$209,031	\$209,031	\$209,031	\$209,031	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609135	Construcción De Red De Electrificación De La Calle Andador Rio Balsas, Entre C. Rio Lomas Y Callejo Rio Balsas, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-193-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$140,000	\$138,931	\$138,931	\$138,931	\$138,931	\$138,931	\$138,931	\$138,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609444	Rehabilitación De Red De Drenaje En Callejón Caoba, Entre C. Manuel Ochoa Y Carretera, Col. Jardín, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C.	SOC-DSAB-197-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$350,000	\$246,142	\$246,142	\$246,142	\$246,142	\$246,142	\$246,142	\$246,142	100.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400609502	Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana En Calzada Tecnológico, Entre C. Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Col. Tomas Aquino, Tijuana, B.C., Tijuana, B.C.	SOC-DOC-198-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$59,000	\$58,422	\$58,422	\$58,422	\$58,422	\$58,422	\$58,422	\$58,422	100.00	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610092	Construcción De Red De Electrificación De Las Palomas, Entre C. Progreso Y C. Centenario, Col. Asparó Sánchez, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-200-2015	Baja California	Tijuana	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2015	\$458,000	\$446,848	\$446,848	\$446,848	\$446,848	\$446,848	\$446,848	\$446,848	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610134	Pavimentación De Calle José González, Entre C. Ernesto Pérez Ruiz Y Calle 16 De Septiembre, Col. Lomas Taurinas, Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C.	SOC-R-22-2012	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$692,788	\$684,403	\$684,403	\$684,403	\$684,403	\$684,403	\$684,403	\$684,403	100.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610139	Pavimentación De Calle Sagitario Entre C. Tauró Hacia Calle Mercurio Col. Huestaco, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C.	SOC-R-23-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,000,000	\$932,559	\$932,559	\$932,559	\$932,559	\$932,559	\$932,559	\$932,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN15150400610153	Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria No. 4 Ricardo Flores Magón En Calle Crisantemos Entre C. Noviembre Y C. Figueiras, Col. Jardines De La Mesa, Delegación La Mesa, Tijuana, B.C.	SOC-R-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2015	\$365,000	\$296,510	\$296,510	\$296,510	\$296,510	\$296,510	\$296,510	\$296,510	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375012	Obra Dctr 8 Mantenimiento Sanitarios En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes - Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	\$200,000	\$169,800	\$169,800	\$169,800	\$169,800	\$169,800	\$169,800	\$169,800	100.00	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300378868	Obra Dsab 3 Equipamiento De Aula En Escuela José Martí, En C. Bronco S/N, Col. Tejasen, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300378884	Obra Dsab 4 Equipamiento De Aula En Esc. Defensores De Baja California, En Av. Martires De Chicago #700, Col. DSAB-4-2014	DSAB-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	535	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300379071	Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. SPV-5-2014	SPV-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	\$66,780	\$66,585	\$66,585	\$66,585	\$66,585	\$66,585	\$66,585	\$66,585	100.00	\$0	Lote	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300382944	Obra Sfv 9 Construcción De Muro Fierro En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias SPV-9-2014 De La Subdelegación Francisco Villa	SPV-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$656,520	\$528,683	\$528,683	\$528,683	\$528,683	\$528,683	\$528,683	\$528,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300382977	Obra Sfv 10 Construcción De Techo Fierro En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias SPV-10-2014 De La Subdelegación Francisco Villa	SPV-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$514,080	\$409,275	\$409,275	\$409,275	\$409,275	\$409,275	\$409,275	\$409,275	100.00	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN1717030096205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140300383267	Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicotencatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D	DOC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2014	\$438,966	\$433,765	\$433,765	\$433,765	\$433,765	\$433,765	\$433,765	100.00	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140300384171	Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Agustín Iturbide #3119, Col. Pedregal De Sta. Julia, Subdelegación Salvatierra	SS-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	Terminado	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	576	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140300384283	Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	Terminado	2014	\$356,022	\$354,768	\$354,768	\$354,768	\$354,768	\$354,768	\$354,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130100077554	Dst-42- Construcción De Módulos Sanitarios En Jardín De Niños Rosaura Tapata, Col Division Del Norte Delegación Sánchez Taboada	DST-42	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$249,999	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100078317	Dlp-47- Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Francisco Villa, Col El Peñón Delegación La Presa	DLP-47	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$465,226	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100078987	Dlp-49- Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Mirador, Col Mirador Delegación La Presa	DLP-49	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$600,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100079382	Dlp-51- Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Frambuesa Col La Morita 2 Delegación La Presa	DLP-51	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$698,819	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100088550	Dlp-53- Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Antonio Bava Eq. Constitución, Col Mariano Matamoros Norte Delegación La Presa	DLP-53	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$415,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100088691	Dlp-54- Ampliación De Dispensario Médico Y Obras De Protección En Parque Las Galapagos, Col. Villas Del Sol 4ta Sección Delegación La Presa	DLP-54	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$250,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100088754	Dlp-55- Ampliación De Dispensario Médico Y Obras De Protección En Parque Calle Miracete, Col. Villas Del Sol 3ra Sección Delegación La Presa	DLP-55	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$250,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100088852	Dlp-56- Ampliación De Dispensario Médico Y Obras De Protección En Parque Residencial Del Bosque, Col. Residencial Del Bosque Delegación La Presa	DLP-56	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$250,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	560	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100089096	Dlp-57- Construcción De Dispensario Médico En Parque El Dorado, Col. El Dorado Delegación La Presa	DLP-57	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100089300	Dlp-58- Construcción De Baquetas En Esc. Sec. No. 116 Col. Mariano Matamoros Norte Delegación La Presa	DLP-58	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$31,950	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100089437	Dlp-59- Construcción De Baquetas En Jardín De Niños Juan Fray Crespi	DLP-59	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$9,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100089547	Dlp-60- Construcción De Baquetas En Esc. Primaria Maclovio Rojas	DLP-60	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$169,868	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100089729	Dlp-62- Construcción De Escaleras De Acceso En Jardín De Niños Juan Crespi, Col Terrazas Del Valle 2 Delegación La Presa	DLP-62	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$65,004	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	240	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100089792	Dlp-63.- Terminado De Aula En Jardín De Niños La Morita 2	DLP-63	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$241,137	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100089910	Dlp-64.- Suministro De Pequeños Diversos De Material En Ubicaciones Diversas	DLP-64	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$883,437	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100089977	Dlp-65.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Mayas Entre C. Achitulia Y C. Chichenitza	DLP-65	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$535,136	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100090090	Dlp-66.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Pino Entre Espino Alba Y C. Cerrada (Lote Balido)	DLP-66	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$279,974	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100090267	Dlp-68.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico C. Bonampak Entre C. Mayas Y C. Monoalcas	DLP-68	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$196,187	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	95.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100090346	Dlp-69.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Cuatla Mayan Entre C. Ruta Morelos Y C. Nahuan	DLP-69	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$377,001	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100090544	Dlp-70.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Taha Entre C. Teposteca Y C. Tlaxcaltecas	DLP-70	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$231,123	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	52	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100090601	Dlp-71.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Alhondiga De Granaditas Entre C. Guamuchil Y C. Juan Alvarez	DLP-71	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$307,005	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100090988	Dlp-73.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Mier Y Teran (Priv. Rayon) Esq. C. Padre Castellanos	DLP-73	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$314,356	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100092130	Dlp-76.- Construcción De Dispensario Medico En C. Tiltapeco Y C. Tehotihuacanos	DLP-76	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100092490	Dlp-77.- Construcción Barda Perimetral En Kar. Sec. Hpal. 2. C. Xicotencatl Leyva Entre C. Copilco Y C. Nicolas Bravo	DLP-77	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$200,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	800	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100092842	Dlp-78.- Suministro De Pequeños Diversos De Material En Ubicaciones Diversas	DLP-78	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$292,727	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100092949	Dlp-79.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Paseo Lomas Del Forvenir Entre F. De Las Lomas Oeste Y C. Lomas De La Amistad	DLP-79	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$348,946	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	89	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100093112	Dlp-81.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Cebolla Entre C. Guerrero Negro Y C. La Púa	DLP-81	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,006	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100093149	Dlp-82.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Abeto Sur Entre C. Saucillo Y C. Tibuquina	DLP-82	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,006	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100094332	Dlp-83.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. El Descanso Entre C. Tehuacan Y C. Gardénias	DLP-83	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,006	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100094353	Dlp-84.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Continuación De La Calle De La Trinidad Entre C. Santa Ana	DLP-84	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$75,536	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	84	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100094373	Dlp-85.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Santa María Entre C. Valle Bonito Y C. Valle Santa Isabel	DLP-85	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$317,930	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100098569	Dlm-4 Construcción De Aula User y Mejoras Diversas Esc. Prim. 20 De Noviembre, Blvd. Díaz Ordaz Y Calle Industrial, Col. La Mesa	DLM-4	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$749,071	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100098802	Dlp-87.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Hda. Del Porvenir Entre C. Hda. Del Rey Y C. Hda. San Pedro	DLP-87	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$230,400	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100099181	Dlp-90.- Introducción De Obras De Electrificación Tramo De La Calle Sonora Y Cjon Vecinal (Cde Stage), Col. Florido Viejo Subdelegación Ojo De Agua	DLP-90	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$362,879	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	85.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100099388	Dlp-92.- Introducción De Obras De Electrificación En Calle Gregorio Barrero Luna, Col. Ejido Ojo De Agua Subdelegación Ojo De Agua	DLP-92	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$396,143	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100099476	Dlp-93.- Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. Gral No. 10 Col. La Morita 2da Sección Subdelegación Ojo De Agua	DLP-93	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$100,017	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100100958	Dcc-100.- Suministro De Paquetes Diversos De Material En Delegación Cerro Colorado	DCC-100	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,259,527	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100101267	Dcc-103.- Mejoras Diversas En Jardín De Niños Praxedis Guerrero	DCC-103	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$50,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100101541	Dcc-104.- Mejoras Diversas En Esc. Primaria Torres Bodet	DCC-104	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$50,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	620	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100101698	Dlm-7.- Construcción De Canaleta Y Mejoras Diversas En Esc. Prim. Club Soroptimista, Col. Jalisco, Delegación La Mesa	DLM-7	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$200,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100101858	Dcc-108.- Mejoras Diversas En Jardín De Niños Frey Martín Zumarraga, Col. Cerro Colorado	DCC-108	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$69,999	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100101921	Dlm-9 Construcción De Andadores Y Mejoras Diversas En Esc. Sec. No. 37 En Calle Constitución, Col. Herida, Delegación La Mesa	DLM-9	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$70,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	288	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100101955	Dcc-109.- Mejoras Diversas En Jardín De Niños Melinalli Infonavit Capistrano	DCC-109	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$49,999	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100101984	Dlm-10.- Construcción De Aula Y Mejoras Diversas En Esc. Sec. No. 99 En Calle Alberto García Luna Y Benito Juárez, Col. Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa	DLM-10	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$800,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100102073	Dcc-110.- Equipamiento De Aula De Computo En Esc. Primaria José Martí, Col. Guaycura	DCC-110	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$49,506	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130100102102	D1m-11.- Suministro De Paquetes Diversos De Material En Delegación La Mesa	D1M-11	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$500,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100102155	Dcc-111.- Mejoras Diversas En Esc. Primaria Adolfo Lopez Mateos	DCC-111	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$49,999	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	2,200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100102212	Dcc-112.- Mejoras Diversas En Esc. Secundaria 41, Col. Presidentes.	DCC-112	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$99,999	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100102527	Dcc-113.- Mejoras Diversas En Esc. Secundaria 69, Col. Capistrano	DCC-113	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$47,707	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100102632	Dcc-114.- Suministro De Paquetes Diversos De Material Para Ubicaciones Diversas	DCC-114	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$881,942	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100102702	D1m-12.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Melchor Ocampo, Col. Poblado La Presa, Subdelegación Los Pinos	D1M-12	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$496,014	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	136	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100102758	D1m-13.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Esenada, Col. Colinas De La Mesa, Subdelegación Los Pinos	D1M-13	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$350,811	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100102872	D1m-15.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Tamalipas, Col. Constitución De 1917, Subdelegación Los Pinos	D1M-15	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$445,272	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100103013	D1m-17.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle De La Luz, Col. Campos, Subdelegación Los Pinos	D1M-17	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$361,456	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100103458	Dcc-118.- Mejoras Diversas En Esc. Primaria Cultura Asteca Entre C. Macosari Y C. Huajicoori	DCC-118	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$154,024	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	925	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100103711	Dst-19.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Rampa Alvarez Galvez Y Puente Entre Cañón Rosario Castellanos Y Del Roble, Col. Reforma, Delegación Sánchez Taboada	DST-19	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$293,980	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100103733	Dmo-122.- Introduccion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Piedras Negras En Cruce Con Calle Cipres Hacia Rotroque Con Acceso A Parque Pasteje, Col. Lomas Taurinas, Delegación Mesa De Otay	DMO-122	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$185,854	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	88	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104062	Dst-21.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cerrada Estado 29 Entre Calle Roberto De La Madrid Y Calle Estado 29, Col. Carmen Castillo, Delegación Sánchez Taboada	DST-21	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$464,736	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104215	Dst-22.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sarita Cortes Entre Calle Foo Villa Y Rampa Ignacio Allende, Col. División Del Norte, Delegación Sánchez Taboada	DST-22	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$279,786	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104332	Dst-23.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle 8 De Mayo Y Calle 11 De Agosto Entre Blvd. 3 De Octubre Y Calle 12 De Agosto, Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-23	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$679,767	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104354	Dmo-127.- Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Sierra Madre Entre Calle Tarahumaras Y Miguel De La Madrid, Col. Ignacio Zaragoza, Delegación Mesa De Otay	DMO-127	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$320,846	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104357	Dst-24.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 12 De Agosto Entre Blvd. 3 De Octubre Y 8 De Mayo , Col. 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada	DST-24	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$363,408	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104536	Dst-25.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Gorrion Y Calle Gaviota Entre Calle Golondrina, Col. Cañon Del Sainz Delegación Sánchez Taboada	DST-25	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$640,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104608	Dmo-128.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel De La Madrid Entronque Con Calle Sierra Madre, Col. Ignacio Zaragoza, Delegación Mesa De Otay	DMO-128	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$119,990	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104900	Dst-26.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Jesus Sanchez Entre Calle Oscar Cerritos Y Calle San Luis, Col. Cadón Del Sainz Delegación Sánchez Taboada	DST-26	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$369,963	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104962	Dmo-129.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rampa Cipres Entre Circuito 70 76 Hacia Escuelas De Calle Cipres, Col. Centro Urbano 70-76, Delegación Mesa De Otay	DMO-129	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$185,938	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100104977	Dst-27.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Perceval Dorado Entre Calle Paloma Y Calle Balcon, Col. San Luis Delegación Sánchez Taboada	DST-27	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$370,347	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105038	Dst-28.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Marcelo Martinez Entre Calle Tierra Blancos Y Calle Aguas Calientes, Col. Camino Verde Delegación Sánchez Taboada	DST-28	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$144,160	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105071	Dst-29.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Plaza Santa Veronica Entre Calle Santa Veronica Y Calle Milton Castellanos, Col. Luis Echeverria, Delegación Sánchez Taboada	DST-29	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$331,062	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105077	Dmo-131.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 22 Entronque Con Callejon Manuel Contreras, Col. Libertad Parte Alta, Delegación Mesa De Otay	DMO-131	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$170,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105093	Dst-30.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Aida Palazuelos, Col. Sanchez Taboada, Delegación Sánchez Taboada	DST-30	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$436,928	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105229	Dmo-132.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Curro Rivera Entre Calle Rancho Seco Y Calle Regual Martinez Y Entre Calle Torrecillas Y Calle 16 De Sept. , Col. Lomas Teurinas, Delegación Mes	DMO-132	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$294,976	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	18	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105238	Dst-32.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Juan De La Barrera Entre Calle Parcelal Ortis Rubio Y Calle Constituyentes, Col. Cuauhquemecan, Delegación Sánchez Taboada	DST-32	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$366,766	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105308	Dst-33.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Melchor Osameo Entre Calle Primera Y Calle Rancho Alegre, Col. Anexa Reforma, Delegación Sánchez Taboada	DST-33	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$232,642	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105541	Dst-38.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Isla Todos Santos Col. Camino Verde Delegación Sánchez Taboada	DST-38	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$442,599	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105562	Dst-39.- Obras De Proteccion En Calle Xicotencatl Leyva, Col. Colinas De Cortez Delegación Sánchez Taboada	DST-39	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$400,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105589	Dst-40.- Introduccion De Obras De Electrificación Rampa Jarama Entre Calle Solidaridad Ave. Leandro Valle, Col. Xochimilco Delegación Sánchez Taboada	DST-40	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$597,829	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105610	Dst-41- Introduccion De Obras De Electrificación En Calle Prolongacion Francisco I Madero, Col. Division Del Norte Delegación Sánchez Taboada	DST-41	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$199,558	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	90.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105641	Dctr-165- Construcción De Bards En Esc. Sec. No. 51 En Prolongación Feliciano, Col. Herradura Sur	DCTR-165	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$354,200	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	90.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100105691	Dctr-168- Bards En Escuela Pensador Mexicano, Entre C. Rio Bravo Y C. Rio Tijuana, Col. Revolucion	DCTR-168	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Educación	Terminado	2013	\$115,356	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100109714	Dctr-169- Suministro De Paquetes Diveros De Material En Ubicaciones Diveras	DCTR-169	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	92	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100109894	Dpl-170- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Margaritas Col Rancho Las Flores, Delegación Playas De Tijuana	DPL-170	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,245,270	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	860	95.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100109947	Dpl-172- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Adolfo Lopez Mateos, Col. Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana	DPL-172	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,269,450	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,080	95.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100110199	Dpl-174- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Paseo De Las Rosas, Col. San Angel, Delegación Playas De Tijuana	DPL-174	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$316,200	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	172	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100118533	Dmo-145 Construcción De Paso Peatonal En Callejon Lopez Leyva, Col. Mineral De Santa Fe, Delegación Mesa De Otay	DMO-145	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$120,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100118610	Dctr-155- Paso Peatonal (Andador Y/O Banquetas) En Callejon 22 De Julio Entre C. Veracruz Hacia La C. Principal 20 De Noviembre	DCTR-155	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$40,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	95.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100118756	Dmo-148 Construcción De Aula En Esc. Sec. Técnica 72, Av. Universidad Entre Diplomados Y Geólogos	DMO-148	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$280,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100118805	Dmo-149- Construcción De Sanitarios En Esc. Prim. Municipal Emma Anchoondo Bustamante	DMO-149	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Educación	Terminado	2013	\$403,600	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	60.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100118932	Dctr-159- Pavimentación Con Concreto Hidráulico En C. Oasis Y C. Cañón De La Piedra, Col. Oasis.	DCTR-159	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$100,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100119004	Dctr-153- Bacheo Con Concreto Hidraulico En Cañon Mexico Entre C. Zacatecas Y C. Michoacan	DCTR-153	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100119045	Dctr-154- Paso Peatonal (Andador Y/O Banquetas) En Callejon 2 De Abril, Col. Hidalgo	DCTR-154	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$60,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	95.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100119073	Dctr-150- Cajon Pluvial En Cañon Jhonson Sur, Col. Jhonson, Delegación Centro	DCTR-150	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$80,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	200	85.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100119095	Dctr-151- Obra De Protección En Cajon Pluvial En Alemán Col. Aleman Castillo, Delegación Centro	DCTR-151	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,560	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	100	0.00	0.00	Financiera: / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130100119254	Dctr-163.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Rampa Aleman Entre C. Venustiano Carranza Y Milton Castellanos, Col. Castillo	DCTR-163	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$779,750	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	148	70.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130200168487	Dst-237.- Red De Agua Potable Y Drenaje En Callejon Rio Hondo, Col Camino Verde, Delegación Sanchez Taboada.	DST-237	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$227,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130200170283	Dctr-261.- Pavimentación Con Concreto Hidraulico, C. Oasis 2da. Etapa, Col. Planetario	DCTR-261	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$395,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300199682	Dmo-146.- Obras De Protección En Calle Carlos Lazo, Col. Postal, Delegación Mesa De Otay	DMO-146	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$253,299	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	40	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300199788	Dmo-147.- Construcción De Red De Alumbrado Publico En Calle Hernan Cortez, Col. Alfonso Garson, Delegación Mesa De Otay	DMO-147	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$225,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300199916	Dmo-148.- Construcción De Aula En Esc. Sec. Tecnicos 72, Col. Otay Jardin, Delegación Mesa De Otay	DMO-148	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$280,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	600	10.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300201424	Dpl-176.- Suministro De Paquetes Diversos De Material En Delegación Playas De Tijuana	DPL-176	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$798,531	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300201492	Dpl-177.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rampa Napoleon, Col. Manuel Paredes, Subdelegación Lomas Del Porvenir	DPL-177	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$46,500	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	98.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300201549	Dpl-179.- Rehabilitación De Paso Peatonal En Calle S/N Entre Calle Mira Flores Y Calle Villa Insurgentes, Col. Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir	DPL-179	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$100,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300201632	Dpl-180.- Rehabilitación De Paso Peatonal En Calle Muleg, Col. Herrera, Subdelegación Lomas Del Porvenir	DPL-180	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$40,500	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300201675	Dpl-181.- Rehabilitación De Paso Peatonal En Calle Transpeninsular 6, Col. Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir	DPL-181	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$50,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300201708	Dpl-182.- Rehabilitación De Paso Peatonal En Cañon Progreso, Col. Unión, Subdelegación Lomas Del Porvenir	DPL-182	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$27,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	98.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300201775	Dst-241.- Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Verde Olivo Y/O Rio Tuxpa, Col. Camino Verde, Delegación Sanchez Taboada	DST-241	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$350,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	713	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300201860	Dpl-184 Construcción De Aula Y Mejoras Diversas En Esc. Prim. Benito Juárez Col. Los Altos Subdelegación Lomas Del Porvenir	DPL-184	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$200,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300206680	Dst-242.- Construcción De Puente Peatonal O Vehicular En Villa Hermosa, Col. Camino Verde, Delegación Sanchez Taboada	DST-242	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$500,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	20.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300206812	Dlp-243.- Suministro De Tubería Y Accesorios Para Drenaje Pluvial, Calle Junta De Zitacuaro Y Maria Estebas, Col. Mariano Matamoros Norte, Delegación La Presa	DLP-243	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$80,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	6	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207032	Dlp-244-. Construcción De Banquetas Y Andadores En Calle 6 De Enero Frente A Esc. Prim. Centauro Del Norte, Col. Ejido Foo. Villa, Delegación La Presa	DLP-244	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$26,949	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207108	Dpl-185 Suministro De Paquetes Diversos De Material En Subdelegación Lomas De Porvenir	DPL-185	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$43,794,240	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207195	Dlp-247-. Construcción De Ampliación De Dispensario Medico En Calle Ignacio Aldama DLP-247 Y Casa Blanca, Col. El Pipila, Delegación La Presa	DLP-247	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Salud	Terminado	2013	\$195,300	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	28	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207311	Dlp-248-. Construcción De Ampliación De Dispensario Medico En Parque De C. Real De DLP-248 Enseada, Col. Real De San Francisco, Delegación La Presa	DLP-248	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Salud	Terminado	2013	\$247,160	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207317	Dcen-186 Pavimentación Con Concretohidraulico De Calle Avenida Santa Fe,Entre Calle Los Olivos A Calle San Francisco,Col.Torres Fb Delegación Centenario	DCEN-186	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$568,760	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	98.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207415	Dlp-249-. Mejoras Diversas En Esc. Primaria Altiplano Sta Seccion, Col. Altiplano Sta Seccion, Delegación La Presa	DLP-249	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Educación	Terminado	2013	\$80,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207521	Dlp-250-. Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Cielamor Entre Calle Dedalera Y Calle Pino Alba, Col. Florido Iv Subdelegación Florido Mariano	DLP-250	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207527	Dcen-187 Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle 2da Continuación De La Calle,Col. Granjas Division Del Norte,Delegación Centenario	DCEN-187	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,039,520	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207629	Dlp-251-. Construcción De Dispensario Medico En Calle Calceolaria, Col. Florido Iv Seccion, Subdelegación Florido Mariano	DLP-251	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Salud	Terminado	2013	\$300,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207669	Dlp-252-. Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Hnd. Molino De Flores Entre C. Av. Esco De Las Lomas, Col. Terrazas Del Valle Subdelegación Ojo De Agua	DLP-252	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$179,101	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207774	Dcen-188 Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle 2da Continuación De La Calle Col. Granjas Division Del Norte Delegación Centenario	DCEN-188	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$289,250	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207864	Dlp-254-. Suministro De Paquetes Diversos De Material En Subdelegación Ojo De Agua	DLP-254	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$350,001	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300207948	Dlp-253-. Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Santo Niño Entre C. Gemelos Y C. Niño Perdido, Col. El Niño Subdelegación Ojo De Agua	DLP-253	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$270,900	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300208044	Dmo-255-. Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Callejon Esther Tapia 2da Etapa Entre Calle 2da Sur Y Calle 3ra Sur, Col Del Rio Parte Baja, Delegación Mesa De Otay	DMO-255	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$248,400	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300208119	Dmo-256-. Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle 2da Norte Entre Calle Fermín Rivera Y Calle Soledad Orozco, Col. Anexa Del Rio, Delegación Mesa De Otay	DMO-256	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$248,400	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300208182	Dcen-189 Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle Valle Chico Entre Calle Valle De Las Animas Y Calle Valle Dorado,Col.Valle Vista,Delegación Centenario	DCEN-189	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$93,450	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32	65.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300208210	Dmo-257-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Iera Norte Entre Calle Fermín Rivera Y Calle Soledad Orozco, Col. Del Río Parte Baja, Delegación Mesa De Otay	DMO-257	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300208559	Dctr-260-. Bacheo Con Concreto Hidraulico En Diversas Colonias De La Delegación Centro	DCTR-260	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$571,264	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300208726	Dcen-190 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Avenida Col. Rancho Escondido ,Delegación Centenario	DCEN-190	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$534,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	98.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300208815	Dctr-262-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Metrorio Entre Calle Gasas, Col Planetario Delegación Centro	DCTR-262	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$478,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300208919	Dctr-263-. Construcción De Red De Alumbrado Publico En Diversas Colonias De La Delegación Centro	DCTR-263	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2013	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209095	Dcen-265-. Bacheo Con Concreto Hidraulico De Calle Murua Martines Entre Blvd. Lázaro Cardenas A Cañon Del Padre , Delegación Centenario	DCEN-265	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$687,877	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209194	Dsab-266-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Rampa Pino Entre Calle Artículo 123 Y Calle Ciprés Y Ramon Armas, Col. Manuel Paredes 1 , Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-266	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$86,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209329	Dcc-267-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Granados Entre Calle Abadol Y Calle Guamuchil, Col. Jardín Dorado, Delegación Cerro Colorado	DCC-267	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$570,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209410	Dcc-268-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Guamuchil Entre C. Granados Y C. Pinos, Col. Jardín Dorado, Delegación Cerro Colorado	DCC-268	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$210,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209471	Dcc-269-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Isla De Cedros Entre C. Constitución Y Puerto Escondido, Col. Buenos Aires Sur Delegación Cerro Colorado	DCC-269	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209566	Dcc-270-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Escorpion (Cda Regal) Entre C. Leo Y C. Cáncer Col. Buenos Aires Sur Delegación Cerro Colorado	DCC-270	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$122,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209716	Dlp-272-. Construcción De Dispensario Medico Entre C. Lomas De La Misión, C. Paseo Lomas Altas Y Lomas De La Pradera, Col.Lomas Del Valle	DLP-272	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Salud	Terminado	2013	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209719	Dcen-191 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Alfalfa Entre Avenida Matamoros A Calle Internacional,Col. Rancho Escondido,Delegación Centenario	DCEN-191	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$580,725	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209772	Dctr-273-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Rehabilitación De Instalaciones Hidrosanitarias, DCTR-273 Callejón Mar Kaza Entre C. M Y C. Prolongación M, Col. Linda Vista	DCTR-273	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$477,831	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209839	Dsab-274-. Rad De Drenaje Sanitario C. Artículo 123 Entre C. Esteban Cantó Y C. Martires De Chicago, Col. Obrera 1ra Sección	DSAB-274	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$585,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300209986	Dcen-192 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Miguel Aleman Entre Calle Mesquite Y Calle 23,Col. Pegaso,Delegación Centenario	DCEN-192	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$311,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	40.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210137	Dcen-193 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Luis Donaldo Colosio (Continuacion De La Calle)Col.Pegaso,Delegacion Centenario	DCEN-193	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$178,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210278	Dcen-194 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Marcelo Raygoza(Continuacion De La Calle)Col.Granjas Xicotencatl,Col.Granjas Division Del Norte,Delegacion Centenario	DCEN-194	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$311,500	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210356	Dlm-6-. Construccion De Barda Perimetral En Jardin De Niños Sorreates Entre Calle Aida Baltazar Y Vaseo De Quiroga, Col El Rosal, Delegacion La Mesa	DLM-6	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Educación	Terminado	2013	\$250,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	272	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210428	Dlp-46-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Ignacio Aldama Estronque Con Maria Herrera Col. El Pipila 1ra Seccion, Delegacion La Presa	DLP-46	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$184,140	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210508	Dlp-50-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Hundemada, Col El Mirador Delegacion La Presa	DLP-50	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$69,750	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210557	Dcen-195 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Abates Entre Calle Chirimoya A Calle De Las Flores,Col. Rinconada,Delegacion Centenario.	DCEN-195	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$322,625	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210576	Dlp-52-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Callejon Lidia Castro, Col El Pipila Ira Seccion Delegacion La Presa	DLP-52	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$334,800	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210658	Dlp-62-. Construccion De Escaleras De Acceso En Jardin De Niños Juan Crespi, Col Terrazas Del Valle 2 Delegacion La Presa	DLP-62	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Educación	Terminado	2013	\$65,004	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	240	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210750	Dcen-196 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Tenochtitlan Entre Calle Comalcalco A Calle Mistas,Col. Planicie,Delegacion Centenario	DCEN-196	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$198,025	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210752	Dlp-67-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Gordolobo Entre Calle Lila Y Calle Principal, Col Florido Iv Subdelegacion Florido Mariano	DLP-67	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$414,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210807	Dlp-80-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Persano Entre Calle La Morita Y Calle Jacinto, Col La Morita Ira Seccion Subdelegacion Ojo De Agua	DLP-80	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$333,900	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300210892	Dlp-91-. Introduccion De Obras De Electrificación En Calle Santa Catalina, Col. Fijido Ojo De Agua Subdelegacion Ojo De Agua	DLP-91	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2013	\$222,104	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300211282	Dcc-106-. Mejoras Diversas En Esc. Primaria Sor Juana Ines De La Cruz, Col. Lopez Fortillo, Subdelegacion Miguel Aleman	DCC-106	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Educación	Terminado	2013	\$50,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	350	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300211499	Dcc-116-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Escorpion Entre Avenida Las Torres Y Calle Leo, Col. Mecopco, Subdelegacion Insurgentes	DCC-116	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$384,300	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	424	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212098	Dcen-197 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Villa Charra Entre Avenida Matamoros A Canal Fluvial,Col. Rincon Dorado,Delegacion Centenario	DCEN-197	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$534,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212166	Dcen-198 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Durango(Continuacion De La Calle)Col Torres Parte Baja,Delegacion Centenario	DCEN-198	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$533,995	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212208	Dcen-199 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Apolo Romero Entrelvd,Altiplano,Delegacion Centenario	DCEN-199	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$534,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212236	Dcen-200 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cuarta Entre Priscipal Y Ecologista,Ci,Altiplano,Delegacion Centenario	DCEN-200	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$445,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212337	Dcen-203 Construcion De Topes En Ubicaciones Diversas De La Delegacion Centenario	DCEN-203	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$12,830,440	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212449	Dcen-204 Construcion De Alumbrado Publico En Ubicaciones Diversas De La Delegacion Centenario	DCEN-204	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$1,000,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212558	Dsab-205 Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Paz Entre Calle Santa Esther Y Calle Cabo San Lucas,Col. Rubi Delegacion San Antonio De Los Buenos	DSAB-205	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$207,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212649	Dsab-206 Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Maria De Jesus Iglesias,Col. Obrera,Delegacion San Antonio De Los Buenos	DSAB-206	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$82,800	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212676	Dsab-208 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle La Perla(Granate)Entre Coridon Y Calle Emiliano Zapata,Col. El Rubi Delegacion San Antonio De Los Buenos	DSAB-208	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$610,080	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212714	Dsab-209 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rampa Pedregal Entre Calle Manuel Felix Acosta Y Calle Raul Madero,Col.Obrera Jera Seccion,Delegacion San Antonio De Los Buenos	DSAB-209	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$558,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212729	Dsab-212 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Anapola Entre Calle El Rubi Y Calle Jamin,Col.Tejaman,Delegacion San Antonio De Los Buenos	DSAB-212	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$74,400	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212745	Dsab-213-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Solavento Entre Calle Navarro Y Calle Rosales,Col.Tejaman,Delegacion San Antonio De Los Buenos	DSAB-213	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$186,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	98.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212774	Dsab-214 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rubi Entre Calle Prado Y Calle Felipe Angeles,Col.Tejaman,Delegacion San Antonio De Los Buenos	DSAB-214	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$234,360	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212800	Dsab-215-. Suministro De Paquetes Diversos De Material En Delegacion San Antonio De Los Buenos	DSAB-215	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$345,344	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300212830	Dsab-216-. Introduccion De Obra De Electrificacion En Calle Rancho Tijuana Entre Calle Los Pinos Y Calle Rancho Tijuana, Col. Lomas De San Antonio, Subdelegacion La Gloria	DSAB-216	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	Cancelado	2013	\$315,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	180	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300214501	Dmo-126-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Murua Entre Calle Armillita Y Calle Pazo Gorraris, Col. Lomas Tazanas, Delegacion Mesa De Otoy	DMO-126	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$162,750	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300214619	Dmo-140-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Josefina Rendon (Tramo Pendiente), Col. Del Rio Parte Baja, Delegacion Mesa De Otoy	DMO-140	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$245,700	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	104	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300214726	Dmo-141-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Bucarell Entre Calle Luis Virey De Velasco Y Calle Voces De Toluca, Col. Anexas Buena Vista, Delegacion Mesa De Otoy	DMO-141	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$190,533	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 545

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
															Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300214835	Dmo-142-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Callejón Esther Tapia Entre Calle 2da Sur Y Calle Tercera Sur , Col. Del Rio Parte Baja, Delegación Mesa De Otay	DMO-142	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$251,100	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300214919	Dmo-143-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Idelfonso Vasquez (Continuación) , Col. Libertad Parte Baja, Delegación Mesa De Otay	DMO-143	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$99,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300215052	Dmo-144-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Callejón Agustina Ramirez , Col. Del Rio Parte Baja, Delegación Mesa De Otay	DMO-144	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$200,795	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300215179	Dctr-161-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Carrasco Pedraza Entre Calle Tlataspán, Col. Morelos, Delegación Centro	DCTR-161	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$443,842	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	110	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300215472	Dsab-219 Introduccion De Obra De Electrificación En Calle Del Aguilón Entre Privada Condor Y Calle De La Alegría, Col. Hacienda San Juan Subdelegación La Gloria	DSAB-219	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$100,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300215592	Dsab-220 Introduccion De Obra De Electrificación En Calle Paseo Del Coyote Entre Calle Barranca Del Coyote Y Calle Barranca Encantada Colonia Fuentes Del Sol, Subdelegación La Gloria	DSAB-220	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$321,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300215601	Dpl-184-. Construcción De Aula Y Mejoras Diversas En Esc. Prim. Benito Juárez, Col. Los Altos, Subdelegación Lomas Del Porvenir	DPL-184	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$400,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	400	90.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300215750	Dsab-221 Suministro De Paquetes Diversos De Material En Subdelegación La Gloria	DSAB-221	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$30,094,240	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300215914	Dsab-222 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Ignacion Ramirez Col. Xicotencatl 1, Subdelegación Salvatierra	DSAB-222	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$40,763,740	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300216008	Dsab-223 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle 3er Milenio , Col. Nuevo Milenio, Subdelegación Salvatierra	DSAB-223	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$529,305	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	98.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300216378	Dsab-224 Construcción De Topes En Ubicaciones Diversas De La Subdelegación Salvatierra	DSAB-224	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$20,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300216594	Dlm-233-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Y Obras De Protección En Calle Ignacio Allende, Col. Lomas De La Amistad, Delegación La Mesa	DLM-233	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$325,827	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300216692	Dsab-225 Introduccion De Obra De Electrificación En Calle Emiliano Zapata, Col. Pedregal 2da Sección, Subdelegación Salvatierra	DSAB-225	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$450,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300216788	Dlm-234-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Miguel Aleman, Col. Poblado La Presa, Delegación La Mesa	DLM-234	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$160,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300216816	Dsab-226 Mantenimiento Y Mejoras En Esc. Sec. No. 26 Col. Monte Toledo Subdelegación Salvatierra	DSAB-226	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$95,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN13130300216890	Dlm-235-. Rehabilitacion De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tamulipas, Col. Constitución De 1917, Subdelegación Los Pinos	DLM-235	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Agua y saneamiento	Terminado	2013	\$330,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 545

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCN17170300906205	Construcción De Comedor Escuelas En La Escuela Primaria Plan De San Luis Colonia El Refugio Delegación La Presa Este - 124743	124743	Baja California	Tijuana	El Refugio	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2017	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$782,883	\$574,112	\$0	73.33	\$0	Otros	694	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217055	Dsab-227 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Granate Col.Progreso ,Subdelegacion Foo.Villa	DSAB-227	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$148,800	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	80	80.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217063	Dlm-236-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Foo. I Madero, Col. Poblado De La Presa, Subdelegacion Los Pinos	DLM-236	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$260,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217198	Dsab-228 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Santos Segollado,Col. Niños Heroes,Subdelegacion Foo.Villa	DSAB-228	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$319,200	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	320	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217257	Dst-238-. Introduccion De Drenaje Sanitario En Calle Amador Sonora, Col Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada	DST-238	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$400,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	60.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217340	Dsab-230 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Cañon Tapiro,Col. Ciudad Jardin Subdelegacion Foo.Villa	DSAB-230	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$208,320	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217379	Dst-239-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle San Ignacio Y Calle Rio Francido, Col. Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada	DST-239	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$250,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	95.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217502	Dst-240-. Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Sierra La Giganta Entre Cerro Mesa Redonda Y Av. Sierra De Juarez, Col. Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada	DST-240	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$300,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217566	Dsab-231 Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Del Mantel Col. Artesanal,Subdelegacion Foo.Villa	DSAB-231	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Asistencia Social	Terminado	2013	\$540,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN13130300217632	Dsab-232-. Suministro De Paquetes Diveros De Material En Subdelegación Foo. Villa	DSAB-232	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	Terminado	2013	\$199,222	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14130200146449	Introducción De Obra De Electrificación En Diversas Calles De La Colonia Patriotismo, Delegación Playas De Tijuana	DPL-175	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COORDINACIÓN DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	Terminado	2013	\$1,022,847	\$1	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	500	40.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.