

Total: 28

Información General del Proyecto										Avance Financiero											Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
BCN14140300369087	Obra Dlm 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Felipe Entre Calle Rosario Y Corrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa	DLM-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$222,000	\$412,800	\$412,800	\$403,842	\$403,842	\$403,842	\$403,842	97.83	\$0	Metros lineales	80	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374583	Obra Det 25 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada	DST-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$234,268	\$234,268	\$233,973	\$210,068	\$210,068	\$210,068	89.67	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300374689	Obra Dctr 1 Construcción De Aula En Esc. Sec. Municipal No.1, En Calle Mar Baltico No. 288, Col. Alemán, Delegación Centro	DCTR-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$730,000	\$730,000	\$730,000	\$727,348	\$727,348	\$727,348	\$727,348	99.64	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375012	Obra Dctr 8 Mantenimiento Sanitarios En Esc. Prim. No.1 General Lázaro Cárdenas, En Av. Niños Héroes, Zona Centro, Delegación Centro	DCTR-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$189,475	\$158,758	\$158,758	\$158,758	79.38	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300375067	Obra Dctr 10 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones, En Varias Colonias De La Delegación Centro	DCTR-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,309,200	\$1,285,041	\$1,113,304	\$1,113,304	\$1,113,304	85.04	\$0	Piezas	80	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300376756	Obra Sfm 6 Construcción De Techo Firme En Diversas Calles Y Ubicaciones En Diversas Colonias De La Subdelegación Florido-Mariano	SFM-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,523,200	\$2,136,422	\$2,136,422	\$1,918,640	\$1,906,769	\$1,906,769	\$1,906,769	89.25	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300378868	Obra Dsab 3 Equipamiento De Aula En Escuela José Martí, En C. Bronce S/N, Col. Tejamen, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-3-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300378884	Obra Dsab 4 Equipamiento De Aula En Esc. Defensores De Baja California, En Av. Martines De Chicago #700, Col. Obrera 1era. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	535	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300378897	Obra Dsab 5 Equipamiento De Aula En Jardín De Niños Año Internacional Del Niño, En C. María Díaz, Col. Obrera 2da. Sección, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300378907	Obra Dsab 6 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Jesús Silva Herzog, En C. Bufadora 7702, Col. Terrazas Del Rubi, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	590	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300378913	Obra Dsab 7 Equipamiento De Aula En Esc. Primaria Josefa Ortiz De Domínguez, En Col. Vivienda Popular, Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	605	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300378924	Obra Dsab 8 Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos	DSAB-8-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$254,874	\$238,097	\$238,097	\$238,097	91.58	\$0	Piezas	16	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300379062	Obra Sfv 4 Equipamiento De Aula En Esc. Jesús Romero Flores, En Calle Tokio, Col. Montes Olímpicos, Subdelegación Francisco Villa	SFV-4-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	588	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300379071	Obra Sfv 5 Equipamiento De Aula En Esc. Ejército Nacional En Calle Manuel Chao, Col. Cd. Jardín, Subdelegación Francisco Villa	SFV-5-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$66,780	\$66,780	\$66,780	\$66,780	\$37,600	\$37,600	\$37,600	56.30	\$0	Lote	467	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300379081	Obra Sfv 6 Equipamiento De Aula En Esc. Ricardo Flores Magón En Av. Rubi 3450, Col. Progreso, Subdelegación Francisco Villa	SFV-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300382944	Obra Sfv 9 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$656,520	\$656,520	\$656,520	\$654,507	\$445,604	\$445,604	\$445,604	67.87	\$0	Metros Cuadrados	19	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300382977	Obra Sfv 10 Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa	SFV-10-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$514,080	\$514,080	\$514,080	\$509,278	\$368,822	\$368,822	\$368,822	71.74	\$0	Metros Cuadrados	54	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN14140300383267	Obra Doc 2 Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Marcelo Raygoza, Continuación Marcelo Raygoza-Xicoténcatl Leyva, Entre Carlos Ruedas Y 6ta., Col. Granjas Div Del Norte-Nido De Las Águilas, D	DOC-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$438,966	\$438,966	\$438,966	\$437,966	\$276,154	\$276,154	\$276,154	62.91	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 28

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN14140300383661	Obra Sig 12 Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación La Gloria	SLG-12-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$81,840	\$81,840	\$81,840	\$80,780	\$80,780	\$80,780	\$80,780	98.71	\$0	Metros Cuadrados	22	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140300383868	Obra Ss 2 Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Alvaro Obregón (1er. Etapa), Inicia Del Cañon Del Gallo, Col. Pedregal De Sta. Julia 3 Sección, Subdelegación Salvatierra	SS-2-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$811,800	\$811,800	\$811,800	\$672,797	\$672,797	\$672,797	\$672,797	82.88	\$0	Metros lineales	312	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140300384075	Obra Ss 6 Equipamiento De Aula En Esc. Prim. Josefina Rendón Parra, En C. Fray Junipero Sierra #7219, Fracc. Salvatierra, Subdelegación Salvatierra	SS-6-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300384092	Obra Ss 7 Equipamiento De Aula En Esc. Prim Emilio Portes Gil, En C. Xochimilco, Col. Jibarito, Subdelegación Salvatierra	SS-7-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Lote	495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN14140300384171	Obra Ss 9 Equipamiento De Aula En Esc. Sec. 106, En C. Agustín Iturbide #3119, Col. Pedregal De Sta. Julia, Subdelegación Salvatierra	SS-9-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	576	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140300384283	Obra Ss 14 Construcción De Muro Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra	SS-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$356,022	\$356,022	\$356,022	\$354,768	\$252,921	\$252,921	\$252,921	71.04	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140400418791	Obra Dst 29 Instalacion De Alumbrado Publico En Varias Calles Colonia Varias Colonias	DST-29-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$416,239	\$416,239	\$416,239	\$416,239	98.63	\$0	Piezas	900	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140400419852	Obra Sig 16 Red De Electrificación En Calle Chiapas En Calle Chiapas Colonia Lagunitas	SLG-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$158,711	\$158,711	\$158,711	\$156,688	\$156,688	\$156,688	\$156,688	98.73	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140400419871	Obra Ss 19 Red De Electrificación En Calle Cañon Del Gallo (2da Etapa) En Canon Del Gallo Colonia Xicotencatl Leyva	SS-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,843	\$97,843	\$97,843	\$97,843	97.84	\$0	Metros lineales	384	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN14140400419905	Obra Ss 21 Red De Electrificación De Callejon Los Angeles Y Padre Salvatierra En Callejon Los Angeles Colonia Ampí Salvatierra	SS-21-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$97,890	\$93,515	\$93,515	\$93,515	93.51	\$0	Metros lineales	10	0.00	100.00	Financiera: SALDO SIN EJERCER / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	