

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN081502005305496	Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN081502005305510	Pavimentacion C. Puerto San Carlos Entre Calle Saucillo Y Prolongacion San Carlos Colonia El Cortez, Delegacion La Presa.	SOC-DLP-R-2-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$0	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN081502005305566	Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Medico Camino Verde Calle El Cortez Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortez, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-R-3-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Salud	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$0	\$244,933	\$244,933	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	80.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN09150200530646	Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 1ra Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-R-4-2009	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,055,790	\$4,055,790	\$0	\$4,029,503	\$4,029,503	\$3,026,433	\$3,026,433	74.62	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN10150200530669	Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongacion Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-R-5-2010	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,063,204	\$2,063,204	\$0	\$2,063,204	\$2,063,204	\$588,253	\$588,253	28.51	\$0	Metros Cuadrados	10,000	0.00	65.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN11150200530733	Pavimentacion C. Luis Moya Entre Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegacion Olay Centenario.	SOC-R-6-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,017,000	\$1,017,000	\$0	\$985,491	\$985,491	\$917,029	\$917,029	90.17	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN11150200530743	Pavimentacion De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Caballo Alazan Colonia Lomas Del Pedregal, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-7-2011	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,376,408	\$1,376,408	\$0	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	\$1,373,670	99.80	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN13150200530834	Pavimentacion C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongacion Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegacion Playas De Tijuana.	SOC-R-10-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,029,503	\$4,029,503	\$0	\$4,029,503	\$4,029,503	\$1,149,784	\$1,149,784	28.53	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	60.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14140300369087	Obra Dim 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle San Felipe Entre Calle Rosario Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa	DLM-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$222,000	\$412,800	\$412,800	\$410,820	\$410,820	\$325,157	\$325,157	78.77	\$0	Metros lineales	80	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14140300371310	Obra Slip 1 Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate, Entre Calle Rosario Y Cerrada, Col. Colinas De La Mesa, Subdelegación Los Pinos	SLP-1-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$189,000	\$208,360	\$208,360	\$207,192	\$207,192	\$165,710	\$165,710	79.53	\$0	Metros lineales	80	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530852	Pavimentacion C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-11-2014-CI	Baja California	Tijuana	Lomas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,183,461	\$5,183,461	\$0	\$5,183,269	\$5,183,269	\$3,716,973	\$3,716,973	71.71	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	92.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530868	Pavimentacion C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-12-2014	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,233,305	\$1,233,305	\$0	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	\$1,185,028	96.09	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530893	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-R-13-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$498,920	\$498,920	\$348,547	\$348,547	69.71	\$0	Metros Cuadrados	130	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530920	Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Entre Calle Rosario Y Cerrada Colonia Colinas De Las Mesa, Delegacion La Presa.	SOC-R-14-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$0	\$378,214	\$378,214	\$189,150	\$189,150	49.78	\$0	Metros lineales	125	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530942	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa) Entre Calles Tehothuacan Y Comacalco Colonia Planicie, Delegacion La Presa.	SOC-R-15-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$0	\$443,554	\$443,554	\$300,833	\$300,833	66.85	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN08150200530946	Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200530958	Construccion De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramirez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegacion Lomas Del Porvenir.	SOC-R-16-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$160,562	\$230,562	\$0	\$229,892	\$229,892	\$68,967	\$68,967	29.91	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531010	Construccion De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Baltico No. 289 Colonia Aleman, Delegacion Centro.	SOC-R-17-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$0	\$99,963	\$99,963	\$91,391	\$91,391	91.39	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531045	Red De Electrificacion En Las Calle Cañon Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañon Centenario II, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-R-18-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$0	\$397,111	\$397,111	\$119,133	\$119,133	29.78	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531062	Construccion De Red De Electrificacion De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-19-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,128,757	\$2,128,757	\$0	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	\$2,128,757	100.00	\$0	Metros lineales	3,080	0.00	80.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531085	Construccion De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano IV, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-R-20-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$213,392	\$213,392	\$0	\$213,392	\$213,392	\$213,392	\$213,392	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	80.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150200531101	Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegacion La Presa Este.	SOC-R-21-2014	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$0	\$414,740	\$414,740	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN14150300547282	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Varias Calles Entre Isla San Pablo Varias Ubicaciones Isla Encantada, Isla San Angel De La Guarda Colonia Mi Patrimonio, Delegacion Sanchez Taboada	SOC-DST-33-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$522,000	\$396,755	\$396,755	76.01	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524578	Construccion De Comedor En La Esc. Sec. No. 99 Alberto Garcia Luna Calle Blvd. Benito Juarez Y Miguel De La Madrid, Colonia Lomas De La Amistad, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-1-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,071	\$649,071	\$194,721	\$194,721	29.96	\$0	Piezas	1,500	0.00	80.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524670	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Daniel Cedeña En Calle Ermita Norte Entre Calle Ermita Norte Y Tampico, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-2-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$98,540	\$98,540	\$98,540	\$98,540	98.54	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524708	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sr. Gustavo Aubanel Vallejo Calle Yaqui Entre Calles Yaqui Y Calle H Colonia Reynoso, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-4-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$240,000	\$240,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524720	Mejoramiento De Sanitarios En Escuela Primaria Municipal Club Soroptimista En C. Monte Alegre Entre Calles Monte Alegre Y Guadalupe, Colonia Jalisco, Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-3-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$291,424	\$291,424	\$291,424	\$217,639	\$217,639	\$171,441	\$171,441	58.83	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524733	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Mesa.	SOC-DLM-5-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,092,225	\$1,092,225	\$592,397	\$592,397	51.07	\$0	Piezas	100	0.00	70.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524747	Construccion De Aula En Escuela Primaria Niños Heroes En C. Dario Gomez Entre Calle Miguel Aleman Y Presa Abelardo L. Rodriguez, Colonia Poblado De La Presa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-6-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$347,690	\$347,690	\$347,690	\$347,690	94.15	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200524771	Construccion De Aula En Escuela Secundaria No. 16 En Calle Benito Juarez Entre C. Irma Y Karim, Colonia Terrazas De La Presa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-7-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$343,631	\$343,631	\$343,631	\$343,631	94.15	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN08150200530496	Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200524780	Construccion De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias De La Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-8-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,160,000	\$1,146,209	\$1,146,209	\$491,213	\$491,213	42.35	\$0	Piezas	100	0.00	75.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200524815	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Fernando Jordan Av. Paseo Del Rio Entre Calles Paseo Del Rio Y Calle Cañadas Colonia Rio Tercera Etapa, Subdelegacion Los Pinos.	SOC-DLM-10-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$100,000	\$100,000	\$99,976	\$99,976	\$29,993	\$29,993	29.99	\$0	Lote	1,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200524828	Red De Electrificacion Cañon De Las Rosas En Calle Cañon De Las Rosas Entre Calle Claveles Y Centenario, Colonia Centenario, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-11-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	\$182,442	100.00	\$0	Metros lineales	80	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:	
BCN15150200524839	Red De Electrificacion C. Laureles Entre Calle Ramon Cortes, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-12-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	\$272,558	100.00	\$0	Metros lineales	350	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:	
BCN15150200524868	Red De Electrificacion En La Calle Palomas Entre Calle Cancer Y Centenario, Colonia Amparo Sanchez, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-13-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	\$344,438	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524879	Red De Electrificacion En La Calle Francisco I. Madero Entre Calles Ignacio Allende Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-14-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	\$271,976	100.00	\$0	Metros lineales	155	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524889	Red De Electrificacion En La Calle Castillo Entre Calles Quintana Roo Y Estado 29, Colonia Carmen Castillo, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-15-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	\$124,079	100.00	\$0	Metros lineales	85	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524901	Red De Electrificacion En La Calle Ignacio Allende 2 Entre Calles Transito Y Centenario, Colonia Division Del Norte, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-16-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	\$163,700	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524917	Red De Electrificacion En El Cañon Emiliano Zapata Entre Calle Carreras Y Cerrada, Colonia Sanchez Taboada 2, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-17-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	\$235,450	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524930	Red De Electrificacion Andador Arquimides Entre Calle Ave. Baja California, Colonia Camino Verde, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-18-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	\$170,876	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524950	Red De Electrificacion San Clemente Y Santo Tomas Entre Calle Gorrión Y C. San Ignacio, Colonia Santa Cruz, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-19-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	\$584,571	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524972	Red De Electrificacion Mixteco Entre Calles Cañon Palmas Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-20-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	\$99,515	100.00	\$0	Metros lineales	75	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524984	Red De Electrificacion C Morelos Entre Calle Cerrada Y Cañon Palmas, Colonia 3 De Octubre, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-21-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	\$35,265	100.00	\$0	Metros lineales	25	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200524996	Red De Electrificacion C Sinal Y 3 De Noviembre Entre Calle Palmas Blancas Y 3 De Noviembre, Colonia Villa Rutia, Delegacion Sanchez Taboada.	SOC-DST-22-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	\$120,901	100.00	\$0	Metros lineales	90	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525010	Red De Electrificación C Sauco Y Olivo Entre Calles Encino Y Av. Las Palmas, Colonia Villa De Las Palmas, Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-23-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	\$483,954	100.00	\$0	Metros lineales	375	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525023	Construcción De Sanitarios En Preescolar Kumiai Calle Bahía Concepción Entre Calle Isla De Los Cedros E Isla San Benito, Colonia Buenos Aires Sur, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-100-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$395,000	\$395,000	\$386,626	\$386,626	\$341,049	\$341,049	86.34	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525035	Red De Electrificación C Noche Buena Y Tulipanes Entre Calle Tulipanes Y Cerrada, Colonia 3 De Octubre, Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-24-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	\$981,531	100.00	\$0	Metros lineales	525	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525084	Construcción De Aula En Escuela Primaria Manuel Gómez Morín Calle Paseo De Los Lobos, Colonia Los Lobos, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-101-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$365,000	\$346,192	\$346,192	\$346,192	\$346,192	94.85	\$0	Piezas	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525125	Equipamiento De Escuela Primaria Albert Einstein En C. Isla Tortuga Entre C. Loreto Y Calle La Purísima, Colonia Buenos Aires Sur, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-102-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525146	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Francisco Javier Clavero En C. Río Amazonas Entre Popocatepetl Y Río Roldán, Colonia Infonavit Capistrano, Subdelegación Miguel Alemán.	SOC-DCC-103-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$475,000	\$475,000	\$475,000	\$473,164	\$473,164	\$247,087	\$247,087	52.02	\$0	Lote	1,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525196	Alumbrado Público En Varias Ubicaciones Y Calles En Varias Colonias De La Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-104-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$554,900	\$554,900	\$554,900	\$554,866	\$554,866	\$554,866	\$554,866	99.99	\$0	Luminaria	1,450	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525232	Red De Agua Potable En Col. Horoscopo Sur Parte Alta (2da Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones De La Colonia Horoscopo Sur Parte Alta, Subdelegación Insurgentes.	SOC-DCC-105-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,935,559	\$8,596,404	\$8,596,404	\$6,928,915	\$6,928,915	\$2,078,674	\$2,078,674	24.18	\$0	Metros lineales	10,000	0.00	5.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525249	Red De Electrificación De Colonia Cañon Azteca. (2da. Etapa) En C. Braulio Alonso, C. Santa Rosa Y Callejon De Las Rosas Entre Calle De Las Rosas Y Jirasoles, Colonia Cañon Azteca, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-106-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	\$515,568	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525259	Red De Electrificación De Calle David Flores Entre Calle Segunda Y Calle Tercera, Colonia Albatros, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-107-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	\$793,493	100.00	\$0	Metros lineales	630	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525269	Red De Drenaje Sanitario En Calle Benito Juárez (2da. Etapa) Entre Calle Guadalupe Victoria Y C. Adolfo López Mateos, Colonia Anexa Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-108-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$248,931	\$248,931	\$163,406	\$163,406	54.47	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525279	Red De Electrificación En Colonia Divina Providencia. (2da. Etapa. C. 5 De Mayo). Entre C. Aquiles Serdan Y C. Álamo, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-109-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	\$77,823	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525287	Red De Drenaje Sanitario De Calle Cerrada De Los Pinos Entre C. Paseo De La Montaña Y C. Del Valle, Colonia Los Laureles, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-110-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$533,423	\$533,423	\$99,019	\$99,019	18.52	\$0	Metros lineales	50	0.00	30.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525296	Red De Electrificación De Calle Felipe Angeles Entre Calle Rampa Maldonado, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-111-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	\$513,891	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200525309	Red De Electrificación De La Col. Rancho Las Flores En Varias Calles Entre C. Flor De Liz Y C. Primavera, Colonia Rancho Las Flores, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-112-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	\$485,263	100.00	\$0	Metros lineales	185	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200525319	Red De Electrificación De Calle Luis Donald Colosio Entre C. Luis Donald Colosio Y C. Felipe Angeles, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-113-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	\$281,342	100.00	\$0	Metros lineales	160	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526013	Red De Electrificación C Estado Morelos Y Pva. Edo. De Morelos Entre Calle Bolafos Caño Y Cerrada, Colonia Emiliano Zapata, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-25-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	\$100,728	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526020	Red De Electrificación C Mesa Redonda Entre Calle Cerrada Y Benito Juárez, Colonia Camino Verde, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-26-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	\$217,832	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526037	Red De Electrificación De Camino Vecinal En Calle Camino Vecinal Entre Calle Amapolas Y Las Rosas, Colonia Leandro Valle, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-27-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	\$729,577	100.00	\$0	Metros lineales	800	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526042	Red De Electrificación De Calle Prolongación Río Panuco Entre Calles Melchor Ocampo Y Río Panuco, Colonia Agua De La Tuna 2da Sección, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-28-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	\$414,300	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526046	Red De Electrificación De Calles Marbella Y Arboleda, Colonia Internacional, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-29-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	\$389,889	100.00	\$0	Metros lineales	175	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526051	Pavimentación De C. Cañon Emiliano Zapata Entre Calles Carreras Y Rancho Alegre, Colonia División Del Norte, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-30-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$603,750	\$603,750	\$603,750	\$601,887	\$601,887	\$601,887	\$601,887	99.69	\$0	Metros Cuadrados	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526057	Pavimentación De C. Camino Vecinal Entre Calles Santa María Y Bahía De Todos Los Santos, Colonia Rancho El Tecolote, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-31-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$403,000	\$403,000	\$403,000	\$400,461	\$400,461	\$400,461	\$400,461	99.37	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526062	Pavimentación De Calle Jerusalén Entre Calles Hermosa Provincia Y Toyolita, Colonia 3 De Octubre, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-32-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$687,520	\$687,520	\$687,520	\$686,505	\$686,505	\$416,574	\$416,574	60.59	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	98.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526068	Pavimentación De Calle Francisco Villa Entre Calles Francisco De Asis Y Francisco De Quevedo, Colonia El Tecolote, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-33-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$460,800	\$460,800	\$460,800	\$459,151	\$459,151	\$459,151	\$459,151	99.64	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526088	Red De Drenaje Sanitario En Cañon Escultores Entre Calle Agricultores Y Mecánicos, Colonia Sanchez Taboada, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-35-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,999	\$119,999	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526094	Red De Drenaje Sanitario En Calle Golondrinas Entre Calle Paloma Y Halcon, Colonia Cuauhtemoc, Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-36-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$280,000	\$400,000	\$400,000	\$399,247	\$399,247	\$112,084	\$112,084	28.02	\$0	Metros lineales	185	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526102	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegación Sanchez Taboada.	SOC-DST-37-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,914,000	\$1,865,799	\$1,865,799	\$900,338	\$900,338	47.04	\$0	Piezas	165	0.00	28.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200526107	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-38-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$335,400	\$335,400	\$335,400	\$335,000	\$335,000	\$211,579	\$211,579	63.08	\$0	Metros Cuadrados	160	0.00	98.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200526111	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, De La Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-39-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,868,144	\$2,868,144	\$2,482,668	\$2,482,668	82.76	\$0	Metros Cuadrados	850	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200526115	Red De Drenaje Sanitario En Calle Isabel Entre Calle San Manuel Y Sierra San Borja, Colonia El Dorado, Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-40-2015	Baja California	Tijuana	El Dorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$398,398	\$398,398	\$261,384	\$261,384	65.35	\$0	Metros lineales	35	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200526118	Red De Drenaje Sanitario En Calle Praderas Entre Calle Miguel Hidalgo Y Pinos, Colonia Tecolote, Delegación Sánchez Taboada.	SOC-DST-41-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$380,000	\$380,000	\$380,000	\$379,000	\$379,000	\$113,700	\$113,700	29.92	\$0	Metros lineales	150	0.00	40.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200526123	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Valle Imperial En Calle De Los Imperios, C. De Los Cisnes, C. Martín Pescador, Colonia Valle Imperial, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-43-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	\$786,206	100.00	\$0	Metros lineales	310	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:	
BCN15150200526128	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 3ra Secc. En Calles Apolo Romero, Esperanza García, De La Pendiente, Josefina Castañeda, Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-44-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	\$634,099	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526132	Red De Electricidad En La C. Antonio Valenzuela (Nueva) Colonia Altiplano 3ra Secc, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-45-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	\$343,958	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526135	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv En Calles Quezales, Faisanes, Flamings, Colonia Altiplano Iv, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-46-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	\$303,289	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526138	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano 4ta Secc. En Calles Av. Del Paraíso, Calle Pajaros Cantores, Calle Garzas, Colonia Altiplano 4ta Secc. Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-47-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	\$297,849	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526141	Alumbrado Publico En Altiplano 4ta Sección En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Altiplano 4ta Secc, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-48-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$174,682	\$174,682	\$174,682	\$174,682	97.05	\$0	Luminaria	480	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200526143	Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano V En Calles C. Jesus María, C. Corre Caminos, C. Ojo De Agua, C. Colibri, C. Halcones, Loma Verde, Colonia Altiplano V, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-49-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	\$778,048	100.00	\$0	Metros lineales	370	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526145	Red De Electricidad En C. Prolongación Oscar Martínez, Colonia Altiplano V, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-50-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	\$46,037	100.00	\$0	Metros lineales	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200526150	Red De Drenaje Pluvial En Col. Valle Verde (2da Etapa) En Calle Arroyo Poniente Entre Calle Humanismo Y Democracia, Colonia Valle Verde, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-51-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$953,781	\$953,781	\$286,134	\$286,134	28.61	\$0	Metros lineales	500	0.00	89.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200526154	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias, Delegación La Presa A.L.R.	SOC-DLP-52-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,286,800	\$4,286,800	\$4,286,800	\$3,397,719	\$3,397,719	\$2,948,063	\$2,948,063	68.77	\$0	Metros Cuadrados	1,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN08150200530496	Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526157	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Otilio Montano En Calle Emiliano Zapata No. 176 Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Dos, Colonia Ejido Mariano Matamoros, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-53-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,859	\$224,859	\$100,953	\$100,953	44.87	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526161	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Sor Juana Ines De La Cruz En Calle 5ta Esquina Con Blvd. Blake Mora S/N Entre Calles Av. Leon Y Calle Pipila, Colonia El Pipila, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-54-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$697,996	\$697,996	\$697,996	\$697,996	99.71	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526164	Construccion De Barda Perimetral En Escuela Sec. 206 Calle Del Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-55-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$349,233	\$349,233	\$188,695	\$188,695	53.91	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526166	Construccion De Banqueta En C. Roble Entre Calle El Sauce Y C. De Los Abetos, Colonia Residencial Del Bosque, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-56-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,918	\$49,918	\$25,815	\$25,815	51.63	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526167	Construccion y equipamiento de Comedor Escolar En Escuela Secundaria Municipal No. 2 Xicotencatl Leyva En Calle Lacandones S/N Entre Calle Nicolas Bravo Y Calle Copilco, Colonia Media Mariposa, Delegacion La Presa A.L.R.	SOC-DLP-57-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$644,484	\$644,484	\$306,663	\$306,663	47.18	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526169	Rehabilitacion De Biblioteca Municipal Las Fuentes En Calle Fuentes De Mexicali Entre Calle Corredor 2000 Y Calle Amaranto, Colonia Hacienda Las Fuentes, Subdelegacion Florido-Mariano.	SOC-DLP-58-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$225,000	\$150,000	\$150,000	\$148,845	\$148,845	\$44,654	\$44,654	29.77	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526172	Pavimentacion De Calle 6 (1 Etapa) Entre Calle Lazaro Cardenas Y Constitucion, Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano.	SOC-DLP-60-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,459,186	\$2,459,186	\$2,062,353	\$2,062,353	81.84	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526846	Alumbrado Publico En Varias Calles De La Col. Ejido Fco. Villa En Varias Calles De La Colonia Ejido Francisco Villa, Subdelegacion Florido-Mariano.	SOC-DLP-61-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$270,000	\$270,000	\$270,000	\$267,846	\$267,846	\$267,846	\$267,846	99.20	\$0	Luminaria	725	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526882	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-63-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,805,900	\$5,046,826	\$5,046,826	86.93	\$0	Metros Cuadrados	1,540	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526945	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias De La Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-64-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,400	\$140,400	\$140,400	\$137,739	\$137,739	\$137,739	\$137,739	98.10	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526975	Red De Drenaje Pluvial En Frontera 1ra Secc. En Blvd. El Refugio Hasta Calle Principal Entre Blvd. El Refugio A Espaldas De Los Bomberos Hasta C. Principal, Colonia El Florido Primera Seccion, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-65-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$530,000	\$530,000	\$495,874	\$495,874	\$428,251	\$428,251	80.80	\$0	Metros lineales	2,500	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200526995	Red De Drenaje Sanitario En C. Tlatelolco Entre Av. Tlatelolco Y Av. Lomas De Tlatelolco, Colonia Lomas De Tlatelolco, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-66-2015	Baja California	Tijuana	Lomas de Tlatelolco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,177,065	\$2,177,065	\$1,796,079	\$1,796,079	81.64	\$0	Metros lineales	3,500	0.00	99.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527012	Mejoramiento De Red De Canal Pluvial Tijuana Progreso Entre Calle Canal Pluvial, Colonia Fracc. Tijuana Progreso, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-67-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,682	\$249,682	\$74,905	\$74,905	29.96	\$0	Metros lineales	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527038	Red De Drenaje Sanitario En C. Pinos Conectando A Col. Rojo Gomez, Colonia Rojo Gomez, Delegacion La Presa Este.	SOC-DLPE-68-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$870,000	\$870,000	\$869,750	\$869,750	\$260,925	\$260,925	29.99	\$0	Metros lineales	500	0.00	65.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527053	Red De Electrificación En Varias Calles De La Col. El Platanal, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-69-2015	Baja California	Tijuana	El Platanal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	\$137,116	100.00	\$0	Metros lineales	145	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527075	Red de electrificación en varias calles de la Col. Viñedos Casa Blanca Entre Calle Principal Camino A Monterrey, Continuar Electrificación En Priv. Nuevo León Y Priv. Monterrey, Colonia Viñedos Casa Blanca.	SOC-DLPE-70-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	\$306,516	100.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527096	Red De Electrificación De C. Ostiones Y C. Almejas, Colonia Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-71-2015	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	\$363,731	100.00	\$0	Metros lineales	325	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527114	Alumbrado Publico En La Col. Maclovio Rojas En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-72-2015	Baja California	Tijuana	Maclovio Rojas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,830	\$344,830	\$344,830	\$344,830	98.52	\$0	Luminaria	3,640	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527135	Pavimentación De Acceso A C. La Niña Entre Calle Camino Viejo A Tecate Y C. Los Cuates, Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-73-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$588,029	\$588,029	\$588,029	\$588,029	98.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527156	Pavimentación De Acceso A C. La Niña De H. Cuerpo De Bomberos A Sin Nombre, Colonia El Niño, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-74-2015	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,777	\$392,777	\$392,777	\$392,777	98.19	\$0	Metros Cuadrados	3,005	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527181	Pavimentación De C. San Angel Entre El Acceso Principal Al Frente De Telescondaria No. 84 Reyna Calafia, Colonia Fracc. Terrazas Del Valle, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-75-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,910	\$497,910	\$497,910	\$497,910	99.58	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527206	Pavimentación De C. Toronja Y C. Mandarina, C. Toronja Continuar Entre Calle Cerrada Y Guayaba, C. Mandarina, C. Guayaba Entre Naranja Y Cerrada, Colonia La Morita, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-76-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,194,305	\$1,194,305	\$1,194,305	\$1,169,232	\$1,169,232	\$1,017,112	\$1,017,112	85.16	\$0	Metros Cuadrados	650	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527226	Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 2 En Varias Calles Y Varias Ubicaciones, Colonia Atenas 2, Delegación La Presa Este.	SOC-DLPE-77-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	\$1,315,812	100.00	\$0	Metros lineales	2,615	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527248	Mejoramiento De Aulas En Escuela Primaria Leandro Valle En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-78-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$190,500	\$190,500	\$190,500	\$190,210	\$190,210	\$190,210	\$190,210	99.85	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527270	Mejoramiento De Sanitarios En La Escuela Secundaria General No.51 Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-79-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$255,500	\$255,500	\$255,500	\$254,249	\$254,249	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1,500	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527280	Construcción De Banqueta En Calle Pelicano Entre Calle Colinas De Chapultepec Y Pelicano, Colonia Herradura Sur, Delegación Centro.	SOC-DCTR-80-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$208,000	\$208,000	\$208,000	\$198,595	\$198,595	\$198,595	\$198,595	95.48	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527304	Construcción De Banqueta En Calle Jilguero Entre Calle Canaria Y Las Palomas, Colonia Burocratas Hipodromo, Delegación Centro.	SOC-DCTR-81-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$52,500	\$52,500	\$52,500	\$52,405	\$52,405	\$51,170	\$51,170	97.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527324	Ampliación De Biblioteca Publica Municipal En Calle Gonzalez Ortega Entre Calle 3ra Y 4ta, Colonia Zona Centro, Delegación Centro.	SOC-DCTR-82-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$1,610,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$1,113,000	\$660,096	\$660,096	59.31	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527345	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Centro.	SOC-DCTR-83-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$683,500	\$683,500	\$683,500	\$682,289	\$682,289	\$204,687	\$204,687	29.95	\$0	Metros Cuadrados	325	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527367	Pavimentación De Calle Abedul (2da Etapa) Entre Calle Prof. Guamuchil Y Principal, Colonia Rinconada I, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-84-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,216,116	\$1,216,116	\$478,725	\$478,725	39.30	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	70.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527391	Pavimentación De Calle Privada A Entre Calle Segunda Y Calle Francisco Villa, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-85-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,827,000	\$1,825,274	\$1,825,274	\$547,582	\$547,582	29.97	\$0	Metros Cuadrados	1,500	0.00	62.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527552	Rehabilitación De Biblioteca Municipal María Luisa Melo Remes En Calle Diego Rivera Entre Calle J. Clemente Orozco Y D. Alfaro Siqueiros, Colonia Nueva Tijuana, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-86-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$350,000	\$350,000	\$349,473	\$349,473	\$104,842	\$104,842	29.95	\$0	Lote	1,000	0.00	93.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527572	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Luis Donaldo Colosio En Calle Calzada Plutarco Elias Calles Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Silverio Perez, Colonia Lomas Taurinas, Delegación La Otay Centenario.	SOC-DOC-87-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$450,000	\$380,000	\$380,000	\$361,109	\$361,109	\$149,892	\$149,892	39.45	\$0	Lote	1,000	0.00	99.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527591	Red De Electrificación De Calle Tabachines Entre Calle Guamuchil Y Calle Mezquites, Colonia Rinconada 2, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-88-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	\$132,268	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527608	Ampliación De Red De Electrificación De Calle 26 De Septiembre Entre Calle Emiliano Zapata Y 26 De Septiembre, Colonia Granjas Familiares Unidas, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-89-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	\$140,013	100.00	\$0	Metros lineales	140	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527678	Red De Drenaje Sanitario En C. Tercera, Colonia Granjas Division Del Norte, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-93-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$367,500	\$367,500	\$367,500	\$356,817	\$356,817	\$107,045	\$107,045	29.13	\$0	Metros lineales	1,100	0.00	56.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527723	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-95-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,306,000	\$4,011,700	\$4,011,700	\$4,005,767	\$4,005,767	\$991,748	\$991,748	24.72	\$0	Piezas	1,500	0.00	29.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527744	Red De Drenaje Sanitario En C. Miguel Aleman Entre Calle De Las Americas Y Benito Juarez, Colonia Nido De Las Águilas, Delegación Otay Centenario.	SOC-DOC-96-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$120,600	\$120,600	\$120,600	\$120,579	\$120,579	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30	0.00	80.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527769	Construcción De Biblioteca Municipal Calle Benito Juárez Frente A Escuela Primaria Lorenzo Lopez Gonzalez Entre C. Solidaridad Y 10 De Marzo, Colonia Gabriel Rodríguez, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-97-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$100,900	\$100,900	\$100,900	\$97,418	\$97,418	\$97,418	\$97,418	96.55	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527793	Construcción De Aula En Escuela Primaria Manuel J. Cloutier En Calle San Pedro Martir Entre C. Sierra Pintada Y C. Manuel J. Cloutier, Colonia Ampliación Guaycura, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-98-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$399,320	\$399,320	\$399,320	\$346,312	\$346,312	\$309,592	\$309,592	77.53	\$0	Piezas	1,000	0.00	96.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527819	Construcción De Aula En Escuela Secundaria Técnica No.21 Calle Paseo De Los Porticos Entre Calle Paseo De La Cuenca Y Paseo De Los Porticos, Colonia Porticos Del Lago, Delegación Cerro Colorado.	SOC-DCC-99-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$598,000	\$598,000	\$598,000	\$595,086	\$595,086	\$276,911	\$276,911	46.31	\$0	Piezas	1,500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527943	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Jose Ma. Morelos Y Pavon En Calle Parque Mexico Entre C. Parque Mexico Sur Y C. Parque Mexico Norte, Colonia Fraccionamiento Playas De Tijuana, Delegación Otay Centenario.	SOC-DPL-114-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,174	\$295,174	\$88,552	\$88,552	29.52	\$0	Lote	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200527965	Red De Electrificación De Colonia Milenio Cuarta Seccion. (1er Etapa) En Varias Calles Entre C. Primera Y C. Cuarta, Colonia Milenio 4ta Seccion, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-115-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	\$788,743	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200527990	Red De Drenaje Sanitario En Callejon Leona Vicario Y Juan De Dios Entre C. Ruiz Cortínez Y Callejon Primero De Mayo, Colonia Lazaro Cardenas, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-116-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$318,847	\$418,847	\$418,847	\$416,448	\$416,448	\$124,934	\$124,934	29.83	\$0	Metros lineales	100	0.00	86.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528012	Pavimentación De Calle San Lucas Entre C. San Judas Tadeo Y Ave. San Angel, Colonia San Angel, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-117-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$860,000	\$860,000	\$860,000	\$830,447	\$830,447	\$417,098	\$417,098	48.50	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	97.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528039	Red De Drenaje Sanitario De Calle Año 2000 Entre Blvd. Año 2000 Y Rampa Ignacio Zaragoza, Colonia Milenio Segunda Seccion, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-118-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,342,000	\$1,442,000	\$1,442,000	\$1,280,553	\$1,280,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528071	Red De Drenaje Sanitario En Calle Cerro Del Carmelo Entre Calle Sierra De Juarez Y Cuchuma, Colonia Cumbres, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-119-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$110,000	\$373,200	\$373,200	\$339,921	\$339,921	\$333,118	\$333,118	89.26	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528099	Red De Agua Potable En Colonia Patriotismo (2da. Etapa) En Varias Calles Y Ubicaciones, Colonia Patriotismo, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-120-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$226,666	\$226,666	\$226,666	\$226,548	\$226,548	\$226,548	\$226,548	99.95	\$0	Metros lineales	300	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528125	Pavimentación De Privada No. 2 (Callejon Gladiolas) 1 Etapa En Calle Privada No. 2 Entre C. Eucalipto Y Cañon Gladiolas, Colonia Manuel Paredes 3, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-121-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$276,720	\$276,720	\$83,016	\$83,016	29.65	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	65.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528204	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-122-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$348,000	\$348,000	\$348,000	\$347,486	\$347,486	\$347,486	\$347,486	99.85	\$0	Piezas	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528237	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-123-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$62,400	\$62,400	\$62,400	\$62,235	\$62,235	\$62,235	\$62,235	99.74	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528285	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-125-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$749,700	\$749,700	\$749,700	\$749,673	\$749,673	\$224,902	\$224,902	30.00	\$0	Metros Cuadrados	215	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528336	Rehabilitación De Biblioteca Municipal Calle Bahía De La Paz Entre C. Punta San Juanico Y C. Bahía Constitución, Colonia El Mirador, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-128-2015	Baja California	Tijuana	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$231,000	\$431,000	\$431,000	\$428,697	\$428,697	\$213,144	\$213,144	49.45	\$0	Lote	1,000	0.00	85.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528359	Pavimentación De C. Venustiano Carranza Entre C. 5 De Mayo Y C. Venustiano Carranza, Colonia Divina Providencia, Delegación Playas De Tijuana.	SOC-DPL-129-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$276,480	\$276,480	\$276,480	\$242,771	\$242,771	\$231,017	\$231,017	83.56	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528396	Rehabilitación De Biblioteca Publica Municipal Francisco Eusebio Kino Av. Bahía Kino Entre Centro Social Comunitario Infonavit, Colonias Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir.	SOC-DPL-130-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$296,655	\$296,655	\$262,794	\$262,794	87.60	\$0	Lote	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200528429	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegación San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-131-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$232,000	\$232,000	\$232,000	\$231,711	\$231,711	\$69,513	\$69,513	29.96	\$0	Piezas	20	0.00	30.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCN08150200530496	Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528463	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-132-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,701,211	\$1,701,211	\$1,701,211	\$1,561,541	\$1,561,541	\$1,203,037	\$1,203,037	70.72	\$0	Metros Cuadrados	445	0.00	85.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528494	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-133-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,807	\$299,807	\$89,942	\$89,942	29.98	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	65.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528520	Equipamiento De La Esc. Sec. Belisario Dominguez En C. Obsidiana Y C. Opalo Entre Esc. Belisario Dominguez, Colonia Fracc. El Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-134-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,218	\$157,218	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,515	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528543	Equipamiento De La Esc. Martires De Tacubaya En C. Martires De Cananea, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-135-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528579	Equipamiento De La Esc. Eucario Zavala Alvarez En Calle Centenario Y Esteban Cantu, Colonia Obrera 1, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-136-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,785	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528599	Equipamiento De La Esc. Prim. Dr. Salvador Allende En Calle Hermosillo, Colonia Obrera 2, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-137-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,220	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528627	Equipamiento De Esc. Primaria Ford 101 Calle Maria Diaz 7000 Colonia Obrera 2, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-138-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528664	Equipamiento De La Esc. Primaria Coccapakill Calle Independencia, Colonia Las Cruces, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-139-2015	Baja California	Tijuana	Las Cruces	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	625	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528685	Equipamiento De La Esc. Carlos A Carrillo Calle Montebello, Colonia Terrazas Del Rubi, Delegacion San Antonio De Los Buenos.	SOC-DSAB-140-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$73,368	\$73,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528726	Alumbrado Publico En Calle Camino Vecinal Al Costado Parque De Sta Fe Sta. Secc. Colonia La Cuestecita, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-142-2015	Baja California	Tijuana	La Cuestecita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,850	\$39,850	\$39,850	\$34,278	\$34,278	\$34,278	\$34,278	86.02	\$0	Luminaria	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200528753	Red De Electrificacion De C. Villa Hermosa En C. Villahermosa/entre Calle Villahermosa/Camino Vecinal, Colonia La Jolita, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-143-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	\$220,994	100.00	\$0	Metros lineales	165	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:	
BCN15150200528779	Drenaje Sanitario De C. Alfredo Ames Entre C. Benjamin Ames Y C. Reyes Ames, Colonia Alfredo Ames, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-144-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$335,001	\$335,001	\$310,095	\$310,095	86.14	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:	
BCN15150200529042	Red De Electrificacion De C. Aguaje Bonito Entre C. Rancho Maria Luisa Y C. El Sauquito, Colonias Lomas De San Antonio, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-145-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	\$99,331	100.00	\$0	Metros lineales	35	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529069	Red De Electrificacion De C. Topacio Entre Av. Gral. Lazaro Cardenas Y Prolongacion Cuauhtemoc Sur, Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-146-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	\$189,804	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN08150200530496	Pavimentacion Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegacion La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529094	Alumbrado Publico Calle Islas Agrarias Entre Calle Guerrero Negro/Calle Calamaque Colonia La Gloria, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-147-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$23,910	\$23,910	\$23,910	\$23,272	\$23,272	\$23,272	\$23,272	97.33	\$0	Luminaria	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529129	Alumbrado Publico Calle Junipero Serra Entre C. Miguel Hidalgo/Chiapas, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-148-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$107,970	\$107,970	\$107,970	\$106,755	\$106,755	\$106,755	\$106,755	98.87	\$0	Luminaria	500	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529150	Red De Electrificación De C. Chiapas Entre C. Junipero Serra/Sedeu, Colonia Lagunitas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-149-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	\$154,257	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529171	Alumbrado Publico Calle Campeche Entre C. Colima/Derecho Agrario, Colonia Ejido Lazaro Cardenas, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-150-2015	Baja California	Tijuana	Ejido Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$39,850	\$39,850	\$39,850	\$34,278	\$34,278	\$34,278	\$34,278	86.02	\$0	Luminaria	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529192	Red De Electrificación De C. Artículo 123, En Av. Artículo 123, Enrique Palacio Labastida Entre C. Constituyentes, Colonias Ley Del Servicio Civil, Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-151-2015	Baja California	Tijuana	Ley del Servicio Civil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	\$238,750	100.00	\$0	Metros lineales	95	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529219	Construccion De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-152-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$580,944	\$580,944	\$580,944	\$577,730	\$577,730	\$430,653	\$430,653	74.13	\$0	Metros Cuadrados	165	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529232	Construccion De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegacion La Gloria.	SOC-DSAB-153-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,880	\$99,880	\$29,964	\$29,964	29.96	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529338	Red De Drenaje Sanitario En Cerrada Jaime Nuno Entre Calle R. Flores Magon Y Canon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia 2da Secc, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-155-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$55,129	\$55,129	\$43,863	\$43,863	44.31	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529365	Red De Drenaje Sanitario En C. Alamo Entre Calle Jacarandas Y Cedros, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-156-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,458	\$359,458	\$107,837	\$107,837	29.95	\$0	Metros lineales	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529387	Pavimentacion De C. Lerdo De Tejada Entre Calle Guillermo Prieto Y Aquiles Serdan, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-157-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$628,000	\$628,000	\$628,000	\$579,985	\$579,985	\$173,996	\$173,996	27.71	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529409	Red De Drenaje Sanitario En C. Alvaro Obregon Entre Calle Vicente Guerrero Y Cañon Del Gallo, Colonia Pedregal De Santa Julia 3ra. Secc., Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-158-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$273,600	\$273,600	\$273,600	\$273,270	\$273,270	\$81,981	\$81,981	29.96	\$0	Metros lineales	250	0.00	99.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529529	Red De Agua Potable En C. Ox-Belha Entre Calle Cristales Y Pintada, Colonia Brisa Marina, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-159-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$195,000	\$195,000	\$195,000	\$192,175	\$192,175	\$113,881	\$113,881	58.40	\$0	Metros lineales	200	0.00	99.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529548	Pavimentacion De C. Los Pirules Entre Calle Miguel Hidalgo Y Primo Tapia, Colonia Loma Bonita, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-160-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$676,329	\$676,329	\$676,329	\$672,438	\$672,438	\$486,628	\$486,628	71.95	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	60.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529569	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. El Monte Entre C. Monte Burtz Y Monte, Colonia El Monte, Subdelegacion Salvatierra.	SOC-DSAB-161-2015	Baja California	Tijuana	El Monte	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	\$714,168	100.00	\$0	Metros lineales	560	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529586	Red De Electrificación De Varias Calles De La Col. Xicotencatl Leyva Montera II, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-162-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	\$584,410	100.00	\$0	Metros lineales	125	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529606	Red De Electrificación De C. Priv. Mariano Escobedo Entre Calle Mariano Escobedo E Ignacio Altamirano, Colonia Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-163-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	\$186,959	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529618	Red De Electrificación De C. Felipe Angeles Entre Calle Francisco Villa Y Sierra De Jurez Colonia, Xicotencatl Leyva Mortera, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-164-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	\$120,741	100.00	\$0	Metros lineales	55	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529647	Red De Electrificación De C. Estrella Del Oriente Y De La Luna Entre La Del Sol Y Estrella Del Oriente, Colonia Nueva Aurora, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-165-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	\$267,396	100.00	\$0	Metros lineales	100	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529662	Equipamiento De La Esc. Sec. Tenica No. 27 Calle Yunke No. 67, Colonia Flores Magon, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-166-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529681	Equipamiento De La Esc. Prim. Baja California Calle Jacarandas, Colonia Fausto Gonzalez, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-167-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529695	Equipamiento De La Esc. Primaria Tierra Y Libertad Calle Ley Federal Del Trabajo S/N, Colonia Flores Magon, Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-168-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529715	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-169-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$85,960	\$85,960	\$85,960	\$85,873	\$85,873	\$25,762	\$25,762	29.97	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529731	Red De Drenaje Sanitario En C. Lerdo De Tejada Entre Calle Juan Alvarez Y Emiliano Zapata, Colonia Pedregal De Santa Julia Zda Secc., Subdelegación Salvatierra.	SOC-DSAB-170-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$103,633	\$103,633	\$102,478	\$102,478	68.32	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529776	Equipamiento De Aula De Esc. Juan Jose De Los Reyes Martinez El Pipila En Calle Manuel Feliz Acosta, Colonia Obrera III Sección., Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-171-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200529829	Red De Electrificación De Callejon Leona Vicario Entre Av. Leona Vicario Y Cañon Reforma, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-174-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	\$184,058	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529896	Red De Electrificación En C. Jose Maria Morelos Entre Calle Cerrada Y Jose Maria Morelos Y Fajon, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-176-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	\$78,727	100.00	\$0	Metros lineales	40	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529915	Red De Electrificación En C. 21 De Marzo Y Canarios Entre Calle Santos Degollado Y Canario, Colonia Niños Heroes, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-177-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	\$330,409	100.00	\$0	Metros lineales	110	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:
BCN15150200529929	Red De Electrificación En C. Carlos F. Kennedy Y Faisanes Entre Calle Benito Juarez Y Rampa Pedregal De Santa Julia, Colonia Oaxaca, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-178-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	\$371,063	100.00	\$0	Metros lineales	180	0.00	80.00	Financiera: / Física: CONVENIO CON CFE / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCN081502005303496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN151502005303331	Construcción De Cuarto Dormitorio En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-179-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$115,614	\$115,614	\$76,835	\$76,835	66.24	\$0	Piezas	10	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530364	Equipamiento De Aula De La Esc. General Felipe Angeles Calle Cañon Del Pato Entre Calle Felipe Angeles E Ignacio Zaragoza, Colonia Manuel Paredes 1, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-181-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530384	Equipamiento De Esc. Heroes De Reforma Calle Justo Sierra Entre Calle Zapata Y Cayetano Colonia Cima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-182-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530397	Equipamiento De Esc. Sec. General Profa. Dominga Marquez Y Marquez Calle Maclovio Herrera Entre Calle Pavillo Natera Y Maclovio Herrera, Colonia Francisco Villa, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-183-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$83,849	\$83,849	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530417	Construcción De Piso Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-184-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$60,270	\$60,270	\$60,270	\$59,181	\$59,181	\$17,754	\$17,754	29.46	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530435	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Ubicaciones En Varias Colonias De La Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-185-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$955,800	\$955,800	\$955,800	\$789,557	\$789,557	\$236,867	\$236,867	24.78	\$0	Metros Cuadrados	240	0.00	75.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530451	Equipamiento De Aula Margarita Meza De Juarez Calle Manuel Felix Acosta 5032 Entre Jardin De Niños Margarita Meza De Juarez, Colonia Obrera Ili, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-186-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530464	Equipamiento De Aula De Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi Calle Ernesto Riedel Entre Esc. Primaria Ve Tu Un Xavi, Colonia Pedregal De Santa Julia, Subdelegación Francisco Villa.	SOC-DSAB-187-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$94,331	\$94,331	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150200530484	Renovación Y Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana Calle Calzada Tecnológico Entre Calle Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Colonia Tomas Aquino, Delegación La Mesa.	SOC-DOC-188-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,145,620	\$912,755	\$912,755	\$912,753	\$912,753	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	40.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400607240	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La C. Primero De Mayo Entre C. 20 De Noviembre Y Rampa 20 De Noviembre Col. Colinas De La Mesa, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-189-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,819	\$147,819	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	700	0.00	99.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400607573	Construcción De comedor escolar En La Escuela Primaria Baja California En Calle Rosarito, Entre C. Mexicali Y C. Rosarito, Col. Baja California, Subdelegación Los Pinos, Delegación La Mesa.	SOC-DLM-190-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$649,019	\$649,019	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	800	0.00	83.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609044	Construcción De Red De Agua Potable En C. 12 De Mayo, Entre C. Bolanos Cacho Y Art. 1, Col. La Esperanza, Tijuana, B.C.	SOC-DST-191-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	250	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609096	Construcción De Red De Electrificación En Calle Art. 124, Entre Ley Federal Del Trabajo Y C. Venezolanas, Col. La Esperanza, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-192-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$209,031	\$209,031	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609135	Construcción De Red De Electrificación De La Calle Andador Rio Balsas, Entre C. Rio Lerma Y Callejon Rio Balsas, Col. Camino Verde, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-193-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,931	\$138,931	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:

Total: 205

RECURSO 2015

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCN08150200530496	Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa.	SOC-R-1-2008	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,050,952	\$3,050,952	\$0	\$3,050,951	\$3,050,951	\$915,285	\$915,285	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609239	Rehabilitación De Biblioteca Pública Municipal Benito Juárez Av. Paseo Centenario, Esq. Av. Independencia, Col. Zona Río, Delegación Centro, Tijuana, B.C.	SOC-DCTR-194-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$497,000	\$497,000	\$497,000	\$496,907	\$496,907	\$201,605	\$201,605	40.56	\$0	Lote	3,000	0.00	98.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400609410	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario En Calle Cayetano Rodríguez, Entre Calle Justo Sierra Y Cañon Johnson Sur, Colonia Cima Parte Baja, Subdelegación Francisco Villa, Delegación Centro, Tijuana, B.C.	SOC-DSAB-196-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$456,337	\$456,337	\$136,901	\$136,901	26.33	\$0	Metros lineales	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN15150400609444	Rehabilitación De Red De Drenaje En Callejón Caoba, Entre C. Manuel Ochoa Y Cerrada, Col. Jardín, Delegación San Antonio De Los Buenos, Tijuana, B.C.	SOC-DSAB-197-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: CANCELADA / Registro:
BCN15150400609502	Equipamiento Del Centro De Innovación Y Emprendedores Tijuana En Calzada Tecnológico, Entre C. Circunvalación Y Av. De Las Brisas, Col. Tomás Aquino, Tijuana, B.C., Tijuana, B.C.	SOC-DOC-198-2015	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$59,000	\$59,000	\$59,000	\$58,422	\$58,422	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400610092	Construcción De Red De Electrificación De Las Palomas, Entre C. Progreso Y C. Centenario, Col. Amparo Sánchez, Delegación Sánchez Taboada, Tijuana, B.C.	SOC-DST-200-2015	Baja California	Tijuana	Las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$458,000	\$458,000	\$458,000	\$446,848	\$446,848	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400610139	Pavimentación De Calle Sagitario Entre C. Tauro Hacia Calle Mercurio Col. Horóscopo, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C.	SOC-R-23-2013	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$932,559	\$932,559	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	79.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400610153	Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria No. 4 Ricardo Flores Magón En Calle Crisantemos Entre C. Noviembre Y C. Figueroa, Col. Jardines De La Mesa, Delegación La Mesa, Tijuana, B.C.	SOC-R-24-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$365,000	\$365,000	\$0	\$328,411	\$328,411	\$98,523	\$98,523	26.99	\$0	Lote	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro:
BCN15150400610173	Construcción de Barco Perimeteral En Jardín De Niños Frida Kahlo (2da Etapa) Calle Emiliano Zapata Entre C. Hernán Cortéz Y C. Benito Juárez, Col. Lázaro Cárdenas, Delegación Playas De Tijuana, Tijuana, B.C.	SOC-R-25-2014	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Educación	En Ejecución	2015	\$78,000	\$78,000	\$0	\$71,898	\$71,898	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: