

Total: 15

| Información General del Proyecto | | | | | | | | | | | Avance Financiero | | | | | | | | | | Observaciones |
|----------------------------------|---|--------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|------------------------|--------------|-----------|----------|--------|----------|-----------|----------------------------|
| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | ero de Proye | Entidad | Municipio | Tipo de Recurso | Programa Fondo Conveni | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | |
| BCN00180101071731 | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Virgo) / | 1305 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$1,826,890 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101071732 | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Amanecer) / | 1309 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$3,000,000 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101071759 | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Astral) / | 1306 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$1,826,890 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101072200 | Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Tierra Y Libertad) / | 1299 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$7,500,000 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101072201 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico)TIJUANA PROGRESO / | 1308 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$8,208,000 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101072411 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Lagunilla) / | 1301 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$5,300,078 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101072613 | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Av. De Las Torres) / | 1304 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$2,849,744 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101072614 | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle El Sombrero) / | 1307 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$4,373,951 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101072819 | Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación De Calle Circunvalación Primera Sur) / | 1300 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$1,491,922 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101072820 | Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Huapango) / | 1302 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$2,171,540 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101073061 | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle jardines eternos) / | 1303 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$9,150,256 | \$0 | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180101073061 | Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle altiplano) / | 1310 | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$8,924,658 | \$0 | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |
| BCN00180201135676 | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Rehabilitación Parque Reforma) | - | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$3,857,100 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | en proceso de contratacion |
| BCN00180201135676 | Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Construcción de cubierta en escuela primaria municipal club soroptimista) | - | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Urbanización | En Ejecución | 2018 | \$4,153,800 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | en proceso de contratacion |
| BCN00180201136144 | infraestructura Municipa, en el municipio de tijuana , en el municipio de tijuana,En el estado de baja california // (construcción de muro de contención en centro comunitario el florido)e | - | Baja California | Tijuana | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | \$692,300 | | | | | | | 0.00 | | en proceso de contratacion |