

NIVEL FINANCIERO PDR 2018- 2do TRIMESTRE RFT 2019														
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TO_GLOBAL_APROB	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2018	2	BCN180401490014	Proyecto de inversión	\$ 1,826,890.43	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE VIRGO)	Tijuana	24-09-2018	02-11-2018	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	Validado avances
2018	2	BCN180401490012	Proyecto de inversión	\$ 4,800,725.98	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE JARDINES ETERNOS)	Tijuana	08-10-2018	04-02-2019	\$ 2,846,313.44	\$ 2,846,313.44	\$ 2,846,313.44	\$ 2,846,313.44	\$ 2,846,313.44	Validado avances
2018	2	BCN180401490020	Proyecto de inversión	\$ 9,150,255.73	INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALTIPLANO)	Tijuana	24-09-2018	21-01-2019	\$ 8,918,631.71	\$ 8,918,631.71	\$ 8,918,631.71	\$ 8,918,631.71	\$ 8,918,631.71	Validado avances
2018	2	BCN180401490023	Proyecto de inversión	\$ 950,000.00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE COLINAS DE CAPISTRANO)	Tijuana	03-12-2018	31-01-2019	\$ 939,542.95	\$ 939,542.95	\$ 939,542.95	\$ 939,542.95	\$ 939,542.95	Validado avances
2018	2	BCN180401490016	Proyecto de inversión	\$ 4,373,951.08	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE EL SOMBRERO)	Tijuana	17-09-2018	25-12-2018	\$ 3,532,103.49	\$ 3,532,103.49	\$ 3,532,103.49	\$ 3,532,103.49	\$ 3,532,103.49	Validado avances
2018	2	BCN180401490018	Proyecto de inversión	\$ 700,000.00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO COMUNITARIO EL FLORIDO)	Tijuana	28-09-2018	06-11-2018	\$ 688,719.14	\$ 688,719.14	\$ 688,719.14	\$ 688,719.14	\$ 688,719.14	Validado avances
2018	2	BCN180401490008	Proyecto de inversión	\$ 4,200,000.00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA)	Tijuana	10-12-2018	07-02-2019	\$ 4,132,314.83	\$ 4,132,314.83	\$ 4,132,314.83	\$ 4,132,314.83	\$ 4,132,314.83	Validado avances
2018	2	BCN18180101072613	Proyecto de inversión	\$ 2,849,744.27	Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Av. De Las Torres) /	Tijuana	01-01-2018	31-12-2018	\$ 2,779,484.27	\$ 2,779,484.27	\$ 2,779,484.27	\$ 2,779,484.27	\$ 2,779,484.27	Validado avances
2018	2	BCN180401490024	Proyecto de inversión	\$ 877,000.00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS CAMPESTRE)	Tijuana	06-12-2018	03-02-2019	\$ 867,353.00	\$ 867,353.00	\$ 867,353.00	\$ 867,353.00	\$ 867,353.00	Validado avances
2018	2	BCN180401490025	Proyecto de inversión	\$ 1,582,300.00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 INFONAVIT LATINOS EN LA LOCALIDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA)	Tijuana	10-12-2018	07-02-2019	\$ 1,562,083.07	\$ 1,562,083.07	\$ 1,562,083.07	\$ 1,562,083.07	\$ 1,562,083.07	Validado avances
2018	2	BCN18180101072411	Proyecto de inversión	\$ 5,300,077.93	Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Calle Lagunilla) /	Tijuana	01-01-2018	31-12-2018	\$ 5,169,404.80	\$ 5,169,404.80	\$ 5,169,404.80	\$ 5,169,404.80	\$ 5,169,404.80	Validado avances
2018	2	BCN180401490019	Proyecto de inversión	\$ 3,000,000.00	INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE AMANECER)	Tijuana	17-09-2018	15-12-2018	\$ 2,926,035.49	\$ 2,926,035.49	\$ 2,926,035.49	\$ 2,926,035.49	\$ 2,926,035.49	Validado avances
2018	2	BCN180401490021	Proyecto de inversión	\$ 3,900,000.00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA)	Tijuana	26-10-2018	02-02-2019	\$ 3,837,149.49	\$ 3,837,149.49	\$ 3,837,149.49	\$ 3,837,149.49	\$ 3,837,149.49	Validado avances
2018	2	BCN180401490007	Proyecto de inversión	\$ 7,500,000.00	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE TIERRA Y LIBERTAD)	Tijuana	01-10-2018	28-01-2019	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	Validado avances
2018	2	BCN180401490009	Proyecto de inversión	\$ 1,491,922.07	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN PRIMERA SUR)	Tijuana	31-08-2018	14-10-2018	\$ 1,455,138.95	\$ 1,455,138.95	\$ 1,455,138.95	\$ 1,455,138.95	\$ 1,455,138.95	Validado avances
2018	2	BCN180401490015	Proyecto de inversión	\$ 1,826,890.43	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE ASTRAL)	Tijuana	24-09-2018	02-11-2018	\$ 1,781,484.76	\$ 1,781,484.76	\$ 1,781,484.76	\$ 1,781,484.76	\$ 1,781,484.76	Validado avances
2018	2	BCN180401490017	Proyecto de inversión	\$ 8,208,000.00	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO)	Tijuana	27-08-2018	24-12-2018	\$ 8,005,633.14	\$ 8,005,633.14	\$ 8,005,633.14	\$ 8,005,633.14	\$ 8,005,633.14	Validado avances
2018	2	BCN180401490011	Proyecto de inversión	\$ 2,171,540.08	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE HUAPANGO)	Tijuana	15-10-2018	12-01-2019	\$ 2,117,999.18	\$ 2,117,999.18	\$ 2,117,999.18	\$ 2,117,999.18	\$ 2,117,999.18	Validado avances
2018	2	BCN180401490022	Proyecto de inversión	\$ 930,000.00	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE ALAMAR)	Tijuana	07-12-2018	04-02-2019	\$ 919,770.00	\$ 919,770.00	\$ 919,770.00	\$ 919,770.00	\$ 919,770.00	Validado avances