

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones							
							Tipo de Recursos	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Operativo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Salvaje	Unidad de Medida	Población	Avance Anual (en %)	
MNI717030095033	Parqueamiento Con Concreto De Vialidad Avenida Maguitas - 7104910 - 4794	4794	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	UR05 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,794,464	\$1,794,461	\$1,794,461	\$1,794,461	\$1,794,461	\$256,485	\$256,485	14.87	\$0	Metros Cuadrados		0.00	10.67	Financieras / Fiscales / Registros obra en ejecución - SISTEMA PARA el siguiente nivel.	
MNI717030095974	Admisión De Camellón Para Apertura De Vialidad Blvd Vial Río Yaguí - 7105010 - 4798	4798	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	UR05 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros CONTRATO SUBASTADO SISTEMA PARA el siguiente nivel.
MNI717030094070	Admisión Geométrica Del Blvd. Las Américas	7105124	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	UR05 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DGTM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,448,976	\$12,448,976	\$12,448,976	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SER COMENZO PARA DEFERIR EL PLAZO DE EJECUCION POR ENTREGA TANTAS DE ANTICIPA - SISTEMA PARA el siguiente nivel.
MNI717030094189	Parqueamiento Con Concreto Bituminoso De Vialidad Calle Torre De Pán - 7104700 - 4785	4784	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	UR05 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DGTM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	2.01	Financieras / Fiscales / Registros SISTEMA PARA el siguiente nivel.
MNI717030094190	Parqueamiento Con Concreto Bituminoso De Vialidad Calle Sarmiento De Guzman (Carretera 65/16 Internacional) - 7104700 - 4785	4795	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	UR05 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DGTM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,500,000	\$12,529,145	\$12,529,145	\$12,529,145	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	23.28	Financieras / Fiscales / Registros
MNI7170300942087	Admisión De Vialidad F Cruzes Perforada Blvd Calle 66a, Y Blvd Sanchez Taboada - 7105000 - 4799	4799	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	UR05 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DGTM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,289,937	\$2,289,937	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	2.06	Financieras / Fiscales / Registros se hizo comenzo modificaciones por entrega tantas de anticipo
MNI7170300942528	Admisión De Acceso Peatonal En Garita De San Valdo - 7104970 - 4797	4797	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	UR05 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DGTM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,159,457	\$9,159,454	\$9,159,454	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	1.00	Financieras / Fiscales / Registros DE SER COMENZO PARA DEFERIR EL PLAZO DE EJECUCION DADO A ENTREGA TANTAS DE ANTICIPA