

Total: 53

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fondo Convencional	Programa Fondo Operativo - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recursos	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Anexo Financiero					Anexo Físico			Observaciones
																		Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	
MNI770200084723	Reconstrucción de Vialidad Calle de Agua, de la Colonia Residencial Agua Caliente - 559527	559527	Baja California	Tijuana	Agua Caliente	Rural	Subsidios	012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (0010M)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,986,804	\$2,953,174	\$2,953,174	\$2,953,174	\$2,953,174	\$2,953,174	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrales SE CONCLUYO RECONSTRUYENDO OBRAS DE CALIDAD DE AGUA - SUSTENTAR PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MNI770200084834	Rehabilitación con Concreteación de Vialidad Calle Guillermo Arce - 559526	559526	Baja California	Tijuana	San Martín	Rural	Subsidios	012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (0010M)	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$4,778,657	\$4,221,455	\$4,221,455	\$2,444,756	\$2,444,756	\$2,444,756	39.33	00	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financieras / Físicas / Registrales
MNI7702000849177	Fortificación con Concreteación de Vialidad Avenida Al Pacífico - 559529	559529	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Subsidios	012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (0010M)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,050,000	\$7,871,974	\$7,871,974	\$793,806	\$793,806	\$793,806	10.00	00	Metros Cuadrados	0.00	41.00	Financieras / Físicas / Registrales
MNI7702000849882	Rehabilitación con Concreteación de Calle Arturo del Pacífico - 559572	559572	Baja California	Tijuana	San Olvera	Rural	Subsidios	012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (0010M)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,859,339	\$1,780,180	\$1,780,180	\$99,007	\$99,007	\$99,007	5.34	00	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financieras / Físicas / Registrales SUSTENTAR PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MNI7702000850030	Rehabilitación de Salón de Computo En Estación PEÑON DE SAN LUIS VIEJO - 559575	559575	Baja California	Tijuana	San Olvera	Rural	Subsidios	012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (0010M)	Educación	En Ejecución	2017	\$194,800	\$194,459	\$194,459	\$194,459	\$194,459	\$194,459	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrales
MNI7702000850033	Reconstrucción de Vialidad con Concreteación de Calle Venustiano - 551255	551255	Baja California	Tijuana	San Felipe	Rural	Subsidios	012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (0010M)	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$1,410,145	\$1,410,145	\$1,410,145	\$1,410,145	\$1,410,145	\$1,410,145	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrales SE CONCLUYERON TODAS LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MNI7702000901493	Rehabilitación de Vialidad con Concreteación de Calle Avenida Cien Años - 559581	559581	Baja California	Tijuana	La Herradura	Rural	Subsidios	012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (0010M)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,125,018	\$6,274,044	\$6,274,044	\$53,438	\$53,438	\$53,438	0.75	00	Metros Cuadrados	0.00	73.44	Financieras / Físicas / Registrales SUSTENTAR PARA EL SIGUIENTE NIVEL.
MNI7702000901495	Fortificación con Concreteación de Calle San Juan Bosco - 559586	559586	Baja California	Tijuana	San Martín	Rural	Subsidios	012 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas		DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (0010M)	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2017	\$2,387,800	\$2,158,855	\$2,158,855	\$2,158,855	\$2,158,855	\$2,158,855	100.00	00	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financieras / Físicas / Registrales SE CONCLUYO LA OBRAS RECONSTRUYENDO OBRAS DE CALIDAD DE AGUA - SUSTENTAR PARA EL SIGUIENTE NIVEL.