

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurs	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recursos	Programa	Fondo								Convenio	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance	Anuncio
BCN1717030095803	Pavimentación Con Concreto De Vialidad Avenida Mezquites - 7104910 - 6786	6786	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085	Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,794,464	\$1,794,461	\$1,794,461	\$1,794,461	\$1,794,461	\$356,485	\$356,485	19.87	\$0	Metros Cuadrados		0.00	19.87	Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717030095977	Adecuación De Camellon Para Apertura De Vialidad Nodo Vial Rio Yaqui - 7105030 - 6788	6788	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085	Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO SUSPENDIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717030096070	Adecuación Geométrica Del Blvd. Las Americas	7105324	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085	Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL DOIUM	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,448,076	\$12,448,076	#####	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HIZO CONVENIO PARA DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCIÓN POR ENTREGAR TARDÍA DE ANTICIPO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717030096118	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Vialidad Calle Torre De Piza - 7104658 - 6784	6784	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085	Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,500,000	\$9,500,000	\$9,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	2.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito/Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
													Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medid	Población	Avance
BCN1717030095803	Pavimentación Con Concreto De Vialidad Avenida Mezquites - 7104910 - 6786	6786	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,794,464	\$1,794,461	\$1,794,461	\$1,794,461	\$1,794,461	\$356,485	\$356,485	19.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	19.87	Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717030096119	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Carriles Laterales (Calle Internacional) - 7104750 - 6785	6785	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,500,000	\$12,528,145	#####	\$12,528,145	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	29.28	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN1717030096208	Adecuación De Vialidad Y Cruce Peatonal Nudo Calle 4ta. Y Blvd Sanchez Taboada - 7105090 - 6789	6789	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,300,000	\$2,999,997	\$2,299,997	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	2.08	Financiera: / Física: / Registro: se hizo convenio modificatorio por entrega tardía de anticipo	
BCN1717030096252	Adecuación De Acceso Peatonal En Garita De San Ysidro - 7104970 - 6787	6787	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,158,457	\$8,158,454	\$8,158,454	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SE HIZO CONVENIO PARA DEFINIR PLAZO DE EJECUCION DEBIDO A ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO	

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito/Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
													Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medid	Población	Avance
BCN1717030096123	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Cancha De Usos Múltiples Y Area De Juegos En Jardín De Niños Juana De Asbalé) - Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California //	6969	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (DOIUM)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,539	\$1,476,357	\$1,476,357	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717030096160	De Baja California // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Sahuaripa) - 7403241 - 7000	7000	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,190,030	\$2,190,030	\$2,190,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717030096391	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle San Blas) - 7381328 - 6993	1	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,529,921	\$1,505,266	\$1,505,266	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: EN CONVENIO MODIFICATORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717030096391	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Av. Murua Martínez) - 7382322 - 6995	6995	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,032,876	\$3,967,884	\$3,967,884	\$3,967,884	\$1,752,570	\$1,752,570	\$1,752,570	44.17	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104128	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Rehabilitación De Vialidad Con Concreto Hidráulico De Calle Manuel Flores) - 7504823	453	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,817,175	\$4,764,186	\$4,764,186	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717040104140	Infraestructura Municipal, En El Municipio De Tijuana, En El Estado De Baja California // (Rehabilitación De Cancha De Fútbol En Secundaria Federal #1) - 7472824	449	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,626,839	\$1,608,943	\$1,608,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717040104177	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Construcción De Red Sanitaria En Calle Alamar Norte) - 7355462	434	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,655,556	\$1,637,345	\$1,637,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCN1617040105011	Rehabilitación De Unidad Deportiva Salvadora En Tijuana En El Estado De Baja California	10010055863-2016-201-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,720,323	\$5,720,323	\$5,720,323	\$5,720,323	\$5,720,323	\$5,720,323	\$5,720,323	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito/Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones			
													Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medid	Población	Avance
BCN1717020089672	Reencarpetado De Vialidad Colina De Niza, En La Colonia Residencial Agua Caliente - 5595327	5595327	Baja California	Tijuana	Agua Caliente Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,086,806	\$2,053,176	\$2,053,176	\$2,053,176	\$2,053,176	\$2,053,176	\$2,053,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO SATISFACTORIAMENTE OBRA EN COLINA DE NIZA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717020089834	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Vialidad Calle Guillermo Prieto - 5595566	5595566	Baja California	Tijuana	Hacienda San Martín	Rural	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$6,778,657	\$6,221,455	\$6,221,455	\$2,446,756	\$2,446,756	\$2,446,756	\$2,446,756	39.33	\$0	Metros Cuadrados	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN1717020089834	Construcción De Cancha De Fútbol En Av. Emiliano Zapata Entre Calle Tercera Y Segunda - 5815232	10010057480-2017-194-372017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$987,324	\$959,913	\$959,913	\$959,913	\$959,913	\$451,898	\$451,898	47.08	\$0	Metros Cuadrados	0.00	45.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN1717020089917	Pavimentación Con Concreto Hidráulico - 5515529 Acceso Al Fraccionamiento Tijuana Progreso	5515529	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$7,871,076	\$7,871,076	\$793,806	\$793,806	\$793,806	\$793,806	10.09	\$0	Metros Cuadrados	0.00	41.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN1717020089998	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico De Calle Astro, Del Fraccionamiento Los Olivos - 5595725	5595725	Baja California	Tijuana	Los Olivos Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,809,339	\$1,780,180	\$1,780,180	\$99,007	\$99,007	\$99,007	\$99,007	5.56	\$0	Metros Cuadrados	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717020090083	Rehabilitación De Salón De Computo En Escuela Primaria General Leona Vicario - 5595975	5595975	Baja California	Tijuana	Los Olivos Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Educación	En Ejecución	2017	\$199,880	\$196,659	\$196,659	\$196,659	\$196,659	\$196,659	\$196,659	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN1717020090083	Reconstrucción De Vialidad Con Concreto Hidráulico De Calle Venezolano - 5515255	5515255	Baja California	Tijuana	Ninguno Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,612,940	\$1,410,145	\$1,410,145	\$1,410,145	\$1,410,145	\$1,410,145	\$1,410,145	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYERON TODOS LOS TRABAJOS NO SE PUDO ADJUNTAR EVIDENCIA FOTOGRAFICA EL SISTEMA NO ME LO PERMITE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717020090163	Rehabilitación De Vialidad Con Concreto Hidráulico De Calle Avenida Club Britania - 5595891	5595891	Baja California	Tijuana	La Herradura Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,125,318	\$6,274,098	\$6,274,098	\$533,438	\$533,438	\$533,438	\$533,438	8.50	\$0	Metros Cuadrados	0.00	73.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717020090163	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle San Juan Bosco	FORT-06	Baja California	Tijuana	Hacienda San Martín Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,387,060	\$2,158,855	\$2,158,855	\$2,158,855	\$2,158,855	\$2,158,855	\$2,158,855	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA SATISFACTORIAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito/Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Recurso	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
													Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medid	Población	Avance	Anuncio
BCN1717040104570	Alumbrado Publico En Blvd. Emiliano Zapata Intersección Carretera Antigua A Tecate Hasta Las Vías Ferroviarias	10010058150-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$400,000	\$399,695	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCN1717040104571	Calle De Acceso Camino Vecinal Entre Calle Del Pino Y Jorge Bueno, Col. Ferrazas Del Valle, Tijuana, B.C.	10010057503-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$3,999,691	\$2,537,137	\$2,537,691	\$2,537,691	\$2,537,691	\$2,537,691	63.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Año Recurs	Avance Financiero					Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Fondo	Convenio						Presupuesto	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medid		Población	Avance	Anuncio	Acum
BCN1717030095803	Pavimentación Con Concreto De Vialidad Avenida Mezquites - 7104910 - 6786	6786	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U085	Fondo para Fronteras	23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCIÓN DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,794,464	\$1,794,461	\$1,794,461	\$1,794,461	\$1,794,461	\$356,485	\$356,485	19.87	\$0	Metros Cuadrados	0.00	19.87	Financiera: / Física: / Registro: obra en ejecución - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCN1717040104613	Cancha Deportiva De Futbol Rapido Entre Calle Deporte Y Av. Union De La Col. Union Antorchista, Tijuana, B.C.	10010057498-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Deporte	En Ejecución	2017	\$35,000,000	\$3,499,508	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717040104615	Construcción De Arco Techo De Estructura En Escuela Preparatoria Lazaro Cardenas En Col. Lomas Virreyes, Tijuana, B.C.	10010057500-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,938,877	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717040104616	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria # 213 Entre Calle Vallecitos Blvd Calafia Del Fracc Valle De Las Palmas	10010058151-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Educación	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717040104618	Construcción De Muro De Contención En Secundaria 214 Calle Comacalco, Colonia Planicie, Tijuana, B.C.	10010057507-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,693,205	\$749,111	\$749,111	\$749,111	\$749,111	\$749,111	\$749,111	27.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104620	Construcción De Puente Peatonal Y Vehicular En La Colonia Union Antorchista Primera Seccion Sobre La Calle 2 De Marzo	10010058149-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,799,091	\$1,799,091	\$1,799,091	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCN1717040104623	Escalera De Servicio En Calle De Las Higueras, Col. Cañadas Del Florido, Tijuana, B.C.	10010057496-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$499,978	\$275,748	\$275,748	\$275,748	\$275,748	\$275,748	\$275,748	55.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104625	Juegos Preescolares En Esc. In Xochitl De La Calle Vitalico Silva, Col. Union Antorchista, Tijuana, B.C.	10010057495-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$499,989	\$399,991	\$399,991	\$399,991	\$399,991	\$399,991	\$399,991	80.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104632	Pavimentación Calle Fraternidad Entre De La Padraera Y Av. Union En Col. Union Antorchista I, Tijuana, B.C.	10010057504-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,499,901	\$1,109,626	\$1,109,626	\$1,109,626	\$1,109,626	\$1,109,626	\$1,109,626	73.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104634	Pavimentación De Calle Camacalco Entre Calle Tenochtitlan Y Sec. No. 214, Colonia Planicie, Tijuana, B.C.	10010057505-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$999,620	\$894,712	\$894,712	\$894,712	\$894,712	\$894,712	\$894,712	89.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104639	Pavimentación De Calle Las Palmas Entre Girasoles Y Hacienda Ixtapalapa, Col. Ejido Javier Rojo Gomez, Tijuana, B.C.	10010057502-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$1,989,632	\$1,721,610	\$1,721,610	\$1,721,610	\$1,721,610	\$1,721,610	\$1,721,610	86.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104642	Pavimentación De Paseo Lomas Altas Y Lomas De Las Praderas Entre Lomas De La Mision Y Lomas Campestre, Colonia Lomas Del Valle, Tijuana, B.C.	10010057501-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,999,894	\$2,999,894	\$1,755,291	\$1,755,291	\$1,755,291	\$1,755,291	\$1,755,291	58.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104664	Red De Drenaje Sanitario En Calle Paseo Lomas De Las Praderas Entre Calle Paseo Lomas Oeste Y Lomas De Las Praderas, Col. Union Antorchista II	10010057497-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$2,999,831	\$686,142	\$686,142	\$686,142	\$686,142	\$686,142	\$686,142	22.87	\$0	Metros lineales	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN1717040104679	Segunda Etapa De La Casa Del Estudiante Baja California, Ubicada En Las Instalaciones De La Escuela Sec # 214 En Teotihuacan S/N Esquina Con Camacalco De La Col. Planich	10010058148-2017-198-472017	Baja California	Tijuana	Cobertura municipal	Subsidios	U135	Fondo para el Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	DOIUM	Educación	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,795,760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR