

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PDR 2018

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	ESTATUS
2018	4	BCN18180101072411	Proyecto de inversión	Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Calle Lagunilla) /	Tijuana	MUN	1301	\$ 940,332.54	940332.54	940332.54	940332.54	940332.54	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1616.02}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101072201	Proyecto de inversión	Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Con Concreto Hidraulico) / Calle Tijuana Progreso	Tijuana	MUN	1308	\$ 2,468,371.39	2468371.39	2468371.39	2468371.39	2468371.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4229.56}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101072819	Proyecto de inversión	Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación De Calle Circunvalación Primera Sur) /	Tijuana	MUN	1300	\$ 1,455,138.95	1455138.95	1455138.95	1455138.95	1455138.95	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.24}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101071759	Proyecto de inversión	Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Astral) /	Tijuana	MUN	1306	\$ 431,565.04	431565.04	431565.04	431565.04	431565.04	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.42}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101072614	Proyecto de inversión	Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle El Sombrero) /	Tijuana	MUN	1307	\$ 2,058,037.00	2058037	2058037	2058037	2058037	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3047.92}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101071730	Proyecto de inversión	Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Jardines Eternos) /	Tijuana	MUN	1303	\$ -	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:876.68}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101071731	Proyecto de inversión	Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Virgo) /	Tijuana	MUN	1305	\$ 876,381.81	876381.81	876381.81	876381.81	876381.81	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1687.43}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101072820	Proyecto de inversión	Infraestructura Municipal En Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Huapango) /	Tijuana	MUN	1302	\$ 1,199,280.16	1199280.16	1199280.16	1199280.16	1199280.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.0}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101072613	Proyecto de inversión	Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Av. De Las Torres) /	Tijuana	MUN	1304	\$ 2,468,371.39	2468371.39	2468371.39	2468371.39	2468371.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2173.15}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101073061	Proyecto de inversión	Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Altiplano) /	Tijuana	MUN	1310	\$ -	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.35}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101071732	Proyecto de inversión	Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación En Calle Amanecer) /	Tijuana	MUN	1309	\$ 1,924,169.80	1924169.8	1924169.8	1924169.8	1924169.8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.43}}	En Ejecución
2018	4	BCN180401490018	Proyecto de inversión	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO COMUNITARIO EL FLORIDO)	Tijuana	MUN	9172377	\$ 688,719.14	688719.14	688719.14	688719.14	688719.14	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	En Ejecución
2018	4	BCN180401490008	Proyecto de inversión	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA)	Tijuana	MUN	9171747	\$ 4,153,800.00	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}}	En Ejecución
2018	4	BCN180401490022	Proyecto de inversión	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE ALAMAR)	Tijuana	MUN	10067401	\$ 919,770.00	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}}	En Ejecución
2018	4	BCN180401490023	Proyecto de inversión	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE COLINAS DE CAPISTRANO)	Tijuana	MUN	10067467	\$ 939,542.95	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}}	En Ejecución

2018	4	BCN180401490025	Proyecto de inversión	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 INFONAVIT LATINOS EN LA LOCALIDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA)	Tijuana	MUN	10451300	\$ -	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}}	En Ejecución
2018	4	BCN180401490024	Proyecto de inversión	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS CAMPESTRE)	Tijuana	MUN	10067599	\$ 867,353.00	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}}	En Ejecución
2018	4	BCN180401490021	Proyecto de inversión	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA)	Tijuana	MUN	10067269	\$ -	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}}	En Ejecución
2018	4	BCN18180101072200	Proyecto de inversión	Infraestructura Y Desarrollo Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentación Calle Tierra Y Libertad) /	Tijuana	MUN	1299	\$ 3,181,294.63	3181294.63	3181294.63	3181294.63	3181294.63	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5133.82}}	En Ejecución