

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Información General del Proyecto															Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Convenio - Regimen	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN16160200690583	Construcción de Red de Agua Potable En Calles Sanchez Torres Herasudra y Vegas Col Angaro Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 173939	173939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$440.000	\$440.000	\$439.994	\$439.994	\$439.994	\$200.182	100,00	00	Metros lineales	88	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200690585	Construcción de Drenaje Sanitario En Calle Amador Cullcan Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 174079	174079	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$443.331	\$443.331	\$403.731	\$403.731	\$403.731	\$403.731	91,07	00	Metros lineales	180	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200690588	Construcción de Comedor Escolar En Escuela Helen Keller Colonia Los Santos Delegación La Mesa - 170894	170894	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Educación	En Ejecución	2016		\$675.000	\$675.000	\$668.322	\$668.322	\$668.322	\$668.322	99,01	00	Metros Cuadrados	3.357	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690589	Pavimentación Calle Benjamín Amos Colonialasero Carcamas Delegación San Antonio De Los Buenos - 178534	178534	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1.085.000	\$1.085.000	\$1.078.241	\$1.078.241	\$1.078.241	\$1.078.241	99,38	00	Metros Cuadrados	48	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200690649	Red De Drenaje Sanitario En Callejón De Servicio Col Anesa Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 171192	171192	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$362.400	\$362.400	\$344.307	\$344.307	\$344.307	\$344.307	95,01	00	Metros lineales	478	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690650	Red de Electrificación En Calles Palomita Aparicio E Juan De La Barrera Colonia Sanchez Taboada II Delegación Sanchez Taboada - 156139	156139	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$898.673	\$898.673	\$898.673	\$898.673	\$898.673	\$898.673	100,00	00	Otros	1.618	100,00	76,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690651	Red de Electrificación En Calle Pobos Colonia Sanchez Taboada Delegación Sanchez Taboada - 157454	157454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$390.887	\$390.887	\$390.887	\$390.887	\$390.887	\$390.887	100,00	00	Otros	511	100,00	83,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690652	Red de Electrificación En Calle Faldas Del Cerro Colorado Dos Colonias Mariano Macamoras Norte Delegación La Presa Air - 150139	150139	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$792.515	\$792.515	\$792.515	\$792.515	\$792.515	\$792.515	100,00	00	Otros	825	100,00	75,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690653	Red de Electrificación En Calle Emiliano Zapata Pro Joy Del Servicio Social Colonia Flores Magón Delegación Salvatierra - 153750	153750	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$789.896	\$789.896	\$789.896	\$789.896	\$789.896	\$789.896	100,00	00	Otros	465	100,00	67,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200690654	Red de Electrificación De C Fisiología Alcantaras Colonia Rinconada II Delegación Day Centenario - 151590	151590	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$206.946	\$206.946	\$206.946	\$206.946	\$206.946	\$206.946	100,00	00	Otros	689	100,00	72,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690655	Red de Electrificación En Varias Calles De La Colonia Vídeos Casa Blanca Segunda Etapa Camino Viejo A Teatro Delegación La Presa Este - 156100	156100	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$528.087	\$528.087	\$528.087	\$528.087	\$528.087	\$528.087	100,00	00	Otros	112	100,00	79,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690656	Red de Electrificación En Varias Calles Y Callejones De La Col Carlas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana - 150570	150570	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2.719.318	\$2.719.318	\$2.719.318	\$2.719.318	\$2.719.318	\$2.719.318	100,00	00	Otros	2.550	100,00	69,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690657	Red de Electrificación En Calle Cerrada Tránsito Colonia División Del Norte Sanchez Taboada II Delegación Sanchez Taboada - 157298	157298	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$146.736	\$146.736	\$146.736	\$146.736	\$146.736	\$146.736	100,00	00	Otros	461	100,00	62,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690658	Red de Electrificación En Calle Campero Colonia Granjas De Matamoros Delegación La Presa Air - 150448	150448	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$353.718	\$353.718	\$353.718	\$353.718	\$353.718	\$353.718	100,00	00	Otros	24	100,00	75,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690659	Pavimentación De Calle Miguel Alemán Col Granjas División Del Norte Delegación Day Centenario - 137855	137855	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$650.000	\$650.000	\$641.395	\$641.395	\$641.395	\$641.395	98,68	00	Metros Cuadrados	48	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690664	Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Centro - 144895	144895	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2.400.000	\$2.400.000	\$2.390.590	\$2.390.590	\$2.390.590	\$2.390.590	99,61	00	Otros	7.189	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200690666	Red de Electrificación De Calle Alberto Amés Y Calle Pedregal Varias Colonias Subd La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 178555	178555	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$556.036	\$556.036	\$556.036	\$556.036	\$556.036	\$556.036	100,00	00	Otros	195	100,00	74,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200690669	Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De La Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 178432	178432	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.987.558	\$1.987.558	\$1.987.558	\$1.987.558	99,38	00	Otros	17.543	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701557	Red de Electrificación En Varias Calles De La Col Iomas Del Bncial Valle Imperial Delegación La Presa Air - 153593	153593	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1.892.491	\$1.892.491	\$1.892.491	\$1.892.491	\$1.892.491	\$1.892.491	100,00	00	Otros	539	100,00	83,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701558	Red de Electrificaciones En Varias Calles De La Colonia Cañon De Las Carreras Parte Baja Delegación Salvatierra - 154300	154300	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1.569.594	\$1.569.594	\$1.569.594	\$1.569.594	\$1.569.594	\$1.569.594	100,00	00	Otros	1.239	100,00	78,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701559	Pavimentación de Calle C Rovee Col Ejido Francisco Villa Delegación La Presa Air - 137214	137214	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1.350.000	\$1.350.000	\$1.131.331	\$1.131.331	\$1.131.331	\$1.131.331	83,80	00	Metros Cuadrados	48	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701560	Pavimentación Calle Gladisolas Delegación Playas De Tijuana - 136650	136650	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1.800.000	\$1.800.000	\$1.534.019	\$1.534.019	\$1.534.019	\$1.534.019	85,22	00	Metros Cuadrados	320	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701561	Dispensario Médico Calle Comacalco Colonia El Peñon Delegación La Mesa Air - 150370	150370	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Salud	En Ejecución	2016		\$300.000	\$300.000	\$285.733	\$285.733	\$285.733	\$285.733	95,24	00	Metros Cuadrados	3.596	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701563	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nativina Chabacano Y Membrillo Colonia Alberto Hurtado Deleg Playas De Tijuana - 176935	176935	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1.500.800	\$1.500.800	\$1.394.915	\$1.394.915	\$1.247.316	\$1.247.316	83,11	00	Metros lineales	280	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701566	Banda Perimetral En Escuela Secundaria Docentes Catorce Segunda Etapa Coloniaplanicie Delegación La Presa Air - 173124	173124	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM OBRA COMUNITARIA	Educación	En Ejecución	2016		\$400.000	\$400.000	\$369.833	\$369.833	\$369.833	\$369.833	92,46	00	Metros lineales	1.200	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701568	Techo Filme En Varias Calles Varias Colonias Lagunitas Colinas Del Sol Ejido Lázaro Cárdenas La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 177769	177769	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOJUM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$400.000	\$400.000	\$385.740	\$385.740	\$385.740	\$385.740	96,44	00	Metros Cuadrados	24	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro:

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 169

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Concesión	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
BCN16160200701569	Pavimentación Calle San Angel Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 137521	137521	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$740.000	\$740.000	\$738.699	\$738.699	\$738.699	\$738.699	99,82	00	Metros Cuadrados	40	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200701760	Red de Electrificación En Calle Privada Ladera Entre Calles Cañon R Y Correda Col Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana - 177137	177137	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$369.662	\$369.662	\$369.662	\$369.662	\$369.662	\$369.662	100,00	00	Otros	48	100,00	85,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200701761	Red de Electrificación En Calle Golondrinas Petrolio Colonia Sanchez Taboada II Granjas Amaro Sanchez Delegación Sanchez Taboada - 157246	157246	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$721.938	\$721.938	\$721.938	\$721.938	\$721.938	\$721.938	100,00	00	Otros	1.264	100,00	78,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701762	Rehabilitación De Alumbrado Blvd Simon Bolivar Y Colonias De La Delegación La Mesa - 178457	178492	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1.000.000	\$1.000.000	00	00	00	00	0,00	00	Otros	3.737	100,00	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701763	Red de Electrificación En Calle Comandante Y Calle Del Comercio Colonia Sanchez Taboada Esperanza Delegación Sanchez Taboada - 157156	157156	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$504.756	\$504.756	\$504.756	\$504.756	\$504.756	\$504.756	100,00	00	Otros	1.056	100,00	77,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701764	Pavimentación De Calle Construcción Col Edo Fco Villa Delegación La Presa Alt - 137178	137178	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.442.508	\$2.442.508	\$2.442.508	\$2.442.508	97,70	00	Metros Cuadrados	120	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701766	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tercera Col Granjas Division Del Norte Deleg Olay Cantenario - 181510	181510	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$742.500	\$742.500	\$356.365	\$356.365	\$356.365	\$356.365	48,00	00	Metros lineales	152	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701767	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Centenario Colonia Centenario II Deleg Sanchez Taboada - 174186	174186	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$450.000	\$450.000	\$447.454	\$447.454	\$447.454	\$386.766	99,43	00	Metros lineales	20	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701768	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas Y Colonias Colonia Cañon Arceca Delegación Playas De Tijuana - 181475	181475	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$860.000	\$860.000	\$755.636	\$755.636	\$755.636	\$755.636	87,86	00	Metros lineales	192	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701770	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benjamín Amex Colonia Alfredo Amex Subdelegación La Gloria Deleg San Antonio De Los Buenos - 177692	177692	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$500.000	\$500.000	\$406.217	\$406.217	\$406.217	\$406.217	81,24	00	Metros lineales	144	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200701771	Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Vistas Del Valle Terrazas Del Valle Y El Niño Delegación La Presa Este - 177023	177023	Baja California	Tijuana	Terrazas del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3.500.000	\$3.500.000	\$3.499.726	\$3.499.726	\$3.499.726	\$3.499.726	99,99	00	Metros Cuadrados	27	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712481	Pavimentación De Calle Protección Civil Col El Niño Delegación La Presa Este - 137244	137244	Baja California	Tijuana	El Niño	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$742.500	\$742.500	\$691.804	\$691.804	\$691.804	\$691.804	93,17	00	Metros Cuadrados	120	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712482	Red De Agua Potable En La Colonia Horizonto Sur Segunda Etapa Delegación Cerro Colorado - 177322	177322	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$6.500.000	\$6.500.000	\$6.498.599	\$6.498.599	\$6.233.661	\$6.233.661	95,90	00	Metros lineales	1.452	100,00	95,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712483	Red de Electrificación En Callejon Ramon Urzua Colonia Oaxaca Anfoel Fernandez Delegación San Antonio De Los Buenos - 155939	155939	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$304.970	\$304.970	\$304.970	\$304.970	\$304.970	\$304.970	100,00	00	Otros	874	100,00	74,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712484	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Diversas Ubicaciones De La Delegación Cerro Colorado - 180454	180454	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1.000.000	\$1.000.000	00	00	00	00	0,00	00	Otros	20.013	100,00	0,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712485	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Col Nueva Aurora San Antonio Distrito Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos - 178441	178441	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$3.600.000	\$3.600.000	00	00	00	00	0,00	00	Otros	19.634	100,00	35,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712486	Red de Electrificación Colonia Esperanza Estrella Colonia Amexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 155959	155959	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$473.173	\$473.173	\$473.173	\$473.173	\$473.173	\$473.173	100,00	00	Otros	852	100,00	80,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200712487	Rehabilitación De Alumbrado Publico En Varias Calles De Las Colonias Fontana Del Real Matamoros Delegación La Presa Alt - 178403	178403	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1.000.000	\$1.000.000	\$999.969	\$999.969	\$999.969	\$999.969	100,00	00	Otros	8.828	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200712488	Red de Electrificación En Varias Calles De La Manzana Defontaydos Colonia Camino Verde Delegación Sanchez Taboada - 156925	156925	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$576.551	\$576.551	\$576.551	\$576.551	\$576.551	\$576.551	100,00	00	Otros	1.043	100,00	67,00	Financiera / Física / Registro:
BCN16160200712489	Parlamentación De C Prolongación Abedal Col Granjas Division Del Norte Delegación Olay Cantenario - 137874	137874	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1.265.000	\$1.265.000	\$1.236.887	\$1.236.887	\$1.236.887	\$961.751	97,78	00	Metros Cuadrados	224	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712490	Cuarto Dormitorio En Varias Ubicaciones Y Varias ColoniasDelegación San Antonio De Los Buenos - 145889	149889	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1.950.000	\$1.950.000	\$1.870.774	\$1.870.774	\$1.364.886	\$1.364.886	69,99	00	Vivienda	12	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712491	Construcción De Techo Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Lomas De La Amistad Y Reforma Delegación La Mesa - 173845	173845	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1.100.000	\$1.100.000	00	00	00	00	0,00	00	Metros Cuadrados	9	100,00	30,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712492	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo L Martinez Col Reforma Delegación Sanchez Taboada - 174029	174029	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$400.000	\$400.000	\$196.705	\$196.705	\$196.705	\$196.705	49,18	00	Metros lineales	80	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200712493	Red de Electrificación En C Villa Hermosa II Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos - 155074	155074	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$583.796	\$583.796	\$583.796	\$583.796	\$583.796	\$583.796	100,00	00	Otros	845	100,00	75,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717741	Techo Firme En Varias Ubicaciones Y Varias Calles En Las Colonias Flores Macón Xicotencatl Subdelegación Salvatierra San Antonio De Los Buenos - 173589	173589	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Vivienda	En Ejecución	2016		\$581.000	\$581.000	\$582.255	\$582.255	\$582.255	\$582.255	99,53	00	Metros Cuadrados	19	100,00	100,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717742	Red de Electrificación En C Joaquín Parada Colonia Amexa Loma Dorada Delegación La Mesa - 153668	153668	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA	Urbanización	En Ejecución	2016		\$294.791	\$294.791	\$294.791	\$294.791	\$294.791	\$294.791	100,00	00	Otros	304	100,00	80,00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 169

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones			
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico								Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCN16160200717743	Red de Electrificación En Calle Arroyo Y Calle Vista Hermosa Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 156141	156141	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$742.409	\$742.409	\$742.409	\$742.409	\$742.409	\$742.409	100,00	\$0	Otros	1.274	100,00	75,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717744	Red de Electrificación En Calle Aquiles Berdan Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 156139	156139	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$157.240	\$157.240	\$157.240	\$157.240	\$157.240	\$157.240	100,00	\$0	Otros	1.074	100,00	74,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717745	Red de Electrificación En Censuario Carranza Y C Misión San Ignacio Col Xicotencatl Leyva Delegación La San Antonio de Los Buenos - 154187	154187	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$475.386	\$475.386	\$475.386	\$475.386	\$475.386	\$475.386	100,00	\$0	Otros	1.752	100,00	78,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717746	Pavimentación Calle Jose Maria Morelos Y Favon Colonia Reforma Delegación Sanchez Taboada - 149892	149892	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL		Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$970.000	\$970.000	\$969.995	\$969.995	\$969.995	\$969.995	100,00	\$0	Metros Cuadrados	692	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717747	Pavimentación Calle Colónes Colonia Rincónada II Secc Delegación Otay Centenario - 149794	149794	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA		Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$500.000	\$500.000	\$498.546	\$498.546	\$299.950	\$299.950	59,99	\$0	Metros Cuadrados	101	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717748	Drenaje Pluvial En Calle Los Llanos Entre Calle Peñon Y Partiales Agujito Colonia El Peñon Delegación La Pasa - 177479	177479	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$600.000	\$600.000	\$599.581	\$599.581	\$599.581	\$599.581	99,93	\$0	Metros lineales	200	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717749	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Vergej Colonia Rio Alamar Delegación Otay Centenario - 381323	181325	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA		Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1.643.478	\$1.643.478	\$546.507	\$546.507	\$0	\$0	0,00	\$0	Metros lineales	144	100,00	46,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717751	Red De Electrificación En Calle Prolongación Praderas Colonia El Tecolote Delegación Sanchez Taboada - 156785	156785	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$575.002	\$575.002	\$575.002	\$575.002	\$575.002	\$575.002	100,00	\$0	Otros	1.311	100,00	73,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200717752	Pavimentación De Calle Nupuno Col El Tecolote Delegación Sanchez Taboada - 136318	136318	Baja California	Tijuana	La Joya	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL		Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$980.000	\$980.000	\$958.073	\$958.073	\$807.683	\$104.039	82,42	\$0	Metros Cuadrados	36	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723341	Red de Electrificación En Varias Calles De La Col Rancho El Refugio Delegación La Pasa Este - 155922	155922	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$674.599	\$674.599	\$674.599	\$674.599	\$674.599	\$674.599	100,00	\$0	Otros	96	100,00	85,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723342	Red de Electrificación De Varias Calles Benito Juarez Y Juan Benito De La Colonia Nido De Las Águilas Delegación Otay Centenario - 178608	178608	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$480.226	\$480.226	\$480.226	\$480.226	\$480.226	\$480.226	100,00	\$0	Otros	116	100,00	77,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723343	Red de Electrificación De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 177542	177542	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$318.210	\$318.210	\$318.210	\$318.210	\$318.210	\$318.210	100,00	\$0	Otros	1.497	100,00	82,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723344	Red De Agua Potable En Callejon Dieciséis De Septiembre Colonia Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana - 171169	171169	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$250.000	\$250.000	\$146.518	\$146.518	\$146.518	\$146.518	58,61	\$0	Otros	560	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723345	Red de Electrificación En Calles Francisco Amador E Ignacio Albiende Colonia División Del Norte Delegación Sanchez Taboada - 156988	156988	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Urbanización	En Ejecución	2016		\$751.637	\$751.637	\$751.637	\$751.637	\$751.637	\$751.637	100,00	\$0	Otros	432	100,00	77,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723346	Pavimentación Calle Constitution Y Art Veinticuatro Delegación Silverdora - 137107	137107	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBDIRECCION DE OBRA COMUNITARIA DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL		Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		\$1.050.000	\$1.050.000	\$1.030.085	\$1.030.085	\$1.030.085	\$1.030.085	98,10	\$0	Metros Cuadrados	60	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCN16160200723347	Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Milenio Primera Sección Delegación Playas De Tijuana - 171238	171238	Baja California	Tijuana	Tijuana	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DOIM OBRA COMUNITARIA	SUBDIRECCION DE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$2.600.000	\$2.600.000	\$2.417.779	\$2.417.779	\$1.810.598	\$1.810.598	69,64	\$0	Metros lineales	1.329	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.