

**REPORTE FINAL PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018**

CICLO	FOLIO	CATEGORIA	DETALLE DE PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							
			FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD	MUNICIPIO	No. DE PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	ESTATUS
2018	BCN180401490016	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE EL SOMBRERO)	Baja California	Tijuana	9172251	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3762.87, meta_modificada:3173.0}}	\$ 4,266,112.05	\$ 4,266,112.05	\$ 4,266,112.05	\$ 4,266,112.05	\$ 4,266,112.05	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3173.0}}	Terminado
2018	BCN180401490019	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE AMANECECER)	Baja California	Tijuana	9172440	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3167.15, meta_modificada:3161.0}}	\$ 2,926,035.50	\$ 2,926,035.50	\$ 2,926,035.50	\$ 2,926,035.50	\$ 2,926,035.50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3161.0}}	Terminado
2018	BCN180401490025	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),}	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 INFONAVIT LATINOS EN LA LOCALIDAD DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA)	Baja California	Tijuana	10451300	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:500.0}}	\$ 1,564,894.70	\$ 1,564,894.70	\$ 1,564,894.70	\$ 1,564,894.70	\$ 1,564,894.70	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	Terminado
2018	BCN180401490012	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4800725.98, modificado:2846313.44}}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE JARDINES ETERNOS)	Baja California	Tijuana	9171999	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3506.74, meta_modificada:3506.74}}	\$ 2,846,313.44	\$ 2,846,313.44	\$ 2,846,313.44	\$ 2,846,313.44	\$ 2,846,313.44	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3506.74}}	Terminado
2018	BCN180401490021	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3900000.0, modificado:3837149.49}}	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE REFORMA)	Baja California	Tijuana	10067269	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:835.0}}	\$ 3,837,149.49	\$ 3,837,149.49	\$ 3,837,149.49	\$ 3,837,149.49	\$ 3,837,149.49	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.0}}	Terminado
2018	BCN180401490015	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE ASTRAL)	Baja California	Tijuana	9172188	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.49, meta_modificada:1733.0}}	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1733.0}}	Terminado
2018	BCN18180101072411	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),}	Infraestructura Municipal En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Calle Lagunilla) /	Baja California	Tijuana	1301	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:4616.77}}	\$ 5,169,405.39	\$ 5,169,405.39	\$ 5,169,405.39	\$ 5,169,405.39	\$ 5,169,405.39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4616.0}}	Terminado
2018	BCN180401490017	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8208000.0, modificado:8005633.14}}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO)	Baja California	Tijuana	9172314	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6042.23, meta_modificada:5182.0}}	\$ 8,005,633.14	\$ 8,005,633.14	\$ 8,005,633.14	\$ 8,005,633.14	\$ 8,005,633.14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5182.0}}	Terminado
2018	BCN180401490014	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826890.43, modificado:1781848.76}}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE VIRGO)	Baja California	Tijuana	9172125	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1939.58, meta_modificada:1995.0}}	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	\$ 1,781,848.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.0}}	Terminado
2018	BCN180401490011	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE HUAPANGO)	Baja California	Tijuana	9171936	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.34, meta_modificada:1796.0}}	\$ 2,117,999.18	\$ 2,117,999.18	\$ 2,117,999.18	\$ 2,117,999.18	\$ 2,117,999.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1796.0}}	Terminado
2018	BCN180401490023	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),}	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE COLINAS DE CAPISTRANO)	Baja California	Tijuana	10067467	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1556.0}}	\$ 939,550.00	\$ 939,550.00	\$ 939,550.00	\$ 939,550.00	\$ 939,550.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1556.0}}	Terminado
2018	BCN180401490020	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),}	INFRAESTRUCTURA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALTIPLANO)	Baja California	Tijuana	9172503	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10563.5, meta_modificada:8901.0}}	\$ 8,924,657.71	\$ 8,924,657.71	\$ 8,924,657.71	\$ 8,924,657.71	\$ 8,924,657.71	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8901.0}}	Terminado

2018	BCN180401490009	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491922.07, modificado:1455138.98}}	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRCUNVALACIÓN PRIMERA SUR)	Baja California	Tijuana	9171810	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.24, meta_modificada:846.24}}	\$ 1,455,138.98	\$ 1,455,138.98	\$ 1,455,138.98	\$ 1,455,138.98	\$ 1,455,138.98	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.24}}	Terminado
2018	BCN180401490008	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:4132314.83}}	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA)	Baja California	Tijuana	9171747	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	\$ 4,132,314.83	\$ 4,132,314.83	\$ 4,132,314.83	\$ 4,132,314.83	\$ 4,132,314.83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	Terminado
2018	BCN180401490024	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877000.0, modificado:867353.0}}	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS CAMPESTRE)	Baja California	Tijuana	10067599	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:500.0}}	\$ 867,353.00	\$ 867,353.00	\$ 867,353.00	\$ 867,353.00	\$ 867,353.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	Terminado
2018	BCN180401490007	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (PAVIMENTACIÓN CALLE TIERRA Y LIBERTAD)	Baja California	Tijuana	9171684	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6667.3, meta_modificada:6667.3}}	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	\$ 7,315,088.76	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6667.3}}	Terminado
2018	BCN180401490022	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (REHABILITACION DE PARQUE ALAMAR)	Baja California	Tijuana	10067401	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:339.0}}	\$ 919,770.00	\$ 919,770.00	\$ 919,770.00	\$ 919,770.00	\$ 919,770.00	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.0}}	Terminado
2018	BCN180401490018	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA // (CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CENTRO COMUNITARIO EL FLORIDO)	Baja California	Tijuana	9172377	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}}	\$ 688,719.14	\$ 688,719.14	\$ 688,719.14	\$ 688,719.14	\$ 688,719.14	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}}	Terminado
2018	BCN18180101072613	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS),	Infraestructura Regional En El Municipio De Tijuana, Baja California // (Pavimentacion Av. De Las Torres) /	Baja California	Tijuana	1304	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2336.0}}	\$ 2,779,484.30	\$ 2,779,484.30	\$ 2,779,484.30	\$ 2,779,484.30	\$ 2,779,484.30	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2336.0}}	Terminado