

Dependencia
Sección
Número de oficio
Expediente
Asunto

DOJUM
DIRECCION
DIR/075/2025

INFORME CUENTA PÚBLICA

"2025, año de la implementación de políticas públicas que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres"

Tijuana, Baja California a 16 de enero del 2025

C.P. MARISOL GARCÍA RUÍZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
TESORERÍA MUNICIPAL DEL
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo, por medio del presente y en cumplimiento al Artículo 36 fracción IX del Reglamento Interno De La Secretaría De Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental Del Municipio De Tijuana, Baja California y en seguimiento al oficio No. PP/0022/2025 con fecha de recibido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal el día 09 de enero del 2025, en el que solicita el Informe de Obras correspondiente al Cuarto Trimestre de la Cuenta Pública del 2024, de las obras ejecutadas por esta Dependencia, así como los avances físicos-financieros en el periodo octubre a diciembre del 2024 relativos a:

- Obras asignadas por la DOJUM
- Obras asignadas a las Delegaciones
- Obras relativas a Fondo III Ramo 33 FISM
- Obras relativas al Fondo IV del Ramo 33 FORTAMUN
- Obras del Fondo de Pavimentaciones del Ramo 23 Federal
- Obras ejecutadas con excedentes de participaciones Federales
- Otras obras ejecutadas

Si vase encontrar anexo al presente la información solicitada.

Cabe mencionar que a la fecha no se ha proporcionado por parte de la Dirección de Egresos del H. Ayuntamiento de Tijuana los comprobantes de pago correspondientes de anticipos y estimaciones del cuarto trimestre que abarca los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2024 por lo cual la conciliación pudiera generar variaciones.


Sin otro en particular quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.



DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ING. FRAM OCHOA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL
H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.



c.c.p.: MRO VÍCTOR ALFONSO RAMOS GÓMEZ - Tesorero Municipal del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.: ARO VIRGINIA ALEANDRA VARGAS GONZÁLEZ - Secretaria del Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.: LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA - Directora Administrativa de la SDTUA del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.: Inversión Pública - Tesorero Municipal del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.: ARO CECILIA PÉREZ RIVACABA - Subdirección de Normatividad - DOJUM del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.: DIRECCION
FOCC/CP/Inmat/

XXV Ayuntamiento de Tijuana
Avenida Independencia 1350,
Zona Urbana Río, C. P. 22010

664 973 7000
www.tijuana.gob.mx
Responsabilidad de Todos

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
RELACIÓN DE OBRAS PAGADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
RECURSO PROPIO

CLAVE PRESUPUESTARIA	24902 MATERIAL ASFALTICO
UNIDAD EJECUTORA	033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTTO. DE VIALIDADES
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 103.500.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 100.783.933,55
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	<u>\$ 21.742.085,57</u>
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 79.041.847,98

CLAVE PRESUPUESTARIA	33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
UNIDAD EJECUTORA	037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 6.018.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 6.015.908,44
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	<u>\$ 2.534.624,02</u>
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 3.481.284,42

CLAVE PRESUPUESTARIA	33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
UNIDAD EJECUTORA	040 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 2.172.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 2.166.773,40
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	<u>\$ 744.933,40</u>
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 1.421.840,00

CLAVE PRESUPUESTARIA	61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 80.000.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 79.876.798,09
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	<u>\$ 44.381.716,07</u>
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 35.495.082,02

CLAVE PRESUPUESTARIA	61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 69.000.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 68.685.135,89
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	<u>\$ 49.855.723,56</u>
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 18.829.412,33

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
RELACIÓN DE OBRAS PAGADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
RECURSO PROPIO

CLAVE PRESUPUESTARIA	61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 262.024.193,93
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 260.310.874,91
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$ 118.706.496,83
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 141.604.378,08

CLAVE PRESUPUESTARIA	61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 6.850.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 6.850.000,00
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$ 2.235.640,00
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 4.614.360,00

CLAVE PRESUPUESTARIA	61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	042 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 6.500.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 6.429.600,00
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$ 2.777.616,00
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 3.651.984,00

CLAVE PRESUPUESTARIA	61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	072 DOIUM - REHABILITACIÓN VIAL DE LAS 9 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL	\$ 150.000.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 150.000.000,00
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$ 29.301.106,05
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 120.698.893,95

CLAVE PRESUPUESTARIA	61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	073 DOIUM - CONSTRUCCIÓN DEL CAÑÓN DEL ALACRÁN 3RA. ETAPA REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL	\$50.000.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$ 49.999.999,91
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$ 31.040.165,06
PENDIENTE POR PAGAR	\$ 18.959.834,85

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
RELACIÓN DE OBRAS PAGADAS AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
RECURSO PROPIO

CLAVE PRESUPUESTARIA	61501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	074	CONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE PLUVIALES DE LA CIUDAD DE TIJUANA REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL		\$50.000.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$	49.645.264,79
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$	20.448.430,44
PENDIENTE POR PAGAR	\$	29.196.834,35

CLAVE PRESUPUESTARIA	62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	032	DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN
PRESUPUESTO ANUAL	\$	4.274.400,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$	2.327.861,48
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$	1.301.400,00
PENDIENTE POR PAGAR	\$	1.026.461,48

CLAVE PRESUPUESTARIA	62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	037	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL	\$	35.000.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$	33.723.975,55
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$	10.148.441,54
PENDIENTE POR PAGAR	\$	23.575.534,01

CLAVE PRESUPUESTARIA	62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	071	DOJUM – MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL MALECÓN DE PLAYAS DE TIJUANA REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL	\$	200.000.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$	199.999.999,26
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$	30.874.109,78
PENDIENTE POR PAGAR	\$	169.125.889,48

CLAVE PRESUPUESTARIA	62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	075	DOJUM – PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CERRO DE LAS ABEJAS REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL	\$	50.000.000,00
CONTRATADO/MODIFICADO	\$	40.953.158,24
EJERCIDO (PAGADO AL 31 DE DICIEMBRE 2024)	\$	8.488.143,77
PENDIENTE POR PAGAR	\$	32.465.014,47

RELACION DE CONTRATOS 2024

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTO: 24002 MATERIAL ASFALTICO
 UNIDAD EJECUTOR: 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTO, DE VIALIDADES
 PRESUPUESTO ANUAL: \$103,500,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. CF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado			Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA		
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero			Físico	
DOUM-2024-RYM-15-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 600,900 LTS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA MAQUINAS JETPATCHER, PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	11-jun.-24	24-jun.-24	8-ene.-25	\$ 16,091,765.04	\$ 16,091,765.04	\$ 16,091,765.04	\$ 0.00	\$ 16,091,765.04	\$ 3,977,882.36	\$ 12,113,883.28	24.72%	58.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00	
DOUM-2024-RYM-15-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 1,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V.	14-jun.-24	24-jun.-24	11-oct.-24	\$ 5,679,360.00	\$ 5,679,360.00	\$ 5,679,360.00	\$ 0.00	\$ 5,679,360.00	\$ 1,890,892.40	\$ 3,748,377.60	34.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	10-dic.-24	
DOUM-2024-RYM-15-003	PP/1793/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 2,150 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	INGENIERIA XTREMA S.A. DE C.V.	11-dic.-24	23-dic.-24	21-may.-25	\$ 9,606,206.88	\$ 9,606,206.88	\$ 9,606,206.88	\$ 0.00	\$ 9,606,206.88	\$ -	\$ 9,606,206.88	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00	
DOUM-2024-RYM-15-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 3,007.21 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA, CENTRO Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V.	26-dic.-24	30-dic.-24	28-may.-25	\$ 13,326,746.49	\$ 13,326,746.49	\$ 13,326,746.49	\$ 0.00	\$ 13,326,746.49	\$ -	\$ 13,326,746.49	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00	
DOUM-2024-RYM-15-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 2,801.21 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES LA PRESA ESTE, LA PRESA A.L.R. Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO S.A. DE C.V.	25-dic.-24	30-dic.-24	28-may.-25	\$ 12,409,082.42	\$ 12,409,082.42	\$ 12,409,082.42	\$ 0.00	\$ 12,409,082.42	\$ -	\$ 12,409,082.42	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00	
DOUM-2024-RYM-15-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 2,801.21 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN LAS DELEGACIONES LA MESA, SANCHEZ TABOADA Y OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	26-dic.-24	30-dic.-24	28-may.-25	\$ 12,271,521.72	\$ 12,271,521.72	\$ 12,271,521.72	\$ 0.00	\$ 12,271,521.72	\$ -	\$ 12,271,521.72	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00	
DOUM-2024-RYM-LP-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 3,500 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE BACHEO Y REENCARPETADO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	17-abr.-24	28-abr.-24	3-ago.-24	\$ 15,681,048.50	\$ 15,681,048.50	\$ 15,681,048.50	\$ 0.00	\$ 15,681,048.50	\$ 7,780,824.62	\$ 7,900,221.88	49.62%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	29-ago.-24	
DOUM-2024-RYM-LP-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 3,500 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	17-abr.-24	26-abr.-24	23-ago.-24	\$ 15,718,203.80	\$ 15,718,203.80	\$ 15,718,203.80	\$ 0.00	\$ 15,718,203.80	\$ 8,052,368.19	\$ 7,665,807.71	51.23%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	3-sep.-24	
TOTAL							\$ 100,783,933.55	\$ 100,783,933.55	\$ 100,783,933.55	\$ -	\$ 100,783,933.55	\$ 21,742,085.57	\$ 79,041,847.98					

SALDO: \$2,716,066.45

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA GUTUA

ARG. GILDA RIVERA RUVALCABA
 SUBDIRECCION DE INFORMATICA - DOUM

ING. PRAM OCHOA CHAVEZ
 DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTAL: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
 UNIDAD EJECUTOR: 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
 PRESUPUESTO ANUAL: \$6,018,000.00

OBRA PUBLICA																	
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	Presupuesto Autorizado			Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero			Flujo
DOIUM-2024-DCO-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASA EN BLVD. EL ROSARIO Y PASEO SANTA FE NORTE, EN FRACCIONAMIENTO SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	3-abr-24	12-abr-24	10-jul-24	\$ 559,042.48	\$ 559,042.48	\$ 559,042.48	\$ 0.00	\$ 559,042.48	\$ 376,258.43	\$ 182,764.05	67.30%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0 ene-20
DOIUM-2024-DCO-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONTROL DE CALIDAD EN LAS VIALIDADES: C. MEXICALI, COL. BUENOS AIRES SUR, DEL CERRO COLORADO; C. OAXTEPEC, DEL CENTRO; C. ALAMO, COL. 70-76, DEL OTAY CENTENARIO; C. PASEO DEL BOSQUE, COL. RESIDENCIAL DEL BOSQUE, DEL LA PRESA A.L.R.; RETORNOS SOBRE BLVR. SAN PEDRO, CARRETERA LIBRE TIJUANA TECATE, DEL LA PRESA ESTE; C. PIPILA, COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DEL LA PRESA A.L.R.; C. MISIÓN LA PURÍSIMA, COL. SALVATIERRA, DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS; C. CAÑÓN DEL ALACRÁN, DEL PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	JOB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	16-may-24	27-may-24	23-sep-24	\$ 1,183,234.95	\$ 1,183,234.95	\$ 1,183,234.95	\$ 0.00	\$ 1,183,234.95	\$ 470,764.42	\$ 712,470.53	39.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-nov-24
DOIUM-2024-DCO-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN DEL CADENAMIENTO 3+190 AL 4+040 DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS (CUARTA ETAPA) Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SOLUCIÓN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CONFINADOS PARA TRANSPORTE DE CARGA SOBRE BLVR. BELLAS ARTES, DEL OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	23-may-24	10-jun-24	13-oct-24	\$ 1,018,177.72	\$ 1,018,177.72	\$ 1,018,177.72	\$ 0.00	\$ 1,018,177.72	\$ 410,692.71	\$ 607,165.01	40.37%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0 ene-20
DOIUM-2024-DCO-AD-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONTROL DE CALIDAD RECONSTRUCCION DE BLVR. FLORES MAGON, PAVIMENTACION BLVR. EL ROSARIO (CUERPO DERECHO) Y DE LA C. PROLONGACION EL ROSARIO, DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS; ADECUACION GEOMETRICA DEL NODO BLVR. HEROES DE LA INDEPENDENCIA, DEL LA PRESA ESTE; ADECUACION GEOMETRICA Y SOLUCION VIAL EN CARRILES CONFINADOS DEL BLVR. BELLAS ARTES, Y RECONSTRUCCION C. MEXICALI COL. MAGISTERIAL DEL OTAY CENTENARIO; PAVIMENTACION C. POPOTLA DEL LA PRESA A.L.R. TIJUANA B.C.	JOB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	22-may-24	3-jun-24	15-oct-24	\$ 1,091,656.37	\$ 1,091,656.37	\$ 1,091,656.37	\$ 0.00	\$ 1,091,656.37	\$ 381,698.47	\$ 709,957.90	34.97%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-nov-24
DOIUM-2024-DCO-AD-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA DE FUTBOL 7 Y MODULO DE KIOSKO-SANITARIOS EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDECOMISO EL FLORIDO EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001 DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	31-may-24	10-jun-24	28-sep-24	\$ 446,268.55	\$ 446,268.55	\$ 446,268.55	\$ 0.00	\$ 446,268.55	\$ -	\$ 446,268.55	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0 ene-20
DOIUM-2024-DCO-AD-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDECOMISO EL FLORIDO EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001 DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	31-may-24	10-jun-24	28-sep-24	\$ 446,268.55	\$ 446,268.55	\$ 446,268.55	\$ 0.00	\$ 446,268.55	\$ -	\$ 446,268.55	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0 ene-20
DOIUM-2024-DCO-AD-007	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACION DEL MALECON PLAYAS DE TIJUANA, PRIMERA ETAPA (TRAMO 1 Y 2) Y SEGUNDA ETAPA (TRAMO 1 Y 2) DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ING. GERARDO LOPEZ VALENCIA	3-jun-24	17-jun-24	14-sep-24	\$ 1,040,999.82	\$ 1,040,999.82	\$ 1,040,999.82	\$ 0.00	\$ 1,040,999.82	\$ 684,649.99	\$ 376,349.83	63.55%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0 ene-20
		ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES: CALLE MISIÓN LA PURÍSIMA DE LA COL. SALVATIERRA, DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS Y CALLE PIPILA DE LA COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DEL LA PRESA ALR	JOB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.				\$ 117,740.00	\$ 117,740.00	\$ 117,740.00	\$ -	\$ 117,740.00	\$ 117,740.00	\$ -	100.00%	100.00%		

MS

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE: 33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
UNIDAD EJECUTOR 040 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
PRESUPUESTO ANUAL \$2,172,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado			Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Financiero			Físico			
DOUM-2024-SP-AD-001	PR/1792/2023 18-NOV-2023	SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE PUENTE EL CHAPARRAL ENTRE VÍA RÁPIDA PONIENTE Y VÍA RÁPIDA ORIENTE, COL. ZONA URBANA RÍO, TIJUANA, B.C.	EURO ESTUDIOS S.A. DE C.V.	5-jun-24	10-jun-24	8-ago-24	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$0.00	\$ 870,000.00	\$ 265,500.00	\$ 603,200.00	30.67%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00	
DOUM-2024-SP-AD-002	PR/1792/2023 16-NOV-2023	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FLUJO VEHICULAR POSTERIOR A LAS ADECUACIONES VIALES IMPLEMENTADAS EN EL CORREDOR BLVD. EL ROSARIO, ENTRE REAL DEL MAR Y FRANCISCO ZARCO, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	11-jun-24	24-jun-24	21-sep-24	\$ 818,640.00	\$ 818,640.00	\$ 818,640.00	\$0.00	\$ 818,640.00	\$ -	\$ 818,640.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-dic-24	
		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL PERTENECIENTE A LA DEL. CENTRO, TIJUANA, B.C.	DIEGO TELLEZ NERY				\$ 103,801.40	\$ 103,801.40	\$103,801.40	\$ -	\$103,801.40	\$103,801.40	\$ -	100.00%	100.00%			
		ESTUDIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DEL MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	GEOCIMENTACIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.				\$ 214,600.00	\$ 214,600.00	\$214,600.00	\$ -	\$214,600.00	\$214,600.00	\$ -	100.00%	100.00%			
		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.				\$ 159,732.00	\$ 159,732.00	\$159,732.00	\$ -	\$159,732.00	\$159,732.00	\$ -	100.00%	100.00%			

SALDO: \$5,226.60

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CARRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARG. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - DOUM

ING. FRAM OCHOA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

CLAVE PRESUPUEST	61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR	071 DOUM – MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL MALECÓN DE PLAYAS DE TIJUANA REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL	\$200,000,000.00

SALDO: \$0.74

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOJUM

ING. FRAM OCHOA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2023
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTAL: 81591 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR: 001-PP FONDO DE PAVIMENTACIÓN RANCO 23 FED
PRESUPUESTO ANUAL: **\$10,002,636.06**

OBRA PUBLICA																				
No. de Contrato	No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado										Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª Asignación	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	Modificado	REFRENDO	Ejercido 2023	Ejercido 2024	Por Ejercer	Financiero	Físico			
DOUM-2023-FPR23-IS-004	PP0481/2023-16-MAR-2023	REPARACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. HERMOSILLO, ENTRE CALLE CUABRE DE LA TARAHUMARA (SIENRA DE JUÁREZ) Y CALLE TAMULIPAS, COL. MADERO (LA CACHO), DELEGACIÓN CENTRO, TULUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	25-oct-23	17-nov-23	14-feb-24	\$ 3,556,400.00	\$ 3,320,399.20	\$ 3,320,399.20	\$276,000.80	\$ 3,556,400.00	\$ 2,500,280.24	\$ 698,119.76	\$ 2,803,280.24		100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-abr-24	
DOUM-2023-FPR23-IS-005		RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO C. PASO DEL ROBLE																		
DESIERTA																				
DOUM-2023-FPR23-IS-006	PP0481/2023-16-MAR-2023	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE PIPILAY Y CALLE HERMENEGILDO CUENCA DÍAZ, COL. SIMÓN BOLÍVAR, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS RÍOS, TULUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	25-oct-23	8-nov-23	3-feb-24	\$ 3,023,999.43	\$ 3,023,999.43	\$ 3,023,999.43	\$0.00	\$ 3,023,999.43	\$ 1,458,288.80	\$ 1,567,712.63	\$ 1,458,288.80		100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-mar-24	
DOUM-2023-FPR23-IS-007	PP0481/2023-16-MAR-2023	RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PASO DEL ROBLE, ENTRE CALLE EBANO Y PRADA DE LA FUERZA, VILLA RESIDENCIAL DEL BOSQUE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. TULUANA, B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	17-nov-23	27-nov-23	19-abr-24	\$ 7,632,833.07	\$ 5,822,550.17	\$ 5,822,550.17	\$2,010,282.90	\$ 7,632,833.07	\$ 5,946,068.03	\$ 1,688,765.05	\$ 5,946,068.02		100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	22-mar-24	

SALDO: \$0.00

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE AMILUO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDMA

ARK. CECILIA FERRER LÓPEZ
SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN - DORIM

ING. FRANK DIONISIA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTOS 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR 003-PP FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED DE 2023 EN 2024
PRESUPUESTO ANUAL \$138,011,860.00

OBRA PÚBLICA																						
No. de Contrato	No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado										Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE ENTREGA		
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico							
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DES.		\$80,402,017.50	SALDO			\$336,269.40																
DOUM-2024-FPR23-15-001	PP/0211/2024 06-MAR-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OAXTEPEC, ENTRE C. COLINA CHINACOS Y CERRADA OAXTEPEC, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A. DE C.V.	11-abr.-24	1-jun.-24	28-oct.-24	\$ 6,322,116.55	\$ 6,285,070.70	\$ 6,285,070.70	\$0.00	\$ 6,285,070.70	\$ -	\$ 6,285,070.70	0.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	28-nov-24					
DOUM-2024-FPR23-15-002	PP/0211/2024 06-MAR-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PIPA, ENTRE C. BATALLA DE CUAUTLA Y C. JACARANDA, COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA AL.R., TIJUANA B.C.	MELIDA CASTRO SALLE	11-abr.-24	4-jun.-24	12-ago.-24	\$ 3,209,377.27	\$ 2,597,358.41	\$ 2,597,358.41	\$221,974.29	\$ 3,209,362.70	\$ 3,209,362.70	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-sep-24					
DOUM-2024-FPR23-15-003		RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALAMO ENTRE AV. FUERZA AEREA MEXICANA Y AV.78 COL. 70-78, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	D E S I E R T A																			
DOUM-2024-FPR23-15-004	PP/0211/2024 06-MAR-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MEXICALI, ENTRE AV. EJIDO JALAPA Y AV. TAMPOCO, COL. BUENOS AIRES NORTE, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	15-abr.-24	22-abr.-24	30-jul.-24	\$ 9,993,053.95	\$ 9,022,659.60	\$ 9,022,659.60	\$880,164.16	\$ 9,983,053.95	\$ 9,858,053.30	\$ 125,000.68	99.75%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	18-sep-24					
DOUM-2024-FPR23-15-005	PP/0211/2024 06-MAR-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALAMO ENTRE AV. FUERZA AEREA MEXICANA Y AV. 78 COL. 70-78, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.	10-may.-24	20-may.-24	18-jul.-24	\$ 2,518,742.80	\$ 2,341,973.66	\$ 2,341,573.96	\$0.00	\$ 2,341,973.66	\$ -	\$ 2,341,973.66	0.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	29-nov-24					
DOUM-2024-FPR23-LP-001	PP/0211/2024 06-MAR-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAÑON DEL ALACRÁN, ENTRE C. SAN ROBERTO Y CADENAMENTO D-500, COL. CAÑON DEL ALACRÁN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	19-abr.-24	1-jun.-24	28-oct.-24	\$ 27,172,300.61	\$ 25,015,028.67	\$ 25,015,028.67	\$2,197,273.94	\$ 27,172,300.61	\$ 22,558,979.75	\$ 4,213,320.86	84.49%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-nov-00					
DOUM-2024-FPR23-LP-002	PP/0211/2024 06-MAR-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PASEO DEL BOSQUE, ENTRE C. PASEO DEL ROBLE Y PRIVADA DEL ORALO, COL. RESIDENCIAL DEL BOSQUE, DELEGACIÓN LA PRESA AL.R., TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	19-abr.-24	25-abr.-24	6-ago.-24	\$ 11,200,181.70	\$ 11,077,741.56	\$ 11,077,741.56	\$0.00	\$ 11,077,741.56	\$ 10,992,371.97	\$ 85,369.61	98.23%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	29-oct-24					
DOUM-2024-FPR23-LP-003	PP/0211/2024 06-MAR-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MISION LA PURISIMA, ENTRE AV. FLORES MAGON Y C. CERRADA MISION LA PURISIMA, COL. SALVATIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	24-abr.-24	6-may.-24	13-ago.-24	\$ 10,050,349.62	\$ 9,255,920.73	\$ 9,255,920.73	\$784,428.89	\$ 10,050,349.62	\$ 9,255,920.73	\$ 784,428.89	92.10%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	18-sep-24					
DOUM-2024-FPR23-LP-004	PP/0211/2024 06-MAR-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNOS SOBRE BLVR SAN PEDRO CON LA CARRETERA LIBRE TIJUANA-TECATE, COL. SAN PEDRO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	24-abr.-24	6-may.-24	18-oct.-24	\$ 9,945,894.97	\$ 9,108,955.09	\$ 9,108,955.09	\$836,939.88	\$ 9,945,894.97	\$ 6,580,723.13	\$ 3,365,171.84	66.17%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	21-nov-24					
SUB - TOTAL							\$ 80,402,017.50	\$ 75,094,966.94	\$ 75,094,966.94	\$ 4,970,781.16	\$ 80,065,748.10	\$ 62,855,411.68	\$ 17,210,336.62									
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DES.		\$23,101,875.00	SALDO			\$821,392.39																
DOUM-2024-FPR23-15-006	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANZO, ENTRE C. MANTUA Y C. TRIPOLI, COL. VILLA DEL REAL II, DELEGACIÓN LA PRESA AL.R., TIJUANA B.C.	ICABO S.C.	9-dic.-24	16-dic.-24	14-abr.-25	\$ 5,648,582.38	\$ 5,509,181.75	\$ 5,509,181.75	\$0.00	\$ 5,509,181.75	\$ -	\$ 5,509,181.75	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-nov-49					
DOUM-2024-FPR23-15-007	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE KIEV ENTRE C. MANTUA Y C. ANZO, COL. VILLA DEL REAL II, DELEGACIÓN LA PRESA AL.R., TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	15-mar.-25	\$ 1,048,950.00	\$ 959,602.39	\$ 959,602.39	\$0.00	\$ 959,602.39	\$ -	\$ 959,602.39	0.00%	10.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-nov-49					
DOUM-2024-FPR23-15-008	PP/0062/2024 24-OCT-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE ENTRE C. CUAUTEMOC Y C. SONORA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	15-mar.-25	\$ 3,683,497.62	\$ 3,657,287.42	\$ 3,657,287.42	\$0.00	\$ 3,657,287.42	\$ -	\$ 3,657,287.42	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-nov-49					
DOUM-2024-FPR23-15-009	PP/0062/2024 24-OCT-2024	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE ENTRE BLVR. DE LAS AMÉRICAS Y C. CORONADO, COL. LOMAS DE AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CORPORATIVO AKILAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	14-may.-25	\$ 12,442,545.00	\$ 12,144,411.05	\$ 12,144,411.05	\$0.00	\$ 12,144,411.05	\$ -	\$ 12,144,411.05	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-nov-49					
SUB - TOTAL							\$ 23,101,875.00	\$ 22,280,482.61	\$ 22,280,482.61	\$ -	\$ 22,280,482.61	\$ -	\$ 22,280,482.61									
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DES.		\$34,507,957.50	SALDO			\$1,222,718.06																

MS

30

DOUM-2024-FPR23 IS-010	PP0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TULUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-abr-25	\$	6,123,870.00	\$	5,644,228.17	\$	5,644,228.17	\$	0.00	\$	5,644,228.17	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-sep-00	
DOUM-2024-FPR23 IS-011	PP0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABDADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TULUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-abr-25	\$	11,658,330.00	\$	11,648,432.67	\$	11,648,432.67	\$	0.00	\$	11,648,432.67	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-sep-00	
DOUM-2024-FPR23 IS-012	PP0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MUTUALISMO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TULUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-abr-25	\$	7,934,567.50	\$	7,819,106.74	\$	7,819,106.74	\$	0.00	\$	7,819,106.74	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-sep-00	
DOUM-2024-FPR23 IS-013	PP0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TULUANA B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-abr-25	\$	8,791,200.00	\$	8,173,471.86	\$	8,173,471.86	\$	0.00	\$	8,173,471.86	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-sep-00	
SUB - TOTAL								\$	34,507,967.50	\$	33,285,239.44	\$	33,285,239.44	\$	-	\$	33,285,239.44				
TOTAL								\$	138,011,850.00	\$	130,660,688.99	\$	130,660,688.99	\$	4,970,781.16	\$	135,631,470.15	\$	62,855,411.58	\$	72,776,058.57

SALDO:

\$2,380,379.85

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABREÑA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARG. DEGUAPÉREZ RUIVALCABE
SUBDIRECCIÓN DE NORMA TUBOS, DOUM

ING. FRANK OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTAL: 61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA: 003 DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
PRESUPUESTO ANUAL: \$80,000,000.00

OBRA PUBLICA																			
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA		
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Fisico				
DOUM-2024-CVC-RYM-AD-001	PP/1762/2023 16-NOV-2023	PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO (BACHEO A PRESIÓN, VELOCITY PATCHING) EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., LAS CUALES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO DOS DE ESTE CONTRATO	GREEN PATCHER MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	22-feb.-24	4-mar.-24	30-ago.-24	\$ 39,999,995.74	\$ 39,999,995.74	\$ 39,999,995.74	\$ 0.00	\$ 39,999,995.74	\$ 39,999,995.74	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-sep-24		
DOUM-2024-CVC-RYM-AD-002	PP/1762/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,810 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN: 1) C. MINARETE ENTRE PRIV. PERLA Y CASTELLO BLANCO COL. VILLA DEL SOL; 2) C. MONTES DE OCA ENTRE BLVD. DOS Y AV. ARANJUEZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CARLOS CEJA GÓMEZ	17-may.-24	27-may.-24	5-jul.-24	\$ 2,203,220.51	\$ 2,203,220.51	\$ 2,203,220.51	\$ 0.00	\$ 2,203,220.51	\$ 2,203,220.51	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-jul-24		
DOUM-2024-CVC-RYM-AD-003	PP/1762/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,810 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN: C. VICENTE GUERRERO ENTRE AV. PTE. MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y CARLOS SALINAS DE GORTARI, C. DEL PLATINO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y PASEO DE LAS ROSAS; PASEO DE LAS ROSAS ENTRE C. PLATINO Y C. DE LAS ORQUIDEAS; Y C. DE LAS ORQUIDEAS ENTRE PASEO DE LAS ROSAS Y C. ALVARO OBREGON, COL. PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	27-may.-24	10-jun.-24	19-jul.-24	\$ 2,178,499.82	\$ 2,178,499.82	\$ 2,178,499.82	\$ 0.00	\$ 2,178,499.82	\$ 2,178,499.82	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-ago-24		
DOUM-2024-CVC-RYM-IS-001	PP/1762/2023 18-NOV-2023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9,885.77 M2 DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES CENTRO, OTAY CENTENARIO, LA PRESA A.L.R., LA PRESA ESTE Y PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	20-may.-25	\$ 15,542,834.65	\$ 15,542,834.65	\$ 15,542,834.65	\$ 0.00	\$ 15,542,834.65	\$ -	\$ 15,542,834.65	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00		
DOUM-2024-CVC-RYM-IS-002	PP/1762/2023 16-NOV-2023	PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO (BACHEO A PRESION, VELOCITY PATCHING) EN LA DELEGACION CENTRO, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-may.-25	\$ 9,967,302.32	\$ 9,967,302.32	\$ 9,967,302.32	\$ 0.00	\$ 9,967,302.32	\$ -	\$ 9,967,302.32	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00		
DOUM-2024-CVC-RYM-IS-003	PP/1762/2023 16-NOV-2023	PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO (BACHEO A PRESION, VELOCITY PATCHING) EN LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-may.-25	\$ 9,984,945.05	\$ 9,984,945.05	\$ 9,984,945.05	\$ 0.00	\$ 9,984,945.05	\$ -	\$ 9,984,945.05	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00		
														</					

SALDO: \$123,201.91

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGLIO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARO. CEDILIN FERRER ALACABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOUM

ING. FRANK JONAY CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE: 01501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR 034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
PRESUPUESTO ANUAL **\$69,000,000.00**

OBRA PUBLICA																	
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado						Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero			Fisico
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DE:		\$25,000,000.00	SALDO	\$54,285.24													
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE CANAL TIJUANA PROGRESO, ENTRE CALLE H. II AYUNTAMIENTO Y H. XIV AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	1-feb.-24	12-feb.-24	27-mar.-24	\$ 1,503,623.87	\$ 1,503,623.87	\$ 1,503,623.87	\$269,871.31	\$ 1,773,495.18	\$ 1,773,495.18	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-may-24
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-002	PP/1792/2023 19-NOV-2023	DESAROLLO DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #4, ENTRE CALLE CAJÓN DE LA PIEDRERA Y CALLE PRIVADA SATURNO, COL. CAJÓN OASIS, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	7-feb.-24	8-feb.-24	23-feb.-24	\$ 2,094,809.49	\$ 2,094,809.49	\$ 2,094,809.49	\$0.00	\$ 2,094,809.49	\$ 2,094,809.49	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-mar-24
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: AGUAJE DE LA TUNA #3, ENTRE CAJÓN DE LA PIEDRERA Y CALLE PLANINGOS, COL. HERRADURA SUR, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	19-feb.-24	21-mar.-24	4-may.-24	\$ 2,261,206.72	\$ 2,261,206.72	\$ 2,261,206.72	\$0.00	\$ 2,261,206.72	\$ 2,261,206.72	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-jul-24
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: CAJÓN DEL PATO, ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y C. CALIXTO CONTRERAS, COL. CHIHUAHUA, DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS; AZTECA, ENTRE C. VERACRUZ Y RAMPA AMSTERDAM, COL. AZTECA, DEL PLAYAS DE TIJUANA; PASTEJE AVIACIÓN #1, ENTRE AV. JUAN GARCÍA Y C. 17, COL. LIBERTAD, VOLCÁN DE TOLUCA, ENTRE RAMPA VOLCÁN DE TOLUCA Y C. IGNACIO ZARAGOZA, COL. ANEXA BUENA VISTA, Y JUAN CUEVA ROBLES, ENTRE C. JUAN CUEVA ROBLES, ESQUINA CON C. VENUSTIANO CARRANZA, COL. GUADALUPE VICTORIA, DEL OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	C. JAVIER PALACIO SOSA	16-feb.-24	26-feb.-24	10-abr.-24	\$ 2,258,588.39	\$ 2,258,588.39	\$ 2,258,588.39	\$0.00	\$ 2,258,588.39	\$ 2,113,652.24	\$ 144,936.15	93.58%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: PASTEJE AVIACIÓN #2, ENTRE G. CARLOTA MALDONADO Y C. ELECTRA, COL. ANEXO DEL RIO DEL OTAY CENTENARIO; LOMAS DE LA AMISTAD, ENTRE AV. GUADALAJARA Y C. LOMA DEL VALLE, COL. EL VALLE; ARBOLEDAS, ENTRE C. ANGEL FERNANDEZ ESQUINA SANTANDER, COL. ARBOLEDAS, Y SANCHEZ TABOADA ENTRE AV. GUADALAJARA Y AV. HUETZIL, COL. EMPERADORES, DEL LA MESA, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	19-feb.-24	26-feb.-24	13-abr.-24	\$ 2,103,790.88	\$ 2,103,790.88	\$ 2,103,790.88	\$0.00	\$ 2,103,790.88	\$ 2,103,790.88	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-jul-24
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-006	PP/1792/2023 19-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: AGUAJE DE LA TUNA #2, ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CAJÓN DE LA PIEDRERA, COL. LA PIEDRERA, DEL CENTRO; CAMINO VERDE #2, ENTRE BAJA CALIFORNIA Y C. ARACELY DOMINGUEZ, DEL SANCHEZ TABOADA; Y CAMINO VERDE #1, ENTRE AV. SOCRATES ESQUINA CON BAJA CALIFORNIA, COL. CAMINO VERDE, DEL LA MESA, TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	19-feb.-24	29-feb.-24	13-abr.-24	\$ 2,260,180.24	\$ 2,260,180.24	\$ 2,260,180.24	\$0.00	\$ 2,260,180.24	\$ 2,134,614.57	\$ 125,565.67	94.44%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-jul-24
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-007	PP/1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR MEGA LAURELES, ENTRE CALLE JESÚS RODRÍGUEZ ARROYO Y CALLE JASMIN, COL. LAS FLORES 1ERA, SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	4-abr.-24	5-abr.-24	19-abr.-24	\$ 2,105,146.69	\$ 2,105,146.69	\$ 2,105,146.69	\$0.00	\$ 2,105,146.69	\$ 2,105,146.69	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-jun-24
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE CANAL EN: 1) RIBERA DEL BOSQUE, ENTRE PRIV. FRESNOS Y PRIV. DURAZNO, DEL LA PRESA A.L.R.; 2) MATADERO, ENTRE COTA KM 0+870.00 A KM 2+400.00, DEL PLAYAS DE TIJUANA; 3) DIVERSOS PUNTOS DE LAS COLONIAS CAMPESTRE MURUA Y MELCHOR OCAMPO, DEL OTAY CENTENARIO; 4) LA PURISIMA, ENTRE BLVR. ROBERTO DE LA MADRID Y C. ROSA CASTILLA, DEL SANCHEZ TABOADA; 5) DEL SAJON, ENTRE C. FIGUEROA Y C. NAVARITA, DEL SANCHEZ TABOADA; 6) FLORIDO, ENTRE C. UMBRELLA Y C. TAJIM, DEL LA PRESA ESTE; 7) HORÓSCOPO, ENTRE C. PERSEO Y C. MAR DE TRANQUILIDAD, DEL CERRO COLORADO; 8) TIJUANA PROGRESO, ENTRE C. H. II AYUNTAMIENTO Y H. XIV AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DEL LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-may.-25	\$ 10,088,497.17	\$ 10,088,497.17	\$ 10,088,497.17	\$0.00	\$ 10,088,497.17	\$ -	\$ 10,088,497.17	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00
SUB - TOTAL							\$ 24,675,843.45	\$ 24,675,843.45	\$ 24,675,843.45	\$ 269,871.31	\$ 24,945,714.78	\$ 14,586,715.87	\$ 10,358,998.89				
PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCION		\$44,000,000.00	SALDO	\$260,578.87													
DOUM-2024-DMIP-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE CAJON PLUVIAL SOBRE C. RUBEN AMAYA, ENTRE C. SERRANO Y RAMPA FELIPE ANGELES, COL. LOS LAURELES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	29-feb.-24	29-feb.-24	29-mar.-24	\$ 2,104,912.31	\$ 2,104,912.31	\$ 2,104,912.31	\$0.00	\$ 2,104,912.31	\$ 2,104,912.31	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-jun-24

DOUM-2024-DMIP-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA PONIENTE A LA ALTURA DE PUENTE NEGRO, DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	28-abr.-24	27-abr.-24	30-abr.-24	\$ 1,744,949.91	\$ 1,744,949.91	\$ 1,744,949.91	\$ 0.00	\$ 1,744,949.91	\$ 1,744,949.91	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-jul-24
DOUM-2024-DMIP-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CAMELLÓN CENTRAL SOBRE VÍA RÁPIDA PONIENTE A LA ALTURA DE LA AV. VASCO DE QUIROGA, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	25-abr.-24	23-abr.-24	8-may.-24	\$ 2,456,314.24	\$ 2,456,314.24	\$ 2,456,314.24	\$ 0.00	\$ 2,456,314.24	\$ 2,456,314.24	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-jul-24
DOUM-2024-DMIP-AD-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO Y BARDAS PARA PROTECCIÓN EN EL CANAL PLUVIAL FRENTE AL FRACC. RIVERAS DEL BOSQUE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ADMOBRA S.A. DE C.V.	23-may.-24	25-jun.-24	22-sep.-24	\$ 2,116,727.98	\$ 2,116,727.98	\$ 2,116,727.98	\$ 0.00	\$ 2,116,727.98	\$ -	\$ 2,116,727.98	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2024-DMIP-AD-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	OBRA EMERGENTE DE 1) RECONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN C. RIO BRAVO ESQUINA CON BLVR. AGUA CALIENTE, COL. REVOLUCIÓN DEL CENTRO 2) CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN C. ARTÍCULO 123 ENTRE C. RAMON ARNAIZ Y C. FELIPE ANGELES, COL. MANUEL PAREDES I, DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.	3-jun.-24	10-jun.-24	4-jul.-24	\$ 1,547,711.16	\$ 1,547,711.16	\$ 1,547,711.16	\$ 706,165.49	\$ 2,253,866.65	\$ -	\$ 2,253,866.65	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2024-DMIP-AD-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REPARACIÓN DE PLUVIAL POR SOCAVÓN EN: 1) CALLE PARICUTIN ENTRE CALLE CAMINO DEL SOL Y CALLE PARICUTIN, COL. COLINAS DEL REY, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS; 2) BLVR. DÍAZ ORDÁZ ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE CIERVO, COL. JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	16-jun.-24	19-jun.-24	3-jul.-24	\$ 1,480,041.31	\$ 1,480,041.31	\$ 1,480,041.31	\$ 0.00	\$ 1,480,041.31	\$ -	\$ 1,480,041.31	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-dic-24
DOUM-2024-DMIP-IS-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL SOBRE CAMINO DE LAS BUGAMBILIAS (PRIMERA ETAPA), ENTRE PRIVADA ARCOÍRIS Y PRIVADA EMERALDIA, FRACC. JARDIN DE LAS BUGAMBILIAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	26-feb.-24	11-mar.-24	24-abr.-24	\$ 9,254,824.47	\$ 9,254,824.47	\$ 9,254,824.47	\$ 3,727,140.47	\$ 12,681,964.94	\$ 12,681,964.94	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21-jun-24
DOUM-2024-DMIP-IS-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CALLE CARÓN DEL ALACRÁN - SAN ANTONIO, ENTRE CAD 0400 AL CAD 0426, COL. SAN ÁNGEL, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	8-abr.-24	9-abr.-24	7-jul.-24	\$ 15,287,342.68	\$ 15,287,342.68	\$ 15,287,342.68	\$ 799,239.32	\$ 16,086,576.98	\$ 15,850,859.29	\$ 105,712.69	99.34%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	28-ago-24
DOUM-2024-DMIP-IS-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE ARTÍCULO 123, ENTRE AV. RAMÓN ARNAIZ Y C. FELIPE ANGELES, COL. MANUEL PAREDES, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CAVY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-may.-25	\$ 2,514,034.81	\$ 2,514,034.81	\$ 2,514,034.81	\$ 0.00	\$ 2,514,034.81	\$ -	\$ 2,514,034.81	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00
SUB - TOTAL							\$ 38,506,858.85	\$ 38,506,858.85	\$ 38,506,858.85	\$ 5,232,562.28	\$ 43,739,421.13	\$ 35,269,007.69	\$ 8,470,413.44				
TOTAL							\$ 63,182,702.30	\$ 63,182,702.30	\$ 63,182,702.30	\$ 5,502,433.59	\$ 68,685,135.89	\$ 49,855,723.56	\$ 18,829,412.33				

SALDO: \$314,864.11

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SDTJA

ARO. CECILIA PEREZ BLAZQUEZ
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOUM

ING. FRANK OCHOA CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTOS: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
 UNIDAD EJECUTOR: 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
 PRESUPUESTO ANUAL: \$262,024,193.93

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado		Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	Modificado			Financiero	Físico		
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-001	PP/1782/2023 16-NOV-2023	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE AV. SENTO JUREZ (C. SEGUNDA) ENTRE PRIVADA EMISOR Y CAÑON PROGRESO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JUL S.A. DE C.V.	6-may-24	6-may-24	25-may-24	\$ 2,166,748.48	\$ 2,166,748.48	\$ 2,166,748.48	\$ 0.00	\$ 2,166,748.48	\$ 2,166,748.48	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-jul-24
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA EN BLVR. SÁNCHEZ TABOADA ESQUINA CON PASEO DE LOS HERÓES, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES PAPER S.A. DE C.V.	6-may-24	6-may-24	25-may-24	\$ 1,334,844.70	\$ 1,334,844.70	\$ 1,334,844.70	\$ 0.00	\$ 1,334,844.70	\$ 782,322.81	\$ 572,522.09	57.11%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-ene-00
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN DE MODULO DE ESCALERAS PEATONALES DE SERVICIO SOBRE VÍA RAPIDA PONIENTE A LA ALTURA DE LA ZONA RIO, COL. ZONA RIO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ELISEO MARIANO RAMIREZ LOPEZ	30-may-24	24-jun-24	6-sep-24	\$ 1,797,972.21	\$ 1,797,972.21	\$ 1,797,972.21	\$ 0.00	\$ 1,797,972.21	\$ -	\$ 1,797,972.21	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-nov-24
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN DE MODULO DE ESCALERAS PEATONALES EN CALLE DIEGO RIVERA, ZONA RIO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ELISEO MARIANO RAMIREZ LOPEZ	30-may-24	17-jun-24	30-ago-24	\$ 1,756,354.81	\$ 1,756,354.81	\$ 1,756,354.81	\$ 0.00	\$ 1,756,354.81	\$ -	\$ 1,756,354.81	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-ene-24
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	RECONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CALLE LERDO, COLONIA MADRERO SUR, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12-jun-24	21-jun-24	10-jul-24	\$ 489,360.04	\$ 489,360.04	\$ 489,360.04	\$ 0.00	\$ 489,360.04	\$ 256,982.89	\$ 232,377.15	52.51%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-nov-24
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: C. 18 DE MARZO ENTRE CONSTITUCIÓN Y C. 27 DE SEPTIEMBRE; Y C. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO ABASOLO, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA AL R., TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES PAPER S.A. DE C.V.	8-jul-24	22-jul-24	9-sep-24	\$ 1,716,320.19	\$ 1,716,320.19	\$ 1,716,320.19	\$ 0.00	\$ 1,716,320.19	\$ -	\$ 1,716,320.19	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-ene-00
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONFORMACIÓN DE TERRACERAS EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD949101, UBICADO EN LA CALLE DE LAS EUGENIAS COL. EL LAUREL, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	6-mar-24	6-mar-24	26-mar-24	\$ 6,023,301.61	\$ 6,023,301.61	\$ 6,023,301.61	\$ 0.00	\$ 6,023,301.61	\$ 6,023,301.61	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-may-24
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-002		CONSTR. CASA BLVR. EL ROSARIO Y PASEO SANTA FE NTE. FRAC. SANTAFES DEL S.A.B. T.B.C.															
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-003		MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIONES, LA PRESA ESTE, LA PRESA AL R., SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PLAYAS DE TIJUANA Y SANCHEZ TABOADA, DEL M. DE TIJUANA B.C.															
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE CASA EN BLVR. EL ROSARIO Y PASEO SANTA FE NORTE, EN FRACCIONAMIENTO SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	GRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	19-mar-24	1-abr-24	29-jun-24	\$ 8,498,080.52	\$ 8,498,080.52	\$ 8,498,080.52	\$ 0.00	\$ 8,498,080.52	\$ 7,555,518.38	\$ 942,562.14	88.91%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-ene-00
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ARCHIEPELAGO, ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C. GOLFO DE SAN MATIAS, COL. CORONA DEL MAR, DEL PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	NORA MEZA CROZCO	3-abr-24	4-abr-24	10-jun-24	\$ 9,952,759.89	\$ 9,952,759.89	\$ 9,952,759.89	\$ 0.00	\$ 9,952,759.89	\$ 9,952,759.89	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	11-jul-24
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (CUERPO DERECHO) ENTRE PASEO BANDERAS Y C. CUMBRES MAYAS, Y PAVIMENTACIÓN DE LA C. PROLONGACIÓN EL ROSARIO, DE LA C. CUMBRES MAYAS HASTA C. POPOCATEPETL, ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	GRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	24-abr-24	6-may-24	3-ago-24	\$ 14,982,300.58	\$ 14,982,300.58	\$ 14,982,300.58	\$ 0.00	\$ 14,982,300.58	\$ 14,765,447.41	\$ 216,853.17	98.55%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	5-nov-24
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-007	PP/1792/2023 16-NOV-2023	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DE LAS DELEGACIONES: SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PLAYAS DE TIJUANA Y SANCHEZ TABOADA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PÉTREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	1-may-24	13-may-24	10-ago-24	\$ 15,918,033.60	\$ 15,918,033.60	\$ 15,918,033.60	\$ 0.00	\$ 15,918,033.60	\$ 15,918,033.60	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-ago-24
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-008	PP/1782/2023 16-NOV-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POPOTLA, DEL CADENAMIENTO 0+100 AL 0+678, COL. EL JOJO FRANCISCO VILLA 2DA, SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA AL R., TIJUANA, B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	6-may-24	3-jul-24	29-nov-24	\$ 14,730,683.60	\$ 14,730,683.60	\$ 14,730,683.60	\$ 0.00	\$ 14,730,683.60	\$ -	\$ 14,730,683.60	0.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-009		CONSTR. TOSCA Y GUARNICIÓN EN CALLE MISIONES DEL PARQUE INDUSTRIAL LAS MISIONES Y ADECO EN CARRIL DE BAJA VELOCIDAD BL. LAZARO CARDENAS DEL OTAY SENTENARIO															
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-010	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN DE PUENTE CHAPARRAL (SEGUNDA ETAPA), ENTRE VÍA RAPIDA PONIENTE Y VÍA RAPIDA ORIENTE, COL. ZONA URBANA RIO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA JAN S.A. DE C.V.	25-jun-24	27-jun-24	16-jul-24	\$ 6,204,149.64	\$ 6,204,149.64	\$ 6,204,149.64	\$ 0.00	\$ 6,204,149.64	\$ 6,204,149.64	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	4-sep-24

DESIERTA

DESIERTA

CANCELADO

4

7

DOUM-2024-CVC-DCO-IS-011	PP1782/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MISIONES DEL PARQUE INDUSTRIAL LAS MISIONES Y ADECUACIÓN EN CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN BLVR. LAZARO CARDENAS DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TULUANA, B.C.	ARO. EDITH QUINTERO ESPINOZA	12-jul-24	18-dic-24	17-mar-25	\$	5,755,522.40	\$	5,755,522.40	\$	5,755,522.40	\$	5,755,522.40	\$	5,755,522.40	0.00%	50.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-012	PP1782/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA TEHUACÁN ENTRE C. POPOTLA Y BLVR. 2000, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA, SECCIÓN, DEL. LA PRESA A.L.R., TULUANA, B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-may-25	\$	14,526,298.93	\$	14,526,298.93	\$	14,526,298.93	\$	14,526,298.93	\$	14,526,298.93	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-013	PP1782/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE POPOTLA, ENTRE C. SANTA CATARINA Y AV. TEHUACÁN, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA, SECCIÓN, DEL. LA PRESA A.L.R., TULUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-may-25	\$	6,688,631.85	\$	6,688,631.85	\$	6,688,631.85	\$	6,688,631.85	\$	6,688,631.85	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-LP-001	PP1782/2023 16-NOV-2023	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MEXICALI DESDE BLVR. HECTOR TERÁN TERÁN HASTA AV. LATINOAMERICANA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TULUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	7-may-24	13-may-24	20-ago-24	\$	22,229,461.16	\$	22,229,461.16	\$	22,229,461.16	\$	21,822,652.63	\$	406,808.53	98.17%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-LP-002	PP1782/2023 16-NOV-2023	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, DEL CADIENAMIENTO 3+190 AL 4+040, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TULUANA, B.C. (CUARTA ETAPA)	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	7-may-24	13-may-24	9-sep-24	\$	32,995,068.23	\$	32,995,068.23	\$	32,995,068.23	\$	32,841,726.60	\$	153,372.63	99.54%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	13-sep-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-LP-003	PP1782/2023 16-NOV-2023	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DEL RODO BLVR. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA CARRETERA LIBRE TULUANA-TECATE, COL. EL REALITO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TULUANA, B.C.	GRUPO KORAAGH S.A. DE C.V.	11-jun-24	28-jun-24	28-oct-24	\$	29,393,168.24	\$	29,393,168.24	\$	29,393,168.24	\$	-	\$	29,393,168.24	0.00%	42.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-LP-004	PP1782/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE BLVD. MANUEL J. CLOUTIER, A LA ALTURA DE LA PLAZA COMERCIAL MACROPLAZA, DELEGACIÓN LA MESA, TULUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	10-jun-24	28-jun-24	15-ene-25	\$	27,488,560.62	\$	27,488,560.62	\$	27,488,560.62	\$	32,847,229.70	\$	-	32,847,229.70	0.00%	85.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene-00
DOUM-2024-CVC-DCO-LP-005	PP1782/2023 16-NOV-2023	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SOLUCIÓN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CONTIGUOS PARA TRANSPORTE DE CARGA SOBRE BLVR. BELLAS ARTES, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TULUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	10-jun-24	28-jun-24	29-oct-24	\$	28,091,428.17	\$	28,091,428.17	\$	28,091,428.17	\$	30,304,554.53	\$	436,854.09	29,667,700.44	1.44%	86.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene-00
TOTAL							\$	252,737,079.47	\$	252,737,079.47	\$	252,737,079.47	\$	7,573,795.44	\$	260,310,874.91	\$	118,706,496.83	\$	141,604,378.08	

SALDO: \$1,713,319.02

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANJULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARO. CICILIA FERNES RUWACABA
SUBDIRECCION DE INFORMATICA - DOUM

ING. FRAM OCHOA CHÁVEZ
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR 041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES
PRESUPUESTO ANUAL \$6,850,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado			Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION		Modificado			Financiero	Físico		
DOIUM-2024-PV-AD-001	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. PANAMERICANA, ENTRE CALLES URUGUAY Y ADOLFO RUIZ CORTINES, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	PTG INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	1-abr.-24	8-abr.-24	6-jun.-24	\$ 845,640.00	\$ 845,640.00	\$ 845,640.00	\$ 0.00		\$ 845,640.00	\$ 778,650.00	\$ 66,990.00	82.08%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-sep.-24
DOIUM-2024-PV-AD-002	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. CUAUHTÉMOC SUR ORIENTE Y PONIENTE, ENTRE PASEO DE LOS HERÓES Y BLVD. AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ARO. JORGE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	2-abr.-24	8-abr.-24	8-jun.-24	\$ 627,560.00	\$ 627,560.00	\$ 627,560.00	\$ 0.00		\$ 627,560.00	\$ 490,690.00	\$ 136,860.00	78.19%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep.-24
DOIUM-2024-PV-AD-003	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DEL PAR VIAL (AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. BENITO JUÁREZ) ENTRE BLVD. LA GLORIA Y AV. FRAY JUANIPERO SERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESÚS ZAPATA MATA	2-abr.-24	8-abr.-24	8-jul.-24	\$ 966,260.00	\$ 966,260.00	\$ 966,260.00	\$ 0.00		\$ 966,260.00	\$ 966,260.00	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep.-24
DOIUM-2024-PV-AD-004	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LA GLORIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ICABC S.C.	16-dic.-24	23-dic.-24	21-abr.-25	\$ 1,108,080.00	\$ 1,108,080.00	\$ 1,108,080.00	\$ 0.00		\$ 1,108,080.00	\$ -	\$ 1,108,080.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2024-PV-AD-005	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN VIAL EN EL LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN Y COLONIA OBRERA, ENTRE PUENTE DEL CIRCUITO DE LAS ÁGUILAS Y BLVD. FUNDADORES A LA ALTURA DE INTERSECCIÓN CON CALLE CENTENARIO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	28-nov.-24	10-dic.-24	8-abr.-25	\$ 1,099,633.92	\$ 1,099,633.92	\$ 1,099,633.92	\$ 0.00		\$ 1,099,633.92	\$ -	\$ 1,099,633.92	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2024-PV-AD-006	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VIAL BLVD. CASA BLANCA, ENTRE PASEO DE LOS LOBOS Y AV. FRANCISCO JAVIER MORA Y RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE PASEO DE LOS LOBOS, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN CENTRO	ICABC S.C.	16-dic.-24	23-dic.-24	21-abr.-25	\$ 1,118,880.00	\$ 1,118,880.00	\$ 1,118,880.00	\$ 0.00		\$ 1,118,880.00	\$ -	\$ 1,118,880.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2024-PV-AD-007	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN VIAL Y RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. FUNDADORES ENTRE AV. JUAN SARABIA (CALLE 10) Y EL RETORNO EN CALLE GENERAL ESTRADA, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	29-nov.-24	10-dic.-24	8-abr.-25	\$ 1,083,926.08	\$ 1,083,926.08	\$ 1,083,926.08	\$ 0.00		\$ 1,083,926.08	\$ -	\$ 1,083,926.08	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							\$ 6,850,000.00	\$ 6,850,000.00	\$ 6,850,000.00	\$ -		\$ 6,850,000.00	\$ 2,235,840.00	\$ 4,614,160.00				

SALDO: \$0.00

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANJULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDUA

ARO. CECILIA PEREZ RUIZ
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN - DOIUM

ING. FRANK OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE: 01501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
 UNIDAD EJECUTOR 042 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FLUVIAL
 PRESUPUESTO ANUAL \$6,500,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado			Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA		
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero			Físico	
DOIUM-2024-PP-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA PONIENTE, TRAMO: BLVD. INDEPENDENCIA – CANALIZACIÓN RÍO TIJUANA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERÍA S.C.	14-mar.-24	25-mar.-24	22-jun.-24	\$ 597,780.00	\$ 597,780.00	\$ 597,780.00	\$ 0.00	\$ 597,780.00	\$ 597,780.00	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-jul-24	
DOIUM-2024-PP-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE BUENA VISTA, TRAMO: BLVD. FEDERICO BENITEZ LÓPEZ – CANALIZACIÓN RÍO TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERÍA S.C.	14-mar.-24	25-mar.-24	22-jun.-24	\$ 821,880.00	\$ 821,880.00	\$ 821,880.00	\$ 0.00	\$ 821,880.00	\$ 821,880.00	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-ago-24	
DOIUM-2024-PP-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL MARGEN BOQUIERDO DEL CAJÓN DEL PADRE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L. DE C.V.	1-abr.-24	8-abr.-24	6-jul.-24	\$ 594,432.00	\$ 594,432.00	\$ 594,432.00	\$ 0.00	\$ 594,432.00	\$ 505,548.00	\$ 88,884.00	85.05%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep-24	
DOIUM-2024-PP-AD-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO COSTA CORONADO RESIDENCIAL, TRAMO: AV. COSTA CORONADO – CARRETERA TIJUANA – ENSENADA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L. DE C.V.	15-abr.-24	22-abr.-24	20-jul.-24	\$ 402,948.00	\$ 402,948.00	\$ 402,948.00	\$ 0.00	\$ 402,948.00	\$ 340,848.00	\$ 62,100.00	84.56%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep-24	
DOIUM-2024-PP-AD-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA MINERAL DE SANTA FE, TRAMO: CALLE JOSEFA ALVAREZ ENTRE CALLE LÓPEZ LEIVA Y CALLE SOLEDAD OROZCO Y TRAMO: AV. DE LOS HERÓES ENTRE CALLE SOLEDAD OROZCO Y CALLE JUAN OJEDA ROBLES, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMÉNEZ HERNANDEZ	6-jun.-24	10-jun.-24	8-ago.-24	\$ 553,320.00	\$ 553,320.00	\$ 553,320.00	\$ 0.00	\$ 553,320.00	\$ 511,560.00	\$ 41,760.00	92.45%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep-24	
DOIUM-2024-PP-AD-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN ARROYO PONIENTE, TRAMO AV. DEL PERÓN – CALLE 12, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	17-dic.-24	23-dic.-24	21-abr.-25	\$ 717,660.00	\$ 717,660.00	\$ 717,660.00	\$ 0.00	\$ 717,660.00	\$ -	\$ 717,660.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-30	
DOIUM-2024-PP-AD-007	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA ALTIPLANO, TRAMO BLVD. ALTIPLANO – CALLE 2, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA S.C.	29-nov.-24	10-dic.-24	8-abr.-25	\$ 682,020.00	\$ 682,020.00	\$ 682,020.00	\$ 0.00	\$ 682,020.00	\$ -	\$ 682,020.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-30	
DOIUM-2024-PP-AD-008	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN LA COLONIA BAJA MAO, EL AGUILA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO – CALLE MISIONEROS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	17-dic.-24	23-dic.-24	21-abr.-25	\$ 984,960.00	\$ 984,960.00	\$ 984,960.00	\$ 0.00	\$ 984,960.00	\$ -	\$ 984,960.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-30	
DOIUM-2024-PP-AD-009	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO TOPOGRAFICO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EXISTENTE DE LA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	17-dic.-24	23-dic.-24	21-abr.-25	\$ 1,074,600.00	\$ 1,074,600.00	\$ 1,074,600.00	\$ 0.00	\$ 1,074,600.00	\$ -	\$ 1,074,600.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-30	
TOTAL							\$ 6,429,600.00	\$ 6,429,600.00	\$ 6,429,600.00	\$ -	\$ 6,429,600.00	\$ 2,777,816.00	\$ 3,651,984.00					

SALDO: \$70,400.00

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ARGÜLO CABRERA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CECILIA RIVERA RUIZ ALGABA
 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - DOIUM

ING. FRANK OCHOA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTAL: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA: 072 DOLIM - REHABILITACION VIAL DE LAS 9 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE Tijuana REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL: \$150,000,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1*. Asignación	Presupuesto Autorizado			Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Financiero			Financiero	Fiscal		
DOLIM-2024-RVD-R23-CVC-LP-001	PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VALDADES EN LA DELEGACION LA MESA, CERRO COLORADO, LA PRESA A.L.R., LA PRESA ESTE, OTAY CENTENARIO, SAN ANTONIO DE LOS BUEYOS Y SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V.	3-jun-24	25-jun-24	28-feb-25	\$ 45,033,011.34	\$ 45,033,011.34	\$ 45,033,011.34	\$4,966,088.66	\$ 50,000,000.00		\$ 7,647,790.63	\$ 42,352,208.37	15.30%	53.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-00
DOLIM-2024-RVD-R23-CVC-LP-002	PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VALDADES EN LA DELEGACION CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V.	3-jun-24	25-jun-24	28-feb-25	\$ 90,795,638.45	\$ 90,795,638.45	\$ 90,795,638.45	\$9,204,381.56	\$ 100,000,000.00		\$ 21,653,315.42	\$ 78,346,684.58	21.65%	57.00%	LICITACION PUBLICA	0-ene-00
TOTAL							\$ 135,828,649.79	\$ 135,828,649.79	\$ 135,828,649.79	\$ 14,171,350.21	\$ 150,000,000.00		\$ 29,301,106.05	\$ 120,698,893.95				

SALDO: \$0.00

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARG. CECILIA PEREZ RIVERA
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - DOLIM

ING. FRANK OCHOA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

\$50,000,000.00

TOTAL

\$0.09

ARQ. CECILIA PÉREZ RUIVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOJUM

ING. FRAM OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUES 01501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR, 074 CONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE PLUVIALES DE LA CIUDAD DE TULUANA REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL \$50,000,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1º. Asignación	Presupuesto Autorizado		Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION					Financiero	Fiscal		
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DESA		\$20,000,000.00	BALDO			\$250,477.51												
D O I U M - 2 0 2 4 - L P L - R 2 3 - C V C - I S - 0 0 1																		
D O I U M - 2 0 2 4 - L P L - R 2 3 - C V C - I S - 0 0 2		PP/0425/2024 26-ABR-2024	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: 1) AGUAJE DE LA TUNA #1 COL. CHULA VISTA; 2) AGUAJE DE LA TUNA #4 COL. CAÑON OASIS; 3) JHONISITO COL. MORELOS; 4) JHONISON COL. INDEPENDENCIA; 5) GONZÁLEZ BOCANEGRA COL. JUÁREZ, DEL CENTRO; 6) MESA LAURELES COL. LAS FLORES 1RA SECCIÓN; 7) BATERÍAS DE TUBOS LOS LAURELES; 8) MATADERO #2 COL. CAÑON DEL MATADERO, DEL. PLAYAS DE TULUANA, TULUANA, B.C.	C. JAVIER PALACIO SOSA	11-jun-24	20-jul-24	13-oct-24	\$ 9,853,056.03	\$ 9,853,056.03	\$ 9,853,056.03	\$ 0.00	\$ 9,853,056.03	\$ 3,606,899.48	\$ 8,244,156.57	35.63%	90.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	0-nov-00
D O I U M - 2 0 2 4 - L P L - R 2 3 - C V C - I S - 0 0 3		PP/0425/2024 25-ABR-2024	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: 1) FLORIDO #1 COL. EL FLORIDO 1ER SECCIÓN; 2) FLORIDO #2 COL. MARIANO MATAMOROS, DEL. LA PRESA A.L.R.; 3) MÉXICO LINDO #1 DEL LA MESA; 4) VILLAS DEL PRADO COL. EL SANZ; 5) CAMINO VERDE #3 COL. CAMINO VERDE; 6) MÉXICO LINDO #2 DEL SÁNCHEZ TABOADA; 7) MATADERO #1 COL. CAÑON DEL MATADERO, DEL. PLAYAS DE TULUANA; 8) CANAL LOS MAESTROS COL. LOS MAESTROS; 9) CANAL LA GLORIA KM 15, DEL. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TULUANA, B.C.	JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	26-jun-24	8-jul-24	25-sep-24	\$ 9,896,466.46	\$ 9,896,466.46	\$ 9,896,466.46	\$ 0.00	\$ 9,896,466.46	\$ 6,631,810.39	\$ 1,264,647.07	87.22%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	0-nov-00
SUB - TOTAL							\$ 19,749,522.49	\$ 19,749,522.49	\$ 19,749,522.49	\$ -	\$ 19,749,522.49	\$ 12,240,518.85	\$ 7,509,003.64					
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DESA		\$30,000,000.00	BALDO			\$104,257.70												
D O I U M - 2 0 2 4 - C P L - R 2 3 - C V C - I S - 0 0 1		PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACIÓN DE PLUVIALES: 1) COL. EDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN DEL CAD. 04500 AL CAD. 1+120, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 2) CALLE SANTA MARTHA, COL. ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 3) LOSA DE CAJÓN PLUVIAL EN BLVD. LOMAS LAS HUERTAS, COL. LAS HUERTAS, DELEGACIÓN LA MESA, TULUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	25-jun-24	10-jul-24	28-oct-24	\$ 13,684,741.03	\$ 13,684,741.03	\$ 13,684,741.03	\$ 1,312,635.32	\$ 14,997,376.35	\$ 5,335,600.94	\$ 9,661,775.41	35.58%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	0-nov-00
D O I U M - 2 0 2 4 - C P L - R 2 3 - C V C - I S - 0 0 2		PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACIÓN DE PLUVIALES: 1) BLVD. FEDERICO BENTÉZ 2DA. ETAPA ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE VIEJA A TECATE, DELEGACIÓN LA MESA; 2) BLVD. TERÁN TERÁN ENTRE CALLE SAUCE Y BLVD. TERÁN TERÁN, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 3) CARLOTA SOSA A VIALIDAD CALLE CARLOTA MALDONADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TULUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	25-jun-24	16-jul-24	3-nov-24	\$ 13,676,778.21	\$ 13,676,778.21	\$ 13,676,778.21	\$ 1,221,567.74	\$ 14,898,365.95	\$ 2,872,310.65	\$ 12,026,055.30	19.26%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	0-nov-00
SUB - TOTAL							\$ 27,361,519.24	\$ 27,361,519.24	\$ 27,361,519.24	\$ 2,534,223.06	\$ 29,895,742.30	\$ 8,207,911.59	\$ 21,687,830.71					
TOTAL							\$ 47,111,041.73	\$ 47,111,041.73	\$ 47,111,041.73	\$ 2,534,223.06	\$ 49,645,264.79	\$ 20,448,430.44	\$ 29,196,834.35					

SALDO: \$354,735.21

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE AMBULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SOTIA

ARQ. CESTILIA RIVERA RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DOIUM

ING. FRANK OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTAL: 6201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA: 032 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN
PRESUPUESTO ANUAL: \$4,274,400.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico			
DOIUM-2024-PE-AD-001	PP1782/2023 18-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO, ÁREA PET-FRIENDLY, ÁREA DE MIRADOR Y PLAZOLETA DE RECONOCIMIENTO, EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CERRO DE LAS AREJAS, UBICADO EN LA DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	26-mar-24	1-abr-24	30-abr-24	\$ 243,000.00	\$ 243,000.00	\$ 243,000.00	\$0.00	\$ 243,000.00	\$ 162,000.00	\$ 81,000.00	66.67%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-ago-24	
DOIUM-2024-PE-AD-002	PP1792/2023 18-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN INTEGRAL SOBRE AV. AQUILES SERDÁN ENTRE BVD. CHAUHTÉNCI NORTE Y CALLE 4 SERAPIO RENDÓN COL. LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	TVJ INGENIERÍA S.C.	1-abr-24	8-abr-24	5-ago-24	\$ 1,139,400.00	\$ 1,139,400.00	\$ 1,139,400.00	\$0.00	\$ 1,139,400.00	\$ 1,139,400.00	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-ago-24	
DOIUM-2024-PE-AD-003	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PROTECCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD SUR DEL MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GEOCIMENTACIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.	25-jun-24	1-jul-24	18-ago-24	\$ 945,461.48	\$ 945,461.48	\$ 945,461.48	\$0.00	\$ 945,461.48	\$ -	\$ 945,461.48	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-00	
																	</	

SALDO: \$1,946,538.52

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. ROCÍO PÉREZ BUALCABA
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN - DOIUM

ING. FRANK OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024 4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUES 02201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL \$35,000,000.00

No. de Contrato	No. Of. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado		Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION					Financiero	Físico		
DOUM-2024-ENH-DCO-AD-001	PP/1792/2023 18-NOV-2023	REHABILITACION DE MODULO ESCALERAS PEATONALES DE SERVICIO EN UNIDAD DEPORTIVA (CREA) UBICADO EN C. RUBEN ROMERO, ZONA RIO DE LA DELEGACION CENTRO, TIJUANA B.C.	ELISEO MARIANO RAMIREZ LOPEZ	28-feb-24	22-mar-24	4-jun-24	\$ 2,181,143.10	\$ 2,181,143.10	\$ 2,181,143.10	\$ 0.00		\$ 2,181,143.10	\$ 2,064,354.59	\$ 118,788.51	94.65%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5-jul-24
DOUM-2024-ENH-DCO-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCION DE BARRA PARA OPCINAS UBICADAS EN CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-948-101, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	6-may-24	20-may-24	18-jun-24	\$ 2,016,809.60	\$ 2,016,809.60	\$ 2,016,809.60	\$ 0.00		\$ 2,016,809.60	\$ 2,000,028.19	\$ 16,881.41	88.16%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-ago-24
DOUM-2024-ENH-DCO-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCION DE MÓDULO DE SANITARIO, PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDELCOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACION LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES JUL S.A. DE C.V.	26-abr-24	11-jun-24	30-ago-24	\$ 992,871.23	\$ 992,871.23	\$ 992,871.23	\$ 169,525.38		\$ 1,162,198.61	\$ 311,591.61	\$ 850,605.00	26.81%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2024-ENH-DCO-IS-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA DE FUTBOL 7 EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDELCOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACION LA PRESA A.L.R., EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES JUL S.A. DE C.V.	20-mar-24	1-abr-24	16-may-24	\$ 6,560,331.26	\$ 6,560,331.26	\$ 6,560,331.26	\$ 0.00		\$ 6,560,331.26	\$ 4,871,138.42	\$ 1,619,192.84	75.43%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-ago-24
DOUM-2024-ENH-DCO-IS-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCION DE MODULO DE KIOSKO-SANITARIOS EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDELCOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACION LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ARQ. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA	25-abr-24	11-jun-24	8-oct-24	\$ 4,812,083.45	\$ 4,812,083.45	\$ 4,812,083.45	\$ 0.00		\$ 4,812,083.45	\$ 801,328.73	\$ 3,810,754.72	17.37%	55.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00
DOUM-2024-ENH-DCO-IS-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCION DE "CHICHAS" ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN CALLE EL LAUREL, COLONIA EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-948-101, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	NORA MEZA OROZCO	12-jul-24	22-jul-24	19-oct-24	\$ 17,161,311.53	\$ 17,161,311.53	\$ 17,161,311.53	\$ 0.00		\$ 17,161,311.53	\$ -	\$ 17,161,311.53	0.00%	97.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00
TOTAL							\$ 33,554,450.17	\$ 33,554,450.17	\$ 33,554,450.17	\$ 169,525.38		\$ 33,723,975.55	\$ 10,148,441.54	\$ 23,575,534.01				

SALDO: \$1,276,024.45

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO GABARRA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CECILIA PEREZ RIVASCABA
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION - DOUM

ING. FRAM OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTO: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR: 075 DOJUM - PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CERRO DE LAS ABEJAS REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL: \$50,000,000.00

OBRA PUBLICA																	
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1º Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOJUM-2024-PCA-R23-ENH-IB-001	PPD/0425/2024 25-ABR-2024	CONSTRUCCIÓN DE TALUD, ANDADORES, ÁREA PET FRIENDLY, ÁREA DE MIRADOR Y MURO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDELCOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TULANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	28-jun.-24	24-jul.-24	30-oct.-24	\$ 16,087,360.26	\$ 16,087,360.26	\$ 16,087,360.26	\$ 0.00	\$ 16,087,360.26	\$ -	\$ 16,087,360.26	0.00%	91.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	Gen.-00
DOJUM-2024-PCA-R23-ENH-LJP-001	PPD/0425/2024 25-ABR-2024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÉISBOL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDELCOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TULANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	5-jun.-24	14-jun.-24	26-sep.-24	\$ 20,077,321.96	\$ 20,077,321.96	\$ 20,077,321.96	\$ 4,788,476.02	\$ 24,865,797.98	\$ 8,488,143.77	\$ 16,377,654.21	34.14%	92.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	Gen.-00

SALDO: \$9,046,841.78

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANDULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CECILIA PÉREZ RUÍZ
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOJUM

ING. FRAM CECILIA CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTAL: 24902 MATERIAL ASFALTICO
 UNIDAD EJECUTOR: 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTTO. DE VIALIDADES
 PRESUPUESTO ANUAL: \$103,500,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1º. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Flujo			
DOIUM-2024-RYM-IS-001	PP1782/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 808,900 LTS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-ZX PARA MAQUINAS JETPACHER, PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PÉTREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	11-jun-24	24-jun-24	8-ene-25	\$ 16,091,765.64	\$ 16,091,765.64	\$ 16,091,765.64	\$ 0.00	\$ 16,091,765.64	\$ 3,977,892.36	\$ 12,113,863.28	24.72%	98.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOIUM-2024-RYM-IS-002	PP1782/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 1,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V.	14-jun-24	24-jun-24	11-oct-24	\$ 5,678,360.00	\$ 5,678,360.00	\$ 5,678,360.00	\$ 0.00	\$ 5,678,360.00	\$ 1,930,962.40	\$ 3,748,377.60	34.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-dic-24	
DOIUM-2024-RYM-IS-003	PP1782/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 2,150 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA XTREMA S.A. DE C.V.	11-dic-24	23-dic-24	21-may-25	\$ 9,606,206.88	\$ 9,606,206.88	\$ 9,606,206.88	\$ 0.00	\$ 9,606,206.88	\$ -	\$ 9,606,206.88	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOIUM-2024-RYM-IS-004	PP1782/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 2,801.21 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA, CENTRO Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V.	26-dic-24	30-dic-24	28-may-25	\$ 13,326,746.49	\$ 13,326,746.49	\$ 13,326,746.49	\$ 0.00	\$ 13,326,746.49	\$ -	\$ 13,326,746.49	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOIUM-2024-RYM-IS-005	PP1782/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 2,801.21 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES LA PRESA ESTE, LA PRESA A.L.R. Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO S.A. DE C.V.	28-dic-24	30-dic-24	26-may-25	\$ 12,409,082.42	\$ 12,409,082.42	\$ 12,409,082.42	\$ 0.00	\$ 12,409,082.42	\$ -	\$ 12,409,082.42	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOIUM-2024-RYM-IS-006	PP1782/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 2,801.21 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN LAS DELEGACIONES LA MESA, SÁNCHEZ TABOADA Y OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PÉTREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	26-dic-24	30-dic-24	28-may-25	\$ 12,271,521.72	\$ 12,271,521.72	\$ 12,271,521.72	\$ 0.00	\$ 12,271,521.72	\$ -	\$ 12,271,521.72	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOIUM-2024-RYM-LP-001	PP1782/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 3,500 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE BACHEO Y REENCARPETADO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	17-abr-24	26-abr-24	3-ago-24	\$ 15,681,046.50	\$ 15,681,046.50	\$ 15,681,046.50	\$ 0.00	\$ 15,681,046.50	\$ 7,780,824.62	\$ 7,600,221.88	49.82%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	23-ago-24	
DOIUM-2024-RYM-LP-002	PP1782/2023 16-NOV-2023	SUMINISTRO DE 3,500 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	17-abr-24	26-abr-24	23-ago-24	\$ 15,718,203.90	\$ 15,718,203.90	\$ 15,718,203.90	\$ 0.00	\$ 15,718,203.90	\$ 6,052,396.10	\$ 7,055,807.71	61.23%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	3-ago-24	
TOTAL							\$ 100,783,933.55	\$ 100,783,933.55	\$ 100,783,933.55	\$ -	\$ 100,783,933.55	\$ 21,742,085.57	\$ 79,041,847.98					

SALDO: \$2,716,066.45

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARO. CECILIA PEREZ VALCABA
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DOIUM

ING. FRANKLIN CHAVEZ
 DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
UNIDAD EJECUTOR: 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL: **\$6,018,000.00**

OBRA PUBLICA																			
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA		
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1º. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico				
DOIUM-2024-DCO-AD-001	PP/1782/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GASA EN BLVD. EL ROSARIO Y PASEO SANTA FE NORTE, EN FRACCIONAMIENTO SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	3-abr.-24	12-abr.-24	10-jul.-24	\$ 558,042.48	\$ 559,042.48	\$ 559,042.48	\$ 0.00	\$ 559,042.48	\$ 376,258.43	\$ 182,764.05	67.30%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00		
DOIUM-2024-DCO-AD-002	PP/1782/2023 16-NOV-2023	CONTROL DE CALIDAD EN LAS VIALIDADES: C. MEXICALI, COL. BUENOS AIRES SUR, DEL. CERRO COLORADO; C. OAXTEPEC, DEL. CENTRO; C. ALAMO, COL. 70-76, DEL. OTAY CENTENARIO; C. PASEO DEL BOSQUE, COL. RESIDENCIAL DEL BOSQUE, DEL. LA PRESA A.L.R.; RETORNOS SOBRE BLVR. SAN PEDRO, CARRETERA LIBRE TIJUANA TECATE, DEL. LA PRESA ESTE; C. PÍPILA, COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DEL. LA PRESA A.L.R.; C. MISIÓN LA PURISIMA, COL. SALVATIERRA, DEL. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS; C. CAÑÓN DEL ALACRÁN, DEL. PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	18-may.-24	27-may.-24	23-ago.-24	\$ 1,183,234.85	\$ 1,183,234.95	\$ 1,183,234.95	\$ 0.00	\$ 1,183,234.85	\$ 470,764.42	\$ 712,470.53	59.75%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-ene-24		
DOIUM-2024-DCO-AD-003	PP/1782/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN DEL CRUCEMIENTO 3+180 AL 4+040 DEL. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS (CUARTA ETAPA) Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SOLUCIÓN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CONFINADOS PARA TRANSPORTE DE CARGA SOBRE BLVR. BELLAS ARTES, DEL. OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	23-may.-24	10-jun.-24	13-oct.-24	\$ 1,018,177.72	\$ 1,018,177.72	\$ 1,018,177.72	\$ 0.00	\$ 1,018,177.72	\$ 410,892.71	\$ 607,185.01	40.37%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00		
DOIUM-2024-DCO-AD-004	PP/1782/2023 16-NOV-2023	CONTROL DE CALIDAD, RECONSTRUCCIÓN DE BLVR. FLORES MAGON, PAVIMENTACION BLVR. EL ROSARIO (CUERPO DERECHO) Y DE LA C. PROLONGACION EL ROSARIO, DEL. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS; ADECUACION GEOMETRICA DEL NODO BLVR. HERODES DE LA INDEPENDENCIA, DEL. LA PRESA ESTE; ADECUACION GEOMETRICA Y SOLUCION VIAL EN CARRILES CONFINADOS DEL BLVR. BELLAS ARTES, Y RECONSTRUCCION C. MEXICALI COL. MAGISTERIAL, DEL. OTAY CENTENARIO; PAVIMENTACION C. POPOTLA' DEL. LA PRESA A.L.R. TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	22-may.-24	3-jun.-24	16-oct.-24	\$ 1,091,656.37	\$ 1,091,656.37	\$ 1,091,656.37	\$ 0.00	\$ 1,091,656.37	\$ 381,696.47	\$ 706,957.90	34.97%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-nov-24		
DOIUM-2024-DCO-AD-005	PP/1782/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA DE FUTBOL 7 Y MODULO DE KIOSKO-SANITARIOS EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDEICOMISO EL FLORIDO EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001 DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L. DE C.V.	31-may.-24	10-jun.-24	28-sep.-24	\$ 446,268.55	\$ 446,268.55	\$ 446,268.55	\$ 0.00	\$ 446,268.55	\$ -	\$ 446,268.55	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00		
DOIUM-2024-DCO-AD-006	PP/1782/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDEICOMISO EL FLORIDO EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001 DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L. DE C.V.	31-may.-24	10-jun.-24	28-sep.-24	\$ 446,268.55	\$ 446,268.55	\$ 446,268.55	\$ 0.00	\$ 446,268.55	\$ -	\$ 446,268.55	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00		
DOIUM-2024-DCO-AD-007	PP/1782/2023 16-NOV-2023	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA REHABILITACION DEL MALECON PLAYAS DE TIJUANA, PRIMERA ETAPA (TRAMO 1 Y 2) Y SEGUNDA ETAPA (TRAMO 1 Y 2) DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ING. GERARDO LOPEZ VALENCIA	3-jun.-24	17-jun.-24	14-sep.-24	\$ 1,040,699.82	\$ 1,040,699.82	\$ 1,040,699.82	\$ 0.00	\$ 1,040,699.82	\$ 684,849.99	\$ 378,349.83	63.85%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00		
		ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA LOS PROYECTOS DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS VIALIDADES: CALLE MISIÓN LA PURISIMA DE LA COL. SALVATIERRA, DEL. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS Y CALLE PÍPILA DE LA COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DEL. LA PRESA ALR	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.				\$ 117,740.00	\$ 117,740.00	\$ 117,740.00	\$ -	\$ 117,740.00	\$ 117,740.00	\$ -	100.00%	100.00%				

Ms

F

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDT

ARQ. CECILIA PÉREZ ROYALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DOLIM

\$2,091.56

ING. FRAM OCHOA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTAL: 33201 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO
UNIDAD EJECUTORA: 040 SUBDIRECCION DE PROYECTOS
PRESUPUESTO ANUAL: \$2,172,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico			
DOJUM-2024-SP-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACIÓN DE PUENTE EL CHAPARRAL ENTRE VÍA RÁPIDA PONIENTE Y VÍA RÁPIDA ORIENTE, COL. ZONA URBANA RIO, TIJUANA, B.C.	EURO ESTUDIOS S.A. DE C.V.	5-jun.-24	10-jun.-24	8-ago.-24	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$0.00	\$ 870,000.00	\$ 266,800.00	\$ 603,200.00	33.87%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9ene-00	
DOJUM-2024-SP-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	ESTUDIO Y ANÁLISIS DE FLUJO VEHICULAR POSTERIOR A LAS ADECUACIONES VIALES IMPLEMENTADAS EN EL CORREDOR BLVD. EL ROSARIO, ENTRE REAL DEL MAR Y FRANCISCO ZARCO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	11-jun.-24	24-jun.-24	21-sep.-24	\$ 818,640.00	\$ 818,640.00	\$ 818,640.00	\$0.00	\$ 818,640.00	\$ -	\$ 818,640.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-dic-24	
		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL PERTRENECIENTE A LA DEL CENTRO, TIJUANA, B.C.	DIEGO TELLEZ NERY				\$ 103,801.40	\$ 103,801.40	\$103,801.40	\$ -	\$103,801.40	\$103,801.40	\$ -	100.00%	100.00%			
		ESTUDIOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA REHABILITACION DEL MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	GEOCIMENTACIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.				\$ 214,600.00	\$ 214,600.00	\$214,600.00	\$ -	\$214,600.00	\$214,600.00	\$ -	100.00%	100.00%			
		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.				\$ 159,732.00	\$ 159,732.00	\$159,732.00	\$ -	\$159,732.00	\$159,732.00	\$ -	100.00%	100.00%			

SALDO: \$5,226.60

LIC. ALEJANDRO GUADALUPE ANTONIO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CECILIA LERNEZ KUVALCABA
SUBDIRECCION DE INICIATIVIDAD - DOJUM

ING. FRANK OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTOS: 61201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
 UNIDAD EJECUTORA: 071 DOIUM - MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL MALECÓN DE PLAYAS DE TIJUANA REMANENTES 2023
 PRESUPUESTO ANUAL: \$200,000,000.00

OBRA PÚBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Fielto			
DOIUM-2024-MRM-R23-ENH-LP-001	PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACIÓN MALECÓN PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, PRIMERA ETAPA (TRAMO 1), TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	12-jun-24	28-jun-24	2-oct-24	\$ 45,955,594.83	\$ 45,955,594.83	\$ 45,955,594.83	\$4,044,405.17	\$ 50,000,000.00	\$ 13,027,819.86	\$ 36,372,380.04	27.26%	56.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0 ene-00	
DOIUM-2024-MRM-R23-ENH-LP-002	PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACIÓN MALECÓN PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, PRIMERA ETAPA (TRAMO 2), TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	12-jun-24	14-jun-24	20-sep-24	\$ 46,019,528.05	\$ 46,019,528.05	\$ 46,019,528.05	\$3,980,471.32	\$ 49,999,969.37	\$ 12,271,922.18	\$ 37,728,077.19	24.54%	70.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0 ene-00	
DOIUM-2024-MRM-R23-ENH-LP-003	PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACIÓN MALECÓN PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, SEGUNDA ETAPA (TRAMO 1), TIJUANA, B.C.	DAMAR INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	28-jun-24	20-jul-24	28-oct-24	\$ 45,817,908.84	\$ 45,817,908.84	\$ 45,817,908.84	\$4,382,091.16	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	\$ 50,000,000.00	0.00%	55.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0 ene-00	
DOIUM-2024-MRM-R23-ENH-LP-004	PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACIÓN MALECÓN PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, SEGUNDA ETAPA (TRAMO 2), TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	28-jun-24	3-jul-24	30-sep-24	\$ 45,682,260.19	\$ 45,682,260.19	\$ 45,682,260.19	\$4,017,739.70	\$ 49,999,999.89	\$ 4,974,587.54	\$ 45,025,432.26	9.95%	44.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0 ene-00	
											</							

SALDO: \$0.74

LIC. ALEXANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARG. CECILIA PEREZ RIVALLANZA
 SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. FRANK GARCÍA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2023
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUES 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR 001-FP FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED
PRESUPUESTO ANUAL \$10,002,635.06

No. de Contrato	No. OY, APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			OBRA PÚBLICA										Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	Presupuesto Autorizado Modificado	REFRENDO	Ejercicio 2023	Ejercicio 2024	Por Ejercer	Financiera	Faltos			
DOUM-2023-FPR23-15-004	PP0049/2023-15-MAR-2023	REPARACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. HERMOSILLO, ENTRE CALLE CUARTE DE LA TARAHUMARA (SIERRA DE JUÁREZ) Y CALLE TAMAUJAPAS, COL. MADRERO (LA CAJON), DELEGACIÓN CENTRO, TULUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V.	25-oct-23	17-nov-23	14-feb-24	3,595,400.00	\$ 3,320,369.20	\$ 3,320,369.20	\$275,000.00	\$ 3,595,400.00	\$ 2,500,263.24	\$ 866,119.76	\$ 2,600,263.24	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-abr-24	
DOUM-2023-FPR23-15-005		RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO C. PASO DEL ROBLE																		
DESIERTA																				
DOUM-2023-FPR23-15-006	PP0049/2023-16-MAR-2023	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLE PIPLAY Y CALLE HERMINSGUO GUZMÁN DIAZ, COL. SIMÓN BOLÍVAR, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS RIOS, TULUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MOREROY	25-oct-23	6-nov-23	3-feb-24	3,023,999.43	\$ 3,023,999.43	\$ 3,023,999.43	\$0.00	\$ 3,023,999.43	\$ 1,456,266.80	\$ 1,567,732.63	\$ 1,456,266.80	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-mar-24	
DOUM-2023-FPR23-15-007	PP0049/2023-16-MAR-2023	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PASO DEL ROBLE, ENTRE CALLE EMANIO Y PRIVADA DE LA ZARZA, VILLA RESIDENCIAL DEL BOSQUE, DELEGACIÓN LA PRESA S.L.P., TULUANA, B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	17-nov-23	27-nov-23	19-abr-24	7,632,833.07	\$ 5,622,550.17	\$ 5,622,550.17	\$2,010,282.90	\$ 7,632,833.07	\$ 5,848,068.02	\$ 1,686,765.05	\$ 5,948,068.02	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	22-mar-24	

SALDO: \$0.00

ING. ALVARO GUADALUPE ANTONIO GARRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE ERSOTUA

ING. CECILIA PEREZ GALLEGOS
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DOUM

ING. FERNANDO CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTOS 51501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR 002-PP FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED DE 2023 EN 2024

PRESUPUESTO ANUAL \$138,011,850.00

No. de Contrato		No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			OBRA PÚBLICA							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE ENTREGA				
					Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	Modificado	Ejercido	Por Ejercer					Financiero	Físico		
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DES.			\$80,402,017.50	BALDO			\$336,269.40															
DOJUM-2024-FPR23 IS-001	PP/0211/2024 06-MAR-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE OAXTEPEC, ENTRE C. COLINA CHINACOS Y CERRADA OAXTEPEC, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	PROMOGOS S.A. DE C.V.	11-abr-24	1-jun-24	29-oct-24	\$ 6,322,116.58	\$ 6,285,070.70	\$ 6,285,070.70	\$ 0.00	\$ 6,285,070.70	\$ -	\$ 6,285,070.70	0.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26-nov-24					
DOJUM-2024-FPR23 IS-002	PP/0211/2024 06-MAR-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PIPILA, ENTRE C. BATALLA DE CUAUTLA Y C. JACARANDA, COL. MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	MELIDA CASTRO SAILLE	11-abr-24	4-jun-24	12-ago-24	\$ 3,209,377.27	\$ 2,987,388.41	\$ 2,987,388.41	\$ 221,974.29	\$ 3,209,362.70	\$ 3,209,362.70	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-sep-24					
DOJUM-2024-FPR23 IS-003		RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALAMO ENTRE AV. FUERZA AEREA MEXICANA Y AV. 78 COL. 70-78, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	D E S I E R T A																			
DOJUM-2024-FPR23 IS-004	PP/0211/2024 06-MAR-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MEXICALI, ENTRE AV. EJIDO JALAPA Y AV. TAMPOCO, COL. BUENOS AIRES NORTE, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	15-abr-24	22-abr-24	30-jul-24	\$ 9,033,053.95	\$ 9,022,889.80	\$ 9,022,889.80	\$ 980,164.16	\$ 9,033,053.96	\$ 9,033,053.30	\$ 125,000.65	99.75%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-ago-24					
DOJUM-2024-FPR23 IS-005	PP/0211/2024 06-MAR-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALAMO ENTRE AV. FUERZA AEREA MEXICANA Y AV. 78 COL. 70-78, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.	10-may-24	20-may-24	18-jul-24	\$ 2,518,742.80	\$ 2,341,973.96	\$ 2,341,973.96	\$ 0.00	\$ 2,341,973.96	\$ -	\$ 2,341,973.96	0.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26-nov-24					
DOJUM-2024-FPR23 LP-001	PP/0211/2024 06-MAR-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAÑON DEL ALACRÁN, ENTRE C. SAN ROBERTO Y CADENAMIENTO R-800, COL. CAÑON DEL ALACRÁN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	19-abr-24	1-jun-24	28-oct-24	\$ 27,172,300.61	\$ 25,015,026.67	\$ 25,015,026.67	\$ 2,167,273.94	\$ 27,172,300.61	\$ 22,058,975.75	\$ 4,213,320.86	84.49%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	9-sep-20					
DOJUM-2024-FPR23 LP-002	PP/0211/2024 06-MAR-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PASEO DEL BOSQUE, ENTRE C. PASEO DEL ROBLE Y PRIVADA DEL ORALCO, COL. RESIDENCIAL DEL BOSQUE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	19-abr-24	29-abr-24	6-ago-24	\$ 11,200,161.70	\$ 11,077,741.58	\$ 11,077,741.58	\$ 0.00	\$ 11,077,741.58	\$ 10,992,371.97	\$ 85,369.61	99.23%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	29-oct-24					
DOJUM-2024-FPR23 LP-003	PP/0211/2024 06-MAR-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MISIÓN LA PURISIMA, ENTRE AV. FLORES MAGON Y C. CERRADA MISIÓN LA PURISIMA, COL. SALVATIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	24-abr-24	6-may-24	13-ago-24	\$ 10,050,349.62	\$ 9,255,920.73	\$ 9,255,920.73	\$ 794,428.89	\$ 10,050,349.62	\$ 9,255,920.73	\$ 794,428.89	92.10%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	18-sep-24					
DOJUM-2024-FPR23 LP-004	PP/0211/2024 06-MAR-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RETORNOS SOBRE BLVR SAN PEDRO CON LA CARRETERA LIBRE TIJUANA-TEGATE, COL. SAN PEDRO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	24-abr-24	6-may-24	18-oct-24	\$ 9,945,894.97	\$ 9,108,955.09	\$ 9,108,955.09	\$ 836,939.88	\$ 9,945,894.97	\$ 6,580,723.13	\$ 3,365,171.84	66.17%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	21-nov-24					
SUB - TOTAL							\$ 80,402,017.50	\$ 75,094,966.94	\$ 75,094,966.94	\$ 4,970,781.16	\$ 80,065,748.10	\$ 62,855,411.58	\$ 17,210,336.52									
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DES.			\$23,101,875.00	BALDO			\$821,392.39															
DOJUM-2024-FPR23 IS-006	PP/0052/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANZIO, ENTRE C. MANTUA Y C. TRIPOLI, COL. VILLA DEL REAL II, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ICABO S.C.	9-dic-24	15-dic-24	14-abr-25	\$ 5,946,802.39	\$ 5,509,161.75	\$ 5,509,161.75	\$ 0.00	\$ 5,509,161.75	\$ -	\$ 5,509,161.75	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-nov-40					
DOJUM-2024-FPR23 IS-007	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE KEY ENTRE C. MANTUA Y C. ANZIO, COL. VILLA DEL REAL II, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	9-dic-24	15-dic-24	15-mar-25	\$ 1,048,950.00	\$ 969,602.39	\$ 969,602.39	\$ 0.00	\$ 969,602.39	\$ -	\$ 969,602.39	0.00%	10.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-nov-20					
DOJUM-2024-FPR23 IS-008	PP/0052/2024 24-OCT-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE ENTRE C. CUAUHTEMOC Y C. SONORA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic-24	16-dic-24	15-mar-25	\$ 3,663,497.62	\$ 3,667,287.42	\$ 3,667,287.42	\$ 0.00	\$ 3,667,287.42	\$ -	\$ 3,667,287.42	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-nov-20					
DOJUM-2024-FPR23 IS-009	PP/0052/2024 24-OCT-2024	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE ENTRE BLVR. DE LAS AMERICAS Y C. CORONADO, COL. LOMAS DE AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARILAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic-24	16-dic-24	14-may-25	\$ 12,442,545.00	\$ 12,144,411.05	\$ 12,144,411.05	\$ 0.00	\$ 12,144,411.05	\$ -	\$ 12,144,411.05	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-nov-20					
SUB - TOTAL							\$ 23,101,875.00	\$ 22,280,482.61	\$ 22,280,482.61	\$ -	\$ 22,280,482.61	\$ -	\$ 22,280,482.61									
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DES.			\$34,507,957.50	BALDO			\$1,222,718.06															

DOUM-2024-FPR23 IS-010	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SALVADOR DÍAZ MIRON ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-abr-25	\$	8,123,870.00	\$	5,644,228.17	\$	5,644,228.17	\$	50.00	\$	5,644,228.17	\$	-	\$	5,644,228.17	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-anos-00
DOUM-2024-FPR23 IS-011	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-abr-25	\$	11,555,330.00	\$	11,548,432.67	\$	11,548,432.67	\$	50.00	\$	11,548,432.67	\$	-	\$	11,548,432.67	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-anos-00
DOUM-2024-FPR23 IS-012	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MUTUALISMO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-abr-25	\$	7,834,557.50	\$	7,819,105.74	\$	7,819,105.74	\$	50.00	\$	7,819,105.74	\$	-	\$	7,819,105.74	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-anos-00
DOUM-2024-FPR23 IS-013	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRON Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	GRA. ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-abr-25	\$	5,791,200.00	\$	5,173,471.85	\$	5,173,471.85	\$	50.00	\$	5,173,471.85	\$	-	\$	5,173,471.85	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-anos-00
SUB - TOTAL							\$	34,507,957.50	\$	33,285,239.44	\$	33,285,239.44	\$	-	\$	33,285,239.44	\$	-	\$	33,285,239.44				
TOTAL							\$	138,011,850.00	\$	130,660,668.99	\$	130,660,668.99	\$	4,970,781.16	\$	135,631,470.15	\$	82,855,411.58	\$	72,776,059.57				

SALDO: \$2,380,379.85

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANSULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARG. CECILIA PÉREZ SUÁNCHEZ
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y COO.

ING. FRANKY CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
 UNIDAD EJECUTOR 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES
 PRESUPUESTO ANUAL \$80,000,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado			Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA		
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero			Físico	
DOUM-2024-CVC-RYM-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO (BACHEO A PRESION, VELOCITY PATCHING) EN DIFERENTES VIALIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C., LAS CUALES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO DOS DE ESTE CONTRATO	GREEN PATCHER MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	22-feb.-24	4-mar.-24	30-ago.-24	\$ 39,999,695.74	\$ 39,999,695.74	\$ 39,999,695.74	\$ 0.00	\$ 39,999,695.74	\$ 39,999,695.74	-	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-sep.-24	
DOUM-2024-CVC-RYM-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,810 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN: 1) C. MINARETE ENTRE PRIV. PERLA Y CASTELLO BLANCO COL. VILLA DEL SOL; 2) C. MONTES DE OCA ENTRE BLVD. DOS Y AV. ARANJUEZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CARLOS CEJA GÓMEZ	17-may.-24	27-may.-24	5-jul.-24	\$ 2,203,220.51	\$ 2,203,220.51	\$ 2,203,220.51	\$ 0.00	\$ 2,203,220.51	\$ 2,203,220.51	-	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-jul.-24	
DOUM-2024-CVC-RYM-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,810 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN: C. VICENTE GUERRERO ENTRE AV. PTE. MIGUEL ALEMAN VALDEZ Y CARLOS SALINAS DE GORTARI; C. DEL PLATINO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y PASEO DE LAS ROSAS; PASEO DE LAS ROSAS ENTRE C. PLATINO Y C. DE LAS ORQUIDEAS; Y C. DE LAS ORQUIDEAS ENTRE PASEO DE LAS ROSAS Y C. ALVARO OBREGON, COL. PRESIDENTES, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	27-may.-24	10-jun.-24	19-jul.-24	\$ 2,178,499.82	\$ 2,178,499.82	\$ 2,178,499.82	\$ 0.00	\$ 2,178,499.82	\$ 2,178,499.82	-	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-ago.-24	
DOUM-2024-CVC-RYM-IS-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 9,886.77 M2 DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES CENTRO, OTAY, CENTENARIO, LA PRESA A.L.R., LA PRESA ESTE Y PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-may.-25	\$ 15,542,834.85	\$ 15,542,834.85	\$ 15,542,834.85	\$ 0.00	\$ 15,542,834.85	\$ -	\$ 15,542,834.85	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00	
DOUM-2024-CVC-RYM-IS-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO (BACHEO A PRESION, VELOCITY PATCHING) EN LA DELEGACION CENTRO, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAN DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-may.-25	\$ 9,967,302.32	\$ 9,967,302.32	\$ 9,967,302.32	\$ 0.00	\$ 9,967,302.32	\$ -	\$ 9,967,302.32	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-ene.-09	
DOUM-2024-CVC-RYM-IS-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROGRAMA EMERGENTE DE MANTENIMIENTO (BACHEO A PRESION, VELOCITY PATCHING) EN LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-may.-25	\$ 9,984,945.05	\$ 9,984,945.05	\$ 9,984,945.05	\$ 0.00	\$ 9,984,945.05	\$ -	\$ 9,984,945.05	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-ene.-00	

SALDO: \$123,201.91

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE IA SDTUA

ARO. CARLOS ARRIAGA BUSTALCABA
 SUBDIRECCION DE NOMINATIDAD - DOLIM

ING. FRAM OCHOA CHAVEZ
 DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTO: 61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR: 034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL **\$69,000,000.00**

OBRA PUBLICA																						
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA					
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Fisico							
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DE:		\$25,000,000.00	SALDO		\$54,285.24																	
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-001	PP1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE CANAL TIJUANA PROGRESO, ENTRE CALLE H. II AYUNTAMIENTO Y H. XIV AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	1-feb-24	12-feb-24	27-mar-24	\$ 1,503,623.87	\$ 1,503,623.87	\$ 1,503,623.87	\$289,871.31	\$ 1,773,495.18	\$ 1,773,495.18	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-may-24					
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-002	PP1792/2023 16-NOV-2023	DESAROLVE DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #4, ENTRE CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA Y CALLE PRIVADA SATURNO, COL. CAÑÓN OASIS, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	7-feb-24	8-feb-24	23-feb-24	\$ 2,094,809.49	\$ 2,094,809.49	\$ 2,094,809.49	\$0.00	\$ 2,094,809.49	\$ 2,094,809.49	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-mar-24					
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-003	PP1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #2, ENTRE CAÑÓN DE LA PIEDRERA Y CALLE FLAMINGOS, COL. HERRADURA SUR, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	19-feb-24	21-mar-24	4-may-24	\$ 2,261,206.72	\$ 2,261,206.72	\$ 2,261,206.72	\$0.00	\$ 2,261,206.72	\$ 2,261,206.72	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	31-jul-24					
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-004	PP1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: CAÑÓN DEL PATO, ENTRE AV. IGNACIO ZARAGOZA Y C. CALIXTO CONTRERAS, COL. CHIHUAHUA, DEL. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS; AZTECA, ENTRE C. VERACRUZ Y RAMPA AMSTERDAM, COL. AZTECA, DEL. PLAYAS DE TIJUANA; PASTEJE AVIACIÓN #1, ENTRE AV. JUAN GARCÍA Y C. 17, COL. LIBERTAD, VOLCÁN DE TOLUCA, ENTRE RAMPA VOLCÁN DE TOLUCA Y C. IGNACIO ZARAGOZA, COL. ANEXA BUENA VISTA, Y JUAN QUEDA ROBLES, ENTRE C. JUAN QUEDA ROBLES, ESQUINA CON C. VENUSTIANO CARRANZA, COL. GUADALUPE VICTORIA, DEL. OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	C. JAVIER PALACIO SOSA	16-feb-24	26-feb-24	10-abr-24	\$ 2,258,588.39	\$ 2,258,588.39	\$ 2,258,588.39	\$0.00	\$ 2,258,588.39	\$ 2,113,852.24	\$ 144,836.15	83.56%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-mar-00					
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-005	PP1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: PASTEJE AVIACIÓN #2, ENTRE C. CARLOTA MALDONADO Y C. ELECTRA, COL. ANEXO DEL RIO, DEL. OTAY CENTENARIO; LOMAS DE LA AMISTAD, ENTRE AV. GUADALAJARA Y C. LOMA DEL VALLE, COL. EL VALLE; ARBOLEDAS, ENTRE C. ANGEL FERNANDEZ ESQUINA CON C. SANTANDER, COL. ARBOLEDAS, Y SANCHEZ TABOADA ENTRE AV. GUADALAJARA Y AV. HUETZIL, COL. EMPERADORES, DEL. LA MESA, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	19-feb-24	20-feb-24	13-abr-24	\$ 2,103,790.88	\$ 2,103,790.88	\$ 2,103,790.88	\$0.00	\$ 2,103,790.88	\$ 2,103,790.88	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10-jul-24					
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-006	PP1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: AGUAJE DE LA TUNA #2, ENTRE CARRETERA TRANSPENINSULAR Y CAÑÓN DE LA PIEDRERA, COL. LA PIEDRERA, DEL. CENTRO; CAMINO VERDE #2, ENTRE BAJA CALIFORNIA Y C. ARACELY DOMINGUEZ, DEL. SANCHEZ TABOADA; Y CAMINO VERDE #1, ENTRE AV. SOCRATES ESQUINA CON BAJA CALIFORNIA, COL. CAMINO VERDE, DEL. LA MESA, TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	19-feb-24	20-feb-24	13-abr-24	\$ 2,260,180.24	\$ 2,260,180.24	\$ 2,260,180.24	\$0.00	\$ 2,260,180.24	\$ 2,134,614.67	\$ 125,565.57	94.44%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-jul-24					
DOUM-2024-DMIP-LD-AD-007	PP1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR MEGA LAURELES, ENTRE CALLE JESÚS RODRÍGUEZ ARROYO Y CALLE JASMIN, COL. LAS FLORES 1ERA. SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	4-abr-24	5-abr-24	10-abr-24	\$ 2,105,148.69	\$ 2,105,148.69	\$ 2,105,148.69	\$0.00	\$ 2,105,148.69	\$ 2,105,148.69	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-jun-24					
DOUM-2024-DMIP-LD-IS-001	PP1792/2023 16-NOV-2023	LIMPIEZA DE CANAL EN: 1) RIBERA DEL BOSQUE, ENTRE PRIV. FRESNOS Y PRIV. DURAZNO, DEL. LA PRESA A.L.R.; 2) MATADERO, ENTRE COTA MM 0+870.00 A KM 2+403.00, DEL. PLAYAS DE TIJUANA; 3) DIVERSOS PUNTOS DE LAS COLONIAS CAMPESTRE MURUA Y MELCHOR OCAMPO, DEL. OTAY CENTENARIO; 4) LA PURISIMA, ENTRE BLVR. ROBERTO DE LA MADRID Y C. ROSA CASTILLA, DEL. SANCHEZ TABOADA; 5) DEL SANZ, ENTRE C. FIGUEROA Y C. MAYARITA, DEL. SANCHEZ TABOADA; 6) FLORIDO, ENTRE C. UMBRELLA Y C. TAJIM, DEL. LA PRESA ESTE; 7) HORÓSCOPO, ENTRE C. PERSO Y C. MAR DE TRANQUILIDAD, DEL. CERRO COLORADO; 8) TIJUANA PROGRESO, ENTRE C. H. II AYUNTAMIENTO Y H. XIV AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DEL. LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PEGSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-may-25	\$ 10,088,497.17	\$ 10,088,497.17	\$ 10,088,497.17	\$0.00	\$ 10,088,497.17	\$ -	\$ 10,088,497.17	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-mar-00					
SUB - TOTAL							\$ 24,675,843.45	\$ 24,675,843.45	\$ 24,675,843.45	\$ 289,871.31	\$ 24,945,714.76	\$ 14,586,715.87	\$ 10,358,998.89									
PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCION		\$44,000,000.00	SALDO		\$260,578.87																	
DOUM-2024-DMIP-AD-001	PP1792/2023 18-NOV-2023	CONSTRUCCION DE CAJON PLUVIAL SOBRE C. RUBEN AMAYA, ENTRE C. BERRIAO Y RAMPA FELIPE ANGELES, COL. LOS LAURELES, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	28-feb-24	29-feb-24	29-mar-24	\$ 2,104,912.31	\$ 2,104,912.31	\$ 2,104,912.31	\$0.00	\$ 2,104,912.31	\$ 2,104,912.31	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-jun-24					

MS

DOUM-2024-DMIP-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA PONIENTE A LA ALTURA DE PUENTE NEGRO, DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	26-abr.-24	27-abr.-24	30-abr.-24	\$ 1,744,949.91	\$ 1,744,949.91	\$ 1,744,949.91	\$ 0.00	\$ 1,744,949.91	\$ 1,744,949.91	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-jul-24
DOUM-2024-DMIP-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CAMELÓN CENTRAL SOBRE VÍA RÁPIDA PONIENTE A LA ALTURA DE LA AV. VASCO DE QUIROGA, COL. ANEXA 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	26-abr.-24	29-abr.-24	6-may.-24	\$ 2,456,314.24	\$ 2,456,314.24	\$ 2,456,314.24	\$ 0.00	\$ 2,456,314.24	\$ 2,456,314.24	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-jul-24
DOUM-2024-DMIP-AD-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO Y BARDAS PARA PROTECCIÓN EN EL CANAL PLUVIAL FRENTE AL FRACC. RIVERAS DEL ROSAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ADMOBRA S.A. DE C.V.	23-may.-24	25-jun.-24	22-sep.-24	\$ 2,116,727.98	\$ 2,116,727.98	\$ 2,116,727.98	\$ 30.00	\$ 2,116,727.98	\$ -	\$ 2,116,727.98	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2024-DMIP-AD-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	OBRA EMERGENTE DE 1) RECONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN C. RIO BRAVO ESQUINA CON BLVR. AGUA CALIENTE, COL. REVOLUCIÓN DEL CENTRO 2) CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN ARTICULO 123 ENTRE C. RAMÓN ARNAIZ Y C. FELIPE ANGELES, COL. MANUEL PAREDES I. DEL SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.	3-jun.-24	10-jun.-24	4-jul.-24	\$ 1,547,711.16	\$ 1,547,711.16	\$ 1,547,711.16	\$ 706,195.49	\$ 2,253,896.65	\$ -	\$ 2,253,896.65	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00
DOUM-2024-DMIP-AD-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REPARACIÓN DE PLUVIAL POR SOCACIÓN EN: 1) CALLE PARICUTIN ENTRE CALLE CAMINO DEL SOL Y CALLE PARICUTIN, COL. COLINAS DEL REY, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS; 2) BLVR. DÍAZ ORDÁZ ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE CIERVO, COL. JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	BUFADORA EDIFICACIONES S.A DE C.V.	18-jun.-24	19-jun.-24	3-jul.-24	\$ 1,480,041.31	\$ 1,480,041.31	\$ 1,480,041.31	\$ 0.00	\$ 1,480,041.31	\$ -	\$ 1,480,041.31	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-dic-24
DOUM-2024-DMIP-IS-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL SOBRE CAMINO DE LAS BUGAMBILIAS (PRIMERA ETAPA), ENTRE PRIVADA ARCOÍRIS Y PRIVADA ESMERALDA, FRACC. JARDIN DE LAS BUGAMBILIAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	26-feb.-24	11-mar.-24	24-abr.-24	\$ 9,254,824.47	\$ 9,254,824.47	\$ 9,254,824.47	\$ 3,727,140.47	\$ 12,981,964.94	\$ 12,981,964.94	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21-jun-24
DOUM-2024-DMIP-IS-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CALLE CAJÓN DEL ALACRÁN - SAN ANTONIO, ENTRE CAD 04000 AL CAD 04260, COL. SAN ANGELES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	8-abr.-24	9-abr.-24	7-jul.-24	\$ 15,287,342.66	\$ 15,287,342.66	\$ 15,287,342.66	\$ 769,235.32	\$ 16,056,578.08	\$ 15,990,668.29	\$ 105,712.69	89.34%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	28-ago-24
DOUM-2024-DMIP-IS-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE ARTICULO 123 ENTRE AV. RAMÓN ARNAIZ Y C. FELIPE ANGELES, COL. MANUEL PAREDES, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CAVY CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-may.-25	\$ 2,514,034.81	\$ 2,514,034.81	\$ 2,514,034.81	\$ 0.00	\$ 2,514,034.81	\$ -	\$ 2,514,034.81	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00
SUB - TOTAL							\$ 38,508,858.85	\$ 38,508,858.85	\$ 38,508,858.85	\$ 5,232,562.28	\$ 43,739,421.13	\$ 35,269,007.69	\$ 8,470,413.44				
TOTAL							\$ 63,182,702.30	\$ 63,182,702.30	\$ 63,182,702.30	\$ 5,502,433.59	\$ 68,685,135.89	\$ 49,855,723.56	\$ 18,829,412.33				

SALDO: \$314,864.11

LIC. ALBAHARRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARG. GEBILIA PÉREZ PUALCABA
SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DOUM

ING. FRANCO CHAVÉZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTOS: 61501 CONTRUCCION DE VAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR: 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL: \$262,024,193.93

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Fisica			
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE AV. BENITO JUÁREZ C. SEGUNDA ENTRE PRIVADA EMISOR Y CAÑON PROGRESO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JUL S.A. DE C.V.	6-may-24	8-may-24	25-may-24	\$ 2,166,748.48	\$ 2,166,748.48	\$ 2,166,748.48	\$0.00	\$ 2,166,748.48	\$ 2,166,748.48	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-jul-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	MODIFICACION GEOMETRICA EN BLVR. SÁNCHEZ TABOADA ESQUINA CON PASEO DE LOS HÉROES, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES PAPER S.A. DE C.V.	6-may-24	6-may-24	26-may-24	\$ 1,334,844.70	\$ 1,334,844.70	\$ 1,334,844.70	\$0.00	\$ 1,334,844.70	\$ 782,322.81	\$ 572,522.09	57.11%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN DE MODULO DE ESCALERAS PEATONALES DE SERVICIO SOBRE VÍA RÁPIDA PONIENTE A LA ALTURA DE PLAZA RIO, COL. ZONA RIO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ELISEO MARIANO RAMIREZ LOPEZ	30-may-24	24-jun-24	6-sep-24	\$ 1,797,972.21	\$ 1,797,972.21	\$ 1,797,972.21	\$0.00	\$ 1,797,972.21	\$ -	\$ 1,797,972.21	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-nov-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN DE MODULO DE ESCALERAS PEATONALES EN CALLE DIEGO RIVERA, ZONA RIO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ELISEO MARIANO RAMIREZ LOPEZ	30-may-24	17-jun-24	30-ago-24	\$ 1,756,354.81	\$ 1,756,354.81	\$ 1,756,354.81	\$0.00	\$ 1,756,354.81	\$ -	\$ 1,756,354.81	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-nov-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	RECONSTRUCCIÓN DE PROLONGACIÓN CALLE LERDO, COLONIA MADRERO SUR, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	12-jun-24	21-jun-24	10-jul-24	\$ 489,360.04	\$ 489,360.04	\$ 489,360.04	\$0.00	\$ 489,360.04	\$ 258,982.89	\$ 232,377.15	52.51%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-nov-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-AD-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES: C. 18 DE MARZO ENTRE CONSTITUCIÓN Y C. 27 DE SEPTIEMBRE, Y C. 27 DE SEPTIEMBRE ENTRE IGNACIO ALLENDE Y MARIANO ABASOLO, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES PAPER S.A. DE C.V.	8-jul-24	22-jul-24	9-sep-24	\$ 1,716,320.19	\$ 1,716,320.19	\$ 1,716,320.19	\$0.00	\$ 1,716,320.19	\$ -	\$ 1,716,320.19	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL F0849101, UBICADO EN LA CALLE DE LAS EUGENIAS COL. EL LAUREL, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	6-mar-24	6-mar-24	29-mar-24	\$ 6,023,301.61	\$ 6,023,301.61	\$ 6,023,301.61	\$0.00	\$ 6,023,301.61	\$ 6,023,301.61	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-may-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-002		CONST. GASA BLVR. EL ROSARIO Y PASEO SANTA FE NTE. PRAC. SANTA FE, DEL S.A.B. T.B.C.																
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-003		MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIONES, LA PRESA ESTE, LA PRESA A.L.R., SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PLAYAS DE TIJUANA Y SANCHEZ TABOADA, DEL M. DE TIJUANA B.C.																
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE GASA EN BLVR. EL ROSARIO Y PASEO SANTA FE NORTE, EN FRACCIONAMIENTO SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	19-mar-24	1-abr-24	28-jun-24	\$ 6,498,080.52	\$ 6,498,080.52	\$ 6,498,080.52	\$0.00	\$ 6,498,080.52	\$ 7,535,516.38	\$ 942,562.14	88.91%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	6-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ARCHIEPELAGO, ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C. GOLFO DE SAN MATEAS, COL. CORONA DEL MAR, DEL PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	NORA MEZA OROZCO	3-abr-24	4-abr-24	10-jun-24	\$ 9,952,759.89	\$ 9,952,759.89	\$ 9,952,759.89	\$0.00	\$ 9,952,759.89	\$ 9,952,759.89	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	11-jul-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (CUERPO DERECHO) ENTRE PASEO BANDERAS Y C. CUMBRES MAYAS, Y PAVIMENTACIÓN DE LA C. PROLONGACIÓN EL ROSARIO, DE LA C. CUMBRES MAYAS HASTA C. POPOCATEPETL, ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	24-abr-24	6-may-24	3-ago-24	\$ 14,982,300.58	\$ 14,982,300.58	\$ 14,982,300.58	\$0.00	\$ 14,982,300.58	\$ 14,765,447.41	\$ 216,853.17	98.55%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	5-nov-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-007	PP/1792/2023 16-NOV-2023	MEJORAMIENTO DE DIFERENTES CAMINOS DE LAS DELEGACIONES: SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PLAYAS DE TIJUANA Y SANCHEZ TABOADA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURÍSSIMA S.A. DE C.V.	1-may-24	13-may-24	10-ago-24	\$ 15,918,033.60	\$ 15,918,033.60	\$ 15,918,033.60	\$0.00	\$ 15,918,033.60	\$ 15,918,033.60	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-ago-24	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-008	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE POPOTLA DEL CADENAMIENTO 6+100 AL 0+478, COL. EL JOJO FRANCISCO VILLA 2DA. SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	6-may-24	3-jul-24	29-nov-24	\$ 14,730,683.60	\$ 14,730,683.60	\$ 14,730,683.60	\$0.00	\$ 14,730,683.60	\$ -	\$ 14,730,683.60	0.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	6-ene-00	
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-009		CONST. LOSA Y GUARNICIÓN EN CALLE MISIONES DEL PARQUE INDUSTRIAL LAS MISIONES Y ADEG. EN CARRIL DE BAJA VELOCIDAD BL. LAZARO CARDENAS DEL OTAY CENTERMARIO																
DOUM-2024-CVC-DCO-IS-010	PP/1792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN DE PUENTE CHAPARRAL (SEGUNDA ETAPA), ENTRE VÍA RÁPIDA PONIENTE Y VÍA RÁPIDA ORIENTE, COL. ZONA URBANA RIO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA JAN S.A. DE C.V.	25-jun-24	27-jun-24	19-jul-24	\$ 6,204,149.84	\$ 6,204,149.84	\$ 6,204,149.84	\$0.00	\$ 6,204,149.84	\$ 6,204,149.84	\$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	4-sep-24	

D E S I E R T A

D E S I E R T A

C A N C E L A D O

MS

DOUM-2024-CVC- DCO-IS-011	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y GUARNICIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MISIONES DEL PARQUE INDUSTRIAL LAS MISIONES Y ADECUACIÓN EN CARRIL DE BAJA VELOCIDAD EN BLVR. LAZARO CARDENAS DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TULUANA, B.C.	ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA	12-jul-24	18-dic-24	17-mar-25	\$ 5,755,522.40	\$ 5,755,522.40	\$ 5,755,522.40	\$0.00	\$ 5,755,522.40	\$ -	\$ 5,755,522.40	0.00%	50.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0 ene-00
DOUM-2024-CVC- DCO-IS-012	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA TEHUACÁN ENTRE C. POPOTLA Y BLVR. 2000, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA, SECCIÓN, DEL. LA PRESA A.L.R., TULUANA, B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-may-25	\$ 14,526,298.93	\$ 14,526,298.93	\$ 14,526,298.93	\$0.00	\$ 14,526,298.93	\$ -	\$ 14,526,298.93	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0 ene-00
DOUM-2024-CVC- DCO-IS-013	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE POPOTLA, ENTRE C. SANTA CATARINA Y AV. TEHUACÁN, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DEL. LA PRESA A.L.R., TULUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V.	30-dic-24	31-dic-24	29-may-25	\$ 6,688,631.85	\$ 6,688,631.85	\$ 6,688,631.85	\$0.00	\$ 6,688,631.85	\$ -	\$ 6,688,631.85	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0 ene-00
DOUM-2024-CVC- DCO-LA-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MEXICALI, DESDE BLVR. HÉCTOR TERÁN TERÁN HASTA AV. LATINOAMERICANA, COL. INDUSTRIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TULUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	7-may-24	13-may-24	20-ago-24	\$ 22,229,461.16	\$ 22,229,461.16	\$ 22,229,461.16	\$0.00	\$ 22,229,461.16	\$ 21,822,652.83	\$ 406,808.33	99.17%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0 ene-00
DOUM-2024-CVC- DCO-LP-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, DEL CALCEMENTO 3+150 AL 4+040, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TULUANA, B.C. (CUARTA ETAPA)	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	7-may-24	13-may-24	9-sep-24	\$ 32,995,098.23	\$ 32,995,098.23	\$ 32,995,098.23	\$0.00	\$ 32,995,098.23	\$ 32,641,725.60	\$ 353,372.63	99.54%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	13-sep-24
DOUM-2024-CVC- DCO-LP-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DEL NUDO BLVR. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA CARRETERA LIBRE TULUANA-TECATE, COL. EL REALITO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TULUANA, B.C.	GRUPO KORAACHI S.A. DE C.V.	11-jun-24	28-jun-24	28-oct-24	\$ 29,393,168.24	\$ 29,393,168.24	\$ 29,393,168.24	\$0.00	\$ 29,393,168.24	\$ -	\$ 29,393,168.24	0.00%	42.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	6 ene-00
DOUM-2024-CVC- DCO-LP-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE BLVD. MANUEL J. CLOUTIER, A LA ALTURA DE LA PLAZA COMERCIAL MACROPLAZA, DELEGACIÓN LA MESA, TULUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	10-jun-24	28-jun-24	15-ene-25	\$ 27,495,560.82	\$ 27,495,560.82	\$ 27,495,560.82	\$5,360,599.08	\$ 32,847,229.70	\$ -	\$ 32,847,229.70	0.00%	85.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0 ene-00
DOUM-2024-CVC- DCO-LP-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA Y SOLUCIÓN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES CONFINADOS PARA TRANSPORTE DE CARGA SOBRE BLVR. BELLAS ARTES, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TULUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	10-jun-24	28-jun-24	29-oct-24	\$ 28,091,428.17	\$ 28,091,428.17	\$ 28,091,428.17	\$2,215,128.38	\$ 30,304,554.53	\$ 439,654.09	\$ 29,867,700.44	1.44%	88.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0 ene-00
TOTAL							\$ 252,737,079.47	\$ 252,737,079.47	\$ 252,737,079.47	\$ 7,573,795.44	\$ 260,310,874.91	\$ 118,706,496.83	\$ 141,604,378.08				

SALDO: \$1,713,319.02

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANICLO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CECILIA REPEL RUIZ ALCAZAR
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DOUM

ING. FRAM OCHOA CHÁVEZ
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE: 81501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR 041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES
PRESUPUESTO ANUAL \$6,850,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico			
DOIUM-2024-PV-AD-001	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. PANAMERICANA, ENTRE CALLES URUGUAY Y ADOLFO RUIZ CORTINES, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	1-abr.-24	8-abr.-24	8-jun.-24	\$ 845,840.00	\$ 845,840.00	\$ 845,840.00	\$ 0.00	\$ 845,840.00	\$ 778,680.00	\$ 66,960.00	82.08%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-sep-24	
DOIUM-2024-PV-AD-002	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. GUATEMOCO SUR ORIENTE Y PONIENTE, ENTRE PASEO DE LOS HERODES Y BLVD. AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMÉNEZ HERNANDEZ	2-abr.-24	8-abr.-24	6-jun.-24	\$ 827,560.00	\$ 827,560.00	\$ 827,560.00	\$ 0.00	\$ 827,560.00	\$ 490,680.00	\$ 138,880.00	78.19%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep-24	
DOIUM-2024-PV-AD-003	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DEL PAR VIAL (AV. MIGUEL HIDALGO Y AV. BENITO JUÁREZ) ENTRE BLVD. LA GLORIA Y AV. FRAY JUNIPERO SERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	2-abr.-24	8-abr.-24	6-jul.-24	\$ 966,280.00	\$ 966,280.00	\$ 966,280.00	\$ 0.00	\$ 966,280.00	\$ 966,280.00	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep-24	
DOIUM-2024-PV-AD-004	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. LA GLORIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ICABC S.C.	16-dic.-24	23-dic.-24	21-abr.-25	\$ 1,108,080.00	\$ 1,108,080.00	\$ 1,108,080.00	\$ 0.00	\$ 1,108,080.00	\$ -	\$ 1,108,080.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-00	
DOIUM-2024-PV-AD-005	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN VIAL EN EL LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN Y COLONIA OBRERA, ENTRE PUENTE DEL CIRCUITO DE LAS ÁGUILAS Y BLVD. FUNDADORES A LA ALTURA DE INTERSECCIÓN CON CALLE CENTENARIO, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	28-nov.-24	10-dic.-24	8-abr.-25	\$ 1,099,633.92	\$ 1,099,633.92	\$ 1,099,633.92	\$ 0.00	\$ 1,099,633.92	\$ -	\$ 1,099,633.92	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-00	
DOIUM-2024-PV-AD-006	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VIAL BLVD. CASA BLANCA, ENTRE PASEO DE LOS LOBOS Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE PASEO DE LOS LOBOS, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN CERO	ICABC S.C.	19-dic.-24	23-dic.-24	21-abr.-25	\$ 1,118,880.00	\$ 1,118,880.00	\$ 1,118,880.00	\$ 0.00	\$ 1,118,880.00	\$ -	\$ 1,118,880.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-00	
DOIUM-2024-PV-AD-007	PP/1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN VIAL Y RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. FUNDADORES ENTRE AV. JUAN SARABIA (CALLE 10) Y EL RETORNO EN CALLE GENERAL ESTRADA, PERTENECIENTE A LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	29-nov.-24	10-dic.-24	8-abr.-25	\$ 1,083,926.08	\$ 1,083,926.08	\$ 1,083,926.08	\$ 0.00	\$ 1,083,926.08	\$ -	\$ 1,083,926.08	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-00	
	</																	

SALDO: \$0.00

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANSULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTA

ARQ. REGILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMALIDAD - DOIUM

ING. FRAM OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE:
UNIDAD EJECUTOR
FRESUPUESTO ANUAL

61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
042 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

\$6,500,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. CP, APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA	
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1º. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico			
DOIUM-2024-PP-AD-001	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA PONIENTE, TRAMO: BLVD. INDEPENDENCIA – CANALIZACIÓN RIO TIJUANA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERÍA S.C.	14-mar-24	26-mar-24	22-jun-24	\$ 597,760.00	\$ 597,760.00	\$ 597,760.00	\$0.00	\$ 597,760.00	\$ 597,760.00	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-jul-24	
DOIUM-2024-PP-AD-002	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE BUENA VISTA, TRAMO: BLVD. FEDERICO BENITEZ LÓPEZ – CANALIZACIÓN RIO TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERÍA S.C.	14-mar-24	26-mar-24	22-jun-24	\$ 821,880.00	\$ 821,880.00	\$ 821,880.00	\$0.00	\$ 821,880.00	\$ 821,880.00	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-ago-24	
DOIUM-2024-PP-AD-003	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL MARGEN IZQUIERDO DEL CAJÓN DEL PADRE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	1-abr-24	8-abr-24	6-jul-24	\$ 594,432.00	\$ 594,432.00	\$ 594,432.00	\$0.00	\$ 594,432.00	\$ 505,548.00	\$ 88,884.00	85.05%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep-24	
DOIUM-2024-PP-AD-004	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCION PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO COSTA CORONADO RESIDENCIAL, TRAMO: AV. COSTA CORONADO – CARRETERA TIJUANA – ENSENADA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	15-abr-24	22-abr-24	20-jul-24	\$ 402,948.00	\$ 402,948.00	\$ 402,948.00	\$0.00	\$ 402,948.00	\$ 340,848.00	\$ 62,100.00	84.59%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep-24	
DOIUM-2024-PP-AD-005	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA MINERAL DE SANTA FE, TRAMO: CALLE JOSEFA ALVAREZ ENTRE CALLE LÓPEZ LEYVA Y CALLE SOLEDAD OROZCO Y TRAMO: AV. DE LOS HÉROES ENTRE CALLE SOLEDAD OROZCO Y CALLE JUAN OJEDA ROBLES, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMÉNEZ HERNANDEZ	8-jun-24	10-jun-24	8-ago-24	\$ 553,320.00	\$ 553,320.00	\$ 553,320.00	\$0.00	\$ 553,320.00	\$ 511,560.00	\$ 41,760.00	92.45%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep-24	
DOIUM-2024-PP-AD-006	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN ARROYO PONIENTE, TRAMO AV. DEL PEÑÓN – CALLE 12, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	17-dic-24	23-dic-24	21-abr-25	\$ 717,660.00	\$ 717,660.00	\$ 717,660.00	\$0.00	\$ 717,660.00	\$ -	\$ 717,660.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00	
DOIUM-2024-PP-AD-007	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA ALTIPLANO, TRAMO BLVD. ALTIPLANO – CALLE 2, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA S.C.	29-nov-24	10-dic-24	8-abr-25	\$ 682,020.00	\$ 682,020.00	\$ 682,020.00	\$0.00	\$ 682,020.00	\$ -	\$ 682,020.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00	
DOIUM-2024-PP-AD-008	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN LA COLONIA BAJA MAC. EL AGUILA, TRAMO CALLE VICENTE GUERRERO – CALLE MISIONEROS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	17-dic-24	23-dic-24	21-abr-25	\$ 984,960.00	\$ 984,960.00	\$ 984,960.00	\$0.00	\$ 984,960.00	\$ -	\$ 984,960.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00	
DOIUM-2024-PP-AD-009	PP1792/2023 16-NOV-2023	PROYECTO TOPOGRAFICO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EXISTENTE DE LA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	17-dic-24	23-dic-24	21-abr-25	\$ 1,074,600.00	\$ 1,074,600.00	\$ 1,074,600.00	\$0.00	\$ 1,074,600.00	\$ -	\$ 1,074,600.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene-00	
TOTAL							\$ 6,429,600.00	\$ 6,429,600.00	\$ 6,429,600.00	\$ -	\$ 6,429,600.00	\$ 2,777,616.00	\$ 3,651,984.00					

SALDO: \$70,400.00

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANOLLO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE INFRASUTURAS - DOIUM

ING. FRIAN OCHOA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

61501 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
072 DOLIM - REHABILITACIÓN VIAL DE LAS 8 DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA REMANENTES 2023

\$150,000,000.00

SALDO: \$0,00

ARQ. CECILIA PÉREZ RIVACABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVA D - DOILBA

ING. FRANCISCA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INGENIERIA URBANA MUNICIPAL

4to. INFORME DICIEMBRE 2024

\$50,000,000.00

\$0.09

ARQ. DECILIA PÉREZ RUTALCAHA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOJUM

ING. FRAM OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTO: 61001 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR: 074 CONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE PLUVIALES DE LA CIUDAD DE TIJUANA REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL: \$50,000,000.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			APROBADO	CONTRATO	Importe 1°. Asignación	Presupuesto Autorizado		Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término				AMPLIACION REDUCCION	Financiero				Físico			
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DESA		\$20,000,000.00	SALDO	\$250,477.51														
DOUM-2024-LPL-R23-CVC-IS-001		LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CD TIJUANA		D E S I E R T A														
DOUM-2024-LPL-R23-CVC-IS-002	PP/0425/2024 25-ABR-2024	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: 1) AGUAJE DE LA TUNA #1 COL. CHULA VISTA; 2) AGUAJE DE LA TUNA #4 COL. CAÑON OASIS; 3) JHONSITO COL. MORELOS; 4) JHONSON COL. INDEPENDENCIA; 5) GONZALEZ BOCANERA COL. JUÁREZ DEL CENTRO; 6) MEGA LAURELES COL. LAS FLORES 1RA SECCIÓN; 7) BATERIAS DE TUBOS LOS LAURELES; 8) MATADERO #2 COL. CAÑON DEL MATADERO, DEL PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	C. JAVIER PALACIO SOSA	11-jun-24	20-jul-24	13-oct-24	\$ 9,853,056.03	\$ 9,853,056.03	\$ 9,853,056.03	\$ 0.00	\$ 9,853,056.03	\$ 3,808,899.46	\$ 6,244,156.57	38.63%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOUM-2024-LPL-R23-CVC-IS-003	PP/0425/2024 25-ABR-2024	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: 1) FLORIDO #1 COL. EL FLORIDO 1ER SECCIÓN; 2) FLORIDO #2 COL. MARIANO MATAMOROS, DEL. LA PRESA A.L.R.; 3) MÉXICO LINDO #1 DEL. LA MESA; 4) VILLAS DEL PRADO COL. EL SANZ; 5) CAMINO VERDE #3 COL. CAMINO VERDE; 6) MÉXICO LINDO #2 DEL. SÁNCHEZ TABOADA; 7) MATADERO #1 COL. CAÑON DEL MATADERO, DEL PLAYAS DE TIJUANA; 8) CAÑAL LOS MAESTROS COL. LOS MAESTROS; 9) CAÑAL LA GLORIA KM 15, DEL. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	26-jun-24	8-jul-24	25-sep-24	\$ 9,896,488.46	\$ 9,896,488.46	\$ 9,896,488.46	\$ 0.00	\$ 9,896,488.46	\$ 8,631,616.39	\$ 1,264,847.07	87.22%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
SUB - TOTAL							\$ 19,749,522.49	\$ 19,749,522.49	\$ 19,749,522.49	\$ -	\$ 19,749,522.49	\$ 12,240,518.85	\$ 7,509,003.64					
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DESA		\$30,000,000.00	SALDO	\$104,257.70														
DOUM-2024-CPL-R23-CVC-IS-001	PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACIÓN DE PLUVIALES: 1) COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA. SECCIÓN, DEL CAD. 0400 AL CAD. 11+120, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 2) CALLE SANTA MARTHA COL. ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 3) LOSA DE CAJÓN PLUVIAL EN BLVD. LOMAS LAS HUERTAS, COL. LAS HUERTAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	26-jun-24	10-jul-24	28-oct-24	\$ 13,684,741.03	\$ 13,684,741.03	\$ 13,684,741.03	\$ 1,312,635.32	\$ 14,997,376.35	\$ 5,335,800.94	\$ 9,661,775.41	35.56%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
DOUM-2024-CPL-R23-CVC-IS-002	PP/0425/2024 25-ABR-2024	REHABILITACIÓN DE PLUVIALES: 1) BLVD. FEDERICO BENITEZ 2DA. ETAPA ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE VIEJA A TECATE, DELEGACIÓN LA MESA; 2) BLVD. TERÁN TERÁN ENTRE CALLE SAUCE Y BLVD. TERÁN TERÁN, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 3) CARLOTTA SOSA A VALIDAD CALLE CARLOTTA MALDONADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	26-jun-24	16-jul-24	3-nov-24	\$ 13,678,778.21	\$ 13,678,778.21	\$ 13,678,778.21	\$ 1,221,587.74	\$ 14,898,365.95	\$ 2,672,310.65	\$ 12,026,055.30	19.28%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene-00	
SUB - TOTAL							\$ 27,361,519.24	\$ 27,361,519.24	\$ 27,361,519.24	\$ 2,534,223.06	\$ 29,895,742.30	\$ 8,207,911.89	\$ 21,687,830.71					
TOTAL							\$ 47,111,041.73	\$ 47,111,041.73	\$ 47,111,041.73	\$ 2,534,223.06	\$ 49,645,264.79	\$ 20,448,430.44	\$ 29,196,834.35					

SALDO: \$354,795.21

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CECILIA FÉREZ RUVALCABA
SUSCRIPCION DE INFORMATICA - DOUM

ING. FRAM OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUE: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR 032 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN
PRESUPUESTO ANUAL \$4,274,400.00

OBRA PUBLICA																		
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico			
DOIUM-2024-PE-AD-001	PP/1782/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO, ÁREA PET-FRIENDLY, ÁREA DE MIRADOR Y PLAZOLETA DE RECONOCIMIENTO, EN EL CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO CERRO DE LAS ABEJAS, UBICADO EN LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	25-mar-24	1-abr-24	30-abr-24	\$ 243,000.00	\$ 243,000.00	\$ 243,000.00	\$0.00	\$ 243,000.00	\$ 162,000.00	\$ 81,000.00	66.67%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-ago-24	
DOIUM-2024-PE-AD-002	PP/1782/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION INTEGRAL SOBRE AV. AGUILES SERDAN ENTRE BLVD. CUAUHTEMOC NORTE Y CALLE 4 SERAPIO REMON COL. LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA S.C.	1-abr-24	8-abr-24	5-ago-24	\$ 1,139,400.00	\$ 1,139,400.00	\$ 1,139,400.00	\$0.00	\$ 1,139,400.00	\$ 1,139,400.00	\$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-ago-24	
DOIUM-2024-PE-AD-003	PP/1782/2023 16-NOV-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE PROTECCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD SUR DEL MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GEOCIMENTACIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.	25-jun-24	1-jul-24	16-ago-24	\$ 945,461.48	\$ 945,461.48	\$ 945,461.48	\$0.00	\$ 945,461.48	\$ -	\$ 945,461.48	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-sep-00	

SALDO: \$1,946,538.52

LIC. ALBAÑERA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ING. CECILIA PÉREZ RIVERA
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN - DOIUM

ING. FRANK OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTO: 02301 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA: 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL: \$35,000,000.00

OBRA PÚBLICA																				
No. de Contrato	No. OF. APROBACIÓN / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado										Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1º. Asignación	AMPLIACIÓN REDUCCIÓN	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Fiscal					
DOUM-2024-ENH-DCO-AD-001	PP11792/2023 16-NOV-2023	REHABILITACIÓN DE MÓDULO ESCALERAS PEATONALES DE SERVICIO EN UNIDAD DEPORTIVA (CREA) UBICADO EN C. RUBÉN ROMERO, ZONA RIO DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ELISEO MARIANO RAMIREZ LOPEZ	28-feb.-24	22-mar.-24	4-jun.-24	\$ 2,181,143.10	\$ 2,181,143.10	\$ 2,181,143.10	\$ 0.00	\$ 2,181,143.10	\$ 2,064,364.59	\$ 116,788.51	94.85%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5-jul.-24			
DOUM-2024-ENH-DCO-AD-002	PP11792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PARA OFICINAS UBICADAS EN CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-948-101, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	6-may.-24	20-may.-24	18-jun.-24	\$ 2,016,909.60	\$ 2,016,909.60	\$ 2,016,909.60	\$ 0.00	\$ 2,016,909.60	\$ 2,000,028.18	\$ 16,881.41	89.16%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-ago.-24			
DOUM-2024-ENH-DCO-AD-003	PP11792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIO, PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDELCOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES JUL S.A. DE C.V.	29-abr.-24	11-jun.-24	30-ago.-24	\$ 992,671.23	\$ 992,671.23	\$ 992,671.23	\$ 169,525.38	\$ 1,162,196.61	\$ 311,591.61	\$ 850,605.00	28.81%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00			
DOUM-2024-ENH-DCO-IS-001	PP11792/2023 16-NOV-2023	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA DE FÚTBOL 7 EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDELCOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JUL S.A. DE C.V.	20-mar.-24	1-abr.-24	15-may.-24	\$ 6,590,331.26	\$ 6,590,331.26	\$ 6,590,331.26	\$ 0.00	\$ 6,590,331.26	\$ 4,971,136.42	\$ 1,619,192.84	75.43%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	9-ago.-24			
DOUM-2024-ENH-DCO-IS-002	PP11792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE KIOSKO-SANITARIOS EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDELCOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ARG. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA	25-abr.-24	11-jun.-24	8-oct.-24	\$ 4,612,083.46	\$ 4,612,083.46	\$ 4,612,083.46	\$ 0.00	\$ 4,612,083.46	\$ 801,326.73	\$ 3,810,754.72	17.37%	55.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00			
DOUM-2024-ENH-DCO-IS-003	PP11792/2023 16-NOV-2023	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN CALLE EL LAUREL, COLONIA EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-948-101, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	NORA MEZA OROZCO	12-jul.-24	22-jul.-24	18-oct.-24	\$ 17,161,311.53	\$ 17,161,311.53	\$ 17,161,311.53	\$ 0.00	\$ 17,161,311.53	\$	\$ 17,161,311.53	0.00%	87.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00			
																</				

SALDO: \$1,276,024.46

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGELO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARG. CECILIA RAMIREZ RUIZ
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOUM

ING. FERRAN OCHOA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024
4to. INFORME DICIEMBRE 2024

CLAVE PRESUPUESTO: 02201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR: 075 DOJUM - PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CERRO DE LAS ABEJAS REMANENTES 2023
PRESUPUESTO ANUAL: \$50,000,000.00

OBRA PUBLICA																				
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado										Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1º. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiera	Físico					
DOJUM-2024-PCA-R23-ENH-IS-001	PP0425/2024 25-ABR-2024	CONSTRUCCIÓN DE TALUD, ANDADORES, ÁREA PET FRIENDLY, ÁREA DE MIRADOR Y MURO PERIMETRAL EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDECOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	28-jun-24	24-jul-24	30-eol-24	\$ 16,087,360.28	\$ 16,087,360.28	\$ 16,087,360.28	\$ 0.00	\$ 16,087,360.28	\$ -	\$ 16,087,360.28	0.00%	91.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0 ene-00			
DOJUM-2024-PCA-R23-ENH-LP-001	PP0425/2024 25-ABR-2024	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BÉISBOL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO EN PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS UBICADO EN LA CALLE EL REFUGIO ESTE, COL. FIDECOMISO EL FLORIDO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-273-901 Y FD-527-001, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	5-jun-24	14-jun-24	28-sep-24	\$ 20,077,321.96	\$ 20,077,321.96	\$ 20,077,321.96	\$ 4,788,476.02	\$ 24,865,797.98	\$ 8,488,143.77	\$ 16,377,654.21	34.14%	92.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0 ene-00			

SALDO: \$9,046,841.76

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CARRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. REGINA PÉREZ RIVALLADA
SUBDIRECCIÓN DE NORMALIDAD - DOJUM

ING. FRAM OCHOA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL



RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DCC-001- AD-009	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PASEO DE LOS PORTICOS EN PASEO DE LOS PORTICOS Y PASEO DE LA CUENCA, FRACC. PORTICOS DEL LAGO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V.	15 DE ABRIL DE 2024	13 DE JUNIO DE 2024	1,998,899.63	1,998,899.63		1,998,899.63	1,975,530.80	23,368.83	99%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DCC-002- LP-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LA VENTANA ENTRE AV. TECOLOTE Y CALLE CERRO CAPIROTE COL. AMPLIACIÓN GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A. DE C.V.	13 DE MAYO DE 2024	01 DE JULIO DE 2024	1,485,808.47	2,399,403.24		1,465,808.47	1,428,927.17	36,879.30	97%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COLONIA CAPISTRANO DE LA COLONIA CAPISTRANO, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DCC-004- LP-001	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN (2DA ETAPA) EN CALLE NUEVA CONSTITUCION DE LA COLONIA BUENOS AIRES SUR, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	TVP CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	02 DE MAYO DE 2024	10 DE JULIO DE 2024	2,765,732.06	2,765,732.06		2,785,732.06	2,740,929.53	24,802.53	99%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DCC-005- LP-021	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE CUAUHEMOC DE LA COLONIA AZTECA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2024	01 DE AGOSTO DE 2024	2,968,809.85	2,968,809.85		2,968,809.85	2,933,499.67	35,310.18	99%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	06 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DCC-006- AD-008	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS, CALLE SAN FELIPE EN COLONIA CERRO COLORADO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES J.J.L. S.A. DE C.V.	16 DE ABRIL DE 2024	13 DE JUNIO DE 2024	2,250,000.00	1,849,162.94		2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DCC-007- AD-018	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HACIENDA SANTA CECILIA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	13 DE MAYO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	1,948,219.18	2,253,215.46		1,948,219.18	1,370,285.24	577,933.94	70%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	

[Handwritten signature]



DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DPL-008-18- 005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 18 DE MARZO ENTRE CALLES SIGLO XXI Y FUTURO EN LA COLONIA NUEVO MILENIO 2000, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	22 DE MAYO DE 2024	19 DE AGOSTO DE 2024	6,984,634.47	6,984,634.47		6,984,634.47	6,495,710.06	488,924.41	93%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024- R33-DPL-009- LP-015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES GILVARDO MAGAÑA Y 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ASFALTOS PRISMA S.A. DE C.V.	13 DE MAYO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	3,042,750.38	3,127,682.86		3,042,750.38	1,495,643.91	1,547,106.47	49%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	13 DE DICIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DPL-010- LP-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANEXA LOS LAURELES ENTRE CALLES PASEO DE LA MONTAÑA Y GARDENIAS EN LA COLONIA LOS LAURELES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ASFALTOS PRISMA S.A. DE C.V.	02 DE MAYO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	3,452,799.10	3,452,799.10		3,452,799.10	2,639,230.78	813,568.32	76%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	13 DE DICIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DPL-011- LP-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIRCUITO ACONCAGUA ENTRE CALLES MONTE DE LA TABA Y MONTE MISTI EN LA COLONIA LAS CUMBRES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ASFALTOS PRISMA S.A. DE C.V.	30 DE ABRIL DE 2024	28 DE JUNIO DE 2024	3,255,767.60	3,502,477.08		3,255,767.60	2,995,889.11	259,876.49	92%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	13 DE DICIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DPL-012- AD-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. EL DESCANSO, ENTRE AV. AMANECER Y CALLE EL SAGUÁN, COLONIA TERRAZAS DE SAN BERNARDO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A. DE C.V.	01 DE ABRIL DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	1,108,055.36	1,108,055.36		1,108,055.36	1,108,055.36	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA "DE TODOS LOS SANTOS", DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, BC.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DPL-014- AD-007	REHABILITACIÓN DE ESCALINATAS UBICADAS EN CALLE TLÁLLOC ENTRE CALLE MANUEL PAREDES EN LA COLONIA LOMAS TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	08 DE ABRIL DE 2024	22 DE MAYO DE 2024	369,817.90	369,817.90		369,817.90	243,703.41	126,114.49	66%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DSAB-015- AD-031	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALFONSO BALLESTEROS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA	31 DE MAYO DE 2024	25 DE JULIO DE 2024	1,200,000.00	1,117,165.74		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[Handwritten signature and initials]



TIJUANA

XAV AYUNTAMIENTO
2014 - 2027

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DSAB-018- LP-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE VICENTE SUAREZ Y ARBOLES COLONIA JARDINES DE LAS CRUCES, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PROMOGO S.A. DE C.V.	30 DE ABRIL DE 2024	18 DE JUNIO DE 2024	2,108,973.67	2,954,141.19		2,108,973.67	1,942,974.51	165,999.16	92%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO COLINAS DEL REY EN CALLE CAMINO DEL SOL, COLONIA LA SIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DSAB-018- AD-014	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO REAL LOMA BONITA EN CALLE MONTE EVEREST, ENTRE CALLE MONTE KENYA Y PRIVADA, COL. LOMA BONITA NORTE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	30 DE ABRIL DE 2024	08 DE JULIO DE 2024	2,247,504.27	2,247,504.27		2,247,504.27	1,749,621.84	497,882.43	78%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2024- R33-DSAB-019- AD-004	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO/ ESCALERAS EN CALLE ZACATECAS DE LA COL. EJIDO LAZARO CARDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA	08 DE ABRIL DE 2024	22 DE MAYO DE 2024	999,377.61	999,377.61		999,377.61	999,377.61	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23 DE JULIO DE 2024
DOIUM-2024- R33-DSAB-020- IS-010	CONSTRUCCIÓN E TECHADO EN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA CBTS 155 EN AV. ROSARITO, ENTRE AV. CRISTAL Y SAN QUINTIN COLONIA EL RUBI, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	10 DE JUNIO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	3,050,000.00	2,829,673.08		3,050,000.00	2,829,673.08	220,326.92	93%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DSAB-021- LP-016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. JAIME RIVERA PARDINI	13 DE MAYO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	5,400,000.00	4,256,952.97		5,400,000.00	5,220,235.65	179,764.35	97%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DSAB-022- IS-006	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE PINTORES COLONIA ARTESANAL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. JAIME RIVERA PARDINI	22 DE MAYO DE 2024	08 DE AGOSTO DE 2024	2,900,000.00	2,633,676.35		2,900,000.00	2,833,476.39	66,523.61	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[Handwritten signatures and initials]



DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024-R33-DSAB-023-LP-005	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE VALLECITOS SUR ENTRE VALLECITOS Y VALLECITOS SUR COLONIA VALLECITOS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	30 DE ABRIL DE 2024	08 DE JULIO DE 2024	3,800,000.00	3,420,553.84		3,800,000.00	3,420,553.84	379,446.16	90%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DSAB-024-LP-022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO VECINAL ENTRE CAMINO A TECOLOTE Y 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LA JOYA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2024	22 DE JULIO DE 2024	4,355,472.29	4,220,879.48		4,355,472.29	4,220,879.48	134,592.81	97%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DSAB-025-AD-005	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON DEL BARRO, CUEVA AZUL Y CARMIDAS ENTRE OXBELHA Y CERRADA COLONIA BRISA MARINA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	08 DE ABRIL DE 2024	06 DE JUNIO DE 2024	1,647,883.83	1,647,883.83		1,647,883.83	1,647,883.83	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16 DE AGOSTO DE 2024
DOIUM-2024-R33-DSAB-026-LP-023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFINA RENDON PARRA, CALLE PADRE UGARTE COLONIA SALVATIERRA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2024	11 DE AGOSTO DE 2024	2,950,000.00	2,602,116.57		2,950,000.00	2,602,116.57	347,883.43	88%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	04 DE DICIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DSAB-027-AD-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MISION SAN IGNACIO ENTRE FRAY JUNIPERO SERRA Y CALLE CERRADA COLONIA SALVATIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	01 DE ABRIL DE 2024	16 DE MAYO DE 2024	1,672,630.04	1,672,630.04		1,672,630.04	1,672,630.04	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16 DE AGOSTO DE 2024
DOIUM-2024-R33-DSAB-028-LP-024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y MARIANO ESCOBEDO COLONIA XICOTENCATL LEYVA I, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2024	12 DE JULIO DE 2024	1,900,000.00	1,680,904.90		1,900,000.00	1,680,904.90	219,095.10	88%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2024-R33-DSAB-029-LP-006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MISION LAREDO, COL. SALAVATIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V.	30 DE ABRIL DE 2024	28 DE JUNIO DE 2024	3,329,200.00	3,329,200.00		3,329,200.00	3,329,200.00	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[Handwritten signature and initials]



RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024-R33-DSAB-030-LP-007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY LUIS GONZAGA, COL. SALVATIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PROYECTO GRANCO S. DE R.L. DE C.V.	09 DE MAYO DE 2024	27 DE JUNIO DE 2024	2,764,181.85	2,764,181.85		2,764,181.85	2,761,559.87	2,621.98	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DSAB-031-LP-008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MONTE EVEREST, ENTRE MONTE SAN ANTONIO Y MONTE ALPES, COL. EL MONTE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A. DE C.V.	09 DE MAYO DE 2024	07 DE JULIO DE 2024	3,460,629.41	3,315,604.40		3,460,629.41	3,460,629.41	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DCTR-032-IS-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE TEPATITLAN COLONIA GUADALAJARA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ING. RICARDO CASTRO FLORES	22 DE MAYO DE 2024	09 DE AGOSTO DE 2024	2,930,000.00	2,644,202.94		2,930,000.00	2,644,202.94	285,797.06	90%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024-R33-DCTR-033-AD-017	REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL F. MARTINEZ, AV. MIGUEL F. MARTINEZ COLONIA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ING. RICARDO CASTRO FLORES	10 DE MAYO DE 2024	08 DE JULIO DE 2024	1,849,690.78	1,849,690.78		1,849,690.78	1,395,361.87	454,328.91	75%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2024-R33-DCTR-034-AD-013	CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN CALLE CALLE MENDOZA ENTRE CALLE 22 DE JULIO Y CALLE 2 DE ABRIL COLONIA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA	17 DE ABRIL DE 2024	31 DE MAYO DE 2024	900,000.00	599,701.34		900,000.00	900,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOMAS HIPODROMO, PUERTOS DEL SUR OESTE Y MAZATLAN, COLONIA LOMAS HIPODROMO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024-R33-DCTR-036-AD-001	REHABILITACIÓN DE ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA EN CAÑON JALISCO COL. GUADALAJARA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	JALD CONSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.	01 DE ABRIL DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	399,404.85	399,404.85		399,404.85	399,404.85	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	04 DE JULIO DE 2024

[Handwritten signature and initials]

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS


CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTOS CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTOS CONTRATADO MODIFICADO	MONTOS EJERCIDO	MONTOS POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOUM-2024- R33-DLP-037- LP-017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ 1ERA ETAPA, ENTRE CALLE LETICIA GONZALEZ Y CALLE QUINTA, EN LA DELEGACIÓN DE LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	CRISTIAN ESCALERA	13 DE MAYO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	3,400,000.00	3,035,745.39		3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOUM-2024- R33-DLP-038- LP-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BALTAZAR VILLASENOR 1ERA ETAPA, ENTRE BLVD. ALTIPLANO Y CALLE OCHO COLONIA ALTIPLANO, DELEGACIÓN DE LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	VELZAC IC S. DE R.L. DE C.V.	08 DE MAYO DE 2024	07 DE JULIO DE 2024	3,400,000.00	3,054,240.00		3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOUM-2024- R33-DLP-039-IS 011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2DA ETAPA CALLE SANTA MONICA, COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	ICABC S.C.	10 DE JUNIO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	4,498,307.24	4,176,701.06		4,498,307.24	4,498,307.24	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	30 DE AGOSTO DE 2024
DOUM-2024- R33-DLP-040-IS 033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CASILDA ROSAS ENTRE CALLE EUSEBIO FCO. KINO Y CALLE TOMAS AQUINO DE LA COLONIA ALTIPLANO DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	CRISTIAN ESCALERA	24 DE JUNIO DE 2024	22 DE AGOSTO DE 2024	3,000,000.00	2,791,127.79		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOUM-2024- R33-DLP-041-IS 001	CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CENTENARIO, ENTRE CONSTITUCIÓN Y AGUILAS, EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ALR., TIJUANA, B.C.	VELZAC IC S. DE R.L. DE C.V.	15 DE MAYO DE 2024	03 DE JULIO DE 2024	3,250,000.00	2,786,400.00		3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOUM-2024- R33-DLP-042-IS 022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE TONALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE MEXICALI, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	VELZAC IC S. DE R.L. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024	3,500,000.00	3,256,200.00		3,500,000.00	3,418,500.15	81,499.85	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOUM-2024- R33-DST-043-IS 020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE C.SANTA EMILIA (1ERA ETAPA) ENTRE CALLES GORRION Y MIGUEL ANGEL CARDENAS EN LA COLONIA SANTA CRUZ, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	10 DE JUNIO DE 2024	29 DE JULIO DE 2024	3,496,900.45	3,496,900.45		3,496,900.45	3,304,168.87	192,731.58	94%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	





RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DST-044-IS- 002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANAHUAC, ENTRE CALLES JASMIN Y XOCHIMILCO, COLONIA XOCHIMILCO, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	OBRA CIVILES URBANAS, S.A. DE C.V.	15 DE MAYO DE 2024	03 DE JULIO DE 2024	2,483,788.10	2,483,788.10		2,483,788.10	2,416,404.24	67,383.86	97%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024- R33-DST-045- LP-010	REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL ALAMO, EN CALLE ARBUSTO, ENTRE DALIA Y ENCINO, COLONIA VILLA DEL ALAMO, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ARQ. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA	09 DE MAYO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	3,000,000.00	2,916,186.92		3,000,000.00	1,518,128.51	1,481,871.49	51%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2024- R33-DST-046- LP-011	REHABILITACIÓN DE PARQUE URBI VILLA 2DA, CALLE DE LOS VOLCANES, ENTRE CALLES SUCRE DE LOS ANDES, COLONIA URBI VILLA 2, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	13 DE MAYO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	2,995,276.04	2,995,276.04		2,995,276.04	2,900,531.66	94,744.38	97%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2024- R33-DST-047-IS- 034	REHABILITACIÓN DE PARQUE ALFA PANAMERICANO, UBICADO EN CALLE CÁNCER ENTRE CALLES PICIS Y TAURO, COLONIA PANAMERICANO, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024	3,500,000.00	3,256,512.81		3,500,000.00	3,256,512.81	243,487.19	93%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	11 DE DICIEMBRE DE 2024
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 13, ENTRE DE LAS ROSAS Y CERRADA, COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA SINALOA DE LEYVA ENTRE BLVD. FEDERICO BENITES Y CALLE TAMPICO COL. LOS ESPAÑOLES, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN AVENIDA CAMPESTRE, COLONIA DEL RIO TERCERA ETAPA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		

Handwritten signature and initials.



RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DLM-051- LP-012	REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE GARCIA Y HUPANGO COLONIA VILLAS DE BAJA CALIFORNIA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CAOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.C.	13 DE MAYO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	4,000,000.00	3,677,981.39		4,000,000.00	3,677,981.39	322,018.61	92%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DLM-052- AD-019	REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE RETORNO MONTE LIBANO, COLONIA LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL, TIJUANA B.C.	LATMA INGENIERIA S.A. DE C.V.	14 DE MAYO DE 2024	12 DE JULIO DE 2024	1,499,688.03	1,499,688.03		1,499,688.03	1,499,688.03	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26 DE AGOSTO DE 2024
DOIUM-2024- R33-DLM-053- IS-008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE PRIVADA SINALOA DE LEYVA, COLONIA LOS ESPAÑOLES, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	VELZAC ICS. DE R.L. DE C.V.	03 DE JUNIO DE 2024	11 DE AGOSTO DE 2024	7,800,000.00	5,586,192.00		7,800,000.00	5,586,192.00	2,213,808.00	72%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE EL PORVENIR (1ERA ETAPA), ENTRE CALLE MORENA Y FLOR SAUCO, FRACCIONAMIENTO GARCIA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DLPE-055- AD-032	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DE VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA	31 DE MAYO DE 2024	25 DE JULIO DE 2024	2,000,000.00	1,859,808.54		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. HACIENDA LAS FUENTES 1ERA ETAPA ENTRE BLVR 2000 A CALLE DE LA MORITA FRACC. HACIENDA SANTA MARÍA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DLPE-067- LP-016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HACIENDA DEL PUENTE ENTRE PASEO DE LAS LOMAS Y HACIENDA CORRALEJO EN COLONIA TERRAZAS DEL VALLE DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CRISTIAN ESCALERA	13 DE MAYO DE 2024	01 DE JULIO DE 2024	3,000,000.00	2,685,503.78		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	16 DE AGOSTO DE 2024

Handwritten signature and initials.



RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024-R33-DLPE-068-IS-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GEMELOS ENTRE LAS CALLES SANTO NIÑO Y VALLE DE LOS NIÑOS DE LA COLONIA EL NIÑO EN LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	JOSE CANDIDO MORALES MONROY	10 DE JUNIO DE 2024	08 DE AGOSTO DE 2024	2,545,366.83	2,545,366.83		2,545,366.83	2,545,366.83	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	14 DE AGOSTO DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-069-AD-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PELTRE ENTRE LAS CALLES MALVA REAL Y MADRE SELVA EN LA EL FLORIDO 4TA. SECCIÓN DE DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CUPA-CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA URBANA DEL PACIFICO S.A.S. DE C.V.	22 DE ABRIL DE 2024	05 DE JUNIO DE 2024	1,581,984.00	1,581,984.00		1,581,984.00	1,581,984.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02 DE AGOSTO DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-060-AD-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HACIENDA SANTA ALICIA ENTRE LAS CALLES HACIENDA SANTA VERÓNICA Y HACIENDA SAN ÁNGEL EN LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE DE DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	FATPAD PROYECTOS S.A. DE C.V.	15 DE ABRIL DE 2024	28 DE MAYO DE 2024	1,080,192.82	1,080,192.82		1,080,192.82	1,080,192.82	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20 DE JUNIO DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-061-LP-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PALMAS 1ERA ETAPA ENTRE LAS CALLES AZUCENAS Y AGUACATITOS EN LA COLONIA EJIDO ROJO GÓMEZ DE DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	PROMOGOS S.A. DE C.V.	13 DE MAYO DE 2024	11 DE JULIO DE 2024	3,349,536.78	3,349,536.78		3,349,536.78	3,349,536.78	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-062-IS-003	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ATENAS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CORPORATIVO ARKHAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	15 DE MAYO DE 2024	13 DE JULIO DE 2024	2,293,954.72	2,293,954.72		2,293,954.72	2,259,470.98	34,483.74	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-063-LP-013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PASEO LOMAS DE LAS PRADERAS ENTRE PASEO DE LAS LOMAS OESTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA COL. LOMAS DEL VALLE, DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	13 DE MAYO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	5,660,772.29	4,740,677.62		5,660,772.29	5,390,677.62	270,094.67	95%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2024-R33-DLPE-064-AD-011	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO EN CALLE CANTAMAR ENTRE CALLE MISION Y BLVD. CALAFIA, COL. VALLE DE LAS PALMAS EN LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.	22 DE ABRIL DE 2024	05 DE JUNIO DE 2024	930,837.07	930,837.07		930,837.07	930,837.07	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02 DE AGOSTO DE 2024

[Handwritten signature]



DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PARAJES DEL VALLE PASEO DEL CAMPO, ENTRE AV. CAMINO DEL VALLE REAL Y AV. VALLE DE LOS REYES, FRACC. PARAJES DEL VALLE EN LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024-R33-DLPE-068-AD-006	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LOMAS DEL VALLE EN CALLE PASEO DE LAS LOMAS, ENTRE LOMAS DEL ARROYO Y PASEO DE LAS LOMAS, COL. LOMAS DEL VALLE, EN LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	08 DE ABRIL DE 2024	27 DE MAYO DE 2024	1,250,000.00	924,853.46		1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	09 DE AGOSTO DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-067-AD-016	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO TIJUANA PROGRESO EN AV. XV AYUNTAMIENTO ENTRE CIRCUITO III AYUNTAMIENTO Y CIRCUITO I AYUNTAMIENTO COL. TIJUANA PROGRESO, EN LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA	07 DE MAYO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	999,669.02	999,669.02		999,669.02	999,669.02	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21 DE AGOSTO DE 2024
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO DESARROLLO URBANO LAS ALONDRA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, BC.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024-R33-DLPE-069-IS-023	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 46, COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, BC.	ADMOBRA S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,499,995.17	2,499,995.17		2,499,995.17	2,330,482.56	169,512.61	93%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	22 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-070-IS-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LIMON ENTRE AV. EMILIANO ZAPATA Y AV. PIRULES EN COLONIA OJO DE AGUA DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V.	03 DE JUNIO DE 2024	01 DE AGOSTO DE 2024	4,999,832.00	4,999,832.00		4,999,832.00	4,823,984.77	175,847.23	96%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-071-IS-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE HDA. SANTA MONICA ENTRE C. TECAJETE Y DERECHO DE VIA EN COLONIA TERRAZAS DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	10 DE JUNIO DE 2024	29 DE JULIO DE 2024	3,998,400.02	3,998,400.02		3,998,400.02	3,998,400.02	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	11 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Handwritten signature and initials.



DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DLPE-072- AD-021	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO ENTRE BAJA MAR Y PALMA REBELION EN FRACC. PALMA REAL (HOMEX), DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	08 DE MAYO DE 2024	21 DE JUNIO DE 2024	737,350.07	737,350.07		737,350.07	737,350.07	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18 DE JULIO DE 2024
DOIUM-2024- R33-DLPE-073- AD-015	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA REAL DEL CASTILLO ENTRE AV. DE LA PLATA Y CALLE BRONCE EN FRACC. PUERTA PLATA, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ARQ. CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA	30 DE ABRIL DE 2024	28 DE JUNIO DE 2024	1,496,206.76	1,496,206.76		1,496,206.76	1,496,206.76	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO RAMONETTI ENTRE PRIVADA GERBERAS Y NARCIZO CIRCUITO JARDIN BOTANICO DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL ROBLE DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DLPE-076- IS-004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA VERONICA ENTRE LAS PALMAS Y ARBOLEDAS EN EJIDO ROJO GOMEZ DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	16 DE MAYO DE 2024	03 DE JULIO DE 2024	2,489,767.45	2,489,767.45		2,489,767.45	2,489,767.45	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21 DE AGOSTO DE 2024
	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PALMA REAL DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. GRAL. #19 ENTRE EN AV. PASEOS DEL FLORIDO PRIV. MALVAS GAZANEAS COL. PASEOS DEL FLORIDO DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		

Handwritten signature and initials: A, J., P, A



RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-TU-079-LS- 013	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EJIDO ROJO GÓMEZ, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ING. SUE DEBORAH GONZALEZ GRANADOS	10 DE JUNIO DE 2024	08 DE AGOSTO DE 2024	2,792,833.74	2,792,833.74		2,792,833.74	2,599,262.95	193,570.79	93%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-TU-080-LP- 020	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, AV. INDEPENDENCIA COLONIA ZONA URBANA DEL RIO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ING. RICARDO CASTRO FLORES	13 DE MAYO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	5,450,000.00	4,343,489.95		5,450,000.00	5,097,489.95	352,510.05	94%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2024- R33-TU-081-LP- 026	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA CETIS 58 UBICADO EN BLVD. INDUSTRIAL COLONIA NUEVA TIJUANA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	24 DE MAYO DE 2024	11 DE AGOSTO DE 2024	4,797,892.05	3,947,892.05		4,797,892.05	4,669,333.30	128,558.75	97%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	17 DE DICIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-TU-082-LP- 027	REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	JALD CONSTRUCTORA S.A.S. DE C.V.	27 DE MAYO DE 2024	24 DE AGOSTO DE 2024	3,998,709.08	3,998,709.08		3,998,709.08	3,805,122.79	93,586.29	98%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GUADALQUIVIR ENTRE CALLE FERROL Y CALLE CATALUÑA, COL. RIVERAS DEL ALAMO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO/ ESCALERAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GORREGIDORA Y CALLE EJERCITO TRIGARANTE, COL. PEGASO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DCC-085- AD-033	REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. XICOTENCATL LEYVA II, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. JORGE ANIBAL BOJORQUEZ ALVARADO	10 DE JUNIO DE 2024	29 DE JULIO DE 2024	1,717,579.76	1,717,579.76		1,717,579.76	1,294,479.53	423,100.23	75%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	

Handwritten signature and initials.

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABLEO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DCC-086- AD-034	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. XICOTENCATL LEYVA II, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. JORGE ANIBAL BOJORQUEZ ALVARADO	10 DE JUNIO DE 2024	29 DE JULIO DE 2024	1,716,572.28	1,716,572.28		1,716,572.28	800,576.16	915,996.13	47%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2024- R33-DCC-087- AD-025	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT EN AV. FUERZA AÉREA MEXICANA ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CIPRES, COL. CENTRO URBANO 70-76, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	CORPORATIVO ARKIAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	27 DE MAYO DE 2024	15 DE JULIO DE 2024	1,849,719.70	1,849,719.70		1,849,719.70	1,584,793.67	264,926.03	86%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DCC-088- IS-029	CONSTRUCCIÓN TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA JARDÍN DE NIÑOS REFORMA 02DJN0081F EN AV. 76 ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CIPRES, COL. CENTRO URBANO 70-76, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	OBRAS CIVILES URBANAS, S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,900,000.00	2,790,688.03		2,900,000.00	2,790,688.03	109,311.97	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
	REHABILITACIÓN DE DRENAJE CALLE GABRIELA MISTRAL ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE RAMON LÓPEZ VELARDE, COL. NUEVA TIJUANA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DCC-090- IS-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TABACHINES 1RA ETAPA ENTRE CALLE ÁRBOL DEL TRUENO Y CALLE CHAMIZOS, COL. RINCONADA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	24 DE JUNIO DE 2024	22 DE AGOSTO DE 2024	3,650,000.00	3,646,439.10		3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DLP-091-IS- 025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PURÍSIMA ENTRE AV. LOS ALISOS Y AV. ACUEDUCTO, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024	3,582,281.99	3,582,281.99		3,582,281.99	3,582,281.99	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	13 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DLP-092-IS- 030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE OJOS NEGROS ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE TIJUANA, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	24 DE JUNIO DE 2024	22 DE AGOSTO DE 2024	3,900,000.00	3,627,559.32		3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024

[Handwritten signature]



RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA CLUB DE LEONES EN AV. SONORA SIN ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE DESCARTES, COL. CAMINO VERDE, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024-R33-DLM-094-AD-028	REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB SOROPTIMISTA EN AV. PÍPILA, ENTRE AV. GUADALAJARA Y RAMPA LOMA BONITA, COL. GUANAJUATO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ING. JOSE ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA	29 DE MAYO DE 2024	23 DE JULIO DE 2024	2,091,785.45	2,091,785.45		2,091,785.45	1,773,235.78	318,549.67	85%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2024-R33-DLP-095-IS-031	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN SECUNDARIA TÉCNICA MUNICIPAL No.2 XICOTENCATL LEYVA ALEMÁN EN CALLE LACANDONES SIN, ENTRE CALLE COPILCO Y CALLE NICOLÁS BRAVO, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,500,000.00	2,322,044.17		2,500,000.00	2,322,044.17	177,955.83	93%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024-R33-DSAB-096-IS-026	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CAÑON DE LAS CARRETAS (1RA ETAPA) ENTRE CALLE CAÑON DE LAS CARRETAS Y CALLE BUGANBILIAS, COL. CAÑON DE LAS CARRETAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,249,573.15	4,792,303.81		5,249,573.15	5,126,943.16	122,629.99	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLPE-097-IS-032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA ESCUELA PRIMARIA JOSE GUADALUPE BARBOSA RAMÍREZ, EN AV. CUEROS DE VENADOS, ENTRE CALLE DE LAS GRANJAS Y CALLE EL GALLO COL. GRANJAS BUENOS AIRES, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	OBRAS CIVILES URBANAS, S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024	2,790,688.03	2,790,688.03		2,790,688.03	1,903,183.84	887,504.39	68%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024-R33-DPL-098-IS-014	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 30 (2EES0144J), EN AV. MIGUEL INCLÁN ENTRE CALLE CARLOS LÓPEZ MOCTEZUMA Y CALLE JORGE MISTRAL, COL. MIRAMAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ING. JAIME RIVERA PARDINI	10 DE JUNIO DE 2024	18 DE AGOSTO DE 2024	2,997,776.30	2,997,776.30		2,997,776.30	2,997,776.30	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	07 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-DLP-099-IS-036	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINARETE ENTRE CALLE CASTELLÓ BLANCO Y CALLE ESPADAÑA, FRACC. VILLAS DEL SOL 3ERA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	22 DE AGOSTO DE 2024	3,000,000.00	2,647,814.90		3,000,000.00	2,647,814.90	352,185.10	88%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	

Handwritten signature and initials.



RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024-R33-DLP-100-IS-017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 11 (1RA ETAPA), ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE ABELARDO L. RODRÍGUEZ, COL. PLANICIE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	10 DE JUNIO DE 2024	29 DE JULIO DE 2024	3,050,000.00	2,834,169.94		3,050,000.00	3,048,862.16	1,137.84	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024-R33-DLP-101-IS-037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUENTE CALDERÓN ENTRE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y CALLE SIXTO VERDUZCO, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	22 DE AGOSTO DE 2024	4,000,000.00	3,933,125.81		4,000,000.00	3,933,125.81	66,874.19	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024-R33-DLPE-102-IS-027	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CITLALMINA 02EPR0531I EN CALLE CARMEN OCON ENTRE AV. 2 DE MARZO Y AV. FRATERNIDAD, COL. UNIÓN ANTORCHISTA (POLÍGONO LEÓN ACUÑA) DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	21 DE SEPTIEMBRE DE 2024	12,750,000.00	11,146,287.72		12,750,000.00	8,488,211.13	4,261,788.87	67%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024-R33-DST-103-AD-029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JERUSALÉM (CAÑÓN TAYOLTITA),ENTRE CALLE JERUSALÉM Y JAZMIN, COL. 3 DE OCTUBRE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	PESCOFF CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	29 DE MAYO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	1,750,000.00	947,159.38		1,750,000.00	732,109.62	1,017,890.38	42%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2024-R33-DST-104-IS-015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIMICH ENTRE CALLE XELVA Y CAPISTRANO NORTE . COL. EMPERADORES, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA MAREBA, S. DE R.L. DE C.V.	10 DE JUNIO DE 2024	29 DE JULIO DE 2024	3,161,000.00	3,161,000.00		3,161,000.00	2,750,291.83	410,708.17	87%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024-R33-DOC-105-AD-028	CONSTRUCCIÓN BARRA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA FRONTERA NORTE 02EPR0365A, ENTRE CALLE TABACHINES Y CHABACANOS, COL. RINCONADA 2, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ARQ. ADRIAN PEDRO GOMEZ IBARRA	28 DE MAYO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	1,499,878.60	1,499,878.60		1,499,878.60	1,396,181.49	103,697.11	93%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024-R33-TIJ-106-AD-027	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO DE APOYO PARA MUJERES, EN CALLE HACIENDA DEL COLORADO S/N, CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA VAES S.A. DE C.V.	29 DE MAYO DE 2024	17 DE JULIO DE 2024	2,060,115.87	2,060,115.87		2,060,115.87	1,927,204.41	132,911.46	94%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	05 DE NOVIEMBRE DE 2024

[Handwritten signature and initials]



RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-TU-107-IS- 028	CONSTRUCCIÓN DE 3RA ETAPA DE CENTRO DE SALUD, COMUNIDAD TERAPÉUTICA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADICTO (COTIRSA) JUVENIL, COL. CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	01 DE SEPTIEMBRE DE 2024	5,497,881.10	5,497,881.10		5,497,881.10	5,346,754.39	151,126.71	97%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN COL. EL MANANTIAL (2DA ETAPA), DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CANCELADA			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-DLP-110-IS- 016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BALTAZAR VILLASEÑOR ENTRE BLVD. ALTIPLANO Y CALLE PRIVADA 11, COL. ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	10 DE JUNIO DE 2024	29 DE JULIO DE 2024	2,568,418.21	2,568,418.21		2,568,418.21	2,568,418.21	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	02 DE AGOSTO DE 2024
DOIUM-2024- R33-DLPE-111-IS-021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE XIX AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE CAMINO VECINAL Y CALLE XV AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	12 DE AGOSTO DE 2024	2,992,840.33	2,992,840.33		2,992,840.33	2,992,840.33	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21 DE AGOSTO DE 2024
DOIUM-2024- R33-DSAB-112-AD-030	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XICOTENCATL, COL. INTERNACIONAL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	GUJA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	28 DE MAYO DE 2024	28 DE JULIO DE 2024	1,500,000.00	1,398,511.43		1,500,000.00	1,600,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DLP-113-AD-022	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL (1ERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO 02DPR0653U, COL. VALLE IMPERIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. LUIS FERNANDO CASTILLO IBARRA	23 DE MAYO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	1,500,000.00	1,384,578.79		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2024- R33-DST-114-IS- 038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARMANDO GALLEGOS ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL CARDENAS Y CALLE FRANCISCO CANO M., COL. SAN LUIS, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	LPM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	24 DE JUNIO DE 2024	22 DE AGOSTO DE 2024	3,000,000.00	2,787,893.26		3,000,000.00	2,988,881.83	1,118.17	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	

Handwritten signature and initials.



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL. (6.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DSAB-115- AD-024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIV. HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ORIZABA, COL. LA JOYA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	23 DE MAYO DE 2024	10 DE JULIO DE 2024	2,250,000.00	2,092,474.13		2,250,000.00	2,092,474.13	157,525.87	93%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DOIUM-2024- R33-DLP-116- AD-023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA PENDIENTE (1ERA ETAPA) ENTRE CALLE LETICIA GONZALES Y CALLE APOLONIO ROMERO, COL. ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	JOSE CANDIDO MORALES MONROY	27 DE MAYO DE 2024	10 DE JULIO DE 2024	2,245,878.88	2,245,878.88		2,245,878.88	2,245,878.88	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18 DE JULIO DE 2024
	CONSTRUCCIÓN E TECHADO EN TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPRATORIA CBTS 165 (2DA ETAPA) EN AV. ROSARITO, ENTRE AV. CRISTAL Y SAN QUINTIN COLONIA EL RUBI, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CANCELADA			2,350,000.00	0.00		0.00		0.00	0%	0%		
DOIUM-2024- R33-TIJ-118-IS- 041	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREPARATORIA CETIS 58 (2DA ETAPA) UBICADO EN BLVD. INDUSTRIAL COLONIA NUEVA TIJUANA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	11 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	2,850,000.00	2,844,470.29		2,844,470.29	853,341.09	1,991,129.20	30%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024- R33-DSAB-119- IS-046	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (2DA ETAPA) EN VARIAS CALLES DE LA COL. INTERNACIONAL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERIA, S. DE R.L. DE C.V.	12 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,900,000.00	1,896,019.93		1,896,019.93	0.00	1,896,018.93	0%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024- R33-DLP-120-IS- 042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GABINO HERNÁNDEZ ENTRE CALLE DE LOS EJIDATARIOS Y CALLE APOLONIO ROMERO, COL. ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C	RIO TIJUANA COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	11 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	3,900,000.00	3,870,038.15		3,870,038.15	1,161,011.44	2,709,026.71	30%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024- R33-DLP-121-IS- 043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUEDUCTO ENTRE CALLE LA PURISIMA Y CALLE C.P.S CARLOS, EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C	CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	11 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	2,700,000.00	2,674,287.99		2,674,287.99	0.00	2,674,287.99	0%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024- R33-DCC-128- IS-044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS AMAZONAS, ENTRE CALLE EJIDO MATAMOROS Y CALLE AMAZONAS, COLONIA RINCÓN DORADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	TRITUASFALTOS S.A. DE C.V.	11 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	4,115,260.00	4,108,964.55		4,108,964.55	1,232,699.37	2,876,275.18	30%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	

[Handwritten signature]




RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS


CUARTO TRIMESTRE DE 2024
OCTUBRE-DICIEMBRE 2024


DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: \$310,875,334.17

OBRA PÚBLICA EJECUTADA EN 2024 POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA														
NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							\$	FÍSICO		
DOIUM-2024- R33-DLP-123-IS- 046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VILLA CONSTITUCION ENTRE AV. LOS ALISOS Y AV. ACUEDUCTO, EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN , DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C	HLB CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	12 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	5,592,803.71	5,563,053.45		5,563,053.45	1,668,916.03	3,894,137.42	30%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024- R33-PRODIM- 124-IS-047	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE TIJUANA, UBICADO EN CALLE AVIACIÓN SIN ENTRE BLVD. PADRE KINO Y C. VIA DE LA JUVENTUD ORIENTE, COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.C.	12 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,616,890.45	1,502,223.11		1,502,223.11	450,666.93	1,051,556.18	30%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2024- R33-INT-125-IS- 048	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO/ ESCALERAS EN CALLE 22 (C. EMILIANO ZAPATA) ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, COL. RINCONADA , DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	COBA, CONSTRUCCION Y BACHEO, S. DE R.L. DE C.V.	12 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,160,586.18	1,151,687.17		1,151,687.17	345,506.15	806,181.02	30%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
TOTAL DEL PROGRAMA Y PARTIDA					303,210,600.32	285,917,757.82	0.00	300,636,034.62	259,856,824.91	40,779,209.71				


LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA


ARQ. JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ PLASENCIA
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA


ING. FRAM OCHOA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL