Minerva

TIJUANA
XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

Dependencia: D.O.I.U.M.
Sección: OBRA COMUNITARIA
Número de Oficio: SOC-XXIII-0042-2021
Expediente:
Asunto: El que se indica

Tijuana, Baja California a 12 de enero de 2021.

VICTOR MANUEL CERDA ROMERO
TESORERIA MUNICIPAL DEL
H. XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B. C.
P R E S E N T E.

TIJUANA XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL 15 ENE 2021 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, así mismo en seguimiento a su oficio **P/0001/2021,** en el que se nos solicita el **Informe de obras** correspondientes al 4to. trimestre del ejercicio fiscal 2020, en el cual se reflejan los avances los físicos y financieros en el periodo de octubre a diciembre 2020.

Se anexa al presente documento informe correspondiente a la Subdirección de Obra Comunitaria.

Anexo I. Informe 4to. trimestre 2020.

Sin otro particular me despido de usted quedando a sus órdenes, agradeciendo su atención al presente.

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y AMBIENTAL 13 ENE 2021 DESPACHADO DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

A T E N T A M E N T E

JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

C.c.p.- Archivo Dirección
C.c.p. Subdirección de obra comunitaria
C.c.p. Direccion Administrativa SDTUA

Recibido 15 enero/2021

ANEXO I.

TIJUANA
AYUNTAMIENTO 2019-2021

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 41
UNIDAD ADMINISTRATIVA: 5.6.3.1.7.1 PROYECCION DE OBRAS DEL FONDO III RAMO 33 FIMS A. FED. 2020

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $175,045,345.00

OBRA PÚBLICA 2020 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE C. JUAN ESCUTIA Y CERRADA, COLONIA LOMAS DE LA AMISTAD, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DLM-002-AD-044	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. ULISES IRIGOYEN, UBICADA EN AVE. PASEO DE LAS LOMAS ENTRE C. TERCER BALCÓN Y C.MONTE CAUCASO, COLONIA LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CASTHER NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	31/08/2020	25/10/2020	750,000.00	728,352.90	0.00	750,000.00	438,811.64	311,188.36	59%	92%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLM-003-DC-081-IS-023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. GENERAL NO. 67, UBICADA EN C. CERRADA ENTRE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y C. CERRADA, COLONIA MONTE BELLO (REAL DEL MONTE), DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ARQOTECHOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	17/08/2020	25/10/2020	2,000,000.00	1,292,487.18		1,913,759.98	1,695,795.72	217,964.26	89%	6%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DLM-004-AD-037	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN SEC. NO. 12 MIGUEL DE CERVANTES, UBICADA EN BLV. LAS HUERTAS ENTRE CALLE MANGO Y CALLE CUARTO BALCÓN, COLONIA BALCÓN LAS HUERTAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ARQOTECHOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	27/07/2020	20/09/2020	1,425,000.00	1,399,099.72	50,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-SLP-005-SLDP-091-IS-027	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA BAJA CALIFORNIA, UBICADA EN C. ROSARITO ENTRE AV. MEXICALI Y AV. DE LOS PINOS, COLONIA BAJA CALIFORNIA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LIEN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	14/09/2020	22/11/2020	1,100,000.00	979,122.50	35,000.00	1,135,000.00	682,290.08	452,709.92	60%	75%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-SLP-006-AD-045	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, UBICADA EN C. CARRETERA VIEJA A TECATE ENTRE C. RÍO JORDÁN Y C. PARQUE MUNICIPAL, FRACC. NIÑOS HÉROES, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V.	24/08/2020	25/10/2020	1,200,000.00	1,115,714.30	84,285.69	1,199,999.99	647,573.19	552,426.80	54%	97%	ADJUDICACION DIRECTA	

DOIUM-R33-2020-SLP-007-DST-010-DST-011-AD-034	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MICHELENA, UBICADA EN AV. GUADALAJARA ENTRE C. CERRADA Y C. DE LOS PINOS, COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ARQ. ADRIÁN ANIBAL QUIROZ GONZÁLEZ	21/07/2020	14/09/2020	280,000.00	258,489.26	21,510.74	280,000.00	171,591.11	108,408.89	61%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SLP-008-AD-038	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FÉLIX ORTEGA, UBICADA EN C. LAGUNILLA ENTRE C. PIÑITAS Y C. CERRADA, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	17/08/2020	11/10/2020	1,250,000.00	1,241,200.00	50,000.00	1,300,000.00	709,366.98	590,633.02	55%	65%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DST-009-AD-028	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PREESCOLAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, UBICADA EN CALLE SÁN BERNARDO ENTRE ENTRE CALLE COLOMBIA Y SÁN PATRICIO, FRACC. COLINAS DE CALIFORNIA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ZUAQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	13/07/2020	23/08/2020	550,000.00	549,374.07		549,374.07	549,374.07	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SLP-007-DST-010-DST-011-AD-034	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR ANA PAVLOVA, UBICADA EN CALLE DEL PRADO ENTRE AV. DEL PRADO Y DE LOS ANDES, COLONIA URBI VILLA DEL PRADO II, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ARQ. ADRIÁN ANIBAL QUIROZ GONZÁLEZ	21/07/2020	14/09/2020	350,000.00	259,042.53	90,957.47	350,000.00	214,938.50	135,061.50	61%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SLP-007-DST-010-DST-011-AD-034	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, UBICADA EN CALLE CANTABRICA ENTRE AV. DEL PRADO Y DE LOS ANDES, COLONIA URBI VILLA DEL PRADO II. DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA. TIJUANA B.C.	ARQ. ADRIÁN ANIBAL QUIROZ GONZÁLEZ	21/07/2020	14/09/2020	450,000.00	415,056.34	34,943.66	450,000.00	335,895.20	114,104.80	75%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DST-012-IS-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAGO DE PATZCUARO ENTRE LAGO DE TEXCOCO Y ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ, COLONIA PANAMERICANO (XOCHIMILCO SOLIDARIDAD), DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA. TIJUANA B.C.	ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA	20/07/2020	20/09/2020	2,350,000.00	2,029,463.60		2,029,463.60	1,998,243.91	31,219.69	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA UBICADA EN LA CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AV. LOS CABOS, COLONIA GENARO VÁZQUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA. TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2020-SOC-DST-014-IS-029	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA DE LAS PALMAS. DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA. TIJUANA B.C.	RCR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	21/09/2020	29/11/2020	3,500,000.00	3,418,230.01	0.00	3,500,000.00	1,910,778.52	1,589,221.48	55%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DST-015-AD-015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REPÚBLICA DEL SALVADOR (COLOMBIA), ENTRE CALLE REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LAS AMÉRICAS, COLONIA ALFAPANAMERICANO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ZUAQUE INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	29/06/2020	09/08/2020	600,000.00	588,217.01		588,217.01	588,217.01	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	

DOIUM-R33-2020-DST-016-AD-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE CALLE MICHOACÁN Y RUIZ CORTÍNEZ, COLONIA PANAMERICANO (XOCHIMILCO SOLIDARIDAD), DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	CEMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	15/06/2020	27/07/2020	780,000.00	774,846.09		774,846.09	774,846.09	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	09/09/2020
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIRADOR ENTRE HUAYACÁN Y PUNTA ARENA, COLONIA VILLA URRUTIA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DST-018-DC-077-AD-035	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JESUS CASTRO AGUNDEZ UBICADA EN CALLE CÓDIGO ELECTORAL ENTRE CALLES PENALES Y CÓDIGO CIVIL, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ARQ. ADRIÁN PEDRO DÓMEZ IBARRA	14/07/2020	31/08/2020	950,000.00	934,646.80	0.00	934,646.80	903,625.70	31,021.10	97%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLP-019-IS-022	REHABILITACIÓN DE PARQUE "MANITAS A LA OBRA", UBICADO EN CALLE CALZADA AZTECA, ENTRE CALLE OMETEC Y CALLE CHALQUEÑOS, COL. MARIANO MATAMOROS (CENTRO), DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ING. ERNESTO GUADALUPE CORREA LAZCANO	21/08/2020	29/10/2020	2,500,000.00	2,226,629.07	273,370.93	2,500,000.00	2,186,762.35	313,237.65	87%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLP-020-IS-017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CHIHUAHUA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE COMISARIADOS, COLONIA COLAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20/07/2020	07/10/2020	2,850,000.00	2,159,778.12	690,221.88	2,850,000.00	2,159,778.12	690,221.88	76%	99%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DLP-021-AD-029	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE ALFALFA Y CALLE MONTECARLO, COLONIA GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ING. EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS	13/07/2020	13/09/2020	2,300,000.00	1,521,538.81		1,620,935.86	1,074,944.12	545,991.74	66%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DLP-022-AD-016	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BALTAZAR VILLASEÑOR ENTRE CALLE CIRCUITO 1 Y CALLE OASIS, COLONIA ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	JCB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	29/06/2020	16/08/2020	880,000.00	747,012.40		747,012.40	747,012.40	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLP-023-IS-015	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HALCONES ENTRE CALLE AVES Y CALLE GODORNICES, COLONIA ALTIPLANO 5TA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	16/07/2020	03/10/2020	2,500,000.00	1,773,267.36		1,842,259.54	1,773,795.61	68,463.93	96%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DLP-024-AD-025	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN DE CALLE OLIVOS ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE PALO DE FIERRO. COLONIA ENCINAL. DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	C. PEDRO RIVERA GALEAS	13/07/2020	13/09/2020	1,800,000.00	1,324,812.21		1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	

DOIUM-R33-2020-DLP-025-AD-043	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRME EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	07/08/2020	18/09/2020	424,400.00	423,600.11	0.00	423,600.11	321,014.56	102,585.55	76%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLP-026-IS-013	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA ALTIPLANO 5TA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V.	16/06/2020	03/10/2020	2,000,000.00	1,713,915.86	1,500,000.00	3,500,000.00	2,618,253.69	881,746.31	75%	98%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DLP-027-DC-079-AD-030	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL No. 9 JOSE FIMBRES MORENO UBICADA EN CALLE LEALTAD ENTRE CALLE ANIMO Y CALLE BONDAD, COLONIA VALLE VERDE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	13/07/2020	30/08/2020	500,000.00	495,296.87	225,000.00	725,000.00	495,296.87	229,703.13	68%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-SFM-028-IS-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CULHUACÁN ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y AVENIDA LAUREL, COLONIA MARIANO MATAMOROS CENTRO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S. DE R.L. DE C.V.	29/06/2020	06/09/2020	2,200,000.00	1,938,808.69	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-SFM-029-AD-024	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	X-LOGISER SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	06/07/2020	07/09/2020	1,251,000.00	1,121,386.71	0.00	1,250,999.99	1,216,997.29	34,002.70	97%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SFM-030-AD-039	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA UBICADA EN CALLE FUENTES DE MEXICALI, COLONIA HACIENDA LAS FUENTES, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	27/07/2020	20/09/2020	850,000.00	786,768.85	0.00	850,000.00	839,352.76	10,647.24	99%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SFM-031-AD-040	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA ÁNGELA PERALTA UBICADA EN CALLE REAL DE ENSENADA ENTRE CALLE REAL DE CALACOYA Y CALLE SÁN FRANCISCO, COLONIA REAL DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	INGENIERÍA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V.	03/08/2020	27/09/2020	950,000.00	939,414.13	750,000.00	1,700,000.00	939,414.13	760,585.87	55%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-SLG-104-DLPE-[illegible]	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DEL POLÍGONO 6, COLONIA OJO DE AGUA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE. TIJUANA B.C.	ING. EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS	03/07/2020	10/09/2020	2,800,000.00	2,553,409.42	500,000.00	3,300,000.00	3,231,961.64	68,038.36	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-DLPE-033-IS-024	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PREESCOLAR IX XOCHITL IN CUICATL UBICADA EN CALLE VITALICO SILVA ENTRE CALLEJÓN TRIUNFO Y CALLE 2 DE MARZO, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO. S. DE R.L. DE C.V.	24/08/2020	11/11/2020	3,000,000.00	2,170,439.00		2,470,439.00	651,131.70	1,819,307.30	26%	38%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-DLPE-034-IS-020	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA TLACAELEL NO. 35 UBICADA EN CALLE DEPORTE ENTRE CALLE DEPORTE Y AV. UNIÓN, COLONA UNIÓN ANTORCHISTA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	03/08/2020	16/10/2020	2,000,000.00	1,788,283.98	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	

DOIUM-2020-SOC-DLPE-035-IS-016	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COLONIA LOS GIRASOLES, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CAVY CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	20/07/2020	27/09/2020	3,300,000.00	1,864,895.38		2,027,216.97	1,981,147.52	46,069.45	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DLPE-036-AD-011	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 2 DE MARZO ENTRE CALLE WENCESLAO VICTORIA Y CARMEN OCON, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15/06/2020	02/08/2020	721,784.71	456,784.71		721,784.38	713,533.13	8,251.25	99%	94%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DLPE-037-AD-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA ENTRE CALLE 3 Y DE LAS HIGUERAS, COLONIA HUMBERTO GUTIÉRREZ, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15/06/2020	27/07/2020	1,600,000.00	1,209,167.42	800,000.00	2,400,000.00	2,334,047.70	65,952.30	97%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLPE-038-IS-014	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PRADERAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ARQ. RUBÉN GARCÍA NORIEGA	16/06/2020	03/10/2020	2,500,000.00	2,494,587.47		2,494,587.47	2,462,894.09	31,693.38	99%	98%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DLPE-039-AD-017	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 32 UBICADA EN CALLE SECO, FRACCIONAMIENTO VALLE DE LAS PALMAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	29/06/2020	30/08/2020	1,300,000.00	1,287,105.58		1,287,105.58	1,287,105.58	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	18/09/2020
DOIUM-R33-2020-DLPE-040-AD-005	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	08/06/2020	05/09/2020	1,500,000.00	1,482,520.81		1,482,520.81	810,533.94	671,986.87	55%	97%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DLPE-041-DLPE-043-AD-026	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUÁREZ UBICADA EN VALLE DE LOS ENCINOS, COLONIA PARAJES DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S. A DE C. V	13/07/2020	06/09/2020	800,000.00	735,159.90		735,159.90	735,159.90	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DLPE-042-AD-018	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ING. JAVIER QUEVEDO SERRANO	29/06/2020	23/08/2020	1,000,000.00	919,391.02		999,999.98	999,999.98	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	18/09/2020
DOIUM-R33-2020-DLPE-041-DLPE-043-AD-026	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN CALLE CAMINO VIEJO A TECATE, COLONIA VALLE REDONDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S. A DE C. V	13/07/2020	06/09/2020	700,000.00	640,574.32		640,574.32	631,049.67	9,524.65	99%	89%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DCC-044-IS-005	CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL SAHUARIPA 2DA ETAPA. UBICADO EN CALLE SAHUARIPA ENTRE C. RENO Y C. FOGATA, COLONIA PUERTA DEL SOL, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	URBANIZACIONES JAMAICA, S. DE R.L. DE C.V.	29/06/2020	26/09/2020	2,850,000.00	2,725,903.53	0.00	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-DCC-045-IS-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE AV. NUEVO LEÓN (C. SÀN FELIPE) ENTRE C. EJIDO CHILPANCINGO Y C. EJIDO MATAMOROS, COLONIA BUENOS AIRES NORTE, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CONTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V.	13/07/2020	20/09/2020	1,850,000.00	1,776,358.04	0.00	1,850,000.00	1,776,358.04	73,641.96	96%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	

DOIUM-R33-2020-DCC-046-AD-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN C. RÍO TIJUANA ENTRE C. RÍO ALAMAR Y C. MURUA MARTÍNEZ, COLONIA PATRIA NUEVA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA	01/06/2020	19/07/2020	1,300,000.00	1,047,810.22	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	24/07/2020
DOIUM-R33-2020-DCC-047-AD-001	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN C. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, INFONAVIT PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA	25/05/2020	05/06/2020	650,000.00	351,749.29		531,326.02	531,326.02	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	09/07/2020
DOIUM-R33-2020-DCC-048-AD-056	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN C. ASTROS ENTRE C. AURORA ASTRAL Y C. POLVO DE ESTRELLA, COLONIA HOROSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	C. PEDRO RIVERA GALEAS	31/08/2020	18/10/2020	550,000.00	482,172.34		468,387.96	468,387.96	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DCC-049-AD-008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE C. MAR DE LA TRANQUILIDAD ENTRE C. ARIANA Y C. OLIVOS, COLONIA PRADERAS DE LA MESA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA YACIPAV, S.A. DE C.V.	15/06/2020	14/08/2020	1,300,000.00	986,162.09	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-SMA-050-DLM-123-IS-028	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS MALINALLI UBICADA EN RÍO GUADALQUIVIR ENTRE RÍO AMAZONAS Y RÍO TAJO, INFONAVIT CAPISTRANO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S. DE R.L. DE C.V.	15/09/2020	23/11/2020	1,300,000.00	1,265,896.23	0.00	1,300,000.00	379,768.87	920,231.13	29%	85%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-SMA-051-DOC-065-DOC-073-AD-019	MEJORAMIENTO DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO ALZATE UBICADA EN CALLE PICO DE ORIZABA, COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ING. JESUS PARTIDA ROMERO	29/06/2020	09/08/2020	350,000.00	342,553.38	100,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	11/09/2020
DOIUM-R33-2020-SMA-052-AD-002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PRESIDENTES 3RA. ETAPA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO, INFONAVIT PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR, S. DE R.L. DE C.V.	25/06/2019	03/08/2020	1,500,000.00	1,499,995.20	0.00	1,499,995.20	1,499,995.20	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
	MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA UBICADA EN SALINAS DE GORTARI, INFONAVIT CAPISTRANO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOMA DE SANTA MARÍA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y UNIÓN, COLONIA CERRO COLORADO IV SECCIÓN, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-SI-055-AD-057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE LEO ENTRE CALLE CENTAURO Y DE LAS TORRES, COLONIA HOROSCOPO, DELEGACION CERRO COLORADO. TIJUANA. B.C.	ING. JOSÉ ORLANDO RAGGIO TOBIE	31/08/2020	08/11/2020	1,300,000.00	1,297,397.71	324,188.30	1,624,188.29	892,173.02	732,015.27	55%	68%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SI-056-AD-031	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE ANDRÓMEDA ENTRE CALLE SAGITARIO Y MERCURIO, COLONIA HOROSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	JCB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	13/07/2020	13/09/2020	850,000.00	620,713.11		750,000.00	465,316.45	284,683.55	62%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	

	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, COLONIA HOROSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.					0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN C. SÁNCHEZ TABOADA (SIN NOMBRE), COLONIA AGRARISTA. DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DOC-059-AD-036	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRONTERA NORTE, UBICADA EN C. MIGUEL ALEMÁN ENTRE C. MIGUEL ALEMÁN Y C. TABACHINES, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	OBRAS CIVILES URBANAS, S.A. DE C.V.	14/07/2020	31/08/2020	1,000,000.00	923,777.14	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DOC-060-DOC-061-IS-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. 3RA SUR ENTRE C. MANUELA MEDINA Y C. PICO DE ORIZABA, COLONIA DEL RÍO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	15/06/2020	13/08/2020	1,300,000.00	1,293,782.37	100,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-DOC-060-DOC-061-IS-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. AGUSTINA DE RODRÍGUEZ, COL. DEL RÍO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	15/06/2020	13/08/2020	1,360,000.00	1,029,354.61	0.00	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN C. GUASAVE ENTRE AV. LOS MOCHIS Y C. SAN BLAS, COLONIA CAMPESTRE MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. MILTON CASTELLANOS, COLONIA CAMPESTRE MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2020-SOC-DOC-064-IS-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. 8 DE MAYO, COLONIA 10 DE MAYO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	RCR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	15/06/2020	09/08/2020	1,750,000.00	1,727,344.14	1,500,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SMA-051-DOC-065-DOC-073-AD-019	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDÍN DE NIÑOS THOMAS ALVA EDISON, UBICADO EN C. ANDALUCÍA, ENTRE C. FERROL Y C. ECIJA, COLONIA MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. JESUS PARTIDA ROMERO	29/06/2020	09/08/2020	550,000.00	539,556.19	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	24/09/2020
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ALAMAR (REVOLUCIÓN MEXICANA) ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y ALAMAR NORTE. COLONIA ARENALES B, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MOCHIS ENTRE MÉRIDA Y LA PAZ, FRACC. TECNOLÓGICO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO. TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DOC-068-AD-046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ITR PRIVADA TIJUANA ENTRE ITR PUEBLA E ITR TIJUANA, FRACC. TECNOLÓGICO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. DANIEL SOLANO VENEGAS	24/08/2020	18/10/2020	920,000.00	631,725.93	70,000.00	990,000.00	990,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	

	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. MORELIA ENTRE C. ITR VERACRUZ ESQUINA ITR TOLUCA Y ITR LA PAZ, FRACC. TECNOLÓGICO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DOC-070-AD-047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. MANUEL CONTRERAS ENTRE CALLE VIGÉSIMA SEGUNDA Y CALLEJÓN MANUEL CONTRERAS, COLONIA LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	24/08/2020	07/10/2020	1,485,000.00	1,481,593.15	250,000.00	1,735,000.00	1,715,574.57	19,425.43	99%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. TERCERA NORTE ENTRE CALLE GUADALUPE RAMÍREZ Y SOLEDAD OROZCO, COLONIA DEL RÍO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DOC-072-AD-020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. BENITO JUAREZ, COL. IGNACIO ZARAGOZA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	GRUPO RICE, S. A. DE C.V.	22/06/2020	02/08/2020	600,000.00	514,277.17		397,838.76	397,838.76	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	11/08/2020
DOIUM-R33-2020-SMA-051-DOC-065-DOC-073-AD-019	MEJORAMIENTO DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, UBICADA EN C. ALICANTE, COLONIA ALAMAR, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. JESUS PARTIDA ROMERO	29/06/2020	09/08/2020	400,000.00	391,480.40	50,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	24/09/2020
DOIUM-R33-2020-DOC-074-AD-032	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN C. CAÑÓN EMILIANO ZAPATA, ENTRE C. 14 Y C. 15, COLONIA LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	INGENIERÍA DRAGON, S. DE R.L. DE C.V.	13/07/2020	20/09/2020	1,600,000.00	1,169,630.12		1,169,630.12	1,152,260.88	17,369.24	99%	18%	ADJUDICACION DIRECTA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN LUIS MOYA ENTRE C. W FELIX (C. 12) Y C. 13, COLONIA LIBERTAD PARTE BAJA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00			0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DOC-076-AD-048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y C. CORREGIDORA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ARQ. ADRIÁN PEDRO GÓMEZ IBARRA	24/08/2020	18/10/2020	1.600,000.00	1,436,061.94	0.00	1.600,000.00	1.436,061.94	163,938.06	90%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DST-018-DC-077-AD-035	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM IGNACIO ALLENDE UBICADA EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE JALISCO Y MICHOACÁN, COLONIA MÉXICO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ARQ. ADRIÁN PEDRO DÓMEZ IBARRA	14/07/2020	31/08/2020	526,304.00	521,624.18		521,624.18	499,318.71	22,305.47	96%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DC-078-AD-066	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA LEANDRO VALLE UBICADA EN CALLE PELICANOS ENTRE COLINAS DE CHAPULTEPEC Y COLINAS DE FRESNO, COLONIA HERRADURA SUR, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	05/10/2020	29/11/2020	450.000.00	418.944.45	100.000.00	550.000.00	418.944.45	131.055.55	76%	92%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DLP-027-DC-079-AD-030	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANA UBICADO EN AV. GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE AV. INTERNACIONAL E ING. SÁNCHEZ AYALA, COLONIA ZONA NORTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA. S.A. DE C.V.	13/07/2020	30/08/2020	400.000.00	390.232.48		390.232.48	390,232.48	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	

DOIUM-R33-2020-DC-080-AD-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIV. LAS ROCAS, COLONIA CAÑÓN OASIS, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ING. RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	15/06/2020	27/07/2020	450,500.00	434,548.01		434,548.01	434,548.01	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLM-003-DC-081-IS-023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA SINDICATO ALBA ROJA UBICADA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y SALVADOR DÍAZ MIRÓN, ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ARQOTECHOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	17/08/2020	25/10/2020	2,500,000.00	2,430,086.46	0.00	2,500,000.00	2,430,086.47	69,913.53	97%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-DC-082-IS-025	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIM. CARLOS VILLALVAZO (CAMBIO DE TECHOS) UBICADAEN AV. J. N. CARRAZCO ENTRE AV. J. L. SILAHUA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA HIDALGO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ARQ. JOSUE LEÓN GÓMEZ BLANCO	14/09/2020	12/11/2020	2,400,000.00	2,204,256.27	0.00	2,400,000.00	1,579,084.44	820,915.56	66%	37%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DC-083-AD-049	MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO NACIONES UNIDAS UBICADO EN AV. CARRANZA ESQ. CON NACIONES UNIDAS, COLONIA CASTILLO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ZUAQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	24/08/2020	11/10/2020	700,000.00	699,943.34	500,000.00	1,200,000.00	1,193,887.21	6,112.79	99%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CANARIOS Y FAISAN, COLONIA BORÓCRATAS HIPÓDROMO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DC-085-DC-086-AD-006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	C. CRISTIAN ESCALERA	01/06/2020	19/07/2020	300,000.00	279,292.71		279,292.71	279,292.71	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DC-085-DC-086-AD-006	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A DISCAPACITADOS EN VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	C. CRISTIAN ESCALERA	01/06/2020	19/07/2020	225,463.26	225,420.70		225,420.70	225,420.70	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DPL-087-IS-021	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES, COLONIA TERRAZAS DEL SOL, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	03/08/2020	01/10/2020	2,350,000.00	1,766,293.39	0.00	2,350,000.00	1,766,293.39	583,706.61	75%	97%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-DPL-088-IS-011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL LOS LAURELES 3RA. ETAPA UBICADO EN CALLE AZUCENAS ENTRE CALLE JAZMINES Y JESÚS RODRÍGUEZ, RANCHO LAS FLORES 2DA. SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	13/07/2020	09/11/2020	7,502,720.71	6,943,377.07		7,500,000.00	7,474,988.45	25,011.55	100%	25%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DPL-089-AD-021	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CERRADA LOS PINOS 3RA. ETAPA ENTRE PASEO DE LA MONTAÑA Y PUNTA SAN JUANICO COLONIA ANEXA LOS LAURELES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	22/06/2020	09/08/2020	650 000 00	598 314 97	0 00	649 999 49	649 999 49	0 00	100%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SLDP-090-AD-007	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ING. PEDRO RIVERA GALEAS	01/06/2020	05/07/2020	1,500,000.00	1,485,137.34		1,485,137.34	1,485,137.34	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	19/08/2020

DOIUM-2020-SOC-SLP-005-SLDP-091-IS-027	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 3 UBICADA ENTRE CALLE BATALLÓN SAN BLAS, CUITLAHUAC Y AHUITZOL , INFONAVIT LOMAS DEL PORVENIR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	LIEN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	14/09/2020	22/11/2020	1,600,000.00	1,481,950.90		1,520,000.00	444,585.27	1,075,414.73	29%	45%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-SLDP-092-DSAB-098-AD-027	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC UBICADA ENTRE CALLE DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA Y SANTA ROSALIA , INFONAVIT LOMAS DEL PORVENIR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	LOVMAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	13/07/2020	30/08/2020	400,000.00	365,815.61		365,815.61	355,897.31	9,918.30	97%	60%	ADJUDICACION DIRECTA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y XICOTENCATL LEYVA ALEMÁN, COLONIA IGNACIO RAMÍREZ, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DSAB-094-AD-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BRONCE ENTRE CALLE DEL BRONCE Y NAVARRO, COLONIA TEJAMEN, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	LPM CONSTRUCCIONES. S.A. DE C.V.	24/08/2020	04/10/2020	995,000.00	705,741.30		705,741.30	705,741.30	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CORINDÓN ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE MÁRMOL, COLONIA EL RUBÍ, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2020-DSAB-096-AD-023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CAÑON DEL CABALLO ENTRE ZAUCO Y CARRETERA TRANSPENINSULAR, COLONIA 5TO. BATALLÓN, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	03/07/2020	14/08/2020	1,600,000.00	1,372,720.65		1,372,720.65	1,372,720.65	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DSAB-097-IS-019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COLONIA COLINAS DEL SOL, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	LIEN CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V.	20/07/2020	07/10/2020	2,500,000.00	2,216,072.46	0.00	2,500,000.00	2,216,072.46	283,927.54	89%	99%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-SLDP-092-DSAB-098-AD-027	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSÍ MARTI UBICADO EN CALLE MANUEL MEZA ENTRE AVENIDA HELIODORO HERNANDEZ Y MARIA DE LA CRUZ, COLONIA OBRERA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA B.C	LOVMAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	13/07/2020	30/08/2020	250,000.00	180,475.59	110,000.00	360,000.00	97,284.55	262,715.45	27%	90%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DSAB-099-AD-033	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. JOSÉ ARMANDO MEZA BUELNA	10/07/2020	11/09/2020	1,200,000.00	1,199,681.92	0.00	1,199,681.92	1,197,048.51	2,633.41	100%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DSAB-100-AD-058	MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE BRAULIO MALDONADO, COLONIA OBRERA 1RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ICABC, S.C.	24/08/2020	25/10/2020	1,200,000.00	1,110,811.64	0.00	1,199,999.99	892,691.61	307,308.38	74%	75%	ADJUDICACION DIRECTA	

DOIUM-R33-2020-SLG-101-AD-051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y EMILIANO ZAPATA, EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	24/08/2020	11/10/2020	1,394,000.00	1,391,226.01		1,391,226.01	1,389,600.47	1,625.54	100%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SLG-102-AD-022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. FRANCISCO VILLA ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y LUIS HECHEVERRÍA, EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	PROMOGOB, S.A. DE C.V.	29/06/2020	16/08/2020	950,000.00	792,049.03		892,049.03	716,789.23	175,259.80	80%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE REAL DEL MAR ENTRE CALLE CAMINO REAL Y VILLAS SANTA FÉ, COLONIA PÓRTICOS DE SÁN ANTONIO, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2020-SOC-SLG-104-DLPE-032-IS-010	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES DEL FRACC. BONILLA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS	03/07/2020	10/09/2020	163,000.00	162,542.47	0.00	162,542.47	150,818.20	11,724.27	93%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-SLG-105-AD-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN ENSENADA, COLONIA TECOLOTE, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CASTHER NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	22/06/2020	09/08/2020	987,000.00	777,265.48	500,000.00	1,487,000.00	710,148.47	776,851.53	48%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SS-106-AD-013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MONTE SÁN ANTONIO ENTRE CALLES CAMINO DEL RANCHO Y MONTE ALPES. COLONIA EL MONTE, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ESPINOZA	22/06/2020	23/08/2020	1.500.000.00	1.469.819.70	0.00	1.500.000.00	1.469.819.70	30.180.30	98%	98%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-SS-107-IS-006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE KINO ENTRE CALLE MISIÓN SÁN IGNACIO Y MISIÓN SANTIAGO, COLONIA SALVATIERRA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES. S. DE R.L. DE C.V.	29/06/2020	06/09/2020	1,800,000.00	1,709,715.67	2,000,000.00	3,800,000.00	3,686,565.12	113,434.88	97%	99%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-SS-108-AD-052	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OXBEL-HA ENTRE CALLE AMANECER Y MISIÓN SÁN JOSÉ DEL CABO, COLONIA BRISA MARINA , DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. JOSÉ ORLANDO RAGGIO TOBIE	24/08/2020	04/10/2020	1,000,000.00	999,988.87	350,000.00	1,350,000.00	1,213,111.21	136,888.79	90%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SS-109-AD-053	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. CAÑÓN DEL GALLO ENTRE CALLE GUELATAO Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. XICOTENCATL LEYVA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CEMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	24/08/2020	18/10/2020	1,650,000.00	1,599,220.60	0.00	1.649,999.99	1,599,220.60	50,779.39	97%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SFV-110-AD-041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BUENOS AIRES ENTRE GERARDO MONTAÑO Y CALLE EXEMANLI, COLONIA OBRERA 3RA. SECCIÓN, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	27/07/2020	20/09/2020	1,350,000.00	1,234,714.90	0.00	1.350,000.00	1,304,892.73	45,107.27	97%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	

DOIUM-R33-2020-SFV-111-AD-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAÑÓN HERRADURA ENTRE CALLE OAXACA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COL. PEDREGAL DE STA. JULIA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA	01/06/2020	12/07/2020	1,350,000.00	1,294,798.61		1,294,798.61	1,294,798.61	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-SFV-112-AD-042	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SECUNDARIA NO. 28, UBICADA EN CALLE MACLOVIO HERRERA ENTRE CALLE PANFILO NATERA Y TORIBIO ORTEGA, COLONIA FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQOTECHOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	03/08/2020	27/09/2020	1,800,000.00	1,642,162.42	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DST-113-AD-059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. INTERNACIONAL, COLONIA LEANDRO VALLE, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	31/08/2020	01/11/2020	2,083,116.30	1,405,036.96		1,503,389.58	1,204,471.45	298,918.13	80%	92%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLP-114-IS-026	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO VILLAS DEL REAL UBICADO EN CALLE KIROP ENTRE CALLE TRIPOLI Y PROLONGACIÓN MANTUA, COLONIA VILLAS DEL REAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ARQ. EDITH QUINTERO ESPINOZA	14/09/2020	28/12/2020	3,000,000.00	2,992,851.69	0.00	2,992,851.69	2,283,775.64	709,076.05	76%	90%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-DLP-115-IS-034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VALLE IMPERIAL ENTRE CONTINUACIÓN VALLE IMPERIAL Y CALLE MARGARITA ROMERO, COLONIA ALTIPLANO V, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	08/10/2020	16/12/2020	3,000,000.00	2,778,541.53	650,000.00	3,650,000.00	3,268,637.41	381,362.59	90%	95%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DST-116-AD-054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN GERARDO, ENTRE AV. SAN MARTIN Y CALLE DEL CLAVEL, COLONIA LOMAS DE SAN MARTÍN, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	LOVMAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	24/08/2020	07/10/2020	1,000,000.00	678,924.75		678,924.75	678,924.75	0.00	100%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DST-117-AD-063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN GASPAR, ENTRE CALLE RODRIGO Y CALLE SAN PASCUAL,COLONIA LOMAS DE SAN MARTÍN, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	07/09/2020	25/10/2020	1,100,000.00	912,306.46	0.00	1,100,000.00	883,309.27	216,690.73	80%	95%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DST-118-AD-064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LEY DEL SEGURO SOCIAL, ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE ART. 5, COLONIA LA ESPERANZA, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ING. MANUEL DE LA TORRE CASILLAS	14/09/2020	01/11/2020	1,000,000.00	833,750.63	0.00	998,554.37	450,652.24	547,902.13	45%	55%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-SI-119-IS-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE RAUL SANCHEZ DIAZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y RODOLFO SANCHEZ TABOADA, COLONIA AGRARISTAS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	08/10/2020	06/12/2020	2,121,655.50	2,108,306.48	0.00	2,121,655.50	2,121,655.50	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-DOC-120-IS-037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE ANGOSTURA, ENTRE AV.EL FUERTE Y AV. AHOME, COLONIA CAMPESTRE MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A. DE C.V.	08/10/2020	06/12/2020	2,100,000.00	1,852,837.95	0.00	2,100,000.00	2,086,751.44	13,248.56	99%	90%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	

DOIUM-R33-2020-SFV-121-AD-060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAÑÓN HERRADURA (2DA ETAPA) ENTRE CALLE TRIUNFO A CALLE CERRADA, COLONIA PEDREGAL DE STA. JULIA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. JOSÉ ARMANDO MEZA BUELNA	24/08/2020	18/10/2020	1,500,000.00	1,356,055.98		1,356,055.98	1,263,379.09	92,676.89	93%	90%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DSAB-122-IS-031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIGLO XXI ENTRE CALLE SIGLO II Y CALLE SIGLO XX, COLONIA NUEVO MILENIO, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA SAHARA, S. DE R.L. DE C.V.	21/09/2020	29/11/2020	3,441,000.00	3,284,923.66	300,000.00	3,741,000.00	3,669,794.36	71,205.64	98%	95%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2020-SOC-SMA-050-DLM-123-IS-028	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA CAM. HELEN KELLER UBICADO EN CALZ. ERMITA NORTE ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE PASEO DE LOS HEROES, COLONIA LOS SANTOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ASESORÍA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S. DE R.L. DE C.V.	15/09/2020	23/11/2020	1,500,000.00	1,286,088.03	45,000.00	1,545,000.00	765,066.62	779,933.38	50%	70%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DLM-124-AD-061	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN AV. INDUSTRIAL ENTRE BLVD. DIAZ ORDAZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, COLONIA LOPEZ OESTE, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	G & G INGENIERÍA, S.C.	31/08/2020	25/10/2020	1,000,000.00	999,867.66		999,867.66	799,422.89	200,444.77	80%	95%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DLM-125-AD-055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GERANIOS, ENTRE CALLE ÁLVARADO GÁLVEZ Y CALLE DE LAS ROSAS, COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	C. SANDRA MARÍA TAPIA CORONA	24/08/2020	04/10/2020	500,000.00	448,072.05	65,340.09	565,340.09	528,916.10	36,423.99	94%	99%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DOC-126-AD-065	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUASAVE (SAN IGNACIO), ENTRE AV. LOSMOCHIS Y CALLE ALTATA, COLONIA CAMPESTRE MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	07/09/2020	01/11/2020	1,150,000.00	1,048,267.61	430,369.88	1,580,369.88	1,048,267.61	532,102.27	66%	90%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2020-SOC-DLM-127-IS-032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN ESC. PRIM. DÍAZ ORDAZ UBICADA EN AV. 32 SUR ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE CENTRAL, COLONIA PINOS AGÜERO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ARQOTECHOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.P.I. DE C.V.	30/09/2020	28/11/2020	2,500,000.00	1,904,138.26		2,000,000.00	1,904,138.26	95,861.74	95%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2020-DST-128-AD-062	REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CALLE JAZMIN, ENTRE CERRADA JAZMIN Y CALLE MAGNOLIA, COLONIA LEANDRO VALLE, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	24/08/2020	11/10/2020	700,000.00	700,000.00	200,000.00	900,000.00	479,432.18	420,567.82	53%	90%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DLPE-129-AD-068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PASEO LOMAS DE LAS PRADERAS, ENTRE PASEO DE LAS LOMAS OESTE Y PASEO DE LAS LOMAS ESTE, COLONIA LOMAS DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	OBRAS Y PROYECTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	19/10/2020	27/12/2020	4,546,133.45	4,429,600.84	778,928.91	5,208,529.75	1,328,880.25	3,879,649.50	26%	5%	ADJUDICACION DIRECTA	

DOIUM-R33-2020-SLG-130-AD-069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE IGNACIO ALLENDE, ENTRE CALLE LOS ALTOS Y CAMINO VECINAL, COLONIA LA JOYA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.	26/10/2020	18/12/2020	1,500,000.00	1,499,265.90	0.00	1,499,265.90	1,365,243.95	134,021.95	91%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DOC-131-AD-070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LUIS MOYA, ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE DIEZ, COLINIA LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	CASTHER NOROESTE, S. DE R.L. DE C.V.	26/10/2020	09/12/2020	900,000.00	885,773.07	0.00	900,000.00	816,741.44	83,258.56	91%	68%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DST-132-AD-071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ, ENTRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	26/10/2020	18/12/2020	1,000,000.00	417,009.10	0.00	1,000,000.00	125,334.83	874,665.17	13%	0%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-DSAB-133-AD-072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CORINDÓN, ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE MARMOL, COLONIA EL RUBI, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	26/10/2020	18/12/2020	1,675,000.00	1,674,251.87	0.00	1,674,251.87	733,663.67	940,588.20	44%	50%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-R33-2020-R-SI-134-AD-073	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CALLE JESUS YUREN, ENTRE CALLE JOSÉ LUIS ROCHA Y CALLE LORETO, COLONIA FIDEL VELAZQUEZ, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ING. RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	26/10/2020	18/12/2020	327,940.69	327,934.13	0.00	327,934.13	319,078.22	8,855.91	97%	100%	ADJUDICACION DIRECTA	
TOTAL DEL PROGRAMA Y PARTIDA					**167,416,018.62**	**148,221,236.62**	15,288,100.62	**172,356,691.84**	**144,393,173.20**	**27,963,518.64**				

MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA

JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTRA URBANA MUNICIPAL

Minerva

TIJUANA
XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021

Dependencia:	D.O.I.U.M.
Sección:	Dirección
Número de Oficio:	DIR/044/2021
Asunto:	El que se indica
Lugar:	Tijuana, Baja California
Fecha:	14 de enero del 2021

C. MARCO ANTONIO FLORES ISLAS
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
TESORERÍA MUNICIPAL
DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.
PRESENTE:

TIJUANA XXIII AYUNTAMIENTO 2019-2021 TESORERÍA MUNICIPAL 15 ENE 2021 2:13 RECIBIDO DIRECCIÓN GENERAL

Por este medio y en relación al oficio No. PP/0001/2021 con fecha de recibido por esta Dirección el día 05 de enero del 2021, en el que solicita el **Informe de Obras correspondiente al cuarto trimestre del 2020,** de las obras ejecutadas por esta Dependencia, así como los avances físicos-financieros en el periodo **octubre a diciembre del 2020** debidamente conciliados con la Subdirección Administrativa de la SDTUA, sírvase encontrar anexo al presente la información solicitada.

Sin otro en particular quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

JAVIER DELGADO GARIBAY

DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y AMBIENTAL 15 ENE 2021 DESPACHADO DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

C.c.p C. VICTOR MANUEL CERDA ROMERO – Tesorero Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
C.c.p C. PATRICIA PETERSON VILLALOBOS – Secretaria del Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
C.c.p C. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA – Directora Administrativa de la SDTUA del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
C.c.p C. CESAR ARTURO FLORES VILLA.- Subdirector de Normatividad-DOIUM del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
DIRECCION
JDG/CAFV/mmf*

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 24902 MATERIAL ASFALTICO

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.3.1 REHABILITACION Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$63,500,000.00**

OBRA PUBLICA																	
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-RYM-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 77,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	17-feb.-20	20-feb.-20	20-mar.-20	$ 1,399,582.80	$ 1,399,582.80	$ 1,399,582.80	$0.00	$ 1,399,582.80	$ 1,399,582.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	22-abr.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER PARA USO EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	14-may.-20	18-may.-20	1-jul.-20	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$0.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	10-jul.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER PARA USO EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	8-may.-20	8-may.-20	21-jun.-20	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$0.00	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	10-jul.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	19-jun.-20	22-jun.-20	6-jul.-20	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$0.00	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	6-jul.-20	6-jul.-20	26-jul.-20	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$0.00	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-ago.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER PARA USO EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	7-jul.-20	13-jul.-20	26-ago.-20	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$0.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 650 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	16-jul.-20	20-jul.-20	17-sep.-20	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$0.00	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 650 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, PARA USO DE LAS CUADRILLAS DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A.DE C.V	16-jul.-20	20-jul.-20	18-ago.-20	$ 1,544,400.00	$ 1,544,400.00	$ 1,544,400.00	$0.00	$ 1,544,400.00	$ 1,544,400.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 650 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	17-jul.-20	27-jul.-20	24-sep.-20	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$0.00	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	4-ago.-20	4-ago.-20	22-ago.-20	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$0.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	2-sep.-20	7-sep.-20	25-sep.-20	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$0.00	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20

DOIUM-2020-RYM-AD-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 545 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	26-nov.-20	30-nov.-20	29-dic.-20	$ 1,294,920.00	$ 1,294,920.00	$ 1,294,920.00	$0.00	$ 1,294,920.00	$ -	$ 1,294,920.00	0.00%	46.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-AD-013	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 308 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1-dic.-20	1-dic.-20	15-dic.-20	$ 730,999.68	$ 730,999.68	$ 730,999.68	$0.00	$ 730,999.68	$ -	$ 730,999.68	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	8-jun.-20	19-jun.-20	18-jul.-20	$ 3,535,390.80	$ 3,535,390.80	$ 3,535,390.80	$0.00	$ 3,535,390.80	$ 3,535,390.80	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-IS-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	8-jun.-20	19-jun.-20	18-jul.-20	$ 3,540,056.40	$ 3,540,056.40	$ 3,540,056.40	$0.00	$ 3,540,056.40	$ 3,540,056.40	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-IS-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 2500 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	7-ago.-20	17-ago.-20	9-nov.-20	$ 5,925,150.00	$ 5,925,150.00	$ 5,925,150.00	$0.00	$ 5,925,150.00	$ 2,931,764.22	$ 2,993,385.78	49.48%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 2,000 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 4,726,922.40	$ 4,726,922.40	$ 4,726,922.40	$0.00	$ 4,726,922.40	$ 1,640,242.07	$ 3,086,680.33	34.70%	35.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 2,000 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 4,729,838.40	$ 4,729,838.40	$ 4,729,838.40	$0.00	$ 4,729,838.40	$ -	$ 4,729,838.40	0.00%	23.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 1,660 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 4,178,552.00	$ 4,178,552.00	$ 4,178,552.00	$0.00	$ 4,178,552.00	$ 1,349,219.20	$ 2,829,332.80	32.29%	62.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 1,660 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 3,934,299.60	$ 3,934,299.60	$ 3,934,299.60	$0.00	$ 3,934,299.60	$ -	$ 3,934,299.60	0.00%	18.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 1,170 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 2,958,696.00	$ 2,958,696.00	$ 2,958,696.00	$0.00	$ 2,958,696.00	$ 1,264,400.00	$ 1,694,296.00	42.74%	73.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 361,891 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JET-PATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 7,347,834.86	$ 7,347,834.86	$ 7,347,834.86	$0.00	$ 7,347,834.86	$ 3,064,685.76	$ 4,283,149.10	41.71%	48.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 182,500 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA MAQUINAS JET-PATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 3,699,567.00	$ 3,699,567.00	$ 3,699,567.00	$0.00	$ 3,699,567.00	$ 2,017,085.01	$ 1,682,481.99	54.52%	55.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 63,499,919.94	$ 63,499,919.94	$ 63,499,919.94	$ -	$ 63,499,919.94	$ 36,240,536.26	$ 27,259,383.68				

SALDO: **$80.06**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 24902 MATERIAL ASFALTICO

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.3.1 REHABILITACION Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$63,500,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-RYM-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 77,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	17-feb.-20	20-feb.-20	20-mar.-20	$ 1,399,582.80	$ 1,399,582.80	$ 1,399,582.80	$0.00	$ 1,399,582.80	$ 1,399,582.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	22-abr.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER PARA USO EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	14-may.-20	18-may.-20	1-jul.-20	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$0.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	10-jul.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER PARA USO EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	8-may.-20	8-may.-20	21-jun.-20	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$0.00	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	10-jul.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	19-jun.-20	22-jun.-20	6-jul.-20	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$0.00	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	6-jul.-20	6-jul.-20	26-jul.-20	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$0.00	$ 1,514,700.00	$ 1,514,700.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-ago.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER PARA USO EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	7-jul.-20	13-jul.-20	26-ago.-20	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$0.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 650 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	16-jul.-20	20-jul.-20	17-sep.-20	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$0.00	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 650 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, PARA USO DE LAS CUADRILLAS DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A.DE C.V	16-jul.-20	20-jul.-20	18-ago.-20	$ 1,544,400.00	$ 1,544,400.00	$ 1,544,400.00	$0.00	$ 1,544,400.00	$ 1,544,400.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 650 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	17-jul.-20	27-jul.-20	24-sep.-20	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$0.00	$ 1,658,800.00	$ 1,658,800.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER DEL AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	4-ago.-20	4-ago.-20	22-ago.-20	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$0.00	$ 1,520,370.00	$ 1,520,370.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 75,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JETPATCHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	2-sep.-20	7-sep.-20	25-sep.-20	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$0.00	$ 1,522,800.00	$ 1,522,800.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20

DOIUM-2020-RYM-AD-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 545 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	26-nov.-20	30-nov.-20	29-dic.-20	$ 1,294,920.00	$ 1,294,920.00	$ 1,294,920.00	$0.00	$ 1,294,920.00	$ -	$ 1,294,920.00	0.00%	46.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-AD-013	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 308 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	1-dic.-20	1-dic.-20	15-dic.-20	$ 730,999.68	$ 730,999.68	$ 730,999.68	$0.00	$ 730,999.68	$ -	$ 730,999.68	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	8-jun.-20	19-jun.-20	18-jul.-20	$ 3,535,390.80	$ 3,535,390.80	$ 3,535,390.80	$0.00	$ 3,535,390.80	$ 3,535,390.80	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-IS-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	8-jun.-20	19-jun.-20	18-jul.-20	$ 3,540,056.40	$ 3,540,056.40	$ 3,540,056.40	$0.00	$ 3,540,056.40	$ 3,540,056.40	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	17-sep.-20
DOIUM-2020-RYM-IS-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 2500 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	7-ago.-20	17-ago.-20	9-nov.-20	$ 5,925,150.00	$ 5,925,150.00	$ 5,925,150.00	$0.00	$ 5,925,150.00	$ 2,931,764.22	$ 2,993,385.78	49.48%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 2,000 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 4,726,922.40	$ 4,726,922.40	$ 4,726,922.40	$0.00	$ 4,726,922.40	$ 1,640,242.07	$ 3,086,680.33	34.70%	35.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 2,000 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 4,729,838.40	$ 4,729,838.40	$ 4,729,838.40	$0.00	$ 4,729,838.40	$ -	$ 4,729,838.40	0.00%	23.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 1,660 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 4,178,552.00	$ 4,178,552.00	$ 4,178,552.00	$0.00	$ 4,178,552.00	$ 1,349,219.20	$ 2,829,332.80	32.29%	62.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 1,660 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 3,934,299.60	$ 3,934,299.60	$ 3,934,299.60	$0.00	$ 3,934,299.60	$ -	$ 3,934,299.60	0.00%	18.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 1,170 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 2,958,696.00	$ 2,958,696.00	$ 2,958,696.00	$0.00	$ 2,958,696.00	$ 1,264,400.00	$ 1,694,296.00	42.74%	73.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 361,891 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JET-PATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 7,347,834.86	$ 7,347,834.86	$ 7,347,834.86	$0.00	$ 7,347,834.86	$ 3,064,685.76	$ 4,283,149.10	41.71%	48.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-RYM-IS-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO DE 182,500 LITROS DE EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO TIPO RR-2K PARA MAQUINAS JET-PATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	26-ene.-21	$ 3,699,567.00	$ 3,699,567.00	$ 3,699,567.00	$0.00	$ 3,699,567.00	$ 2,017,085.01	$ 1,682,481.99	54.52%	55.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 63,499,919.94	$ 63,499,919.94	$ 63,499,919.94	$ -	$ 63,499,919.94	$ 36,240,536.26	$ 27,259,383.68				

SALDO: **$80.06**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD ADMINISTR 1.6.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$5,400,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-SCO-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE VIALIDADES EN TIJUANA, B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	24-feb.-20	24-feb.-20	24-mar.-20	$ 690,780.00	$ 690,780.00	$ 690,780.00	$0.00	$ 690,780.00	$ 690,780.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-may.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL CENTRO DE ADICCIONES, ZONA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	8-may.-20	18-may.-20	1-jul.-20	$ 236,520.00	$ 236,520.00	$ 236,520.00	$0.00	$ 236,520.00	$ 236,520.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2-sep.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	15-may.-20	25-may.-20	8-jul.-20	$ 847,032.00	$ 847,032.00	$ 847,032.00	$0.00	$ 847,032.00	$ 847,032.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-jul.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. DEL ABETO Y CALLE TAMARINDO EN URBI VILLA DEL PRADO I, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	13-jul.-20	13-jul.-20	7-dic.-20	$ 730,404.11	$ 730,404.11	$ 730,404.11	$0.00	$ 730,404.11	$ 546,048.08	$ 184,356.03	74.76%	95.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SCO-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO EN 13 (TRECE) VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	21-jul.-20	27-jul.-20	9-sep.-20	$ 856,718.00	$ 856,718.00	$ 856,718.00	$0.00	$ 856,718.00	$ 856,718.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO DE MOVILIDAD EN EL BVLR. EL ROSARIO EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS. TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S.A DE C.V.	28-jul.-20	3-ago.-20	11-sep.-20	$ 451,379.52	$ 451,379.52	$ 451,379.52	$0.00	$ 451,379.52	$ -	$ 451,379.52	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SCO-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO DE GEOTECNICA EN AV. BEGONIAS, EN JARDIN DORADO; C. REAL DEL MAR, EN PORTICO DE SAN ANTONIO; C. DEL ABETO Y C. DEL TAMARINDO, EN URBIVILLAS DEL PRADO; C. ROSALES, EN CAMPOS; C. CAMINO XOCHICALCO, EN MARIANO MATAMOROS; C. J.M. CHICO, EN LAS CRUCES; CARRILES LATERALES LIBRAMIENTO SUR Y C. ALBA ROJA, TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	5-ago.-20	6-ago.-20	12-ago.-20	$ 324,684.00	$ 324,684.00	$ 324,684.00	$0.00	$ 324,684.00	$ 290,188.50	$ 34,495.50	89.38%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SCO-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONTROL DE CALIDAD PARA LOS REENCARPETADOS ASFALTICOS DEL BLVR. FUNDADORES, BLVR. FRANCISCO BLAKE MORA, CALLE BARDOT, PASEO PLAYAS DE TIJUANA TRAMO 1, TRAMO 2, Y RAMPA CETYS, TIJUANA B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	18-sep.-20	21-sep.-20	4-nov.-20	$ 498,333.15	$ 498,333.15	$ 498,333.15	$0.00	$ 498,333.15	$ 378,063.01	$ 120,270.14	75.87%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-dic.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONTROL DE CALIDAD PARA LOS REENCARPETADOS ASFÁLTICOS DE LA CALLE BRASIL, AV. DE LOS LAGOS Y AV. DE LAS FERIAS, TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	22-sep.-20	28-sep.-20	11-nov.-20	$ 191,430.00	$ 191,430.00	$ 191,430.00	$0.00	$ 191,430.00	$ 83,592.00	$ 107,838.00	43.67%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SCO-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BLVR. EL REFUGIO ENTRE RUTA HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL (TRAMO TRES Y CUATRO) Y BLVR. LAS FUENTES (TRAMO UNO Y DOS) ENTRE BLVR. EL REFUGIO Y CORREDOR 2000, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	4-nov.-20	4-nov.-20	3-mar.-21	$ 449,697.20	$ 449,697.20	$ 449,697.20	$0.00	$ 449,697.20	$ 96,024.80	$ 353,672.40	21.35%	48.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

		ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA CALLE 12 Y CALLE EUSEBIO KINO, DELEGACION OTAY CENTENARIO, PARA PODER DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO					$ 14,999.99	$ 14,999.99	$14,999.99	$ -	$14,999.99	$14,999.99	$ -	100.00%	100.00%		
		PAGO DEL 50% RESTANTE DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA CALLE 12 Y CALLE EUSEBIO KINO, DELEGACION OTAY CENTENARIO, PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO					$ 14,999.99	$ 14,999.99	$14,999.99	$ -	$14,999.99	$14,999.99	$ -	100.00%	100.00%		
		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA "ESTUDIO GEOTECNICO - GEOFISICO DE LA PRIMARIA PÚBLICA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA, COLONIA GUANAJUATO, TIJUANA, B.C.", PARA DAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DENTRO DE LA ESCUELA Y ASÍ DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA.					$ 46,400.00	$ 46,400.00	$46,400.00	$ -	$46,400.00	$46,400.00	$ -	100.00%	100.00%		
		TOTAL					**$ 5,353,377.96**	**$ 5,353,377.96**	**$ 5,353,377.96**	**$ -**	**$ 5,353,377.96**	**$ 4,101,366.37**	**$ 1,252,011.59**				

SALDO: **$46,622.04**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, IPOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$5,400,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-SCO-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE VIALIDADES EN TIJUANA, B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	24-feb.-20	24-feb.-20	24-mar.-20	$ 690,780.00	$ 690,780.00	$ 690,780.00	$0.00	$ 690,780.00	$ 690,780.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-may.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL CENTRO DE ADICCIONES, ZONA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	8-may.-20	18-may.-20	1-jul.-20	$ 236,520.00	$ 236,520.00	$ 236,520.00	$0.00	$ 236,520.00	$ 236,520.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2-sep.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	15-may.-20	25-may.-20	8-jul.-20	$ 847,032.00	$ 847,032.00	$ 847,032.00	$0.00	$ 847,032.00	$ 847,032.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-jul.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. DEL ABETO Y CALLE TAMARINDO EN URBI VILLA DEL PRADO I, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	13-jul.-20	13-jul.-20	7-dic.-20	$ 730,404.11	$ 730,404.11	$ 730,404.11	$0.00	$ 730,404.11	$ 546,048.08	$ 184,356.03	74.76%	95.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SCO-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PAVIMENTO EN 13 (TRECE) VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	21-jul.-20	27-jul.-20	9-sep.-20	$ 856,718.00	$ 856,718.00	$ 856,718.00	$0.00	$ 856,718.00	$ 856,718.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO DE MOVILIDAD EN EL BVLR. EL ROSARIO EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS. TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S.A DE C.V.	28-jul.-20	3-ago.-20	11-sep.-20	$ 451,379.52	$ 451,379.52	$ 451,379.52	$0.00	$ 451,379.52	$ -	$ 451,379.52	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SCO-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO DE GEOTECNICA EN AV. BEGONIAS, EN JARDIN DORADO; C. REAL DEL MAR, EN PORTICO DE SAN ANTONIO; C. DEL ABETO Y C. DEL TAMARINDO, EN URBIVILLAS DEL PRADO; C. ROSALES, EN CAMPOS; C. CAMINO XOCHICALCO, EN MARIANO MATAMOROS; C. J.M. CHICO, EN LAS CRUCES; CARRILES LATERALES LIBRAMIENTO SUR Y C. ALBA ROJA, TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	5-ago.-20	6-ago.-20	12-ago.-20	$ 324,684.00	$ 324,684.00	$ 324,684.00	$0.00	$ 324,684.00	$ 290,188.50	$ 34,495.50	89.38%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SCO-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONTROL DE CALIDAD PARA LOS REENCARPETADOS ASFALTICOS DEL BLVR. FUNDADORES, BLVR. FRANCISCO BLAKE MORA, CALLE BARDOT, PASEO PLAYAS DE TIJUANA TRAMO 1, TRAMO 2, Y RAMPA CETYS, TIJUANA B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	18-sep.-20	21-sep.-20	4-nov.-20	$ 498,333.15	$ 498,333.15	$ 498,333.15	$0.00	$ 498,333.15	$ 378,063.01	$ 120,270.14	75.87%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-dic.-20
DOIUM-2020-SCO-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONTROL DE CALIDAD PARA LOS REENCARPETADOS ASFÁLTICOS DE LA CALLE BRASIL, AV. DE LOS LAGOS Y AV. DE LAS FERIAS, TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	22-sep.-20	28-sep.-20	11-nov.-20	$ 191,430.00	$ 191,430.00	$ 191,430.00	$0.00	$ 191,430.00	$ 83,592.00	$ 107,838.00	43.67%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SCO-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BLVR. EL REFUGIO ENTRE RUTA HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL (TRAMO TRES Y CUATRO) Y BLVR. LAS FUENTES (TRAMO UNO Y DOS) ENTRE BLVR. EL REFUGIO Y CORREDOR 2000, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	4-nov.-20	4-nov.-20	3-mar.-21	$ 449,697.20	$ 449,697.20	$ 449,697.20	$0.00	$ 449,697.20	$ 96,024.80	$ 353,672.40	21.35%	48.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

		ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA CALLE 12 Y CALLE EUSEBIO KINO, DELEGACION OTAY CENTENARIO, PARA PODER DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO					$ 14,999.99	$ 14,999.99	$14,999.99	$ -	$14,999.99	$14,999.99	$ -	100.00%	100.00%		
		PAGO DEL 50% RESTANTE DEL ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA CALLE 12 Y CALLE EUSEBIO KINO, DELEGACION OTAY CENTENARIO, PARA TRABAJOS DE CONCRETO HIDRAULICO					$ 14,999.99	$ 14,999.99	$14,999.99	$ -	$14,999.99	$14,999.99	$ -	100.00%	100.00%		
		PAGO DEL 50% DE ANTICIPO PARA "ESTUDIO GEOTECNICO - GEOFISICO DE LA PRIMARIA PÚBLICA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA, COLONIA GUANAJUATO, TIJUANA, B.C.", PARA DAR SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO DENTRO DE LA ESCUELA Y ASÍ DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA.					$ 46,400.00	$ 46,400.00	$46,400.00	$ -	$46,400.00	$46,400.00	$ -	100.00%	100.00%		
TOTAL							**$ 5,353,377.96**	**$ 5,353,377.96**	**$ 5,353,377.96**	**$ -**	**$ 5,353,377.96**	**$ 4,101,366.37**	**$ 1,252,011.59**				

SALDO: **$46,622.04**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD, SDOUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.4.1.1 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANUAL **$1,440,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-SP-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y MECÁNICA DE SUELOS PARA REVISIÓN DE ASENTAMIENTOS EN LA COL. DIVISIÓN DEL NORTE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HERNÁNDEZ, S. DE R.L. DE C.V	27-mar.-20	27-mar.-20	25-abr.-20	$ 155,440.00	$ 155,440.00	$ 155,440.00	$0.00	$ 155,440.00	$ 155,440.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-ago.-20
DOIUM-2020-SP-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BLVR. EL REFUGIO (TRAMO 3) ENTRE BLVR. MARGEN DERECHO Y CALLE MANGO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	4-nov.-20	4-nov.-20	3-mar.-21	$ 587,844.00	$ 587,844.00	$ 587,844.00	$0.00	$ 587,844.00	$ -	$ 587,844.00	0.00%	35.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SP-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BLV. EL REFUGIO (TRAMO 4) ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PRINCIPAL, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	4-nov.-20	4-nov.-20	3-mar.-21	$ 585,568.01	$ 585,568.01	$ 585,568.01	$0.00	$ 585,568.01	$ 72,734.98	$ 512,833.03	12.42%	25.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SP-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE ALCANTARILLA UBICADO EN LA COLONIA CHULA VISTA ENTRE CALLE C Y BLVD. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	9-nov.-20	17-nov.-20	31-dic.-20	$ 108,460.00	$ 108,460.00	$ 108,460.00	$0.00	$ 108,460.00	$ -	$ 108,460.00	0.00%	50.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 1,437,312.01**	**$ 1,437,312.01**	**$ 1,437,312.01**	**$ -**	**$ 1,437,312.01**	**$ 228,174.98**	**$ 1,209,137.03**				

SALDO: **$2,687.99**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.4.1.1 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANUAL **$1,440,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-SP-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y MECÁNICA DE SUELOS PARA REVISIÓN DE ASENTAMIENTOS EN LA COL. DIVISIÓN DEL NORTE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN HERNÁNDEZ, S. DE R.L. DE C.V	27-mar.-20	27-mar.-20	25-abr.-20	$ 155,440.00	$ 155,440.00	$ 155,440.00	$0.00	$ 155,440.00	$ 155,440.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-ago.-20
DOIUM-2020-SP-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BLVR. EL REFUGIO (TRAMO 3) ENTRE BLVR. MARGEN DERECHO Y CALLE MANGO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	4-nov.-20	4-nov.-20	3-mar.-21	$ 587,844.00	$ 587,844.00	$ 587,844.00	$0.00	$ 587,844.00	$ -	$ 587,844.00	0.00%	35.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SP-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL BLV. EL REFUGIO (TRAMO 4) ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PRINCIPAL, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	4-nov.-20	4-nov.-20	3-mar.-21	$ 585,568.01	$ 585,568.01	$ 585,568.01	$0.00	$ 585,568.01	$ 72,734.98	$ 512,833.03	12.42%	25.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-SP-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA EL PUENTE ALCANTARILLA UBICADO EN LA COLONIA CHULA VISTA ENTRE CALLE C Y BLVD. CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	9-nov.-20	17-nov.-20	31-dic.-20	$ 108,460.00	$ 108,460.00	$ 108,460.00	$0.00	$ 108,460.00	$ -	$ 108,460.00	0.00%	50.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 1,437,312.01	$ 1,437,312.01	$ 1,437,312.01	$ -	$ 1,437,312.01	$ 228,174.98	$ 1,209,137.03				

SALDO: $2,687.99

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$270,234,434.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN FRACC. EL LAGO DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO Y EN AVENIDA SONORA DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	7-feb.-20	7-feb.-20	16-feb.-20	$ 508,244.04	$ 508,244.04	$ 508,244.04	$0.00	$ 508,244.04	$ 508,244.04	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-feb.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS DE CONCRETO SOBRE LÍNEA INTERNACIONAL SAN YSIDRO, TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	28-feb.-20	14-mar.-20	16-abr.-20	$ 1,415,801.19	$ 1,415,801.19	$ 1,415,801.19	$0.00	$ 1,415,801.19	$ 1,415,801.19	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	20-feb.-20	2-mar.-20	21-mar.-20	$ 1,519,437.60	$ 1,519,437.60	$ 1,519,437.60	$0.00	$ 1,519,437.60	$ 1,519,437.60	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-abr.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	9-mar.-20	13-abr.-20	2-may.-20	$ 1,520,098.80	$ 1,520,098.80	$ 1,520,098.80	$0.00	$ 1,520,098.80	$ 1,520,098.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-may.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS DE CONCRETO SOBRE LA VÍA RÁPIDA ORIENTE Y PONIENTE, TIJUANA, B.C.	TECNO URBA S.A. DE C.V.	15-abr.-20	20-abr.-20	19-may.-20	$ 910,286.15	$ 910,286.15	$ 910,286.15	$0.00	$ 910,286.15	$ 906,366.25	$ 3,919.90	99.57%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN LOS DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, (COL. LOMAS DEL VALLE Y UNION ANTORCHISTA 2, COL. OJO DE AGUA Y COL. PRADERAS), TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	22-may.-20	25-may.-20	23-jun.-20	$ 1,623,399.12	$ 1,623,399.12	$ 1,623,399.12	$0.00	$ 1,623,399.12	$ 1,623,399.12	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y PARAPETOS DE CONCRETO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL FRACC. EL SOLER, TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	25-may.-20	5-jun.-20	25-jun.-20	$ 1,561,098.24	$ 1,561,098.24	$ 1,561,098.24	$0.00	$ 1,561,098.24	$ 1,561,098.24	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	29-may.-20	1-jun.-20	7-jul.-20	$ 1,275,269.78	$ 1,275,269.78	$ 1,275,269.78	$0.00	$ 1,275,269.78	$ 1,275,269.78	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CD. DE TIJUANA, B.C.	ING. RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	5-jun.-20	17-jun.-20	16-jul.-20	$ 1,223,313.95	$ 1,223,313.95	$ 1,223,313.95	$0.00	$ 1,223,313.95	$ 1,223,313.95	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	TRABAJOS DE CAJON PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO DEL MAR, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	5-jun.-20	5-jun.-20	19-jun.-20	$ 1,565,999.05	$ 1,565,999.05	$ 1,565,999.05	$0.00	$ 1,565,999.05	$ -	$ 1,565,999.05	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	5-jun.-20	8-jun.-20	17-jul.-20	$ 1,390,846.75	$ 1,390,846.75	$ 1,390,846.75	$0.00	$ 1,390,846.75	$ 1,390,846.75	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL No. 12 EST. 0+000.00 A 0+558.85 DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	HSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15-jun.-20	22-jun.-20	6-jul.-20	$ 768,042.75	$ 768,042.75	$ 768,042.75	$0.00	$ 768,042.75	$ 768,042.75	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-013	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE 60.000 M2 DE TERRACERIAS PARA LOS DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	7-jul.-20	13-jul.-20	11-ago.-20	$ 1,599,408.00	$ 1,599,408.00	$ 1,599,408.00	$0.00	$ 1,599,408.00	$ 1,599,408.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-014	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS EN DIVERSAS COLONIAS DE TIJUANA B.C.	CEMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	7-jul.-20	7-ago.-20	25-sep.-20	$ 1,507,495.63	$ 1,507,495.63	$ 1,507,495.63	$0.00	$ 1,507,495.63	$ 1,489,242.66	$ 18,252.97	98.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-dic.-20

DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-015	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,583 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SOCRATES, ENTRE CALLE EMPEDOCLES Y BLVR. BAJA CALIFORNIA. COL. CAMINO VERDE SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	10-jul.-20	17-jul.-20	24-oct.-20	$ 1,626,208.16	$ 1,626,208.16	$ 1,626,208.16	$0.00	$ 1,626,208.16	$ 873,236.02	$ 752,972.14	53.70%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-016	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES A BASE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN COL. URBI VILLA DEL PRADO DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, COL. LOS LAURELES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y COL. VALLE VERDE DE LA DELEGACIÓN LA PRESA, A.L.R., TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	29-jul.-20	13-ago.-20	2-oct.-20	$ 1,078,032.91	$ 1,078,032.91	$ 1,078,032.91	$75,911.04	$ 1,153,943.95	$ 1,153,943.95	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-017	PP/0435/2019 12-DIC-19	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN AVENIDA UNIVERSIDAD, PROLONGACIÓN PASEO DE LOS HEROES, AVENIDA AGUACALIENTE, BULEVAR DE LAS AMERICAS, AVENIDA LAS PALMAS Y BULEVAR FLORES MAGON, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	TECNO URBA S.A. DE C.V.	3-sep.-20	14-sep.-20	27-nov.-20	$ 1,677,352.26	$ 1,677,352.26	$ 1,677,352.26	$0.00	$ 1,677,352.26	$ 480,787.73	$ 1,196,564.53	28.66%	85.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-018	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE 50,000 M2 DE TERRACERIA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	22-sep.-20	22-sep.-20	21-oct.-20	$ 1,332,840.00	$ 1,332,840.00	$ 1,332,840.00	$0.00	$ 1,332,840.00	$ 1,332,840.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-019	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE 60,000 M2 DE TERRACERIA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	22-sep.-20	22-sep.-20	21-oct.-20	$ 1,600,800.00	$ 1,600,800.00	$ 1,600,800.00	$0.00	$ 1,600,800.00	$ 1,509,807.86	$ 90,992.14	94.32%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-020	PP/0435/2019 12-DIC-19	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE 3,143 M2 DE LOSA LATERAL DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL REFUGIO DEL CADENAMIENTO 1+100 AL 2+010, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	26-ago.-20	28-ago.-20	11-sep.-20	$ 1,562,565.12	$ 1,562,565.12	$ 1,562,565.12	$0.00	$ 1,562,565.12	$ -	$ 1,562,565.12	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-021	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN ACCESO A LINEA SENTRI PARA TRANSPORTE PESADO, MESA DE OTAY, TIJUANA, B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	1-oct.-20	1-oct.-20	30-oct.-20	$ 1,564,140.50	$ 1,564,140.50	$ 1,564,140.50	$0.00	$ 1,564,140.50	$ 1,415,661.41	$ 148,479.09	90.51%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	9-dic.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-022	PP/0435/2019 12-DIC-19	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN BLVR. EL REFUGIO ENTRE AV. INSURGENTES Y RUTA HIDALGO DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	TECNO URBA S.A. DE C.V.	29-oct.-20	13-nov.-20	2-dic.-20	$ 1,661,093.92	$ 1,661,093.92	$ 1,661,093.92	$0.00	$ 1,661,093.92	$ 442,519.73	$ 1,218,574.19	26.64%	70.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-023	PP/0435/2019 12-DIC-19	TRABAJOS DE 200 M2 DE CONCRETO LANZADO EN TALUD DEL FRACCIONAMEINTO LA ISLA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S. DE R.L. DE C.V.	4-nov.-20	20-nov.-20	21-dic.-20	$ 984,917.58	$ 984,917.58	$ 984,917.58	$0.00	$ 984,917.58	$ -	$ 984,917.58	0.00%	55.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-024	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELIA ENTRE AV. MORELIA Y AV. MÉXICO LINDO, COLONIA MÉXICO LINDO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ING. RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ.	24-nov.-20	30-nov.-20	13-ene.-21	$ 774,175.73	$ 774,175.73	$ 774,175.73	$0.00	$ 774,175.73	$ -	$ 774,175.73	0.00%	97.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-025	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,395 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JJL. S.A DE C.V	24-nov.-20	7-dic.-20	20-ene.-21	$ 1,197,800.24	$ 1,197,800.24	$ 1,197,800.24	$0.00	$ 1,197,800.24	$ -	$ 1,197,800.24	0.00%	80.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. DEL ABETO TRAMO CALLE CAMPANILLA A BLVR. DEL GRANADO Y CONSTRUCCIÓN DEL BLVR. DEL GRANADO DESDE BLVR. DEL ABETO HASTA CALLE ZELKOVA FRACC. VILLA DEL PRADO I, DELEG. LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PECOSA S.A. DE C.V.	3-jul.-20	29-jul.-20	25-nov.-20	$ 10,995,306.38	$ 10,995,306.38	$ 10,995,306.38	$0.00	$ 10,995,306.38	$ 9,310,691.76	$ 1,684,614.62	84.68%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00

DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. TAMARINDO DESDE BLVR. DEL GRANADO HASTA BVLR. DEL PRADO Y CALLE DEL CIRUELO ENTRE CALLE TAMARINDO HASTA CALLE DEL AGAVE, FRACC. VILLA DEL PRADO I, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3-jul.-20	13-jul.-20	30-nov.-20	$ 10,876,886.15	$ 10,876,886.15	$ 10,876,886.15	$0.00	$ 10,876,886.15	$ 7,557,200.27	$ 3,319,685.88	69.48%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BEGONIAS ENTRE BLVR. TERÁN TERÁN Y BLVR. CUCAPAH, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	24-jul.-20	3-ago.-20	31-oct.-20	$ 6,941,767.83	$ 6,941,767.83	$ 6,941,767.83	$0.00	$ 6,941,767.83	$ 5,930,172.16	$ 1,011,595.67	85.43%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-004		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REAL DEL MAR CUERPO NORTE, ENTRE CALLE VISTA DORADA A PARQUE LAS CASCADAS, DELEG. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	D E S I E R T A														
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO XOCHICALCO ENTRE RUTA VICENTE GUERRERO Y BLVR. MANUEL J. CLOUTHIER COL. MARIANO MATAMOROS DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	7-ago.-20	29-ago.-20	11-nov.-20	$ 2,884,091.90	$ 2,884,091.90	$ 2,884,091.90	$0.00	$ 2,884,091.90	$ 885,989.52	$ 1,998,102.38	30.72%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRO DE LAS CRUCES, ENTRE CALLE LOPEZ RAYÓN Y CALLE LAUREL COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	7-ago.-20	29-ago.-20	11-nov.-20	$ 2,913,110.07	$ 2,913,110.07	$ 2,913,110.07	$0.00	$ 2,913,110.07	$ 2,216,552.87	$ 696,557.20	76.09%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO (TERRACERÍAS) EN LA SUBCUENCA HIDROLÓGICA EL MATADERO TRAMO DE LA CARRETERA A PLAYAS DE TIJUANA HASTA PB3-CESPT, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	7-ago.-20	17-ago.-20	14-nov.-20	$ 12,799,273.85	$ 12,799,273.85	$ 12,799,273.85	$0.00	$ 12,799,273.85	$ 12,665,678.75	$ 133,595.10	98.96%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE REAL DEL MAR CUERPO NORTE, ENTRE CALLE VISTA DORADA A PARQUE LAS CASCADAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	RCR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	12-ago.-20	9-sep.-20	6-ene.-21	$ 12,859,271.13	$ 12,859,271.13	$ 12,859,271.13	$0.00	$ 12,859,271.13	$ 3,496,549.47	$ 9,362,721.66	27.19%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	TERRACERÍAS PARA ENCAUZAMIENTO DE CANAL TERRAZAS DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	JAVIER PALACIO SOSA	17-ago.-20	24-ago.-20	1-dic.-20	$ 4,473,329.66	$ 4,473,329.66	$ 4,473,329.66	$0.00	$ 4,473,329.66	$ 4,459,882.94	$ 13,446.72	99.70%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	SEÑALAMIENTO VIAL PARA LAS CALLES: PASEO PLAYAS TRAMO 1 Y 2, CALLE BRASIL, AV. GRANDES LAGOS, BLVR. FUNDADORES, CALLE BARDOT, BLVR. BLAKE MORA, RAMPA CETYS Y AV. LAS FERIAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	TECNO URBA S.A. DE C.V.	30-nov.-20	7-dic.-20	20-ene.-21	$ 5,378,667.79	$ 5,378,667.79	$ 5,378,667.79	$0.00	$ 5,378,667.79	$ -	$ 5,378,667.79	0.00%	30.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA LIBRE TIJUANA-MEXICALI (TRAMO 1), DESDE C4 HASTA EL KM 2+650, TIJUANA. B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	2-dic.-20	7-dic.-20	5-abr.-21	$ 9,172,382.78	$ 9,172,382.78	$ 9,172,382.78	$1,998,919.61	$ 11,171,302.39	$ -	$ 11,171,302.39	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A TECATE, ENTRE RESIDENCIAL ARBOLEDAS Y BLVR. DÍAZ ORDAZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	30-jun.-20	13-jul.-20	9-dic.-20	$ 7,683,655.56	$ 7,683,655.56	$ 7,683,655.56	$1,454,800.44	$ 9,138,456.00	$ 5,022,429.38	$ 4,116,026.62	54.96%	95.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. GRAL. MANUEL J. CONTRERAS, ENTRE BLVR. DÍAZ ORDAZ Y AV. DE LAS AMAPOLAS, FRACC. JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES LOS POTROS S.A. DE C.V.	25-ago.-20	8-sep.-20	29-ene.-21	$ 10,622,736.97	$ 10,622,736.97	$ 10,622,736.97	$0.00	$ 10,622,736.97	$ 4,031,049.92	$ 6,591,687.05	37.95%	60.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00

DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. EL REFUGIO TRAMO 3, ENTRE BLVR. MÁRGEN DERECHO Y CALLE MANGO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	28-sep.-20	12-oct.-20	10-mar.-21	$ 42,795,192.64	$ 42,795,192.64	$ 42,795,192.64	$0.00	$ 42,795,192.64	$ 3,859,694.74	$ 38,935,497.90	9.02%	35.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. EL REFUGIO TRAMO 4, ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PRINCIPAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	28-sep.-20	12-oct.-20	10-mar.-21	$ 40,995,766.99	$ 40,995,766.99	$ 40,995,766.99	$0.00	$ 40,995,766.99	$ 2,999,802.96	$ 37,995,964.03	7.32%	25.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES (TRAMO 1), ENTRE BLVR. EL REFUGIO Y DE LOS ZAFIROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.	2-oct.-20	12-oct.-20	8-feb.-21	$ 25,288,000.00	$ 25,288,000.00	$ 25,288,000.00	$879,999.95	$ 26,167,999.95	$ 2,566,838.26	$ 23,601,161.69	9.81%	60.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES (TRAMO 2), ENTRE CALLE DE LOS ZAFIROS Y CORREDOR 2000, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	5-oct.-20	12-oct.-20	8-feb.-21	$ 23,752,569.39	$ 23,752,569.39	$ 23,752,569.39	$880,000.00	$ 24,632,569.39	$ 2,327,673.91	$ 22,304,895.48	9.45%	65.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 263,880,676.56**	**$ 263,880,676.56**	**$ 263,880,676.56**	**$ 5,289,631.04**	**$ 269,170,307.60**	**$ 91,339,572.73**	**$ 177,830,734.87**				

SALDO: **$1,064,126.40**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$270,234,434.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETAS EN FRACC. EL LAGO DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO Y EN AVENIDA SONORA DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	7-feb.-20	7-feb.-20	16-feb.-20	$ 508,244.04	$ 508,244.04	$ 508,244.04	$0.00	$ 508,244.04	$ 508,244.04	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-feb.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS DE CONCRETO SOBRE LÍNEA INTERNACIONAL SAN YSIDRO, TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	28-feb.-20	14-mar.-20	16-abr.-20	$ 1,415,801.19	$ 1,415,801.19	$ 1,415,801.19	$0.00	$ 1,415,801.19	$ 1,415,801.19	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	20-feb.-20	2-mar.-20	21-mar.-20	$ 1,519,437.60	$ 1,519,437.60	$ 1,519,437.60	$0.00	$ 1,519,437.60	$ 1,519,437.60	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-abr.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	9-mar.-20	13-abr.-20	2-may.-20	$ 1,520,098.80	$ 1,520,098.80	$ 1,520,098.80	$0.00	$ 1,520,098.80	$ 1,520,098.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-may.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ALINEACIÓN DE BARRERAS DE CONCRETO SOBRE LA VÍA RÁPIDA ORIENTE Y PONIENTE, TIJUANA, B.C.	TECNO URBA S.A. DE C.V.	15-abr.-20	20-abr.-20	19-may.-20	$ 910,286.15	$ 910,286.15	$ 910,286.15	$0.00	$ 910,286.15	$ 906,366.25	$ 3,919.90	99.57%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS EN LOS DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, (COL. LOMAS DEL VALLE Y UNION ANTORCHISTA 2, COL. OJO DE AGUA Y COL. PRADERAS), TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	22-may.-20	25-may.-20	23-jun.-20	$ 1,623,399.12	$ 1,623,399.12	$ 1,623,399.12	$0.00	$ 1,623,399.12	$ 1,623,399.12	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y PARAPETOS DE CONCRETO EN PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL FRACC. EL SOLER, TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	25-may.-20	5-jun.-20	25-jun.-20	$ 1,561,098.24	$ 1,561,098.24	$ 1,561,098.24	$0.00	$ 1,561,098.24	$ 1,561,098.24	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	29-may.-20	1-jun.-20	7-jul.-20	$ 1,275,269.78	$ 1,275,269.78	$ 1,275,269.78	$0.00	$ 1,275,269.78	$ 1,275,269.78	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CD. DE TIJUANA, B.C.	ING. RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	5-jun.-20	17-jun.-20	16-jul.-20	$ 1,223,313.95	$ 1,223,313.95	$ 1,223,313.95	$0.00	$ 1,223,313.95	$ 1,223,313.95	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	TRABAJOS DE CAJON PLUVIAL EN EL FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO DEL MAR, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	5-jun.-20	5-jun.-20	19-jun.-20	$ 1,565,999.05	$ 1,565,999.05	$ 1,565,999.05	$0.00	$ 1,565,999.05	$ -	$ 1,565,999.05	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	5-jun.-20	8-jun.-20	17-jul.-20	$ 1,390,846.75	$ 1,390,846.75	$ 1,390,846.75	$0.00	$ 1,390,846.75	$ 1,390,846.75	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL No. 12 EST. 0+000.00 A 0+558.85 DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	15-jun.-20	22-jun.-20	6-jul.-20	$ 768,042.75	$ 768,042.75	$ 768,042.75	$0.00	$ 768,042.75	$ 768,042.75	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-013	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE 60,000 M2 DE TERRACERIAS PARA LOS DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	7-jul.-20	13-jul.-20	11-ago.-20	$ 1,599,408.00	$ 1,599,408.00	$ 1,599,408.00	$0.00	$ 1,599,408.00	$ 1,599,408.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-014	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS EN DIVERSAS COLONIAS DE TIJUANA B.C.	CEMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	7-jul.-20	7-ago.-20	25-sep.-20	$ 1,507,495.63	$ 1,507,495.63	$ 1,507,495.63	$0.00	$ 1,507,495.63	$ 1,489,242.66	$ 18,252.97	98.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-dic.-20

DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-015	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,583 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. SOCRATES, ENTRE CALLE EMPEDOCLES Y BLVR. BAJA CALIFORNIA. COL. CAMINO VERDE SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	10-jul.-20	17-jul.-20	24-oct.-20	$ 1,626,208.16	$ 1,626,208.16	$ 1,626,208.16	$0.00	$ 1,626,208.16	$ 873,236.02	$ 752,972.14	53.70%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-016	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES A BASE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS EN COL. URBI VILLA DEL PRADO DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, COL. LOS LAURELES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y COL. VALLE VERDE DE LA DELEGACIÓN LA PRESA, A.L.R., TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	29-jul.-20	13-ago.-20	2-oct.-20	$ 1,078,032.91	$ 1,078,032.91	$ 1,078,032.91	$75,911.04	$ 1,153,943.95	$ 1,153,943.95	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	9-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-017	PP/0435/2019 12-DIC-19	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN AVENIDA UNIVERSIDAD, PROLONGACIÓN PASEO DE LOS HEROES, AVENIDA AGUACALIENTE, BULEVAR DE LAS AMERICAS, AVENIDA LAS PALMAS Y BULEVAR FLORES MAGON, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	TECNO URBA S.A. DE C.V.	3-sep.-20	14-sep.-20	27-nov.-20	$ 1,677,352.26	$ 1,677,352.26	$ 1,677,352.26	$0.00	$ 1,677,352.26	$ 480,787.73	$ 1,196,564.53	28.66%	85.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-018	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE 50,000 M2 DE TERRACERIA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	22-sep.-20	22-sep.-20	21-oct.-20	$ 1,332,840.00	$ 1,332,840.00	$ 1,332,840.00	$0.00	$ 1,332,840.00	$ 1,332,840.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-019	PP/0435/2019 12-DIC-19	MEJORAMIENTO DE 60,000 M2 DE TERRACERIA EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	22-sep.-20	22-sep.-20	21-oct.-20	$ 1,600,800.00	$ 1,600,800.00	$ 1,600,800.00	$0.00	$ 1,600,800.00	$ 1,509,807.86	$ 90,992.14	94.32%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-020	PP/0435/2019 12-DIC-19	TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN DE 3,143 M2 DE LOSA LATERAL DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL REFUGIO DEL CADENAMIENTO 1+100 AL 2+010, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	26-ago.-20	28-ago.-20	11-sep.-20	$ 1,562,565.12	$ 1,562,565.12	$ 1,562,565.12	$0.00	$ 1,562,565.12	$ -	$ 1,562,565.12	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-021	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN ACCESO A LINEA SENTRI PARA TRANSPORTE PESADO, MESA DE OTAY, TIJUANA, B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	1-oct.-20	1-oct.-20	30-oct.-20	$ 1,564,140.50	$ 1,564,140.50	$ 1,564,140.50	$0.00	$ 1,564,140.50	$ 1,415,661.41	$ 148,479.09	90.51%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	9-dic.-20
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-022	PP/0435/2019 12-DIC-19	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN BLVR. EL REFUGIO ENTRE AV. INSURGENTES Y RUTA HIDALGO DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	TECNO URBA S.A. DE C.V.	29-oct.-20	13-nov.-20	2-dic.-20	$ 1,661,093.92	$ 1,661,093.92	$ 1,661,093.92	$0.00	$ 1,661,093.92	$ 442,519.73	$ 1,218,574.19	26.64%	70.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-023	PP/0435/2019 12-DIC-19	TRABAJOS DE 200 M2 DE CONCRETO LANZADO EN TALUD DEL FRACCIONAMEINTO LA ISLA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S. DE R.L. DE C.V.	4-nov.-20	20-nov.-20	21-dic.-20	$ 984,917.58	$ 984,917.58	$ 984,917.58	$0.00	$ 984,917.58	$ -	$ 984,917.58	0.00%	55.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-024	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MORELIA ENTRE AV. MORELIA Y AV. MÉXICO LINDO, COLONIA MÉXICO LINDO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ING. RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ.	24-nov.-20	30-nov.-20	13-ene.-21	$ 774,175.73	$ 774,175.73	$ 774,175.73	$0.00	$ 774,175.73	$ -	$ 774,175.73	0.00%	97.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-AD-025	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,395 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JJL, S.A DE C.V	24-nov.-20	7-dic.-20	20-ene.-21	$ 1,197,800.24	$ 1,197,800.24	$ 1,197,800.24	$0.00	$ 1,197,800.24	$ -	$ 1,197,800.24	0.00%	80.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. DEL ABETO TRAMO CALLE CAMPANILLA A BLVR. DEL GRANADO Y CONSTRUCCIÓN DEL BLVR. DEL GRANADO DESDE BLVR. DEL ABETO HASTA CALLE ZELKOVA FRACC. VILLA DEL PRADO I, DELEG. LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PECOSA S.A. DE C.V.	3-jul.-20	29-jul.-20	25-nov.-20	$ 10,995,306.38	$ 10,995,306.38	$ 10,995,306.38	$0.00	$ 10,995,306.38	$ 9,310,691.76	$ 1,684,614.62	84.68%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00

DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA C. TAMARINDO DESDE BLVR. DEL GRANADO HASTA BVLR. DEL PRADO Y CALLE DEL CIRUELO ENTRE CALLE TAMARINDO HASTA CALLE DEL AGAVE, FRACC. VILLA DEL PRADO I, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	3-jul.-20	13-jul.-20	30-nov.-20	$ 10,876,886.15	$ 10,876,886.15	$ 10,876,886.15	$0.00	$ 10,876,886.15	$ 7,557,200.27	$ 3,319,685.88	69.48%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BEGONIAS ENTRE BLVR. TERÁN TERÁN Y BLVR. CUCAPAH, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	24-jul.-20	3-ago.-20	31-oct.-20	$ 6,941,767.83	$ 6,941,767.83	$ 6,941,767.83	$0.00	$ 6,941,767.83	$ 5,930,172.16	$ 1,011,595.67	85.43%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-004		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REAL DEL MAR CUERPO NORTE, ENTRE CALLE VISTA DORADA A PARQUE LAS CASCADAS, DELEG. SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	D E S I E R T A														
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO XOCHICALCO ENTRE RUTA VICENTE GUERRERO Y BLVR. MANUEL J. CLOUTHIER COL. MARIANO MATAMOROS DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	7-ago.-20	29-ago.-20	11-nov.-20	$ 2,884,091.90	$ 2,884,091.90	$ 2,884,091.90	$0.00	$ 2,884,091.90	$ 885,989.52	$ 1,998,102.38	30.72%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERRO DE LAS CRUCES, ENTRE CALLE LOPEZ RAYÓN Y CALLE LAUREL COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	7-ago.-20	29-ago.-20	11-nov.-20	$ 2,913,110.07	$ 2,913,110.07	$ 2,913,110.07	$0.00	$ 2,913,110.07	$ 2,216,552.87	$ 696,557.20	76.09%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO (TERRACERÍAS) EN LA SUBCUENCA HIDROLÓGICA EL MATADERO TRAMO DE LA CARRETERA A PLAYAS DE TIJUANA HASTA PB3-CESPT, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	7-ago.-20	17-ago.-20	14-nov.-20	$ 12,799,273.85	$ 12,799,273.85	$ 12,799,273.85	$0.00	$ 12,799,273.85	$ 12,665,678.75	$ 133,595.10	98.96%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE REAL DEL MAR CUERPO NORTE, ENTRE CALLE VISTA DORADA A PARQUE LAS CASCADAS, DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	RCR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	12-ago.-20	9-sep.-20	6-ene.-21	$ 12,859,271.13	$ 12,859,271.13	$ 12,859,271.13	$0.00	$ 12,859,271.13	$ 3,496,549.47	$ 9,362,721.66	27.19%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	TERRACERÍAS PARA ENCAUZAMIENTO DE CANAL TERRAZAS DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	JAVIER PALACIO SOSA	17-ago.-20	24-ago.-20	1-dic.-20	$ 4,473,329.66	$ 4,473,329.66	$ 4,473,329.66	$0.00	$ 4,473,329.66	$ 4,459,882.94	$ 13,446.72	99.70%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	SEÑALAMIENTO VIAL PARA LAS CALLES: PASEO PLAYAS TRAMO 1 Y 2, CALLE BRASIL, AV. GRANDES LAGOS, BLVR. FUNDADORES, CALLE BARDOT, BLVR. BLAKE MORA, RAMPA CETYS Y AV. LAS FERIAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	TECNO URBA S.A. DE C.V.	30-nov.-20	7-dic.-20	20-ene.-21	$ 5,378,667.79	$ 5,378,667.79	$ 5,378,667.79	$0.00	$ 5,378,667.79	$ -	$ 5,378,667.79	0.00%	30.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-IS-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA LIBRE TIJUANA-MEXICALI (TRAMO 1), DESDE C4 HASTA EL KM 2+650, TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	2-dic.-20	7-dic.-20	5-abr.-21	$ 9,172,382.78	$ 9,172,382.78	$ 9,172,382.78	$1,998,919.61	$ 11,171,302.39	$ -	$ 11,171,302.39	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO A TECATE, ENTRE RESIDENCIAL ARBOLEDAS Y BLVR. DÍAZ ORDÁZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	30-jun.-20	13-jul.-20	9-dic.-20	$ 7,683,655.56	$ 7,683,655.56	$ 7,683,655.56	$1,454,800.44	$ 9,138,456.00	$ 5,022,429.38	$ 4,116,026.62	54.96%	95.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. GRAL. MANUEL J. CONTRERAS, ENTRE BLVR. DÍAZ ORDAZ Y AV. DE LAS AMAPOLAS, FRACC. JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES LOS POTROS S.A. DE C.V.	25-ago.-20	8-sep.-20	29-ene.-21	$ 10,622,736.97	$ 10,622,736.97	$ 10,622,736.97	$0.00	$ 10,622,736.97	$ 4,031,049.92	$ 6,591,687.05	37.95%	60.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00

DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. EL REFUGIO TRAMO 3, ENTRE BLVR. MÁRGEN DERECHO Y CALLE MANGO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	28-sep.-20	12-oct.-20	10-mar.-21	$ 42,795,192.64	$ 42,795,192.64	$ 42,795,192.64	$0.00	$ 42,795,192.64	$ 3,859,694.74	$ 38,935,497.90	9.02%	35.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. EL REFUGIO TRAMO 4, ENTRE CALLE MANGO Y CALLE PRINCIPAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	28-sep.-20	12-oct.-20	10-mar.-21	$ 40,995,766.99	$ 40,995,766.99	$ 40,995,766.99	$0.00	$ 40,995,766.99	$ 2,999,802.96	$ 37,995,964.03	7.32%	25.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES (TRAMO 1), ENTRE BLVR. EL REFUGIO Y DE LOS ZAFIROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.	2-oct.-20	12-oct.-20	8-feb.-21	$ 25,288,000.00	$ 25,288,000.00	$ 25,288,000.00	$879,999.95	$ 26,167,999.95	$ 2,566,838.26	$ 23,601,161.69	9.81%	60.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-SCO-LP-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES (TRAMO 2), ENTRE CALLE DE LOS ZAFIROS Y CORREDOR 2000, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	5-oct.-20	12-oct.-20	8-feb.-21	$ 23,752,569.39	$ 23,752,569.39	$ 23,752,569.39	$880,000.00	$ 24,632,569.39	$ 2,327,673.91	$ 22,304,895.48	9.45%	65.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 263,880,676.56**	**$ 263,880,676.56**	**$ 263,880,676.56**	**$ 5,289,631.04**	**$ 269,170,307.60**	**$ 91,339,572.73**	**$ 177,830,734.87**				

SALDO: **$1,064,126.40**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.3.1 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$60,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO, EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	18-feb.-20	24-feb.-20	3-abr.-20	$ 1,520,399.08	$ 1,520,399.08	$ 1,520,399.08	$0.00	$ 1,520,399.08	$ 1,520,399.08	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-abr.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TURNO DIURNO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	18-feb.-20	7-mar.-20	15-abr.-20	$ 1,521,439.69	$ 1,521,439.69	$ 1,521,439.69	$0.00	$ 1,521,439.69	$ 1,521,439.69	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-may.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TURNO DIURNO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	20-feb.-20	5-mar.-20	5-abr.-20	$ 1,521,443.07	$ 1,521,443.07	$ 1,521,443.07	$0.00	$ 1,521,443.07	$ 1,521,443.07	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-abr.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO, EN LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.	4-mar.-20	24-mar.-20	7-may.-20	$ 1,521,070.37	$ 1,521,070.37	$ 1,521,070.37	$0.00	$ 1,521,070.37	$ 1,521,070.37	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	23-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	4-mar.-20	16-mar.-20	4-abr.-20	$ 1,413,976.28	$ 1,413,976.28	$ 1,413,976.28	$0.00	$ 1,413,976.28	$ 1,413,976.28	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-abr.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	4-mar.-20	16-mar.-20	29-abr.-20	$ 1,521,099.56	$ 1,521,099.56	$ 1,521,099.56	$0.00	$ 1,521,099.56	$ 1,521,099.56	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-may.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	SANDRA MARIA TAPIA CORONA	4-mar.-20	28-mar.-20	16-may.-20	$ 1,415,651.04	$ 1,415,651.04	$ 1,415,651.04	$0.00	$ 1,415,651.04	$ 1,415,651.04	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	RCR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	4-mar.-20	13-abr.-20	2-may.-20	$ 1,521,345.15	$ 1,521,345.15	$ 1,521,345.15	$0.00	$ 1,521,345.15	$ 1,521,345.15	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	23-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	4-mar.-20	16-mar.-20	4-may.-20	$ 1,520,436.62	$ 1,520,436.62	$ 1,520,436.62	$0.00	$ 1,520,436.62	$ 1,520,436.62	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-may.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	18-may.-20	18-may.-20	16-jun.-20	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$0.00	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	24-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES EN LA DELEGACION CENTRO, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA TOVA, S.A. DE C.V.	15-may.-20	18-may.-20	16-jun.-20	$ 1,567,140.04	$ 1,567,140.04	$ 1,567,140.04	$0.00	$ 1,567,140.04	$ 1,567,140.04	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	10-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	RCR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	15-may.-20	4-jun.-20	3-jul.-20	$ 1,685,060.54	$ 1,685,060.54	$ 1,685,060.54	$0.00	$ 1,685,060.54	$ 1,685,060.54	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	24-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-013	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LA DELEGACION CENTRO Y DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	15-may.-20	5-jun.-20	4-jul.-20	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$0.00	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-014	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	29-may.-20	1-jun.-20	30-jun.-20	$ 1,284,999.86	$ 1,284,999.86	$ 1,284,999.86	$0.00	$ 1,284,999.86	$ 1,284,999.86	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	24-jul.-20

DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-015	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, EN FRACC. LA SIERRA SECCION COLINAS DEL REY Y MONTERREY, TIJUANA B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	1-jun.-20	8-jun.-20	15-jul.-20	$ 1,506,927.16	$ 1,506,927.16	$ 1,506,927.16	$0.00	$ 1,506,927.16	$ 1,506,927.16	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-016	PP/0435/2019 12-DIC-19	FRESADO EN DIFERENTES VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	4-jun.-20	12-jun.-20	17-nov.-20	$ 1,582,495.92	$ 1,582,495.92	$ 1,582,495.92	$0.00	$ 1,582,495.92	$ 1,508,071.56	$ 74,424.36	95.30%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-017	PP/0435/2019 12-DIC-19	REENCARPETADO DEL BLVR. FLORES MAGON RAMPA ASCENDENTE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	11-jun.-20	11-jun.-20	25-jun.-20	$ 1,585,860.07	$ 1,585,860.07	$ 1,585,860.07	$0.00	$ 1,585,860.07	$ 1,585,860.07	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-018	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. SALVADOR ESTRADA VALENCIA	12-jun.-20	2-jul.-20	16-jul.-20	$ 539,614.65	$ 539,614.65	$ 539,614.65	$0.00	$ 539,614.65	$ 539,614.65	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-019	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACION LA MESA, TIJUANA, B.C.	ING. MARCO ANTONIO JOYA PARRA	12-jun.-20	15-jun.-20	29-jun.-20	$ 579,397.25	$ 579,397.25	$ 579,397.25	$0.00	$ 579,397.25	$ 579,397.25	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-020	PP/0435/2019 12-DIC-19	REENCARPETADO DEL BLVR. FLORES MAGON RAMPA DESCENDENTE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	11-jun.-20	11-jun.-20	25-jun.-20	$ 1,071,364.56	$ 1,071,364.56	$ 1,071,364.56	$0.00	$ 1,071,364.56	$ 1,071,364.56	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-021	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	19-jun.-20	22-jun.-20	6-jul.-20	$ 579,817.01	$ 579,817.01	$ 579,817.01	$0.00	$ 579,817.01	$ 579,817.01	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	3-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-022	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2,100 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL FRACC. LA SIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	6-jul.-20	13-jul.-20	11-ago.-20	$ 1,688,171.28	$ 1,688,171.28	$ 1,688,171.28	$0.00	$ 1,688,171.28	$ 1,688,171.28	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	3-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO NOCTURNO, EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	12-mar.-20	23-mar.-20	4-jun.-20	$ 5,101,028.57	$ 5,101,028.57	$ 5,101,028.57	$0.00	$ 5,101,028.57	$ 5,101,028.57	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA, A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	10-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	REENCARPETADO NOCTURNO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO SMA EN BLVD. AGUA CALIENTE, TRAMO ENTRE NEGRETE Y CALLE 10, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	12-mar.-20	28-mar.-20	16-may.-20	$ 6,293,729.60	$ 6,293,729.60	$ 6,293,729.60	$299,670.71	$ 6,593,400.31	$ 6,593,400.31	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA, A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	3-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO NOCTURNO, EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	20-mar.-20	14-abr.-20	14-may.-20	$ 2,817,700.90	$ 2,817,700.90	$ 2,817,700.90	$663,747.03	$ 3,481,447.93	$ 3,481,447.93	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-004			C A N C E L A D O														
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3,000.00 METROS CUADRADOS DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	12-ago.-20	21-ago.-20	19-sep.-20	$ 2,349,876.96	$ 2,349,876.96	$ 2,349,876.96	$0.00	$ 2,349,876.96	$ 2,349,876.96	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,300 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	2-sep.-20	10-sep.-20	8-nov.-20	$ 3,361,879.58	$ 3,361,879.58	$ 3,361,879.58	$0.00	$ 3,361,879.58	$ 3,340,538.49	$ 21,341.09	99.37%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3,752 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE Y DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	2-sep.-20	10-sep.-20	8-nov.-20	$ 3,367,678.44	$ 3,367,678.44	$ 3,367,678.44	$0.00	$ 3,367,678.44	$ 2,774,640.01	$ 593,038.43	82.39%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	8-dic.-20

DOIUM-2020-CVC-RYM-LP-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,506,071.31	$ 4,506,071.31	$ 4,506,071.31	$675,908.39	$ 5,181,979.70	$ 5,181,979.70	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	6-oct.-20
TOTAL							**$ 58,315,795.88**	**$ 58,315,795.88**	**$ 58,315,795.88**	**$ 1,639,326.13**	**$ 59,955,122.01**	**$ 59,266,318.12**	**$ 688,803.89**				

SALDO: **$44,877.99**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTR 1.6.5.2.3.1 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$60,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO, EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	18-feb.-20	24-feb.-20	3-abr.-20	$ 1,520,399.08	$ 1,520,399.08	$ 1,520,399.08	$0.00	$ 1,520,399.08	$ 1,520,399.08	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-abr.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TURNO DIURNO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	18-feb.-20	7-mar.-20	15-abr.-20	$ 1,521,439.69	$ 1,521,439.69	$ 1,521,439.69	$0.00	$ 1,521,439.69	$ 1,521,439.69	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-may.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TURNO DIURNO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	20-feb.-20	5-mar.-20	5-abr.-20	$ 1,521,443.07	$ 1,521,443.07	$ 1,521,443.07	$0.00	$ 1,521,443.07	$ 1,521,443.07	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-abr.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO, EN LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.	4-mar.-20	24-mar.-20	7-may.-20	$ 1,521,070.37	$ 1,521,070.37	$ 1,521,070.37	$0.00	$ 1,521,070.37	$ 1,521,070.37	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	23-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	4-mar.-20	16-mar.-20	4-abr.-20	$ 1,413,976.28	$ 1,413,976.28	$ 1,413,976.28	$0.00	$ 1,413,976.28	$ 1,413,976.28	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-abr.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	4-mar.-20	16-mar.-20	29-abr.-20	$ 1,521,099.56	$ 1,521,099.56	$ 1,521,099.56	$0.00	$ 1,521,099.56	$ 1,521,099.56	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-may.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	SANDRA MARIA TAPIA CORONA	4-mar.-20	28-mar.-20	16-may.-20	$ 1,415,651.04	$ 1,415,651.04	$ 1,415,651.04	$0.00	$ 1,415,651.04	$ 1,415,651.04	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	RCR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	4-mar.-20	13-abr.-20	2-may.-20	$ 1,521,345.15	$ 1,521,345.15	$ 1,521,345.15	$0.00	$ 1,521,345.15	$ 1,521,345.15	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	23-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO DIURNO EN LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	4-mar.-20	16-mar.-20	4-may.-20	$ 1,520,436.62	$ 1,520,436.62	$ 1,520,436.62	$0.00	$ 1,520,436.62	$ 1,520,436.62	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-may.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	18-may.-20	18-may.-20	16-jun.-20	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$0.00	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	24-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES EN LA DELEGACION CENTRO, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA TOVA, S.A. DE C.V.	15-may.-20	18-may.-20	16-jun.-20	$ 1,567,140.04	$ 1,567,140.04	$ 1,567,140.04	$0.00	$ 1,567,140.04	$ 1,567,140.04	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	10-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	RCR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	15-may.-20	4-jun.-20	3-jul.-20	$ 1,685,060.54	$ 1,685,060.54	$ 1,685,060.54	$0.00	$ 1,685,060.54	$ 1,685,060.54	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	24-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-013	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIALIDADES EN LA DELEGACION CENTRO Y DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	15-may.-20	5-jun.-20	4-jul.-20	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$0.00	$ 1,685,060.66	$ 1,685,060.66	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	17-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-014	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	29-may.-20	1-jun.-20	30-jun.-20	$ 1,284,999.86	$ 1,284,999.86	$ 1,284,999.86	$0.00	$ 1,284,999.86	$ 1,284,999.86	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	24-jul.-20

DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-015	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, EN FRACC. LA SIERRA SECCION COLINAS DEL REY Y MONTERREY, TIJUANA B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	1-jun.-20	8-jun.-20	15-jul.-20	$ 1,506,927.16	$ 1,506,927.16	$ 1,506,927.16	$0.00	$ 1,506,927.16	$ 1,506,927.16	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-016	PP/0435/2019 12-DIC-19	FRESADO EN DIFERENTES VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	4-jun.-20	12-jun.-20	17-nov.-20	$ 1,582,495.92	$ 1,582,495.92	$ 1,582,495.92	$0.00	$ 1,582,495.92	$ 1,508,071.56	$ 74,424.36	95.30%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-017	PP/0435/2019 12-DIC-19	REENCARPETADO DEL BLVR. FLORES MAGON RAMPA ASCENDENTE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	11-jun.-20	11-jun.-20	25-jun.-20	$ 1,585,860.07	$ 1,585,860.07	$ 1,585,860.07	$0.00	$ 1,585,860.07	$ 1,585,860.07	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-018	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. SALVADOR ESTRADA VALENCIA	12-jun.-20	2-jul.-20	16-jul.-20	$ 539,614.65	$ 539,614.65	$ 539,614.65	$0.00	$ 539,614.65	$ 539,614.65	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-ago.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-019	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACION LA MESA, TIJUANA, B.C.	ING. MARCO ANTONIO JOYA PARRA	12-jun.-20	15-jun.-20	29-jun.-20	$ 579,397.25	$ 579,397.25	$ 579,397.25	$0.00	$ 579,397.25	$ 579,397.25	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-020	PP/0435/2019 12-DIC-19	REENCARPETADO DEL BLVR. FLORES MAGON RAMPA DESCENDENTE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	11-jun.-20	11-jun.-20	25-jun.-20	$ 1,071,364.56	$ 1,071,364.56	$ 1,071,364.56	$0.00	$ 1,071,364.56	$ 1,071,364.56	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	21-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-021	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	19-jun.-20	22-jun.-20	6-jul.-20	$ 579,817.01	$ 579,817.01	$ 579,817.01	$0.00	$ 579,817.01	$ 579,817.01	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	3-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-AD-022	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2,100 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN EL FRACC. LA SIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	6-jul.-20	13-jul.-20	11-ago.-20	$ 1,688,171.28	$ 1,688,171.28	$ 1,688,171.28	$0.00	$ 1,688,171.28	$ 1,688,171.28	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	3-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO NOCTURNO, EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	12-mar.-20	23-mar.-20	4-jun.-20	$ 5,101,028.57	$ 5,101,028.57	$ 5,101,028.57	$0.00	$ 5,101,028.57	$ 5,101,028.57	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA, A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	10-jul.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	REENCARPETADO NOCTURNO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRANULOMETRÍA DISCONTINUA TIPO SMA EN BLVD. AGUA CALIENTE, TRAMO ENTRE NEGRETE Y CALLE 10, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	12-mar.-20	28-mar.-20	16-may.-20	$ 6,293,729.60	$ 6,293,729.60	$ 6,293,729.60	$299,670.71	$ 6,593,400.31	$ 6,593,400.31	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA, A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	3-sep.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, TURNO NOCTURNO, EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	20-mar.-20	14-abr.-20	14-may.-20	$ 2,817,700.90	$ 2,817,700.90	$ 2,817,700.90	$663,747.03	$ 3,481,447.93	$ 3,481,447.93	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-jun.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-004			C A N C E L A D O														
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3,000.00 METROS CUADRADOS DE BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	12-ago.-20	21-ago.-20	19-sep.-20	$ 2,349,876.96	$ 2,349,876.96	$ 2,349,876.96	$0.00	$ 2,349,876.96	$ 2,349,876.96	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,300 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	2-sep.-20	10-sep.-20	8-nov.-20	$ 3,361,879.58	$ 3,361,879.58	$ 3,361,879.58	$0.00	$ 3,361,879.58	$ 3,340,538.49	$ 21,341.09	99.37%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-RYM-IS-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 3,752 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE Y DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	2-sep.-20	10-sep.-20	8-nov.-20	$ 3,367,678.44	$ 3,367,678.44	$ 3,367,678.44	$0.00	$ 3,367,678.44	$ 2,774,640.01	$ 593,038.43	82.39%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	8-dic.-20

DOIUM-2020-CVC-RYM-LP-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN DE PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,506,071.31	$ 4,506,071.31	$ 4,506,071.31	$675,908.39	$ 5,181,979.70	$ 5,181,979.70	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	6-oct.-20
TOTAL							**$ 58,315,795.88**	**$ 58,315,795.88**	**$ 58,315,795.88**	**$ 1,639,326.13**	**$ 59,955,122.01**	**$ 59,266,318.12**	**$ 688,803.89**				

SALDO: **$44,877.99**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.4.1 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL **$69,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-DMIP-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REPOSICIÓN EMERGENTE DE LINEA PLUVIAL EN BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA Y BLVR. AZTECA SUR, TIJUANA B.C.	RCR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	26-feb.-20	26-feb.-20	16-mar.-20	$ 943,113.73	$ 943,113.73	$ 943,113.73	$0.00	$ 943,113.73	$ 943,113.73	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	22-abr.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRA EMERGENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN RAMPA BUENA VISTA, (ETAPA UNO) TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	24-feb.-20	24-feb.-20	14-mar.-20	$ 783,337.34	$ 783,337.34	$ 783,337.34	$0.00	$ 783,337.34	$ 783,337.34	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	25-mar.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	JAPAL INGENIERIA, S.A DE C.V.	16-mar.-20	16-mar.-20	14-abr.-20	$ 1,174,670.70	$ 1,174,670.70	$ 1,174,670.70	$0.00	$ 1,174,670.70	$ 1,174,670.70	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-oct.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL GAZA SIMON BOLIVAR, VIA RAPIDA ORIENTE, TIJUANA B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	8-abr.-20	13-abr.-20	25-abr.-20	$ 1,314,838.55	$ 1,314,838.55	$ 1,314,838.55	$0.00	$ 1,314,838.55	$ 1,314,838.55	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-may.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE VIALIDAD POR DESLAVES EN RAMPA ASCENDENTE DE BLVR. FUNDADORES, TIJUANA B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A.DE C.V	27-abr.-20	27-abr.-20	6-may.-20	$ 372,666.53	$ 372,666.53	$ 372,666.53	$0.00	$ 372,666.53	$ 372,666.53	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	7-jul.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN DIFERENTES AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	11-may.-20	11-may.-20	30-may.-20	$ 1,494,454.47	$ 1,494,454.47	$ 1,494,454.47	$0.00	$ 1,494,454.47	$ 1,494,454.47	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	29-jun.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA EMERGENTE DE TANQUES CAMINO VERDE #1, CAMINO VERDE #2, CAMINO VERDE #3 Y SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	PESCOFF CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L DE C.V.	29-may.-20	10-jun.-20	19-jul.-20	$ 592,213.87	$ 592,213.87	$ 592,213.87	$0.00	$ 592,213.87	$ 592,213.87	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	4-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES VILLAS DEL PRADO, LOMAS DE LA AMISTAD, ALTAMIRA, JHONSITO, JHONSON, ARBOLEDAS Y BATERIAS DE TUBOS DE CANAL LAURELES, TIJUANA B.C.	THOLOS INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	16-jun.-20	26-jun.-20	4-ago.-20	$ 1,377,168.24	$ 1,377,168.24	$ 1,377,168.24	$0.00	$ 1,377,168.24	$ 1,377,168.24	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA EMERGENTE DE CANAL DE LLEGADA Y TANQUE DESARENADOR FLORIDO NO. 1, LA PLAYITA, TANQUE MEXICO LINDO NO. 1, Y TANQUE MEXICO LINDO NO. 2 TIJUANA B.C.	JCB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10-jun.-20	22-jun.-20	31-jul.-20	$ 1,328,079.11	$ 1,328,079.11	$ 1,328,079.11	$0.00	$ 1,328,079.11	$ 1,328,079.11	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES PASTEJE AVIACIÓN #1, TANQUE PASTEJE AVIACION #2, TANQUE VOLCAN DE TOLUCA, TANQUE JUAN OJEDA ROBLES, TANQUE CARLOTA SOSA, TANQUE MURUA Y TANQUE MINERAL DE SANTA FE, TIJUANA B.C.	INGENIERIA DRAGON, S. DE R.L. DE C.V.	22-jun.-20	22-jun.-20	31-jul.-20	$ 1,086,943.10	$ 1,086,943.10	$ 1,086,943.10	$0.00	$ 1,086,943.10	$ 1,086,943.10	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	9-sep.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE DESLAVE EN ARROYO UBICADO EN LIBRAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, EN LA CIUDAD DE TIJUANA. B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A.DE C.V	4-may.-20	4-may.-20	30-may.-20	$ 2,317,326.14	$ 2,317,326.14	$ 2,317,326.14	$0.00	$ 2,317,326.14	$ 2,317,326.14	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	9-sep.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE TANQUE BOCANEGRA Y LIMPIEZA DE TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #2 TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	30-jun.-20	6-jul.-20	4-ago.-20	$ 726,531.26	$ 726,531.26	$ 726,531.26	$0.00	$ 726,531.26	$ 726,531.26	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-013	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DE 2,160 M3 EN CANAL AV. DEL NIÑO, PREDIO AV. DEL NIÑO, CAJON PLUVIAL LAS FUENTES Y CONSTRUCCIÓN DE 6.60 ML DE CAJON PLUVIAL EN VIA RÁPIDA ORIENTE TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	3-jul.-20	7-jul.-20	26-jul.-20	$ 1,621,799.33	$ 1,621,799.33	$ 1,621,799.33	$0.00	$ 1,621,799.33	$ 1,621,799.33	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20

DOIUM-2020-DMIP-AD-014		DESAZOLVE TANQUE MURUA, LIMPIEZA DE TANQUE VOLCAN DE TOLUCA, LIMPIEZA DE TANQUE MINERAL DE SANTA FE, LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE AVIACION, LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE AVIACION #2 Y LIMPIEZA DE TANQUE CARLOTA SOSA, TIJUANA B.C. CANCELADO	ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ CANCELADO	C A N C E L A D O														
DOIUM-2020-DMIP-AD-015	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DE TANQUE DESARENADOR EL FLORIDO NUM. 2, DELEGACIÓN LA PRESA, A.L.R. TIJUANA B.C.	ARQYCONS S.A DE C.V.	10-jul.-20	13-jul.-20	11-ago.-20	$ 1,217,968.92	$ 1,217,968.92	$ 1,217,968.92	$0.00	$ 1,217,968.92	$ 1,217,968.92	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-016	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DEL TANQUE LAURELES TIJUANA B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	10-jul.-20	20-jul.-20	18-ago.-20	$ 1,393,232.40	$ 1,393,232.40	$ 1,393,232.40	$0.00	$ 1,393,232.40	$ 1,106,306.13	$ 286,926.27	79.41%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-017	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #3, LIMPIEZA DEL TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #4, LIMPIEZA DEL TANQUE CAÑON DEL PATO, TIJUANA, B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	10-jul.-20	20-jul.-20	18-ago.-20	$ 1,106,447.85	$ 1,106,447.85	$ 1,106,447.85	$0.00	$ 1,106,447.85	$ 961,299.09	$ 145,148.76	86.88%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-018	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #1 Y LIMPIEZA DE TANQUE AZTECA, TIJUANA, B.C.	REMACU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	6-jul.-20	6-jul.-20	26-jul.-20	$ 683,973.49	$ 683,973.49	$ 683,973.49	$0.00	$ 683,973.49	$ 683,973.49	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	9-sep.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-019	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA DE CANAL LA GLORIA, LIMPIEZA DE CANAL CALLE 3RA. LIBERTAD PARTE BAJA CAÑON ZAPATA Y DESAZOLVE DE CANAL EN CAMPRESTRE MURUA, TIJUANA B.C.	ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ	23-jul.-20	1-ago.-20	30-ago.-20	$ 1,360,080.28	$ 1,360,080.28	$ 1,360,080.28	$0.00	$ 1,360,080.28	$ 1,309,474.82	$ 50,605.46	96.28%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-020	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DE 1,580 METROS CUBICOS EN CANAL INFONAVIT PRESIDENTES Y DESAZOLVE DE 1,950 METROS CUBICOS EN CANAL TIJUANA PROGRESO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	24-ago.-20	24-ago.-20	2-sep.-20	$ 919,610.18	$ 919,610.18	$ 919,610.18	$0.00	$ 919,610.18	$ 861,811.19	$ 57,798.99	93.71%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-021	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN BLVR. INSURGENTES FRENTE AL PERIODICO EL MEXICANO, EN CALLE ROMA Y REPOSICIÓN DE TUBO EN CALLE ATENAS EN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	JAPAL INGENIERIA, S.A DE C.V.	15-ago.-20	15-ago.-20	15-sep.-20	$ 811,049.47	$ 811,049.47	$ 811,049.47	$0.00	$ 811,049.47	$ 193,447.69	$ 617,601.78	23.85%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-022	PP/0435/2019 12-DIC-19	REPARACIÓN EMERGENTE DE PLUVIALES EN CALLE PARQUE MÉXICO DE PLAYAS DE TIJUANA; CALLE LEÓN TOLSTOY DE LA COLONIA LOS ALTOS; FRACC. JARDIN DE BUGAMBILIAS, DELEGACIÓN LA MESA Y CALLE BENITO JUÁREZ, COL. LAS LILAS TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	3-ago.-20	3-ago.-20	27-ago.-20	$ 925,476.28	$ 925,476.28	$ 925,476.28	$0.00	$ 925,476.28	$ 925,476.28	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-oct.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-023	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DE 1,750 ML EN CANAL TRAPEZOIDAL EL PIPILA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	22-sep.-20	22-sep.-20	11-oct.-20	$ 1,253,448.00	$ 1,253,448.00	$ 1,253,448.00	$0.00	$ 1,253,448.00	$ 1,082,979.07	$ 170,468.93	86.40%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-024	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRAS DE EMERGENCIA EN VÍA RÁPIDA ORIENTE (HOSPITAL GENERAL) Y CONSTRUCCIÓN DE CAJON PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA PONIENTE, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	14-sep.-20	14-sep.-20	3-oct.-20	$ 477,404.79	$ 477,404.79	$ 477,404.79	$0.00	$ 477,404.79	$ 471,267.47	$ 6,137.32	98.71%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-025	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DE 3,953.00 M3 EN CANAL PANAMERICANO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	14-sep.-20	14-sep.-20	3-oct.-20	$ 1,028,752.44	$ 1,028,752.44	$ 1,028,752.44	$0.00	$ 1,028,752.44	$ 1,005,590.54	$ 23,161.90	97.75%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-026	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA DE 4,562 m3 DE CUENCA CANAL DEL SAINZ TRAMO 1, TRAMO 2 Y TRAMO 3, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	AMC INGENIERIA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	12-oct.-20	12-oct.-20	26-oct.-20	$ 1,575,986.70	$ 1,575,986.70	$ 1,575,986.70	$0.00	$ 1,575,986.70	$ -	$ 1,575,986.70	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-027	PP/0435/2019 12-DIC-19	REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SOBRE ARROYO UBICADO EN LIBRAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN EN LA CIUDAD DE TIJUANA. B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A.DE C.V.	16-nov.-20	16-nov.-20	30-nov.-20	$ 337,731.61	$ 337,731.61	$ 337,731.61	$0.00	$ 337,731.61	$ 319,504.71	$ 18,226.90	94.60%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-AD-028	PP/0435/2019 12-DIC-19	REPARACIÓN EMERGENTE DESCARGA PLUVIAL VÍA LENTA ORIENTE PUENTE SIMÓN BOLÍVAR, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	1-dic.-20	1-dic.-20	15-dic.-20	$ 1,641,936.14	$ 1,641,936.14	$ 1,641,936.14	$0.00	$ 1,641,936.14	$ -	$ 1,641,936.14	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2020-DMIP-AD-029	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DE 2,530 M3 DE CANAL CABO FALSO, COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	9-dic.-20	14-dic.-20	12-ene.-21	$ 701,598.35	$ 701,598.35	$ 701,598.35	$0.00	$ 701,598.35	$ -	$ 701,598.35	0.00%	45.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN PLANTILLA DE CANAL TRAPEZOIDAL LOS LAURELES (TRAMO 2), CADENAMIENTO KM 0+350 AL KM 0+800, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	20-mar.-20	20-abr.-20	3-jun.-20	$ 3,509,166.27	$ 3,509,166.27	$ 3,509,166.27	$0.00	$ 3,509,166.27	$ 3,509,166.27	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	29-jun.-20
DOIUM-2020-DMIP-IS-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN PLANTILLA DE CANAL TRAPEZOIDAL LOS LAURELES (TRAMO 3), CADENAMIENTO KM 0+800 AL KM 1+282, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	20-mar.-20	30-mar.-20	8-may.-20	$ 3,557,913.22	$ 3,557,913.22	$ 3,557,913.22	$0.00	$ 3,557,913.22	$ 3,557,913.22	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	25-may.-20
DOIUM-2020-DMIP-IS-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL EN RAMPA BUENA VISTA, ETAPA 2 (DOS), TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V	7-abr.-20	14-may.-20	12-jul.-20	$ 3,625,906.05	$ 3,625,906.05	$ 3,625,906.05	$0.00	$ 3,625,906.05	$ 3,625,906.05	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	4-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-IS-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SENADOR MONZON, COL. OBRERA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	11-jun.-20	15-jun.-20	30-sep.-20	$ 5,782,348.91	$ 5,782,348.91	$ 5,782,348.91	$2,074,648.54	$ 7,856,997.45	$ 7,083,975.94	$ 773,021.51	90.16%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-IS-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE 115 ML DE CAJÓN PLUVIAL EN LA COL. EL NIÑO, PARALELA A LA CALLE DE LA NIÑA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	24-jul.-20	3-ago.-20	1-oct.-20	$ 2,273,831.29	$ 2,273,831.29	$ 2,273,831.29	$0.00	$ 2,273,831.29	$ 2,273,831.29	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-oct.-20
DOIUM-2020-DMIP-IS-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO (OBRA CIVIL) EN LA SUBCUENCA HIDROLÓGICA EL MATADERO, TRAMO DE LA CARRETERA A PLAYAS DE TIJUANA HASTA PB3-CESPT, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	14-oct.-20	19-oct.-20	16-ene.-21	$ 13,678,318.93	$ 13,678,318.93	$ 13,678,318.93	$0.00	$ 13,678,318.93	$ 4,131,245.24	$ 9,547,073.69	30.20%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-IS-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 2DA. SECCIÓN, SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	24-nov.-20	27-nov.-20	26-mar.-21	$ 3,856,546.09	$ 3,856,546.09	$ 3,856,546.09	$0.00	$ 3,856,546.09	$ -	$ 3,856,546.09	0.00%	75.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 66,851,870.03**	**$ 66,851,870.03**	**$ 66,851,870.03**	**$ 2,074,648.54**	**$ 68,926,518.57**	**$ 49,454,279.78**	**$ 19,472,238.79**				

SALDO: **$73,481.43**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.4.1 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL **$69,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-DMIP-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REPOSICIÓN EMERGENTE DE LINEA PLUVIAL EN BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA Y BLVR. AZTECA SUR, TIJUANA B.C.	RCR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	26-feb.-20	26-feb.-20	16-mar.-20	$ 943,113.73	$ 943,113.73	$ 943,113.73	$0.00	$ 943,113.73	$ 943,113.73	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	22-abr.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRA EMERGENTE PARA CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN RAMPA BUENA VISTA, (ETAPA UNO) TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	24-feb.-20	24-feb.-20	14-mar.-20	$ 783,337.34	$ 783,337.34	$ 783,337.34	$0.00	$ 783,337.34	$ 783,337.34	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	25-mar.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	JAPAL INGENIERIA, S.A DE C.V.	16-mar.-20	16-mar.-20	14-abr.-20	$ 1,174,670.70	$ 1,174,670.70	$ 1,174,670.70	$0.00	$ 1,174,670.70	$ 1,174,670.70	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19-oct.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL GAZA SIMON BOLIVAR, VIA RAPIDA ORIENTE, TIJUANA B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	8-abr.-20	13-abr.-20	25-abr.-20	$ 1,314,838.55	$ 1,314,838.55	$ 1,314,838.55	$0.00	$ 1,314,838.55	$ 1,314,838.55	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	8-may.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE VIALIDAD POR DESLAVES EN RAMPA ASCENDENTE DE BLVR. FUNDADORES, TIJUANA B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A.DE C.V	27-abr.-20	27-abr.-20	6-may.-20	$ 372,666.53	$ 372,666.53	$ 372,666.53	$0.00	$ 372,666.53	$ 372,666.53	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	7-jul.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN DIFERENTES AVENIDAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	11-may.-20	11-may.-20	30-may.-20	$ 1,494,454.47	$ 1,494,454.47	$ 1,494,454.47	$0.00	$ 1,494,454.47	$ 1,494,454.47	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	29-jun.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA EMERGENTE DE TANQUES CAMINO VERDE #1, CAMINO VERDE #2, CAMINO VERDE #3 Y SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	PESCOFF CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L DE C.V.	29-may.-20	10-jun.-20	19-jul.-20	$ 592,213.87	$ 592,213.87	$ 592,213.87	$0.00	$ 592,213.87	$ 592,213.87	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	4-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES VILLAS DEL PRADO, LOMAS DE LA AMISTAD, ALTAMIRA, JHONSITO, JHONSON, ARBOLEDAS Y BATERIAS DE TUBOS DE CANAL LAURELES, TIJUANA B.C.	THOLOS INGENIERÍA Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	16-jun.-20	26-jun.-20	4-ago.-20	$ 1,377,168.24	$ 1,377,168.24	$ 1,377,168.24	$0.00	$ 1,377,168.24	$ 1,377,168.24	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA EMERGENTE DE CANAL DE LLEGADA Y TANQUE DESARENADOR FLORIDO NO. 1, LA PLAYITA, TANQUE MEXICO LINDO NO. 1, Y TANQUE MEXICO LINDO NO. 2 TIJUANA B.C.	JCB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10-jun.-20	22-jun.-20	31-jul.-20	$ 1,328,079.11	$ 1,328,079.11	$ 1,328,079.11	$0.00	$ 1,328,079.11	$ 1,328,079.11	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES PASTEJE AVIACIÓN #1, TANQUE PASTEJE AVIACION #2, TANQUE VOLCAN DE TOLUCA, TANQUE JUAN OJEDA ROBLES, TANQUE CARLOTA SOSA, TANQUE MURUA Y TANQUE MINERAL DE SANTA FE, TIJUANA B.C.	INGENIERIA DRAGON, S. DE R.L. DE C.V.	22-jun.-20	22-jun.-20	31-jul.-20	$ 1,086,943.10	$ 1,086,943.10	$ 1,086,943.10	$0.00	$ 1,086,943.10	$ 1,086,943.10	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	9-sep.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE DESLAVE EN ARROYO UBICADO EN LIBRAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A.DE C.V	4-may.-20	4-may.-20	30-may.-20	$ 2,317,326.14	$ 2,317,326.14	$ 2,317,326.14	$0.00	$ 2,317,326.14	$ 2,317,326.14	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	9-sep.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-012	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE TANQUE BOCANEGRA Y LIMPIEZA DE TANQUE AGUAJE DE LA TUNA #2 TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	30-jun.-20	6-jul.-20	4-ago.-20	$ 726,531.26	$ 726,531.26	$ 726,531.26	$0.00	$ 726,531.26	$ 726,531.26	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-AD-013	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DE 2,160 M3 EN CANAL AV. DEL NIÑO, PREDIO AV. DEL NIÑO, CAJON PLUVIAL LAS FUENTES Y CONSTRUCCIÓN DE 6.60 ML DE CAJON PLUVIAL EN VIA RÁPIDA ORIENTE TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	3-jul.-20	7-jul.-20	26-jul.-20	$ 1,621,799.33	$ 1,621,799.33	$ 1,621,799.33	$0.00	$ 1,621,799.33	$ 1,621,799.33	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	20-ago.-20

DOIUM-2020-DMIP-AD-029	PP/0435/2019 12-DIC-19	DESAZOLVE DE 2,530 M3 DE CANAL CABO FALSO, COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	9-dic.-20	14-dic.-20	12-ene.-21	$ 701,598.35	$ 701,598.35	$ 701,598.35	$0.00	$ 701,598.35	$ -	$ 701,598.35	0.00%	45.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN PLANTILLA DE CANAL TRAPEZOIDAL LOS LAURELES (TRAMO 2), CADENAMIENTO KM 0+350 AL KM 0+800, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	20-mar.-20	20-abr.-20	3-jun.-20	$ 3,509,166.27	$ 3,509,166.27	$ 3,509,166.27	$0.00	$ 3,509,166.27	$ 3,509,166.27	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	29-jun.-20
DOIUM-2020-DMIP-IS-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	RECONSTRUCCIÓN DE LOSA EN PLANTILLA DE CANAL TRAPEZOIDAL LOS LAURELES (TRAMO 3), CADENAMIENTO KM 0+800 AL KM 1+282, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	20-mar.-20	30-mar.-20	8-may.-20	$ 3,557,913.22	$ 3,557,913.22	$ 3,557,913.22	$0.00	$ 3,557,913.22	$ 3,557,913.22	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	25-may.-20
DOIUM-2020-DMIP-IS-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL EN RAMPA BUENA VISTA, ETAPA 2 (DOS), TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V	7-abr.-20	14-may.-20	12-jul.-20	$ 3,625,906.05	$ 3,625,906.05	$ 3,625,906.05	$0.00	$ 3,625,906.05	$ 3,625,906.05	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	4-ago.-20
DOIUM-2020-DMIP-IS-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE SENADOR MONZON, COL. OBRERA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	11-jun.-20	15-jun.-20	30-sep.-20	$ 5,782,348.91	$ 5,782,348.91	$ 5,782,348.91	$2,074,648.54	$ 7,856,997.45	$ 7,083,975.94	$ 773,021.51	90.16%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-IS-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE 115 ML DE CAJÓN PLUVIAL EN LA COL. EL NIÑO, PARALELA A LA CALLE DE LA NIÑA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	24-jul.-20	3-ago.-20	1-oct.-20	$ 2,273,831.29	$ 2,273,831.29	$ 2,273,831.29	$0.00	$ 2,273,831.29	$ 2,273,831.29	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-oct.-20
DOIUM-2020-DMIP-IS-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	OBRAS DE PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO (OBRA CIVIL) EN LA SUBCUENCA HIDROLÓGICA EL MATADERO, TRAMO DE LA CARRETERA A PLAYAS DE TIJUANA HASTA PB3-CESPT, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	14-oct.-20	19-oct.-20	16-ene.-21	$ 13,678,318.93	$ 13,678,318.93	$ 13,678,318.93	$0.00	$ 13,678,318.93	$ 4,131,245.24	$ 9,547,073.69	30.20%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-DMIP-IS-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA, 2DA. SECCIÓN, SEGUNDA ETAPA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	24-nov.-20	27-nov.-20	26-mar.-21	$ 3,856,546.09	$ 3,856,546.09	$ 3,856,546.09	$0.00	$ 3,856,546.09	$ -	$ 3,856,546.09	0.00%	75.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 66,851,870.03**	**$ 66,851,870.03**	**$ 66,851,870.03**	**$ 2,074,648.54**	**$ 68,926,518.57**	**$ 49,454,279.78**	**$ 19,472,238.79**				

SALDO: **$73,481.43**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO BARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.6.11 PROGRAMA DE BACHEO DE TIJUANA 2020

PRESUPUESTO ANUAL **$175,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-001	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,500 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. JOSE LOURDES LEAL ROMAN	2-sep.-20	26-sep.-20	10-oct.-20	$ 1,175,299.53	$ 1,175,299.53	$ 1,175,299.53	$0.00	$ 1,175,299.53	$ 1,157,620.47	$ 17,679.06	98.50%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-002	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	22-oct.-20	28-oct.-20	26-nov.-20	$ 1,047,430.33	$ 1,047,430.33	$ 1,047,430.33	$0.00	$ 1,047,430.33	$ 353,218.96	$ 694,211.37	33.72%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-003	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	22-oct.-20	2-nov.-20	1-dic.-20	$ 1,054,981.00	$ 1,054,981.00	$ 1,054,981.00	$0.00	$ 1,054,981.00	$ -	$ 1,054,981.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-004	PP/0398/2020 23-ABR-20	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RENIVELACIÓN DE CUNETAS, POZOS DE VISITAS Y CAJAS DE VÁLVULAS EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	26-oct.-20	19-nov.-20	16-feb.-21	$ 1,503,546.92	$ 1,503,546.92	$ 1,503,546.92	$0.00	$ 1,503,546.92	$ 458,564.95	$ 1,044,981.97	30.50%	67.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-005	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	FIDENCIO SALAS MONTOYA	29-oct.-20	2-nov.-20	1-dic.-20	$ 982,289.58	$ 982,289.58	$ 982,289.58	$0.00	$ 982,289.58	$ 953,531.50	$ 28,758.08	97.07%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-006	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	EDITH QUINTERO ESPINOZA	29-oct.-20	2-nov.-20	1-dic.-20	$ 1,054,721.86	$ 1,054,721.86	$ 1,054,721.86	$0.00	$ 1,054,721.86	$ 1,033,164.01	$ 21,557.85	97.96%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-007	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RUBEN GARCIA NORIEGA	29-oct.-20	18-nov.-20	17-dic.-20	$ 1,053,486.94	$ 1,053,486.94	$ 1,053,486.94	$0.00	$ 1,053,486.94	$ -	$ 1,053,486.94	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-008	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	4-nov.-20	9-nov.-20	8-dic.-20	$ 1,053,681.89	$ 1,053,681.89	$ 1,053,681.89	$0.00	$ 1,053,681.89	$ 694,496.13	$ 359,185.76	65.91%	66.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-001	PP/0398/2020 23-ABR-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO SINCRONIZADO Y CALAFATEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	24-jun.-20	3-jul.-20	8-oct.-20	$ 12,369,165.10	$ 12,369,165.10	$ 12,369,165.10	$2,968,596.35	$ 15,337,761.45	$ 15,337,761.45	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-002		REH. Y MANTTO. DE 2,000 METOS CUADRADOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DELEG. LA PRESA ESTE Y 2,000. M2 DELEGACION LA PRES A.L.R.	D E S I E R T A														
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-003	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO CON SMA EN GAZAS DE INCORPORACIÓN, 01-VÍA RÁPIDA PONIENTE – ERMITA NORTE – VÍA RÁPIDA ALAMAR; 02-VÍA RÁPIDA PONIENTE – BLVR. LÁZARO CÁRDENAS; 03-VÍA RAPÍDA PONIENTE – BLVR. INSURGENTES, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	15-sep.-20	13-oct.-20	11-nov.-20	$ 4,531,054.64	$ 4,531,054.64	$ 4,531,054.64	$0.00	$ 4,531,054.64	$ 4,205,334.61	$ 325,720.03	92.81%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00

DOIUM-2020-CVC-PB-IS-004	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2,000 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.; "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2,000 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA PRESA,A.L.R., TIJUANA B.C.	BUFADORA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	17-dic.-20	$ 3,110,224.48	$ 3,110,224.48	$ 3,110,224.48	$0.00	$ 3,110,224.48	$ 3,089,975.98	$ 20,248.50	99.35%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-005	PP/0398/2020 23-ABR-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO SINCRONIZADO Y CALAFATEO EN DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA Y DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	21-oct.-20	26-oct.-20	9-dic.-20	$ 7,317,415.38	$ 7,317,415.38	$ 7,317,415.38	$0.00	$ 7,317,415.38	$ 6,723,313.29	$ 594,102.09	91.88%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-006	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE LA CALLE 11, DESDE AV. REVOLUCIÓN HASTA AV. SIRAK BALOYAN, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	4-dic.-20	10-dic.-20	8-ene.-21	$ 6,290,663.66	$ 6,290,663.66	$ 6,290,663.66	$0.00	$ 6,290,663.66	$ -	$ 6,290,663.66	0.00%	61.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-001	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,035,952.44	$ 4,035,952.44	$ 4,035,952.44	$847,550.01	$ 4,883,502.45	$ 4,883,502.45	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	6-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-002	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,252,748.50	$ 4,252,748.50	$ 4,252,748.50	$850,586.82	$ 5,103,335.32	$ 5,103,335.32	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-003	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,458,605.58	$ 4,458,605.58	$ 4,458,605.58	$891,669.65	$ 5,350,275.23	$ 5,350,275.23	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	21-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-004	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	25-sep.-20	$ 3,591,790.02	$ 3,591,790.02	$ 3,591,790.02	$359,135.54	$ 3,950,925.56	$ 3,932,540.68	$ 18,384.88	99.53%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-005	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	4-jun.-20	18-jun.-20	15-sep.-20	$ 4,229,967.69	$ 4,229,967.69	$ 4,229,967.69	$846,031.75	$ 5,075,999.44	$ 5,075,999.44	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	6-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-006	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS, S.A DE C.V.	4-jun.-20	8-jul.-20	5-oct.-20	$ 4,269,216.51	$ 4,269,216.51	$ 4,269,216.51	$0.00	$ 4,269,216.51	$ 4,269,216.51	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-007	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	21-sep.-20	$ 3,584,303.19	$ 3,584,303.19	$ 3,584,303.19	$716,768.05	$ 4,301,071.24	$ 4,121,091.68	$ 179,979.56	95.82%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-008	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,836,631.02	$ 4,836,631.02	$ 4,836,631.02	$1,199,537.90	$ 6,036,168.92	$ 6,036,168.92	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	6-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-009	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE BRASIL DESDE EL BULEVAR FUNDADORES HASTA LA CALLE GUANAJUATO, COLONIA CACHO, DELEGACIÓN CENTRO; Y DE LA CALLE GRANDES LAGOS DESDE EL BULEVAR INSURGENTES HASTA CALLE LAGUNA CHALCO, FRACCIONAMIENTO EL LAGO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO EN TIJUANA, B.C.	INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS, S.A DE C.V.	6-ago.-20	31-ago.-20	12-dic.-20	$ 8,984,426.02	$ 8,984,426.02	$ 8,984,426.02	$1,792,027.20	$ 10,776,453.22	$ 4,802,223.82	$ 5,974,229.40	44.56%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-010	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DEL BLVR. FUNDADORES, DESDE RAMPA CUMBRES DE MALTRATA HASTA CALLE ALEJANDRÍA Y DESDE CALLE CENTENARIO HASTA CALLE OBRERO MUNDIAL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	6-ago.-20	19-ago.-20	4-dic.-20	$ 13,430,852.87	$ 13,430,852.87	$ 13,430,852.87	$2,685,771.77	$ 16,116,624.64	$ 14,622,753.20	$ 1,493,871.44	90.73%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00

DOIUM-2020-CVC-PB-LP-011	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DEL PASEO PLAYAS TRAMO 1, DESDE ACCESO A PLAYAS DE TIJUANA HASTA CALLE DEL ROCIO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA EN TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	6-ago.-20	22-ago.-20	18-dic.-20	$ 12,426,904.75	$ 12,426,904.75	$ 12,426,904.75	$2,270,696.79	$ 14,697,601.54	$ 7,392,231.70	$ 7,305,369.84	50.30%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-012	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DEL PASEO PLAYAS TRAMO 2, DESDE LA CALLE DEL ROCÍO HASTA CALLE DE LA LUZ, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA EN TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	6-ago.-20	13-ago.-20	16-nov.-20	$ 11,647,251.96	$ 11,647,251.96	$ 11,647,251.96	$2,329,650.14	$ 13,976,902.10	$ 13,132,108.87	$ 844,793.23	93.96%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-013	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE BARDOT DESDE CALLE DOS HASTA CALLE CASTELLO BLANCO Y BULEVAR BLAKE MORA DESDE BULEVAR CUCAPAH HASTA CALLE ATOTONILCO, FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. EN TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	7-ago.-20	22-ago.-20	30-nov.-20	$ 7,151,572.07	$ 7,151,572.07	$ 7,151,572.07	$1,296,670.97	$ 8,448,243.04	$ -	$ 8,448,243.04	0.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-014	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DE RAMPA CETYS DESDE BULEVAR INSURGENTES HASTA BULEVAR CUCAPAH, DELEGACIÓN CERRO COLORADO EN TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	7-ago.-20	22-ago.-20	3-dic.-20	$ 11,877,338.75	$ 11,877,338.75	$ 11,877,338.75	$2,375,130.72	$ 14,252,469.47	$ 4,390,601.53	$ 9,861,867.94	30.81%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-015	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DE AVENIDA LAS FERIAS DESDE AVENIDA DE LA LUZ HASTA CALLE LOMA BONITA, DELEGACIÓN CENTRO EN TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	7-ago.-20	14-ago.-20	14-nov.-20	$ 10,207,212.82	$ 10,207,212.82	$ 10,207,212.82	$2,041,440.84	$ 12,248,653.66	$ 8,753,503.38	$ 3,495,150.28	71.47%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 151,528,735.50**	**$ 151,528,735.50**	**$ 151,528,735.50**	**$ 23,471,264.50**	**$ 175,000,000.00**	**$ 125,872,534.08**	**$ 49,127,465.92**				

SALDO: **$0.00**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.6.11 PROGRAMA DE BACHEO DE TIJUANA 2020

PRESUPUESTO ANUAL **$175,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-001	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,500 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. JOSE LOURDES LEAL ROMAN	2-sep.-20	26-sep.-20	10-oct.-20	$ 1,175,299.53	$ 1,175,299.53	$ 1,175,299.53	$0.00	$ 1,175,299.53	$ 1,157,620.47	$ 17,679.06	98.50%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-002	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	22-oct.-20	28-oct.-20	26-nov.-20	$ 1,047,430.33	$ 1,047,430.33	$ 1,047,430.33	$0.00	$ 1,047,430.33	$ 353,218.96	$ 694,211.37	33.72%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-003	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	22-oct.-20	2-nov.-20	1-dic.-20	$ 1,054,981.00	$ 1,054,981.00	$ 1,054,981.00	$0.00	$ 1,054,981.00	$ -	$ 1,054,981.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-004	PP/0398/2020 23-ABR-20	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RENIVELACIÓN DE CUNETAS, POZOS DE VISITAS Y CAJAS DE VÁLVULAS EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	26-oct.-20	19-nov.-20	16-feb.-21	$ 1,503,546.92	$ 1,503,546.92	$ 1,503,546.92	$0.00	$ 1,503,546.92	$ 458,564.95	$ 1,044,981.97	30.50%	67.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-005	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	FIDENCIO SALAS MONTOYA	29-oct.-20	2-nov.-20	1-dic.-20	$ 982,289.58	$ 982,289.58	$ 982,289.58	$0.00	$ 982,289.58	$ 953,531.50	$ 28,758.08	97.07%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-006	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	EDITH QUINTERO ESPINOZA	29-oct.-20	2-nov.-20	1-dic.-20	$ 1,054,721.86	$ 1,054,721.86	$ 1,054,721.86	$0.00	$ 1,054,721.86	$ 1,033,164.01	$ 21,557.85	97.96%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-007	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RUBEN GARCIA NORIEGA	29-oct.-20	18-nov.-20	17-dic.-20	$ 1,053,486.94	$ 1,053,486.94	$ 1,053,486.94	$0.00	$ 1,053,486.94	$ -	$ 1,053,486.94	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-AD-008	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,347 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	4-nov.-20	9-nov.-20	8-dic.-20	$ 1,053,681.89	$ 1,053,681.89	$ 1,053,681.89	$0.00	$ 1,053,681.89	$ 694,496.13	$ 359,185.76	65.91%	66.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-001	PP/0398/2020 23-ABR-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO SINCRONIZADO Y CALAFATEO EN DIFERENTES VIALIDADES DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	24-jun.-20	3-jul.-20	8-oct.-20	$ 12,369,165.10	$ 12,369,165.10	$ 12,369,165.10	$2,968,596.35	$ 15,337,761.45	$ 15,337,761.45	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-002		REH. Y MANTTO. DE 2,000 METOS CUADRADOS DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA CALIENTE EN DELEG. LA PRESA ESTE Y 2,000. M2 DELEGACION LA PRES A.L.R	D E S I E R T A														
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-003	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO CON SMA EN GAZAS DE INCORPORACIÓN, 01-VÍA RÁPIDA PONIENTE – ERMITA NORTE – VÍA RÁPIDA ALAMAR; 02-VÍA RÁPIDA PONIENTE – BLVR. LÁZARO CÁRDENAS; 03-VÍA RAPÍDA PONIENTE – BLVR. INSURGENTES, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS. S.A DE C.V.	15-sep.-20	13-oct.-20	11-nov.-20	$ 4,531,054.64	$ 4,531,054.64	$ 4,531,054.64	$0.00	$ 4,531,054.64	$ 4,205,334.61	$ 325,720.03	92.81%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00

DOIUM-2020-CVC-PB-IS-004	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2,000 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.; "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 2,000 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA PRESA,A.L.R., TIJUANA B.C.	BUFADORA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	9-oct.-20	19-oct.-20	17-dic.-20	$ 3,110,224.48	$ 3,110,224.48	$ 3,110,224.48	$0.00	$ 3,110,224.48	$ 3,089,975.98	$ 20,248.50	99.35%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-005	PP/0398/2020 23-ABR-20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO SINCRONIZADO Y CALAFATEO EN DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA Y DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	21-oct.-20	26-oct.-20	9-dic.-20	$ 7,317,415.38	$ 7,317,415.38	$ 7,317,415.38	$0.00	$ 7,317,415.38	$ 6,723,313.29	$ 594,102.09	91.88%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-IS-006	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE DE LA CALLE 11, DESDE AV. REVOLUCIÓN HASTA AV. SIRAK BALOYAN, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	4-dic.-20	10-dic.-20	8-ene.-21	$ 6,290,663.66	$ 6,290,663.66	$ 6,290,663.66	$0.00	$ 6,290,663.66	$ -	$ 6,290,663.66	0.00%	61.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-001	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,035,952.44	$ 4,035,952.44	$ 4,035,952.44	$847,550.01	$ 4,883,502.45	$ 4,883,502.45	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	6-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-002	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,252,748.50	$ 4,252,748.50	$ 4,252,748.50	$850,586.82	$ 5,103,335.32	$ 5,103,335.32	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-003	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,458,605.58	$ 4,458,605.58	$ 4,458,605.58	$891,669.65	$ 5,350,275.23	$ 5,350,275.23	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	21-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-004	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	25-sep.-20	$ 3,591,790.02	$ 3,591,790.02	$ 3,591,790.02	$359,135.54	$ 3,950,925.56	$ 3,932,540.68	$ 18,384.88	99.53%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-005	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	4-jun.-20	18-jun.-20	15-sep.-20	$ 4,229,967.69	$ 4,229,967.69	$ 4,229,967.69	$846,031.75	$ 5,075,999.44	$ 5,075,999.44	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	6-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-006	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS, S.A DE C.V.	4-jun.-20	8-jul.-20	5-oct.-20	$ 4,269,216.51	$ 4,269,216.51	$ 4,269,216.51	$0.00	$ 4,269,216.51	$ 4,269,216.51	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-007	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	4-jun.-20	8-jun.-20	21-sep.-20	$ 3,584,303.19	$ 3,584,303.19	$ 3,584,303.19	$716,768.05	$ 4,301,071.24	$ 4,121,091.68	$ 179,979.56	95.82%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	26-nov.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-008	PP/0398/2020 23-ABR-20	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	4-jun.-20	8-jun.-20	5-sep.-20	$ 4,836,631.02	$ 4,836,631.02	$ 4,836,631.02	$1,199,537.90	$ 6,036,168.92	$ 6,036,168.92	$ -	100.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	6-oct.-20
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-009	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE BRASIL DESDE EL BULEVAR FUNDADORES HASTA LA CALLE GUANAJUATO, COLONIA CACHO, DELEGACIÓN CENTRO; Y DE LA CALLE GRANDES LAGOS DESDE EL BULEVAR INSURGENTES HASTA CALLE LAGUNA CHALCO, FRACCIONAMIENTO EL LAGO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO EN TIJUANA, B.C.	INTEGRAL SUMATORIA DE SERVICIOS, S.A DE C.V.	6-ago.-20	31-ago.-20	12-dic.-20	$ 8,984,426.02	$ 8,984,426.02	$ 8,984,426.02	$1,792,027.20	$ 10,776,453.22	$ 4,802,223.82	$ 5,974,229.40	44.56%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-010	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DEL BLVR. FUNDADORES, DESDE RAMPA CUMBRES DE MALTRATA HASTA CALLE ALEJANDRÍA Y DESDE CALLE CENTENARIO HASTA CALLE OBRERO MUNDIAL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	6-ago.-20	19-ago.-20	4-dic.-20	$ 13,430,852.87	$ 13,430,852.87	$ 13,430,852.87	$2,685,771.77	$ 16,116,624.64	$ 14,622,753.20	$ 1,493,871.44	90.73%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00

DOIUM-2020-CVC-PB-LP-011	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DEL PASEO PLAYAS TRAMO 1, DESDE ACCESO A PLAYAS DE TIJUANA HASTA CALLE DEL ROCIO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA EN TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	6-ago.-20	22-ago.-20	18-dic.-20	$ 12,426,904.75	$ 12,426,904.75	$ 12,426,904.75	$2,270,696.79	$ 14,697,601.54	$ 7,392,231.70	$ 7,305,369.84	50.30%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-012	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DEL PASEO PLAYAS TRAMO 2, DESDE LA CALLE DEL ROCÍO HASTA CALLE DE LA LUZ, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA EN TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	6-ago.-20	13-ago.-20	16-nov.-20	$ 11,647,251.96	$ 11,647,251.96	$ 11,647,251.96	$2,329,650.14	$ 13,976,902.10	$ 13,132,108.87	$ 844,793.23	93.96%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-013	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DE CALLE BARDOT DESDE CALLE DOS HASTA CALLE CASTELLO BLANCO Y BULEVAR BLAKE MORA DESDE BULEVAR CUCAPAH HASTA CALLE ATOTONILCO, FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. EN TIJUANA, B.C.	CIELO YOLANDA BUELNA RAMIREZ	7-ago.-20	22-ago.-20	30-nov.-20	$ 7,151,572.07	$ 7,151,572.07	$ 7,151,572.07	$1,296,670.97	$ 8,448,243.04	$ -	$ 8,448,243.04	0.00%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-014	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DE RAMPA CETYS DESDE BULEVAR INSURGENTES HASTA BULEVAR CUCAPAH, DELEGACIÓN CERRO COLORADO EN TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	7-ago.-20	22-ago.-20	3-dic.-20	$ 11,877,338.75	$ 11,877,338.75	$ 11,877,338.75	$2,375,130.72	$ 14,252,469.47	$ 4,390,601.53	$ 9,861,867.94	30.81%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2020-CVC-PB-LP-015	PP/0398/2020 23-ABR-20	REENCARPETADO ASFALTICO DE AVENIDA LAS FERIAS DESDE AVENIDA DE LA LUZ HASTA CALLE LOMA BONITA, DELEGACIÓN CENTRO EN TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	7-ago.-20	14-ago.-20	14-nov.-20	$ 10,207,212.82	$ 10,207,212.82	$ 10,207,212.82	$2,041,440.84	$ 12,248,653.66	$ 8,753,503.38	$ 3,495,150.28	71.47%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 151,528,735.50**	**$ 151,528,735.50**	**$ 151,528,735.50**	**$ 23,471,264.50**	**$ 175,000,000.00**	**$ 125,872,534.08**	**$ 49,127,465.92**				

SALDO: **$0.00**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTR 1.6.5.4.2.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-PV-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. GRAL. MANUEL J. CONTRERAS, ENTRE BLVR. DIAZ ORDAZ Y AV. DE LAS AMAPOLAS, FRACC. JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ING. ANGEL ADOLFO MARTINEZ OCHOA	31-mar.-20	6-abr.-20	20-may.-20	$ 188,964.00	$ 188,964.00	$ 188,964.00	$0.00	$ 188,964.00	$ 151,264.00	$ 37,700.00	80.05%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN VIAL EN EL ENTRONQUE DE VÍA RÁPIDA PONIENTE, CON ESTACIÓN DEL SITT Y ACCESO A RESIDENCIAL ARBOLEDAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	4-jun.-20	12-jun.-20	26-jul.-20	$ 210,600.00	$ 210,600.00	$ 210,600.00	$0.00	$ 210,600.00	$ 210,600.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-oct.-20
DOIUM-2020-PV-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES ENTRE BLVR. EL REFUGIO Y CORREDOR 2000, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	17-jun.-20	22-jun.-20	5-ago.-20	$ 370,040.00	$ 370,040.00	$ 370,040.00	$0.00	$ 370,040.00	$ 370,040.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-oct.-20
DOIUM-2020-PV-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. EL REFUGIO, ENTRE RUTA HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	17-jun.-20	22-jun.-20	20-ago.-20	$ 329,940.00	$ 329,940.00	$ 329,940.00	$0.00	$ 329,940.00	$ 329,940.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-oct.-20
DOIUM-2020-PV-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. DEL PRADO FRACC. EL PRADO I, ENTRE AVE. GARCIA Y AVE. EL PRADO, COLINAS SAN RAFAEL, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	5-ago.-20	10-ago.-20	8-oct.-20	$ 359,600.00	$ 359,600.00	$ 359,600.00	$0.00	$ 359,600.00	$ 90,480.00	$ 269,120.00	25.16%	25.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. GARCIA ENTRE AVE. MIGUEL CARDENAS Y VILLA DEL ALAMO COL. COLINAS SAN RAFAEL, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	7-ago.-20	14-ago.-20	27-sep.-20	$ 220,000.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00	$0.00	$ 220,000.00	$ 165,952.80	$ 54,047.20	75.43%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. FLORES MAGÓN ENTRE EL PUENTE OBRERA Y PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO MONTE ACONCAGUA) DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	1-oct.-20	13-oct.-20	26-dic.-20	$ 602,100.00	$ 602,100.00	$ 602,100.00	$0.00	$ 602,100.00	$ 143,100.00	$ 459,000.00	23.77%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. PRINCIPAL ENTRE AV. DE LAS AMAPOLAS Y CALLE 14 DE AGOSTO FRACC. JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	1-oct.-20	13-oct.-20	26-nov.-20	$ 213,440.00	$ 213,440.00	$ 213,440.00	$0.00	$ 213,440.00	$ 95,120.00	$ 118,320.00	44.57%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE PASEO DEL GUAYCURA, ENTRE AV. MONTE JARAGUAY Y BLVR. CUCAPAH EN LA COLONIA AMPLIACION GUAYCURA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	1-dic.-20	14-dic.-20	11-feb.-21	$ 287,100.00	$ 287,100.00	$ 287,100.00	$0.00	$ 287,100.00	$ -	$ 287,100.00	0.00%	20.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2020-PV-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,166 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	2-dic.-20	7-dic.-20	15-ene.-21	$ 1,001,293.09	$ 1,001,293.09	$ 1,001,293.09	$0.00	$ 1,001,293.09	$ -	$ 1,001,293.09	0.00%	95.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,166 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	JCB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4-dic.-20	7-dic.-20	15-ene.-21	$ 932,299.66	$ 932,299.66	$ 932,299.66	$0.00	$ 932,299.66	$ -	$ 932,299.66	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 4,715,376.75**	**$ 4,715,376.75**	**$ 4,715,376.75**	**$ -**	**$ 4,715,376.75**	**$ 1,556,496.80**	**$ 3,158,879.95**				

SALDO: **$284,623.25**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.4.2.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-PV-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. GRAL. MANUEL J. CONTRERAS, ENTRE BLVR. DIAZ ORDAZ Y AV. DE LAS AMAPOLAS, FRACC. JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ING. ANGEL ADOLFO MARTINEZ OCHOA	31-mar.-20	6-abr.-20	20-may.-20	$ 188,964.00	$ 188,964.00	$ 188,964.00	$0.00	$ 188,964.00	$ 151,264.00	$ 37,700.00	80.05%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN VIAL EN EL ENTRONQUE DE VÍA RÁPIDA PONIENTE, CON ESTACIÓN DEL SITT Y ACCESO A RESIDENCIAL ARBOLEDAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	4-jun.-20	12-jun.-20	26-jul.-20	$ 210,600.00	$ 210,600.00	$ 210,600.00	$0.00	$ 210,600.00	$ 210,600.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-oct.-20
DOIUM-2020-PV-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES ENTRE BLVR. EL REFUGIO Y CORREDOR 2000, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	17-jun.-20	22-jun.-20	5-ago.-20	$ 370,040.00	$ 370,040.00	$ 370,040.00	$0.00	$ 370,040.00	$ 370,040.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-oct.-20
DOIUM-2020-PV-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. EL REFUGIO, ENTRE RUTA HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	17-jun.-20	22-jun.-20	20-ago.-20	$ 329,940.00	$ 329,940.00	$ 329,940.00	$0.00	$ 329,940.00	$ 329,940.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-oct.-20
DOIUM-2020-PV-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCION EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. DEL PRADO FRACC. EL PRADO I, ENTRE AVE. GARCIA Y AVE. EL PRADO, COLINAS SAN RAFAEL, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	5-ago.-20	10-ago.-20	8-oct.-20	$ 359,600.00	$ 359,600.00	$ 359,600.00	$0.00	$ 359,600.00	$ 90,480.00	$ 269,120.00	25.16%	25.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. GARCIA ENTRE AVE. MIGUEL CARDENAS Y VILLA DEL ALAMO COL. COLINAS SAN RAFAEL, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	7-ago.-20	14-ago.-20	27-sep.-20	$ 220,000.00	$ 220,000.00	$ 220,000.00	$0.00	$ 220,000.00	$ 165,952.80	$ 54,047.20	75.43%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. FLORES MAGÓN ENTRE EL PUENTE OBRERA Y PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO MONTE ACONCAGUA) DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	1-oct.-20	13-oct.-20	26-dic.-20	$ 602,100.00	$ 602,100.00	$ 602,100.00	$0.00	$ 602,100.00	$ 143,100.00	$ 459,000.00	23.77%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. PRINCIPAL ENTRE AV. DE LAS AMAPOLAS Y CALLE 14 DE AGOSTO FRACC. JARDINES DE LA MESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	1-oct.-20	13-oct.-20	26-nov.-20	$ 213,440.00	$ 213,440.00	$ 213,440.00	$0.00	$ 213,440.00	$ 95,120.00	$ 118,320.00	44.57%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE PASEO DEL GUAYCURA, ENTRE AV. MONTE JARAGUAY Y BLVR. CUCAPAH EN LA COLONIA AMPLIACION GUAYCURA, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	1-dic.-20	14-dic.-20	11-feb.-21	$ 287,100.00	$ 287,100.00	$ 287,100.00	$0.00	$ 287,100.00	$ -	$ 287,100.00	0.00%	20.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2020-PV-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,166 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CANDIDO MORALES MONROY	2-dic.-20	7-dic.-20	15-ene.-21	$ 1,001,293.09	$ 1,001,293.09	$ 1,001,293.09	$0.00	$ 1,001,293.09	$ -	$ 1,001,293.09	0.00%	95.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PV-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,166 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	JCB CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	4-dic.-20	7-dic.-20	15-ene.-21	$ 932,299.66	$ 932,299.66	$ 932,299.66	$0.00	$ 932,299.66	$ -	$ 932,299.66	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 4,715,376.75**	**$ 4,715,376.75**	**$ 4,715,376.75**	**$ -**	**$ 4,715,376.75**	**$ 1,556,496.80**	**$ 3,158,879.95**				

SALDO: **$284,623.25**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.4.3.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PLUVIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$3,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-PP-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE RUBÉN AMAYA DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: AV. RUIZ CORTINEZ A PASEO DE MONTAÑA, EN LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	17-abr.-20	30-abr.-20	28-jun.-20	$ 194,300.00	$ 194,300.00	$ 194,300.00	$0.00	$ 194,300.00	$ 194,300.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10-jul.-20
DOIUM-2020-PP-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA OTAY, TRAMO VÍA DE LA JUVENTUD ORIENTE – CALLE JULIAN ADAME CALDERÓN, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO DE TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	29-may.-20	29-may.-20	12-jul.-20	$ 229,680.00	$ 229,680.00	$ 229,680.00	$0.00	$ 229,680.00	$ 229,680.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-jul.-20
DOIUM-2020-PP-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA SALVATIERRA TRAMO LIBRAMIENTO SANTA JULIA - CALLE FRANCISCO I. MADERO ETAPA 2, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	10-jun.-20	19-jun.-20	17-ago.-20	$ 348,000.00	$ 348,000.00	$ 348,000.00	$0.00	$ 348,000.00	$ 348,000.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-oct.-20
DOIUM-2020-PP-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COL. MURUA, TRAMO: LIBRAMIENTO VALLE DE MÉXICO – CANALIZACIÓN ALAMAR, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. MODESTA LIZARRAGA FELIX	6-jul.-20	13-jul.-20	26-ago.-20	$ 304,992.00	$ 304,992.00	$ 304,992.00	$0.00	$ 304,992.00	$ 304,992.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-ago.-20
DOIUM-2020-PP-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TRAMO: CALLE PASEO DE LAS LOMAS – CALLE PASEO DE LAS DELICIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	22-jul.-20	27-jul.-20	9-sep.-20	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$0.00	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1-dic.-20
DOIUM-2020-PP-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA AV. FRAMBOLLANES DE LA COLONIA LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.	ING. MODESTA LIZARRAGA FELIX	22-jul.-20	27-jul.-20	9-sep.-20	$ 275,400.00	$ 275,400.00	$ 275,400.00	$0.00	$ 275,400.00	$ 275,400.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-oct.-20
DOIUM-2020-PP-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA SANCHEZ TABOADA TRAMO: CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE OMEGA, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	31-ago.-20	7-sep.-20	5-nov.-20	$ 331,760.00	$ 331,760.00	$ 331,760.00	$0.00	$ 331,760.00	$ 320,740.00	$ 11,020.00	96.68%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PP-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA TRAMO CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ - CALLE SAN ANGEL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	31-ago.-20	7-sep.-20	5-nov.-20	$ 323,460.00	$ 323,460.00	$ 323,460.00	$0.00	$ 323,460.00	$ 323,460.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-nov.-20
DOIUM-2020-PP-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA TRAMO: CALLE ISLA CORONADO - CALLE PASEO DEL GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	5-oct.-20	13-oct.-20	26-nov.-20	$ 179,916.00	$ 179,916.00	$ 179,916.00	$0.00	$ 179,916.00	$ 174,116.00	$ 5,800.00	96.78%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PP-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA TRAMO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - RAMPA BUENA VISTA, COL. ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	5-oct.-20	13-oct.-20	26-nov.-20	$ 225,000.00	$ 225,000.00	$ 225,000.00	$0.00	$ 225,000.00	$ 163,440.00	$ 61,560.00	72.64%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2020-PP-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE AV. NUEVA AURORA A LA CALLE PRESIDENTE JUÁREZ, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C." Y "PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA BUENOS AIRES SUR DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE SANTO DOMINGO A LA CALLE ISLA CORONADO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANAB.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	25-nov.-20	30-nov.-20	28-ene.-21	$ 336,980.00	$ 336,980.00	$ 336,980.00	$0.00	$ 336,980.00	$ -	$ 336,980.00	0.00%	50.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 2,999,468.00**	**$ 2,999,468.00**	**$ 2,999,468.00**	**$ -**	**$ 2,999,468.00**	**$ 2,584,108.00**	**$ 415,360.00**				

SALDO: **$532.00**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.4.3.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PLUVIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$3,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-PP-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE RUBÉN AMAYA DE LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO: AV. RUIZ CORTINEZ A PASEO DE MONTAÑA, EN LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	17-abr.-20	30-abr.-20	28-jun.-20	$ 194,300.00	$ 194,300.00	$ 194,300.00	$0.00	$ 194,300.00	$ 194,300.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10-jul.-20
DOIUM-2020-PP-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA OTAY, TRAMO VÍA DE LA JUVENTUD ORIENTE – CALLE JULIAN ADAME CALDERÓN, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO DE TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	29-may.-20	29-may.-20	12-jul.-20	$ 229,680.00	$ 229,680.00	$ 229,680.00	$0.00	$ 229,680.00	$ 229,680.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-jul.-20
DOIUM-2020-PP-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA SALVATIERRA TRAMO LIBRAMIENTO SANTA JULIA - CALLE FRANCISCO I. MADERO ETAPA 2, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	10-jun.-20	19-jun.-20	17-ago.-20	$ 348,000.00	$ 348,000.00	$ 348,000.00	$0.00	$ 348,000.00	$ 348,000.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-oct.-20
DOIUM-2020-PP-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COL. MURUA, TRAMO: LIBRAMIENTO VALLE DE MÉXICO – CANALIZACIÓN ALAMAR, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. MODESTA LIZARRAGA FELIX	6-jul.-20	13-jul.-20	26-ago.-20	$ 304,992.00	$ 304,992.00	$ 304,992.00	$0.00	$ 304,992.00	$ 304,992.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-ago.-20
DOIUM-2020-PP-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA TERRAZAS DEL VALLE TRAMO: CALLE PASEO DE LAS LOMAS – CALLE PASEO DE LAS DELICIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	22-jul.-20	27-jul.-20	9-sep.-20	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$0.00	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1-dic.-20
DOIUM-2020-PP-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA AV. FRAMBOLLANES DE LA COLONIA LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.	ING. MODESTA LIZARRAGA FELIX	22-jul.-20	27-jul.-20	9-sep.-20	$ 275,400.00	$ 275,400.00	$ 275,400.00	$0.00	$ 275,400.00	$ 275,400.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14-oct.-20
DOIUM-2020-PP-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA SANCHEZ TABOADA TRAMO: CALLE EMILIANO ZAPATA - CALLE OMEGA, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	31-ago.-20	7-sep.-20	5-nov.-20	$ 331,760.00	$ 331,760.00	$ 331,760.00	$0.00	$ 331,760.00	$ 320,740.00	$ 11,020.00	96.68%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PP-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA PEDREGAL DE SANTA JULIA TRAMO CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ - CALLE SAN ANGEL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	31-ago.-20	7-sep.-20	5-nov.-20	$ 323,460.00	$ 323,460.00	$ 323,460.00	$0.00	$ 323,460.00	$ 323,460.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-nov.-20
DOIUM-2020-PP-AD-009	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA AMPLIACIÓN GUAYCURA TRAMO: CALLE ISLA CORONADO - CALLE PASEO DEL GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	5-oct.-20	13-oct.-20	26-nov.-20	$ 179,916.00	$ 179,916.00	$ 179,916.00	$0.00	$ 179,916.00	$ 174,116.00	$ 5,800.00	96.78%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-PP-AD-010	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA TRAMO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - RAMPA BUENA VISTA, COL. ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	5-oct.-20	13-oct.-20	26-nov.-20	$ 225,000.00	$ 225,000.00	$ 225,000.00	$0.00	$ 225,000.00	$ 163,440.00	$ 61,560.00	72.64%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2020-PP-AD-011	PP/0435/2019 12-DIC-19	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE AV. NUEVA AURORA A LA CALLE PRESIDENTE JUÁREZ, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C." Y "PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA BUENOS AIRES SUR DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE SANTO DOMINGO A LA CALLE ISLA CORONADO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANAB.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	25-nov.-20	30-nov.-20	28-ene.-21	$ 336,980.00	$ 336,980.00	$ 336,980.00	$0.00	$ 336,980.00	$ -	$ 336,980.00	0.00%	50.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 2,999,468.00**	**$ 2,999,468.00**	**$ 2,999,468.00**	**$ -**	**$ 2,999,468.00**	**$ 2,584,108.00**	**$ 415,360.00**			

SALDO: **$532.00**

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.4.4.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL **$4,800,000.00**

OBRA PUBLICA																	
No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-PE-AD-001	PP/2407/2018 11-DIC-18	PROYECTO EJECUTIVO PARA SUBESTACION DE BOMBEROS UBICADO EN LA MANZANA 11, CALLE IGNACIO RAMIREZ 4163, COLONIA MORELOS, DELEGACION ZONA CENTRO, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	25-jun.-20	29-jun.-20	27-ago.-20	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$0.00	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20-oct-20
TOTAL							$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ -	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ -				

SALDO: $4,440,036.00

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.4.4.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL **$4,800,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-PE-AD-001	PP/2407/2018 11-DIC-18	PROYECTO EJECUTIVO PARA SUBESTACION DE BOMBEROS UBICADO EN LA MANZANA 11, CALLE IGNACIO RAMIREZ 4163, COLONIA MORELOS, DELEGACION ZONA CENTRO, TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	25-jun.-20	29-jun.-20	27-ago.-20	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$0.00	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	20-oct.-20
TOTAL							$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ -	$ 359,964.00	$ 359,964.00	$ -				

SALDO: $4,440,036.00

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUE: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$12,789,759.93**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contralista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUE LOS OLIVOS, CASETA Y ÁREA DE BAÑOS TIJUANA, B.C.	ING. MARCO ANTONIO JOYA PARRA	14-feb.-20	3-mar.-20	1-abr.-20	$ 1,432,976.86	$ 1,432,976.86	$ 1,432,976.86	$0.00	$ 1,432,976.86	$ 1,432,976.86	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-abr.-20
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUE DE LA PIEDRA EN LA COLONIA VILLAS DEL CAMPO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. MARCO ANTONIO JOYA PARRA	14-feb.-20	3-mar.-20	1-abr.-20	$ 1,253,224.11	$ 1,253,224.11	$ 1,253,224.11	$0.00	$ 1,253,224.11	$ 1,253,224.11	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-abr.-20
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN DE PARQUE VECINAL VILLA DEL PRADO II EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA. (ENTRE CALLE DE LOS VOLCANES Y CALLE DE LOS ANDES.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18-feb.-20	5-mar.-20	29-may.-20	$ 1,024,078.99	$ 1,024,078.99	$ 1,024,078.99	$0.00	$ 1,024,078.99	$ 1,024,078.99	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep.-20
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN CENTRO MEDICO VETERINARIO EN BLVD. INSURGENTES RIO TIJUANA 3ERA. ETAPA, DELEGACIÓN CERO COLORADO, TIJUANA B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	28-feb.-20	28-feb.-20	18-mar.-20	$ 351,700.21	$ 351,700.21	$ 351,700.21	$0.00	$ 351,700.21	$ 351,700.21	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE EN EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	C A N C E L A D O													
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE DE ESTRUCTURA A COLUMNA EXISTENTE EN PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	C A N C E L A D O													
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN DE PARQUE VECINAL No. 1 UBICADO ENTRE CALLE DEL GRANADO Y CIPRES Y PARQUE No. 2 ENTRE CALLE DEL MANZANO Y DEL GRANADO, EN EL FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS DEL PRADO, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	28-sep.-20	28-sep.-20	11-nov.-20	$ 1,568,227.31	$ 1,568,227.31	$ 1,568,227.31	$0.00	$ 1,568,227.31	$ -	$ 1,568,227.31	0.00%	40.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN DE 3 PARQUES: 1) PARQUE LAS FUENTES EN LA COL. LAS FUENTES, 2) PARQUE CASAS BETA EN LA COL. CAÑADAS DEL FLORIDO y 3) PARQUE TINKY EN LA COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	13-oct.-20	19-nov.-20	27-ene.-21	$ 1,681,825.47	$ 1,681,825.47	$ 1,681,825.47	$0.00	$ 1,681,825.47	$ -	$ 1,681,825.47	0.00%	40.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-ENH-SCO-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS #14 (SALVAVIDAS), UBICACIÓN EN PASEO COSTERO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	2-sep.-20	10-sep.-20	27-ene.-21	$ 5,050,507.18	$ 5,050,507.18	$ 5,050,507.18	$427,045.28	$ 5,477,552.46	$ 476,739.96	$ 5,000,812.50	8.70%	60.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
		TOTAL					$ 12,362,540.13	$ 12,362,540.13	$ 12,362,540.13	$ 427,045.28	$ 12,789,585.41	$ 4,538,720.13	$ 8,250,865.28				

SALDO: $174.52

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2020

4to. INFORME DICIEMBRE 2020

CLAVE PRESUPUES 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD ADMINISTF 1.6.5.2.2.1 DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$12,789,759.93**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUE LOS OLIVOS, CASETA Y ÁREA DE BAÑOS TIJUANA, B.C.	ING. MARCO ANTONIO JOYA PARRA	14-feb.-20	3-mar.-20	1-abr.-20	$ 1,432,976.86	$ 1,432,976.86	$ 1,432,976.86	$0.00	$ 1,432,976.86	$ 1,432,976.86	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-abr.-20
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-002	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES EN PARQUE DE LA PIEDRA EN LA COLONIA VILLAS DEL CAMPO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. MARCO ANTONIO JOYA PARRA	14-feb.-20	3-mar.-20	1-abr.-20	$ 1,253,224.11	$ 1,253,224.11	$ 1,253,224.11	$0.00	$ 1,253,224.11	$ 1,253,224.11	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-abr.-20
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-003	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN DE PARQUE VECINAL VILLA DEL PRADO II EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA. (ENTRE CALLE DE LOS VOLCANES Y CALLE DE LOS ANDES.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	18-feb.-20	5-mar.-20	29-may.-20	$ 1,024,078.99	$ 1,024,078.99	$ 1,024,078.99	$0.00	$ 1,024,078.99	$ 1,024,078.99	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-sep.-20
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-004	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN CENTRO MEDICO VETERINARIO EN BLVD. INSURGENTES RIO TIJUANA 3ERA. ETAPA, DELEGACIÓN CERO COLORADO, TIJUANA B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	28-feb.-20	28-feb.-20	18-mar.-20	$ 351,700.21	$ 351,700.21	$ 351,700.21	$0.00	$ 351,700.21	$ 351,700.21	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	30-jul.-20
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-005	PP/0435/2019 12-DIC-19	TRABAJOS DE CONSTRUCCION SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE EN EDIFICIO DE PALACIO MUNICIPAL, TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	C A N C E L A D O													
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-006	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE ANCLAJE DE ESTRUCTURA A COLUMNA EXISTENTE EN PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	C A N C E L A D O													
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-007	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN DE PARQUE VECINAL No. 1 UBICADO ENTRE CALLE DEL GRANADO Y CIPRES Y PARQUE No. 2 ENTRE CALLE DEL MANZANO Y DEL GRANADO, EN EL FRACCIONAMIENTO URBI VILLAS DEL PRADO, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	RSSH DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	28-sep.-20	28-sep.-20	11-nov.-20	$ 1,568,227.31	$ 1,568,227.31	$ 1,568,227.31	$0.00	$ 1,568,227.31	$ -	$ 1,568,227.31	0.00%	40.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-ENH-SCO-AD-008	PP/0435/2019 12-DIC-19	REHABILITACIÓN DE 3 PARQUES: 1) PARQUE LAS FUENTES EN LA COL. LAS FUENTES, 2) PARQUE CASAS BETA EN LA COL. CAÑADAS DEL FLORIDO y 3) PARQUE TINKY EN LA COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	13-oct.-20	19-nov.-20	27-ene.-21	$ 1,681,825.47	$ 1,681,825.47	$ 1,681,825.47	$0.00	$ 1,681,825.47	$ -	$ 1,681,825.47	0.00%	40.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2020-ENH-SCO-IS-001	PP/0435/2019 12-DIC-19	CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS #14 (SALVAVIDAS), UBICACIÓN EN PASEO COSTERO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	2-sep.-20	10-sep.-20	27-ene.-21	$ 5,050,507.18	$ 5,050,507.18	$ 5,050,507.18	$427,045.28	$ 5,477,552.46	$ 476,739.96	$ 5,000,812.50	8.70%	60.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	0-ene.-00
TOTAL							$ 12,362,540.13	$ 12,362,540.13	$ 12,362,540.13	$ 427,045.28	$ 12,789,585.41	$ 4,538,720.13	$ 8,250,865.28				

SALDO: $174.52

C.P. MARIA GUADALUPE RIESGO QUINTANA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTUA

ARQ. CESAR ARTURO FLORES VILLA
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JAVIER DELGADO GARIBAY
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL