24 AYUNTAMIENTO
TIJUANA
2021 - 2024

Dependencia: D.O.I.U.M.
Sección: Subdirección de Obra Comunitaria
Número de Oficio: SOC-XXIV-0166-2021
Asunto: El que se indica.

"2022, Año de la Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres"

Tijuana, Baja California a 09 de febrero de 2022.

L.E. SALVADOR RUIZ GALÁN
DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
DE LA H. TESORERIA MUNICIPAL
H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA.

XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
10 FEB 2022
9:34am
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a la vez en seguimiento al oficio **PP/080/2022** asimismo en alcance al oficio **DIR/103/2022** emitido el día 02 de febrero del 2022 me permito remitirle el **Informe de Obras correspondiente al cuarto trimestre Cuenta Pública 2021** en el periodo de octubre a diciembre del 2021.

Sin más por el momento, me despido de usted quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
URBANA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y AMBIENTAL
10 FEB 2022
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

ING. MARCO ANTONIO CAMPOY ARCE
DIRECTOR

C.c.p. Archivo Dirección de obras e Infraestructura Urbana Municipal
C.c.p. Archivo Subdirección de Obra Comunitaria de la DOIUM

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-DC-001-DC-007-LP-013	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A DISCAPACITADOS EN VARIAS CALLES, COLONIA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ZUAQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BAJA SON, S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	607,918.90	518,704.43	0.00	518,704.43	471,318.72	47,385.71	91%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DC-002-AD-016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN TLALTIZAPAN ENTRE CALLEJÓN MURRIETA Y CALLE ENRIQUE GONZÁLEZ, COLONIA MORELOS, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	19/05/2021	13/07/2021	1,000,000.00	930,179.29	300,000.00	1,300,000.00	766,543.57	533,456.43	59%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLEJÓN IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE CELSO VEGA Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, COLONIA MORELOS, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.				520,000.00	0.00	-520,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2021-DC-004-LP-032	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CAÑÓN DE LA PIEDRERA UBICADO EN LA CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA ENTRE BLVD. CUAUHTÉMOC SUR Y CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA, COL CAÑÓN DE LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S DE R.L. DE C.V.	27/10/2021	25/12/2021	2,800,000.00	2,609,984.29	630,000.00	3,430,000.00	782,995.29	2,647,004.71	23%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA UBICADO EN LA CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA ENTRE BLVD. CUAHUTEMOC SUR Y CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA,COL CAÑON DE LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.				950,000.00	0.00	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA CALLE 16 DE AGOSTO ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE 11 DE AGOSTO, COL. LA REMOSA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.				700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-DC-001-DC-007-LP-013	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN C. ABASOLO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MATAMOROS, COL. INDEPENDENCIA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ZUAQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN BAJA SON, S.A. DE C.V.	26/07/2021	23/09/2021	2,000,000.00	1,586,054.37	1,500,000.00	3,500,000.00	1,586,054.37	1,913,945.63	45%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-SOC-DC-008-SMA-019-DLPE-074-LP-009	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS	21/07/2021	18/09/2021	400,000.00	344,611.26	370,000.00	770,000.00	767,225.68	2,774.32	99.6%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DCC-009-AD-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BAHÍA DE LOS ÁNGELES ENTRE C.MARIANO MATAMOROS Y C. OJO DE AGUA, COL. BUENOS AIRES NORTE, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	CINSAGA CONSORCIO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V	28/04/2021	01/06/2021	680,000.00	607,590.98	-72,409.02	607,590.98	607,590.98	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	29/07/2021
DOIUM-2021-R33-DCC-010-DLP-057-DLPE-071-DPL-114-LP-006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. HOROSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	14/07/2021	21/09/2021	450,000.00	345,672.11	0.00	345,672.11	103,701.63	241,970.48	30%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DCC-011-AD-005	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC.PRIM. MANUEL GÓMEZ MORIN UBICADO EN CALLE PSO. DE LOS LOBOS ENTRE C. PADRE LUIS SALIES Y C. FRAY JUNIPERO SERRA, COL FRACC. LOS LOBOS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. E R.L. DE C.V.	28/04/2021	26/06/2021	1,500,000.00	1,390,847.27	-109,152.73	1,390,847.27	1,290,828.46	100,018.81	93%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2021-R33-DCC-012-DOC-035-LP-011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ROSARIO ENTRE C. TAMPICO Y C. NUEVO LEÓN, COL. BUENOS AIRES NORTE, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	23/07/2021	05/09/2021	2,000,000.00	1,525,011.14	0.00	2,000,000.00	1,295,807.37	704,192.63	65%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DCC-013-SMA-020-LP-017	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO GABRIEL RODRIGUEZ UBICADO EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE C. LOS ARCOS Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. AMPLIACIÓN GABRIEL RODRÍGUEZ, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	LUIS DAVID HERNANDEZ LEON	10/08/2021	08/10/2021	1,000,000.00	756,651.15	0.00	1,000,000.00	107,854.88	892,145.12	11%	80%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. LOBATO ENTRE AV. PASEO DE LOS LOBOS Y C. LOBO VIEJO ORIENTE, COL. LOS LOBOS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.				900,000.00	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-SI-015-DLP-056-SS-094-LP-008	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN C. LOMAS DE SANTA MARÍA ENRE C. VICENTE GUERRERO Y C.UNIÓN, COLONIA CERRO COLORADO IV, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	19/07/2021	21/09/2021	2,000,000.00	1,375,055.07	-300,000.00	1,700,000.00	702,211.89	997,788.11	41%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-SOC-SI-016-SI-017-IS-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE BRAULIO MALDONADO ENTRE C. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA Y PLAN DE LA BARRANCA, COL. AGRARISTAS, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	24/05/2021	22/07/2021	1,500,000.00	1,146,613.64	-524,594.55	975,405.45	972,950.14	2,455.31	99.7%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	03/11/2021
DOIUM-2021-SOC-SI-016-SI-017-IS-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE MESITA ENTRE C. SOLIDARIDAD Y CJO. DE SERVICIO, COL. CAÑÓN DE LA RAZA (LAMESITA), DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTOS Y OBRAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	24/05/2021	22/07/2021	950,000.00	865,238.41	-269,079.24	680,920.76	259,571.52	421,349.24	38%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	03/11/2021
DOIUM-R33-2021-SMA-018-AD-011	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. CAMPOS ENTRE AV. INSURGENTES Y C. PARICUTÍN, COL. CERRO COLORADO II, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS	17/05/2021	27/06/2021	920,000.00	877,957.70	-42,042.30	877,957.70	846,785.36	31,172.34	96%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14/09/2021
DOIUM-2021-SOC-DC-008-SMA-019-DLPE-074-LP-009	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS CALLES, COL. PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS	21/07/2021	18/09/2021	1,018,228.00	742,850.14	-118,228.00	900,000.00	842,113.24	57,886.76	94%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DCC-013-SMA-020-LP-017	REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO CAPISTRANO UBICADO EN C. RÍO AMAZONAS ENTRE C. MISIÓN SANTO TOMAS Y C. CERRADA, COL. CAPISTRANO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	LUIS DAVID HERNANDEZ LEON	10/04/2021	08/10/2021	1,000,000.00	921,848.91	400,000.00	1,400,000.00	362,154.58	1,037,845.42	26%	52%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-SOC-DOC-021-DOC-022-DOC-027-IS-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE 1ERO DE MAYO ENTRE C. 10 DE MAYO Y C. 2 DE OCTUBRE, COL 10 DE MAYO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	VELZAC IC, S.A. DE C.V.	24/05/2021	22/07/2021	1,400,000.00	586,898.62	-474,000.00	926,000.00	907,072.73	18,927.27	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-SOC-DOC-021-DOC-022-DOC-027-IS-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. 26 DE SEPTIEMBRE ENTRE C. CONCENTRACIÓN Y C. CERRADA, COL. GRANJAS FAMILIARES, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	VELZAC IC, S.A. DE C.V.	24/05/2021	22/07/2021	2,000,000.00	869,691.47	-1,100,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	100%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2021-DOC-023-AD-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ZARAGOZA ENTRE C. ARAGÓN Y C. FERNÁNDEZ, COL. FRACC. FERNÁNDEZ, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	28/04/2021	31/06/2021	700,000.00	635,380.63	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	07/07/2021
DOIUM-2021-R33-DOC-024-DLP-055-LP-016	REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO BONDOJO EN LA C. DIEGO RIVERA ENTRE C. DAVID ALFARO SIQUEIROS Y C. JOSÉ CLEMENTE OROZCO, COL FRACC. NUEVA TIJUANA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	MELIDA CASTRO SAILLE	02/08/2021	30/10/2021	500,000.00	583,200.00	0.00	500,000.00	150,000.00	350,000.00	30%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DOC-025-DOC-028-LP-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE "E" Y/O C. PRIMERA ENTRE C. "B" Y C. PEDRO HERNÁNDEZ. JOSÉ, COL GRANJAS DIVISIÓN DEL NORTE, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	VELZAC IC, S.A. DE C.V.	21/07/2021	08/09/2021	1,900,000.00	1,342,445.30	-100,000.00	1,800,000.00	1,342,445.30	457,554.70	75%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ELOTA ENTRE C. ANGOSTURA Y C. COSALA, COL. CAMPESTRE MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.				2,700,000.00		-2,700,000.00		0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-SOC-DOC-021-DOC-022-DOC-027-IS-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE C. MIGUEL ALEMÁN Y C. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. PEGASO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	VELZAC IC, S.A. DE C.V.	24/05/2021	22/07/2021	1,950,000.00	1,451,983.55	0.00	1,950,000.00	1,868,649.97	81,350.03	96%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2021-R33-DOC-025-DOC-028-LP-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GARDENIA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y C. ALTAMIRANO, COL RINCONADA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	VELZAC IC, S.A. DE C.V.	21/07/2021	08/09/2021	1,800,000.00	1,334,195.18	0.00	1,800,000.00	1,765,377.39	34,622.61	98%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-R33-2021-DOC-029-AD-013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE MANUELA MEDINA ENTRE C. SEGUNDA SUR Y C. TERCERA SUR, COL. DEL RÍO PARTE ALTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ESPINOZA INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	19/05/2021	13/07/2021	1,400,000.00	1,302,380.86	900,000.00	2,300,000.00	2,027,574.75	272,425.25	88%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02/12/2021
DOIUM-2021-R33-DOC-030-DOC-031-LP-020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SINALOA ENTRE C. TOPOLOBAMPO Y C. CONCORDIA, COL. CAMPESTRE MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	27/08/2021	15/10/2021	500,000.00	602,374.73	685,000.00	1,185,000.00	224,725.95	960,274.05	19%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DOC-030-DOC-031-LP-020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. MANUEL PAYNO 23 ENTRE C. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y C. JOAQUIN FERNÁNDEZ DE LIZARDI, COL. NUEVA TIJUANA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	27/08/2021	15/10/2021	950,000.00	2,574,961.49	2,370,000.00	3,320,000.00	1,345,000.08	1,974,999.92	41%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CONCORDIA ENTRE C. MOCHIS Y C. GUASAVE, COL. CAMPESTRE MURÚA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.				1,685,000.00	0.00	-1,685,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-DOC-033-SLP-039-DLM-044-LP-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA J.N. GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA C. CERRADA HUESCA ENTRE C. GUADALQUIVIR Y C. PALENCIA, COL. HIDALGO MURÚA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ARQOTECHOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.P.I., DE C.V.	19/07/2021	26/09/2021	1,000,000.00	809,075.94	209,999.52	1,206,617.36	733,371.68	473,245.68	61%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DOC-034-DCC-118-LP-024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SÁN IGNACIO (GUASAVE) ENTRE AV. MOCHIS Y AV. SINALOA, COL CAMPESTRE MÚRUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	MELIDA CASTRO SAILLE	09/09/2021	12/11/2021	350,000.00	917,919.37	750,000.00	1,100,000.00	275,375.81	824,624.19	25%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DCC-012-DOC-035-LP-011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CALAFIA ENTRE C. ZACATEPEC Y C. PIEDRAS NEGRAS, COL. LOMAS TAURINAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA Y EDIFICACIÓN BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	23/07/2021	05/09/2021	1,050,000.00	775,527.78	365,038.45	1,415,038.45	232,658.33	1,182,380.12	16%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-R33-2021-SLP-036-DLM-041-AD-017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. LOMA DEL ROBLE (GUTIÉRREZ NÁJERA) ENTRE C. ACAPULCO Y C. GUADALAJARA, COL. CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	C. JESUS ADRIAN RAGGIO TOBBIE	19/05/2021	29/06/2021	500,000.00	424,470.94	-99,735.65	400,264.35	321,121.42	79,142.93	80%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOUM-R33-SLP-037-SLP-038-SLP-048-LP-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SÁN FERNANDO ENTRE C. CANALA Y C. PALMAS, COL. FRACC. TONA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	12/07/2021	30/08/2021	1,244,107.15	879,791.88	-144,657.17	1,099,449.98	394,058.55	705,391.43	36%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOUM-R33-SLP-037-SLP-038-SLP-048-LP-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LOMA ROJA ENTRE AV. MÉXICO LINDO Y C. MORELIA, COL. MÉXICO LINDO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	12/07/2021	30/08/2021	700,000.00	505,946.16	-120,000.00	580,000.00	486,390.58	93,609.42	84%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DOC-033-SLP-039-DLM-044-LP-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA FÉLIX ORTEGA UBICADA EN LA C. LAGUNILLA ENTRE C. PIÑITAS Y C. CERRADA, COL. LOMAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ARQOTECHOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.P.I., DE C.V.	19/07/2021	26/09/2021	1,800,000.00	1,696,653.03	215,000.00	2,014,995.45	1,696,653.05	318,342.40	84%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DLM-040-DLM-042-LP-021	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE C. SÁN JOSÉ ENTRE C. TAMPICO Y C. LAGUNA SALADA, COL. LOS SANTOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	27/08/2021	15/10/2021	284,000.00	885,821.79	601,821.79	885,821.79	265,746.54	620,075.25	30%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-SLP-036-DLM-041-AD-017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. VICENTE GUERRERO ENTRE C. CERRADA Y C. VICENTE SUÁREZ, COL. LOMAS DE LA AMISTAD, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	C. JESUS ADRIAN RAGGIO TOBBIE	19/05/2021	29/06/2021	650,000.00	548,194.22	-70,000.00	580,000.00	545,194.23	34,805.77	94%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2021-R33-DLM-040-DLM-042-LP-021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. JAVIER MINA ENTRE C. CERRADA Y C. MANUEL GÓMEZ, COL. LOMAS DE LA AMISTAD, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CAVY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	19/05/2021	29/06/2021	500,000.00	490,722.04	100,000.00	600,000.00	269,625.59	330,374.41	45%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACION / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. MANGO ENTRE BLVD. LAS HUERTAS Y C. MANGO, COL. BALCÓN LAS HUERTAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.				1,175,000.00	0.00	-1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-DOC-033-SLP-039-DLM-044-LP-007	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA NEZAHUALCÓYOTL UBICADA EN LA C. FORTÍN DE LAS FLORES ENTRE C. FUCSIA Y C. ESTELARIA, COL. FORTÍN DE LAS FLORES, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	ARQOTECHOS Y CONSTRUCCIONES, S.A.P.I., DE C.V.	19/07/2021	26/09/2021	2,000,000.00	1,439,088.90	28,000.00	2,027,149.63	1,439,088.39	588,061.24	71%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DLM-045-AD-006	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PRIM. ULISES IRIGOYEN UBICADA EN AV. PASEO DE LAS LOMAS ENTRE C. 3 ER BALCÓN Y C. MONTE CAUCASO, COL. LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C	EDIFICACIONES RUMA, S. DE R.L. DE C.V.	29/04/2021	28/06/2021	800,000.00	740,392.32	-246,198.94	553,801.06	188,356.92	365,444.14	34%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. NARANJOS ENTRE C. 2DO BALCÓN Y C. 5TO BALCÓN, COL. LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C				652,762.50	0.00	-652,762.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN C. NARANJOS ENTRE C. 2DO BALCÓN Y C. 5TO BALCÓN, COL. LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C				607,912.50	0.00	-607,912.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-SLP-037-SLP-038-DLM-048-LP-003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. "G" ENTRE C. 2DA Y C. 34 SUR, COL. URÍAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	12/07/2021	30/08/2021	1,880,743.90	1,277,995.40	-380,743.90	1,500,000.00	383,386.62	1,116,613.38	26%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DLM-049-AD-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE C. JUVENTUD ROSAS Y VÍA RÉPIDA PTE., COL. 20 DE NOVIEMBRE, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C	GRUPO RICE, S.A. DE C.V.	28/04/2021	01/06/2021	427,500.00	363,333.61	-13,956.57	413,543.43	363,333.61	50,209.82	88%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	04/08/2021

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. IGNACIO LÓPEZ RAYÓN ENTRE C. BATALLA CERO DE LAS CRUCES Y C. BATALLA DE CUAUTLA, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.				1,750,000.00	0.00	-1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-LP-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ROGELIO MENDOZA ENTRE AV. ALTIPLANO Y C. CASILDA ROSAS, COL. ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/06/2021	25/08/2021	1,350,000.00	897,632.61	-394,690.14	955,309.86	955,309.86	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	28/10/2021
DOIUM-2021-R33-LP-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. TEOTIHUACÁN ENTRE C. MIXTECA Y C. CATEMACO, COL. PLANICIE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/06/2021	25/08/2021	3,900,000.00	2,914,709.70	-985,290.30	2,914,709.70	2,801,748.79	112,960.91	96%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	28/10/2021
DOIUM-2021-R33-LP-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ABELARDO L. RODRÍGUEZ ENTRE C. 2 Y C. FRANCISCO I. MADERO, COL. EJIDO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	07/06/2021	25/08/2021	1,350,000.00	1,006,717.32	-158,363.29	1,191,636.71	1,191,636.71	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	28/10/2021
DOIUM-R33-2021-DLP-054-AD-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CONSTITUCIÓN ENTRE BLVD. CUCAPAH Y C. VENUSTIANO CARRANZA, COL. EJIDO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. JOSE ORLANDO RAGGIO ROBIE	14/05/2021	30/06/2021	1,500,000.00	1,176,794.41	-323,205.59	1,176,794.41	898,867.32	277,927.09	76%	85%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2021-R33-DOC-024-DLP-055-LP-016	REHBILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO VILLAS DEL SOL UBICADO EN LA C. ISLA GALÁPAGOS ENTRE CALLE ISLA GALÁPAGOS Y ESQUINA ISLA MARIANA, COL. VILLAS DEL SOL 4TA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	MELIDA CASTRO SAILLE	02/08/2021	30/10/2021	2,000,000.00	2,095,200.00	200,000.00	2,200,000.00	1,059,157.91	1,140,842.09	48%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-SI-015-DLP-056-SS-094-LP-008	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN C. BENJAMINAS ENTRE C. BONANZA Y AV. DE LA PRADERA, COL. GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	19/07/2021	21/09/2021	750,000.00	510,917.98	-310,000.00	431,021.11	331,567.57	99,453.54	77%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-DCC-010-DLP-057-DLPE-071-DPL-114-LP-006	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. GRANJAS FAMILIARES DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	14/07/2021	21/09/2021	1,500,000.00	777,097.97	-722,902.03	777,097.97	355,097.02	422,000.95	46%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN C. RÍO MEXICOAC ENTRE C.CAMPECHE Y C. RÍO PAPALOAPAN, COL. EL PÍPILA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.				2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN C. PÁJAROS CANTORES ENTRE VARIAS CALLES, COL. ALTIPLANO 5TA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.				2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-DLP-060-DSAB-084-LP-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.			317,582.25	298,291.94	-19,290.31	298,291.94	279,769.74	18,522.20	94%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE JESÚS MARÍA ENTRE C. OLIVIA ORNELAS Y C. EMILIA VEGA, COL ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C				700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-SOC-SFM-062-IS-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. MEXICAS ENTRE C. CHICHÉN ITZÁ Y CAMINO A MAYAPÁN, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C	JALD CONSTRUCTORA, S.A DE C.V.	24/05/2021	22/07/2021	2,000,000.00	1,518,569.20	-106,526.01	1,893,473.99	1,852,443.94	41,030.05	98%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	28/10/2021
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. OMETÉC ENTRE C. CALZADA AZTECA Y C. DE LAS NIEVES, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C				1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-SFM-064-LP-022	CONSTRUCCIÓN DE PLUVIAL EN C. TEOTIHUACANOS ENTRE CAMINO A CUAUTLA MAYAN Y BLVD. HERMENEGILDO GALEANA, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C	GRUPO RICE, S.A. DE C.V.	27/08/2021	24/11/2021	4,000,000.00	5,673,507.48	3,000,000.00	7,000,000.00	3,618,705.21	3,381,294.79	52%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DLPE-065-LP-033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE UNIÓN ANTORCHISTA ENTRE C. LOMA DE LA PRADERA Y C. DEL DEPORTE, COL. UNIÓN ANTORCHISTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	NORA MEZA OROZCO	27/10/2021	25/12/2021	5,000,000.00	0.00	0.00	4,989,355.43	2,836,273.20	2,153,082.23	57%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DLPE-066-LP-031	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA ENTRE C. LOMA DE LA PRADERA Y C. DEL DEPORTE, COL. UNIÓN ANTORCHISTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. JOSE ANTONIO MARTINEZ ESPINOZA	17/09/2021	16/10/2021	1,000,000.00	777,615.66	0.00	1,000,000.00	233,284.70	766,715.30	23%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-LP-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARRETERA ANTIGUA A TECATE ENTRE PASEO DE LAS DELICIAS Y HDA. SÀN ANTONIO, COL. TERRAZAS DEL VALLE Y ROJO GÓMEZ, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	07/06/2021	15/08/2021	4,000,000.00	2,824,699.04	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	10/11/2021
DOIUM-R33-2021-DLPE-068-AD-007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA NIÑA ENTRE PASEO LA NIÑA Y C. CRUZ ROJA, COL. EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	RCR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	03/05/2021	06/06/2021	680,000.00	601,371.12	-141,441.64	538,558.36	483,594.47	54,963.89	90%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2021-R33-LP-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA ENTRE C. PRIMERA Y C. TERCERA, COL. HUMBERTO GUTIÉRREZ, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	07/06/2021	15/08/2021	1,600,000.00	1,205,601.26	0.00	1,599,999.99	1,599,999.99	0.00	100%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	10/11/2021
DOIUM-2021-R33-DLPE-070-LP-034	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, VARIAS CALLES, COL. FLORIDO VIEJO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	27/10/2021	25/12/2021	537,582.25	0.00	1,678,628.88	2,216,211.13	981,067.47	1,235,143.66	44%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-DCC-010-DLP-057-DLPE-071-DPL-114-LP-006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. CHIHUAHUA ENTRE C. CALIFORNIA Y C. GERANIOS, COL. PRIV. CHIHUAHUA/OJO DE AGUA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	14/07/2021	21/09/2021	1,700,000.00	667,315.76	-1,032,684.24	667,315.76	508,451.02	158,864.74	76%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN LA CALLE II AYUNTAMIENTO ENTRE I AYUNTAMIENTO Y XIX AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA POGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.				1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, COL. GRANJAS FAMILIARES/OJO DE AGUA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.				2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-SOC-DC-008-SMA-019-DLPE-074-LP-009	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÓBLICO EN CARRETERA ANTIGUA A TECATE ENTRE C. ABEDUL Y PASEO DE LAS LOMAS, COL. TERRAZAS DEL VALLE / VIÑEDOS CASA BLANCA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS	21/07/2021	18/09/2021	2,000,000.00	837,763.25	-900,000.00	1,100,000.00	1,092,410.89	7,589.11	99%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO VARIAS CALLES, COL. POLÓGONO 6, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.				3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COLONIA ATENAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.				2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-DLPE-077-DLPE-132-LP-030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CEDRO ENTRE C. PLAN DE AYALA Y C. DEL ROMERO, COL MORITA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. E R.L. DE C.V.	17/09/2021	25/11/2021	1,600,000.00	945,811.21	-500,000.00	1,100,000.00	800,588.96	299,411.04	73%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
	CONSTRUCCIÓN RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MONTE SÁN ANTONIO ENTRE C. CAMINO DEL RANCHO Y C.MONTE ALPES, COL. EL MONTE, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C				650,000.00	0.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE VARIAS CALLES, COL.FRANCISCO ZARCO, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				1,200,000.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-DSAB-080-SFV-088-SFV-089-SS-090-LP-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE C. MONTE ELBRUS Y C. OAXACA, COL. PEDREGAL DE SANTA JULIA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES	12/07/2021	14/09/2021	1,370,000.00	834,401.23	-312,319.26	1,057,680.74	715,309.60	342,371.14	68%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS UBICADO EN CALLE CAÑÓN DE LAS CARRETAS, ENTRE CAÑÓN DE LAS CARRETAS Y CAÑÓN DE LAS PALMAS, COL. CAÑÓN DE LAS CARRETAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL PEDREGAL ENTRE C. DEL MAR Y C. COLINAS, COL. TERRAZAS DEL RUBÍ, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				900,000.00	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL PEDREGAL ENTRE C. DEL MAR Y C. COLINAS, COL. TERRAZAS DEL RUBÍ, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				900,000.00	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-DLP-060-DSAB-084-LP-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA, S. DE R.L. DE C.V.	02/08/2021	10/10/2021	800,164.48	755,623.84	-44,540.64	755,623.84	617,222.55	138,401.29	82%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN C. CIRCUITO DE LAS ÁGUILAS, COL. HDA. SÁN JUAN, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				650,000.00	0.00	-650,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-R33-2021-DSAB-086-AD-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE C. CORINDÓN (2DA ETAPA) ENTRE C. JADE Y C. DE LA PERLA, COL. OBRERA 1RA SECCIÓN, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. MELIDA CASTRO SALLE	19/05/2021	22/06/2021	500,000.00	254,239.85	-100,000.00	400,000.00	397,122.30	2,877.70	99%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	10/12/2021
DOIUM-2021-R33-DSAB-087-DSAB-124-DSAB-128-DSAB-129-LP-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CJÓN. SAPIORIS ENTRE CJÓN. MINA Y C. FELIPE ÁNGELES, COL. TEJAMEN, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	27/08/2021	25/10/2021	1,800,000.00	837,452.68	-962,547.32	837,452.68	465,157.21	372,295.47	56%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DSAB-080-SFV-088-SFV-089-SS-090-LP-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. MUNICH Y CALLEJÓN MÉXICO ENTRE AV. TOKIO Y CJÓN. MÉXICO, COL. MONTES OLÍMPICOS, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES	12/07/2021	14/09/2021	2,350,000.00	1,647,828.21	-300,000.00	2,050,000.00	1,474,268.31	575,731.69	72%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DSAB-080-SFV-088-SFV-089-SS-090-LP-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LA PONDEROSA ENTRE C. MIGUEL HIDALGO Y C. CARLOS M. KENNEDY, COL. OAXACA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES	12/07/2021	14/09/2021	1,200,000.00	570,956.97	-473,083.86	726,916.14	267,173.97	459,742.17	37%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DSAB-080-SFV-088-SFV-089-SS-090-LP-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PADRE KINO ENTRE C. PADRE SALVATIERRA Y C. MISIÓN SÁN DIEGO, COL. FRACC. SALVATIERRA, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. FERNANDO GOMEZ VIRAMONTES	12/07/2021	14/09/2021	1,750,000.00	1,215,256.17	-399,904.01	1,350,095.99	1,166,459.17	183,636.82	86%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-SS-091-AD-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE. OBREGÓN ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. CAÑÓN DEL GALLO, COL. PEDREGAL DE SANTA JULIA III SECCIÓN, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/05/2021	16/06/2021	1,500,000.00	1,367,442.91	100,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21/09/2021

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
	CONSTRUCCÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA EN C. LUCERO LUNA ENTRE C. MERCURIO Y C. LUCERO DE LA LUZ, COL. NUEVA AURORA SUR, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANIATRIO EN C. PRIV. LUNA ENTE C. DE LA LUNA Y C. ESTRELLA DEL ORIENTE, COL. NUEVA AURORA SUR, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.				300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-SI-015-DLP-056-SS-094-LP-008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN C. MONTE ALTO ENTRE C. MONTE DE ALPES Y C. CERRADA, COL. EL MONTE, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	19/07/2021	21/09/2021	1,200,000.00	610,841.82	-589,158.18	610,841.82	183,252.55	427,589.27	30%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-SLG-095-DSAB-123-DSAB-130-LP-027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. FRANCISCO VILLA (INTERSECCIÓN) ENTRE AV. LÁZARO CÁRDENAS Y PROL. REFORMA AGRARIA, COL. EJIDO LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SÁN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. E R.L. DE C.V.	15/09/2021	28/11/2021	3,200,000.00	2,223,557.48	-976,442.52	2,223,557.48	667,067.24	1,556,490.24	30%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DST-096-AD-015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CERRADA 9 DE AGOSTO ENTRE C. 8 DE AGOSTO Y C. CERRADA, COL. 3 DE OCTUBRE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	C. RICARDO ERNESTO MANN GAMEZ	19/05/2021	13/07/2021	600,000.00	345,938.62	-254,061.38	345,938.62	345,938.62	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	02/12/2021
DOIUM-2021-R33-DST-097-DST-098-DST-099-DST-101-LP-005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. 11 DE AGOSTO ENTRE C. CERRADA Y C. 11 DE AGOSTO, COL. 3 DE OCTUBRE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A. DE C.V.	14/07/2021	21/09/2021	2,100,000.00	1,452,644.06	-462,171.23	1,637,828.77	435,793.22	1,202,035.55	27%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DST-097-DST-098-DST-099-DST-101-LP-005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CALANDRIA ENTRE C. HALCÓN Y C. GOLONDRINAS, COL. SÁN LUIS, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A. DE C.V.	14/07/2021	21/09/2021	1,300,000.00	945,247.88	-269,271.15	1,030,728.85	1,005,559.08	25,169.77	98%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-DST-097-DST-098-DST-099-DST-101-LP-005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. SÁN ENRIQUE Y SÁN LUCAS ENTRE C. SÁN LUCAS Y C. CERRADA, COL. SÁN MARTÍN, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A. DE C.V.	14/07/2021	21/09/2021	1,800,000.00	787,984.42	-837,830.38	962,169.62	934,052.65	28,116.97	97%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. AGRICULTORES ENTRE C. MARCO ANTONIO BOLAÑOS CACHO Y C. TALABARTEROS, COL. REACOMODO SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.				910,000.00	0.00	-910,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-DST-097-DST-098-DST-099-DST-101-LP-005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GORRIÓN ENTRE C. STA. EMILIA Y C. GAVIOTA, COL. SÁN LUIS, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A. DE C.V.	14/07/2021	21/09/2021	3,000,000.00	2,425,293.46	0.00	3,000,000.00	727,588.04	2,272,411.96	24%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DST-102-AD-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE C. BOLAÑOS CACHO Y C. CERRADA, COL. SÁN LUIS, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. ALBERTO AMECA SUAREZ	06/05/2021	30/06/2021	1,080,000.00	883,300.33	-196,699.67	883,300.33	883,300.33	0.00	100%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11/11/2021
DOIUM-2021-R33-DST-103-DST-107-LP-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ANDADOR ARQUIMEDES (INGLES MARK) ENTRE C. ARQUIMEDES Y C. ARQUIMEDES, COL. CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	JAVIER PALACIO SOSA	26-jul.-21	3-oct.-21	2,000,000.00	396,899.97	-1,000,000.00	966,220.23	119,069.99	847,150.24	12%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DST-104-AD-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. PIÑA (FOBOS) ENTRE C. PIÑA Y C. CERRADA, COL. SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER, S.A. DE C.V.	07/06/2021	01/08/2021	1,200,000.00	1,028,719.01	-147,171.03	1,052,828.97	1,028,719.01	24,109.96	98%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	14/09/2021
DOIUM-R33-2021-DST-105-DST-106-AD-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. DIRECCIÓN DEL TRABAJO ENTRE C. FEDERAL DEL TRABAJO Y C. ESPERANZA, COL. ESPERANZA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ING. JOSE ARMANDO MEZA BUELNA	10/05/2021	23/06/2021	800,000.00	777,377.07	-22,622.93	777,377.07	704,806.11	72,570.96	91%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-R33-2021-DST-105-DST-106-AD-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. CÓDIGO DE COMERCIO ENTRE C. CÓDIGO DE COMERCIO Y C. CERRADA, COL. ESPERANZA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ING. JOSE ARMANDO MEZA BUELNA	10/05/2021	23/06/2021	418,186.66	371,744.05	-46,442.61	369,319.60	362,311.32	7,008.28	98%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22/10/2021
DOIUM-2021-R33-DST-103-DST-107-LP-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. ACUARIO ENTRE C. LIRIA Y C. LIRIA, COL. SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	JAVIER PALACIO SOSA	26/07/2021	03/10/2021	2,400,000.00	1,844,931.81	929,826.59	3,329,826.59	1,844,931.82	1,484,894.77	55%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-DST-108-LP-035	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, COL. SANTA CRUZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27/09/2021	29/11/2021	1,980,000.00	3,093,286.76	2,000,000.00	3,843,286.71	1,290,206.18	2,553,080.53	34%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-R33-2021-DPL-109-AD-008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CIRCUITO ACONCAGUA ENTRE C. MONE COROPUNA Y M. KILIMANJARO, COL. CUMBRES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	ING. RAUL RIVERA MARTINEZ	05/05/2021	29/06/2021	998,992.98	997,079.48	-1,913.50	997,079.48	990,258.21	6,821.27	99%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	06/08/2021
DOIUM-2021-R33-DPL-110-DPL-111-LP-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE CORDILLERA / EL SAHUÁN ENTRE C. AMANECER Y C. AMANECER, COL. TERRAZAS DE SÁN BERNARDO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/08/2021	25/10/2021	2,098,080.00	1,526,072.01	200,000.00	2,298,080.00	510,638.67	1,787,441.33	22%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DPL-110-DPL-111-LP-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN RAMPA EMILIANO ZAPATA ENTRE C. VENUSTIANO CARRANZA Y C. EMILIANO ZAPATA, COL. LÁZARO CÁRDENAS 2DA MESA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	27/08/2021	25/10/2021	1,532,880.00	2,080,078.98	1,001,913.50	2,534,793.50	847,862.76	1,686,930.74	33%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DPL-112-DPL-113-LP-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CJON. BENITO JUÁREZ ENTRE DESFILADERO Y C. CERRADA, COL. ANEXA DIVINA PROVIDENCIA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	LOS REMOS CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V	23-jul.-21	30-sep.-21	2,418,247.48	1,609,379.13	0.00	2,418,247.48	848,020.44	1,570,227.04	35%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-DPL-112-DPL-113-LP-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CALLE SIERRA DE JUÁREZ ENTRE CIRCUITO SIERRA DE JUÁREZ Y CERRO SIPRÉS, COL. LAS CUMBRES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	LOS REMOS CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V	23-jul.-21	30-sep.-21	2,790,000.00	1,707,463.35	-300,000.00	2,490,000.00	2,373,273.59	116,726.41	95%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DCC-010-DLP-057-DLPE-071-DPL-114-LP-006	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS RUBÍES ENTRE 2DO ACCESO A PLAYAS Y BLVD. SALVATIERRA, COL. LA JOLLA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	14/07/2021	21/09/2021	1,300,000.00	860,002.05	-439,997.95	860,002.05	398,361.96	461,640.09	46%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DURAZNO ENTRE C. EMILIANO ZAPATA Y C. JOSÉ MARÍA, COL. RANCHO DURAZNO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.				900,000.00	0.00	-900,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
DOIUM-2021-R33-SLDP-116-LP-028	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR ANÁHUAC ENTRE C. PUNTA BANDA Y CAÑÓN DE LAS PALMERAS, COL. INFONAVIT LOMAS DEL PORVENIR Y CAÑÓN PALMERAS, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	SOLSUB CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.	15/09/2021	28/11/2021	2,000,000.00	1,618,991.44	0.00	2,000,000.00	485,697.43	1,514,302.57	24%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM -2021-R33-SMA-117-DST-131-LP-029	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS UBICACIONES, COL. PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	MELIDA CASTRO SAILLE	17/09/2021	26/10/2021		274,560.09	382,679.32	382,679.32	242,259.85	140,419.47	63%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DOC-034-DCC-118-LP-024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. BAHIA DE LOS ANGELES ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. OJO DE AGUA, COL. BUENOS AIRES NORTE (2DA ETAPA), DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	MELIDA CASTRO SAILLE	09/09/2021	12/11/2021		651,699.33	750,000.00	850,000.00	195,509.80	654,490.20	23%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DLM-119-LP-025	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PRIM. FRANCISCO SARABIA ENTRE C. BREVA Y C. CAYUMITO, COL. LAS HUERTAS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	OBRAS CIVILES URBANAS, S.A. DE D.V.	09/09/2021	02/11/2021		864,399.56	935,675.00	1,100,000.00	611,958.22	488,041.78	56%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOUM-2021-R33-DLP-120-DLP-121-LP-023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. VICTORIANO ORTIZ ENTRE C. CERRO COLORADO Y C. JOSÉ ROSARIO ROMERO, COL. ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, SA DE CV	27/08/2021	25/10/2021		1,305,543.73	1,777,657.69	1,777,657.69	1,725,294.41	52,363.28	97%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOUM-2021-R33-DLP-120-DLP-121-LP-023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. 6TA ENTRE BLVD. CUCAPAH Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. COLAS DE MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, SA DE CV	27/08/2021	25/10/2021		1,238,235.93	2,300,000.00	1,388,235.93	1,356,239.15	31,996.78	98%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM -2021-R33-SFM-122-LP-026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. MONTE ALBAN ENTRE AV. DE LAS TORRES Y C. MAYA, COL. MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	09/09/2021	17/11/2021		1,392,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,015,101.96	944,898.04	52%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-SLG-095-DSAB-123-DSAB-130-LP-027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALFONSO BALLESTEROS ENTRE C. DE LA PIEDRERA Y C. SAN RAMÓN, COL. AMPLIACIÓN TEJAMEN, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. E R.L. DE C.V.	15/09/2021	28/11/2021		1,306,383.85	2,200,000.00	2,200,000.00	391,915.16	1,808,084.84	18%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DSAB-087-DSAB-124-DSAB-128-DSAB-129-LP-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y C. LA ESPERANZA ENTRE C. LAZARO CARDENAS Y BLVD. FLORES MAGÓN, COL. PEDREGAL SANTA JULIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CRISTIAN ESCALERA	27/08/2021	25/10/2021		1,100,330.17	1,400,000.00	1,100,330.17	917,330.65	182,999.52	83%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-SLG-125-LP-036	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES, COL. LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	EDGAR MEDINA ZENDEJAS	29/09/2021	12/11/2021		538,774.56	700,000.00	700,000.00	445,030.90	254,969.10	64%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA EN C. 21 DE MARZO ENTRE C. SANTOS DEGOLLADO Y C. CANARIO, COL CHIHUAHUA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.				1,000,000.00		-1,000,000.00		0.00	0.00	0%	0%		

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-DSAB-127-IS-007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. VERACRUZ ENTRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN Y C. MEXIQUITO, COL. MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, SA DE CV	13/12/2021	31/12/2021		2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	736,203.85	1,963,796.15	27%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2021-R33-DSAB-087-DSAB-124-DSAB-128-DSAB-129-LP-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. URANIO ENTRE C. GUILLERMO PRIETO Y C. DE LA PLATA, COL. TEJAMEN, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CRISTIAN ESCALERA	27/08/2021	25/10/2021		541,952.92	541,952.92	541,952.92	244,398.46	297,554.46	45%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DSAB-087-DSAB-124-DSAB-128-DSAB-129-LP-018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN C. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ ENTRE C. VICENTE SUAREZ Y C. FRANCISCO MARQUEZ, COL. LLAMAS AMAYA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CRISTIAN ESCALERA	27/08/2021	25/10/2021		239,941.43	300,000.00	300,000.00	71,982.43	228,017.57	24%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-SLG-095-DSAB-123-DSAB-130-LP-027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CERRADA TESI ENTRE C. LIC. PRIETO NORTE Y C. CERRADA, COL. CUMBRES DEL RUBÍ, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. E R.L. DE C.V.	15/09/2021	28/11/2021		929,427.33	1,500,000.00	1,500,000.00	278,828.20	1,221,171.80	19%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOUIM-2021-R33-SMA-117-DST-131-LP-029	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS UBICACIONES, VARIAS COLONIAS, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	MELIDA CASTRO SAILLE	17/09/2021	26/10/2021		469,499.55	500,000.00	469,499.55	148,949.89	320,549.66	32%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DLPE-077-DLPE-132-LP-030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN AV. H. XIX AYUNTAMIENTO ENTRE CAMINO VECINAL AL VALLE DE LAS PALMAS Y AV. H. XV AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. E R.L. DE C.V.	17/09/2021	25/11/2021		729,910.31	1,000,000.00	1,000,000.00	649,499.88	350,500.12	65%	100%	LICITACIÓN PÚBLICA	
DOIUM-2021-R33-DST-133-IS-006	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	LPM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10/12/2021	31/12/2021		3,880,192.67	4,175,577.91	4,175,577.91	1,164,057.80	3,011,520.11	28%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	

24 AYUNTAMIENTO TIJUANA 2021 - 2024

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
PROGRAMA: 20 FONDO III RAMO 33 FISM - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: 003 R33- FISM - PROYECCIÓN DE OBRAS DEL FONDO III RAMO FISM APORTACIÓN FEDERAL (5.6.3.1.8.1)

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $171,826,199.00

OBRA PÚBLICA 2021 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION AUTORIZADA POR CABILDO	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FISICO		
DOIUM-2021-R33-DCC-134-IS-008	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES	15/12/2021	31/12/2021		3,793,861.84	4,175,577.91	4,175,577.91	1,138,158.55	3,037,419.36	27%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2021-R33-DLP-135-IS-004	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS	10/12/2021	31/12/2021		4,161,234.36	4,175,577.91	4,161,234.36	1,248,370.31	2,912,864.05	30%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2021-R33-DLPE-136-IS-005	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN PRESA ESTE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS	10/12/2021	31/12/2021		4,427,268.49	4,451,383.63	4,427,268.49	1,328,180.55	3,099,087.94	30%	100%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-R33-2021-TIJ-137-AD-021	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C. (% INTERES)	RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	10/12/2021	31/12/2021		298,467.10	299,384.86	298,467.10	89,540.13	208,926.97	30%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2021-R33-PRODIMDF-001-AD-019	R33-PRODIM-ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO EN LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. SANDRA FAVIOLA RAMOS DUARTE	29/11/2021	31/12/2021		1,058,361.39	1,144,046.98	1,058,361.39	317,508.42	740,852.97	30%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2021-R33-PRODIMDF-002-AD-020	R33-PRODIM REHABILITACION Y REM. CTRO. DE PRIMERA ACOGIDA PARA MENORES EN SITUACION DE MOVILIDAD DE LA DELEGACION CENTRO	BKB INFRAESTRUCTURA, S.A.S. DE C.V.	26/11/2021	29/12/2021		940,867.42	947,580.00	940,867.42	282,260.23	658,607.19	30%	100%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
TOTAL DEL PROGRAMA Y PARTIDA					**164,234,889.05**	**132,225,878.35**	**5,086,278.62**	**167,821,463.28**	**94,758,891.07**	**73,062,572.21**				

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

ARQ. ENRIQUE ALFREDO OCHOA BOTELLO
SUBDIRECTOR DE OBRA COMUNITARIA

ING. MARCO ANTONIO CAMPOY ARCE
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTRA URBANA MUNICIPAL

XXIV AYUNTAMIENTO
TIJUANA
2021 - 2024

Dependencia:	**DOIUM**
Sección:	Subdirección de Normatividad
Numero de oficio:	DIR/103/2022
Expediente:	
Asunto:	Respuesta a oficio

Tijuana, Baja California a 02 Febrero del 2022

L.E. SALVADOR RUÍZ GALÁN
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
TESORERÍA MUNICIPAL
XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
PRESENTE

Por este medio y en relación al oficio No. PP/080/2022 con fecha de recibido por esta Dirección el día 31 de enero del 2022, en el que solicita el **Informe de Obras correspondiente al Cuarto Trimestre Cuenta Pública del 2021**, de las obras ejecutadas por esta Dependencia, así como los avances físicos-financieros en el periodo **octubre a diciembre del 2021** debidamente conciliados con la Dirección Administrativa de la SDTUA, sírvase encontrar anexo al presente la información solicitada.

Sin otro en particular quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

Arq. José Manuel Quintana Rolón

XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2021-2024 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y AMBIENTAL
02 FEB 2022
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
03 FEB 2022
123

c.c.p.- C. LIC. RAYMUNDO VEGA ANDRADE – Tesorera Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, B.C
c.c.p.- C. MIGUEL ANGEL BUJANDA RUIZ – Secretaria del Desarrollo Territorial Urbano y Ambiental del H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.- C. CP. BERNARDO ROCHA OROZCO – Director Administrativo de la SDTUA del H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.- C. LORENZA ANGÉLICA BORQUEZ CHAVEZ – Encargada de Despacho de Inversión Pública.- Tesorera Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, B.C
c.c.p.- C. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES.- Subdirector de Normatividad-DOIUM del H. XXIV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p .- DIRECCION
Realizo Miguel Moctezuma
Reviso Laura Beltran

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 24902 MATERIAL ASFALTICO

UNIDAD EJECUTOF 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$63,500,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-RYM-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 70,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JET PACHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	27-sep.-21	27-sep.-21	26-oct.-21	$ 1,432,620.00	$ 1,432,620.00	$ 1,432,620.00	$0.00	$ 1,432,620.00	$ 938,775.42	$ 493,844.58	65.53%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-dic.-21
DOIUM-2021-RYM-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 50,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPACHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	6-dic.-21	6-dic.-21	25-dic.-21	$ 1,189,000.00	$ 1,189,000.00	$ 1,189,000.00	$0.00	$ 1,189,000.00	$ -	$ 1,189,000.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 520,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	26-feb.-21	27-abr.-21	22-sep.-21	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$0.00	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	29-sep.-21
DOIUM-2021-RYM-IS-002		SUMINISTRO DE 2,200 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LA CUADRILLAS PROPIAS DEL AYTO.	**D E S I E R T A**														
DOIUM-2021-RYM-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 4,250 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	26-feb.-21	5-may.-21	31-oct.-21	$ 10,438,669.80	$ 10,438,669.80	$ 10,438,669.80	$0.00	$ 10,438,669.80	$ 10,382,178.18	$ 56,491.62	99.46%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 4,250 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	2-mar.-21	8-may.-21	4-feb.-22	$ 10,446,610.50	$ 10,446,610.50	$ 10,446,610.50	$0.00	$ 10,446,610.50	$ 6,838,228.32	$ 3,608,382.18	65.46%	75.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	2-mar.-21	30-abr.-21	27-ago.-21	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$0.00	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	8-sep.-21
DOIUM-2021-RYM-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	29-mar.-21	12-jun.-21	9-oct.-21	$ 5,804,779.20	$ 5,804,779.20	$ 5,804,779.20	$0.00	$ 5,804,779.20	$ 1,815,312.76	$ 3,989,466.44	31.27%	62.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	20-jul.-21	21-jul.-21	13-oct.-21	$ 4,940,630.64	$ 4,940,630.64	$ 4,940,630.64	$0.00	$ 4,940,630.64	$ 574,909.75	$ 4,365,720.89	11.64%	25.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 50,271,926.38**	**$ 50,271,926.38**	**$ 50,271,926.38**	**$ -**	**$ 50,271,926.38**	**$ 36,569,020.67**	**$ 13,702,905.71**				

SALDO: **$13,228,073.62**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD EJECUTOF 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$6,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-DCO-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE EVALUACIÓN EN LA CARRETERA TIJUANA-ROSARITO, PUENTE LA GLORIA, PUENTE ACCESO SANTA FE, PUENTE PALMERAS, PUENTE FRANCISCO VILLA, PUENTE AV. INTERNACIONAL-SOLER, PUENTE ALBERTO LIMÓN PADILLA, BLVR. DIAZ ÓRDAZ (SIMÓN BOLIVAR-LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ) Y PUENTE INDEPENDENCIA TIJUANA B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	8-feb.-21	8-feb.-21	9-mar.-21	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$0.00	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-may.-21
DOIUM-2021-DCO-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PAVIMENTOS EN PUENTE MEZQUITO, BLVR. CUAUHTEMOC NORTE Y RIO BALSAS; BLVR. CASA BLANCA Y BLVR. CUCAPAH; CIRCUITO SOLEDAD OROZCO; AV. GUADALUPE RAMIREZ; AV. DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA-CARLOS LAZO; BLVR. AGUA CALIENTE; BLVR. DIAZ ORDAZ; AV. VIDAL Y PLANAS; CALLE MULEGE; AV. REMIGIO SOLER; AV. VENUSTIANO CARRANZA, TIJUANA B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	15-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$0.00	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-may.-21
DOIUM-2021-DCO-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE ALTIMETRIA PARA LA MODERNIZACIÓN DE BLVR. EL ROSARIO EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S.A DE C.V.	17-feb.-21	26-feb.-21	26-abr.-21	$ 417,366.00	$ 417,366.00	$ 417,366.00	$0.00	$ 417,366.00	$ 320,328.00	$ 97,038.00	76.75%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE GEOTECNIA EN 1.- CALLE DEL GRANADO (ENTRE CALLE DEL TAMARINDO Y CALLE DEL ABETO Y ENTRE CALLE DEL MANZANO Y CALLE DEL PRADO, FRACC. URBI VILLAS DEL PRADO I. 2.-CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALLE LOS VOLCANES Y CALLE MAR EGEO, FRACC. URBI VILLAS DEL PRADO II. 3.- CALLE SAUCE ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MARIA TERESA DE JESUS Y CALLEJON LORETO, COL. EL FLORIDO 1RA Y 2DA. SECCION. 4.- CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE AZAFRAN, EL FLORIDO IV SECCION. 5.- CALLES PERIMETRALES PARQUE DE LAS LLANTAS, CALLES IGNACIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO, COL. XICOTENCATL LEYVA. 6.-CALLE EL DORADO, ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COL. EL DORADO RESIDENCIAL. 7.- CALLE MONTEALEGRE, FRACC. LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL. TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	4-mar.-21	12-mar.-21	26-mar.-21	$ 324,800.00	$ 324,800.00	$ 324,800.00	$0.00	$ 324,800.00	$ 314,360.00	$ 10,440.00	96.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	7-may.-21	10-may.-21	31-dic.-21	$ 651,780.00	$ 651,780.00	$ 651,780.00	$0.00	$ 651,780.00	$ 365,580.00	$ 286,200.00	56.09%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 1) EN LA ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	7-may.-21	10-may.-21	21-nov.-21	$ 724,572.00	$ 724,572.00	$ 724,572.00	$0.00	$ 724,572.00	$ 685,692.00	$ 38,880.00	94.63%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 2) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	7-may.-21	10-may.-21	17-nov.-21	$ 785,382.30	$ 785,382.30	$ 785,382.30	$0.00	$ 785,382.30	$ 591,889.51	$ 193,492.79	75.36%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	GRUPO LATCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	19-may.-21	19-may.-21	15-oct.-21	$ 429,758.90	$ 429,758.90	$ 429,758.90	($206,689.15)	$ 223,069.72	$ 51,878.76	$ 171,190.96	23.26%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO TRAMOS 1 Y 2 EN LA ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	31-may.-21	31-may.-21	27-oct.-21	$ 724,248.00	$ 724,248.00	$ 724,248.00	($104,760.00)	$ 619,488.00	$ 474,876.00	$ 144,612.00	76.66%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2021-DCO-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO TRAMO 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 1+120) Y TRAMO 2 (CADENAMIENTO 1+120 AL 2+500), SEGUNDA ETAPA, EN LA ZONA ESTE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28-oct.-21	28-oct.-21	26-dic.-21	$ 197,640.00	$ 197,640.00	$ 197,640.00	$0.00	$ 197,640.00	$ -	$ 197,640.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		ESTUDIO GEOTECINICO EN ESCUELA PRIM. CLUB SOROPTIMISTA					$ 46,400.00	$ 46,400.00	$46,400.00	$ -	$46,400.00	$46,400.00	$ -	100.00%	100.00%		
TOTAL							**$ 5,854,781.20**	**$ 5,854,781.20**	**$ 5,854,781.20**	**-$ 311,449.18**	**$ 5,543,332.02**	**$ 4,403,838.27**	**$ 1,139,493.75**				

SALDO: **$456,667.98**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD ADMINISTF 040 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANUAL **$1,440,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-SP-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 3 EN LA COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	29-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$0.00	$ 249,980.00	$ -	$ 249,980.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 2 EN LA SUBCUENCA DENOMINADA EL SAINZ, COLONIA SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	29-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 347,420.00	$ 347,420.00	$ 347,420.00	$0.00	$ 347,420.00	$ 335,240.00	$ 12,180.00	96.49%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y PROPUESTA CONCEPTUAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ARROYO EL MATADERO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA. TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	30-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 342,576.00	$ 342,576.00	$ 342,576.00	$0.00	$ 342,576.00	$ 329,076.00	$ 13,500.00	96.06%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-20	ESTUDIO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITES ANTE SCT MEXICALI, PARA LA REHABILITACION DE CRUCE A NIVEL EN CALLE CAMINO VIEJO A TECATE, CON VIA PRINCIPAL DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE EN EL KM UB 15+350.00 EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	30-abr.-21	30-abr.-21	14-may.-21	$ 112,295.70	$ 112,295.70	$ 112,295.70	$0.00	$ 112,295.70	$ 78,840.00	$ 33,455.70	70.21%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-oct.-21
DOIUM-2021-SP-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-20	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.	13-sep.-21	15-sep.-21	13-dic.-21	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$0.00	$ 380,000.00	$ -	$ 380,000.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 1,432,271.70**	**$ 1,432,271.70**	**$ 1,432,271.70**	**$ -**	**$ 1,432,271.70**	**$ 743,156.00**	**$ 689,115.70**				

SALDO: **$7,728.30**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$60,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF, APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	9-feb.-21	17-feb.-21	18-mar.-21	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$0.00	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS NUEVE DELEGACIONES EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	9-feb.-21	10-feb.-21	24-feb.-21	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$0.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	9-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$0.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	9-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$0.00	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	9-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$0.00	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	9-feb.-21	17-feb.-21	18-mar.-21	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$0.00	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	9-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$0.00	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, B.C.	ING. JOSE LOURDES LEAL ROMAN	10-feb.-21	16-jun.-21	15-jul.-21	$ 1,555,942.78	$ 1,555,942.78	$ 1,555,942.78	$0.00	$ 1,555,942.78	$ -	$ 1,555,942.78	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	11-feb.-21	22-feb.-21	12-abr.-21	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$0.00	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. FIDENCIO SALAS MONTOYA	12-feb.-21	23-feb.-21	24-mar.-21	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$0.00	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	FRESADO DE 2,750 METROS CUBICOS EN DIFERENTES VIALIDADES PARA LOS REENCARPETADOS CON EQUIPO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	15-feb.-21	27-abr.-21	25-jul.-21	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$0.00	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	FRESADO DE 1,547 M3 EN DIFERENTES VIALIDADES PARA LOS REENCARPETADOS CON EQUIPO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	13-ago.-21	13-ago.-21	16-sep.-21	$ 814,528.92	$ 814,528.92	$ 814,528.92	$0.00	$ 814,528.92	$ 814,528.91	$ 0.01	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-001			C A N C E L A D O														

DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN CENTRO Y LA MESA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	5-mar.-21	5-may.-21	12-ago.-21	$ 5,398,534.44	$ 5,398,534.44	$ 5,398,534.44	$0.00	$ 5,398,534.44	$ 5,320,912.54	$ 77,621.90	98.56%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	8-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	5-mar.-21	5-may.-21	2-ago.-21	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$0.00	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-ago.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	5-mar.-21	7-jun.-21	4-sep.-21	$ 5,449,664.61	$ 5,449,664.61	$ 5,449,664.61	$0.00	$ 5,449,664.61	$ 4,439,296.78	$ 1,010,367.83	81.46%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125,000 M2 DE SELLO SINCRONIZADO Y CALAFATEO EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y CARRETERA TIJUANA ROSARITO, TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	5-mar.-21	12-may.-21	8-oct.-21	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$0.00	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	25-nov.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MUTUALISMO Y CALLE SEGUNDA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	5-mar.-21	24-abr.-21	30-jun.-21	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$0.00	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	10-ago.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRAS COMPLEMENTARIAS (RENIVELACIÓN DE GUARNICIONES, CUNETAS, POZOS DE VISITA Y CAJA DE VÁLVULAS) DE LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA DOIUM, EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	21-jul.-21	23-jul.-21	7-dic.-21	$ 1,684,877.55	$ 1,684,877.55	$ 1,684,877.55	$0.00	$ 1,684,877.55	$ 1,018,740.45	$ 666,137.10	60.46%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-RYM-LP-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REENCARPETADO DE PAVIMENTO DE 7,821 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE JALISCO (DE BLVR. AGUA CALIENTE A CALLE TAMPICO) DE LA COLONIA MADERO, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A. DE C.V.	23-jul.-21	23-jul.-21	23-oct.-21	$ 3,542,924.36	$ 3,542,924.36	$ 3,542,924.36	$0.00	$ 3,542,924.36	$ 2,082,859.40	$ 1,460,064.96	58.79%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	16-dic.-21
TOTAL							**$ 59,983,691.02**	**$ 59,983,691.02**	**$ 59,983,691.02**	**$ -**	**$ 59,983,691.02**	**$ 55,213,556.44**	**$ 4,770,134.58**				

SALDO: **$16,308.98**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MIGUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF: 034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL: **$69,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-DMIP-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE DRENAJE PLUVIAL EN GASA DE PUENTE VEHICULAR EN BULEVAR SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA LENTA ORIENTE, TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	19-ene.-21	20-ene.-21	13-feb.-21	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$0.00	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL CON CAJÓN PLUVIAL DE 1.20 X 1.20 EN LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	4-ene.-21	4-ene.-21	24-ene.-21	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$0.00	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	DESAZOLVE EMERGENTE TANQUE UNO MATADERO, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	8-feb.-21	8-feb.-21	27-feb.-21	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$0.00	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA ORIENTE Y PUENTE CLOUTHIER, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	2-feb.-21	2-feb.-21	12-feb.-21	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$0.00	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUE LAURELES, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	11-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$0.00	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: CAÑON DEL PATO, FLORIDO 1 LA PLAYITA, FLORIDO 2, MEXICO LINDO 1, MEXICO LINDO 2, SANCHEZ TABOADA, CAMINO VERDE 1, CAMINO VERDE 2, LOMAS DE LA AMISTAD, BOCA NEGRA, JOHNSITO, Y JONHSON, TIJUANA, B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15-feb.-21	22-feb.-21	23-mar.-21	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.61	$0.00	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.60	$ 0.01	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL EN VIA LENTA PONIENTE, DELEGACIÓN LA MESA EN TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	1-mar.-21	3-mar.-21	8-mar.-21	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$0.00	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRA EMERGENTE EN CANAL TRAPEZOIDAL CASABLANCA, SUSTITUYENDOLO POR CAJÓN PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	5-may.-21	5-may.-21	24-may.-21	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$0.00	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE CRUCE PLUVIAL A BASE DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 X 1.0 EN BLVR. GATO BRONCO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	7-jun.-21	7-jun.-21	16-jun.-21	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$0.00	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL DE 60" (150 CMS) CON CAJÓN DE CONCRETO EN VÍA RÁPIDA PONIENTE FRENTE A ESTACIÓN DEL SITT "MÉXICO LINDO" EN TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	23-jun.-21	23-jun.-21	4-jul.-21	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$0.00	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRA EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE RED PLUVIAL A BASE DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO EN VIA RÁPIDA ORIENTE FRENTE AGENCIA KIA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	2-sep.-21	2-sep.-21	26-sep.-21	$ 1,489,740.74	$ 1,489,740.74	$ 1,489,740.74	$0.00	$ 1,489,740.74	$ 1,465,996.40	$ 23,744.34	98.41%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE AVIACIÓN, LIMPIEZA DE CANAL DE LLEGADA Y DESARENADOR FLORIDO 1 LA PLAYITA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	ING. JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ	27-sep.-21	27-sep.-21	8-oct.-21	$ 848,835.50	$ 848,835.50	$ 848,835.50	$0.00	$ 848,835.50	$ -	$ 848,835.50	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-013			**C A N C E L A D O**														
DOIUM-2021-DMIP-AD-014	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CAÑON DEL PATO, AZTECA, AGUAJE DE LA TUNA #1, AGUAJE DE LA TUNA #2 Y AGUAJE DE LA TUNA #4, TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	19-nov.-21	16-dic.-21	14-ene.-22	$ 1,460,223.21	$ 1,460,223.21	$ 1,460,223.21	$0.00	$ 1,460,223.21	$ -	$ 1,460,223.21	0.00%	40.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-015	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CAMINO VERDE#1, CAMINO VERDE #2, CAMINO VERDE #3, FLORIDO #2, PASTEJÉ AVIACIÓN #2, LOMAS DE LA AMISTAD TIJUANA, B.C.	ICABC, S. C.	19-nov.-21	22-nov.-21	21-dic.-21	$ 1,450,662.49	$ 1,450,662.49	$ 1,450,662.49	$0.00	$ 1,450,662.49	$ -	$ 1,450,662.49	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-016	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES MÉXICO LINDO #1, MÉXICO LINDO #2, DESAZOLVE DE CANAL LOS MAESTROS Y CANAL TIJUANA PROGRESO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V.	29-nov.-21	30-nov.-21	29-dic.-21	$ 1,568,571.69	$ 1,568,571.69	$ 1,568,571.69	$0.00	$ 1,568,571.69	$ -	$ 1,568,571.69	0.00%	90.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-017	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES SÁNCHEZ TABOADA, ARBOLEDAS, MATADERO #2 Y JHONSITO, TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	3-dic.-21	16-dic.-21	9-ene.-22	$ 1,441,130.77	$ 1,441,130.77	$ 1,441,130.77	$0.00	$ 1,441,130.77	$ -	$ 1,441,130.77	0.00%	10.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, TERCERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PRESA, A.L.R. TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	11-mar.-21	20-may.-21	14-oct.-21	$ 11,658,465.77	$ 11,658,465.77	$ 11,658,465.77	$0.00	$ 11,658,465.77	$ 5,971,559.98	$ 5,686,905.79	51.22%	68.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00

DOIUM-2021-DMIP-IS-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA OTAY TRAMO VÍA DE LA JUVENTUD ORIENTE-CALLE JULIAN ADAME CALDERÓN, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	11-mar.-21	12-jun.-21	9-oct.-21	$ 12,654,744.01	$ 12,654,744.01	$ 12,654,744.01	$0.00	$ 12,654,744.01	$ 6,687,416.53	$ 5,967,327.48	52.85%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-IS-003		REC. RED PLUVIAL RAMPA VOLCAN DE TOLUCA (C. 16 DE SEPT-RAMPA BUENA V.) COL. ANEXA BUENA V. DEL. OTAY CENTENARIO	C A N C E L A D O															
DOIUM-2021-DMIP-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL EN RAMPA VOLCAN DE TOLUCA TRAMO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - RAMPA BUENA VISTA, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	26-may.-21	19-jun.-21	28-dic.-21	$ 11,298,987.41	$ 11,298,987.41	$ 11,298,987.41	$1,457,532.59	$ 12,756,520.00	$ 11,620,440.41	$ 1,136,079.59	91.09%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-LP-001		LIMPIEZA DE TANQUES	C A N C E L A D O															
DOIUM-2021-DMIP-LP-002		LIMPIEZA DE TANQUES	C A N C E L A D O															
DOIUM-2021-DMIP-LP-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PRESIDENTES 4TA. ETAPA, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO, INFONAVIT PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	27-ago.-21	31-ago.-21	14-oct.-21	$ 1,066,943.45	$ 1,066,943.45	$ 1,066,943.45	$0.00	$ 1,066,943.45	$ 626,991.89	$ 439,951.56	58.77%	99.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-LP-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL Y ESCALERA EN CALLE RUÍZ CORTINEZ ADYACENTE AL LIBRAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	DMJ INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	1-sep.-21	2-sep.-21	31-oct.-21	$ 1,500,386.06	$ 1,500,386.06	$ 1,500,386.06	$0.00	$ 1,500,386.06	$ -	$ 1,500,386.06	0.00%	40.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 63,360,567.04	$ 63,360,567.04	$ 63,360,567.04	$ 1,457,532.59	$ 64,818,099.63	$ 43,294,281.14	$ 21,523,818.49					

SALDO: $4,181,900.37

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$278,024,193.93**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,956.52 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	26-ene.-21	1-feb.-21	12-mar.-21	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$0.00	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-may.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE APROCHE A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/4", EN PUENTE ALBERTO LIMÓN PADILLA EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	11-ene.-21	11-ene.-21	20-ene.-21	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$0.00	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	9-feb.-21	11-feb.-21	12-mar.-21	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$0.00	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-may.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CONSULTORES DE GEOTECNIA Y DEL MEDIO AMBIENTE, S. DE R.L. DE C.V.	11-feb.-21	4-sep.-21	3-oct.-21	$ 1,560,101.40	$ 1,560,101.40	$ 1,560,101.40	$0.00	$ 1,560,101.40	$ -	$ 1,560,101.40	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,820 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION LA MESA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.	12-feb.-21	20-may.-21	18-jun.-21	$ 1,562,773.58	$ 1,562,773.58	$ 1,562,773.58	$0.00	$ 1,562,773.58	$ 1,470,790.53	$ 91,983.05	94.11%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,820 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JJL, S.A DE C.V	12-feb.-21	20-may.-21	18-jun.-21	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$0.00	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	17-feb.-21	22-feb.-21	23-mar.-21	$ 1,560,780.00	$ 1,560,780.00	$ 1,560,780.00	$0.00	$ 1,560,780.00	$ 1,448,563.92	$ 112,216.08	92.81%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIA RAPIDA PONIENTE HACIA BLVD. DIAZ ORDAZ, TIJUANA, B.C.	ARQ. MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILO	24-feb.-21	4-dic.-21	22-ene.-22	$ 791,682.65	$ 791,682.65	$ 791,682.65	$0.00	$ 791,682.65	$ -	$ 791,682.65	0.00%	2.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERAS EN CARRIL MÉDICO DE LA GARITA DE SAN YSIDRO, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	23-feb.-21	1-mar.-21	14-abr.-21	$ 792,494.64	$ 792,494.64	$ 792,494.64	$0.00	$ 792,494.64	$ 375,776.63	$ 416,718.01	47.42%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	15-oct.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DE 4" PVC Y DRENAJE SANITARIO DE 8" PVC PARA EL HABILITADO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS GAZAS DEL CRUCERO ALBA ROJA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	10-mar.-21	5-jun.-21	23-sep.-21	$ 1,453,804.36	$ 1,453,804.36	$ 1,453,804.36	$0.00	$ 1,453,804.36	$ 1,437,272.77	$ 16,531.59	98.86%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL CON CAJON PLUVIAL DE 1.20 X 1.20 CAMINO VERDE ENTRE BLVR. BAJA CALIFORNIA NORTE – SUR Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	11-mar.-21	19-mar.-21	2-abr.-21	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$0.00	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-may.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN EL LIBRAMIENTO SUR, EN TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2-jun.-21	7-jun.-21	21-jul.-21	$ 1,202,055.29	$ 1,202,055.29	$ 1,202,055.29	$0.00	$ 1,202,055.29	$ 1,083,966.32	$ 118,088.97	90.18%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-013	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN DE PARAPETOS DE CONCRETO Y ACERO, UBICADO EN PUENTE SOLER, PUENTE MANUEL PAREDES Y PUENTE PLAYAS, TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	3-ago.-21	5-ago.-21	18-sep.-21	$ 974,810.30	$ 974,810.30	$ 974,810.30	$0.00	$ 974,810.30	$ 948,224.30	$ 26,586.00	97.27%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-014	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIÓN ANTORCHISTA ENTRE CALLE LOMA DE LA PRADERA Y CALLE DEL DEPORTE, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	17-nov.-21	19-nov.-21	18-dic.-21	$ 741,526.90	$ 741,526.90	$ 741,526.90	$0.00	$ 741,526.90	$ 512,101.58	$ 229,425.32	69.06%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO Y LA PRESA A.L.R. DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	5-mar.-21	15-mar.-21	13-may.-21	$ 3,476,579.62	$ 3,476,579.62	$ 3,476,579.62	$0.00	$ 3,476,579.62	$ 3,420,251.71	$ 56,327.91	98.38%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-002		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA	D E S I E R T A														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. DEL GRANADO DESDE BLVR. DEL ABETO HASTA CALLE ALTAMIRANO Y BLVR. DE LOS MONTES DESDE CALLE DEL MANZANO HASTA BLVR. DEL PRADO, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO I, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JJL. S.A DE C.V	10-mar.-21	28-abr.-21	4-oct.-21	$ 12,296,361.89	$ 12,296,361.89	$ 12,296,361.89	$0.00	$ 12,296,361.89	$ 12,159,718.20	$ 136,643.69	98.89%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 7,225 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA LIBRE TIJUANA - MEXICALI (TRAMO 2), TIJUANA B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	10-mar.-21	29-abr.-21	15-oct.-21	$ 10,570,224.11	$ 10,570,224.11	$ 10,570,224.11	($1,468,419.96)	$ 9,101,804.15	$ 2,958,713.08	$ 6,143,091.07	32.51%	70.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS ANDES DESDE CALLE DE LOS VOLCANES HASTA CALLE DE LOS MARES, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO II DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	12-mar.-21	19-jun.-21	25-nov.-21	$ 10,855,001.12	$ 10,855,001.12	$ 10,855,001.12	$0.00	$ 10,855,001.12	$ 1,818,262.33	$ 9,036,738.79	16.75%	28.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES: IGNACIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO E IXTLAN DE JUÁREZ EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	12-mar.-21	12-jun.-21	8-nov.-21	$ 12,740,311.64	$ 12,740,311.64	$ 12,740,311.64	$0.00	$ 12,740,311.64	$ 4,849,863.70	$ 7,890,447.94	38.07%	38.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-007		REC. CON CON. HIDRAULICO DE GAZAS DE INC. VEH. EN CRUCERO DE BLV. LAZARO CARDENAS CON AV. ALBA ROJA DEL. LA MESA	D E S I E R T A														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL SAUCE, DESDE CALLE LAUREL HASTA CALLE PALMERA, MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8-abr.-21	29-abr.-21	30-ago.-21	$ 4,246,106.77	$ 4,246,106.77	$ 4,246,106.77	$0.00	$ 4,246,106.77	$ 2,802,501.37	$ 1,443,605.40	66.00%	80.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	COEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8-abr.-21	19-abr.-21	17-jun.-21	$ 3,222,825.81	$ 3,222,825.81	$ 3,222,825.81	$0.00	$ 3,222,825.81	$ -	$ 3,222,825.81	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-010		CON. CON. HIDRAULICO C. MONTE ALEGRE desde C. PASEO LOMA hasta C. MONTE ALEGRE COL. LOMAS DE LA AMISTAD LA MESA	C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-011		CONST EN CONCRETO HIDRAULICO DE BLVR. PRINICIPAL FRACC. JARDINES DE LA MESA DEL. LA MESA	C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 6,480 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. LAS FUENTES (TRAMO 9), COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1-jun.-21	19-jun.-21	8-oct.-21	$ 9,724,251.99	$ 9,724,251.99	$ 9,724,251.99	$0.00	$ 9,724,251.99	$ 2,907,326.68	$ 6,816,925.31	29.90%	70.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00

DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA, TRAMO 1: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL CADENAMIENTO 0+270, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	22-abr.-21	11-ago.-21	31-dic.-21	$ 6,426,428.16	$ 6,426,428.16	$ 6,426,428.16	$0.00	$ 6,426,428.16	$ 3,094,274.12	$ 3,332,154.04	48.15%	92.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA, TRAMO 2: RAMPA BUENA VISTA AL CADENAMIENTO 0+589.28, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L C.V.	22-abr.-21	1-oct.-21	28-ene.-22	$ 6,279,832.51	$ 6,279,832.51	$ 6,279,832.51	$0.00	$ 6,279,832.51	$ -	$ 6,279,832.51	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	22-abr.-21	28-may.-21	27-nov.-21	$ 40,198,760.32	$ 40,198,760.32	$ 40,198,760.32	$4,800,000.00	$ 44,998,760.32	$ 25,102,246.14	$ 19,896,514.18	55.78%	75.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 1) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	27-abr.-21	28-may.-21	31-ene.-22	$ 46,116,761.59	$ 46,116,761.59	$ 46,116,761.59	$12,606,247.71	$ 58,723,009.30	$ 38,061,257.03	$ 20,661,752.27	64.81%	93.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 2) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27-abr.-21	25-may.-21	31-ene.-22	$ 46,093,532.38	$ 46,093,532.38	$ 46,093,532.38	$5,761,691.55	$ 51,855,223.93	$ 36,822,254.39	$ 15,032,969.54	71.01%	95.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GAZAS DE INCORPORACIÓN VEHICULAR EN BLVD. LÁZARO CÁRDENAS CON AVENIDA ALBA ROJA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	4-ago.-21	5-ago.-21	16-dic.-21	$ 9,861,365.11	$ 9,861,365.11	$ 9,861,365.11	$0.00	$ 9,861,365.11	$ 5,739,149.84	$ 4,122,215.27	58.20%	80.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS DELEGACIONES LA MESA Y SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	6-ago.-21	9-ago.-21	6-nov.-21	$ 3,133,061.40	$ 3,133,061.40	$ 3,133,061.40	$0.00	$ 3,133,061.40	$ 1,917,585.91	$ 1,215,475.49	61.20%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, OTAY CENTENARIO Y CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	6-ago.-21	9-ago.-21	6-nov.-21	$ 3,109,560.50	$ 3,109,560.50	$ 3,109,560.50	$0.00	$ 3,109,560.50	$ 1,659,215.43	$ 1,450,345.07	53.36%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 5,216 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUASCALIENTES, COLONIA CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.	C A N C E L A D O													

DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DE CALLE 12 NORTE, EN CIUDAD INDUSTRIAL DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE DESTINO PARA LAS DELEGACIONES MUNICIPALES Y PARA UNIDADES RECREATIVAS, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	ARQ. MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILO	15-sep.-21	24-sep.-21	31-dic.-21	$ 3,097,988.95	$ 3,097,988.95	$ 3,097,988.95	$0.00	$ 3,097,988.95	$ -	$ 3,097,988.95	0.00%	65.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 249,379,025.12**	**$ 249,379,025.12**	**$ 249,379,025.12**	**$ 21,699,519.30**	**$ 271,078,544.42**	**$ 157,879,358.11**	**$ 113,199,186.31**				

SALDO: **$6,945,649.51**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR. 041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-PV-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CAMPOS ENTRE BLVR. DE LOS INSURGENTES Y AV. RIO AMAZONAS, COLONIA CERRO COLORADO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	22-feb.-21	27-may.-21	10-jul.-21	$ 240,840.00	$ 240,840.00	$ 240,840.00	$0.00	$ 240,840.00	$ 224,640.00	$ 16,200.00	93.27%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOIUM-2021-PV-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MAGNOLIAS, ENTRE DERECHO DE VÍA DE CFE (CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000) Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 46, EN EL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO QUINTAS CAMPESTRES, DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	22-feb.-21	8-mar.-21	6-may.-21	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$0.00	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-jul.-21
DOIUM-2021-PV-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRE A TECATE, ENTRE AV. GUADALUPE Y CORTINA DE LA PRESA, ABELARDO L. RODRIGUEZ, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS TONA Y PRESA RODRIGUEZ, DE LA DELEGACIÓN LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	10-mar.-21	27-may.-21	25-jul.-21	$ 350,028.00	$ 350,028.00	$ 350,028.00	$0.00	$ 350,028.00	$ 336,420.00	$ 13,608.00	96.11%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOIUM-2021-PV-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LILA, ENTRE AV. TEHUACAN Y CALLE SAUCILLO, Y CALLE SAUCILLO ENTRE CORREDOR TIJUANA – ROSARITO 2000 Y CALLE GARDENIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	27-abr.-21	10-may.-21	23-jun.-21	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$0.00	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-ago.-21
DOIUM-2021-PV-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. TEHUACÁN, ENTRE CALLE MEXICALI Y CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 Y HASTA CALLE MAZATLÁN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	27-abr.-21	10-may.-21	8-jul.-21	$ 302,400.00	$ 302,400.00	$ 302,400.00	$0.00	$ 302,400.00	$ 288,900.00	$ 13,500.00	95.54%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-ago.-21
DOIUM-2021-PV-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS FUENTES, ENTRE CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 Y CALLE LA MORITA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	27-abr.-21	26-may.-21	9-jul.-21	$ 200,006.29	$ 200,006.29	$ 200,006.29	$0.00	$ 200,006.29	$ 200,006.29	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOIUM-2021-PV-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE EUSEBIO KINO, ENTRE AV. INTERNACIONAL Y AV. JOSE MANUEL SALVATIERRA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	21-jul.-21	22-jul.-21	20-ago.-21	$ 384,480.00	$ 384,480.00	$ 384,480.00	$0.00	$ 384,480.00	$ 375,300.00	$ 9,180.00	97.61%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-sep.-21
DOIUM-2021-PV-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DENOMINADO PUENTE LOS OLIVOS UBICADO SOBRE CANALIZACIÓN DEL RIO TIJUANA, QUE INTEGRA LA VÍA ORIENTE CON LA VÍA RÁPIDA PONIENTE, EN LA TERCERA ETAPA DEL RIO TIJUANA	EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	15-sep.-21	17-sep.-21	15-nov.-21	$ 2,048,560.00	$ 2,048,560.00	$ 2,048,560.00	$0.00	$ 2,048,560.00	$ -	$ 2,048,560.00	0.00%	65.46%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PV-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE FRENADO SOBRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN A LA ALTURA DE LA COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.	3-dic.-21	3-dic.-21	30-dic.-21	$ 754,580.00	$ 754,580.00	$ 754,580.00	$0.00	$ 754,580.00	$ -	$ 754,580.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 4,900,274.29**	**$ 4,900,274.29**	**$ 4,900,274.29**	**$ -**	**$ 4,900,274.29**	**$ 2,044,646.29**	**$ 2,855,628.00**				

SALDO: **$99,725.71**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 042 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PLUVIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-PP-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA II, TRAMO BLVR. COSTA DE ORO - AV. SIERRA JUÁREZ DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	16-feb.-21	22-feb.-21	22-abr.-21	$ 549,260.00	$ 549,260.00	$ 549,260.00	$0.00	$ 549,260.00	$ -	$ 549,260.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN LA COLONIA AGUAJE DE LA TUNA TRAMO; CALLE RIO HONDO - MELCHOR OCAMPO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. MODESTA LIZARRAGA FELIX	4-mar.-21	12-mar.-21	25-abr.-21	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$0.00	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	3-jun.-21
DOIUM-2021-PP-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENCAUZAMIENTO DE LA SUBCUENCA DENOMINADA EL MATANUCO TRAMO: TIJUANA PROGRESO – REFUGIO QUINTAS CAMPESTRE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	18-mar.-21	26-mar.-21	24-may.-21	$ 369,460.00	$ 369,460.00	$ 369,460.00	$0.00	$ 369,460.00	$ 354,960.00	$ 14,500.00	96.08%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA ALTIPLANO, TRAMO CALLE PRIMERA – CALLE JOEL ROSALES, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	19-mar.-21	27-may.-21	25-jul.-21	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$0.00	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA CORONA DEL MAR DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AL BLVD. LA JOLLA Y CALLE LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C. Y PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR No. 1 Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO SOBRE SUBCUENCA DENOMINADA EL MATANUCO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	19-mar.-21	5-abr.-21	3-jun.-21	$ 785,900.00	$ 785,900.00	$ 785,900.00	$0.00	$ 785,900.00	$ -	$ 785,900.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR EN LA COLONIA ALTIPLANO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GABINO HERNÁNDEZ, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 238,380.00	$ 238,380.00	$ 238,380.00	$0.00	$ 238,380.00	$ 213,440.00	$ 24,940.00	89.54%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PP-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA SAN ÁNGEL, TRAMO; CALLE NUEVO MILENIO - CALLE SAN AGUSTIN (ETAPA 2) DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, EN TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 318,875.40	$ 318,875.40	$ 318,875.40	$0.00	$ 318,875.40	$ -	$ 318,875.40	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	25-nov.-21
DOIUM-2021-PP-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL DE LA SUBCUENCA DENOMINADA SÁNCHEZ TABOADA (ETAPA II), TRAMO: AV. ROBERTO DE LA MADRID – CALLE JALISCO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	3-ago.-21	4-ago.-21	17-sep.-21	$ 379,320.00	$ 379,320.00	$ 379,320.00	$0.00	$ 379,320.00	$ 367,140.00	$ 12,180.00	96.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PP-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MEJORA DEL SISTEMA PLUVIAL EN PUNTO DE INUNDACIÓN VIA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DEL MONTE DE LOS OLIVOS, DELEGACIÓN LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, CON ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE BAJO IMPACTO	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.	3-dic.-21	3-dic.-21	30-dic.-21	$ 696,000.00	$ 696,000.00	$ 696,000.00	$0.00	$ 696,000.00	$ -	$ 696,000.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PP-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	1- PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA PRADERAS DE LA MESA, TRAMO: CALLE PERSEO - AV. DE LOS INSURGENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO; 2- PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA EL PIPILA TRAMO: CALLE ISLAS GILBERT - BLVR. CASA BLANCA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 3- PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR NO.1 Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN LA COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS TRAMO: AV. CARLOS RUEDA - BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	22-sep.-21	23-sep.-21	21-dic.-21	$ 706,092.00	$ 706,092.00	$ 706,092.00	$0.00	$ 706,092.00	$ -	$ 706,092.00	0.00%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
		TOTAL					**$ 4,589,394.37**	**$ 4,589,394.37**	**$ 4,589,394.37**	**$ -**	**$ 4,589,394.37**	**$ 1,481,646.97**	**$ 3,107,747.40**				

SALDO: **$410,605.63**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALEJANDRA TERAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA VOLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOF 032 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN
PRESUPUESTO ANUAL **$7,174,400.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-PE-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA REAL DE SAN FRANCISCO II DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	11-mar.-21	22-mar.-21	20-may.-21	$ 499,500.00	$ 499,500.00	$ 499,500.00	$0.00	$ 499,500.00	$ 458,460.00	$ 41,040.00	91.78%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1-sep.-21
DOIUM-2021-PE-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO COMUNITARIO HACIENDA LOS VENADOS, DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	20-abr.-21	26-abr.-21	24-jun.-21	$ 510,246.00	$ 510,246.00	$ 510,246.00	$0.00	$ 510,246.00	$ 286,362.00	$ 223,884.00	56.12%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PE-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS, COLONIA FIDEICOMISO EL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 5,250,956.97	$ 5,250,956.97	$ 5,250,956.97	$0.00	$ 5,250,956.97	$ 708,117.58	$ 4,542,839.39	13.49%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 6,260,702.97**	**$ 6,260,702.97**	**$ 6,260,702.97**	**$ -**	**$ 6,260,702.97**	**$ 1,452,939.58**	**$ 4,807,763.39**				

SALDO: **$913,697.03**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR. 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-ENH-DCO-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	TRABAJOS PARA LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN DEL ELEVADOR PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, TIJUANA, B.C.	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	18-ene.-21	18-ene.-21	18-mar.-21	$ 599,182.91	$ 599,182.91	$ 599,182.91	$0.00	$ 599,182.91	$ 511,910.09	$ 87,272.82	85.43%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 599,182.91**	**$ 599,182.91**	**$ 599,182.91**	**$ -**	**$ 599,182.91**	**$ 511,910.09**	**$ 87,272.82**				

SALDO: **$4,400,817.09**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 24902 MATERIAL ASFALTICO

UNIDAD EJECUTOF 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$63,500,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-RYM-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 70,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JET PACHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	27-sep.-21	27-sep.-21	26-oct.-21	$ 1,432,620.00	$ 1,432,620.00	$ 1,432,620.00	$0.00	$ 1,432,620.00	$ 938,775.42	$ 493,844.58	65.53%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-dic.-21
DOIUM-2021-RYM-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 50,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPACHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	6-dic.-21	6-dic.-21	25-dic.-21	$ 1,189,000.00	$ 1,189,000.00	$ 1,189,000.00	$0.00	$ 1,189,000.00	$ -	$ 1,189,000.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 520,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	26-feb.-21	27-abr.-21	22-sep.-21	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$0.00	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	29-sep.-21
DOIUM-2021-RYM-IS-002		SUMINISTRO DE 2,200 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LA CUADRILLAS PROPIAS DEL AYTO.	**D E S I E R T A**														
DOIUM-2021-RYM-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 4,250 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	26-feb.-21	5-may.-21	31-oct.-21	$ 10,438,669.80	$ 10,438,669.80	$ 10,438,669.80	$0.00	$ 10,438,669.80	$ 10,382,178.18	$ 56,491.62	99.46%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 4,250 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	2-mar.-21	8-may.-21	4-feb.-22	$ 10,446,610.50	$ 10,446,610.50	$ 10,446,610.50	$0.00	$ 10,446,610.50	$ 6,838,228.32	$ 3,608,382.18	65.46%	75.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	2-mar.-21	30-abr.-21	27-ago.-21	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$0.00	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	8-sep.-21
DOIUM-2021-RYM-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	29-mar.-21	12-jun.-21	9-oct.-21	$ 5,804,779.20	$ 5,804,779.20	$ 5,804,779.20	$0.00	$ 5,804,779.20	$ 1,815,312.76	$ 3,989,466.44	31.27%	62.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	20-jul.-21	21-jul.-21	13-oct.-21	$ 4,940,630.64	$ 4,940,630.64	$ 4,940,630.64	$0.00	$ 4,940,630.64	$ 574,909.75	$ 4,365,720.89	11.64%	25.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 50,271,926.38	$ 50,271,926.38	$ 50,271,926.38	$ -	$ 50,271,926.38	$ 36,569,020.67	$ 13,702,905.71				

SALDO: **$13,228,073.62**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD EJECUTOF 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$6,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-DCO-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE EVALUACIÓN EN LA CARRETERA TIJUANA-ROSARITO, PUENTE LA GLORIA, PUENTE ACCESO SANTA FE, PUENTE PALMERAS, PUENTE FRANCISCO VILLA, PUENTE AV. INTERNACIONAL-SOLER, PUENTE ALBERTO LIMÓN PADILLA, BLVR. DIAZ ÓRDAZ (SIMÓN BOLIVAR-LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ) Y PUENTE INDEPENDENCIA TIJUANA B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	8-feb.-21	8-feb.-21	9-mar.-21	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$0.00	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-may.-21
DOIUM-2021-DCO-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PAVIMENTOS EN PUENTE MEZQUITO, BLVR. CUAUHTEMOC NORTE Y RIO BALSAS; BLVR. CASA BLANCA Y BLVR. CUCAPAH; CIRCUITO SOLEDAD OROZCO; AV. GUADALUPE RAMIREZ; AV. DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA-CARLOS LAZO; BLVR. AGUA CALIENTE; BLVR. DIAZ ORDAZ; AV. VIDAL Y PLANAS; CALLE MULEGE; AV. REMIGIO SOLER; AV. VENUSTIANO CARRANZA, TIJUANA B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	15-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$0.00	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-may.-21
DOIUM-2021-DCO-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE ALTIMETRÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BLVR. EL ROSARIO EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S.A DE C.V.	17-feb.-21	26-feb.-21	26-abr.-21	$ 417,366.00	$ 417,366.00	$ 417,366.00	$0.00	$ 417,366.00	$ 320,328.00	$ 97,038.00	76.75%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE GEOTECNIA EN 1.- CALLE DEL GRANADO (ENTRE CALLE DEL TAMARINDO Y CALLE DEL ABETO Y ENTRE CALLE DEL MANZANO Y CALLE DEL PRADO, FRACC. URBI VILLAS DEL PRADO I. 2.-CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALLE LOS VOLCANES Y CALLE MAR EGEO, FRACC. URBI VILLAS DEL PRADO II. 3.- CALLE SAUCE ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MARIA TERESA DE JESUS Y CALLEJON LORETO, COL. EL FLORIDO 1RA Y 2DA. SECCION. 4.- CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE AZAFRAN, EL FLORIDO IV SECCION. 5.- CALLES PERIMETRALES PARQUE DE LAS LLANTAS, CALLES IGNACIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO, COL. XICOTENCATL LEYVA. 6.-CALLE EL DORADO, ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COL. EL DORADO RESIDENCIAL. 7.- CALLE MONTEALEGRE, FRACC. LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL. TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	4-mar.-21	12-mar.-21	26-mar.-21	$ 324,800.00	$ 324,800.00	$ 324,800.00	$0.00	$ 324,800.00	$ 314,360.00	$ 10,440.00	96.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	7-may.-21	10-may.-21	31-dic.-21	$ 651,780.00	$ 651,780.00	$ 651,780.00	$0.00	$ 651,780.00	$ 365,580.00	$ 286,200.00	56.09%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 1) EN LA ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	7-may.-21	10-may.-21	21-nov.-21	$ 724,572.00	$ 724,572.00	$ 724,572.00	$0.00	$ 724,572.00	$ 685,692.00	$ 38,880.00	94.63%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 2) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	7-may.-21	10-may.-21	17-nov.-21	$ 785,382.30	$ 785,382.30	$ 785,382.30	$0.00	$ 785,382.30	$ 591,889.51	$ 193,492.79	75.36%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	GRUPO LATCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	19-may.-21	19-may.-21	15-oct.-21	$ 429,758.90	$ 429,758.90	$ 429,758.90	($206,689.18)	$ 223,069.72	$ 51,878.76	$ 171,190.96	23.26%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO TRAMOS 1 Y 2 EN LA ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	31-may.-21	31-may.-21	27-oct.-21	$ 724,248.00	$ 724,248.00	$ 724,248.00	($104,760.00)	$ 619,488.00	$ 474,876.00	$ 144,612.00	76.66%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2021-DCO-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO TRAMO 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 1+120) Y TRAMO 2 (CADENAMIENTO 1+120 AL 2+500), SEGUNDA ETAPA, EN LA ZONA ESTE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28-oct.-21	28-oct.-21	26-dic.-21	$ 197,640.00	$ 197,640.00	$ 197,640.00	$0.00	$ 197,640.00	$ -	$ 197,640.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		ESTUDIO GEOTECINICO EN ESCUELA PRIM. CLUB SOROPTIMISTA					$ 46,400.00	$ 46,400.00	$46,400.00	$ -	$46,400.00	$46,400.00	$ -	100.00%	100.00%		
TOTAL							**$ 5,854,781.20**	**$ 5,854,781.20**	**$ 5,854,781.20**	**-$ 311,449.18**	**$ 5,543,332.02**	**$ 4,403,838.27**	**$ 1,139,493.75**				

SALDO: **$456,667.98**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN SOBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD ADMINISTF: 040 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANUAL: **$1,440,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-SP-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 3 EN LA COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	29-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$0.00	$ 249,980.00	$ -	$ 249,980.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 2 EN LA SUBCUENCA DENOMINADA EL SAINZ, COLONIA SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	29-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 347,420.00	$ 347,420.00	$ 347,420.00	$0.00	$ 347,420.00	$ 335,240.00	$ 12,180.00	96.49%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y PROPUESTA CONCEPTUAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ARROYO EL MATADERO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA. TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	30-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 342,576.00	$ 342,576.00	$ 342,576.00	$0.00	$ 342,576.00	$ 329,076.00	$ 13,500.00	96.06%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-20	ESTUDIO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITES ANTE SCT MEXICALI, PARA LA REHABILITACION DE CRUCE A NIVEL EN CALLE CAMINO VIEJO A TECATE, CON VIA PRINCIPAL DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE EN EL KM UB 15+350.00 EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	30-abr.-21	30-abr.-21	14-may.-21	$ 112,295.70	$ 112,295.70	$ 112,295.70	$0.00	$ 112,295.70	$ 78,840.00	$ 33,455.70	70.21%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-oct.-21
DOIUM-2021-SP-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-20	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.	13-sep.-21	15-sep.-21	13-dic.-21	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$0.00	$ 380,000.00	$ -	$ 380,000.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 1,432,271.70**	**$ 1,432,271.70**	**$ 1,432,271.70**	**$ -**	**$ 1,432,271.70**	**$ 743,156.00**	**$ 689,115.70**				

SALDO: **$7,728.30**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$60,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	9-feb.-21	17-feb.-21	18-mar.-21	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$0.00	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS NUEVE DELEGACIONES EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	9-feb.-21	10-feb.-21	24-feb.-21	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$0.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	9-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$0.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	9-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$0.00	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	9-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$0.00	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	9-feb.-21	17-feb.-21	18-mar.-21	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$0.00	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	9-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$0.00	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, B.C.	ING. JOSE LOURDES LEAL ROMAN	10-feb.-21	16-jun.-21	15-jul.-21	$ 1,555,942.78	$ 1,555,942.78	$ 1,555,942.78	$0.00	$ 1,555,942.78	$ -	$ 1,555,942.78	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	11-feb.-21	22-feb.-21	12-abr.-21	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$0.00	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. FIDENCIO SALAS MONTOYA	12-feb.-21	23-feb.-21	24-mar.-21	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$0.00	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	FRESADO DE 2,750 METROS CUBICOS EN DIFERENTES VIALIDADES PARA LOS REENCARPETADOS CON EQUIPO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	15-feb.-21	27-abr.-21	25-jul.-21	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$0.00	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	FRESADO DE 1,547 M3 EN DIFERENTES VIALIDADES PARA LOS REENCARPETADOS CON EQUIPO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	13-ago.-21	13-ago.-21	16-sep.-21	$ 814,528.92	$ 814,528.92	$ 814,528.92	$0.00	$ 814,528.92	$ 814,528.91	$ 0.01	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-001			C A N C E L A D O														

DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN CENTRO Y LA MESA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	5-mar.-21	5-may.-21	12-ago.-21	$ 5,398,534.44	$ 5,398,534.44	$ 5,398,534.44	$0.00	$ 5,398,534.44	$ 5,320,912.54	$ 77,621.90	98.56%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	8-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	5-mar.-21	5-may.-21	2-ago.-21	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$0.00	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-ago.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	5-mar.-21	7-jun.-21	4-sep.-21	$ 5,449,664.61	$ 5,449,664.61	$ 5,449,664.61	$0.00	$ 5,449,664.61	$ 4,439,296.78	$ 1,010,367.83	81.46%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125,000 M2 DE SELLO SINCRONIZADO Y CALAFATEO EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y CARRETERA TIJUANA ROSARITO, TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	5-mar.-21	12-may.-21	8-oct.-21	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$0.00	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	25-nov.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MUTUALISMO Y CALLE SEGUNDA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	5-mar.-21	24-abr.-21	30-jun.-21	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$0.00	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	10-ago.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRAS COMPLEMENTARIAS (RENIVELACIÓN DE GUARNICIONES, CUNETAS, POZOS DE VISITA Y CAJA DE VÁLVULAS) DE LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA DOIUM, EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	21-jul.-21	23-jul.-21	7-dic.-21	$ 1,684,877.55	$ 1,684,877.55	$ 1,684,877.55	$0.00	$ 1,684,877.55	$ 1,018,740.45	$ 666,137.10	60.46%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-RYM-LP-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REENCARPETADO DE PAVIMENTO DE 7,821 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE JALISCO (DE BLVR. AGUA CALIENTE A CALLE TAMPICO) DE LA COLONIA MADERO, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A. DE C.V.	23-jul.-21	23-jul.-21	23-oct.-21	$ 3,542,924.36	$ 3,542,924.36	$ 3,542,924.36	$0.00	$ 3,542,924.36	$ 2,082,859.40	$ 1,460,064.96	58.79%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	16-dic.-21
TOTAL							**$ 59,983,691.02**	**$ 59,983,691.02**	**$ 59,983,691.02**	**$ -**	**$ 59,983,691.02**	**$ 55,213,556.44**	**$ 4,770,134.58**				

SALDO: **$16,308.98**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA BOLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL **$69,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-DMIP-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE DRENAJE PLUVIAL EN GASA DE PUENTE VEHICULAR EN BULEVAR SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA LENTA ORIENTE, TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	19-ene.-21	20-ene.-21	13-feb.-21	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$0.00	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL CON CAJÓN PLUVIAL DE 1.20 X 1.20 EN LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	4-ene.-21	4-ene.-21	24-ene.-21	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$0.00	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	DESAZOLVE EMERGENTE TANQUE UNO MATADERO, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	8-feb.-21	8-feb.-21	27-feb.-21	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$0.00	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA ORIENTE Y PUENTE CLOUTHIER, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	2-feb.-21	2-feb.-21	12-feb.-21	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$0.00	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUE LAURELES, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	11-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$0.00	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: CAÑON DEL PATO, FLORIDO 1 LA PLAYITA, FLORIDO 2, MÉXICO LINDO 1, MEXICO LINDO 2, SANCHEZ TABOADA, CAMINO VERDE 1, CAMINO VERDE 2, LOMAS DE LA AMISTAD, BOCA NEGRA, JOHNSITO, Y JONHSON, TIJUANA, B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15-feb.-21	22-feb.-21	23-mar.-21	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.61	$0.00	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.60	$ 0.01	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL EN VIA LENTA PONIENTE, DELEGACIÓN LA MESA EN TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	1-mar.-21	3-mar.-21	8-mar.-21	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$0.00	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRA EMERGENTE EN CANAL TRAPEZOIDAL CASABLANCA, SUSTITUYENDOLO POR CAJÓN PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	5-may.-21	5-may.-21	24-may.-21	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$0.00	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE CRUCE PLUVIAL A BASE DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 X 1.0 EN BLVR. GATO BRONCO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	7-jun.-21	7-jun.-21	16-jun.-21	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$0.00	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL DE 60" (150 CMS) CON CAJÓN DE CONCRETO EN VÍA RÁPIDA PONIENTE FRENTE A ESTACIÓN DEL SITT "MÉXICO LINDO" EN TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	23-jun.-21	23-jun.-21	4-jul.-21	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$0.00	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRA EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE RED PLUVIAL A BASE DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO EN VIA RÁPIDA ORIENTE FRENTE AGENCIA KIA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	2-sep.-21	2-sep.-21	26-sep.-21	$ 1,489,740.74	$ 1,489,740.74	$ 1,489,740.74	$0.00	$ 1,489,740.74	$ 1,465,996.40	$ 23,744.34	98.41%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE AVIACIÓN, LIMPIEZA DE CANAL DE LLEGADA Y DESARENADOR FLORIDO 1 LA PLAYITA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	ING. JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ	27-sep.-21	27-sep.-21	8-oct.-21	$ 848,835.50	$ 848,835.50	$ 848,835.50	$0.00	$ 848,835.50	$ -	$ 848,835.50	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-013			C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-DMIP-AD-014	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CAÑON DEL PATO, AZTECA, AGUAJE DE LA TUNA #1, AGUAJE DE LA TUNA #2 Y AGUAJE DE LA TUNA #4, TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	19-nov.-21	16-dic.-21	14-ene.-22	$ 1,460,223.21	$ 1,460,223.21	$ 1,460,223.21	$0.00	$ 1,460,223.21	$ -	$ 1,460,223.21	0.00%	40.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-015	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CAMINO VERDE#1, CAMINO VERDE #2, CAMINO VERDE #3, FLORIDO #2, PASTEJÉ AVIACIÓN #2, LOMAS DE LA AMISTAD TIJUANA, B.C.	ICABC, S. C.	19-nov.-21	22-nov.-21	21-dic.-21	$ 1,450,662.49	$ 1,450,662.49	$ 1,450,662.49	$0.00	$ 1,450,662.49	$ -	$ 1,450,662.49	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-016	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES MÉXICO LINDO #1, MÉXICO LINDO #2, DESAZOLVE DE CANAL LOS MAESTROS Y CANAL TIJUANA PROGRESO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V.	29-nov.-21	30-nov.-21	29-dic.-21	$ 1,568,571.69	$ 1,568,571.69	$ 1,568,571.69	$0.00	$ 1,568,571.69	$ -	$ 1,568,571.69	0.00%	90.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-017	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES SÁNCHEZ TABOADA, ARBOLEDAS, MATADERO #2 Y JHONSITO, TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	3-dic.-21	16-dic.-21	9-ene.-22	$ 1,441,130.77	$ 1,441,130.77	$ 1,441,130.77	$0.00	$ 1,441,130.77	$ -	$ 1,441,130.77	0.00%	10.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, TERCERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PRESA, A.L.R. TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	11-mar.-21	20-may.-21	14-oct.-21	$ 11,658,465.77	$ 11,658,465.77	$ 11,658,465.77	$0.00	$ 11,658,465.77	$ 5,971,559.98	$ 5,686,905.79	51.22%	68.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00

DOIUM-2021-DMIP-IS-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA OTAY TRAMO VÍA DE LA JUVENTUD ORIENTE-CALLE JULIAN ADAME CALDERÓN, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	11-mar.-21	12-jun.-21	9-oct.-21	$ 12,654,744.01	$ 12,654,744.01	$ 12,654,744.01	$0.00	$ 12,654,744.01	$ 6,687,416.53	$ 5,967,327.48	52.85%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-IS-003		REC. RED PLUVIAL RAMPA VOLCAN DE TOLUCA (C. 16 DE SEPT-RAMPA BUENA V.) COL. ANEXA BUENA V. DEL. OTAY CENTENARIO	C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-DMIP-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL EN RAMPA VOLCAN DE TOLUCA TRAMO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - RAMPA BUENA VISTA, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	26-may.-21	19-jun.-21	28-dic.-21	$ 11,298,987.41	$ 11,298,987.41	$ 11,298,987.41	$1,457,532.59	$ 12,756,520.00	$ 11,620,440.41	$ 1,136,079.59	91.09%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-LP-001		LIMPIEZA DE TANQUES	C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-DMIP-LP-002		LIMPIEZA DE TANQUES	C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-DMIP-LP-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PRESIDENTES 4TA. ETAPA, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO, INFONAVIT PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	27-ago.-21	31-ago.-21	14-oct.-21	$ 1,066,943.45	$ 1,066,943.45	$ 1,066,943.45	$0.00	$ 1,066,943.45	$ 626,991.89	$ 439,951.56	58.77%	99.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-LP-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL Y ESCALERA EN CALLE RUÍZ CORTINEZ ADYACENTE AL LIBRAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	DMJ INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	1-sep.-21	2-sep.-21	31-oct.-21	$ 1,500,386.06	$ 1,500,386.06	$ 1,500,386.06	$0.00	$ 1,500,386.06	$ -	$ 1,500,386.06	0.00%	40.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 63,360,567.04**	**$ 63,360,567.04**	**$ 63,360,567.04**	**$ 1,457,532.59**	**$ 64,818,099.63**	**$ 43,294,281.14**	**$ 21,523,818.49**				

SALDO: **$4,181,900.37**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA SIMON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$278,024,193.93**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,956.52 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	26-ene.-21	1-feb.-21	12-mar.-21	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$0.00	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-may.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE APROCHE A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/4", EN PUENTE ALBERTO LIMÓN PADILLA EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	11-ene.-21	11-ene.-21	20-ene.-21	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$0.00	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	9-feb.-21	11-feb.-21	12-mar.-21	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$0.00	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-may.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CONSULTORES DE GEOTECNIA Y DEL MEDIO AMBIENTE, S. DE R.L. DE C.V.	11-feb.-21	4-sep.-21	3-oct.-21	$ 1,560,101.40	$ 1,560,101.40	$ 1,560,101.40	$0.00	$ 1,560,101.40	$ -	$ 1,560,101.40	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,820 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION LA MESA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.	12-feb.-21	20-may.-21	18-jun.-21	$ 1,562,773.58	$ 1,562,773.58	$ 1,562,773.58	$0.00	$ 1,562,773.58	$ 1,470,790.53	$ 91,983.05	94.11%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,820 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JJL, S.A DE C.V	12-feb.-21	20-may.-21	18-jun.-21	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$0.00	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	17-feb.-21	22-feb.-21	23-mar.-21	$ 1,560,780.00	$ 1,560,780.00	$ 1,560,780.00	$0.00	$ 1,560,780.00	$ 1,448,563.92	$ 112,216.08	92.81%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIA RAPIDA PONIENTE HACIA BLVD. DIAZ ORDAZ, TIJUANA, B.C.	ARQ. MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILO	24-feb.-21	4-dic.-21	22-ene.-22	$ 791,682.65	$ 791,682.65	$ 791,682.65	$0.00	$ 791,682.65	$ -	$ 791,682.65	0.00%	2.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERAS EN CARRIL MÉDICO DE LA GARITA DE SAN YSIDRO, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	23-feb.-21	1-mar.-21	14-abr.-21	$ 792,494.64	$ 792,494.64	$ 792,494.64	$0.00	$ 792,494.64	$ 375,776.63	$ 416,718.01	47.42%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	15-oct.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DE 4" PVC Y DRENAJE SANITARIO DE 8" PVC PARA EL HABILITADO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS GAZAS DEL CRUCERO ALBA ROJA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	10-mar.-21	5-jun.-21	23-sep.-21	$ 1,453,804.36	$ 1,453,804.36	$ 1,453,804.36	$0.00	$ 1,453,804.36	$ 1,437,272.77	$ 16,531.59	98.86%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL CON CAJON PLUVIAL DE 1.20 X 1.20 CAMINO VERDE ENTRE BLVR. BAJA CALIFORNIA NORTE – SUR Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	11-mar.-21	19-mar.-21	2-abr.-21	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$0.00	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-may.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN EL LIBRAMIENTO SUR, EN TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2-jun.-21	7-jun.-21	21-jul.-21	$ 1,202,055.29	$ 1,202,055.29	$ 1,202,055.29	$0.00	$ 1,202,055.29	$ 1,083,966.32	$ 118,088.97	90.18%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-013	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN DE PARAPETOS DE CONCRETO Y ACERO, UBICADO EN PUENTE SOLER, PUENTE MANUEL PAREDES Y PUENTE PLAYAS, TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	3-ago.-21	5-ago.-21	18-sep.-21	$ 974,810.30	$ 974,810.30	$ 974,810.30	$0.00	$ 974,810.30	$ 948,224.30	$ 26,586.00	97.27%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-014	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIÓN ANTORCHISTA ENTRE CALLE LOMA DE LA PRADERA Y CALLE DEL DEPORTE, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	17-nov.-21	19-nov.-21	18-dic.-21	$ 741,526.90	$ 741,526.90	$ 741,526.90	$0.00	$ 741,526.90	$ 512,101.58	$ 229,425.32	69.06%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO Y LA PRESA A.L.R. DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	5-mar.-21	15-mar.-21	13-may.-21	$ 3,476,579.62	$ 3,476,579.62	$ 3,476,579.62	$0.00	$ 3,476,579.62	$ 3,420,251.71	$ 56,327.91	98.38%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-002		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA	**D E S I E R T A**														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. DEL GRANADO DESDE BLVR. DEL ABETO HASTA CALLE ALTAMIRANO Y BLVR. DE LOS MONTES DESDE CALLE DEL MANZANO HASTA BLVR. DEL PRADO, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO I, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JJL, S.A DE C.V	10-mar.-21	28-abr.-21	4-oct.-21	$ 12,296,361.89	$ 12,296,361.89	$ 12,296,361.89	$0.00	$ 12,296,361.89	$ 12,159,718.20	$ 136,643.69	98.89%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 7,225 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA LIBRE TIJUANA - MEXICALI (TRAMO 2), TIJUANA B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	10-mar.-21	29-abr.-21	15-oct.-21	$ 10,570,224.11	$ 10,570,224.11	$ 10,570,224.11	($1,468,419.96)	$ 9,101,804.15	$ 2,958,713.08	$ 6,143,091.07	32.51%	70.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS ANDES DESDE CALLE DE LOS VOLCANES HASTA CALLE DE LOS MARES, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO II DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	12-mar.-21	19-jun.-21	25-nov.-21	$ 10,855,001.12	$ 10,855,001.12	$ 10,855,001.12	$0.00	$ 10,855,001.12	$ 1,818,262.33	$ 9,036,738.79	16.75%	28.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES: IGNACIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO E IXTLAN DE JUÁREZ EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	12-mar.-21	12-jun.-21	8-nov.-21	$ 12,740,311.64	$ 12,740,311.64	$ 12,740,311.64	$0.00	$ 12,740,311.64	$ 4,849,863.70	$ 7,890,447.94	38.07%	38.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-007		REC. CON CON. HIDRAULICO DE GAZAS DE INC. VEH. EN CRUCERO DE BLV. LAZARO CARDENAS CON AV. ALBA ROJA DEL. LA MESA	**D E S I E R T A**														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL SAUCE, DESDE CALLE LAUREL HASTA CALLE PALMERA, MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8-abr.-21	29-abr.-21	30-ago.-21	$ 4,246,106.77	$ 4,246,106.77	$ 4,246,106.77	$0.00	$ 4,246,106.77	$ 2,802,501.37	$ 1,443,605.40	66.00%	80.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	COEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8-abr.-21	19-abr.-21	17-jun.-21	$ 3,222,825.81	$ 3,222,825.81	$ 3,222,825.81	$0.00	$ 3,222,825.81	$ -	$ 3,222,825.81	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-010		CON. CON. HIDRAULICO C. MONTE ALEGRE desde C. PASEO LOMA hasta C. MONTE ALEGRE COL. LOMAS DE LA AMISTAD LA MESA	**C A N C E L A D O**														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-011		CONST EN CONCRETO HIDRAULICO DE BLVR. PRINICIPAL FRACC. JARDINES DE LA MESA DEL. LA MESA	**C A N C E L A D O**														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 6,480 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES (TRAMO 3), COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1-jun.-21	19-jun.-21	8-oct.-21	$ 9,724,251.99	$ 9,724,251.99	$ 9,724,251.99	$0.00	$ 9,724,251.99	$ 2,907,326.68	$ 6,816,925.31	29.90%	70.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00

DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA, TRAMO 1: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL CADENAMIENTO 0+270, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	22-abr.-21	11-ago.-21	31-dic.-21	$ 6,426,428.16	$ 6,426,428.16	$ 6,426,428.16	$0.00	$ 6,426,428.16	$ 3,094,274.12	$ 3,332,154.04	48.15%	92.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA, TRAMO 2: RAMPA BUENA VISTA AL CADENAMIENTO 0+589.28, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L C.V.	22-abr.-21	1-oct.-21	28-ene.-22	$ 6,279,832.51	$ 6,279,832.51	$ 6,279,832.51	$0.00	$ 6,279,832.51	$ -	$ 6,279,832.51	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	22-abr.-21	28-may.-21	27-nov.-21	$ 40,198,760.32	$ 40,198,760.32	$ 40,198,760.32	$4,800,000.00	$ 44,998,760.32	$ 25,102,246.14	$ 19,896,514.18	55.78%	75.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 1) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	27-abr.-21	28-may.-21	31-ene.-22	$ 46,116,761.59	$ 46,116,761.59	$ 46,116,761.59	$12,606,247.71	$ 58,723,009.30	$ 38,061,257.03	$ 20,661,752.27	64.81%	93.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 2) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27-abr.-21	25-may.-21	31-ene.-22	$ 46,093,532.38	$ 46,093,532.38	$ 46,093,532.38	$5,761,691.55	$ 51,855,223.93	$ 36,822,254.39	$ 15,032,969.54	71.01%	95.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GAZAS DE INCORPORACIÓN VEHICULAR EN BLVD. LÁZARO CÁRDENAS CON AVENIDA ALBA ROJA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	4-ago.-21	5-ago.-21	16-dic.-21	$ 9,861,365.11	$ 9,861,365.11	$ 9,861,365.11	$0.00	$ 9,861,365.11	$ 5,739,149.84	$ 4,122,215.27	58.20%	80.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS DELEGACIONES LA MESA Y SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	6-ago.-21	9-ago.-21	6-nov.-21	$ 3,133,061.40	$ 3,133,061.40	$ 3,133,061.40	$0.00	$ 3,133,061.40	$ 1,917,585.91	$ 1,215,475.49	61.20%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, OTAY CENTENARIO Y CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	6-ago.-21	9-ago.-21	6-nov.-21	$ 3,109,560.50	$ 3,109,560.50	$ 3,109,560.50	$0.00	$ 3,109,560.50	$ 1,659,215.43	$ 1,450,345.07	53.36%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 5,216 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUASCALIENTES, COLONIA CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.	C A N C E L A D O														

DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DE CALLE 12 NORTE, EN CIUDAD INDUSTRIAL DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE DESTINO PARA LAS DELEGACIONES MUNICIPALES Y PARA UNIDADES RECREATIVAS, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	ARQ. MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILO	15-sep.-21	24-sep.-21	31-dic.-21	$ 3,097,988.95	$ 3,097,988.95	$ 3,097,988.95	$0.00	$ 3,097,988.95	$ -	$ 3,097,988.95	0.00%	65.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							$ 249,379,025.12	$ 249,379,025.12	$ 249,379,025.12	$ 21,699,519.30	$ 271,078,544.42	$ 157,879,358.11	$ 113,199,186.31				

SALDO: **$6,945,649.51**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA DELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-PV-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CAMPOS ENTRE BLVR. DE LOS INSURGENTES Y AV. RIO AMAZONAS, COLONIA CERRO COLORADO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	22-feb.-21	27-may.-21	10-jul.-21	$ 240,840.00	$ 240,840.00	$ 240,840.00	$0.00	$ 240,840.00	$ 224,640.00	$ 16,200.00	93.27%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOIUM-2021-PV-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MAGNOLIAS, ENTRE DERECHO DE VÍA DE CFE (CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000) Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 46, EN EL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO QUINTAS CAMPESTRES, DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	22-feb.-21	8-mar.-21	6-may.-21	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$0.00	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-jul.-21
DOIUM-2021-PV-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRE A TECATE, ENTRE AV. GUADALUPE Y CORTINA DE LA PRESA, ABELARDO L. RODRIGUEZ, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS TONA Y PRESA RODRIGUEZ, DE LA DELEGACIÓN LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	10-mar.-21	27-may.-21	25-jul.-21	$ 350,028.00	$ 350,028.00	$ 350,028.00	$0.00	$ 350,028.00	$ 336,420.00	$ 13,608.00	96.11%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOIUM-2021-PV-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LILA, ENTRE AV. TEHUACAN Y CALLE SAUCILLO, Y CALLE SAUCILLO ENTRE CORREDOR TIJUANA – ROSARITO 2000 Y CALLE GARDENIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	27-abr.-21	10-may.-21	23-jun.-21	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$0.00	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-ago.-21
DOIUM-2021-PV-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. TEHUACÁN, ENTRE CALLE MEXICALI Y CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 Y HASTA CALLE MAZATLÁN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	27-abr.-21	10-may.-21	8-jul.-21	$ 302,400.00	$ 302,400.00	$ 302,400.00	$0.00	$ 302,400.00	$ 288,900.00	$ 13,500.00	95.54%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-ago.-21
DOIUM-2021-PV-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS FUENTES, ENTRE CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 Y CALLE LA MORITA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	27-abr.-21	26-may.-21	9-jul.-21	$ 200,006.29	$ 200,006.29	$ 200,006.29	$0.00	$ 200,006.29	$ 200,006.29	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOIUM-2021-PV-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE EUSEBIO KINO, ENTRE AV. INTERNACIONAL Y AV. JOSE MANUEL SALVATIERRA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	21-jul.-21	22-jul.-21	20-ago.-21	$ 384,480.00	$ 384,480.00	$ 384,480.00	$0.00	$ 384,480.00	$ 375,300.00	$ 9,180.00	97.61%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-sep.-21
DOIUM-2021-PV-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DENOMINADO PUENTE LOS OLIVOS UBICADO SOBRE CANALIZACIÓN DEL RIO TIJUANA, QUE INTEGRA LA VÍA ORIENTE CON LA VÍA RÁPIDA PONIENTE, EN LA TERCERA ETAPA DEL RIO TIJUANA	EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	15-sep.-21	17-sep.-21	15-nov.-21	$ 2,048,560.00	$ 2,048,560.00	$ 2,048,560.00	$0.00	$ 2,048,560.00	$ -	$ 2,048,560.00	0.00%	65.46%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PV-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE FRENADO SOBRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN A LA ALTURA DE LA COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.	3-dic.-21	3-dic.-21	30-dic.-21	$ 754,580.00	$ 754,580.00	$ 754,580.00	$0.00	$ 754,580.00	$ -	$ 754,580.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 4,900,274.29	$ 4,900,274.29	$ 4,900,274.29	$ -	$ 4,900,274.29	$ 2,044,646.29	$ 2,855,628.00				

SALDO: **$99,725.71**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 042 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PLUVIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Fisico		
DOIUM-2021-PP-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA II, TRAMO BLVR. COSTA DE ORO - AV. SIERRA JUÁREZ DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	16-feb.-21	22-feb.-21	22-abr.-21	$ 549,260.00	$ 549,260.00	$ 549,260.00	$0.00	$ 549,260.00	$ -	$ 549,260.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN LA COLONIA AGUAJE DE LA TUNA TRAMO; CALLE RIO HONDO - MELCHOR OCAMPO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. MODESTA LIZARRAGA FELIX	4-mar.-21	12-mar.-21	25-abr.-21	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$0.00	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	3-jun.-21
DOIUM-2021-PP-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENCAUZAMIENTO DE LA SUBCUENCA DENOMINADA EL MATANUCO TRAMO: TIJUANA PROGRESO – REFUGIO QUINTAS CAMPESTRE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	18-mar.-21	26-mar.-21	24-may.-21	$ 369,460.00	$ 369,460.00	$ 369,460.00	$0.00	$ 369,460.00	$ 354,960.00	$ 14,500.00	96.08%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA ALTIPLANO, TRAMO CALLE PRIMERA – CALLE JOEL ROSALES, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	19-mar.-21	27-may.-21	25-jul.-21	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$0.00	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA CORONA DEL MAR DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AL BLVD. LA JOLLA Y CALLE LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C. Y PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR No. 1 Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO SOBRE SUBCUENCA DENOMINADA EL MATANUCO, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	19-mar.-21	5-abr.-21	3-jun.-21	$ 785,900.00	$ 785,900.00	$ 785,900.00	$0.00	$ 785,900.00	$ -	$ 785,900.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR EN LA COLONIA ALTIPLANO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GABINO HERNÁNDEZ, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 238,380.00	$ 238,380.00	$ 238,380.00	$0.00	$ 238,380.00	$ 213,440.00	$ 24,940.00	89.54%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PP-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA SAN ÁNGEL, TRAMO: CALLE NUEVO MILENIO - CALLE SAN AGUSTIN (ETAPA 2) DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, EN TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 318,875.40	$ 318,875.40	$ 318,875.40	$0.00	$ 318,875.40	$ -	$ 318,875.40	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-nov.-21
DOIUM-2021-PP-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL DE LA SUBCUENCA DENOMINADA SÁNCHEZ TABOADA (ETAPA II), TRAMO: AV. ROBERTO DE LA MADRID – CALLE JALISCO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	3-ago.-21	4-ago.-21	17-sep.-21	$ 379,320.00	$ 379,320.00	$ 379,320.00	$0.00	$ 379,320.00	$ 367,140.00	$ 12,180.00	96.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PP-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MEJORA DEL SISTEMA PLUVIAL EN PUNTO DE INUNDACIÓN VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DEL MONTE DE LOS OLIVOS, DELEGACIÓN LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, CON ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE BAJO IMPACTO	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.	3-dic.-21	3-dic.-21	30-dic.-21	$ 696,000.00	$ 696,000.00	$ 696,000.00	$0.00	$ 696,000.00	$ -	$ 696,000.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PP-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	1- PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA PRADERAS DE LA MESA, TRAMO: CALLE PERSEO - AV. DE LOS INSURGENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO; 2- PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA EL PIPILA TRAMO: CALLE ISLAS GILBERT - BLVR. CASA BLANCA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 3- PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR NO.1 Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN LA COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS TRAMO: AV. CARLOS RUEDA - BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	22-sep.-21	23-sep.-21	21-dic.-21	$ 706,092.00	$ 706,092.00	$ 706,092.00	$0.00	$ 706,092.00	$ -	$ 706,092.00	0.00%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
TOTAL							$ 4,589,394.37	$ 4,589,394.37	$ 4,589,394.37	$ -	$ 4,589,394.37	$ 1,481,646.97	$ 3,107,747.40				

SALDO: **$410,605.63**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 032 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL **$7,174,400.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-PE-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA REAL DE SAN FRANCISCO II DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	11-mar.-21	22-mar.-21	20-may.-21	$ 499,500.00	$ 499,500.00	$ 499,500.00	$0.00	$ 499,500.00	$ 458,460.00	$ 41,040.00	91.78%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1-sep.-21
DOIUM-2021-PE-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO COMUNITARIO HACIENDA LOS VENADOS, DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	20-abr.-21	26-abr.-21	24-jun.-21	$ 510,246.00	$ 510,246.00	$ 510,246.00	$0.00	$ 510,246.00	$ 286,362.00	$ 223,884.00	56.12%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PE-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS, COLONIA FIDEICOMISO EL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 5,250,956.97	$ 5,250,956.97	$ 5,250,956.97	$0.00	$ 5,250,956.97	$ 708,117.58	$ 4,542,839.39	13.49%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 6,260,702.97**	**$ 6,260,702.97**	**$ 6,260,702.97**	**$ -**	**$ 6,260,702.97**	**$ 1,452,939.58**	**$ 4,807,763.39**				

SALDO: **$913,697.03**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-ENH-DCO-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	TRABAJOS PARA LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN DEL ELEVADOR PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, TIJUANA, B.C.	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	18-ene.-21	18-ene.-21	18-mar.-21	$ 599,182.91	$ 599,182.91	$ 599,182.91	$0.00	$ 599,182.91	$ 511,910.09	$ 87,272.82	85.43%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 599,182.91**	**$ 599,182.91**	**$ 599,182.91**	**$ -**	**$ 599,182.91**	**$ 511,910.09**	**$ 87,272.82**				

SALDO: **$4,400,817.09**

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD ADMINISTR: 040 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANUAL: $1,440,000.00

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado					Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado			Financiero	Físico		
DOIUM-2021-SP-AD 001	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 3 EN LA COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	29-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$ 249,980.00	$0.00	$ 249,980.00	$ -	$ 249,980.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD 002	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 2 EN LA SUBCUENCA DENOMINADA EL SAINZ, COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	29-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 347,420.00	$ 347,420.00	$ 347,420.00	$0.00	$ 347,420.00	$ 156,020.00	$ 191,400.00	44.91%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD 003	PP/1653/2020 11-DIC-20	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y PROPUESTA CONCEPTUAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ARROYO EL MATADERO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	30-mar.-21	12-abr.-21	10-jun.-21	$ 342,576.00	$ 342,576.00	$ 342,576.00	$0.00	$ 342,576.00	$ 329,076.00	$ 13,500.00	96.06%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-sep.-21
DOIUM-2021-SP-AD 004	PP/1653/2020 11-DIC-20	ESTUDIO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITES ANTE SCT MEXICALI, PARA LA REHABILITACION DE CRUCE A NIVEL EN CALLE CAMINO VIEJO A TECATE, CON VIA PRINCIPAL DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE EN EL KM UB 15+350.00 EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	30-abr.-21	30-abr.-21	14-may.-21	$ 112,295.70	$ 112,295.70	$ 112,295.70	$0.00	$ 112,295.70	$ 78,840.00	$ 33,455.70	70.21%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-oct.-21
DOIUM-2021-SP-AD 005	PP/1653/2020 11-DIC-20	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.	13-sep.-21	15-sep.-21	13-dic.-21	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$ 380,000.00	$0.00	$ 380,000.00	$ -	$ 380,000.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							$ 1,432,271.70	$ 1,432,271.70	$ 1,432,271.70	$ -	$ 1,432,271.70	$ 563,936.00	$ 868,335.70				

SALDO: $7,728.30

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-SP-AD-001

Obra:	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 3 EN LA COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	215,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	34,480.00
Total Contratado original	249,980.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	249,980.00

Anticipo (30 %)	64,650.00
I.V.A.	10,344.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	74,994.00

Fecha de Contrato	29 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	12 de abril de 2021
Fecha Termin. Obra	10 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	15 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							64,650.00									249,980.0
1	12-abr.-21	12-may.-21	A-533	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
2	13-may.-21	31-may.-21	A-543	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
3 FINIQUITO	1-jun.-21	10-jun.-21	A-562	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.0
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980.
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,980
25				-												
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	64,650.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	74,994.00
Estimaciones	-
Total	74,994.00

Total Ejercido	
Anticipo	74,994.00
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-SP-AD-002

Obra:	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 2 EN LA SUBCUENCA DENOMINADA EL SAINZ, COLONIA SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	299,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	47,920.00
Total Contratado original	347,420.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	347,420.00

Anticipo (30 %)	89,850.00
I.V.A.	14,376.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	104,226.00

Fecha de Elaboración	2 de febrero de 2022

Fecha de Contrato	29 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	12 de abril de 2021
Fecha Termin. Obra	10 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	28 de septiembre de 202

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORT
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantía 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE C/IVA
Anticipo ---------->							89,850.00									
1	12-abr.-21	12-may.-21	688	134,500.00		134,500.00	- 40,350.00	94,150.00	15,064.00	109,214.00	-	-	-	109,214.00	156,020.00	191,4
2	13-may.-21	1-jun.-21	699	154,500.00		154,500.00	- 46,350.00	108,150.00	17,304.00	125,454.00	-	-	-	125,454.00	179,220.00	12,1
3 FINIQUITO	2-jun.-21	10-jun.-21	703	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				289,000.00	-	289,000.00	3,150.00	202,300.00	32,368.00	234,668.00	-	-	-	234,668.00	335,240.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 335,240.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	104,226.00
Estimaciones	234,668.00
Total	338,894.00

Total Ejercido	
Anticipo	104,226.00
Imp. Netos	234,668.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-SP-AD-002

Obra:	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DEL TANQUE DESARENADOR NO. 2 EN LA SUBCUENCA DENOMINADA EL SAINZ, COLONIA SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	299,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	47,920.00
Total Contratado original	347,420.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	347,420.00

Anticipo (30 %)	89,850.00
I.V.A.	14,376.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	104,226.00

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	29 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	12 de abril de 2021
Fecha Termin. Obra	10 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	28 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							89,850.00									
1	12-abr.-21	12-may.-21	688	134,500.00		134,500.00	- 40,350.00	94,150.00	15,064.00	109,214.00	-	-	-	109,214.00	156,020.00	191,400.00
2	13-may.-21	1-jun.-21	699	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
3 FINIQUITO	2-jun.-21	10-jun.-21	703	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,400.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				134,500.00	-	134,500.00	49,500.00	94,150.00	15,064.00	109,214.00	-	-	-	109,214.00	156,020.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 156,020.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	104,226.00
Estimaciones	109,214.00
Total	213,440.00

Total Ejercido	
Anticipo	104,226.00
Imp. Netos	109,214.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-SP-AD-003

Obra:	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL DRENAJE PLUVIAL Y PROPUESTA CONCEPTUAL PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL ARROYO EL MATADERO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA. TIJUANA, B.C.
Contratista:	TYJ INGENIERIA, S.C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	317,200.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	25,376.00
Total Contratado original	342,576.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	342,576.00

Anticipo (30 %)	95,160.00
I.V.A.	7,612.80
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	102,772.80

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	30 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	12 de abril de 2021
Fecha Termin. Obra	10 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	7 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantía 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							95,160.00									
1	12-abr.-21	26-abr.-21	403	47,000.00		47,000.00	- 14,100.00	32,900.00	2,632.00	35,532.00	-	-	-	35,532.00	50,760.00	291,816.00
2	27-abr.-21	14-may.-21	406	134,550.00		134,550.00	- 40,365.00	94,185.00	7,534.80	101,719.80	-	-	-	101,719.80	145,314.00	146,502.00
3	15-may.-21	3-jun.-21	419	123,150.00		123,150.00	- 36,945.00	86,205.00	6,896.40	93,101.40	-	-	-	93,101.40	133,002.00	13,500.00
4 FINIQUITO	4-jun.-21	10-jun.-21	420	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				304,700.00	-	304,700.00	3,750.00	213,290.00	17,063.20	230,353.20	-	-	-	230,353.20	329,076.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 329,076.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	102,772.80
Estimaciones	230,353.20
Total	333,126.00

Total Ejercido	
Anticipo	102,772.80
Imp. Netos	230,353.20
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOiUM-2021-SP-AD-004

Obra:	ESTUDIO Y MEMORIA DESCRIPTIVA PARA TRAMITES ANTE SCT MEXICALI, PARA LA REHABILITACION DE CRUCE A NIVEL EN CALLE CAMINO VIEJO A TECATE, CON VIA PRINCIPAL DEL FERROCARRIL TIJUANA-TECATE EN EL KM UB 15+350.00 EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.
Contratista:	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	103,977.50
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	8,318.20
Total Contratado original	112,295.70
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	112,295.70

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	30 de abril de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	30 de abril de 2021
Fecha Termin. Obra	14 de mayo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	21 de octubre de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	30-abr.-21	12-may.-21	1355	73,000.00		73,000.00	-	73,000.00	5,840.00	78,840.00	-	- 146.00	- 73.00	78,621.00	78,840.00	33,455.70
2 FINIQUITO	13-may.-21	14-may.-21	1357	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,455.70
Importe Ejercido por Estimacion -->				73,000.00	-	73,000.00	0.00	73,000.00	5,840.00	78,840.00	-	- 146.00	- 73.00	78,621.00	78,840.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 78,840.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	78,621.00
Total	78,621.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	78,621.00
0.2 % I.C.I.C.	146.00
0.1 % DIF.	73.00

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-SP-AD-005

Obra:	ESTUDIO DE EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUENTES Y ESTRUCTURAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.
Contratista:	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	327,586.21
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	52,413.79
Total Contratado original	380,000.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	380,000.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	13 de septiembre de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	15 de septiembre de 2021
Fecha Termin. Obra	13 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO	SUB-TOTAL	0 % AMORT.	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION	EXTERNO		ANTICIPO			CON	F. Garantía	I.C.I.C.	DIF		EJERCIDO	POR EJE.
				S/IVA	-	-	S/IVA			I.V.A.	0.00%	0.2 %	0.1 %		C/IVA	C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	15-sep.-21	15-oct.-21	PU01-1 2021-2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
2	16-oct.-21	15-nov.-21	PU02 2021-2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
3 FINIQUITO	16-nov.-21	13-dic.-21	PU03 2021-2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380,000.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA | -

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 24902 MATERIAL ASFALTICO

UNIDAD EJECUTOF: 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL: $63,500,000.00

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-RYM-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 70,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JET PACHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	27-sep.-21	27-sep.-21	26-oct.-21	$ 1,432,620.00	$ 1,432,620.00	$ 1,432,620.00	$0.00	$ 1,432,620.00	$ 938,775.42	$ 493,844.58	65.53%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-dic.-21
DOIUM-2021-RYM-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 50,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPACHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	6-dic.-21	6-dic.-21	25-dic.-21	$ 1,189,000.00	$ 1,189,000.00	$ 1,189,000.00	$0.00	$ 1,189,000.00	$ -	$ 1,189,000.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 520,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	25-feb.-21	27-abr.-21	22-sep.-21	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$0.00	$ 10,614,240.00	$ 10,614,240.00	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	29-sep.-21
DOIUM-2021-RYM-IS-002		SUMINISTRO DE 2,200 METROS CUBICOS DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LA CUADRILLAS PROPIAS DEL AYTO.	D E S I E R T A														
DOIUM-2021-RYM-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 4,250 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	26-feb.-21	5-may.-21	31-oct.-21	$ 10,438,669.80	$ 10,438,669.80	$ 10,438,669.80	$0.00	$ 10,438,669.80	$ 10,302,176.18	$ 66,491.62	99.46%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 4,250 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	2-mar.-21	8-may.-21	4-feb.-22	$ 10,446,610.50	$ 10,446,610.50	$ 10,446,610.50	$0.00	$ 10,446,610.50	$ 6,838,228.32	$ 3,608,382.18	65.46%	75.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	2-mar.-21	30-abr.-21	27-ago.-21	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$0.00	$ 5,405,376.24	$ 5,405,376.24	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-sep.-21
DOIUM-2021-RYM-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.	29-mar.-21	12-jun.-21	9-oct.-21	$ 5,804,779.20	$ 5,804,779.20	$ 5,804,779.20	$0.00	$ 5,804,779.20	$ 1,815,312.76	$ 3,989,466.44	31.27%	62.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-RYM-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO DE 2,200 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	20-jul.-21	21-jul.-21	13-oct.-21	$ 4,940,630.64	$ 4,940,630.64	$ 4,940,630.64	$0.00	$ 4,940,630.64	$ 574,900.76	$ 4,365,729.89	11.64%	25.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							$ 50,271,926.38	$ 50,271,926.38	$ 50,271,926.38	$ -	$ 50,271,926.38	$ 36,569,020.67	$ 13,702,905.71				

SALDO: $13,228,073.62

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN NOBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA NOLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-RYM-AD-001

Obra:	SUMINISTRO DE 70,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA LAS MÁQUINAS JET PACHER EN LAS DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.
Contratista:	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,326,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	106,120.00
Total Contratado original	1,432,620.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,432,620.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	27 de septiembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	27 de septiembre de 2021
Fecha Termin. Obra	26 de octubre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	16 de diciembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	27-sep.-21	16-oct.-21	20286	869,236.50		869,236.50	-	869,236.50	69,538.92	938,775.42	-	-	-	938,775.42	938,775.42	493,844.58
2 FINIQUITO	17-oct.-21	26-oct.-21	20637	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	493,844.58
Importe Ejercido por Estimacion -->				869,236.50	-	869,236.50	0.00	869,236.50	69,538.92	938,775.42	-	-	-	938,775.42	938,775.42	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 938,775.42

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	938,775.42
Total	938,775.42

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	938,775.42
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-RYM-AD-002

Obra:	SUMINISTRO DE 50,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPACHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,025,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	164,000.00
Total Contratado original	1,189,000.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,189,000.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	6 de diciembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	6 de diciembre de 2021
Fecha Termin. Obra	25 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	20902	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,189,000.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-RYM-IS-001

Obra:	SUMINISTRO DE 520,000 LITROS DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPATCHER DE DIVERSAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	9,828,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	786,240.00
Total Contratado original	10,614,240.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	10,614,240.00

Anticipo (30 %)	2,948,400.00
I.V.A.	235,872.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,184,272.00

Fecha de Contrato	26 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	27 de abril de 2021
Fecha Real Termin. Obra	22 de septiembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	20 de agosto de 2021

Recepción de Obra	29 de septiembre de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,948,400.00									
1	27-abr.-21	22-may.-21	17390	1,443,015.00		1,443,015.00	- 432,904.50	1,010,110.50	80,808.84	1,090,919.34	-	-	-	1,090,919.34	1,558,456.20	9,055,783.80
2	23-may.-21	31-may.-21	17391	489,510.00		489,510.00	- 146,853.00	342,657.00	27,412.56	370,069.56	-	-	-	370,069.56	528,670.80	8,527,113.00
3	1-jun.-21	21-jun.-21	17598	1,431,108.00		1,431,108.00	- 429,332.40	1,001,775.60	80,142.05	1,081,917.65	-	-	-	1,081,917.65	1,545,596.64	6,981,516.36
4	22-jun.-21	14-jul.-21	17765	1,439,235.00		1,439,235.00	- 431,770.50	1,007,464.50	80,597.16	1,088,061.66	-	-	-	1,088,061.66	1,554,373.80	5,427,142.56
5	15-jul.-21	6-ago.-21	18239	1,434,510.00		1,434,510.00	- 430,353.00	1,004,157.00	80,332.56	1,084,489.56	-	-	-	1,084,489.56	1,549,270.80	3,877,871.76
6	7-ago.-21	26-ago.-21	18582	1,451,709.00		1,451,709.00	- 435,512.70	1,016,196.30	81,295.70	1,097,492.00	-	-	-	1,097,492.00	1,567,845.72	2,310,026.04
7	27-ago.-21	15-sep.-21	19352	1,453,221.00		1,453,221.00	- 435,966.30	1,017,254.70	81,380.38	1,098,635.08	-	-	-	1,098,635.08	1,569,478.68	740,547.36
8 FINIQUITO	16-sep.-21	22-sep.-21	19353	685,692.00		685,692.00	- 205,707.60	479,984.40	38,398.75	518,383.15	-	-	-	518,383.15	740,547.36	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				9,828,000.00	-	9,828,000.00	0.00	6,879,600.00	550,368.00	7,429,968.00	-	-	-	7,429,968.00	10,614,240.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 10,614,240.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,184,272.00
Estimaciones	7,429,968.00
Total	10,614,240.00

Total Ejercido	
Anticipo	3,184,272.00
Imp. Netos	7,429,968.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-RYM-IS-003

Obra:	SUMINISTRO DE 4,250 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	9,665,435.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	773,234.80
Total Contratado original	10,438,669.80
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	10,438,669.80

Anticipo (30 %)	2,899,630.50
I.V.A.	231,970.44
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,131,600.94

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	26 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	5 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	31 de octubre de 2021
Fecha de Diferimiento	18 de mayo de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,899,630.50									
1	5-may.-21	3-jun.-21	A-408	1,298,579.62		1,298,579.62	- 389,573.89	909,005.73	72,720.46	981,726.19	-	- 2,597.16	- 1,298.58	977,830.45	1,402,465.99	9,036,203.81
2	4-jun.-21	3-jul.-21	A-419	1,175,771.74		1,175,771.74	- 352,731.52	823,040.22	65,843.22	888,883.44	-	- 2,351.54	- 1,175.77	885,356.13	1,269,833.48	7,766,370.33
3	4-jul.-21	2-ago.-21	A-444	1,366,806.22		1,366,806.22	- 410,041.87	956,764.35	76,541.15	1,033,305.50	-	- 2,733.61	- 1,366.81	1,029,205.08	1,476,150.72	6,290,219.61
4	3-ago.-21	1-sep.-21	A-471	2,713,144.46		2,713,144.46	- 813,943.34	1,899,201.12	151,936.09	2,051,137.21	-	- 5,426.29	- 2,713.14	2,042,997.78	2,930,196.02	3,360,023.59
5	2-sep.-21	30-sep.-21	A-497	2,205,993.40		2,205,993.40	- 661,798.02	1,544,195.38	123,535.63	1,667,731.01	-	- 4,411.99	- 2,205.99	1,661,113.03	2,382,472.87	977,550.72
6	1-oct.-21	28-oct.-21	A-509	852,832.50		852,832.50	- 255,849.75	596,982.75	47,758.62	644,741.37	-	- 1,705.67	- 852.83	642,182.87	921,059.10	56,491.62
7 FINIQUITO	29-oct.-21	31-oct.-21	A-510	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,491.62
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				9,613,127.94	-	9,613,127.94	15,692.11	6,729,189.55	538,335.17	7,267,524.72	-	- 19,226.26	- 9,613.12	7,238,685.34	10,382,178.18	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 10,382,178.18

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,131,600.94
Estimaciones	7,238,685.34
Total	10,370,286.28

Total Ejercido	
Anticipo	3,131,600.94
Imp. Netos	7,238,685.34
0.2 % I.C.I.C.	19,226.26
0.1 % DIF.	9,613.12

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-RYM-IS-004

Obra:	SUMINISTRO DE 4,250 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	9,672,787.50
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	773,823.00
Total Contratado original	10,446,610.50
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	10,446,610.50

Anticipo (30 %)	2,901,836.25
I.V.A.	232,146.90
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,133,983.15

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	2 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	8 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	4 de febrero de 2022
Fecha de Convenio Modificatorio No. 2	17 de diciembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,901,836.25									
1	8-may.-21	4-jun.-21	2488	1,552,197.90		1,552,197.90	- 465,659.37	1,086,538.53	86,923.08	1,173,461.61	-	-	-	1,173,461.61	1,676,373.73	8,770,236.77
2	5-jun.-21	2-jul.-21	2531	1,147,078.80		1,147,078.80	- 344,123.64	802,955.16	64,236.41	867,191.57	-	-	-	867,191.57	1,238,845.10	7,531,391.67
3	3-jul.-21	30-jul.-21	2532	1,147,078.80		1,147,078.80	- 344,123.64	802,955.16	64,236.41	867,191.57	-	-	-	867,191.57	1,238,845.10	6,292,546.57
4	25-sep.-21	24-oct.-21	2595	928,587.60		928,587.60	- 278,576.28	650,011.32	52,000.91	702,012.23	-	-	-	702,012.23	1,002,874.61	5,289,671.96
5	25-oct.-21	23-nov.-21	2596	1,556,749.80		1,556,749.80	- 467,024.94	1,089,724.86	87,177.99	1,176,902.85	-	-	-	1,176,902.85	1,681,289.78	3,608,382.18
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,608,382.18
Importe Ejercido por Estimacion -->				6,331,692.90	-	6,331,692.90	1,002,328.38	4,432,185.03	354,574.80	4,786,759.83	-	-	-	4,786,759.83	6,838,228.32	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,133,983.15
Estimaciones	4,786,759.83
Total	7,920,742.98

Total Ejercido	
Anticipo	3,133,983.15
Imp. Netos	4,786,759.83
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 6,838,228.32

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-RYM-IS-005

Obra:	SUMINISTRO DE 2,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,004,978.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	400,398.24
Total Contratado original	5,405,376.24
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,405,376.24

Anticipo (30 %)	1,501,493.40
I.V.A.	120,119.47
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,621,612.87

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	2 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	30 de abril de 2021
Fecha Real Termin. Obra	27 de agosto de 2021
Fecha de Diferimiento	5 de mayo de 2021

Recepción de Obra	8 de septiembre de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,501,493.40									
1	30-abr.-21	29-may.-21	CONS-1155	809,896.44		809,896.44	- 242,968.93	566,927.51	45,354.20	612,281.71	-	-	-	612,281.71	874,688.16	4,530,688.08
2	30-may.-21	28-jun.-21	CONS-1171	1,353,619.05		1,353,619.05	- 406,085.72	947,533.33	75,802.67	1,023,336.00	-	-	-	1,023,336.00	1,461,908.57	3,068,779.51
3	29-jun.-21	28-jul.-21	CONS-1197	1,624,342.86		1,624,342.86	- 487,302.86	1,137,040.00	90,963.20	1,228,003.20	-	-	-	1,228,003.20	1,754,290.29	1,314,489.22
4	29-jul.-21	12-ago.-21	CONS-1198	796,246.50		796,246.50	- 238,873.95	557,372.55	44,589.80	601,962.35	-	-	-	601,962.35	859,946.22	454,543.00
5 FINIQUITO	13-ago.-21	27-ago.-21	CONS-1206	420,873.15		420,873.15	- 126,261.94	294,611.21	23,568.90	318,180.11	-	-	-	318,180.11	454,543.00	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				5,004,978.00	-	5,004,978.00	0.00	3,503,484.60	280,278.77	3,783,763.37	-	-	-	3,783,763.37	5,405,376.24	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,621,612.87
Estimaciones	3,783,763.37
Total	5,405,376.24

Total Ejercido	
Anticipo	1,621,612.87
Imp. Netos	3,783,763.37
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,405,376.24

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-RYM-IS-006

Obra:	SUMINISTRO DE 2,200 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIONES ROTTER, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,004,120.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	800,659.20
Total Contratado original	5,804,779.20
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,804,779.20

Anticipo (30 %)	1,501,236.00
I.V.A.	240,197.76
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,741,433.76

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	29 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	12 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	9 de octubre de 2021
Fecha de Diferimiento	14 de junio de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,501,236.00									
1	12-jun.-21	30-jun.-21	R-4278	850,700.40		850,700.40	- 255,210.12	595,490.28	95,278.44	690,768.72	-	-	-	690,768.72	986,812.46	4,817,966.74
2	1-jul.-21	31-jul.-21	R-4307	714,224.40		714,224.40	- 214,267.32	499,957.08	79,993.13	579,950.21	-	-	-	579,950.21	828,500.30	3,989,466.44
3	1-ago.-21	30-ago.-21	R-4380	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
4	31-ago.-21	29-sep.-21	R-4381	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,989,466.44
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,564,924.80	-	1,564,924.80	1,031,758.56	1,095,447.36	175,271.57	1,270,718.93	-	-	-	1,270,718.93	1,815,312.76	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,741,433.76
Estimaciones	1,270,718.93
Total	3,012,152.69

Total Ejercido	
Anticipo	1,741,433.76
Imp. Netos	1,270,718.93
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,815,312.76

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-RYM-LP-001

Obra:	SUMINISTRO DE 2,200 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA USO EXCLUSIVO DE LAS CUADRILLAS PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	RÍO TIJUANA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	4,574,658.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	365,972.64
Total Contratado original	4,940,630.64
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,940,630.64

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	20 de julio de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	21 de julio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	13 de octubre de 2021
Fecha de Convenio Adicional	31 de agosto de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	21-jul.-21	9-ago.-21	AFAD655	532,323.84		532,323.84	-	532,323.84	42,585.91	574,909.75	-	- 1,064.65	- 532.32	573,312.78	574,909.75	4,365,720.89
2	10-ago.-21	31-ago.-21	AFAD672	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
3	1-sep.-21	21-sep.-21	AFAD673	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,365,720.89
Importe Ejercido por Estimacion -->				532,323.84	-	532,323.84	0.00	532,323.84	42,585.91	574,909.75	-	- 1,064.65	- 532.32	573,312.78	574,909.75	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 574,909.75

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	573,312.78
Total	573,312.78

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	573,312.78
0.2 % I.C.I.C.	1,064.65
0.1 % DIF.	532.32

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL $6,000,000.00

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado					Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado			Financiero	Físico		
DOIUM-2021-DCO-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE EVALUACIÓN EN LA CARRETERA TIJUANA-ROSARITO, PUENTE LA GLORIA, PUENTE ACCESO SANTA FE, PUENTE PALMERAS, PUENTE FRANCISCO VILLA, PUENTE AV. INTERNACIONAL-SOLER, PUENTE ALBERTO LIMÓN PADILLA, BLVR. DIAZ ÓRDAZ (SIMÓN BOLIVAR-LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ) Y PUENTE INDEPENDENCIA TIJUANA B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	8-feb.-21	8-feb.-21	9-mar.-21	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$0.00	$ 776,214.00	$ 776,214.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-may.-21
DOIUM-2021-DCO-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PAVIMENTOS EN PUENTE MEZQUITO, BLVR. CUAUHTÉMOC NORTE Y RIO BALSAS; BLVR. CASA BLANCA Y BLVR. CUCAPAH; CIRCUITO SOLEDAD OROZCO; AV. GUADALUPE RAMIREZ; AV. DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA-CARLOS LAZO; BLVR. AGUA CALIENTE; BLVR. DIAZ ORDAZ; AV. VIDAL Y PLANAS; CALLE MULEGE; AV. REMIGIO SOLER; AV. VENUSTIANO CARRANZA, TIJUANA B.C.	CEVITER, S.A. DE C.V.	15-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$0.00	$ 776,620.00	$ 776,620.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	12-may.-21
DOIUM-2021-DCO-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE ALTIMETRÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BLVR. EL ROSARIO EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S.A DE C.V.	17-feb.-21	26-feb.-21	26-abr.-21	$ 417,366.00	$ 417,366.00	$ 417,366.00	$0.00	$ 417,366.00	$ 320,328.00	$ 97,038.00	76.75%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ESTUDIO DE GEOTECNIA EN 1.- CALLE DEL GRANADO (ENTRE CALLE DEL TAMARINDO Y CALLE DEL ABETO Y ENTRE CALLE DEL MANZANO Y CALLE DEL PRADO, FRACC. URBI VILLAS DEL PRADO I. 2.-CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALLE LOS VOLCANES Y CALLE MAR EGEO, FRACC. URBI VILLAS DEL PRADO II. 3.- CALLE SAUCE ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MARIA TERESA DE JESUS Y CALLEJON LORETO, COL. EL FLORIDO 1RA Y 2DA. SECCION. 4.- CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE AZAFRAN, EL FLORIDO IV SECCION. 5.- CALLES PERIMETRALES PARQUE DE LAS LLANTAS, CALLES IGNACIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO, COL. XICOTENCATL LEYVA. 6.-CALLE EL DORADO, ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COL. EL DORADO RESIDENCIAL. 7.- CALLE MONTEALEGRE, FRACC. LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL. TIJUANA B.C.	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	4-mar.-21	12-mar.-21	26-mar.-21	$ 324,800.00	$ 324,800.00	$ 324,800.00	$0.00	$ 324,800.00	$ 314,360.00	$ 10,440.00	96.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	7-may.-21	10-may.-21	31-dic.-21	$ 651,780.00	$ 651,780.00	$ 651,780.00	$0.00	$ 651,780.00	$ 365,580.00	$ 286,200.00	56.09%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2021-DCO-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 1) EN LA ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	7-may.-21	10-may.-21	21-nov.-21	$ 724,572.00	$ 724,572.00	$ 724,572.00	$0.00	$ 724,572.00	$ 685,692.00	$ 38,880.00	94.63%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 2) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	7-may.-21	10-may.-21	17-nov.-21	$ 785,382.30	$ 785,382.30	$ 785,382.30	$0.00	$ 785,382.30	$ 591,889.51	$ 193,492.79	75.36%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	GRUPO LATCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	19-may.-21	19-may.-21	15-oct.-21	$ 429,758.90	$ 429,758.90	$ 429,758.90	($206,689.18)	$ 223,069.72	$ 51,878.76	$ 171,190.96	23.26%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO TRAMOS 1 Y 2 EN LA ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	31-may.-21	31-may.-21	27-oct.-21	$ 724,248.00	$ 724,248.00	$ 724,248.00	($104,760.00)	$ 619,488.00	$ 474,876.00	$ 144,612.00	76.65%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DCO-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO TRAMO 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 1+120) Y TRAMO 2 (CADENAMIENTO 1+120 AL 2+500), SEGUNDA ETAPA, EN LA ZONA ESTE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	28-oct.-21	28-oct.-21	26-dic.-21	$ 197,640.00	$ 197,640.00	$ 197,640.00	$0.00	$ 197,640.00	$ -	$ 197,640.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		ESTUDIO GEOTECÍNICO EN ESCUELA PRIM. CLUB SOROPTIMISTA					$ 46,400.00	$ 46,400.00	$46,400.00	$ -	$46,400.00	$46,400.00	$ -	100.00%	100.00%		
TOTAL							$ 5,854,781.20	$ 5,854,781.20	$ 5,854,781.20	-$ 311,449.18	$ 5,543,332.02	$ 4,403,838.27	$ 1,139,493.75				

SALDO: $456,667.98

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA BOLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-001

Obra:	ESTUDIO DE EVALUACIÓN EN LA CARRETERA TIJUANA-ROSARITO, PUENTE LA GLORIA, PUENTE ACCESO SANTA FE, PUENTE PALMERAS, PUENTE FRANCISCO VILLA, PUENTE AV. INTERNACIONAL-SOLER, PUENTE ALBERTO LIMÓN PADILLA, BLVR. DIAZ ÓRDAZ (SIMÓN BOLIVAR-LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ) Y PUENTE INDEPENDENCIA TIJUANA B.C.
Contratista:	CEVITER, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	669,150.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	107,064.00
Total Contratado original	776,214.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	776,214.00

Anticipo (30 %)	200,745.00
I.V.A.	32,119.20
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	232,864.20

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	8 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	8 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	9 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	12 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							200,745.00									
1	8-feb.-21	6-mar.-21	67	650,700.00		650,700.00	- 195,210.00	455,490.00	72,878.40	528,368.40	-	-	-	528,368.40	754,812.00	21,402.00
2 FINIQUITO	7-mar.-21	9-mar.-21	72	18,450.00		18,450.00	- 5,535.00	12,915.00	2,066.40	14,981.40	-	-	-	14,981.40	21,402.00	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				669,150.00	-	669,150.00	0.00	468,405.00	74,944.80	543,349.80	-	-	-	543,349.80	776,214.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 776,214.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	232,864.20
Estimaciones	543,349.80
Total	776,214.00

Total Ejercido	
Anticipo	232,864.20
Imp. Netos	543,349.80
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-002

Obra:	ESTUDIO DE EVALUACIÓN DEL ESTADO DE PAVIMENTOS EN PUENTE MEZQUITO, BLVR. CUAUHTEMOC NORTE Y RIO BALSAS; BLVR. CASA BLANCA Y BLVR. CUCAPAH; CIRCUITO SOLEDAD OROZCO; AV. GUADALUPE RAMIREZ; AV. DEFENSORES DE BAJA CALIFORNIA-CARLOS LAZO; BLVR. AGUA CALIENTE; BLVR. DIAZ ORDAZ; AV. VIDAL Y PLANAS; CALLE MULEGE; AV. REMIGIO SOLER; AV. VENUSTIANO CARRANZA, TIJUANA B.C.
Contratista:	CEVITER, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	669,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	107,120.00
Total Contratado original	776,620.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	776,620.00

Anticipo (30 %)	200,850.00
I.V.A.	32,136.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	232,986.00

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	15 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	15 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	16 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	12 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							200,850.00									
1	15-feb.-21	13-mar.-21	66	651,050.00		651,050.00	- 195,315.00	455,735.00	72,917.60	528,652.60	-	-	-	528,652.60	755,218.00	21,402.00
2 FINIQUITO	14-mar.-21	16-mar.-21	71	18,450.00		18,450.00	- 5,535.00	12,915.00	2,066.40	14,981.40	-	-	-	14,981.40	21,402.00	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-						
Importe Ejercido por Estimacion -->				669,500.00	-	669,500.00	0.00	468,650.00	74,984.00	543,634.00	-	-	-	543,634.00	776,620.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 776,620.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	232,986.00
Estimaciones	543,634.00
Total	776,620.00

Total Ejercido	
Anticipo	232,986.00
Imp. Netos	543,634.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-003

Obra:	ESTUDIO DE ALTIMETRÍA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BLVR. EL ROSARIO EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.
Contratista:	INGENIERIA Y SOLUCIONES APLICADAS MOVE, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	386,450.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	30,916.00
Total Contratado originai	417,366.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	417,366.00

Anticipo (30 %)	115,935.00
I.V.A.	9,274.80
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	125,209.80

Fecha de Contrato	17 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	26 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	26 de abril de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							115,935.00									
1	26-feb.-21	25-mar.-21	595	296,600.00		296,600.00	- 88,980.00	207,620.00	16,609.60	224,229.60	-	-	-	224,229.60	320,328.00	97,038.00
2 FINIQUITO	26-mar.-21	26-abr.-21	618	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,038.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				296,600.00	-	296,600.00	26,955.00	207,620.00	16,609.60	224,229.60	-	-	-	224,229.60	320,328.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 320,328.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	125,209.80
Estimaciones	224,229.60
Total	349,439.40

Total Ejercido	
Anticipo	125,209.80
Imp. Netos	224,229.60
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-004

Obra:	ESTUDIO DE GEOTECNIA EN 1.- CALLE DEL GRANADO (ENTRE CALLE DEL TAMARINDO Y CALLE DEL ABETO Y ENTRE CALLE DEL MANZANO Y CALLE DEL PRADO, FRACC. URBI VILLAS DEL PRADO I. 2.-CALLE DE LOS ANDES ENTRE CALLE LOS VOLCANES Y CALLE MAR EGEO, FRACC. URBI VILLAS DEL PRADO II. 3.- CALLE SAUCE ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE MARIA TERESA DE JESUS Y CALLEJON LORETO, COL. EL FLORIDO 1RA Y 2DA. SECCION. 4.- CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE AZAFRAN, EL FLORIDO IV SECCION. 5.- CALLES PERIMETRALES PARQUE DE LAS LLANTAS, CALLES IGNACIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO, COL. XICOTENCATL LEYVA. 6.-CALLE EL DORADO, ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COL. EL DORADO RESIDENCIAL. 7.- CALLE MONTEALEGRE, FRACC. LOMAS CONJUNTO RESIDENCIAL. TIJUANA B.C.
Contratista:	JCB EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	280,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	44,800.00
Total Contratado original	324,800.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	324,800.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	4 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	12 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	26 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	12-mar.-21	24-mar.-21	844	271,000.00		271,000.00	-	271,000.00	43,360.00	314,360.00	-	-	-	314,360.00	314,360.00	10,440.00
2 FINIQUITO	25-mar.-21	26-mar.-21	845	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,440.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				271,000.00	-	271,000.00	0.00	271,000.00	43,360.00	314,360.00	-	-	-	314,360.00	314,360.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 314,360.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	314,360.00
Total	314,360.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	314,360.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-005

Obra:	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.
Contratista:	ING. GABRIEL VIZCAINO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	603,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	48,280.00
Total Contratado original	651,780.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	651,780.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	7 de mayo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	10 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	31 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio Adicional	22 de noviembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	10-may.-21	8-jun.-21	080 G	62,700.00		62,700.00	-	62,700.00	5,016.00	67,716.00	-	- 125.40	- 62.70	67,527.90	67,716.00	584,064.00
2	9-jun.-21	8-jul.-21	092 G	73,200.00		73,200.00	-	73,200.00	5,856.00	79,056.00	-	- 146.40	- 73.20	78,836.40	79,056.00	505,008.00
3	9-jul.-21	7-ago.-21	107 G	62,700.00		62,700.00	-	62,700.00	5,016.00	67,716.00	-	- 125.40	- 62.70	67,527.90	67,716.00	437,292.00
4	8-ago.-21	6-sep.-21	115 G	77,200.00		77,200.00	-	77,200.00	6,176.00	83,376.00	-	- 154.40	- 77.20	83,144.40	83,376.00	353,916.00
5	7-sep.-21	6-oct.-21	124 G	62,700.00		62,700.00	-	62,700.00	5,016.00	67,716.00	-	- 125.40	- 62.70	67,527.90	67,716.00	286,200.00
6	7-oct.-21	5-nov.-21	141 G	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286,200.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				338,500.00	-	338,500.00	0.00	338,500.00	27,080.00	365,580.00	-	- 677.00	- 338.50	364,564.50	365,580.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 365,580.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	364,564.50
Total	364,564.50

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	364,564.50
0.2 % I.C.I.C.	677.00
0.1 % DIF.	338.50

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-006

Obra:	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 1) EN LA ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.
Contratista:	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	670,900.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	53,672.00
Total Contratado original	724,572.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	724,572.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	7 de mayo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	10 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	21 de noviembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	20 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	10-may.-21	8-jun.-21	1853	77,900.00		77,900.00	-	77,900.00	6,232.00	84,132.00	-	-	-	84,132.00	84,132.00	640,440.00
2	9-jun.-21	8-jul.-21	1866	70,700.00		70,700.00	-	70,700.00	5,656.00	76,356.00	-	-	-	76,356.00	76,356.00	564,084.00
3	9-jul.-21	7-ago.-21	1898	114,500.00		114,500.00	-	114,500.00	9,160.00	123,660.00	-	-	-	123,660.00	123,660.00	440,424.00
4	8-ago.-21	6-sep.-21	1954	114,500.00		114,500.00	-	114,500.00	9,160.00	123,660.00	-	-	-	123,660.00	123,660.00	316,764.00
5	7-sep.-21	6-oct.-21	2021	94,400.00		94,400.00	-	94,400.00	7,552.00	101,952.00	-	-	-	101,952.00	101,952.00	214,812.00
6	7-oct.-21	5-nov.-21	2031	86,100.00		86,100.00	-	86,100.00	6,888.00	92,988.00	-	-	-	92,988.00	92,988.00	121,824.00
7	6-nov.-21	20-nov.-21	2038	76,800.00		76,800.00	-	76,800.00	6,144.00	82,944.00	-	-	-	82,944.00	82,944.00	38,880.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,880.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				634,900.00	-	634,900.00	0.00	634,900.00	50,792.00	685,692.00	-	-	-	685,692.00	685,692.00	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	685,692.00
Total	685,692.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	685,692.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 685,692.00

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-007

Obra:	SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 2) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.
Contratista:	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	727,205.83
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	58,176.47
Total Contratado original	785,382.30
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	785,382.30

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	7 de mayo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	10 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	17 de noviembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	20 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	10-may.-21	8-jun.-21	A-2848	92,963.38		92,963.38	-	92,963.38	7,437.07	100,400.45	-	- 185.93	- 92.96	100,121.56	100,400.45	684,981.85
2	9-jun.-21	8-jul.-21	A-2850	137,347.84		137,347.84	-	137,347.84	10,987.83	148,335.67	-	- 274.70	- 137.35	147,923.62	148,335.67	536,646.18
3	9-jul.-21	7-ago.-21	A-2858	122,553.02		122,553.02	-	122,553.02	9,804.24	132,357.26	-	- 245.11	- 122.55	131,989.60	132,357.26	404,288.92
4	8-ago.-21	6-sep.-21	A-2863	112,915.81		112,915.81	-	112,915.81	9,033.26	121,949.07	-	- 225.83	- 112.92	121,610.32	121,949.07	282,339.85
5	7-sep.-21	6-oct.-21	A-2874	82,265.80		82,265.80	-	82,265.80	6,581.26	88,847.06	-	- 164.53	- 82.27	88,600.26	88,847.06	193,492.79
6	7-oct.-21	5-nov.-21	A-2878	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
7 FINIQUITO	6-nov.-21	17-nov.-21	A-2879	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,492.79
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				548,045.85	-	548,045.85	0.00	548,045.85	43,843.66	591,889.51	-	- 1,096.10	- 548.05	590,245.36	591,889.51	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 591,889.51

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	590,245.36
Total	590,245.36

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	590,245.36
0.2 % I.C.I.C.	1,096.10
0.1 % DIF.	548.05

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-008

Obra:	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRUPO LATCO DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	370,481.81
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	59,277.09
Total Contratado original	429,758.90
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	- 206,689.18
Total Contratado	223,069.72

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	19 de mayo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	19 de mayo de 2021
Fecha Termin. Obra	15 de octubre de 2021
Fecha de Finiquito de Obra	21 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	19-may.-21	19-jun.-21	G 633	19,893.00		19,893.00	-	19,893.00	3,182.88	23,075.88	-	-	-	23,075.88	23,075.88	199,993.84
2	20-jun.-21	20-jul.-21	G 634	24,830.07		24,830.07	-	24,830.07	3,972.81	28,802.88	-	-	-	28,802.88	28,802.88	171,190.96
3	21-jul.-21	21-ago.-21	G 655	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
4	22-ago.-21	22-sep.-21	G 657	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
5 FINIQUITO	23-sep.-21	15-oct.-21	G 679	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,190.96
Importe Ejercido por Estimacion -->				44,723.07	-	44,723.07	0.00	44,723.07	7,155.69	51,878.76	-	-	-	51,878.76	51,878.76	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 51,878.76

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	51,878.76
Total	51,878.76

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	51,878.76
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-009

Obra:	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO TRAMOS 1 Y 2 EN LA ZONA DE SANTA FE, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	670,600.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	53,648.00
Total Contratado original	724,248.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	- 104,760.00
Total Contratado	619,488.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	31 de mayo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	31 de mayo de 2021
Fecha Termin. Obra	27 de octubre de 2021
Fecha de Finiquito de Obra	29 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	31-may.-21	29-jun.-21	1854	77,400.00		77,400.00	-	77,400.00	6,192.00	83,592.00	-	-	-	83,592.00	83,592.00	535,896.00
2	30-jun.-21	29-jul.-21	1881	181,100.00		181,100.00	-	181,100.00	14,488.00	195,588.00	-	-	-	195,588.00	195,588.00	340,308.00
3	30-jul.-21	13-ago.-21	1904	77,500.00		77,500.00	-	77,500.00	6,200.00	83,700.00	-	-	-	83,700.00	83,700.00	256,608.00
4	14-ago.-21	28-ago.-21	1929	44,800.00		44,800.00	-	44,800.00	3,584.00	48,384.00	-	-	-	48,384.00	48,384.00	208,224.00
5	29-ago.-21	27-sep.-21	1986	58,900.00		58,900.00	-	58,900.00	4,712.00	63,612.00	-	-	-	63,612.00	63,612.00	144,612.00
6 FINIQUITO	28-sep.-21	27-oct.-21	2035	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,612.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				439,700.00	-	439,700.00	0.00	439,700.00	35,176.00	474,876.00	-	-	-	474,876.00	474,876.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 474,876.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	474,876.00
Total	474,876.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	474,876.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DCO-AD-010

Obra:	CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO TRAMO 1 (CADENAMIENTO 0+000 AL 1+120) Y TRAMO 2 (CADENAMIENTO 1+120 AL 2+500), SEGUNDA ETAPA, EN LA ZONA ESTE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.
Contratista:	JASAY CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	183,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	14,640.00
Total Contratado original	197,640.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	197,640.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	28 de octubre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	28 de octubre de 2021
Fecha Termin. Obra	26 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	28-oct.-21	26-nov.-21	2053	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197,640.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL $60,000,000.00

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	9-feb.-21	17-feb.-21	18-mar.-21	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$0.00	$ 1,556,579.54	$ 1,556,579.54	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS NUEVE DELEGACIONES EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	9-feb.-21	10-feb.-21	24-feb.-21	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$0.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	9-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$0.00	$ 1,556,772.00	$ 1,556,772.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	9-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$0.00	$ 1,449,735.03	$ 1,449,735.03	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	9-feb.-21	15-feb.-21	16-mar.-21	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$0.00	$ 1,449,571.32	$ 1,449,571.32	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA B.C.	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ	9-feb.-21	17-feb.-21	18-mar.-21	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$0.00	$ 1,556,891.67	$ 1,556,891.67	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A DE C.V.	9-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$0.00	$ 1,556,854.46	$ 1,556,854.46	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	7-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, B.C.	ING. JOSE LOURDES LEAL ROMAN	10-feb.-21	15-jun.-21	15-jul.-21	$ 1,555,942.78	$ 1,555,942.78	$ 1,555,942.78	$0.00	$ 1,555,942.78	$ -	$ 1,555,942.78	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. CARLOS CEJA GOMEZ	11-feb.-21	22-feb.-21	12-abr.-21	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$0.00	$ 1,556,034.08	$ 1,556,034.08	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	ING. FIDENCIO SALAS MONTOYA	12-feb.-21	23-feb.-21	24-mar.-21	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$0.00	$ 1,489,008.26	$ 1,489,008.26	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	4-may.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	FRESADO DE 2,750 METROS CUBICOS EN DIFERENTES VIALIDADES PARA LOS REENCARPETADOS CON EQUIPO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	15-feb.-21	27-nbr.-21	25-jul.-21	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$0.00	$ 1,447,904.70	$ 1,447,904.70	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-21

DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	FRESADO DE 1,547 M3 EN DIFERENTES VIALIDADES PARA LOS REENCARPETADOS CON EQUIPO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	13-ago.-21	13-ago.-21	15-sep.-21	$ 814,528.92	$ 814,528.92	$ 814,528.92	$0.00	$ 814,528.92	$ 814,528.91	$ 0.01	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23-sep-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-001			C A N C E L A D O															
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN CENTRO Y LA MESA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	5-mar.-21	5-may.-21	12-ago.-21	$ 5,398,534.44	$ 5,398,534.44	$ 5,398,534.44	$0.00	$ 5,398,534.44	$ 5,320,912.54	$ 77,621.90	98.56%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	8-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	5-mar.-21	5-may.-21	2-ago.-21	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$0.00	$ 5,901,935.00	$ 5,901,935.00	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	19-ago.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	5-mar.-21	7-jun.-21	4-sep.-21	$ 5,449,664.61	$ 5,449,664.61	$ 5,449,664.61	$0.00	$ 5,449,664.61	$ 4,439,296.78	$ 1,010,367.83	81.45%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	23-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125,000 M2 DE SELLO SINCRONIZADO Y CALAFATEO EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y CARRETERA TIJUANA ROSARITO, TIJUANA B.C.	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.	5-mar.-21	12-may.-21	8-oct.-21	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$0.00	$ 11,068,348.68	$ 11,068,348.68	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	25-nov.-21
DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MUTUALISMO Y CALLE SEGUNDA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.	5-mar.-21	24-abr.-21	30-jun.-21	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$0.00	$ 9,390,811.62	$ 9,390,811.62	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	10-ago.-21

DOIUM-2021-CVC-RYM-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRAS COMPLEMENTARIAS (RENIVELACIÓN DE GUARNICIONES, CUNETAS, POZOS DE VISITA Y CAJA DE VÁLVULAS) DE LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA DOIUM, EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	21-jul.-21	23-jul.-21	7-dic.-21	$ 1,684,877.55	$ 1,684,877.55	$ 1,684,877.55	$0.00	$ 1,684,877.55	$ 1,018,740.45	$ 666,137.10	60.46%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	9-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-RYM-LP-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REENCARPETADO DE PAVIMENTO DE 7,821 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE JALISCO (DE BLVR. AGUA CALIENTE A CALLE TAMPICO) DE LA COLONIA MADERO, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A. DE C.V.	23-jul.-21	23-jul.-21	23-oct.-21	$ 3,542,924.36	$ 3,542,924.36	$ 3,542,924.36	$0.00	$ 3,542,924.36	$ 2,082,859.40	$ 1,460,064.96	58.79%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	15-dic.-21
		TOTAL					$ 59,983,691.02	$ 59,983,691.02	$ 59,983,691.02	$ -	$ 59,983,691.02	$ 55,213,556.44	$ 4,770,134.58					

SALDO: $16,308.98

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SOTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-001

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SANCHEZ TABOADA TIJUANA B.C.
Contratista:	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,341,878.91
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	214,700.63
Total Contratado original	1,556,579.54
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,556,579.54

Anticipo (30 %)	402,563.67
I.V.A.	64,410.19
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	466,973.86

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	9 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	17 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	18 de marzo de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	9 de marzo de 2021

Recepción de Obra	13 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO -	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,563.67									
1	17-feb.-21	3-mar.-21	23	678,172.06		678,172.06	- 203,451.62	474,720.44	75,955.27	550,675.71	-	-	-	550,675.71	786,679.59	769,899.95
2	4-mar.-21	15-mar.-21	24	527,109.54		527,109.54	- 158,132.86	368,976.68	59,036.27	428,012.95	-	-	-	428,012.95	611,447.07	158,452.88
3 FINIQUITO	16-mar.-21	18-mar.-21	30	136,597.31		136,597.31	- 40,979.19	95,618.12	15,298.90	110,917.02	-	-	-	110,917.02	158,452.88	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,341,878.91	-	1,341,878.91	0.00	939,315.24	150,290.44	1,089,605.68	-	-	-	1,089,605.68	1,556,579.54	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	466,973.86
Estimaciones	1,089,605.68
Total	1,556,579.54

Total Ejercido	
Anticipo	466,973.86
Imp. Netos	1,089,605.68
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,556,579.54

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-002

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LAS NUEVE DELEGACIONES EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.
Contratista:	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,342,044.83
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	214,727.17
Total Contratado original	1,556,772.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,556,772.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	9 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	10 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	24 de febrero de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	23 de febrero de 2021

Recepción de Obra	6 de mayo de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	10-feb.-21	17-feb.-21	051 AK	862,325.56		862,325.56	-	862,325.56	137,972.09	1,000,297.65	-	- 1,724.65	- 862.33	997,710.67	1,000,297.65	556,474.35
2	18-feb.-21	22-feb.-21	052 AK	385,782.17		385,782.17	-	385,782.17	61,725.15	447,507.32	-	- 771.56	- 385.78	446,349.98	447,507.32	108,967.03
3 FINIQUITO	23-feb.-21	24-feb.-21	057 AK	93,937.10		93,937.10	-	93,937.10	15,029.93	108,967.03	-	- 187.87	- 93.94	108,685.22	108,967.03	- 0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,342,044.83	-	1,342,044.83	0.00	1,342,044.83	214,727.17	1,556,772.00	-	- 2,684.08	- 1,342.05	1,552,745.87	1,556,772.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,556,772.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,552,745.87
Total	1,552,745.87

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,552,745.87
0.2 % I.C.I.C.	2,684.08
0.1 % DIF.	1,342.05

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-003

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.
Contratista:	AKMAR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,342,044.83
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	214,727.17
Total Contratado original	1,556,772.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,556,772.00

Anticipo (30 %)	402,613.45
I.V.A.	64,418.15
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	467,031.60

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	9 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	15 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	16 de marzo de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	15 de marzo de 2021

Recepción de Obra	6 de mayo de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,613.45									
1	15-feb.-21	1-mar.-21	054 AK	783,420.61		783,420.61	- 235,026.18	548,394.43	87,743.11	636,137.54	-	- 1,566.84	- 783.42	633,787.28	908,767.91	648,004.09
2	2-mar.-21	11-mar.-21	055 AK	446,015.45		446,015.45	- 133,804.64	312,210.81	49,953.73	362,164.54	-	- 892.03	- 446.02	360,826.49	517,377.92	130,626.17
3 FINIQUITO	12-mar.-21	16-mar.-21	058 AK	112,608.77		112,608.77	- 33,782.63	78,826.14	12,612.18	91,438.32	-	- 225.22	- 112.61	91,100.49	130,626.17	- 0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,342,044.83	-	1,342,044.83	0.00	939,431.38	150,309.02	1,089,740.40	-	- 2,684.09	- 1,342.05	1,085,714.26	1,556,772.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,556,772.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	467,031.60
Estimaciones	1,085,714.26
Total	1,552,745.86

Total Ejercido	
Anticipo	467,031.60
Imp. Netos	1,085,714.26
0.2 % I.C.I.C.	2,684.09
0.1 % DIF.	1,342.05

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-004

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.
Contratista:	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,342,347.25
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	107,387.78
Total Contratado original	1,449,735.03
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,449,735.03

Anticipo (30 %)	402,704.18
I.V.A.	32,216.33
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	434,920.51

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	9 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	16 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	17 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	4 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,704.18									
1	16-feb.-21	24-feb.-21	239	701,574.30		701,574.30	- 210,472.29	491,102.01	39,288.16	530,390.17	-	-	-	530,390.17	757,700.24	692,034.79
2	25-feb.-21	13-mar.-21	245	582,823.20		582,823.20	- 174,846.96	407,976.24	32,638.10	440,614.34	-	-	-	440,614.34	629,449.06	62,585.73
3 FINIQUITO	14-mar.-21	17-mar.-21	249	57,949.75		57,949.75	- 17,384.93	40,564.82	3,245.19	43,810.01	-	-	-	43,810.01	62,585.73	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,342,347.25	-	1,342,347.25	0.00	939,643.07	75,171.45	1,014,814.52	-	-	-	1,014,814.52	1,449,735.03	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,449,735.03

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	434,920.51
Estimaciones	1,014,814.52
Total	1,449,735.03

Total Ejercido	
Anticipo	434,920.51
Imp. Netos	1,014,814.52
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-005

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.
Contratista:	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,342,195.67
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	107,375.65
Total Contratado original	1,449,571.32
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,449,571.32

Anticipo (30 %)	402,658.70
I.V.A.	32,212.70
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	434,871.40

Fecha de Contrato	9 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	15 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	16 de marzo de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	15 de marzo de 2021

Recepción de Obra	2 de junio de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,658.70									
1	15-feb.-21	8-mar.-21	272	1,185,817.70		1,185,817.70	- 355,745.31	830,072.39	66,405.79	896,478.18	-	-	-	896,478.18	1,280,683.12	168,888.20
2 FINIQUITO	9-mar.-21	16-mar.-21	274	156,377.97		156,377.97	- 46,913.40	109,464.57	8,757.17	118,221.74	-	-	-	118,221.74	168,888.20	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,342,195.67	-	1,342,195.67	-0.01	939,536.96	75,162.96	1,014,699.92	-	-	-	1,014,699.92	1,449,571.32	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,449,571.32

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	434,871.40
Estimaciones	1,014,699.92
Total	1,449,571.32

Total Ejercido	
Anticipo	434,871.40
Imp. Netos	1,014,699.92
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-006

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA B.C.
Contratista:	ING. ORLANDO RODRÍGUEZ PÉREZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,342,147.99
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	214,743.68
Total Contratado original	1,556,891.67
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,556,891.67

Anticipo (30 %)	402,644.40
I.V.A.	64,423.10
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	467,067.50

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	9 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	17 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	18 de marzo de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	16 de marzo de 2021

Recepción de Obra	7 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,644.40									
1	17-feb.-21	5-mar.-21	1085-1000	668,006.14		668,006.14	- 200,401.84	467,604.30	74,816.69	542,420.99	-	-	-	542,420.99	774,887.12	782,004.55
2	6-mar.-21	15-mar.-21	1088-1000	523,687.33		523,687.33	- 157,106.20	366,581.13	58,652.98	425,234.11	-	-	-	425,234.11	607,477.30	174,527.25
3 FINIQUITO	16-mar.-21	18-mar.-21	1098-1000	150,454.52		150,454.52	- 45,136.36	105,318.16	16,850.91	122,169.07	-	-	-	122,169.07	174,527.25	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,342,147.99	-	1,342,147.99	0.00	939,503.59	150,320.58	1,089,824.17	-	-	-	1,089,824.17	1,556,891.67	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,556,891.67

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	467,067.50
Estimaciones	1,089,824.17
Total	1,556,891.67

Total Ejercido	
Anticipo	467,067.50
Imp. Netos	1,089,824.17
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-007

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.
Contratista:	PROMOGOB S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,342,115.91
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	214,738.55
Total Contratado original	1,556,854.46
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,556,854.46

Anticipo (30 %)	402,634.77
I.V.A.	64,421.56
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	467,056.33

Fecha de Contrato	9 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	16 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	17 de marzo de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	10 de marzo de 2021

Recepción de Obra	7 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,634.77									
1	16-feb.-21	3-mar.-21	176	702,534.23		702,534.23	- 210,760.27	491,773.96	78,683.83	570,457.79	-	-	-	570,457.79	814,939.71	741,914.75
2	4-mar.-21	15-mar.-21	181	577,079.62		577,079.62	- 173,123.89	403,955.73	64,632.92	468,588.65	-	-	-	468,588.65	669,412.36	72,502.39
3 FINIQUITO	16-mar.-21	17-mar.-21	211	62,502.06		62,502.06	- 18,750.61	43,751.45	7,000.23	50,751.68	-	-	-	50,751.68	72,502.39	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,342,115.91	-	1,342,115.91	0.00	939,481.14	150,316.98	1,089,798.13	-	-	-	1,089,798.13	1,556,854.46	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,556,854.46

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	467,056.33
Estimaciones	1,089,798.13
Total	1,556,854.46

Total Ejercido	
Anticipo	467,056.33
Imp. Netos	1,089,798.13
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-008

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. JOSE LOURDES LEAL ROMAN
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,341,329.98
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	214,612.80
Total Contratado original	1,555,942.78
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,555,942.78

Anticipo (30 %)	402,398.99
I.V.A.	64,383.84
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	466,782.83

- 402,398.99

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	10 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	16 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	15 de julio de 2021
Fecha Terminación Anticipada de Contrato	20 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,398.99									
1 FINIQUITO	16-jun.-21	5-jul.-21	92BF0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,555,942.78
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	402,398.99	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	466,782.83
Estimaciones	-
Total	466,782.83

Total Ejercido	
Anticipo	466,782.83
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-009

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. CARLOS CEJA GOMEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,341,408.69
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	214,625.39
Total Contratado original	1,556,034.08
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,556,034.08

Anticipo (30 %)	402,422.60
I.V.A.	64,387.62
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	466,810.22

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	11 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	22 de febrero de 2021
Fecha Real Termin. Obra	12 de abril de 2021
Fecha de Convenio Adicional	19 de marzo de 2021

Recepción de Obra	2 de junio de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,422.60									
1	22-feb.-21	6-mar.-21	263	886,884.89		886,884.89	- 266,065.47	620,819.42	99,331.11	720,150.53	-	- 1,773.77	- 886.88	717,489.88	1,028,786.47	527,247.6
2	7-mar.-21	5-abr.-21	264	435,567.03		435,567.03	- 130,670.11	304,896.92	48,783.51	353,680.43	-	- 871.13	- 435.57	352,373.73	505,257.75	21,989.8
3 FINIQUITO	6-abr.-21	12-abr.-21	265	18,956.77		18,956.77	- 5,687.02	13,269.75	2,123.16	15,392.91	-	- 37.91	- 18.96	15,336.03	21,989.86	0.0
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,341,408.69	-	1,341,408.69	0.00	938,986.09	150,237.78	1,089,223.87	-	- 2,682.81	- 1,341.41	1,085,199.64	1,556,034.08	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,556,034.08

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	466,810.22
Estimaciones	1,085,199.64
Total	1,552,009.86

Total Ejercido	
Anticipo	466,810.22
Imp. Netos	1,085,199.64
0.2 % I.C.I.C.	2,682.81
0.1 % DIF.	1,341.41

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-010

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,930 M2 DE BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. FIDENCIO SALAS MONTOYA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,378,711.35
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	110,296.91
Total Contratado original	1,489,008.26
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,489,008.26

Anticipo (30 %)	413,613.41
I.V.A.	33,089.07
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	446,702.48

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	12 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	23 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	24 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	4 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							413,613.41									
1	23-feb.-21	4-mar.-21	21-2021	910,011.26		910,011.26	- 273,003.38	637,007.88	50,960.63	687,968.51	-	-	-	687,968.51	982,812.16	506,196.10
2	5-mar.-21	12-mar.-21	22-2021	307,185.46		307,185.46	- 92,155.64	215,029.82	17,202.39	232,232.21	-	-	-	232,232.21	331,760.30	174,435.80
3	13-mar.-21	19-mar.-21	23-2021	135,306.38		135,306.38	- 40,591.91	94,714.47	7,577.16	102,291.63	-	-	-	102,291.63	146,130.89	28,304.91
4 FINIQUITO	20-mar.-21	24-mar.-21	29-2021	26,208.25		26,208.25	- 7,862.48	18,345.77	1,467.66	19,813.43	-	-	-	19,813.43	28,304.91	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,378,711.35	-	1,378,711.35	0.00	965,097.94	77,207.84	1,042,305.78	-	-	-	1,042,305.78	1,489,008.26	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,489,008.26

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	446,702.48
Estimaciones	1,042,305.78
Total	1,489,008.26

Total Ejercido	
Anticipo	446,702.48
Imp. Netos	1,042,305.78
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-011

Obra:	FRESADO DE 2,750 METROS CUBICOS EN DIFERENTES VIALIDADES PARA LOS REENCARPETADOS CON EQUIPO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,340,652.50
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	107,252.20
Total Contratado original	1,447,904.70
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,447,904.70

Anticipo (30 %)	402,195.75
I.V.A.	32,175.66
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	434,371.41

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	15 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	27 de abril de 2021
Fecha Real Termin. Obra	25 de julio de 2021
Fecha de Diferimiento	27 de abril de 2021

Recepción de Obra	19 de agosto de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,195.75									
1	27-abr.-21	26-may.-21	17636	367,158.41		367,158.41	- 110,147.52	257,010.89	20,560.87	277,571.76	-	-	-	277,571.76	396,531.08	1,051,373.62
2	27-may.-21	15-jun.-21	17637	494,730.02		494,730.02	- 148,419.01	346,311.01	27,704.88	374,015.89	-	-	-	374,015.89	534,308.42	517,065.20
3	16-jun.-21	5-jul.-21	17766	192,074.07		192,074.07	- 57,622.22	134,451.85	10,756.15	145,208.00	-	-	-	145,208.00	207,440.00	309,625.20
4	6-jul.-21	16-jul.-21	17824	214,411.77		214,411.77	- 64,323.53	150,088.24	12,007.06	162,095.30	-	-	-	162,095.30	231,564.71	78,060.49
5 FINIQUITO	17-jul.-21	25-jul.-21	18068	72,278.23		72,278.23	- 21,683.47	50,594.76	4,047.58	54,642.34	-	-	-	54,642.34	78,060.49	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,340,652.50	-	1,340,652.50	0.00	938,456.75	75,076.54	1,013,533.29	-	-	-	1,013,533.29	1,447,904.70	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,447,904.70

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	434,371.41
Estimaciones	1,013,533.29
Total	1,447,904.70

Total Ejercido	
Anticipo	434,371.41
Imp. Netos	1,013,533.29
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-AD-012

Obra:	FRESADO DE 1,547 M3 EN DIFERENTES VIALIDADES PARA LOS REENCARPETADOS CON EQUIPO PROPIO DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	754,193.44
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	60,335.48
Total Contratado original	814,528.92
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	814,528.92

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	13 de agosto de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	13 de agosto de 2021
Fecha Termin. Obra	16 de septiembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	23 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	13-ago.-21	26-ago.-21	18583	594,199.13		594,199.13	-	594,199.13	47,535.93	641,735.06	-	-	-	641,735.06	641,735.06	172,793.86
2 FINIQUITO	27-ago.-21	16-sep.-21	19293	159,994.31		159,994.31	-	159,994.31	12,799.54	172,793.85	-	-	-	172,793.85	172,793.85	0.01
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Importe Ejercido por Estimacion -->				754,193.44	-	754,193.44	0.00	754,193.44	60,335.47	814,528.91	-	-	-	814,528.91	814,528.91	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 814,528.91

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	814,528.91
Total	814,528.91

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	814,528.91
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-002

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN CENTRO Y LA MESA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	4,998,643.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	399,891.44
Total Contratado original	5,398,534.44
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,398,534.44

Anticipo (30 %)	1,499,592.90
I.V.A.	119,967.43
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,619,560.33

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	5 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	5 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	12 de agosto de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 2	10 de agosto de 2021

Recepción de Obra	8 de septiembre de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION	EXTERNO	SUB-TOTAL	ANTICIPO	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON	SEFUPU	I.C.I.C.	DIF	NETO	EJERCIDO	POR EJE.
				S/IVA	-	-	S/IVA			I.V.A.	0.5 %	0.2 %	0.1 %		C/IVA	C/IVA
Anticipo ---------->							1,499,592.90									
1	5-may.-21	4-jun.-21	2487	924,361.83		924,361.83	- 277,308.55	647,053.28	51,764.26	698,817.54	-	-	-	698,817.54	998,310.78	4,400,223.66
2	5-jun.-21	25-jun.-21	2502	1,007,002.06		1,007,002.06	- 302,100.62	704,901.44	56,392.12	761,293.56	-	-	-	761,293.56	1,087,562.22	3,312,661.44
3	26-jun.-21	17-jul.-21	2524	2,047,092.33		2,047,092.33	- 614,127.70	1,432,964.63	114,637.17	1,547,601.80	-	-	-	1,547,601.80	2,210,859.72	1,101,801.72
4	18-jul.-21	7-ago.-21	2528	948,314.65		948,314.65	- 284,494.40	663,820.25	53,105.62	716,925.87	-	-	-	716,925.87	1,024,179.82	77,621.90
5 FINIQUITO	8-ago.-21	12-ago.-21	2529	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,621.90
Importe Ejercido por Estimacion -->				4,926,770.87	-	4,926,770.87	21,561.63	3,448,739.60	275,899.17	3,724,638.77	-	-	-	3,724,638.77	5,320,912.54	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,320,912.54

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,619,560.33
Estimaciones	3,724,638.77
Total	5,344,199.10

Total Ejercido	
Anticipo	1,619,560.33
Imp. Netos	3,724,638.77
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-003

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y CERRO COLORADO DEL MUNICIPIO TIJUANA, B.C.
Contratista:	C. NORA MEZA OROZCO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,087,875.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	814,060.00
Total Contratado original	5,901,935.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,901,935.00

Anticipo (30 %)	1,526,362.50
I.V.A.	244,218.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,770,580.50

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	5 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	5 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	2 de agosto de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	16 de julio de 2021

Recepción de Obra	19 de agosto de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,526,362.50									
1	5-may.-21	20-may.-21	167	784,834.60		784,834.60	- 235,450.38	549,384.22	87,901.48	637,285.70	-	-	-	637,285.70	910,408.14	4,991,526.86
2	21-may.-21	4-jun.-21	174	1,127,088.45		1,127,088.45	- 338,126.54	788,961.91	126,233.91	915,195.82	-	-	-	915,195.82	1,307,422.60	3,684,104.26
3	5-jun.-21	27-jun.-21	178	1,519,105.50		1,519,105.50	- 455,731.65	1,063,373.85	170,139.82	1,233,513.67	-	-	-	1,233,513.67	1,762,162.38	1,921,941.88
4	28-jun.-21	12-jul.-21	181	929,186.95		929,186.95	- 278,756.09	650,430.86	104,068.94	754,499.80	-	-	-	754,499.80	1,077,856.86	844,085.02
5	13-jul.-21	27-jul.-21	185	697,635.50		697,635.50	- 209,290.65	488,344.85	78,135.18	566,480.03	-	-	-	566,480.03	809,257.18	34,827.84
6 FINIQUITO	28-jul.-21	2-ago.-21	186	30,024.00		30,024.00	- 9,007.19	21,016.81	3,362.67	24,379.48	-	-	-	24,379.48	34,827.84	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				5,087,875.00	-	5,087,875.00	0.00	3,561,512.50	569,842.00	4,131,354.50	-	-	-	4,131,354.50	5,901,935.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,901,935.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,770,580.50
Estimaciones	4,131,354.50
Total	5,901,935.00

Total Ejercido	
Anticipo	1,770,580.50
Imp. Netos	4,131,354.50
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-004

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 6,500 M2 DE BACHEO EN TURNO NOCTURNO DE VIALIDADES EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,045,985.75
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	403,678.86
Total Contratado original	5,449,664.61
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,449,664.61

Anticipo (30 %)	1,513,795.73
I.V.A.	121,103.66
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,634,899.39

Fecha de Contrato	5 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	7 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	4 de septiembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	28 de agosto de 2021

Recepción de Obra	23 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,513,795.73									
1	7-jun.-21	6-jul.-21	1426	1,245,662.53		1,245,662.53	- 373,698.76	871,963.77	69,757.10	941,720.87	-	-	-	941,720.87	1,345,315.53	4,104,349.08
2	7-jul.-21	22-jul.-21	1434	1,031,937.45		1,031,937.45	- 309,581.24	722,356.21	57,788.50	780,144.71	-	-	-	780,144.71	1,114,492.45	2,989,856.63
3	23-jul.-21	17-ago.-21	1444	1,832,860.00		1,832,860.00	- 549,858.00	1,283,002.00	102,640.16	1,385,642.16	-	-	-	1,385,642.16	1,979,488.80	1,010,367.83
4 FINIQUITO	18-ago.-21	4-sep.-21	1459	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,010,367.83
Importe Ejercido por Estimacion -->				4,110,459.98	-	4,110,459.98	280,657.73	2,877,321.98	230,185.76	3,107,507.74	-	-	-	3,107,507.74	4,439,296.78	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,634,899.39
Estimaciones	3,107,507.74
Total	4,742,407.13

Total Ejercido	
Anticipo	1,634,899.39
Imp. Netos	3,107,507.74
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 4,439,296.78

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-005

Obra:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 125,000 M2 DE SELLO SINCRONIZADO Y CALAFATEO EN LA DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA Y CARRETERA TIJUANA ROSARITO, TIJUANA B.C.
Contratista:	PETREOS LA PURISIMA, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	10,248,471.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	819,877.68
Total Contratado original	11,068,348.68
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	11,068,348.68

Anticipo (30 %)	3,074,541.30
I.V.A.	245,963.30
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,320,504.60

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	5 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	12 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	8 de octubre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 3	14 de septiembre de 2021

Recepción de Obra	25 de noviembre de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,074,541.30									
1	12-may.-21	31-may.-21	17768	951,684.77		951,684.77	- 285,505.43	666,179.34	53,294.35	719,473.69	-	-	-	719,473.69	1,027,819.55	10,040,529.13
2	1-jun.-21	30-jun.-21	17769	1,898,446.00		1,898,446.00	- 569,533.80	1,328,912.20	106,312.98	1,435,225.18	-	-	-	1,435,225.18	2,050,321.68	7,990,207.45
3	1-jul.-21	30-jul.-21	18323	1,690,805.16		1,690,805.16	- 507,241.55	1,183,563.61	94,685.09	1,278,248.70	-	-	-	1,278,248.70	1,826,069.57	6,164,137.88
4	31-jul.-21	26-ago.-21	18584	2,958,805.84		2,958,805.84	- 887,641.75	2,071,164.09	165,693.13	2,236,857.22	-	-	-	2,236,857.22	3,195,510.31	2,968,627.57
5	27-ago.-21	25-sep.-21	20063	2,129,461.15		2,129,461.15	- 638,838.35	1,490,622.80	119,249.82	1,609,872.62	-	-	-	1,609,872.62	2,299,818.04	668,809.53
6 FINIQUITO	26-sep.-21	8-oct.-21	20346	619,268.08		619,268.08	- 185,780.42	433,487.66	34,679.01	468,166.67	-	-	-	468,166.67	668,809.53	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				10,248,471.00	-	10,248,471.00	0.00	7,173,929.70	573,914.38	7,747,844.08	-	-	-	7,747,844.08	11,068,348.68	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 11,068,348.68

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,320,504.60
Estimaciones	7,747,844.08
Total	11,068,348.68

Total Ejercido	
Anticipo	3,320,504.60
Imp. Netos	7,747,844.08
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-IS-006

Obra:	REENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE TERCERA ENTRE AVENIDA MUTUALISMO Y CALLE SEGUNDA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	8,695,195.94
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	695,615.68
Total Contratado original	9,390,811.62
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	9,390,811.62

Anticipo (30 %)	2,608,558.78
I.V.A.	208,684.70
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	2,817,243.48

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	5 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	24 de abril de 2021
Fecha Real Termin. Obra	30 de junio de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	17 de junio de 2021

Recepción de Obra	10 de agosto de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,608,558.78									
1	24-abr.-21	15-may.-21	2475	4,354,636.29		4,354,636.29	- 1,306,390.89	3,048,245.40	243,859.63	3,292,105.03	-	-	-	3,292,105.03	4,703,007.19	4,687,804.43
2	16-may.-21	6-jun.-21	2499	3,893,825.09		3,893,825.09	- 1,168,147.53	2,725,677.56	218,054.21	2,943,731.77	-	-	-	2,943,731.77	4,205,331.10	482,473.33
3	7-jun.-21	19-jun.-21	2504	383,151.04		383,151.04	- 114,945.31	268,205.73	21,456.46	289,662.19	-	-	-	289,662.19	413,803.12	68,670.21
4 FINIQUITO	20-jun.-21	30-jun.-21	2505	63,583.52		63,583.52	- 19,075.05	44,508.47	3,560.68	48,069.15	-	-	-	48,069.15	68,670.21	- 0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				8,695,195.94	-	8,695,195.94	0.00	6,086,637.16	486,930.98	6,573,568.14	-	-	-	6,573,568.14	9,390,811.62	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 9,390,811.62

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	2,817,243.48
Estimaciones	6,573,568.14
Total	9,390,811.62

Total Ejercido	
Anticipo	2,817,243.48
Imp. Netos	6,573,568.14
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-LP-001

Obra:	OBRAS COMPLEMENTARIAS (RENIVELACIÓN DE GUARNICIONES, CUNETAS, POZOS DE VISITA Y CAJA DE VÁLVULAS) DE LOS TRABAJOS DE REENCARPETADO EJECUTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES DE LA DOIUM, EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,560,071.81
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	124,805.74
Total Contratado original	1,684,877.55
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,684,877.55

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	21 de julio de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	23 de julio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	7 de diciembre de 2021
Fecha de Finiquito de Obra	2 de diciembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	23-jul.-21	1-ago.-21	917	300,761.32		300,761.32	-	300,761.32	24,060.91	324,822.23	-	-	-	324,822.23	324,822.23	1,360,055.32
2	2-ago.-21	22-ago.-21	923	367,964.85		367,964.85	-	367,964.85	29,437.19	397,402.04	-	-	-	397,402.04	397,402.04	962,653.28
3	23-ago.-21	1-oct.-21	945	274,552.02		274,552.02	-	274,552.02	21,964.16	296,516.18	-	-	-	296,516.18	296,516.18	666,137.10
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666,137.10
Importe Ejercido por Estimacion -->				943,278.19	-	943,278.19	0.00	943,278.19	75,462.26	1,018,740.45	-	-	-	1,018,740.45	1,018,740.45	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,018,740.45

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,018,740.45
Total	1,018,740.45

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,018,740.45
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-RYM-LP-002

Obra:	REENCARPETADO DE PAVIMENTO DE 7,821 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN CALLE JALISCO (DE BLVR. AGUA CALIENTE A CALLE TAMPICO) DE LA COLONIA MADERO, DELEGACIÓN ZONA CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	TERRACERIAS Y ASFALTOS ROTTER S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,280,485.52
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	262,438.84
Total Contratado original	3,542,924.36
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,542,924.36

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	23 de julio de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	23 de julio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	23 de octubre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 2	21 de octubre de 2021

Recepción de Obra	16 de diciembre de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	23-jul.-21	6-ago.-21	T-753	419,447.94		419,447.94	-	419,447.94	33,555.84	453,003.78	-	-	-	453,003.78	453,003.78	3,089,920.58
2	7-ago.-21	20-ago.-21	T-761	764,468.45		764,468.45	-	764,468.45	61,157.48	825,625.93	-	-	-	825,625.93	825,625.93	2,264,294.65
3	21-ago.-21	19-sep.-21	T-806	744,657.12		744,657.12	-	744,657.12	59,572.57	804,229.69	-	-	-	804,229.69	804,229.69	1,460,064.96
4	20-sep.-21	19-oct.-21	T-880	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
5 FINIQUITO	20-oct.-21	23-oct.-21	T-887	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,064.96
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,928,573.51	-	1,928,573.51	0.00	1,928,573.51	154,285.89	2,082,859.40	-	-	-	2,082,859.40	2,082,859.40	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,082,859.40

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	2,082,859.40
Total	2,082,859.40

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	2,082,859.40
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL $69,000,000.00

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-DMIP-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE DRENAJE PLUVIAL EN CASA DE PUENTE VEHICULAR EN BULEVAR SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA LENTA ORIENTE, TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	19-ene.-21	20-ene.-21	13-feb.-21	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$0.00	$ 4,533,464.29	$ 4,533,464.29	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL CON CAJÓN PLUVIAL DE 1.20 X 1.20 EN LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	4-ene.-21	4-ene.-21	24-ene.-21	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$0.00	$ 3,242,056.02	$ 3,242,056.02	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	DESAZOLVE EMERGENTE TANQUE UNO MATADERO, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	8-feb.-21	8-feb.-21	27-feb.-21	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$0.00	$ 1,436,244.26	$ 1,436,244.26	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA ORIENTE Y PUENTE CLOUTHIER, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	2-feb.-21	2-feb.-21	12-feb.-21	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$0.00	$ 1,465,868.52	$ 1,465,868.52	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUE LAURELES, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	11-feb.-21	16-feb.-21	17-mar.-21	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$0.00	$ 1,425,427.11	$ 1,425,427.11	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: CAÑON DEL PATO, FLORIDO 1 LA PLAYITA, FLORIDO 2, MEXICO LINDO 1, MEXICO LINDO 2, SANCHEZ TABOADA, CAMINO VERDE 1, CAMINO VERDE 2, LOMAS DE LA AMISTAD, BOCA NEGRA, JOHNSITO, Y JONHSON, TIJUANA, B.C.	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15-feb.-21	22-feb.-21	23-mar.-21	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.61	$0.00	$ 1,259,212.61	$ 1,259,212.60	$ 0.01	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-may.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL EN VIA LENTA PONIENTE, DELEGACIÓN LA MESA EN TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	1-mar.-21	3-mar.-21	8-mar.-21	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$0.00	$ 256,416.93	$ 256,416.93	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-abr.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRA EMERGENTE EN CANAL TRAPEZOIDAL CASABLANCA, SUSTITUYENDOLO POR CAJÓN PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	5-may.-21	5-may.-21	24-may.-21	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$0.00	$ 2,099,600.00	$ 2,099,600.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	5-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE CRUCE PLUVIAL A BASE DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 X 1.0 EN BLVR. GATO BRONCO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	7-jun.-21	7-jun.-21	16-jun.-21	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$0.00	$ 591,158.82	$ 591,158.82	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL DE 60" (150 CMS) CON CAJÓN DE CONCRETO EN VÍA RÁPIDA PONIENTE FRENTE A ESTACIÓN DEL SITT "MÉXICO LINDO" EN TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	23-jun.-21	23-jun.-21	4-jul.-21	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$0.00	$ 612,427.38	$ 612,427.38	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	21-jul.-21
DOIUM-2021-DMIP-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	OBRA EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE RED PLUVIAL A BASE DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO EN VIA RÁPIDA ORIENTE FRENTE AGENCIA KIA, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	2-sep.-21	2-sep.-21	29-sep.-21	$ 1,489,740.74	$ 1,489,740.74	$ 1,489,740.74	$0.00	$ 1,489,740.74	$ 1,465,996.40	$ 23,744.34	98.41%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE AVIACIÓN, LIMPIEZA DE CANAL DE LLEGADA Y DESARENADOR FLORIDO 1 LA PLAYITA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	ING. JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ	27-sep.-21	27-sep.-21	8-oct.-21	$ 848,835.50	$ 848,835.50	$ 848,835.50	$0.00	$ 848,835.50	$ -	$ 848,835.50	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-013			C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-DMIP-AD-014	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CAÑON DEL PATO, AZTECA, AGUAJE DE LA TUNA #1, AGUAJE DE LA TUNA #2 Y AGUAJE DE LA TUNA #4, TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	19-nov.-21	16-dic.-21	14-ene.-22	$ 1,460,223.21	$ 1,460,223.21	$ 1,460,223.21	$0.00	$ 1,460,223.21	$ -	$ 1,460,223.21	0.00%	40.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-015	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CAMINO VERDE#1, CAMINO VERDE #2, CAMINO VERDE #3, FLORIDO #2, PASTEJE AVIACIÓN #2, LOMAS DE LA AMISTAD TIJUANA, B.C.	ICABC, S. C.	19-nov.-21	22-nov.-21	21-dic.-21	$ 1,450,662.49	$ 1,450,662.49	$ 1,450,662.49	$0.00	$ 1,450,662.49	$ -	$ 1,450,662.49	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2021-DMIP-AD-016	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES MÉXICO LINDO #1, MÉXICO LINDO #2, DESAZOLVE DE CANAL LOS MAESTROS Y CANAL TIJUANA PROGRESO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V.	29-nov.-21	30-nov.-21	29-dic.-21	$ 1,568,571.69	$ 1,568,571.69	$ 1,568,571.69	$0.00	$ 1,568,571.69	$ -	$ 1,568,571.69	0.00%	90.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-AD-017	PP/1653/2020 11-DIC-2020	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES SÁNCHEZ TABOADA, ARBOLEDAS, MATADERO #2 Y JHONSITO, TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	3-dic.-21	16-dic.-21	9-ene.-22	$ 1,441,130.77	$ 1,441,130.77	$ 1,441,130.77	$0.00	$ 1,441,130.77	$ -	$ 1,441,130.77	0.00%	10.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, TERCERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PRESA, A.L.R. TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	11-mar.-21	20-may.-21	14-oct.-21	$ 11,658,465.77	$ 11,658,465.77	$ 11,658,465.77	$0.00	$ 11,658,465.77	$ 5,971,559.98	$ 5,686,905.79	51.22%	60.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-IS-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA OTAY TRAMO VÍA DE LA JUVENTUD ORIENTE-CALLE JULIAN ADAME CALDERÓN, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.	GRUPO RICE, S.A DE C.V.	11-mar.-21	12-jun.-21	9-oct.-21	$ 12,654,744.01	$ 12,654,744.01	$ 12,654,744.01	$0.00	$ 12,654,744.01	$ 6,687,416.53	$ 5,967,327.48	52.85%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-IS-003		REC. RED PLUVIAL RAMPA VOLCAN DE TOLUCA (C. 16 DE SEPT-RAMPA BUENA V.) COL. ANEXA BUENA V. DEL. OTAY CENTENARIO	C A N C E L A D O															
DOIUM-2021-DMIP-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL EN RAMPA VOLCAN DE TOLUCA TRAMO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - RAMPA BUENA VISTA, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	26-may.-21	19-jun.-21	28-dic.-21	$ 11,298,987.41	$ 11,298,987.41	$ 11,298,987.41	$1,457,532.59	$ 12,756,520.00	$ 11,620,440.41	$ 1,136,079.59	91.09%	95.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-LP-001		LIMPIEZA DE TANQUES	C A N C E L A D O															
DOIUM-2021-DMIP-LP-002		LIMPIEZA DE TANQUES	C A N C E L A D O															
DOIUM-2021-DMIP-LP-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PRESIDENTES ATA. ETAPA, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO, INFONAVIT PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	27-ago.-21	31-ago.-21	14-oct.-21	$ 1,066,943.45	$ 1,066,943.45	$ 1,066,943.45	$0.00	$ 1,066,943.45	$ 626,991.89	$ 439,951.56	58.77%	99.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-DMIP-LP-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL Y ESCALERA EN CALLE RUÍZ CORTINEZ ADYACENTE AL LIBRAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	DMJ INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	1-sep.-21	2-sep.-21	31-oct.-21	$ 1,500,386.06	$ 1,500,386.06	$ 1,500,386.06	$0.00	$ 1,500,386.06	$ -	$ 1,500,386.06	0.00%	40.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							$ 63,360,567.04	$ 63,360,567.04	$ 63,360,567.04	$ 1,457,532.59	$ 64,818,099.63	$ 43,294,281.14	$ 21,523,818.49					

SALDO: $4,181,900.37

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-001

Obra:	REPARACIÓN EMERGENTE DE DRENAJE PLUVIAL EN GASA DE PUENTE VEHICULAR EN BULEVAR SIMÓN BOLÍVAR Y VÍA LENTA ORIENTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRUPO RICE, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,908,158.87
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	625,305.42
Total Contratado original	4,533,464.29
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,533,464.29

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	19 de enero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	20 de enero de 2021
Fecha Termin. Obra	13 de febrero de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	8 de abril de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	20-ene.-21	6-feb.-21	a-1877	3,278,860.82		3,278,860.82	-	3,278,860.82	524,617.73	3,803,478.55	-	- 6,557.72	- 3,278.86	3,793,641.97	3,803,478.55	729,985.74
2	7-feb.-21	10-feb.-21	a-1878	566,388.04		566,388.04	-	566,388.04	90,622.09	657,010.13	-	- 1,132.78	- 566.39	655,310.96	657,010.13	72,975.61
3 FINIQUITO	11-feb.-21	13-feb.-21	a-1916	62,910.01		62,910.01	-	62,910.01	10,065.60	72,975.61	-	- 125.82	- 62.91	72,786.88	72,975.61	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				3,908,158.87	-	3,908,158.87	0.00	3,908,158.87	625,305.42	4,533,464.29	-	- 7,816.32	- 3,908.16	4,521,739.81	4,533,464.29	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 4,533,464.29

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	4,521,739.81
Total	4,521,739.81

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	4,521,739.81
0.2 % I.C.I.C.	7,816.32
0.1 % DIF.	3,908.16

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-002

Obra:	REPOSICIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL CON CAJÓN PLUVIAL DE 1.20 X 1.20 EN LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,001,903.72
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	240,152.30
Total Contratado original	3,242,056.02
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,242,056.02

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	4 de enero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	4 de enero de 2021
Fecha Termin. Obra	24 de enero de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	21 de enero de 2021

Recepción de Obra	8 de abril de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	4-ene.-21	20-ene.-21	238	2,917,540.86		2,917,540.86	-	2,917,540.86	233,403.27	3,150,944.13	-	-	-	3,150,944.13	3,150,944.13	91,111.89
2 FINIQUITO	21-ene.-21	24-ene.-21	241	84,362.86		84,362.86	-	84,362.86	6,749.03	91,111.89	-	-	-	91,111.89	91,111.89	0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				3,001,903.72	-	3,001,903.72	0.00	3,001,903.72	240,152.30	3,242,056.02	-	-	-	3,242,056.02	3,242,056.02	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 3,242,056.02

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	3,242,056.02
Total	3,242,056.02

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	3,242,056.02
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-003

Obra:	DESAZOLVE EMERGENTE TANQUE UNO MATADERO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,329,855.80
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	106,388.46
Total Contratado original	1,436,244.26
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,436,244.26

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	8 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	8 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	27 de febrero de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	6 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	8-feb.-21	18-feb.-21	240	1,253,050.76		1,253,050.76	-	1,253,050.76	100,244.06	1,353,294.82	-	-	-	1,353,294.82	1,353,294.82	82,949.44
2 FINIQUITO	19-feb.-21	27-feb.-21	247	76,805.04		76,805.04	-	76,805.04	6,144.40	82,949.44	-	-	-	82,949.44	82,949.44	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,329,855.80	-	1,329,855.80	0.00	1,329,855.80	106,388.46	1,436,244.26	-	-	-	1,436,244.26	1,436,244.26	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,436,244.26

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,436,244.26
Total	1,436,244.26

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,436,244.26
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-004

Obra:	REPARACIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL EN VÍA RÁPIDA ORIENTE Y PUENTE CLOUTHIER, TIJUANA, B.C.
Contratista:	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,263,679.76
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	202,188.76
Total Contratado original	1,465,868.52
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,465,868.52

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	2 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	2 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	12 de febrero de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	8 de abril de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	2-feb.-21	10-feb.-21	21	1,256,499.85		1,256,499.85	-	1,256,499.85	201,039.98	1,457,539.83	-	-	-	1,457,539.83	1,457,539.83	8,328.69
2 FINIQUITO	11-feb.-21	12-feb.-21	28	7,179.91		7,179.91	-	7,179.91	1,148.78	8,328.69	-	-	-	8,328.69	8,328.69	- 0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,263,679.76	-	1,263,679.76	0.00	1,263,679.76	202,188.76	1,465,868.52	-	-	-	1,465,868.52	1,465,868.52	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,465,868.52

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,465,868.52
Total	1,465,868.52

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,465,868.52
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-005

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUE LAURELES, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,319,839.92
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	105,587.19
Total Contratado original	1,425,427.11
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,425,427.11

Anticipo (30 %)	395,951.97
I.V.A.	31,676.16
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	427,628.13

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	11 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	16 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	17 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	6 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							395,951.97									
1	16-feb.-21	13-mar.-21	2452	1,235,688.53		1,235,688.53	- 370,706.56	864,981.97	69,198.56	934,180.53	-	-	-	934,180.53	1,334,543.61	90,883.50
2 FINIQUITO	14-mar.-21	17-mar.-21	2453	84,151.39		84,151.39	- 25,245.42	58,905.97	4,712.48	63,618.45	-	-	-	63,618.45	90,883.50	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,319,839.92	-	1,319,839.92	0.00	923,887.94	73,911.04	997,798.98	-	-	-	997,798.98	1,425,427.11	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,425,427.11

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	427,628.13
Estimaciones	997,798.98
Total	1,425,427.11

Total Ejercido	
Anticipo	427,628.13
Imp. Netos	997,798.98
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-006

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES: CAÑON DEL PATO, FLORIDO 1 LA PLAYITA, FLORIDO 2, MEXICO LINDO 1, MEXICO LINDO 2, SANCHEZ TABOADA, CAMINO VERDE 1, CAMINO VERDE 2, LOMAS DE LA AMISTAD, BOCA NEGRA, JOHNSITO, Y JONHSON, TIJUANA, B.C.
Contratista:	AMC INGENIERÍA, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,165,937.60
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	93,275.01
Total Contratado original	1,259,212.61
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,259,212.61

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	15 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	22 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	23 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	24 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	22-feb.-21	20-mar.-21	A557	1,083,918.80		1,083,918.80	-	1,083,918.80	86,713.50	1,170,632.30	-	-	-	1,170,632.30	1,170,632.30	88,580.31
2 FINIQUITO	21-mar.-21	23-mar.-21	A571	82,018.80		82,018.80	-	82,018.80	6,561.50	88,580.30	-	-	-	88,580.30	88,580.30	0.01
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,165,937.60	-	1,165,937.60	0.00	1,165,937.60	93,275.00	1,259,212.60	-	-	-	1,259,212.60	1,259,212.60	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,259,212.60

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,259,212.60
Total	1,259,212.60

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,259,212.60
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-007

Obra:	RECONSTRUCCIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL EN VIA LENTA PONIENTE, DELEGACIÓN LA MESA EN TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRUPO RICE, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	221,049.08
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	35,367.85
Total Contratado original	256,416.93
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	256,416.93

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	1 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	3 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	8 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	8 de abril de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1 FINIQUITO	3-mar.-21	8-mar.-21	a-1917	221,049.08		221,049.08	-	221,049.08	35,367.85	256,416.93	-	- 442.10	- 221.05	255,753.78	256,416.93	-
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				221,049.08	-	221,049.08	0.00	221,049.08	35,367.85	256,416.93	-	- 442.10	- 221.05	255,753.78	256,416.93	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 256,416.93

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	255,753.78
Total	255,753.78

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	255,753.78
0.2 % I.C.I.C.	442.10
0.1 % DIF.	221.05

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-008

Obra:	OBRA EMERGENTE EN CANAL TRAPEZOIDAL CASABLANCA, SUSTITUYENDOLO POR CAJÓN PLUVIAL DE CONCRETO ARMADO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	C. NORA MEZA OROZCO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,810,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	289,600.00
Total Contratado original	2,099,600.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,099,600.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	5 de mayo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	5 de mayo de 2021
Fecha Termin. Obra	24 de mayo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	5 de julio de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	5-may.-21	22-may.-21	173	1,794,297.69		1,794,297.69	-	1,794,297.69	287,087.63	2,081,385.32	-	-	-	2,081,385.32	2,081,385.32	18,214.68
2 FINIQUITO	23-may.-21	24-may.-21	175	15,702.31		15,702.31	-	15,702.31	2,512.37	18,214.68	-	-	-	18,214.68	18,214.68	- 0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,810,000.00	-	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	289,600.00	2,099,600.00	-	-	-	2,099,600.00	2,099,600.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,099,600.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	2,099,600.00
Total	2,099,600.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	2,099,600.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-009

Obra:	REHABILITACIÓN DE CRUCE PLUVIAL A BASE DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 X 1.0 EN BLVR. GATO BRONCO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	547,369.28
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	43,789.54
Total Contratado original	591,158.82
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	591,158.82

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	7 de junio de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	7 de junio de 2021
Fecha Termin. Obra	16 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	21 de julio de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	7-jun.-21	15-jun.-21	2528	532,491.40		532,491.40	-	532,491.40	42,599.31	575,090.71	-	-	-	575,090.71	575,090.71	16,068.11
2 FINIQUITO	16-jun.-21	16-jun.-21	2536	14,877.88		14,877.88	-	14,877.88	1,190.23	16,068.11	-	-	-	16,068.11	16,068.11	- 0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				547,369.28	-	547,369.28	0.00	547,369.28	43,789.54	591,158.82	-	-	-	591,158.82	591,158.82	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 591,158.82

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	591,158.82
Total	591,158.82

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	591,158.82
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-010

Obra:	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL DE 60" (150 CMS) CON CAJÓN DE CONCRETO EN VÍA RÁPIDA PONIENTE FRENTE A ESTACIÓN DEL SITT "MÉXICO LINDO" EN TIJUANA, B.C.
Contratista:	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	567,062.39
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	45,364.99
Total Contratado original	612,427.38
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	612,427.38

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	23 de junio de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	23 de junio de 2021
Fecha Termin. Obra	4 de julio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	21 de julio de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	23-jun.-21	2-jul.-21	287	560,482.39		560,482.39	-	560,482.39	44,838.59	605,320.98	-	-	-	605,320.98	605,320.98	7,106.40
2 FINQUITO	3-jul.-21	4-jul.-21	288	6,580.00		6,580.00	-	6,580.00	526.40	7,106.40	-	-	-	7,106.40	7,106.40	0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				567,062.39	-	567,062.39	0.00	567,062.39	45,364.99	612,427.38	-	-	-	612,427.38	612,427.38	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 612,427.38

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	612,427.38
Total	612,427.38

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	612,427.38
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-011

Obra:	OBRA EMERGENTE DE REPOSICIÓN DE RED PLUVIAL A BASE DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO EN VIA RÁPIDA ORIENTE FRENTE AGENCIA KIA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,379,389.57
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	110,351.17
Total Contratado original	1,489,740.74
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,489,740.74

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	2 de septiembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	2 de septiembre de 2021
Fecha Termin. Obra	26 de septiembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	2-sep.-21	24-sep.-21	2628	1,357,404.07		1,357,404.07	-	1,357,404.07	108,592.33	1,465,996.40	-	-	-	1,465,996.40	1,465,996.40	23,744.34
2 FINIQUITO	25-sep.-21	26-sep.-21	2631	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,744.34
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,357,404.07	-	1,357,404.07	0.00	1,357,404.07	108,592.33	1,465,996.40	-	-	-	1,465,996.40	1,465,996.40	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,465,996.40

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,465,996.40
Total	1,465,996.40

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,465,996.40
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-012

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUE PASTEJE AVIACIÓN, LIMPIEZA DE CANAL DE LLEGADA Y DESARENADOR FLORIDO 1 LA PLAYITA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA
Contratista:	ING. JUAN CARLOS ARRIAGA JIMENEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	785,958.80
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	62,876.70
Total Contratado original	848,835.50
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	848,835.50

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	27 de septiembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	27 de septiembre de 2021
Fecha Termin. Obra	8 de octubre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	27-sep.-21	5-oct.-21	1	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
2 FINIQUITO	6-oct.-21	8-oct.-21	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	848,835.50
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-014

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CAÑON DEL PATO, AZTECA, AGUAJE DE LA TUNA #1, AGUAJE DE LA TUNA #2 Y AGUAJE DE LA TUNA #4, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,352,058.53
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	108,164.68
Total Contratado original	1,460,223.21
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,460,223.21

Anticipo (30 %)	405,617.56
I.V.A.	32,449.40
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	438,066.96

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	19 de noviembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	16 de diciembre de 2021
Fecha Real Termin. Obra	14 de enero de 2022
Fecha de Diferimiento	16 de diciembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							405,617.56									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	1772	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,460,223.21
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	405,617.56	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	438,066.96
Estimaciones	-
Total	438,066.96

Total Ejercido	
Anticipo	438,066.96
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-015

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES CAMINO VERDE#1, CAMINO VERDE #2, CAMINO VERDE #3, FLORIDO #2, PASTEJÉ AVIACIÓN #2, LOMAS DE LA AMISTAD TIJUANA, B.C.
Contratista:	ICABC, S. C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,343,206.01
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	107,456.48
Total Contratado original	1,450,662.49
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,450,662.49

Anticipo (30 %)	402,961.81
I.V.A.	32,236.94
Conv. Mod. y/o Adic	-
Total de Anticipo	435,198.75

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	19 de noviembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	22 de noviembre de 2021
Fecha Termin. Obra	21 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							402,961.81									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	A5842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
11				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
12				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
13				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
16				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
17				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
18				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
19				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
20				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
21				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
22				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
23				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
24				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,662.49
25				-												
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	402,961.81	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	435,198.75
Estimaciones	-
Total	435,198.75

Total Ejercido	
Anticipo	435,198.75
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-016

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES MÉXICO LINDO #1, MÉXICO LINDO #2, DESAZOLVE DE CANAL LOS MAESTROS Y CANAL TIJUANA PROGRESO, TIJUANA B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,352,216.97
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	216,354.72
Total Contratado original	1,568,571.69
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,568,571.69

Anticipo (30 %)	405,665.09
I.V.A.	64,906.42
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	470,571.51

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	29 de noviembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	30 de noviembre de 2021
Fecha Termin. Obra	29 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							405,665.09									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	63	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,568,571.69
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	405,665.09	-	-	-	-	-	-	-	-	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	470,571.51
Estimaciones	-
Total	470,571.51

Total Ejercido	
Anticipo	470,571.51
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-AD-017

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUES DESARENADORES SÁNCHEZ TABOADA, ARBOLEDAS, MATADERO #2 Y JHONSITO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,334,380.34	934,066.24
Financiamiento	-	
I. V. A. (8 %)	106,750.43	74,725.30
Total Contratado original	1,441,130.77	1,008,791.54
Escalatoria		
Convenio Modif (c/IVA)	-	
Total Contratado	1,441,130.77	

Anticipo (30 %)	400,314.10
I.V.A.	32,025.13
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	432,339.23

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	3 de diciembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	16 de diciembre de 2021
Fecha Real Termin. Obra	9 de enero de 2022
Fecha de Diferimiento	16 de diciembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							400,314.10									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	CONS-1263	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,441,130.77
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	400,314.10	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	432,339.23
Estimaciones	-
Total	432,339.23

Total Ejercido	
Anticipo	432,339.23
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-IS-001

Obra:	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, TERCERA ETAPA, DELEGACIÓN LA PRESA, A.L.R. TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	10,050,401.53
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,608,064.24
Total Contratado original	11,658,465.77
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	11,658,465.77

Anticipo (30 %)	3,015,120.46
I.V.A.	482,419.27
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,497,539.73

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	11 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	20 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	14 de octubre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	13 de septiembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	i. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,015,120.46									
1	20-may.-21	16-jun.-21	803	474,030.31		474,030.31	- 142,209.09	331,821.22	53,091.40	384,912.62	-	-	-	384,912.62	549,875.16	11,108,590.61
2	17-jun.-21	10-jul.-21	804	1,336,625.19		1,336,625.19	- 400,987.56	935,637.63	149,702.02	1,085,339.65	-	-	-	1,085,339.65	1,550,485.22	9,558,105.39
3	11-jul.-21	10-ago.-21	808	1,687,954.82		1,687,954.82	- 506,386.45	1,181,568.37	189,050.94	1,370,619.31	-	-	-	1,370,619.31	1,958,027.59	7,600,077.80
4	11-ago.-21	31-ago.-21	811	879,484.86		879,484.86	- 263,845.46	615,639.40	98,502.30	714,141.70	-	-	-	714,141.70	1,020,202.44	6,579,875.36
5	1-sep.-21	17-sep.-21	818	769,801.35		769,801.35	- 230,940.41	538,860.94	86,217.75	625,078.69	-	-	-	625,078.69	892,969.57	5,686,905.79
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,686,905.79
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				5,147,896.53	-	5,147,896.53	1,470,751.49	3,603,527.56	576,564.41	4,180,091.97	-	-	-	4,180,091.97	5,971,559.98	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,971,559.98

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,497,539.73
Estimaciones	4,180,091.97
Total	7,677,631.70

Total Ejercido	
Anticipo	3,497,539.73
Imp. Netos	4,180,091.97
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-IS-002

Obra:	SOLUCIÓN PLUVIAL EN COLONIA OTAY TRAMO VÍA DE LA JUVENTUD ORIENTE-CALLE JULIAN ADAME CALDERÓN, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO EN TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRUPO RICE, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	10,909,262.08
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,745,481.93
Total Contratado original	12,654,744.01
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	12,654,744.01

Anticipo (30 %)	3,272,778.62
I.V.A.	523,644.58
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,796,423.20

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	11 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	12 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	9 de octubre de 2021
Fecha de Diferimiento	16 de junio de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,272,778.62									
1	12-jun.-21	11-jul.-21	a - 1998	2,093,402.07		2,093,402.07	- 628,020.62	1,465,381.45	234,461.03	1,699,842.48	-	- 4,186.80	- 2,093.40	1,693,562.28	2,428,346.40	10,226,397.61
2	12-jul.-21	11-ago.-21	a - 2025	1,868,515.82		1,868,515.82	- 560,554.75	1,307,961.07	209,273.77	1,517,234.84	-	- 3,737.03	- 1,868.52	1,511,629.29	2,167,478.35	8,058,919.26
3	12-ago.-21	10-sep.-21	a - 2152	1,803,096.36		1,803,096.36	- 540,928.91	1,262,167.45	201,946.79	1,464,114.24	-	- 3,606.19	- 1,803.10	1,458,704.95	2,091,591.78	5,967,327.48
4	11-sep.-21	3-oct.-21	a- 2153	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,967,327.48
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				5,765,014.25	-	5,765,014.25	1,543,274.34	4,035,509.97	645,681.59	4,681,191.56	-	- 11,530.02	- 5,765.02	4,663,896.52	6,687,416.53	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 6,687,416.53

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,796,423.20
Estimaciones	4,663,896.52
Total	8,460,319.72

Total Ejercido	
Anticipo	3,796,423.20
Imp. Netos	4,663,896.52
0.2 % I.C.I.C.	11,530.02
0.1 % DIF.	5,765.02

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-IS-004

Obra:	RECONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL EN RAMPA VOLCAN DE TOLUCA TRAMO: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - RAMPA BUENA VISTA, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO TIJUANA B.C.
Contratista:	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	10,462,025.38	11,811,592.59	8,672,984.98
Financiamiento	-		
I. V. A. (8 %)	836,962.03	944,927.41	693,838.80
Total Contratado original	11,298,987.41	12,756,520.00	9,366,823.78
Escalatoria			
Convenio Modif (c/IVA)	1,457,532.59		
Total Contratado	12,756,520.00		

Anticipo (30 %)	3,138,607.61
I.V.A.	251,088.61
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,389,696.22

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	26 de mayo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	19 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	28 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio Adicional	7 de diciembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,138,607.61									
1	19-jun.-21	7-jul.-21	2545	1,854,615.89		1,854,615.89	- 556,384.77	1,298,231.12	103,858.49	1,402,089.61	-	-	-	1,402,089.61	2,002,985.16	10,753,534.84
2	8-jul.-21	26-jul.-21	2576	1,706,836.78		1,706,836.78	- 512,051.03	1,194,785.75	95,582.86	1,290,368.61	-	-	-	1,290,368.61	1,843,383.72	8,910,151.12
3	27-jul.-21	11-ago.-21	2597	1,777,901.79		1,777,901.79	- 533,370.54	1,244,531.25	99,562.50	1,344,093.75	-	-	-	1,344,093.75	1,920,133.93	6,990,017.19
4	12-ago.-21	25-ago.-21	2602	1,825,340.18		1,825,340.18	- 547,602.05	1,277,738.13	102,219.05	1,379,957.18	-	-	-	1,379,957.18	1,971,367.39	5,018,649.80
5	26-ago.-21	1-sep.-21	2614	1,682,101.17		1,682,101.17	- 504,630.35	1,177,470.82	94,197.67	1,271,668.49	-	-	-	1,271,668.49	1,816,669.26	3,201,980.54
6	2-sep.-21	17-sep.-21	2655	604,828.55		604,828.55	- 181,448.57	423,379.98	33,870.40	457,250.38	-	-	-	457,250.38	653,214.83	2,548,765.71
7 EXT.	18-sep.-21	27-sep.-21	2654	369,005.32		369,005.32	- 110,701.60	258,303.72	20,664.30	278,968.02	-	-	-	278,968.02	398,525.75	2,150,239.96
8	28-sep.-21	4-oct.-21	2674	939,037.38		939,037.38	- 192,418.70	746,618.68	59,729.49	806,348.17	-	-	-	806,348.17	1,014,160.37	1,136,079.59
9	7-dic.-21	19-dic.-21	2690	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,136,079.59
Importe Ejercido por Estimacion -->				10,759,667.06	-	10,759,667.06	0.00	7,621,059.45	609,684.76	8,230,744.21	-	-	-	8,230,744.21	11,620,440.41	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 11,620,440.41

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,389,696.22
Estimaciones	8,230,744.21
Total	11,620,440.43

Total Ejercido	
Anticipo	3,389,696.22
Imp. Netos	8,230,744.21
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-LP-003

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA PRESIDENTES 4TA. ETAPA, UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO, INFONAVIT PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	919,778.84
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	147,164.61
Total Contratado original	1,066,943.45
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,066,943.45

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	27 de agosto de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	31 de agosto de 2021
Fecha Termin. Obra	14 de octubre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	31-ago.-21	29-sep.-21	809	540,510.25		540,510.25	-	540,510.25	86,481.64	626,991.89	-	-	-	626,991.89	626,991.89	439,951.56
2	30-sep.-21	8-oct.-21	810	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,951.56
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				540,510.25	-	540,510.25	0.00	540,510.25	86,481.64	626,991.89	-	-	-	626,991.89	626,991.89	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	626,991.89
Total	626,991.89

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	626,991.89
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 626,991.89

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-DMIP-LP-004

Obra:	REHABILITACIÓN DE PLUVIAL Y ESCALERA EN CALLE RUÍZ CORTINEZ ADYACENTE AL LIBRAMIENTO SALVADOR ROSAS MAGALLÓN, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.
Contratista:	DMJ INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,389,246.35
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	111,139.71
Total Contratado originai	1,500,386.06
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,500,386.06

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	1 de septiembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	2 de septiembre de 2021
Fecha Termin. Obra	31 de octubre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	2-sep.-21	1-oct.-21	DMJ-501	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500,386.06
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL $278,024,193.93

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,956.52 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	26-ene.-21	1-feb.-21	12-mar.-21	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$0.00	$ 1,571,592.16	$ 1,571,592.16	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-may.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPARACIÓN EMERGENTE DE APROCHE A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/4", EN PUENTE ALBERTO LIMÓN PADILLA EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	11-ene.-21	11-ene.-21	20-ene.-21	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$0.00	$ 1,131,790.70	$ 1,131,790.70	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	2-jun.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	C. NORA MEZA OROZCO	9-feb.-21	11-feb.-21	12-mar.-21	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$0.00	$ 1,559,422.80	$ 1,559,422.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-may.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	CONSULTORES DE GEOTECNIA Y DEL MEDIO AMBIENTE, S. DE R.L. DE C.V.	11-feb.-21	4-sep.-21	3-oct.-21	$ 1,560,101.40	$ 1,560,101.40	$ 1,560,101.40	$0.00	$ 1,560,101.40	$ -	$ 1,560,101.40	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,820 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION LA MESA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.	12-feb.-21	20-may.-21	18-jun.-21	$ 1,562,773.58	$ 1,562,773.58	$ 1,562,773.58	$0.00	$ 1,562,773.58	$ 1,470,790.53	$ 91,983.05	94.11%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,820 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JJL, S.A DE C.V	12-feb.-21	20-may.-21	18-jun.-21	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$0.00	$ 1,563,081.81	$ 1,563,081.81	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	22-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.	17-feb.-21	22-feb.-21	23-mar.-21	$ 1,560,780.00	$ 1,560,780.00	$ 1,560,780.00	$0.00	$ 1,560,780.00	$ 1,448,563.92	$ 112,216.08	92.81%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	23-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIA RAPIDA PONIENTE HACIA BLVD. DIAZ ORDAZ, TIJUANA, B.C.	ARQ. MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILO	24-feb.-21	4-dic.-21	22-ene.-22	$ 791,682.65	$ 791,682.65	$ 791,682.65	$0.00	$ 791,682.65	$ -	$ 791,682.65	0.00%	2.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERAS DE CARRIL MEDIO DE LA GARITA DE SAN YSIDRO, TIJUANA B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	23-feb.-21	1-mar.-21	14-abr.-21	$ 792,494.64	$ 792,494.64	$ 792,494.64	$0.00	$ 792,494.64	$ 375,778.63	$ 416,716.01	47.42%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	15-oct.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DE 4" PVC Y DRENAJE SANITARIO DE 8" PVC PARA EL HABILITADO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS GAZAS DEL CRUCERO ALBA ROJA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	10-mar.-21	5-jun.-21	23-sep.-21	$ 1,453,804.36	$ 1,453,804.36	$ 1,453,804.36	$0.00	$ 1,453,804.36	$ 1,437,272.77	$ 16,531.59	98.86%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-011	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REPOSICIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL CON CAJÓN PLUVIAL DE 1.20 X 1.20 CAMINO VERDE ENTRE BLVR. BAJA CALIFORNIA NORTE – SUR Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.	11-mar.-21	19-mar.-21	2-abr.-21	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$0.00	$ 1,464,154.66	$ 1,464,154.66	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-may.-21

DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN EL LIBRAMIENTO SUR, EN TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	2-jun.-21	7-jun.-21	21-jul.-21	$ 1,202,055.29	$ 1,202,055.29	$ 1,202,055.29	$0.00	$ 1,202,055.29	$ 1,083,966.32	$ 118,088.97	90.18%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-013	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN DE PARAPETOS DE CONCRETO Y ACERO, UBICADO EN PUENTE SOLER, PUENTE MANUEL PAREDES Y PUENTE PLAYAS, TIJUANA B.C.	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	3-ago.-21	5-ago.-21	18-sep.-21	$ 974,810.30	$ 974,810.30	$ 974,810.30	$0.00	$ 974,810.30	$ 948,224.30	$ 26,586.00	97.27%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-014	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIÓN ANTORCHISTA ENTRE CALLE LOMA DE LA PRADERA Y CALLE DEL DEPORTE, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	17-nov.-21	19-nov.-21	18-dic.-21	$ 741,526.90	$ 741,526.90	$ 741,526.90	$0.00	$ 741,526.90	$ 512,101.58	$ 229,425.32	69.06%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,050 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO Y LA PRESA A.L.R. DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	5-mar.-21	15-mar.-21	13-may.-21	$ 3,476,579.62	$ 3,476,579.62	$ 3,476,579.62	$0.00	$ 3,476,579.62	$ 3,420,251.71	$ 56,327.91	98.38%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	21-sep.-21
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-002		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,050 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA	D E S I E R T A														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. DEL GRANADO DESDE BLVR. DEL ABETO HASTA CALLE ALTAMIRANO Y BLVR. DE LOS MONTES DESDE CALLE DEL MANZANO HASTA BLVR. DEL PRADO, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO I, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES J.L. S.A DE C.V	10-mar.-21	28-abr.-21	4-oct.-21	$ 12,296,361.89	$ 12,296,361.89	$ 12,296,361.89	$0.00	$ 12,296,361.89	$ 12,159,718.20	$ 136,643.69	98.89%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 7,225 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA LIBRE TIJUANA - MEXICALI (TRAMO 2), TIJUANA B.C.	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.	10-mar.-21	20-abr.-21	15-oct.-21	$ 10,570,224.11	$ 10,570,224.11	$ 10,570,224.11	($1,468,419.96)	$ 9,101,804.15	$ 2,958,713.08	$ 6,143,091.07	32.51%	70.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS ANDES DESDE CALLE DE LOS VOLCANES HASTA CALLE DE LOS MARES, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO II DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.	12-mar.-21	19-jun.-21	25-nov.-21	$ 10,855,001.12	$ 10,855,001.12	$ 10,855,001.12	$0.00	$ 10,855,001.12	$ 1,818,262.33	$ 9,036,738.79	16.75%	28.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES: IGNACIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO E IXTLAN DE JUÁREZ EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	12-mar.-21	12-jun.-21	8-nov.-21	$ 12,740,311.64	$ 12,740,311.64	$ 12,740,311.64	$0.00	$ 12,740,311.64	$ 4,849,863.70	$ 7,890,447.94	38.07%	38.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00

DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-007		REC. CON CON. HIDRAULICO DE GAZAS DE INC. VEH. EN CRUCERO DE BLV. LAZARO CARDENAS CON AV. ALBA ROJA DEL. LA MESA	D E S I E R T A														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL SAUCE, DESDE CALLE LAUREL HASTA CALLE PALMERA, MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8-abr.-21	29-abr.-21	30-ago.-21	$ 4,246,106.77	$ 4,246,106.77	$ 4,246,106.77	$0.00	$ 4,246,106.77	$ 2,802,501.37	$ 1,443,605.40	66.00%	80.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	COEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	8-abr.-21	19-abr.-21	17-jun.-21	$ 3,222,825.81	$ 3,222,825.81	$ 3,222,825.81	$0.00	$ 3,222,825.81	$ -	$ 3,222,825.81	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-010		CON. CON. HIDRAULICO C. MONTE ALEGRE desde C. PASEO LOMA hasta C. MONTE ALEGRE COL. LOMAS DE LA AMISTAD LA MESA	C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-011		CONST EN CONCRETO HIDRAULICO DE BLVR. PRINCIPAL FRACC. JARDINES DE LA MESA DEL. LA MESA	C A N C E L A D O														
DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-012	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 6,480 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES (TRAMO 3), COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. TIJUANA, B.C.	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	1-jun.-21	19-jun.-21	8-oct.-21	$ 9,724,251.99	$ 9,724,251.99	$ 9,724,251.99	$0.00	$ 9,724,251.99	$ 2,907,326.68	$ 6,816,925.31	29.90%	70.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA, TRAMO 1: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL CADENAMIENTO 0+270, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	22-abr.-21	11-ago.-21	31-dic.-21	$ 6,426,428.16	$ 6,426,428.16	$ 6,426,428.16	$0.00	$ 6,426,428.16	$ 3,094,274.12	$ 3,332,154.04	48.15%	92.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA, TRAMO 2: RAMPA BUENA VISTA AL CADENAMIENTO 0+589.28, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L C.V.	22-abr.-21	1-oct.-21	28-ene.-22	$ 6,279,832.51	$ 6,279,832.51	$ 6,279,832.51	$0.00	$ 6,279,832.51	$ -	$ 6,279,832.51	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.	22-abr.-21	28-may.-21	27-nov.-21	$ 40,198,760.32	$ 40,198,760.32	$ 40,198,760.32	$4,800,000.00	$ 44,998,760.32	$ 25,102,246.14	$ 19,896,514.18	55.78%	75.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00

DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 1) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.	27-abr.-21	28-may.-21	31-ene.-22	$ 46,116,761.59	$ 46,116,761.59	$ 46,116,761.59	$12,606,247.71	$ 58,723,009.30	$ 38,061,257.03	$ 20,661,752.27	64.81%	93.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 2) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	27-abr.-21	25-may.-21	31-ene.-22	$ 46,093,532.38	$ 46,093,532.38	$ 46,093,532.38	$5,761,691.55	$ 51,855,223.93	$ 36,822,254.39	$ 15,032,969.54	71.01%	95.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GAZAS DE INCORPORACIÓN VEHICULAR EN BLVD. LÁZARO CÁRDENAS CON AVENIDA ALBA ROJA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	4-ago.-21	5-ago.-21	15-dic.-21	$ 9,861,365.11	$ 9,861,365.11	$ 9,861,365.11	$0.00	$ 9,861,365.11	$ 5,739,149.84	$ 4,122,215.27	58.20%	80.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS DELEGACIONES LA MESA Y SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	6-ago.-21	9-ago.-21	6-nov.-21	$ 3,133,061.40	$ 3,133,061.40	$ 3,133,061.40	$0.00	$ 3,133,061.40	$ 1,917,585.91	$ 1,215,475.49	61.20%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, OTAY CENTENARIO Y CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY	6-ago.-21	9-ago.-21	6-nov.-21	$ 3,109,560.50	$ 3,109,560.50	$ 3,109,560.50	$0.00	$ 3,109,560.50	$ 1,659,215.43	$ 1,450,345.07	53.36%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	RECONSTRUCCIÓN DE 5,215 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AGUASCALIENTES, COLONIA CHAPULTEPEC, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIONES PAPER, S.A. DE C.V.	C A N C E L A D O													
DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-010	PP/1653/2020 11-DIC-2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DE CALLE 12 NORTE, EN CIUDAD INDUSTRIAL DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE DESTINO PARA LAS DELEGACIONES MUNICIPALES Y PARA UNIDADES RECREATIVAS, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	ARQ. MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILO	15-sep.-21	24-sep.-21	31-dic.-21	$ 3,097,988.95	$ 3,097,988.95	$ 3,097,988.95	$0.00	$ 3,097,988.95	$ -	$ 3,097,988.95	0.00%	65.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							$ 249,379,025.12	$ 249,379,025.12	$ 249,379,025.12	$ 21,699,519.30	$ 271,078,544.42	$ 157,879,358.11	$ 113,199,186.31				

SALDO: $6,945,649.51

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-001

Obra:	MEJORAMIENTO DE 58,956.52 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,354,820.83
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	216,771.33
Total Contratado original	1,571,592.16
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,571,592.16

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	26 de enero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	1 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	12 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	28 de mayo de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	1-feb.-21	10-feb.-21	19	571,558.56		571,558.56	-	571,558.56	91,449.37	663,007.93	-	-	-	663,007.93	663,007.93	908,584.23
2	11-feb.-21	9-mar.-21	20	779,251.80		779,251.80	-	779,251.80	124,680.29	903,932.09	-	-	-	903,932.09	903,932.09	4,652.14
3 FINIQUITO	10-mar.-21	12-mar.-21	32	4,010.47		4,010.47	-	4,010.47	641.67	4,652.14	-	-	-	4,652.14	4,652.14	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,354,820.83	-	1,354,820.83	0.00	1,354,820.83	216,771.33	1,571,592.16	-	-	-	1,571,592.16	1,571,592.16	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,571,592.16

imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,571,592.16
Total	1,571,592.16

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,571,592.16
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-002

Obra:	REPARACIÓN EMERGENTE DE APROCHE A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/4", EN PUENTE ALBERTO LIMÓN PADILLA EN LA DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,047,954.35
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	83,836.35
Total Contratado original	1,131,790.70
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,131,790.70

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	11 de enero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	11 de enero de 2021
Fecha Termin. Obra	20 de enero de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	2 de junio de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	11-ene.-21	18-ene.-21	236	1,042,181.35		1,042,181.35	-	1,042,181.35	83,374.51	1,125,555.86	-	-	-	1,125,555.86	1,125,555.86	6,234.84
2 FINIQUITO	19-ene.-21	20-ene.-21	272	5,773.00		5,773.00	-	5,773.00	461.84	6,234.84	-	-	-	6,234.84	6,234.84	- 0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,047,954.35	-	1,047,954.35	0.00	1,047,954.35	83,836.35	1,131,790.70	-	-	-	1,131,790.70	1,131,790.70	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,131,790.70

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,131,790.70
Total	1,131,790.70

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,131,790.70
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-003

Obra:	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	C. NORA MEZA OROZCO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,344,330.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	215,092.80
Total Contratado original	1,559,422.80
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,559,422.80

Anticipo (30 %)	403,299.00
I.V.A.	64,527.84
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	467,826.84

Fecha de Contrato	9 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	11 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	12 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	28 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							403,299.00									
1	11-feb.-21	25-feb.-21	164	684,843.07		684,843.07	- 205,452.92	479,390.15	76,702.42	556,092.57	-	-	-	556,092.57	794,417.96	765,004.84
2	26-feb.-21	10-mar.-21	165	653,815.47		653,815.47	- 196,144.64	457,670.83	73,227.33	530,898.16	-	-	-	530,898.16	758,425.95	6,578.89
3 FINIQUITO	11-mar.-21	12-mar.-21	168	5,671.46		5,671.46	- 1,701.44	3,970.02	635.21	4,605.23	-	-	-	4,605.23	6,578.89	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,344,330.00	-	1,344,330.00	0.00	941,031.00	150,564.96	1,091,595.96	-	-	-	1,091,595.96	1,559,422.80	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,559,422.80

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	467,826.84
Estimaciones	1,091,595.96
Total	1,559,422.80

Total Ejercido	
Anticipo	467,826.84
Imp. Netos	1,091,595.96
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-004

Obra:	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSULTORES DE GEOTECNIA Y DEL MEDIO AMBIENTE, S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,344,915.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	215,186.40
Total Contratado original	1,560,101.40
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,560,101.40

Anticipo (30 %)	403,474.50
I.V.A.	64,555.92
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	468,030.42

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	11 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Rela Inicio de Obra	4 de septiembre de 2021
Fecha Real Termin. Obra	3 de octubre de 2021
Fecha de Diferimiento	28 de septiembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE ESTIMACION S/IVA	FINANCIAMIENTO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 % AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES SEFUPU 0.5 %	DEDUCCIONES I.C.I.C. 0.2 %	DEDUCCIONES DIF 0.1 %	NETO	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJE. C/IVA
NUMERO	DEL	AL	FACTURA		-	-	403,474.50									
Anticipo ---------->							-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
1	0-ene.-00	0-ene.-00	a 10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,560,101.40
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	403,474.50	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	468,030.42
Estimaciones	-
Total	468,030.42

Total Ejercido	
Anticipo	468,030.42
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-005

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,820 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION LA MESA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIONES PAFER, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,347,218.60
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	215,554.98
Total Contratado original	1,562,773.58
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,562,773.58

Anticipo (30 %)	404,165.58
I.V.A.	64,666.49
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	468,832.07

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	12 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	20 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	18 de junio de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	15 de junio de 2021

Recepción de Obra	22 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							404,165.58									
1	20-may.-21	5-jun.-21	T 60	579,411.20		579,411.20	- 173,823.36	405,587.84	64,894.05	470,481.89	-	-	-	470,481.89	672,116.99	890,656.59
2	6-jun.-21	13-jun.-21	T 67	688,511.67		688,511.67	- 206,553.50	481,958.17	77,113.31	559,071.48	-	-	-	559,071.48	798,673.54	91,983.05
3 FINIQUITO	14-jun.-21	18-jun.-21	T 73	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,983.05
25																
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,267,922.87	-	1,267,922.87	23,788.72	887,546.01	142,007.36	1,029,553.37	-	-	-	1,029,553.37	1,470,790.53	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	468,832.07
Estimaciones	1,029,553.37
Total	1,498,385.44

Total Ejercido	
Anticipo	468,832.07
Imp. Netos	1,029,553.37
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,470,790.53

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-006

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 1,820 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACION OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIONES JJL, S.A DE C.V
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,347,484.32
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	215,597.49
Total Contratado original	1,563,081.81
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,563,081.81

Anticipo (30 %)	404,245.30
I.V.A.	64,679.25
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	468,924.55

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	12 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	20 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	18 de junio de 2021
Fecha de Diferimiento	20 de mayo de 2021

Recepción de Obra	22 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							404,245.30									
1	20-may.-21	30-may.-21	T 37	515,748.19		515,748.19	- 154,724.46	361,023.73	57,763.80	418,787.53	-	-	-	418,787.53	598,267.90	964,813.91
2	31-may.-21	15-jun.-21	T 38	715,044.52		715,044.52	- 214,513.36	500,531.16	80,084.99	580,616.15	-	-	-	580,616.15	829,451.64	135,362.27
3 FINIQUITO	16-jun.-21	18-jun.-21	T 45	116,691.61		116,691.61	- 35,007.49	81,684.12	13,069.46	94,753.58	-	-	-	94,753.58	135,362.27	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,347,484.32	-	1,347,484.32	-0.01	943,239.01	150,918.25	1,094,157.26	-	-	-	1,094,157.26	1,563,081.81	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,563,081.81

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	468,924.55
Estimaciones	1,094,157.26
Total	1,563,081.81

Total Ejercido	
Anticipo	468,924.55
Imp. Netos	1,094,157.26
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-007

Obra:	MEJORAMIENTO DE 58,500 M2 DE TERRACERIAS EN DIFERENTES CAMINOS DE LA DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIONES Y TRITURADOS PACNOR S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,345,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	215,280.00
Total Contratado original	1,560,780.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,560,780.00

Anticipo (30 %)	403,650.00
I.V.A.	64,584.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	468,234.00

Fecha de Contrato	17 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	22 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	23 de marzo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	23 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							403,650.00									
1	22-feb.-21	8-mar.-21	800	692,001.00		692,001.00	- 207,600.30	484,400.70	77,504.11	561,904.81	-	-	-	561,904.81	802,721.16	758,058.84
2	9-mar.-21	21-mar.-21	806	556,761.00		556,761.00	- 167,028.30	389,732.70	62,357.23	452,089.93	-	-	-	452,089.93	645,842.76	112,216.08
3 FINIQUITO	22-mar.-21	23-mar.-21	807	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,216.08
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,248,762.00	-	1,248,762.00	29,021.40	874,133.40	139,861.34	1,013,994.74	-	-	-	1,013,994.74	1,448,563.92	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,448,563.92

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	468,234.00
Estimaciones	1,013,994.74
Total	1,482,228.74

Total Ejercido	
Anticipo	468,234.00
Imp. Netos	1,013,994.74
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-008

Obra:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VIA RAPIDA PONIENTE HACIA BLVD. DIAZ ORDAZ, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ARQ. MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	733,039.49
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	58,643.16
Total Contratado original	791,682.65
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	791,682.65

Anticipo (30 %)	219,911.85
I.V.A.	17,592.95
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	237,504.80

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	24 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	4 de diciembre de 2021
Fecha Real Termin. Obra	22 de enero de 2022
Fecha de Diferimiento	7 de diciembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO	SUB-TOTAL	30 % AMORT.	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	-	ANTICIPO S/IVA			CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							219,911.85									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	MA 37	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,682.65
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	219,911.85	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	237,504.80
Estimaciones	-
Total	237,504.80

Total Ejercido	
Anticipo	237,504.80
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-009

Obra:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERAS EN CARRIL MÉDICO DE LA GARITA DE SAN YSIDRO, TIJUANA B.C.
Contratista:	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	733,791.33
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	58,703.31
Total Contratado original	792,494.64
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	792,494.64

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	23 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	1 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	14 de abril de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	15 de octubre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO	SUB-TOTAL	0 % AMORT.	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	-	ANTICIPO S/IVA			CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	1-mar.-21	15-mar.-21	CONS-1120	347,941.32		347,941.32	-	347,941.32	27,835.31	375,776.63	-	-	-	375,776.63	375,776.63	416,718.01
2 FINIQUITO	16-mar.-21	14-abr.-21	CONS-1138	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416,718.01
25				-		-	-	-	-	-						
Importe Ejercido por Estimacion -->				347,941.32	-	347,941.32	0.00	347,941.32	27,835.31	375,776.63	-	-	-	375,776.63	375,776.63	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 375,776.63

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	375,776.63
Total	375,776.63

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	375,776.63
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-010

Obra:	REPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DE 4" PVC Y DRENAJE SANITARIO DE 8" PVC PARA EL HABILITADO DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS GAZAS DEL CRUCERO ALBA ROJA Y LÁZARO CÁRDENAS, EN DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,346,115.15
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	107,689.21
Total Contratado original	1,453,804.36
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,453,804.36

Anticipo (30 %)	403,834.55
I.V.A.	32,306.76
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	436,141.31

Fecha de Contrato	10 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	5 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	23 de septiembre de 2021
Fecha de Finiquito de Obra	22 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							403,834.55									
1	5-jun.-21	28-ago.-21	367	1,225,820.66		1,225,820.66	- 367,746.20	858,074.46	68,645.96	926,720.42	-	-	-	926,720.42	1,323,886.31	129,918.05
2 EXT.	29-ago.-21	16-sep.-21	371	104,987.46		104,987.46	- 31,496.24	73,491.22	5,879.30	79,370.52	-	-	-	79,370.52	113,386.46	16,531.59
3 FINIQUITO	17-sep.-21	23-sep.-21	398	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,531.59
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,330,808.12	-	1,330,808.12	4,592.11	931,565.68	74,525.26	1,006,090.94	-	-	-	1,006,090.94	1,437,272.77	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,437,272.77

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	436,141.31
Estimaciones	1,006,090.94
Total	1,442,232.25

Total Ejercido	
Anticipo	436,141.31
Imp. Netos	1,006,090.94
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-011

Obra:	REPOSICIÓN EMERGENTE DE RED PLUVIAL CON CAJON PLUVIAL DE 1.20 X 1.20 CAMINO VERDE ENTRE BLVR. BAJA CALIFORNIA NORTE – SUR Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,355,698.76
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	108,455.90
Total Contratado original	1,464,154.66
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,464,154.66

Anticipo (30 %)	406,709.63
I.V.A.	32,536.77
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	439,246.40

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	11 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha inicio de Obra	19 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	2 de abril de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	24 de mayo de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							406,709.63									
1	19-mar.-21	29-mar.-21	243	1,328,979.09		1,328,979.09	- 398,693.73	930,285.36	74,422.83	1,004,708.19	-	-	-	1,004,708.19	1,435,297.42	28,857.24
2 FINIQUITO	30-mar.-21	2-abr.-21	271	26,719.67		26,719.67	- 8,015.90	18,703.77	1,496.30	20,200.07	-	-	-	20,200.07	28,857.24	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,355,698.76	-	1,355,698.76	0.00	948,989.13	75,919.13	1,024,908.26	-	-	-	1,024,908.26	1,464,154.66	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,464,154.66

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	439,246.40
Estimaciones	1,024,908.26
Total	1,464,154.66

Total Ejercido	
Anticipo	439,246.40
Imp. Netos	1,024,908.26
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-012

Obra:	REMODELACIÓN DE ESTRUCTURA DE PUENTE PEATONAL, UBICADO EN EL LIBRAMIENTO SUR, EN TIJUANA B.C.
Contratista:	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,113,014.16
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	89,041.13
Total Contratado original	1,202,055.29
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,202,055.29

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	2 de junio de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	7 de junio de 2021
Fecha Termin. Obra	21 de julio de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	16 de julio de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.				SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.		CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-										
1	7-jun.-21	3-jul.-21	942	262,764.39		262,764.39	-	262,764.39	21,021.15		283,785.54	-	- 525.53	- 262.76	282,997.25	283,785.54	918,269.75
2	4-jul.-21	15-jul.-21	949	308,846.81		308,846.81	-	308,846.81	24,707.74		333,554.55	-	- 617.69	- 308.85	332,628.01	333,554.55	584,715.20
3	16-jul.-21	21-jul.-21	957	432,061.32		432,061.32	-	432,061.32	34,564.91		466,626.23	-	- 864.12	- 432.06	465,330.05	466,626.23	118,088.97
3 EXT. FINIQ.	16-jul.-21	21-jul.-21	958	-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
4				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
5				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
6				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
7				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
8				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
9				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
10				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
11				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
12				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
13				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
14				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
15				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
16				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
17				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
18				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
19				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
20				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
21				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
22				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
23				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	118,088.97
24				-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,003,672.52	-	1,003,672.52	0.00	1,003,672.52	80,293.80		1,083,966.32	-	- 2,007.34	- 1,003.67	1,080,955.31	1,083,966.32	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,083,966.32

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,080,955.31
Total	1,080,955.31

Total Ejercido	
Anticipo	-
imp. Netos	1,080,955.31
0.2 % I.C.I.C.	2,007.34
0.1 % DIF.	1,003.67

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-013

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PARAPETOS DE CONCRETO Y ACERO, UBICADO EN PUENTE SOLER, PUENTE MANUEL PAREDES Y PUENTE PLAYAS, TIJUANA B.C.
Contratista:	CONCRETOS PRESFORZADOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	902,602.13
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	72,208.17
Total Contratado originai	974,810.30
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	974,810.30

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	3 de agosto de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	5 de agosto de 2021
Fecha Termin. Obra	18 de septiembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	5-ago.-21	31-ago.-21	961	343,416.27		343,416.27	-	343,416.27	27,473.30	370,889.57	-	- 686.83	- 343.42	369,859.32	370,889.57	603,920.73
2	1-sep.-21	13-sep.-21	962	534,569.19		534,569.19	-	534,569.19	42,765.54	577,334.73	-	- 1,069.14	- 534.57	575,731.02	577,334.73	26,586.00
3 FINIQUITO	14-sep.-21	18-sep.-21	964	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,586.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				877,985.46	-	877,985.46	0.00	877,985.46	70,238.84	948,224.30	-	- 1,755.97	- 877.99	945,590.34	948,224.30	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 948,224.30

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	945,590.34
Total	945,590.34

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	945,590.34
0.2 % I.C.I.C.	1,755.97
0.1 % DIF.	877.99

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-AD-014

Obra:	RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNIÓN ANTORCHISTA ENTRE CALLE LOMA DE LA PRADERA Y CALLE DEL DEPORTE, COLONIA UNIÓN ANTORCHISTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	639,247.33
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	102,279.57
Total Contratado original	741,526.90
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	741,526.90

Anticipo (30 %)	191,774.20
I.V.A.	30,683.87
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	222,458.07

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	17 de noviembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	19 de noviembre de 2021
Fecha Termin. Obra	18 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	7 de diciembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE ESTIMACION S/IVA	FINANCIAMIENTO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 % AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES SEFUPU 0.5 %	DEDUCCIONES I.C.I.C. 0.2 %	DEDUCCIONES DIF 0.1 %	NETO	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJE. C/IVA
NUMERO	DEL	AL	FACTURA		-	-										
Anticipo ---------->							191,774.20									
1	19-nov.-21	25-nov.-21	56	441,466.88		441,466.88	- 132,440.06	309,026.82	49,444.29	358,471.11	-	-	-	358,471.11	512,101.58	229,425.32
2	26-nov.-21	8-dic.-21	57	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,425.32
25																
Importe Ejercido por Estimacion -->				441,466.88	-	441,466.88	59,334.14	309,026.82	49,444.29	358,471.11	-	-	-	358,471.11	512,101.58	

Imp. Netos Reclb. Constructora	
Anticipo	222,458.07
Estimaciones	358,471.11
Total	580,929.18

Total Ejercido	
Anticipo	222,458.07
Imp. Netos	358,471.11
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 512,101.58

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-001

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CERRO COLORADO Y LA PRESA A.L.R. DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,997,051.40
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	479,528.22
Total Contratado original	3,476,579.62
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,476,579.62

Anticipo (30 %)	899,115.42
I.V.A.	143,858.47
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,042,973.89

Fecha de Contrato	5 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	15 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	13 de mayo de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	12 de mayo de 2021

Recepción de Obra	21 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO	SUB-TOTAL	30 % AMORT.	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION	EXTERNO		ANTICIPO			CON	SEFUPU	I.C.I.C.	DIF		EJERCIDO	POR EJE.
				S/IVA	-	-	S/IVA			I.V.A.	0.5 %	0.2 %	0.1 %		C/IVA	C/IVA
Anticipo ---------->							899,115.42									
1	15-mar.-21	30-mar.-21	26	915,125.38		915,125.38	- 274,537.61	640,587.77	102,494.04	743,081.81	-	-	-	743,081.81	1,061,545.44	2,415,034.18
2	31-mar.-21	15-abr.-21	27	596,143.33		596,143.33	- 178,843.00	417,300.33	66,768.05	484,068.38	-	-	-	484,068.38	691,526.26	1,723,507.92
3	16-abr.-21	30-abr.-21	31	920,433.71		920,433.71	- 276,130.11	644,303.60	103,088.58	747,392.18	-	-	-	747,392.18	1,067,703.10	655,804.82
4	1-may.-21	9-may.-21	34	363,089.13		363,089.13	- 108,926.74	254,162.39	40,665.98	294,828.37	-	-	-	294,828.37	421,183.39	234,621.43
5 EXT.	10-may.-21	13-may.-21	35	153,701.31		153,701.31	- 46,110.39	107,590.92	17,214.55	124,805.47	-	-	-	124,805.47	178,293.52	56,327.91
5 FIN!QUITO	10-may.-21	13-may.-21	36	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,327.91
24																
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,948,492.86	-	2,948,492.86	14,567.57	2,063,945.01	330,231.20	2,394,176.21	-	-	-	2,394,176.21	3,420,251.71	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 3,420,251.71

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,042,973.89
Estimaciones	2,394,176.21
Total	3,437,150.10

Total Ejercido	
Anticipo	1,042,973.89
Imp. Netos	2,394,176.21
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-003

Obra:	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVR. DEL GRANADO DESDE BLVR. DEL ABETO HASTA CALLE ALTAMIRANO Y BLVR. DE LOS MONTES DESDE CALLE DEL MANZANO HASTA BLVR. DEL PRADO, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO I, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIONES JJL, S.A DE C.V
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	10,600,311.97
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,696,049.92
Total Contratado original	12,296,361.89
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	12,296,361.89

Anticipo (30 %)	3,180,093.59
I.V.A.	508,814.97
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,688,908.56

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	10 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	28 de abril de 2021
Fecha Real Termin. Obra	4 de octubre de 2021
Fecha de Finiquito de Obra	10 de noviembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,180,093.59									
1	28-abr.-21	13-may.-21	T 29	727,892.15		727,892.15	- 218,367.65	509,524.50	81,523.92	591,048.42	-	-	-	591,048.42	844,354.89	11,452,007.00
2	14-may.-21	17-may.-21	T 27	1,330,640.37		1,330,640.37	- 399,192.11	931,448.26	149,031.72	1,080,479.98	-	-	-	1,080,479.98	1,543,542.83	9,908,464.17
3	18-may.-21	30-may.-21	T 30	2,011,175.52		2,011,175.52	- 603,352.66	1,407,822.86	225,251.66	1,633,074.52	-	-	-	1,633,074.52	2,332,963.60	7,575,500.57
4	31-may.-21	23-jun.-21	T 33	2,147,443.69		2,147,443.69	- 644,233.11	1,503,210.58	240,513.69	1,743,724.27	-	-	-	1,743,724.27	2,491,034.68	5,084,465.89
4 EXT.	31-may.-21	23-jun.-21	T 35	811,329.47		811,329.47	- 243,398.84	567,930.63	90,868.90	658,799.53	-	-	-	658,799.53	941,142.19	4,143,323.70
5	24-jun.-21	23-jul.-21	T 36	2,104,229.82		2,104,229.82	- 631,268.95	1,472,960.87	235,673.74	1,708,634.61	-	-	-	1,708,634.61	2,440,906.59	1,702,417.11
6	24-jul.-21	17-ago.-21	T 39	848,941.73		848,941.73	- 254,682.52	594,259.21	95,081.47	689,340.68	-	-	-	689,340.68	984,772.41	717,644.70
7	18-ago.-21	17-sep.-21	T 47	500,862.94		500,862.94	- 150,258.88	350,604.06	56,096.65	406,700.71	-	-	-	406,700.71	581,001.01	136,643.69
8 EXT.	18-sep.-21	4-oct.-21	T 50	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
8 FINIQUITO	18-sep.-21	4-oct.-21	T 51	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,643.69
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				10,482,515.69	-	10,482,515.69	35,338.87	7,337,760.97	1,174,041.75	8,511,802.72	-	-	-	8,511,802.72	12,159,718.20	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,688,908.56
Estimaciones	8,511,802.72
Total	12,200,711.28

Total Ejercido	
Anticipo	3,688,908.56
Imp. Netos	8,511,802.72
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 12,159,718.20

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-004

Obra:	RECONSTRUCCIÓN DE 7,225 M2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA LIBRE TIJUANA - MEXICALI (TRAMO 2), TIJUANA B.C.
Contratista:	URBANIZADORA Y DESARROLLADORA CALIFORNIA, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	9,787,244.55	8,427,596.44	5,491,423.07
Financiamiento	-		
I. V. A. (8 %)	782,979.56	674,207.71	439,313.84
Total Contratado original	10,570,224.11	9,101,804.15	5,930,736.91
Escalatoria			
Convenio Modif (c/IVA)	- 1,468,419.96		
Total Contratado	9,101,804.15		

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022	

Fecha de Contrato	10 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	29 de abril de 2021
Fecha Real Termin. Obra	15 de octubre de 2021
Fecha de Convenio Adicional	13 de septiembre de 2021

Anticipo (30 %)	2,936,173.37	- 523,100.95
I.V.A.	234,893.87	- 359,345.13
Conv. Mod. y/o Adic		- 374,217.32
Total de Anticipo	3,171,067.24	- 18,077.78

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,936,173.37									
1	29-abr.-21	28-may.-21	268	1,193,426.06		1,193,426.06	- 358,027.82	835,398.24	66,831.86	902,230.10	-	- 2,386.85	- 1,193.43	898,649.82	1,288,900.14	7,812,904.01
2	29-may.-21	29-jun.-21	274	687,295.41		687,295.41	- 206,188.62	481,106.79	38,488.54	519,595.33	-	- 1,374.59	- 687.30	517,533.44	742,279.04	7,070,624.97
2 EXT.	29-may.-21	29-jun.-21	275	433,422.05		433,422.05	- 130,026.62	303,395.43	24,271.63	327,667.06	-	- 866.84	- 433.42	326,366.80	468,095.81	6,602,529.16
3	30-jun.-21	29-jul.-21	277	425,405.64		425,405.64	- 127,621.69	297,783.95	23,822.72	321,606.67	-	- 850.81	- 425.41	320,330.45	459,438.09	6,143,091.07
4	30-jul.-21	29-ago.-21	297	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
5	30-ago.-21	17-sep.-21	311	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,143,091.07
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,739,549.16	-	2,739,549.16	2,114,308.62	1,917,684.41	153,414.75	2,071,099.16	-	- 5,479.09	- 2,739.56	2,062,880.51	2,958,713.08	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,958,713.08

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,171,067.24
Estimaciones	2,062,880.51
Total	5,233,947.75

Total Ejercido	
Anticipo	3,171,067.24
Imp. Netos	2,062,880.51
0.2 % I.C.I.C.	5,479.09
0.1 % DIF.	2,739.56

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-005

Obra:	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DE LOS ANDES DESDE CALLE DE LOS VOLCANES HASTA CALLE DE LOS MARES, FRACCIONAMIENTO VILLA DEL PRADO II DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.
Contratista:	HLB CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	10,050,926.96
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	804,074.16
Total Contratado original	10,855,001.12
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	10,855,001.12

Anticipo (30 %)	3,015,278.09
I.V.A.	241,222.25
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,256,500.34

Fecha de Contrato	12 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	19 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	25 de noviembre de 2021
Fecha de Diferimiento	25 de junio de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,015,278.09									
1	19-jun.-21	18-jul.-21	1449	1,683,576.23		1,683,576.23	- 505,072.87	1,178,503.36	94,280.27	1,272,783.63	-	-	-	1,272,783.63	1,818,262.33	9,036,738.79
2	19-jul.-21	17-ago.-21	1465	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,036,738.79
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,683,576.23	-	1,683,576.23	2,510,205.22	1,178,503.36	94,280.27	1,272,783.63	-	-	-	1,272,783.63	1,818,262.33	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,818,262.33

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,256,500.34
Estimaciones	1,272,783.63
Total	4,529,283.97

Total Ejercido	
Anticipo	3,256,500.34
Imp. Netos	1,272,783.63
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-006

Obra:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES: IGNACIO ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO E IXTLAN DE JUÁREZ EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA EN LA CIUDAD DE TIJUANA B.C.
Contratista:	ING. JAVIER PALACIO SOSA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	10,983,027.28
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,757,284.36
Total Contratado original	12,740,311.64
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	12,740,311.64

Anticipo (30 %)	3,294,908.18
I.V.A.	527,185.31
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,822,093.49

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	12 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	12 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	8 de noviembre de 2021
Fecha de Diferimiento	7 de julio de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,294,908.18									
1	12-jun.-21	30-jun.-21	JPS-4	1,719,070.80		1,719,070.80	- 515,721.24	1,203,349.56	192,535.93	1,395,885.49	-	-	-	1,395,885.49	1,994,122.13	10,746,189.51
2	1-jul.-21	16-jul.-21	JPS-2	1,092,973.39		1,092,973.39	- 327,892.02	765,081.37	122,413.02	887,494.39	-	-	-	887,494.39	1,267,849.13	9,478,340.38
3	17-jul.-21	15-ago.-21	JPS-16	1,368,872.79		1,368,872.79	- 410,661.84	958,210.95	153,313.75	1,111,524.70	-	-	-	1,111,524.70	1,587,892.44	7,890,447.94
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,890,447.94
Importe Ejercido por Estimacion -->				4,180,916.98	-	4,180,916.98	2,040,633.08	2,926,641.88	468,262.70	3,394,904.58	-	-	-	3,394,904.58	4,849,863.70	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,822,093.49
Estimaciones	3,394,904.58
Total	7,216,998.07

Total Ejercido	
Anticipo	3,822,093.49
Imp. Netos	3,394,904.58
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 4,849,863.70

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-008

Obra:	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL SAUCE, DESDE CALLE LAUREL HASTA CALLE PALMERA, MARIANO MATAMOROS SUR, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.
Contratista:	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,931,580.34
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	314,526.43
Total Contratado original	4,246,106.77
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,246,106.77

Anticipo (30 %)	1,179,474.10
I.V.A.	94,357.93
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,273,832.03

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	8 de abril de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	29 de abril de 2021
Fecha Real Termin. Obra	30 de agosto de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	3 de agosto de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,179,474.10									
1	29-abr.-21	28-may.-21	1707	728,856.42		728,856.42	- 218,656.93	510,199.49	40,815.96	551,015.45	-	-	-	551,015.45	787,164.93	3,458,941.84
2	29-may.-21	25-jun.-21	1735	208,299.60		208,299.60	- 62,489.88	145,809.72	11,664.78	157,474.50	-	-	-	157,474.50	224,963.57	3,233,978.27
3	26-jun.-21	25-jul.-21	1736	999,964.06		999,964.06	- 299,989.22	699,974.84	55,997.99	755,972.83	-	-	-	755,972.83	1,079,961.18	2,154,017.09
4	26-jul.-21	1-ago.-21	1741	657,788.60		657,788.60	- 197,336.58	460,452.02	36,836.16	497,288.18	-	-	-	497,288.18	710,411.69	1,443,605.40
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,443,605.40
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,594,908.68	-	2,594,908.68	401,001.49	1,816,436.07	145,314.89	1,961,750.96	-	-	-	1,961,750.96	2,802,501.37	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,802,501.37

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,273,832.03
Estimaciones	1,961,750.96
Total	3,235,582.99

Total Ejercido	
Anticipo	1,273,832.03
Imp. Netos	1,961,750.96
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-009

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	COEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,984,097.97
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	238,727.84
Total Contratado original	3,222,825.81
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,222,825.81

Anticipo (30 %)	895,229.39
I.V.A.	71,618.35
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	966,847.74

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	8 de abril de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	19 de abril de 2021
Fecha Termin. Obra	17 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							895,229.39									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,222,825.81
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	895,229.39	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	966,847.74
Estimaciones	-
Total	966,847.74

Total Ejercido	
Anticipo	966,847.74
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-IS-012

Obra:	RECONSTRUCCIÓN DE 6,480 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE. LAS FUENTES (TRAMO 3), COLONIA CAÑADAS DEL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. TIJUANA, B.C.
Contratista:	ROSARITO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	9,003,937.03
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	720,314.96
Total Contratado originai	9,724,251.99
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	9,724,251.99

Anticipo (30 %)	2,701,181.11
I.V.A.	216,094.49
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	2,917,275.60

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	1 de junio de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	19 de junio de 2021
Fecha Real Termin. Obra	8 de octubre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	13 de septiembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO	SUB-TOTAL	30 % AMORT.	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION	EXTERNO		ANTICIPO			CON	SEFUPU	I.C.I.C.	DIF		EJERCIDO	POR EJE.
				S/IVA	-	-	S/IVA			I.V.A.	0.5 %	0.2 %	0.1 %		C/IVA	C/IVA
Anticipo ---------->							2,701,181.11									
1	19-jun.-21	18-jul.-21	1760	1,439,766.60		1,439,766.60	- 431,929.98	1,007,836.62	80,626.93	1,088,463.55	-	-	-	1,088,463.55	1,554,947.93	8,169,304.06
2	19-jul.-21	19-ago.-21	1761	1,252,202.55		1,252,202.55	- 375,660.77	876,541.78	70,123.34	946,665.12	-	-	-	946,665.12	1,352,378.75	6,816,925.31
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,816,925.31
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,691,969.15	-	2,691,969.15	1,893,590.36	1,884,378.40	150,750.27	2,035,128.67	-	-	-	2,035,128.67	2,907,326.68	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,907,326.68

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	2,917,275.60
Estimaciones	2,035,128.67
Total	4,952,404.27

Total Ejercido	
Anticipo	2,917,275.60
Imp. Netos	2,035,128.67
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-001

Obra:	RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA, TRAMO 1: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL CADENAMIENTO 0+270, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	GUIA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,950,396.44
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	476,031.72
Total Contratado original	6,426,428.16
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	6,426,428.16

Anticipo (30 %)	1,785,118.93
I.V.A.	142,809.51
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,927,928.44

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	22 de abril de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	11 de agosto de 2021
Fecha Real Termin. Obra	31 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	22 de noviembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,785,118.93									
1	11-ago.-21	20-ago.-21	278	1,055,549.99		1,055,549.99	- 316,665.00	738,884.99	59,110.80	797,995.79	-	-	-	797,995.79	1,139,993.99	5,286,434.17
2	21-ago.-21	20-sep.-21	280	740,215.22		740,215.22	- 222,064.57	518,150.65	41,452.05	559,602.70	-	-	-	559,602.70	799,432.44	4,487,001.73
3	21-sep.-21	20-oct.-21	281	1,069,303.42		1,069,303.42	- 320,791.03	748,512.39	59,880.99	808,393.38	-	-	-	808,393.38	1,154,847.69	3,332,154.04
4	21-oct.-21	20-nov.-21	292			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,332,154.04
25																
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,865,068.63	-	2,865,068.63	925,598.33	2,005,548.03	160,443.84	2,165,991.87	-	-	-	2,165,991.87	3,094,274.12	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 3,094,274.12

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,927,928.44
Estimaciones	2,165,991.87
Total	4,093,920.31

Total Ejercido	
Anticipo	1,927,928.44
Imp. Netos	2,165,991.87
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-002

Obra:	RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA RAMPA VOLCAN DE TOLUCA, TRAMO 2: RAMPA BUENA VISTA AL CADENAMIENTO 0+589.28, COLONIA ANEXA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,814,659.73
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	465,172.78
Total Contratado original	6,279,832.51
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	6,279,832.51

Anticipo (30 %)	1,744,397.92
I.V.A.	139,551.83
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,883,949.75

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	22 de abril de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	1 de octubre de 2021
Fecha Real Termin. Obra	28 de enero de 2022
Fecha de Diferimiento	20 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE ESTIMACION S/IVA	FINANCIAMIENTO EXTERNO -	SUB-TOTAL -	30 % AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJE. C/IVA
NUMERO	DEL	AL	FACTURA								SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %			
Anticipo ---------->							1,744,397.92									6,279,832.51
1	0-ene.-00	0-ene.-00	A321	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,279,832.51
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	1,744,397.92	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,883,949.75
Estimaciones	-
Total	1,883,949.75

Total Ejercido	
Anticipo	1,883,949.75
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-003

Obra:	RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVR. FLORES MAGÓN, ENTRE PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA (CIRCUITO ACONCAGUA) HASTA LÁZARO CÁRDENAS DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	34,654,103.72	38,792,034.76	28,395,803.64
Financiamiento	-		
I. V. A. (16 %)	5,544,656.60	6,206,725.56	4,543,328.58
Total Contratado original	40,198,760.32	44,998,760.32	32,939,132.22
Escalatoria			
Convenio Modif (c/IVA)	4,800,000.00		
Total Contratado	44,998,760.32		

Anticipo (30 %)	10,396,231.12
I.V.A.	1,663,396.98
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	12,059,628.10

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	22 de abril de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	28 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	27 de noviembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 2	8 de noviembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							10,396,231.12									
1	28-may.-21	15-jun.-21	A-931	1,437,148.71		1,437,148.71	- 431,144.61	1,006,004.10	160,960.66	1,166,964.76	-	-	-	1,166,964.76	1,667,092.50	43,331,667.82
2	16-jun.-21	25-jun.-21	A-935	532,539.26		532,539.26	- 159,761.78	372,777.48	59,644.40	432,421.88	-	-	-	432,421.88	617,745.54	42,713,922.28
3	26-jun.-21	7-jul.-21	A-960	455,050.02		455,050.02	- 136,515.01	318,535.01	50,965.60	369,500.61	-	-	-	369,500.61	527,858.02	42,186,064.26
4	8-jul.-21	22-jul.-21	A-962	3,429,649.24		3,429,649.24	- 1,028,894.77	2,400,754.47	384,120.72	2,784,875.19	-	-	-	2,784,875.19	3,978,393.12	38,207,671.14
5	23-jul.-21	6-ago.-21	A-968	2,365,958.35		2,365,958.35	- 709,787.51	1,656,170.84	264,987.33	1,921,158.17	-	-	-	1,921,158.17	2,744,511.69	35,463,159.45
6	7-ago.-21	21-ago.-21	A-977	3,369,448.65		3,369,448.65	- 1,010,834.60	2,358,614.05	377,378.25	2,735,992.30	-	-	-	2,735,992.30	3,908,560.43	31,554,599.02
7	22-ago.-21	20-sep.-21	A-1019	969,949.02		969,949.02	- 290,984.71	678,964.31	108,634.29	787,598.60	-	-	-	787,598.60	1,125,140.86	30,429,458.16
8 EXT.	22-ago.-21	20-sep.-21	A-1022	2,482,963.25		2,482,963.25	- 744,888.98	1,738,074.27	278,091.88	2,016,166.15	-	-	-	2,016,166.15	2,880,237.37	27,549,220.79
9 EXT.	21-sep.-21	5-oct.-21	A-1038	931,771.52		931,771.52	- 279,531.46	652,240.06	104,358.41	756,598.47	-	-	-	756,598.47	1,080,854.96	26,468,365.83
10	21-sep.-21	5-oct.-21	A-1042	749,469.45		749,469.45	- 224,840.84	524,628.61	83,940.58	608,569.19	-	-	-	608,569.19	869,384.56	25,598,981.27
11	6-oct.-21	15-oct.-21	A-1057	2,727,749.83		2,727,749.83	- 818,324.95	1,909,424.88	305,507.98	2,214,932.86	-	-	-	2,214,932.86	3,164,189.80	22,434,791.47
12 EXT.	6-oct.-21	15-oct.-21	A-1067	1,425,544.19		1,425,544.19	- 427,663.26	997,880.93	159,660.95	1,157,541.88	-	-	-	1,157,541.88	1,653,631.26	20,781,160.21
13	16-oct.-21	25-oct.-21	A-1068	762,625.89		762,625.89	- 228,787.77	533,838.12	85,414.10	619,252.22	-	-	-	619,252.22	884,646.03	19,896,514.18
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,896,514.18
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				21,639,867.38	-	21,639,867.38	3,904,270.87	15,147,907.13	2,423,665.15	17,571,572.28	-	-	-	17,571,572.28	25,102,246.14	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	12,059,628.10
Estimaciones	17,571,572.28
Total	29,631,200.38

Total Ejercido	
Anticipo	12,059,628.10
Imp. Netos	17,571,572.28
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 25,102,246.14

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-004

Obra:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 1) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	URBANIZADORA ROMA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	42,700,705.18
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	3,416,056.41
Total Contratado original	46,116,761.59
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	12,606,247.71
Total Contratado	58,723,009.30

Anticipo (30 %)	12,810,211.55
I.V.A.	1,024,816.92
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	13,835,028.47

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	27 de abril de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	28 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	31 de enero de 2022
Fecha de Convenio Adicional	24 de noviembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							12,810,211.55									
1	28-may.-21	17-jun.-21	CONS-1166	3,647,496.22		3,647,496.22	- 1,094,248.87	2,553,247.35	204,259.79	2,757,507.14	-	-	-	2,757,507.14	3,939,295.92	54,783,713.38
2	18-jun.-21	16-jul.-21	CONS-1186	5,012,454.98		5,012,454.98	- 1,503,736.49	3,508,718.49	280,697.48	3,789,415.97	-	-	-	3,789,415.97	5,413,451.38	49,370,262.00
3	17-jul.-21	29-jul.-21	CONS-1191	3,287,372.45		3,287,372.45	- 986,211.74	2,301,160.71	184,092.86	2,485,253.57	-	-	-	2,485,253.57	3,550,362.25	45,819,899.75
4	30-jul.-21	11-ago.-21	CONS-1212	1,857,520.72		1,857,520.72	- 557,256.22	1,300,264.50	104,021.16	1,404,285.66	-	-	-	1,404,285.66	2,006,122.38	43,813,777.37
5	12-ago.-21	11-sep.-21	CONS-1229	3,966,153.11		3,966,153.11	- 1,189,845.93	2,776,307.18	222,104.57	2,998,411.75	-	-	-	2,998,411.75	4,283,445.36	39,530,332.01
5 EXT.	12-ago.-21	11-sep.-21	CONS-1230	1,088,615.48		1,088,615.48	- 326,584.64	762,030.84	60,962.47	822,993.31	-	-	-	822,993.31	1,175,704.72	38,354,627.29
6	12-sep.-21	11-oct.-21	CONS-1251	7,698,953.36		7,698,953.36	- 2,309,686.01	5,389,267.35	431,141.39	5,820,408.74	-	-	-	5,820,408.74	8,314,869.63	30,039,757.66
6 EXT.	12-sep.-21	11-oct.-21	CONS-1250	263,304.63		263,304.63	- 78,991.39	184,313.24	14,745.06	199,058.30	-	-	-	199,058.30	284,369.00	29,755,388.66
7	12-oct.-21	5-nov.-21	CONS-1257	3,565,139.92		3,565,139.92	- 1,069,541.98	2,495,597.94	199,647.84	2,695,245.78	-	-	-	2,695,245.78	3,850,351.11	25,905,037.55
8	6-nov.-21	15-nov.-21	CONS-1266	4,854,893.78		4,854,893.78	- 1,456,468.13	3,398,425.65	271,874.05	3,670,299.70	-	-	-	3,670,299.70	5,243,285.28	20,661,752.27
9	16-nov.-21	22-nov.-21	CONS-1267	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
10	23-nov.-21	30-nov.-21	CONS-1268	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,661,752.27
Importe Ejercido por Estimacion -->				35,241,904.65	-	35,241,904.65	2,237,640.15	24,669,333.25	1,973,546.67	26,642,879.92	-	-	-	26,642,879.92	38,061,257.03	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	13,835,028.47
Estimaciones	26,642,879.92
Total	40,477,908.39

Total Ejercido	
Anticipo	13,835,028.47
Imp. Netos	26,642,879.92
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA | 38,061,257.03 |

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-005

Obra:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BLVR. EL ROSARIO (TRAMO 2) EN LA ZONA DE SANTA FE, EN LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS TIJUANA, B.C.
Contratista:	CRISOL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	42,679,196.65
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	3,414,335.73
Total Contratado original	46,093,532.38
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	5,761,691.55
Total Contratado	51,855,223.93

Anticipo (30 %)	12,803,759.00
I.V.A.	1,024,300.72
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	13,828,059.72

EST. 11 | - 156,277.87 |

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	27 de abril de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	25 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	31 de enero de 2022
Fecha de Convenio Adicional	17 de noviembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							12,803,759.00									
1	25-may.-21	14-jun.-21	A-412	1,876,227.07		1,876,227.07	- 562,868.12	1,313,358.95	105,068.72	1,418,427.67	-	- 3,752.45	- 1,876.23	1,412,798.99	2,026,325.24	49,828,898.69
2	15-jun.-21	5-jul.-21	A-420	2,379,329.49		2,379,329.49	- 713,798.85	1,665,530.64	133,242.45	1,798,773.09	-	- 4,758.66	- 2,379.33	1,791,635.10	2,569,675.85	47,259,222.84
3	6-jul.-21	4-ago.-21	A-434	2,711,483.74		2,711,483.74	- 813,445.12	1,898,038.62	151,843.09	2,049,881.71	-	- 5,422.97	- 2,711.48	2,041,747.26	2,928,402.44	44,330,820.40
3 EXT.	6-jul.-21	4-ago.-21	A-439	7,297,277.35		7,297,277.35	- 2,189,183.21	5,108,094.14	408,647.53	5,516,741.67	-	- 14,594.55	- 7,297.28	5,494,849.84	7,881,059.54	36,449,760.86
4	5-ago.-21	19-ago.-21	A-446	728,836.28		728,836.28	- 218,650.88	510,185.40	40,814.83	551,000.23	-	- 1,457.67	- 728.84	548,813.72	787,143.18	35,662,617.68
4 EXT.	5-ago.-21	19-ago.-21	A-447	1,645,565.74		1,645,565.74	- 493,669.72	1,151,896.02	92,151.68	1,244,047.70	-	- 3,291.13	- 1,645.57	1,239,111.00	1,777,211.00	33,885,406.68
5	20-ago.-21	18-sep.-21	A-484	3,264,524.38		3,264,524.38	- 979,357.31	2,285,167.07	182,813.37	2,467,980.44	-	- 6,529.05	- 3,264.52	2,458,186.87	3,525,686.33	30,359,720.35
5 EXT.	20-ago.-21	18-sep.-21	A-485	163,796.97		163,796.97	- 49,139.09	114,657.88	9,172.63	123,830.51	-	- 327.59	- 163.80	123,339.12	176,900.73	30,182,819.62
6	19-sep.-21	9-oct.-21	A-486	544,251.92		544,251.92	- 163,275.58	380,976.34	30,478.11	411,454.45	-	- 1,088.50	- 544.25	409,821.70	587,792.07	29,595,027.55
6 EXT.	19-sep.-21	9-oct.-21	A-487	2,665,128.54		2,665,128.54	- 799,538.56	1,865,589.98	149,247.20	2,014,837.18	-	- 5,330.26	- 2,665.13	2,006,841.79	2,878,338.82	26,716,688.73
7	10-oct.-21	8-nov.-21	A-505	4,450,809.79		4,450,809.79	- 1,335,242.94	3,115,566.85	249,245.35	3,364,812.20	-	- 8,901.62	- 4,450.81	3,351,459.77	4,806,874.57	21,909,814.16
7 EXT.	10-oct.-21	8-nov.-21	A-506	3,680,503.70		3,680,503.70	- 1,104,151.11	2,576,352.59	206,108.21	2,782,460.80	-	- 7,361.01	- 3,680.50	2,771,419.29	3,974,944.00	17,934,870.16
8	9-nov.-21	15-nov.-21	A-507	1,500,008.96		1,500,008.96	- 450,002.69	1,050,006.27	84,000.50	1,134,006.77	-	- 3,000.02	- 1,500.01	1,129,506.74	1,620,009.68	16,314,860.48
8 EXT.	9-nov.-21	15-nov.-21	A-508	1,186,936.06		1,186,936.06	- 356,080.82	830,855.24	66,468.42	897,323.66	-	- 2,373.87	- 1,186.94	893,762.85	1,281,890.94	15,032,969.54
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,032,969.54
Importe Ejercido por Estimacion -->				34,094,679.99	-	34,094,679.99	2,575,355.00	23,866,275.99	1,909,302.09	25,775,578.08	-	- 68,189.35	- 34,094.69	25,673,294.04	36,822,254.39	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 36,822,254.39

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	13,828,059.72
Estimaciones	25,673,294.04
Total	39,501,353.76

Total Ejercido	
Anticipo	13,828,059.72
Imp. Netos	25,673,294.04
0.2 % I.C.I.C.	68,189.35
0.1 % DIF.	34,094.69

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-006

Obra:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE GAZAS DE INCORPORACIÓN VEHICULAR EN BLVD. LÁZARO CÁRDENAS CON AVENIDA ALBA ROJA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	9,130,893.62
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	730,471.49
Total Contratado original	9,861,365.11
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	9,861,365.11

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	4 de agosto de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	5 de agosto de 2021
Fecha Real Termin. Obra	16 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	22 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	4-oct.-21	31-oct.-21	937	673,360.17		673,360.17	-	673,360.17	53,868.81	727,228.98	-	-	-	727,228.98	727,228.98	9,134,136.13
2	1-nov.-21	11-nov.-21	938	1,171,652.13		1,171,652.13	-	1,171,652.13	93,732.17	1,265,384.30	-	-	-	1,265,384.30	1,265,384.30	7,868,751.83
3	12-nov.-21	25-nov.-21	944	1,620,190.49		1,620,190.49	-	1,620,190.49	129,615.24	1,749,805.73	-	-	-	1,749,805.73	1,749,805.73	6,118,946.10
4	26-nov.-21	1-dic.-21	946	1,848,824.84		1,848,824.84	-	1,848,824.84	147,905.99	1,996,730.83	-	-	-	1,996,730.83	1,996,730.83	4,122,215.27
5	2-dic.-21	7-dic.-21	947	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,122,215.27
Importe Ejercido por Estimacion -->				5,314,027.63	-	5,314,027.63	0.00	5,314,027.63	425,122.21	5,739,149.84	-	-	-	5,739,149.84	5,739,149.84	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	5,739,149.84
Total	5,739,149.84

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	5,739,149.84
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,739,149.84

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-007

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS DELEGACIONES LA MESA Y SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,700,915.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	432,146.40
Total Contratado original	3,133,061.40
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,133,061.40

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	6 de agosto de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	9 de agosto de 2021
Fecha Real Termin. Obra	6 de noviembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	22 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	9-ago.-21	21-ago.-21	37	290,666.45		290,666.45	-	290,666.45	46,506.63	337,173.08	-	-	-	337,173.08	337,173.08	2,795,888.32
2	22-ago.-21	10-sep.-21	40	698,104.15		698,104.15	-	698,104.15	111,696.66	809,800.81	-	-	-	809,800.81	809,800.81	1,986,087.50
3	11-sep.-21	1-oct.-21	42	664,320.70		664,320.70	-	664,320.70	106,291.31	770,612.01	-	-	-	770,612.01	770,612.01	1,215,475.49
4	22-oct.-21	29-oct.-21	51	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
4 EXT	22-oct.-21	29-oct.-21	52	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
5	30-oct.-21	6-nov.-21	53	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
5 EXT. FINIQ.	30-oct.-21	6-nov.-21	54	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,215,475.49
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,653,091.30	-	1,653,091.30	0.00	1,653,091.30	264,494.61	1,917,585.91	-	-	-	1,917,585.91	1,917,585.91	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,917,585.91

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,917,585.91
Total	1,917,585.91

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,917,585.91
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-008

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 4,060 M2 DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES DE LA DELEGACIÓN CENTRO, OTAY CENTENARIO Y CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	C. JOSÉ CÁNDIDO MORALES MONROY
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,680,655.60
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	428,904.90
Total Contratado original	3,109,560.50
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,109,560.50

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	6 de agosto de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	9 de agosto de 2021
Fecha Real Termin. Obra	6 de noviembre de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	22 de octubre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	9-ago.-21	21-ago.-21	38	280,423.16		280,423.16	-	280,423.16	44,867.71	325,290.87	-	-	-	325,290.87	325,290.87	2,784,269.63
2	22-ago.-21	13-sep.-21	39	536,085.82		536,085.82	-	536,085.82	85,773.73	621,859.55	-	-	-	621,859.55	621,859.55	2,162,410.08
3	14-sep.-21	1-oct.-21	41	613,849.15		613,849.15	-	613,849.15	98,215.86	712,065.01	-	-	-	712,065.01	712,065.01	1,450,345.07
4	22-oct.-21	29-oct.-21	47	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
4 EXT.	22-oct.-21	29-oct.-21	48	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
5	30-oct.-21	6-nov.-21	49	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
5 EXT. FINIQ.	30-oct.-21	6-nov.-21	50	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,450,345.07
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,430,358.13	-	1,430,358.13	0.00	1,430,358.13	228,857.30	1,659,215.43	-	-	-	1,659,215.43	1,659,215.43	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,659,215.43

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,659,215.43
Total	1,659,215.43

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,659,215.43
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-CVC-DCO-LP-010

Obra:	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DE CALLE 12 NORTE, EN CIUDAD INDUSTRIAL DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE DESTINO PARA LAS DELEGACIONES MUNICIPALES Y PARA UNIDADES RECREATIVAS, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	ARQ. MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA TRUJILO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,868,508.29
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	229,480.66
Total Contratado original	3,097,988.95
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,097,988.95

Anticipo (50 %)	1,434,254.15
I.V.A.	114,740.33
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,548,994.48

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	15 de septiembre de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Real Inicio de Obra	24 de septiembre de 2021
Fecha Real Termin. Obra	31 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio Adicional	3 de noviembre de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		50 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,434,254.15									
1	24-sep.-21	23-oct.-21	MA 33	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,097,988.95
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	1,434,254.15	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,548,994.48
Estimaciones	-
Total	1,548,994.48

Total Ejercido	
Anticipo	1,548,994.48
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR: 041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES

PRESUPUESTO ANUAL: $5,000,000.00

OBRA PÚBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOUM-2021-PV-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CAMPOS ENTRE BLVR. DE LOS INSURGENTES Y AV. RIO AMAZONAS, COLONIA CERRO COLORADO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO TIJUANA B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	22-feb.-21	27-may.-21	10-jul.-21	$ 240,840.00	$ 240,840.00	$ 240,840.00	$0.00	$ 240,840.00	$ 224,640.00	$ 16,200.00	93.27%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOUM-2021-PV-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MAGNOLIAS, ENTRE DERECHO DE VÍA DE CFE (CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000) Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 45, EN EL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO QUINTAS CAMPESTRES, DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	22-feb.-21	8-mar.-21	6-may.-21	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$0.00	$ 297,540.00	$ 297,540.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	13-jul.-21
DOUM-2021-PV-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRE A TECATE, ENTRE AV. GUADALUPE Y CORTINA DE LA PRESA, ABELARDO L. RODRIGUEZ, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS TCNA Y PRESA RODRIGUEZ, DE LA DELEGACIÓN LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	10-mar.-21	27-may.-21	25-jul.-21	$ 350,028.00	$ 350,028.00	$ 350,028.00	$0.00	$ 350,028.00	$ 336,420.00	$ 13,608.00	96.11%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOUM-2021-PV-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LILA, ENTRE AV. TEHUACAN Y CALLE SAUCILLO, Y CALLE SAUCILLO ENTRE CORREDOR TIJUANA – ROSARITO 2000 Y CALLE GARDENIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	27-abr.-21	10-may.-21	23-jun.-21	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$0.00	$ 321,840.00	$ 321,840.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-ago.-21
DOUM-2021-PV-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. TEHUACÁN, ENTRE CALLE MÉXICALI Y CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 Y HASTA CALLE MAZATLÁN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE. UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	27-abr.-21	10-may.-21	8-jul.-21	$ 302,400.00	$ 302,400.00	$ 302,400.00	$0.00	$ 302,400.00	$ 288,900.00	$ 13,500.00	95.54%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	18-ago.-21
DOUM-2021-PV-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS FUENTES, ENTRE CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 Y CALLE LA MORITA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	27-abr.-21	26-may.-21	9-jul.-21	$ 200,009.29	$ 200,009.29	$ 200,009.29	$0.00	$ 200,009.29	$ 200,009.29	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-nov.-21
DOUM-2021-PV-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE EUGENIO KINO, ENTRE AV. INTERNACIONAL Y AV. JOSE MANUEL SALVATIERRA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	21-jul.-21	22-jul.-21	20-ago.-21	$ 384,480.00	$ 384,480.00	$ 384,480.00	$0.00	$ 384,480.00	$ 375,300.00	$ 9,180.00	97.61%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-sep.-21
DOUM-2021-PV-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR SUNCHAVADO PUENTE LOS OLIVOS UBICADO SOBRE CANALIZACIÓN DEL RIO TIJUANA, QUE INTEGRA LA VÍA ORIENTE CON LA VÍA RÁPIDA PONIENTE, EN LA TERCERA ETAPA DEL RÍO TIJUANA	EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	15-sep.-21	17-sep.-21	15-nov.-21	$ 2,048,560.00	$ 2,048,560.00	$ 2,048,560.00	$0.00	$ 2,048,560.00	$ -	$ 2,048,560.00	0.00%	65.41%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOUM-2021-PV-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE FRENADO SOBRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN A LA ALTURA DE LA COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.	3-dic.-21	3-dic.-21	30-dic.-21	$ 754,580.00	$ 754,580.00	$ 754,580.00	$0.00	$ 754,580.00	$ -	$ 754,580.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACION DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							$ 4,900,274.29	$ 4,900,274.29	$ 4,900,274.29	$ -	$ 4,900,274.29	$ 2,044,646.29	$ 2,855,628.00				

SALDO: $99,725.71

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTORA DE NORMATIVIDAD - DOUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-001

Obra:	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CAMPOS ENTRE BLVR. DE LOS INSURGENTES Y AV. RIO AMAZONAS, COLONIA CERRO COLORADO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO TIJUANA B.C.
Contratista:	ING. GABRIEL VIZCAINO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	223,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	17,840.00
Total Contratado original	240,840.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	240,840.00

Anticipo (30 %)	66,900.00
I.V.A.	5,352.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	72,252.00

Fecha de Contrato	22 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Real Inicio de Obra	27 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	10 de julio de 2021
Fecha de Diferimiento	1 de junio de 2021

Recepción de Obra	17 de noviembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							66,900.00									
1	27-may.-21	2-jun.-21	072 G	75,000.00		75,000.00	- 22,500.00	52,500.00	4,200.00	56,700.00	-	- 150.00	- 75.00	56,475.00	81,000.00	159,840.0
2	3-jun.-21	17-jun.-21	079 G	30,000.00		30,000.00	- 9,000.00	21,000.00	1,680.00	22,680.00	-	- 60.00	- 30.00	22,590.00	32,400.00	127,440.0
3	18-jun.-21	1-jul.-21	104 G	103,000.00		103,000.00	- 30,900.00	72,100.00	5,768.00	77,868.00	-	- 206.00	- 103.00	77,559.00	111,240.00	16,200.0
4 FINIQUITO	2-jul.-21	10-jul.-21	117 G	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,200.0
Importe Ejercido por Estimacion -->				208,000.00	-	208,000.00	4,500.00	145,600.00	11,648.00	157,248.00	-	- 416.00	- 208.00	156,624.00	224,640.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 224,640.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	72,252.00
Estimaciones	156,624.00
Total	228,876.00

Total Ejercido	
Anticipo	72,252.00
Imp. Netos	156,624.00
0.2 % I.C.I.C.	416.00
0.1 % DIF.	208.00

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-002

Obra:	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. MAGNOLIAS, ENTRE DERECHO DE VÍA DE CFE (CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000) Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 46, EN EL FRACCIONAMIENTO EL REFUGIO QUINTAS CAMPESTRES, DE LA DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	275,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	22,040.00
Total Contratado original	297,540.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	297,540.00

Anticipo (30 %)	82,650.00
I.V.A.	6,612.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	89,262.00

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	22 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	8 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	6 de mayo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	13 de julio de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							82,650.00									
1	8-mar.-21	6-abr.-21	1324	152,000.00		152,000.00	- 45,600.00	106,400.00	8,512.00	114,912.00	-	- 304.00	- 152.00	114,456.00	164,160.00	133,380.00
2	7-abr.-21	30-abr.-21	1331	111,000.00		111,000.00	- 33,300.00	77,700.00	6,216.00	83,916.00	-	- 222.00	- 111.00	83,583.00	119,880.00	13,500.00
3 FINIQUITO	1-may.-21	6-may.-21	1332	12,500.00		12,500.00	- 3,750.00	8,750.00	700.00	9,450.00	-	- 25.00	- 12.50	9,412.50	13,500.00	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				275,500.00	-	275,500.00	0.00	192,850.00	15,428.00	208,278.00	-	- 551.00	- 275.50	207,451.50	297,540.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 297,540.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	89,262.00
Estimaciones	207,451.50
Total	296,713.50

Total Ejercido	
Anticipo	89,262.00
Imp. Netos	207,451.50
0.2 % I.C.I.C.	551.00
0.1 % DIF.	275.50

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-003

Obra:	PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRE A TECATE, ENTRE AV. GUADALUPE Y CORTINA DE LA PRESA, ABELARDO L. RODRIGUEZ, EN LAS INMEDIACIONES DE LAS COLONIAS TONA Y PRESA RODRIGUEZ, DE LA DELEGACIÓN LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. GABRIEL VIZCAINO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	324,100.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	25,928.00
Total Contratado original	350,028.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	350,028.00

Anticipo (30 %)	97,230.00
I.V.A.	7,778.40
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	105,008.40

Fecha de Contrato	10 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Real Inicio de Obra	27 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	25 de julio de 2021
Fecha de Diferimiento	1 de junio de 2021

Recepción de Obra	17 de noviembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							97,230.00									
1	27-may.-21	2-jun.-21	073 G	70,000.00		70,000.00	- 21,000.00	49,000.00	3,920.00	52,920.00	-	- 140.00	- 70.00	52,710.00	75,600.00	274,428.00
2	3-jun.-21	1-jul.-21	087 G	90,000.00		90,000.00	- 27,000.00	63,000.00	5,040.00	68,040.00	-	- 180.00	- 90.00	67,770.00	97,200.00	177,228.00
3	2-jul.-21	15-jul.-21	105 G	151,500.00		151,500.00	- 45,450.00	106,050.00	8,484.00	114,534.00	-	- 303.00	- 151.50	114,079.50	163,620.00	13,608.00
4 FINIQUITO	16-jul.-21	25-jul.-21	116 G	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,608.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				311,500.00	-	311,500.00	3,780.00	218,050.00	17,444.00	235,494.00	-	- 623.00	- 311.50	234,559.50	336,420.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 336,420.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	105,008.40
Estimaciones	234,559.50
Total	339,567.90

Total Ejercido	
Anticipo	105,008.40
Imp. Netos	234,559.50
0.2 % I.C.I.C.	623.00
0.1 % DIF.	311.50

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-004

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LILA, ENTRE AV. TEHUACAN Y CALLE SAUCILLO, Y CALLE SAUCILLO ENTRE CORREDOR TIJUANA – ROSARITO 2000 Y CALLE GARDENIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	TYJ INGENIERIA, S.C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	298,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	23,840.00
Total Contratado originai	321,840.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	321,840.00

Anticipo (30 %)	89,400.00
I.V.A.	7,152.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	96,552.00

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	27 de abril de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	10 de mayo de 2021
Fecha Termin. Obra	23 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	18 de agosto de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantía 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							89,400.00									
1	10-may.-21	31-may.-21	402	171,500.00		171,500.00	- 51,450.00	120,050.00	9,604.00	129,654.00	-	-	-	129,654.00	185,220.00	136,620.0
2	1-jun.-21	15-jun.-21	407	95,500.00		95,500.00	- 28,650.00	66,850.00	5,348.00	72,198.00	-	-	-	72,198.00	103,140.00	33,480.0
3 FINIQUITO	16-jun.-21	23-jun.-21	409	31,000.00		31,000.00	- 9,300.00	21,700.00	1,736.00	23,436.00	-	-	-	23,436.00	33,480.00	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				298,000.00	-	298,000.00	0.00	208,600.00	16,688.00	225,288.00	-	-	-	225,288.00	321,840.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 321,840.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	96,552.00
Estimaciones	225,288.00
Total	321,840.00

Total Ejercido	
Anticipo	96,552.00
Imp. Netos	225,288.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-005

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. TEHUACÁN, ENTRE CALLE MEXICALI Y CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 Y HASTA CALLE MAZATLÁN, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	280,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	22,400.00
Total Contratado original	302,400.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	302,400.00

Anticipo (30 %)	84,000.00
I.V.A.	6,720.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	90,720.00

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	27 de abril de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	10 de mayo de 2021
Fecha Termin. Obra	8 de julio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	18 de agosto de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							84,000.00									
1	10-may.-21	31-may.-21	1352	80,000.00		80,000.00	- 24,000.00	56,000.00	4,480.00	60,480.00	-	- 160.00	- 80.00	60,240.00	86,400.00	216,000.00
2	1-jun.-21	30-jun.-21	1362	187,500.00		187,500.00	- 56,250.00	131,250.00	10,500.00	141,750.00	-	- 375.00	- 187.50	141,187.50	202,500.00	13,500.00
3 FINIQUITO	1-jul.-21	8-jul.-21	1363	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500.00
25																
Importe Ejercido por Estimacion -->				267,500.00	-	267,500.00	3,750.00	187,250.00	14,980.00	202,230.00	-	- 535.00	- 267.50	201,427.50	288,900.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 288,900.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	90,720.00
Estimaciones	201,427.50
Total	292,147.50

Total Ejercido	
Anticipo	90,720.00
Imp. Netos	201,427.50
0.2 % I.C.I.C.	535.00
0.1 % DIF.	267.50

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-006

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LAS FUENTES, ENTRE CORREDOR TIJUANA-ROSARITO 2000 Y CALLE LA MORITA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, UBICADA EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. GABRIEL VIZCAINO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	185,191.01
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	14,815.28
Total Contratado original	200,006.29
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	200,006.29

Anticipo (30 %)	55,557.30
I.V.A.	4,444.58
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	60,001.88

Fecha de Contrato	27 de abril de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Real Inicio de Obra	26 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	9 de julio de 2021
Fecha de Diferimiento	1 de junio de 2021

Recepción de Obra	17 de noviembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							55,557.30									
1	26-may.-21	25-jun.-21	084 G	47,937.00		47,937.00	- 14,381.10	33,555.90	2,684.47	36,240.37	-	- 95.87	- 47.94	36,096.56	51,771.96	148,234.33
2	26-jun.-21	3-jul.-21	100 G	86,923.01		86,923.01	- 26,076.90	60,846.11	4,867.69	65,713.80	-	- 173.85	- 86.92	65,453.03	93,876.85	54,357.48
3 FINIQUITO	4-jul.-21	9-jul.-21	118 G	50,331.00		50,331.00	- 15,099.30	35,231.70	2,818.54	38,050.24	-	- 100.66	- 50.33	37,899.25	54,357.48	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				185,191.01	-	185,191.01	0.00	129,633.71	10,370.70	140,004.41	-	- 370.38	- 185.19	139,448.84	200,006.29	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 200,006.29

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	60,001.88
Estimaciones	139,448.84
Total	199,450.72

Total Ejercido	
Anticipo	60,001.88
Imp. Netos	139,448.84
0.2 % I.C.I.C.	370.38
0.1 % DIF.	185.19

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-007

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE EUSEBIO KINO, ENTRE AV. INTERNACIONAL Y AV. JOSE MANUEL SALVATIERRA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	TYJ INGENIERIA, S.C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	356,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	28,480.00
Total Contratado original	384,480.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	384,480.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	21 de julio de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	22 de julio de 2021
Fecha Termin. Obra	20 de agosto de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	8 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	22-jul.-21	31-jul.-21	410	113,000.00		113,000.00	-	113,000.00	9,040.00	122,040.00	-	-	-	122,040.00	122,040.00	262,440.0
2	1-ago.-21	10-ago.-21	417	95,500.00		95,500.00	-	95,500.00	7,640.00	103,140.00	-	-	-	103,140.00	103,140.00	159,300.0
3	11-ago.-21	17-ago.-21	421	139,000.00		139,000.00	-	139,000.00	11,120.00	150,120.00	-	-	-	150,120.00	150,120.00	9,180.0
4 FINIQUITO	18-ago.-21	20-ago.-21	422	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,180.0
Importe Ejercido por Estimacion -->				347,500.00	-	347,500.00	0.00	347,500.00	27,800.00	375,300.00	-	-	-	375,300.00	375,300.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 375,300.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	375,300.00
Total	375,300.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	375,300.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-008

Obra:	PROYECTO DE REPARACIÓN DE PUENTE VEHICULAR DENOMINADO PUENTE LOS OLIVOS UBICADO SOBRE CANALIZACIÓN DEL RIO TIJUANA, QUE INTEGRA LA VÍA ORIENTE CON LA VÍA RÁPIDA PONIENTE, EN LA TERCERA ETAPA DEL RIO TIJUANA
Contratista:	EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,766,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	282,560.00
Total Contratado original	2,048,560.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,048,560.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	15 de septiembre de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	17 de septiembre de 2021
Fecha Termin. Obra	15 de noviembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE ESTIMACION S/IVA	FINANCIAMIENTO EXTERNO -	SUB-TOTAL -	0 % AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJE. C/IVA
NUMERO	DEL	AL	FACTURA								F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %			
Anticipo ---------->							-									2,048,560.00
1	17-sep.-21	16-oct.-21	00630-AD	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,048,560.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PV-AD-009

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE FRENADO SOBRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN A LA ALTURA DE LA COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	650,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	104,080.00
Total Contratado original	754,580.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	754,580.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	3 de diciembre de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	3 de diciembre de 2021
Fecha Termin. Obra	30 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantía 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	AM01-2021-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754,580.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR: 042 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS PLUVIALES

PRESUPUESTO ANUAL: $5,000,000.00

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-PP-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA II, TRAMO BLVR. COSTA DE ORO - AV. SIERRA JUÁREZ DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ	16-feb.-21	22-feb.-21	22-abr.-21	$ 549,260.00	$ 549,260.00	$ 549,260.00	$0.00	$ 549,260.00	$ -	$ 549,260.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN LA COLONIA AGUAJE DE LA TUNA TRAMO: CALLE RIO HONDO - MELCHOR OCAMPO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. MODESTA LIZARRAGA FELIX	4-mar.-21	12-mar.-21	25-abr.-21	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$0.00	$ 205,200.00	$ 205,200.00	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	3-jun.-21
DOIUM-2021-PP-AD-003	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENCAUZAMIENTO DE LA SUBCUENCA DENOMINADA EL MATANUCO TRAMO: TIJUANA PROGRESO – REFUGIO CUNTAS CAMPESTRE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	16-mar.-21	26-mar.-21	24-may.-21	$ 369,460.00	$ 369,460.00	$ 369,460.00	$0.00	$ 369,460.00	$ 354,960.00	$ 14,500.00	96.08%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	27-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-004	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA ALTAMAR, TRAMO CALLE PRIMERA – CALLE JOEL ROSALES, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.	ING. GABRIEL VIZCAINO	19-mar.-21	27-may.-21	25-jul.-21	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$0.00	$ 340,906.97	$ 340,906.97	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-005	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA CORONA DEL MAR DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AL BLVD. LA JOLLA Y CALLE LEYES DE REFORMA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C. Y PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR No. 1 Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO SOBRE SUBCUENCA DENOMINADA EL MATANUCO, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	19-mar.-21	5-abr.-21	3-jun.-21	$ 785,900.00	$ 785,900.00	$ 785,900.00	$0.00	$ 785,900.00	$ -	$ 785,900.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	28-sep.-21
DOIUM-2021-PP-AD-006	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR EN LA COLONIA ALTIPLANO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GASINO HERNÁNDEZ, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 238,380.00	$ 238,380.00	$ 238,380.00	$0.00	$ 238,380.00	$ 213,440.00	$ 24,940.00	89.54%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-dic.-00
DOIUM-2021-PP-AD-007	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA SAN ÁNGEL, TRAMO: CALLE NUEVO MILENIO - CALLE SAN AGUSTIN (ETAPA 2) DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, EN TIJUANA B.C.	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 318,875.40	$ 318,875.40	$ 318,875.40	$0.00	$ 318,875.40	$ -	$ 318,875.40	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	26-nov.-21
DOIUM-2021-PP-AD-008	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCION PLUVIAL DE LA SUBCUENCA DENOMINADA SÁNCHEZ TABOADA (ETAPA III, TRAMO: AV. ROBERTO DE LA MADRID – CALLE JAUSCO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	3-ago.-21	4-ago.-21	17-sep.-21	$ 379,320.00	$ 379,320.00	$ 379,320.00	$0.00	$ 379,320.00	$ 367,140.00	$ 12,180.00	96.79%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-dic.-00
DOIUM-2021-PP-AD-009	PP/1653/2020 11-DIC-2020	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MEJORA DEL SISTEMA PLUVIAL EN PUNTO DE INUNDACIÓN VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DEL MONTE DE LOS OLIVOS, DELEGACIÓN LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, CON ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE BAJO IMPACTO	STRUO CIMS S.A. DE C.V.	3-dic.-21	3-dic.-21	30-dic.-21	$ 696,000.00	$ 696,000.00	$ 696,000.00	$0.00	$ 696,000.00	$ -	$ 696,000.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	6-dic.-00
DOIUM-2021-PP-IR-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	1- PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCION PLUVIAL EN LA COLONIA PRADERAS DE LA MESA, TRAMO: CALLE PERSEO - AV. DE LOS INSURGENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO; 2- PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCION PLUVIAL EN LA COLONIA EL PINAL TRAMO: CALLE ISLAS GILBERT - BLVR. CASA BLANCA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 3- PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR NO. 1 Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN LA COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS TRAMO: AV. CARLOS RUEDA - BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	22-sep.-21	23-sep.-21	21-dic.-21	$ 705,092.00	$ 705,092.00	$ 705,092.00	$0.00	$ 705,092.00	$ -	$ 705,092.00	0.00%	00.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	6-dic.-00
TOTAL							$ 4,589,394.37	$ 4,589,394.37	$ 4,589,394.37	$ -	$ 4,589,394.37	$ 1,481,646.97	$ 3,107,747.40				

SALDO: $410,605.63

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SOTUV

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROLLOS
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DCIUM-2021-PP-AD-001

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA XICOTENCATL LEYVA II, TRAMO BLVR. COSTA DE ORO - AV. SIERRA JUÁREZ DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	473,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	75,760.00
Total Contratado original	549,260.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	549,260.00

Anticipo (30 %)	142,050.00
I.V.A.	22,728.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	164,778.00

Fecha de Contrato	16 de febrero de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	22 de febrero de 2021
Fecha Termin. Obra	22 de abril de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	27 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							142,050.00									
1	22-feb.-21	19-mar.-21	A-534	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
2	20-mar.-21	1-abr.-21	A-545	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
3	2-abr.-21	15-abr.-21	A-547	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
4 FINIQUITO	16-abr.-21	22-abr.-21	A-566	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,260.0
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	142,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	164,778.00
Estimaciones	-
Total	164,778.00

Total Ejercido	
Anticipo	164,778.00
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PP-AD-002

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN HIDRÁULICA EN LA COLONIA AGUAJE DE LA TUNA TRAMO; CALLE RIO HONDO - MELCHOR OCAMPO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. MODESTA LIZARRAGA FELIX
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	190,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	15,200.00
Total Contratado original	205,200.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	205,200.00

Anticipo (30 %)	57,000.00
I.V.A.	4,560.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	61,560.00

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	4 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	12 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	25 de abril de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	3 de junio de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							57,000.00									
1	12-mar.-21	26-mar.-21	636	71,000.00		71,000.00	- 21,300.00	49,700.00	3,976.00	53,676.00	-	-	-	53,676.00	76,680.00	128,520.0
2	27-mar.-21	9-abr.-21	637	97,000.00		97,000.00	- 29,100.00	67,900.00	5,432.00	73,332.00	-	-	-	73,332.00	104,760.00	23,760.0
3 FINIQUITO	10-abr.-21	25-abr.-21	638	22,000.00		22,000.00	- 6,600.00	15,400.00	1,232.00	16,632.00	-	-	-	16,632.00	23,760.00	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				190,000.00	-	190,000.00	0.00	133,000.00	10,640.00	143,640.00	-	-	-	143,640.00	205,200.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 205,200.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	61,560.00
Estimaciones	143,640.00
Total	205,200.00

Total Ejercido	
Anticipo	61,560.00
Imp. Netos	143,640.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PP-AD-003

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DEL ENCAUZAMIENTO DE LA SUBCUENCA DENOMINADA EL MATANUCO TRAMO: TIJUANA PROGRESO – REFUGIO QUINTAS CAMPESTRE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	318,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	50,960.00
Total Contratado original	369,460.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	369,460.00

Anticipo (30 %)	95,550.00
I.V.A.	15,288.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	110,838.00

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	18 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	26 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	24 de mayo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	27 de septiembre de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							95,550.00									
1	26-mar.-21	26-abr.-21	692	155,000.00		155,000.00	- 46,500.00	108,500.00	17,360.00	125,860.00	-	-	-	125,860.00	179,800.00	189,660.
2	27-abr.-21	17-may.-21	701	151,000.00		151,000.00	- 45,300.00	105,700.00	16,912.00	122,612.00	-	-	-	122,612.00	175,160.00	14,500.
3 FINIQUITO	18-may.-21	24-may.-21	698	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,500.
Importe Ejercido por Estimacion -->				306,000.00	-	306,000.00	3,750.00	214,200.00	34,272.00	248,472.00	-	-	-	248,472.00	354,960.00	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	110,838.00
Estimaciones	248,472.00
Total	359,310.00

Total Ejercido	
Anticipo	110,838.00
Imp. Netos	248,472.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 354,960.00

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PP-AD-004

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA ALTIPLANO, TRAMO CALLE PRIMERA – CALLE JOEL ROSALES, DELEGACIÓN LA PRESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. GABRIEL VIZCAINO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	315,654.60
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	25,252.37
Total Contratado original	340,906.97
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	340,906.97

Anticipo (30 %)	94,696.38
I.V.A.	7,575.71
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	102,272.09

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	19 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Real Inicio de Obra	27 de mayo de 2021
Fecha Real Termin. Obra	25 de julio de 2021
Fecha de Diferimiento	1 de junio de 2021

Recepción de Obra	15 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							94,696.38									
1	27-may.-21	17-jun.-21	085 G	62,700.00		62,700.00	- 18,810.00	43,890.00	3,511.20	47,401.20	-	- 125.40	- 62.70	47,213.10	67,716.00	273,190.9
2	18-jun.-21	30-jun.-21	091 G	96,831.60		96,831.60	- 29,049.48	67,782.12	5,422.57	73,204.69	-	- 193.66	- 96.83	72,914.20	104,578.13	168,612.8
3	1-jul.-21	15-jul.-21	095 G	125,970.00		125,970.00	- 37,791.00	88,179.00	7,054.32	95,233.32	-	- 251.94	- 125.97	94,855.41	136,047.60	32,565.2
4 FINIQUITO	16-jul.-21	25-jul.-21	106 G	30,153.00		30,153.00	- 9,045.90	21,107.10	1,688.57	22,795.67	-	- 60.31	- 30.15	22,705.21	32,565.24	- 0.0
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.0
Importe Ejercido por Estimacion -->				315,654.60	-	315,654.60	0.00	220,958.22	17,676.66	238,634.88	-	- 631.31	- 315.65	237,687.92	340,906.97	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 340,906.97

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	102,272.09
Estimaciones	237,687.92
Total	339,960.01

Total Ejercido	
Anticipo	102,272.09
Imp. Netos	237,687.92
0.2 % I.C.I.C.	631.31
0.1 % DIF.	315.65

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PP-AD-005

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA CORONA DEL MAR DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE AL BLVD. LA JOLLA Y CALLE LEYES DE REFORMA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C. Y PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR No. 1 Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO SOBRE SUBCUENCA DENOMINADA EL MATANUCO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	677,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	108,400.00
Total Contratado original	785,900.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	785,900.00

Anticipo (30 %)	203,250.00
I.V.A.	32,520.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	235,770.00

Fecha de Contrato	19 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	5 de abril de 2021
Fecha Termin. Obra	3 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	28 de septiembre de 2021

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							203,250.00									
1	5-abr.-21	3-may.-21	A-537	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
2	4-may.-21	24-may.-21	A-548	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
3 FINIQUITO	25-may.-21	3-jun.-21	A-565	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	785,900.0
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	203,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	235,770.00
Estimaciones	-
Total	235,770.00

Total Ejercido	
Anticipo	235,770.00
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PP-AD-007

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA SAN ÁNGEL, TRAMO: CALLE NUEVO MILENIO - CALLE SAN AGUSTIN (ETAPA 2) DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, EN TIJUANA B.C.
Contratista:	PTC INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	295,255.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	23,620.40
Total Contratado original	318,875.40
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	318,875.40

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	21 de julio de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	22 de julio de 2021
Fecha Termin. Obra	19 de septiembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	26 de noviembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	22-jul.-21	31-jul.-21	1372	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
2	1-ago.-21	31-ago.-21	1395	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
3 FINIQUITO	1-sep.-21	19-sep.-21	1396	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	318,875.4
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PP-AD-008

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL DE LA SUBCUENCA DENOMINADA SÁNCHEZ TABOADA (ETAPA II), TRAMO: AV. ROBERTO DE LA MADRID – CALLE JALISCO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	327,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	52,320.00
Total Contratado original	379,320.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	379,320.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	3 de agosto de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	4 de agosto de 2021
Fecha Termin. Obra	17 de septiembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	4-ago.-21	13-ago.-21	A-544	73,500.00		73,500.00	-	73,500.00	11,760.00	85,260.00	-	-	-	85,260.00	85,260.00	294,060.
2	14-ago.-21	10-sep.-21	A-572	243,000.00		243,000.00	-	243,000.00	38,880.00	281,880.00	-	-	-	281,880.00	281,880.00	12,180.
3 FINIQUITO	11-sep.-21	17-sep.-21	A-573	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,180.
Importe Ejercido por Estimacion -->				316,500.00	-	316,500.00	0.00	316,500.00	50,640.00	367,140.00	-	-	-	367,140.00	367,140.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 367,140.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	367,140.00
Total	367,140.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	367,140.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PP-AD-009

Obra:	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MEJORA DEL SISTEMA PLUVIAL EN PUNTO DE INUNDACIÓN VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DEL MONTE DE LOS OLIVOS, DELEGACIÓN LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, CON ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE DE BAJO IMPACTO
Contratista:	STRUO CIVIS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	600,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	96,000.00
Total Contratado original	696,000.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	696,000.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	3 de diciembre de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	3 de diciembre de 2021
Fecha Termin. Obra	30 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	NFV01 2021-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,000.
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PP-IS-001

Obra:	1- PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA PRADERAS DE LA MESA, TRAMO: CALLE PERSEO - AV. DE LOS INSURGENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO; 2- PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA EL PÍPILA TRAMO: CALLE ISLAS GILBERT - BLVR. CASA BLANCA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 3- PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR NO.1 Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN LA COLONIA NIDO DE LAS ÁGUILAS TRAMO: AV. CARLOS RUEDA - BLVR. ALBERTO LIMÓN PADILLA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	ARQ. JORGE JIMENEZ HERNÁNDEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	608,700.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	97,392.00
Total Contratado original	706,092.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	706,092.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	22 de septiembre de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	23 de septiembre de 2021
Fecha Termin. Obra	21 de diciembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	23-sep.-21	22-oct.-21	A-602	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,092.
25																
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA | -

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUES: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR: 032 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN

PRESUPUESTO ANUAL: $7,174,400.00

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido	Por Ejercer	Financiero	Físico		
DOIUM-2021-PE-AD-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA REAL DE SAN FRANCISCO II DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	TYJ INGENIERIA, S.C.	11-mar.-21	22-mar.-21	20-may.-21	$ 499,500.00	$ 499,500.00	$ 499,500.00	$0.00	$ 499,500.00	$ 458,460.00	$ 41,040.00	91.78%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	1-sep.-21
DOIUM-2021-PE-AD-002	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO COMUNITARIO HACIENDA LOS VENADOS, DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	26-abr.-21	26-abr.-21	24-jun.-21	$ 510,246.00	$ 510,246.00	$ 510,246.00	$0.00	$ 510,246.00	$ 286,362.00	$ 223,884.00	56.12%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2021-PE-LP-001	PP/1653/2020 11-DIC-2020	PROYECTO EJECUTIVO PARA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS, COLONIA FIDEICOMISO EL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE TIJUANA, B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.	21-jul.-21	22-jul.-21	19-sep.-21	$ 5,250,956.97	$ 5,250,956.97	$ 5,250,956.97	$0.00	$ 5,250,956.97	$ 708,117.58	$ 4,542,839.39	13.49%	100.00%	LICITACIÓN PUBLICA	0-ene.-00
TOTAL							$ 6,260,702.97	$ 6,260,702.97	$ 6,260,702.97	$ -	$ 6,260,702.97	$ 1,452,939.58	$ 4,807,763.39				

SALDO: $913,697.03

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN RODLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PE-AD-001

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA REAL DE SAN FRANCISCO II DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	TYJ INGENIERIA, S.C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	462,500.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	37,000.00
Total Contratado original	499,500.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	499,500.00

Anticipo (30 %)	138,750.00
I.V.A.	11,100.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	149,850.00

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	11 de marzo de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	22 de marzo de 2021
Fecha Termin. Obra	20 de mayo de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	1 de septiembre de 2021

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							138,750.00									
1	22-mar.-21	16-abr.-21	385	134,500.00		134,500.00	- 40,350.00	94,150.00	7,532.00	101,682.00	-	-	-	101,682.00	145,260.00	354,240.
2	17-abr.-21	30-abr.-21	390	80,000.00		80,000.00	- 24,000.00	56,000.00	4,480.00	60,480.00	-	-	-	60,480.00	86,400.00	267,840.
3	1-may.-21	13-may.-21	408	210,000.00		210,000.00	- 63,000.00	147,000.00	11,760.00	158,760.00	-	-	-	158,760.00	226,800.00	41,040.
4 FINIQUITO	14-may.-21	20-may.-21	414	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,040.
Importe Ejercido por Estimacion -->				424,500.00	-	424,500.00	11,400.00	297,150.00	23,772.00	320,922.00	-	-	-	320,922.00	458,460.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 458,460.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	149,850.00
Estimaciones	320,922.00
Total	470,772.00

Total Ejercido	
Anticipo	149,850.00
Imp. Netos	320,922.00
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MARCO ANTONIO VUELVAS DIAZ
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PE-AD-002

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO CENTRO COMUNITARIO HACIENDA LOS VENADOS, DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	472,450.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	37,796.00
Total Contratado original	510,246.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	510,246.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	20 de abril de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	26 de abril de 2021
Fecha Termin. Obra	24 de junio de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	26-abr.-21	26-may.-21	266	146,150.00		146,150.00	-	146,150.00	11,692.00	157,842.00	-	- 292.30	- 146.15	157,403.55	157,842.00	352,404.(
2	27-may.-21	11-jun.-21	267	119,000.00		119,000.00	-	119,000.00	9,520.00	128,520.00	-	- 238.00	- 119.00	128,163.00	128,520.00	223,884.(
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223,884.(
Importe Ejercido por Estimacion -->				265,150.00	-	265,150.00	0.00	265,150.00	21,212.00	286,362.00	-	- 530.30	- 265.15	285,566.55	286,362.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 286,362.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	285,566.55
Total	285,566.55

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	285,566.55
0.2 % I.C.I.C.	530.30
0.1 % DIF.	265.15

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-PE-LP-001

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO PARA PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO CERRO DE LAS ABEJAS, COLONIA FIDEICOMISO EL FLORIDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE TIJUANA, B.C.
Contratista:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES VELISA, S. DE R.L DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	4,861,997.19
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	388,959.78
Total Contratado original	5,250,956.97
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,250,956.97

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	24 de enero de 2022

Fecha de Contrato	21 de julio de 2021
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	22 de julio de 2021
Fecha Termin. Obra	19 de septiembre de 2021
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	22-jul.-21	17-ago.-21	274	655,664.43		655,664.43	-	655,664.43	52,453.15	708,117.58	-	- 1,311.33	- 655.66	706,150.59	708,117.58	4,542,839.39
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,542,839.39
Importe Ejercido por Estimacion -->				655,664.43	-	655,664.43	0.00	655,664.43	52,453.15	708,117.58	-	- 1,311.33	- 655.66	706,150.59	708,117.58	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 708,117.58

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	706,150.59
Total	706,150.59

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	706,150.59
0.2 % I.C.I.C.	1,311.33
0.1 % DIF.	655.66

ING. BERNARDO CASTRO ROMAN
SUB-DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

RELACION DE CONTRATOS 2021

4to. INFORME DICIEMBRE 2021

CLAVE PRESUPUE: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL $5,000,000.00

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado					Ejercido	Por Ejercer	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado			Financiero	Físico		
DOIUM-2021-ENH-DCO-AD-001	PP/1659/2020 11-DIC-2020	TRABAJOS PARA LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN DEL ELEVADOR PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, TIJUANA, B.C.	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	18-ene.-21	18-ene.-21	18-mar.-21	$ 599,182.91	$ 599,182.91	$ 599,182.91	$0.00	$ 599,182.91	$ 511,910.09	$ 87,272.82	85.43%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							$ 599,182.91	$ 599,182.91	$ 599,182.91	$ -	$ 599,182.91	$ 511,910.09	$ 87,272.82				

SALDO: $4,400,817.09

C.P. OSCAR BERNARDO ROCHA OROZCO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA SDTUA

LIC. LAURA ALICIA BELTRAN ROBLES
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ARQ. JOSE MANUEL QUINTANA ROLON
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2021-ENH-DCO-AD-001

Obra:	TRABAJOS PARA LA ESTRUCTURA DE CIMENTACIÓN DEL ELEVADOR PARA PERSONAS DISCAPACITADAS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	554,798.99
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	44,383.92
Total Contratado original	599,182.91
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	599,182.91

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Contrato	18 de enero de 2021
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	18 de enero de 2021
Fecha Termin. Obra	18 de marzo de 2021
Fecha de Convenio Modificatorio	16 de marzo de 2021

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	I.C.I.C. 0.2 %	DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	18-ene.-21	18-feb.-21	989	277,411.83		277,411.83	-	277,411.83	22,192.95	299,604.78	-	-	-	299,604.78	299,604.78	299,578.1
2 EXT.	19-feb.-21	10-mar.-21	993	196,578.99		196,578.99	-	196,578.99	15,726.32	212,305.31	-	-	-	212,305.31	212,305.31	87,272.8
3 FINIQUITO	11-mar.-21	18-mar.-21	997	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,272.8
Importe Ejercido por Estimacion -->				473,990.82	-	473,990.82	0.00	473,990.82	37,919.27	511,910.09	-	-	-	511,910.09	511,910.09	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 511,910.09

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	511,910.09
Total	511,910.09

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	511,910.09
0.2 % I.C.I.C.	-
0.1 % DIF.	-

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM