23 FEB 2026 9:04
RECIBIDO

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 TESORERÍA MUNICIPAL
24 FEB 2026 9:10
RECIBIDO
JEFATURA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Tijuana, Baja California a 23 de febrero del 2026

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 TESORERÍA MUNICIPAL
23 FEB 2026 2:49
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 TESORERÍA MUNICIPAL
24 FEB 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. MARISOL GARCÍA RUÍZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
PRESENTE

Por medio del presente, reciba un cordial saludo y de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 del Reglamento de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, así como el Artículo 27 y demás relativos aplicables del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, en alcance al oficio DIR/122/2026 de fecha 27 de enero del 2026 recibido por la dirección a su cargo el 29 de enero del 2026, en contestación al oficio No. PP/0087/2026 con fecha de recibido por esta Dirección el día 15 de enero del 2026, en el que solicita el **Informe de Obras correspondiente al Cuarto Trimestre de la Cuenta Pública del 2025**, de las obras ejecutadas por esta Dependencia, así como los avances físicos-financieros en el periodo **octubre a diciembre del 2025** de obras asignadas por DOIUM, debidamente conciliados con la Dirección Administrativa de la SDTU, se reenvía anexo al presente la información requerida, solventando las observaciones solicitadas mediante correo electrónico de fecha 30 de enero del 2026.

Sin otro en particular quedo de usted, para cualquier duda o aclaración.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

ATENTAMENTE

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
23 FEB 2026
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

c.c.p.- MTRO. VÍCTOR ALFONSO RAMOS GÓMEZ – Tesorero de la Secretaría de Finanzas del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C
c.c.p.- ARQ. VIRGINIA ALEJANDRA VARGAS GONZALEZ – Secretaría del Desarrollo Territorial y Urbano del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.- LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA – Directora Administrativa de la SDTU del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.- C.P. KORINA LORENA TORRES MORENO – Jefa de Inversión Pública de Tesorera de la Secretaría de Finanzas del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C
c.c.p.- ARQ. CECILIA PÉREZ PUTALUGA – Subdirección de Normatividad - DOIUM del XXV Ayuntamiento de Tijuana, B.C.
c.c.p.- DIRECCION
CGF/CPR/mamf*

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
24 FEB 2026 9:03
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 24902 MATERIAL ASFALTICO

UNIDAD EJECUTOR 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$106,353,500.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Físico		
DOIUM-2025-RYM-AD-001	PP/1714/2025 05-NOV-2025	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN LAS NUEVE DELEGACIONES DE	ING. CARLOS CEJA GÓMEZ	17-dic.-25	18-dic.-25	15-feb.-26	$ 1,020,800.00	$ 1,020,800.00	$ 1,020,800.00	$0.00	$ 1,020,800.00	$ -	$ 306,240.00	$ 714,560.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene -00
DOIUM-2025-RYM-IS-001	PP/1714/2025 05-NOV-2025	SUMINISTRO DE 135,300 LTS. DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIEMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPATCHER Y PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	11-dic.-25	22-dic.-25	20-abr.-26	$ 3,917,422.08	$ 3,917,422.08	$ 3,917,422.08	$0.00	$ 3,917,422.08	$ -	$ 1,175,226.62	$ 2,742,195.46	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene -00
DOIUM-2025-RYM-LP-001	PP/0752/2025 30-MAY-2025	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ETAPA 1	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	20-nov.-25	$ 38,469,239.34	$ 38,469,239.34	$ 38,469,239.34	$9,231,734.49	$ 47,700,973.83	$ 47,620,100.53	$ -	$ 80,873.30	99.83%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene -00
DOIUM-2025-RYM-LP-002	PP/0752/2025 30-MAY-2025	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ETAPA 2	INGENIERÍA XTREMA S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	10-nov.-25	$ 33,945,751.87	$ 33,945,751.87	$ 33,945,751.87	$8,150,885.77	$ 42,096,637.64	$ 41,941,171.15	$ -	$ 155,466.49	99.63%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene -00
DOIUM-2025-RYM-LP-003	PP/1598/2025 22-OCT-2025	SUMINISTRO DE 2,360 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE BACHEO Y REENCARPETADO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V.	10-dic.-25	15-dic.-25	13-abr.-26	$ 10,730,983.25	$ 10,730,983.25	$ 10,730,983.25	$0.00	$ 10,730,983.25	$ -	$ 3,219,294.97	$ 7,511,688.28	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene -00
		SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA MEJORADA CON TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" (37.5 MM), LIMPIO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, INCLUYE CARGA EN BANCO, ACARREOS LOCALES Y ENTREGA EN SITIO DE OBRA	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.				$ 271,440.00	$ 271,440.00	$271,440.00	$ -	$271,440.00	$271,440.00	$ -	$ -	100.00%	100.00%		
		TOTAL					$ 88,355,636.54	$ 88,355,636.54	$ 88,355,636.54	$ 17,382,620.26	$ 105,738,256.80	$ 89,832,711.68	$ 4,700,761.59	$ 11,204,783.53				

SALDO: **$615,243.20**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUBALCABA
SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$5,750,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
PRESUPUESTO ANUAL CREACIÓN Y RE		**$1,279,480.00**	SALDO		**$0.00**													
DOIUM-2025-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA	OCEAN. JORGE NAVA JIMENEZ	7-abr.-25	9-abr.-25	18-may.-25	$ 1,279,480.00	$ 1,279,480.00	$ 1,279,480.00	$0.00	$ 1,279,480.00	$ 1,206,400.00	$ -	$ 73,080.00	91.84%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL CREACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO							**$ 1,279,480.00**	**$ 1,279,480.00**	**$ 1,279,480.00**	**$ -**	**$ 1,279,480.00**	**$ 1,206,400.00**	**$ -**	**$ 73,080.00**				
PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCIOI		**$4,470,520.00**	SALDO		**$1.93**													
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE INGENIERÍA DE REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO SUR, DE CUERPO NORTE Y CUERPO SUR DE PUENTES EXISTENTES A LA ALTURA DE COMANDANCIA REGIONAL MARGARITO SALDAÑA	ING. CÉSAR ULISES LÓPEZ TORRES	7-oct.-25	13-oct.-25	2-nov.-25	$ 743,483.69	$ 743,483.69	$ 743,483.69	$0.00	$ 743,483.69	$ -	$ 642,506.72	$ 100,976.97	0.00%	87.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA CON LA PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DEL DESLIZAMIENTO ACTIVO LOCALIZADO EN LA CALLE ERÍDANO 18-29, COLONIA SÁNCHEZ TABOADA PRODUTSA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 1,760,087.88	$ 1,760,087.88	$ 1,760,087.88	$0.00	$ 1,760,087.88	$ 528,026.36	$ -	$ 1,232,061.52	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DE LA LADERA UBICADA EN LA CALLE PIÑITAS EN LOMAS DE LA PRESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 1,061,788.50	$ 1,061,788.50	$ 1,061,788.50	$0.00	$ 1,061,788.50	$ 318,536.55	$ -	$ 743,251.95	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DE TALUD DENOMINADO TALUD COLINAS DEL REY, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA EL SAUZAL Y CALLE CERRO DE LA SILLA DE LA COLONIA MONTERREY, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 905,158.00	$ 905,158.00	$ 905,158.00	$0.00	$ 905,158.00	$ -	$ 271,547.40	$ 633,610.60	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES							**$ 4,470,518.07**	**$ 4,470,518.07**	**$ 4,470,518.07**	**$ -**	**$ 4,470,518.07**	**$ 846,562.91**	**$ 914,054.12**	**$ 2,709,901.04**				
TOTAL							**$ 5,749,998.07**	**$ 5,749,998.07**	**$ 5,749,998.07**	**$ -**	**$ 5,749,998.07**	**$ 2,021,642.91**	**$ 914,054.12**	**$ 2,814,301.04**				

SALDO: **$1.93**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEÑA VALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD EJECUTOR 040 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANUAL **$2,190,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-SP-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE INGENIERÍA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ZONA NORTE DE PROYECTO DE PARQUE DEPORTIVO Y CENTRO COMUNITARIO AMANECER, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C., MÉXICO	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-dic.-25	22-dic.-25	19-feb.-26	$ 1,780,000.00	$ 1,780,000.00	$ 1,780,000.00	$0.00	$ 1,780,000.00	$ -	$ 534,000.01	$ 1,245,999.99	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y BATIMETRICOS EN LA PLAYA Y FRENTE A LA COSTA DE ZONA DE PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	GEOMAR CONSULTORES S.C.				$ 406,080.00	$ 406,080.00	$406,080.00	$ -	$406,080.00	$406,080.00	$0.00	$ -	100.00%	100.00%		
		TOTAL					$ 2,186,080.00	$ 2,186,080.00	$ 2,186,080.00	$ -	$ 2,186,080.00	$ 406,080.00	$ 534,000.01	$ 1,245,999.99				

SALDO: **$3,920.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024 (REFRENDO)

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES: 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR: 004-FP FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED, REFRENDO 2024

PRESUPUESTO APPROBADO: **$57,609,832.50**
REINTEGRO 2024: **$2,044,110.45**
MONTO CONTRATADO: **$55,565,722.05**
EJERCIDO 2024: **$16,669,716.61**
REFRENDO: **$38,896,005.44**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado									Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2024	Tramitado 2024 / Pagado 2025	Ejercido 2025 (REFRENDO)	Por Ejercer	Financiero	Fisico		
SUB-TOTAL		$23,101,875.00	SALDO		$821,392.39														
DOIUM-2024-FPR23-IS-006	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANZIO, ENTRE C. MANTUA Y C. TRIPOLI, COL. VILLA DEL REAL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.	ICABC S.C.	9-dic.-24	16-dic.-24	14-abr.-25	$ 5,946,882.38	$ 5,509,181.75	$ 5,509,181.75	$0.00	$ 5,509,181.75	$ -	$ 1,652,754.52	$ 3,856,427.23	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27-jun.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-007	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE KIEV ENTRE C. MANTUA Y C. ANZIO, COL. VILLA DEL REAL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	15-mar.-25	$ 1,048,950.00	$ 969,602.39	$ 969,602.39	$0.00	$ 969,602.39	$ -	$ 290,880.72	$ 678,721.67	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	12-may.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-008	PP/0062/2024 24-OCT-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y C. SONORA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	6-abr.-25	$ 3,663,497.62	$ 3,657,287.42	$ 3,657,287.42	$0.00	$ 3,657,287.42	$ -	$ 1,097,186.22	$ 2,560,101.20	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	9-may.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-009	PP/0062/2024 24-OCT-2024	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE ENTRE BLVR. DE LAS AMERICAS Y C. CORONADO, COL. LOMAS DE AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	30-jun.-25	$ 12,442,545.00	$ 12,144,411.05	$ 12,144,411.05	$0.00	$ 12,144,411.05	$ 3,643,323.32	$ -	$ 8,501,087.73	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-jul.-25
		SUB - TOTAL					$ 23,101,875.00	$ 22,280,482.61	$ 22,280,482.61	$ -	$ 22,280,482.61	$ 3,643,323.32	$ 3,040,821.46	$ 15,596,337.83	$ -				
SUB - TOTAL		$34,507,957.50	SALDO		$1,222,718.06														
DOIUM-2024-FPR23-IS-010	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 6,123,870.00	$ 5,644,228.17	$ 5,644,228.17	$0.00	$ 5,644,228.17	$ -	$ 1,693,268.45	$ 3,950,959.72	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-jun.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-011	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 11,658,330.00	$ 11,648,432.67	$ 11,648,432.67	$0.00	$ 11,648,432.67	$ -	$ 3,494,529.80	$ 8,153,902.87	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23-jul.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-012	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MUTUALISMO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 7,934,557.50	$ 7,819,106.74	$ 7,819,106.74	$0.00	$ 7,819,106.74	$ -	$ 2,345,732.02	$ 5,473,374.72	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26-jun.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-013	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	30-dic.-24	10-ene.-25	9-may.-25	$ 8,791,200.00	$ 8,173,471.86	$ 8,173,471.86	$0.00	$ 8,173,471.86	$ -	$ 2,452,041.56	$ 5,721,430.30	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-jun.-25
		SUB- TOTAL					$ 34,507,957.50	$ 33,285,239.44	$ 33,285,239.44	$ -	$ 33,285,239.44	$ -	$ 9,985,571.83	$ 23,299,667.61	$ -				
		TOTAL					$ 57,609,832.50	$ 55,565,722.05	$ 55,565,722.05	$ -	$ 55,565,722.05	$ 3,643,323.32	$ 13,026,393.29	$ 38,896,005.44	$ -				

SALDO: $2,044,110.45

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RIVAS LOBA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DOIUM

ING. CARLOS CASTELLÓN FELIX
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTOR 21-005 FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. DE 2024 EN 2025

PRESUPUESTO ANUAL **$91,423,485.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	REFRENDO	Financiero	Fisico		
PRESUPUESTO ANUAL 21-005- FP-FO		**$56,023,920.00**	SALDO		**$340,463.34**													
DOIUM-2025-FPR23-AD-001	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARGARITAS ENTRE C. BONANZA Y C. C.F.E., COL. LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	8-abr.-25	14-abr.-25	12-jul.-25	$ 1,098,900.00	$ 1,021,911.16	$ 1,021,911.16	$0.00	$ 1,021,911.16	$ 1,021,911.16	$ -	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-001	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE, ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y C. LIDIA, COL. TORRES DE MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	COPERZA S.A. DE C.V.	28-abr.-25	24-may.-25	15-oct.-25	$ 4,265,730.00	$ 4,251,886.26	$ 4,251,886.26	$0.00	$ 4,251,886.26	$ 4,251,886.26	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	9-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-002	PP/0317/2025 20-MAR-2025	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINARETE, ENTRE C. ESPADAÑA Y CADENAMIENTO 0+150, COL. VILLA DEL SOL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	RICARDO PICHARDO ZARATE	28-abr.-25	6-may.-25	3-ago.-25	$ 3,326,670.00	$ 3,324,445.42	$ 3,324,445.42	$0.00	$ 3,324,445.42	$ 3,324,445.42	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	21-nov.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-003	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALDAMA, ENTRE C. ANTONIO NAVA Y BLVR. HERMENEGILDO GALEANA, COL. MARIANO MATAMOROS NORTE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERÍA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	28-abr.-25	29-may.-25	30-oct.-25	$ 5,380,912.79	$ 4,219,253.65	$ 4,219,253.65	$1,161,657.91	$ 5,380,911.56	$ 5,380,911.56	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	12-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-004	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE C.F.E., ENTRE BLVR. CUCAPAH Y C. MARGARITAS, COL. LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	URBANIZADORA AZARI S. DE R.L. DE C.V.	28-abr.-25	6-may.-25	25-ago.-25	$ 4,400,595.00	$ 4,394,895.76	$ 4,394,895.76	$0.00	$ 4,394,895.76	$ 4,394,895.76	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	15-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-005		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ROMANO, ENTRE AV. DE LOS ÁNGELES Y AV. ERMITA	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-006	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE, ENTRE C. CERRO ALTO Y AV. CLUB BRITANIA, COL. LOMAS DE AGUACALIENTE, DELEGACIÓN ZONA CENTRO TIJUANA, B.C.	QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	24-abr.-25	7-may.-25	4-ago.-25	$ 10,386,603.00	$ 10,324,000.65	$ 10,324,000.65	$0.00	$ 10,324,000.65	$ 10,324,000.65	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-007		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LÓPEZ LUCIO ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-008		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BABURIAS DEL MAR, ENTRE C. F. GOMEZ Y C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-009	PP/0317/2025 20-MAR-2025	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESPADAÑA, ENTRE AV. DE LAS AGUAS Y C. MINARETE, COL. VILLA DEL SOL III, DELEGACIÓN	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	25-abr.-25	29-may.-25	20-sep.-25	$ 4,995,000.00	$ 4,860,428.56	$ 4,860,428.56	$0.00	$ 4,860,428.56	$ 4,860,428.56	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	28-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-010		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-011	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ROMANO, ENTRE AV. DE LOS ANGELES Y AV. ERMITA SUR, TIJUANA, B.C.	PECOSA S.A. DE C.V.	22-may.-25	2-jun.-25	19-sep.-25	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$0.00	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	16-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-012	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BABURIAS DEL MAR, ENTRE C. F. GÓMEZ Y C. TECORIPA, TIJUANA, B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	22-may.-25	2-jun.-25	30-ago.-25	$ 4,595,400.00	$ 4,550,868.08	$ 4,550,868.08	$0.00	$ 4,550,868.08	$ 4,550,868.08	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	6-nov.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-013	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LÓPEZ LUCIO, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	12-jun.-25	23-jun.-25	10-oct.-25	$ 5,292,962.74	$ 4,915,819.57	$ 4,915,819.57	$377,143.17	$ 5,292,962.74	$ 5,292,962.74	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	10-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-014	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	VALERIA MARÍA URREA SOSA	12-jun.-25	23-jun.-25	5-oct.-25	$ 5,377,356.26	$ 5,002,788.92	$ 5,002,788.92	$374,567.34	$ 5,377,356.26	$ 5,377,356.26	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	10-dic.-25
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-005- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. DE 2024 EN 2025							**$ 56,023,920.00**	**$ 53,770,088.24**	**$ 53,770,088.24**	**$ 1,913,368.42**	**$ 55,683,456.66**	**$ 55,683,456.66**	**$ -**	**$ -**				
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FO		**$3,096,900.00**	SALDO		**$141,143.78**													
DOIUM-2025-FPR23-AD-002	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 466,033.50	$ 432,468.28	$ 432,468.28	$0.00	$ 432,468.28	$ 421,130.66	$ 11,337.62	$ -	96.25%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-AD-003	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA	LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 590,409.00	$ 589,375.51	$ 589,375.51	$0.00	$ 589,375.51	$ 575,384.00	$ 13,991.51	$ -	96.61%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-dic.-25

DOIUM-2025-FPR23-AD-004	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA	CESAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 1,185,912.90	$ 1,081,580.87	$ 1,081,580.87	$0.00	$ 1,081,580.87	$ 1,081,580.87	$ -	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-AD-005	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN PASEO DEL PEDREGAL ENTRE P. ENSENADA Y C. PARQUE MÉXICO SUR, COL. JARDINES DE PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS	PROINSACO S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 854,544.60	$ 852,331.56	$ 852,331.56	$0.00	$ 852,331.56	$ 845,520.50	$ 6,811.06	$ -	98.86%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-dic.-25
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							$ 3,096,900.00	$ 2,955,756.22	$ 2,955,756.22	$ -	$ 2,955,756.22	$ 2,923,616.03	$ 32,140.19	$ 0.00					
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FOI	$32,302,665.00	SALDO	$2,547,709.11																
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FOI	$24,373,102.50	SALDO	$2,352,609.57																
DOIUM-2025-FPR23-IS-015		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE PANAMÁ ENTRE C. GOLFO PÉRSICO Y C. ARRECIFE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	D E S I E R T A																
DOIUM-2025-FPR23-IS-016	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CADENAMIENTO KM 0+300, COL. XICOTENCATL LEYVA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	KALEN SERVICIOS Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	14-nov.-25	24-nov.-25	22-ene.-26	$ 6,271,733.99	$ 5,581,654.12	$ 5,581,654.12	$0.00	$ 5,581,654.12	$ 1,674,496.24	$ -	$ 3,907,157.88	0.00%	15.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-017	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE II AYUNTAMIENTO ENTRE C. 1ER AYUNTAMIENTO Y C. XIX AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	14-nov.-25	11-dic.-25	24-ene.-26	$ 3,457,301.23	$ 3,446,358.56	$ 3,446,358.56	$0.00	$ 3,446,358.56	$ 1,033,907.57	$ -	$ 2,412,450.99	0.00%	10.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-018	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMONDÚ ENTRE C. ALISOS Y AV. ACUEDUCTO, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V.	18-nov.-25	28-nov.-25	11-ene.-26	$ 3,006,990.00	$ 2,399,020.01	$ 2,399,020.01	$0.00	$ 2,399,020.01	$ 719,706.01	$ -	$ 1,679,314.00	0.00%	60.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-019		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARRECIFE ENTRE C. GOLFO DE SAN MATÍAS Y C. GOLFO DE CAMPECHE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.	D E S I E R T A																
DOIUM-2025-FPR23-IS-020		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHIA TORTUGAS ENTRE C. CENTENARIO Y C. COMONDÚ, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	D E S I E R T A																
DOIUM-2025-FPR23-IS-021	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE PANAMÁ ENTRE C. GOLFO PÉRSICO Y C. ARRECIFE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	OMAR CASTRO GONZALEZ	4-dic.-25	15-dic.-25	28-ene.-26	$ 3,964,345.69	$ 3,583,126.86	$ 3,583,126.86	$0.00	$ 3,583,126.86	$ 1,074,938.06	$ -	$ 2,508,188.80	0.00%	2.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-022	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARRECIFE ENTRE C. GOLFO DE SAN MATÍAS Y C. GOLFO DE CAMPECHE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	4-dic.-25	15-dic.-25	28-ene.-26	$ 2,546,862.59	$ 2,257,363.52	$ 2,257,363.52	$0.00	$ 2,257,363.52	$ -	$ 677,209.05	$ 1,580,154.47	0.00%	2.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-023	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHIA TORTUGAS ENTRE C. CENTENARIO Y C. COMONDÚ, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	VALERIA MARÍA URREA SOSA	4-dic.-25	15-dic.-25	12-feb.-26	$ 5,125,869.00	$ 4,752,969.86	$ 4,752,969.86	$0.00	$ 4,752,969.86	$ 1,425,890.96	$ -	$ 3,327,078.90	0.00%	5.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							$ 24,373,102.50	$ 22,020,492.93	$ 22,020,492.93	$ -	$ 22,020,492.93	$ 5,928,938.84	$ 677,209.05	$ 15,414,345.04					
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FOI	$5,891,602.50	SALDO	$32,015.53																
DOIUM-2025-FPR23-IS-024	PP/2015/2025 10-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE DE SANTA MÓNICA ENTRE C. VALLE BONITO Y C. CERRADA VALLE SANTA MÓNICA, COL. EL NIÑO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	STUDIO 5 ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	30-dic.-25	27-feb.-26	$ 4,222,806.64	$ 4,194,705.75	$ 4,194,705.75	$0.00	$ 4,194,705.75	$ -	$ -	$ 4,194,705.75	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-025	PP/2015/2025 10-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUATES, ENTRE C. DE LA NIÑA Y C. CERRADA CUATES, COL. EL NIÑO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 1,668,795.86	$ 1,664,881.22	$ 1,664,881.22	$0.00	$ 1,664,881.22	$ -	$ -	$ 1,664,881.22	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							$ 5,891,602.50	$ 5,859,586.97	$ 5,859,586.97	$ -	$ 5,859,586.97	$ -	$ -	$ 5,859,586.97					
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FOI	$2,037,960.00	SALDO	$163,084.01																
DOIUM-2025-FPR23-AD-006	PP/2277/2025 23-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE SAN MATÍAS, ENTRE C. ARCHIPIÉLAGO Y C. ARRECIFE, COLONIA CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 1,274,773.95	$ 1,123,386.57	$ 1,123,386.57	$0.00	$ 1,123,386.57	$ -	$ -	$ 1,123,386.57	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-AD-007	PP/2277/2025 23-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ISSSTE, ENTRE C. PASEO ISSSTE Y C. CERRADA ISSSTE, COLONIA LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	OPERACIÓN DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES BC S. DE R.L. DE C.V.	30-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 763,186.05	$ 751,489.42	$ 751,489.42	$0.00	$ 751,489.42	$ -	$ -	$ 751,489.42	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							$ 2,037,960.00	$ 1,874,875.99	$ 1,874,875.99	$ -	$ 1,874,875.99	$ -	$ -	$ 1,874,875.99					
TOTAL							$ 91,423,485.00	$ 86,480,800.35	$ 86,480,800.35	$ 1,913,368.42	$ 88,394,168.77	$ 64,536,011.53	$ 709,349.24	$ 23,148,808.00					

SALDO: $3,029,316.23

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ UVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$403,414,241.90**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REENCARPETADO Y BACHEO DE 32,947 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA MESA, SÁNCHEZ TABOADA Y OTAY CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA.	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S.A. DE C.V.	3-mar.-25	10-mar.-25	7-jul.-25	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85	$0.00	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85		$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	14-oct.-25
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REENCARPETADO Y BACHEO DE 33,494 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA, CENTRO Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	3-mar.-25	10-mar.-25	7-jul.-25	$ 16,045,643.03	$ 16,045,643.03	$ 16,045,643.03	$0.00	$ 16,045,643.03	$ 15,771,733.71		$ 273,909.32	97.56%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-003	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN AV. SÁNCHEZ TABOADA ENTRE AV. QUERÉTARO Y CRUZ DEL SUR, COLONIA REFORMA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN EL MUNICIPIO DE	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 12,332,934.41	$ 12,332,934.41	$ 12,332,934.41	$0.00	$ 12,332,934.41	$ 12,137,735.75		$ 195,198.66	97.74%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-004	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN CALLE COLINAS DE CAPISTRANO DE LIBRAMIENTO SUR A CALLE COLONIAL, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 13,299,560.32	$ 13,299,560.32	$ 13,299,560.32	$0.00	$ 13,299,560.32	$ 13,158,837.24		$ 140,723.08	98.49%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-005	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN BLVD 2 ENTRE CALLE DE LAS AGUAS Y CALLE GLADIOLAS, FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA XIII, DELEGACIÓN PRESA ALR, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	URBANIZADO Y PAVIMENTACIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 12,323,547.57	$ 12,323,547.57	$ 12,323,547.57	($2,502,855.00)	$ 9,820,692.57	$ 6,991,483.79	$ 2,718,754.40	$ 110,454.38	47.92%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-006	PP/1598/2025 22-OCT-2025	MEJORAMIENTO DE 14,800 M3 EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS DELEGACIONES CENTRO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PLAYAS DE TIJUANA Y SÁNCHEZ TABOADA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.	21-nov.-25	1-dic.-25	28-feb.-26	$ 5,874,279.84	$ 5,874,279.84	$ 5,874,279.84	$0.00	$ 5,874,279.84	$ 1,762,283.95		$ 4,111,995.89	0.00%	2.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-007	PP/1714/2025 05-NOV-2025	REPAVIMENTACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO DE LOS CARLOS ENTRE CALLE MAZATLÁN Y AV. MAGNOLIAS, COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE Y CALLE MONROY, ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE CERRADA MONROY, COLONIA JARDINES DE LA MESA, TIJUANA, B.C.	CRUZ ADRIÁN SANTOS MACIAS	23-dic.-25	30-dic.-25	29-mar.-26	$ 12,264,484.00	$ 12,264,484.00	$ 12,264,484.00	$0.00	$ 12,264,484.00	$ -	$ 3,679,345.20	$ 8,585,138.80	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-001	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, PRESA ESTE, CERRO COLORADO Y LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	CRUZ ADRIÁN SANTOS MACIAS	13-jun.-25	16-jun.-25	13-oct.-25	$ 46,377,490.17	$ 46,377,490.17	$ 46,377,490.17	$0.00	$ 46,377,490.17	$ 45,700,828.21		$ 676,661.96	97.92%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-002	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	13-oct.-25	$ 46,278,587.62	$ 46,278,587.62	$ 46,278,587.62	$0.00	$ 46,278,587.62	$ 46,078,686.64		$ 199,900.98	99.38%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-003	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ, SÁNCHEZ TABOADA Y PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	20-dic.-25	$ 60,430,592.73	$ 60,430,592.73	$ 60,430,592.73	$0.00	$ 60,430,592.73	$ 44,675,688.97		$ 15,754,903.76	62.76%	90.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO ASFÁLTICO POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, EN LAS DELEGACIONES CENTRO, PLAYAS DE TIJUANA, LA MESA Y OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	FAST PATCHING SYSTEMS S.A. DE C.V.	18-jun.-25	30-jun.-25	15-dic.-25	$ 124,223,375.30	$ 124,223,375.30	$ 124,223,375.30	$20,000,002.15	$ 144,223,377.45	$ 124,223,375.30		$ 20,000,002.15	86.13%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-005	PP/1714/2025 05-NOV-2025	BACHEO ASFÁLTICO POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES CENTRO, PLAYAS DE TIJUANA, LA MESA, OTAY CENTENARIO Y LA PRESA A.L.R., DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI S.A. DE C.V.	3-dic.-25	15-dic.-25	4-mar.-26	$ 19,758,326.40	$ 19,758,326.40	$ 19,758,326.40	$0.00	$ 19,758,326.40	$ -	$ 5,927,497.92	$ 13,830,828.48	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 384,999,997.24	$ 384,999,997.24	$ 384,999,997.24	$ 17,497,147.15	$ 402,497,144.39	$ 326,291,829.41	$ 12,325,597.52	$ 63,879,717.46				

SALDO: **$917,097.51**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ ELIVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
PRESUPUESTO ANUAL **$59,852,263.15**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DESA		**$18,500,000.00**	SALDO		**$423,882.41**													
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #1 ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE C, COL. CHULA VISTA Y TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #2 ENTRE BLVD. CUAUHTÉMOC SUR Y CALLE CAÑÓN LA PIEDRERA, COL. LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.C.	5-ago.-25	11-ago.-25	24-sep.-25	$ 651,735.87	$ 651,735.87	$ 651,735.87	$0.00	$ 651,735.87	$ 549,177.19	$ -	$ 102,558.68	77.52%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #4 ENTRE CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA Y CALLE PRIV SATURNO, COLONIA LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	8-ago.-25	18-ago.-25	1-oct.-25	$ 1,619,696.57	$ 1,619,696.57	$ 1,619,696.57	$0.00	$ 1,619,696.57	$ 1,474,549.99	$ -	$ 145,146.58	87.20%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE CANAL MATADERO 2, ENTRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN Y PBD, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	JCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	15-ago.-25	25-ago.-25	8-oct.-25	$ 1,684,425.24	$ 1,684,425.24	$ 1,684,425.24	$0.00	$ 1,684,425.24	$ 1,452,993.04	$ -	$ 231,432.20	80.37%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #3, ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE CAÑÓN DE LA PIEDREDRA, COLONIA LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	15-ago.-25	10-sep.-25	24-oct.-25	$ 1,684,505.70	$ 1,684,505.70	$ 1,684,505.70	$0.00	$ 1,684,505.70	$ 1,562,307.08	$ -	$ 122,198.62	89.64%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-005	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR AZTECA, ENTRE CALLE ÁMSTERDAM Y CALLE CAÑÓN AZTECA, COLONIA CAÑÓN AZTECA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA; 2) TANQUE DESARENADOR MÉXICO LINDO #1, ENTRE CALLE LOMA ROJA Y CALLE MORELIA, COLONIA MÉXICO LINDO, DELEGACIÓN LA MESA; 3) TANQUE DESARENADOR JUAN OJEDA EN CALLE ING. JUAN OJEDA ROBLES 1715, COLONIA CHAPULTEPEC ALAMAR, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	MIBZAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30-sep.-25	13-oct.-25	26-nov.-25	$ 808,273.22	$ 808,273.22	$ 808,273.22	$0.00	$ 808,273.22	$ 242,481.97	$ 512,867.53	$ 52,923.72	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-006	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR FLORIDO #1, ENTRE CALLE UMBELA Y CALLE PRINCIPAL, COLONIA FLORIDO, 2) TANQUE DESARENADOR FLORIDO #2, ENTRE CALLE CAMINO A PALENQUE Y CALLE MONTE ALBÁN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	19-nov.-25	24-nov.-25	23-dic.-25	$ 1,204,875.46	$ 1,204,875.46	$ 1,204,875.46	$0.00	$ 1,204,875.46	$ -	$ 361,462.64	$ 843,412.82	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-007	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE CANAL PLUVIAL Y CAJON PLUVIAL SOBRE EL ARROYO DEL CAÑÓN DEL SAINZ, AV. ROBERTO DE LA MADRID, ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO	11-dic.-25	12-dic.-25	10-ene.-26	$ 963,467.00	$ 963,467.00	$ 963,467.00	$0.00	$ 963,467.00	$ -	$ -	$ 963,467.00	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-008	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE ARROYO CAÑÓN MATADERO, ENTRE MURO VERTEDOR Y GASOLINERA MOBIL, COLONIA CAÑÓN DEL MATADERO ESTE, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	JL CONCRETOS Y AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	11-dic.-25	12-dic.-25	25-ene.-26	$ 2,190,909.60	$ 2,190,909.60	$ 2,190,909.60	$0.00	$ 2,190,909.60	$ -	$ -	$ 2,190,909.60	0.00%	15.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-001	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR LOS LAURELES, ENTRE CALLE JASMIN Y CALLE CLAVEL, COL. RANCHO LAS FLORES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA; 2) CANAL BATERIA LOS LAURELES, ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ANEXA LOS LAURELES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	21-nov.-25	1-dic.-25	14-ene.-26	$ 4,244,207.89	$ 4,244,207.89	$ 4,244,207.89	$0.00	$ 4,244,207.89	$ 3,139,121.93	$ -	$ 1,105,085.96	62.80%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-002	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE CANAL HACIENDA LOS VENADOS PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE QUETZAL Y CORREDOR 2000 TIJUANA-ROSARITO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS VENADOS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CESAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA	23-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 3,024,021.04	$ 3,024,021.04	$ 3,024,021.04	$0.00	$ 3,024,021.04	$ 907,206.31	$ -	$ 2,116,814.73	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
		SUB - TOTAL					**$ 18,076,117.59**	**$ 18,076,117.59**	**$ 18,076,117.59**	**$ -**	**$ 18,076,117.59**	**$ 9,327,837.51**	**$ 874,330.17**	**$ 7,873,949.91**				
PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCION		**$41,352,263.15**	SALDO		**$3,516,408.29**													
DOIUM-2025-DMIP-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CAMELLÓN CENTRAL SOBRE VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DE PUENTE BLVD. O'HIGGINS, TIJUANA, B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	14-may.-25	15-may.-25	31-may.-25	$ 2,436,399.45	$ 2,436,399.45	$ 2,436,399.45	$0.00	$ 2,436,399.45	$ 2,286,518.73	$ -	$ 149,880.72	93.85%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN VÍA LENTA PONIENTE A LA ALTURA DEL PUENTE NEGRO Y ESTACIÓN SITT 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	1-may.-25	2-may.-25	1-jun.-25	$ 6,278,405.02	$ 6,278,405.02	$ 6,278,405.02	$0.00	$ 6,278,405.02	$ 6,089,861.08	$ -	$ 188,543.94	97.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE CAJÓN PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE BAJANTE PLUVIAL EN CALLE XICOTENCATL LEYVA ALEMÁN ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AV. SÁNCHEZ TABOADA COL. ANEXA SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	27-mar.-25	28-mar.-25	16-abr.-25	$ 1,557,635.31	$ 1,557,635.31	$ 1,557,635.31	$0.00	$ 1,557,635.31	$ 1,503,942.69	$ 53,692.62	$ -	96.55%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE RECONSTRUCCIÓN DE TALUD, CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CAÑÓN DEL SÁINZ, AV. ROBERTO DE LA MADRID, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	29-abr.-25	30-abr.-25	28-jun.-25	$ 9,441,193.83	$ 9,441,193.83	$ 9,441,193.83	$0.00	$ 9,441,193.83	$ 8,604,016.48	$ -	$ 837,177.35	91.13%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-005	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL SOBRE LA VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DE LA GAZA DE INCORPORACIÓN DEL BLVR. MANUEL J. CLOUTHIER, COL. 3RA. ETAPA DEL RÍO TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	31-mar.-25	1-abr.-25	4-abr.-25	$ 4,187,315.51	$ 4,187,315.51	$ 4,187,315.51	$0.00	$ 4,187,315.51	$ 3,355,109.35	$ -	$ 832,206.16	80.13%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-006	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANAXIMANDRO ENTRE CALLE HABACÚC Y CALLE PITÁGORAS, COL. CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	29-may.-25	30-may.-25	18-jun.-25	$ 1,666,076.52	$ 1,666,076.52	$ 1,666,076.52	$0.00	$ 1,666,076.52	$ 1,554,938.13	$ -	$ 111,138.39	93.33%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-007	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REPARACIÓN EMERGENTE PARA REMPLAZO DE TUBERÍA PLUVIAL DE 42" DE DIÁMETRO EN BLVD. 2 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL IV, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	14-may.-25	15-may.-25	3-jun.-25	$ 2,365,592.83	$ 2,365,592.83	$ 2,365,592.83	$0.00	$ 2,365,592.83	$ 2,251,609.72	$ 113,983.11	$ -	95.18%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25

DOIUM-2025-DMIP-AD-008	PP/0039/2025 13-ENE-2025	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REFORMA EN C. PABLO NERUDA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	29-jul.-25	4-ago.-25	2-oct.-25	$ 1,626,153.39	$ 1,626,153.39	$ 1,626,153.39	$0.00	$ 1,626,153.39	$ 1,531,228.49	$ -	$ 94,924.90	91.66%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-009	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REPARACIÓN EMERGENTE DE PLUVIAL EN VÍA LENTA ORIENTE ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	28-ago.-25	29-ago.-25	12-sep.-25	$ 2,367,483.10	$ 2,367,483.10	$ 2,367,483.10	$0.00	$ 2,367,483.10	$ 2,262,244.62	$ -	$ 105,238.48	95.55%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-010	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO, RECONSTRUCCIÓN DE TALUD Y VIALIDAD PARA REHABILITACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL, UBICADA EN CIRCUITO BAJA MAQUILADORA DEL FRACCIONAMIENTO IMAQ TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RODRIGO MARTÍNEZ GARCÍA	10-dic.-25	11-dic.-25	20-dic.-25	$ 1,934,101.24	$ 1,934,101.24	$ 1,934,101.24	$0.00	$ 1,934,101.24	$ -	$ 1,740,657.27	$ 193,443.97	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-011	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE DESARENADOR Y DESCARGA PLUVIAL UBICADO EN CRUCE DE AVENIDA DEL AGUA Y AVENIDA COSTA CORONADO, COLONIA VILLA MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	OPERACIÓN DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES BC S. DE R.L. DE C.V.	11-dic.-25	12-dic.-25	26-dic.-25	$ 2,777,946.20	$ 2,777,946.20	$ 2,777,946.20	$0.00	$ 2,777,946.20	$ -	$ 2,686,734.31	$ 91,211.89	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-012	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO PARA REHABILITACIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y DESCARGA PLUVIAL UBICADA EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES A LA ALTURA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	16-dic.-25	17-dic.-25	28-dic.-25	$ 1,197,542.46	$ 1,197,542.46	$ 1,197,542.46	$0.00	$ 1,197,542.46	$ -	$ 1,043,425.92	$ 154,116.54	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL							**$ 37,835,844.86**	**$ 37,835,844.86**	**$ 37,835,844.86**	**$ -**	**$ 37,835,844.86**	**$ 29,439,469.29**	**$ 5,638,493.23**	**$ 2,757,882.34**				
TOTAL							**$ 55,911,962.45**	**$ 55,911,962.45**	**$ 55,911,962.45**	**$ -**	**$ 55,911,962.45**	**$ 38,767,306.80**	**$ 6,512,823.40**	**$ 10,631,832.25**				

SALDO: **$3,940,300.70**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMATIVIDAD DOIUM

ING. CARLOS CASTELÓN FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$40,024,193.93**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REHABILITACION EMERGENTE DE LOSAS DE CONCRETO EN AV. INTERNACIONAL CON ENTRONQUE A BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	JAIME RIVERA PARDINI	8-ago.-25	11-ago.-25	25-ago.-25	$ 834,720.50	$ 834,720.50	$ 834,720.50	$0.00	$ 834,720.50	$ 733,310.44	$ 101,410.06	$ -	87.85%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-oct.-25
DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REPARACIÓN DE SOCAVONES CON RELLENO FLUIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 1) AREA DE RIEGO SOBRE PUENTE MEXICO, 2) AREA DE RIEGO SOBRE CARRIL DE LINEA SENTRY A ESPALDAS DE LA ESTACION DEL SITT, 3) PUENTE VEHICULAR SOBRE BULEVAR CUCAPAH ENTRE LAS CALLES ISLA TIBURON Y AV. 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	16-dic.-25	17-dic.-25	28-dic.-25	$ 2,003,669.52	$ 2,003,669.52	$ 2,003,669.52	$0.00	$ 2,003,669.52	$ -	$ 1,814,779.91	$ 188,889.61	0.00%	70.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-001	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES LA MESA, OTAY CENTENARIO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, SÁNCHEZ TABOADA, CENTRO, CERRO COLORADO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	EQUIPOS RF S.A. DE C.V.	23-dic.-25	30-dic.-25	29-mar.-26	$ 13,799,807.53	$ 13,799,807.53	$ 13,799,807.53	$0.00	$ 13,799,807.53	$ -	$ 4,139,942.26	$ 9,659,865.27	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ROSARITO Y CALLE MISIÓN LORETO, COLONIA LA GLORIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	DAMAR INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	31-dic.-25	30-mar.-26	$ 7,527,871.57	$ 7,527,871.57	$ 7,527,871.57	$0.00	$ 7,527,871.57	$ -	$ 2,258,361.48	$ 5,269,510.09	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-001		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES LA MESA, OTAY CENTENARIO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, SÁNCHEZ TABOADA, CENTRO, CERRO COLORADO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN EL MUNICIPIO DE	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA IZTAZIHUATL, COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA Y DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V.	22-dic.-25	29-dic.-25	12-may.-26	$ 15,849,478.81	$ 15,849,478.81	$ 15,849,478.81	$0.00	$ 15,849,478.81	$ -	$ 4,754,843.64	$ 11,094,635.17	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							$ 40,015,547.93	$ 40,015,547.93	$ 40,015,547.93	$ -	$ 40,015,547.93	$ 733,310.44	$ 13,069,337.35	$ 26,212,900.14				

SALDO: $8,646.00

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$7,350,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-PV-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LOS MOCHIS ENTRE BLVD. LAS TORRES Y AV. MURUA MARTÍNEZ, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO.	SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 890,676.00	$ 890,676.00	$ 890,676.00	$0.00	$ 890,676.00	$ -	$ 294,084.00	$ 596,592.00	0.00%	34.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA Y RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE RUTA INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. CASA BLANCA Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO.	SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 800,928.00	$ 800,928.00	$ 800,928.00	$0.00	$ 800,928.00	$ -	$ 219,672.00	$ 581,256.00	0.00%	28.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. SUR Y MEJORAMIENTO VIAL EN INTERSECCIONES SOBRE BLVD. EL ROSARIO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	TERRA FIRME S. DE R.L.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 1,142,076.03	$ 1,142,076.03	$ 1,142,076.03	$0.00	$ 1,142,076.03	$ -	$ 95,341.05	$ 1,046,734.98	0.00%	9.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAS DELICIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 1,105,547.66	$ 1,105,547.66	$ 1,105,547.66	$0.00	$ 1,105,547.66	$ -	$ 89,829.00	$ 1,015,718.66	0.00%	9.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-IS-001	PP/0039/2025 PP/1598/2025 13-ENE-2025 22-OCT-2025	PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS,	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	28-oct.-25	3-nov.-25	2-mar.-26	$ 3,210,058.04	$ 3,210,058.04	$ 3,210,058.04	$0.00	$ 3,210,058.04	$ 963,017.41	$ 473,472.46	$ 1,773,568.17	0.00%	7.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
TOTAL							$ 7,149,285.73	$ 7,149,285.73	$ 7,149,285.73	$ -	$ 7,149,285.73	$ 963,017.41	$ 1,172,398.51	$ 5,013,869.81				

SALDO: **$200,714.27**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE COMPETITIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 042 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL **$6,500,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-PP-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE VERACRUZ, TRAMO: RAMPA SANTOS DEGOLLADO – CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. PEDREGAL DE STA. JULIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMÉNEZ HERNANDEZ	10-sep.-25	11-sep.-25	9-nov.-25	$ 754,000.00	$ 754,000.00	$ 754,000.00	$0.00	$ 754,000.00	$ 629,648.00	$ -	$ 124,352.00	83.51%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN ARROYO CAÑÓN MATADERO (2DA. ETAPA), TRAMO: PUENTE CALLE NAYARIT – CAÑÓN DE LAS PALMERAS, COLONIA MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ICABC S.C.	10-sep.-25	11-sep.-25	9-nov.-25	$ 649,080.00	$ 649,080.00	$ 649,080.00	$0.00	$ 649,080.00	$ 491,400.00	$ -	$ 157,680.00	75.71%	95.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN ARROYO CAÑÓN MATADERO (1RA ETAPA), TRAMO: CALLE NOGAL – PUENTE CALLE NAYARIT, COLONIA MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. LEONICIO RAZO VELASQUEZ	19-sep.-25	22-sep.-25	20-nov.-25	$ 699,840.00	$ 699,840.00	$ 699,840.00	$0.00	$ 699,840.00	$ -	$ 461,160.00	$ 238,680.00	0.00%	90.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN EJIDO FRANCISCO VILLA, TRAMO: CALLE 6 - TANQUE DESARENADOR FLORIDO II, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. LEONICIO RAZO VELASQUEZ	22-oct.-25	23-oct.-25	6-dic.-25	$ 1,110,120.00	$ 1,110,120.00	$ 1,110,120.00	$0.00	$ 1,110,120.00	$ -	$ -	$ 1,110,120.00	0.00%	80.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 3,213,040.00	$ 3,213,040.00	$ 3,213,040.00	$ -	$ 3,213,040.00	$ 1,121,048.00	$ 461,160.00	$ 1,630,832.00				

SALDO: **$3,286,960.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELLON FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR 032 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN
PRESUPUESTO ANUAL **$4,274,400.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-PE-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA LOMA BLANCA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESÚS ZAPATA MATA	10-sep.-25	11-sep.-25	8-ene.-26	$ 895,520.00	$ 895,520.00	$ 895,520.00	$0.00	$ 895,520.00	$ 84,680.00	$ -	$ 810,840.00	9.46%	10.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PE-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN INTEGRAL SOBRE AVENIDA DEL PACIFICO Y ESCALINATA DE ACCESO A MALECÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	ICABC S.C.	10-sep.-25	11-sep.-25	8-ene.-26	$ 1,193,400.00	$ 1,193,400.00	$ 1,193,400.00	$0.00	$ 1,193,400.00	$ 113,400.00	$ 97,200.00	$ 982,800.00	9.50%	18.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PE-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA, EN CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-949-101, DELEGACIÓN LA	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	4-nov.-25	10-nov.-25	8-ene.-26	$ 1,545,120.00	$ 1,545,120.00	$ 1,545,120.00	$0.00	$ 1,545,120.00	$ -	$ 463,536.00	$ 1,081,584.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							$ 3,634,040.00	$ 3,634,040.00	$ 3,634,040.00	$ -	$ 3,634,040.00	$ 198,080.00	$ 560,736.00	$ 2,875,224.00				

SALDO: **$640,360.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ARGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ ROVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$12,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD 949-101, DEL LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	17-feb.-25	24-feb.-25	24-may.-25	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$0.00	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$ -	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-sep.-25
DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-002	PP/1598/2025 22-OCT-2025	1) REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE TECORIPA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, DELEGACIÓN LA MESA; 2) REHABILITADO DE BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN CALLE JASMÍN EN CENTRO COMUNITARIO "RANCHO LAS FLORES" UBICADO EN COLONIA RANCHO LAS FLORES 1ª SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, Y 3) CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN ANDADOR DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA EN COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	28-nov.-25	28-nov.-25	30-nov.-25	$ 524,417.27	$ 524,417.27	$ 524,417.27	$0.00	$ 524,417.27	$ -	$ -	$ 524,417.27	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-ENH-DCO-IS-001	PP/1598/2025 22-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD 949-101, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	25-nov.-25	3-dic.-25	31-ene.-26	$ 3,337,549.81	$ 3,337,549.81	$ 3,337,549.81	$0.00	$ 3,337,549.81	$ 1,001,264.94	$ -	$ 2,336,284.87	0.00%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
						TOTAL	$ 6,019,456.23	$ 6,019,456.23	$ 6,019,456.23	$ -	$ 6,019,456.23	$ 3,158,754.09	$ -	$ 2,860,702.14				

SALDO: $5,980,543.77

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ARGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ NOVAL CABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELLON FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA	62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	06-021	SDTUA-DSPM-SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA
PRESUPUESTO ANUAL		**$5,000,000.00**
DISPONIBLE		**$710,698.40**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-001	PP/0927/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA OTAY, UBICADA EN CALLE 9 SUR Y CALLE 2 ORIENTE, CIUDAD INDUSTRIAL DE LA DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO, EN TIJUANA, B.C.	ROVAK WASTE SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	15-oct.-25	27-oct.-25	24-ene.-26	$ 1,667,104.54	$ 1,667,104.54	$0.00	$ 1,667,104.54	$ 500,131.37	$254,071.12	$ 912,902.05	0.00%	0.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-003	PP/0927/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA: 1.- EL DORADO UBICADA EN ISIDRO FABELA 11 COL. DORADO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 2.- LIBERTAD UBICADA EN CALLE F.C. ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, COL. LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO; 3.- VALLE SUR UBICADA EN CALLE CEDRO S/N, PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR, COL. VALLE SUR 1, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V.	30-oct.-25	10-nov.-25	7-feb.-26	$ 2,622,197.06	$ 2,622,197.06	$0.00	$ 2,622,197.06	$ 786,659.12	$ 409,600.21	$ 1,425,937.73	0.00%	0.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
		TOTAL					$ 4,289,301.60	$ 4,289,301.60	$ -	$ 4,289,301.60	$ 1,286,790.49	$ 663,671.33	$ 2,338,839.78			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARI/ 62401 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 027 SDTUA-DSPM-DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS
PRESUPUESTO ANUAL **$15,937,660.68**
DISPONIBLE **$2,286,755.85**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-DAP-LP-001	PP/0039/2025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. BLVD. LÁZARO CÁRDENAS NTE-SUR (5 Y 10), DELEGACIÓN LA MESA; 2.- ETI Y PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN CENTRO; 3.- PLAZA COMERCIAL OTAY/ ANDADOR PARQUE DESCANSO/ TOMA DE TRANSPORTE, BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, AV. CENTRO COMERCIAL Y ANDADOR PARQUE DESCANSO OTAY, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 4.- EL REFUGIO, CARR. LIBRE TECATE-TIJUANA ENTRE C. PASO DE LOS LAURELES Y AV. CAOBA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 5.- ESCUELA PRIMARIA DIVISIÓN DEL NORTE, COLEGIO HÉROES DE LA PAZ Y JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, AV. 6 DE ENERO, CALLE 3, GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 5; 6.- CECYTE BC ALTIPLANO, CALLE ECOLOGISTA Y CALLE NATURALEZA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C.	PEISA ELECTROMECÁNICA S. DE R.L. DE C.V.	23/10/2025	27/11/2025	24/02/2026	$ 13,650,904.83	$ 13,650,904.83	$0.00	$ 13,650,904.83	$ 4,095,271.48	$0.00	$ 9,555,633.35	0.00%	0.00%	LICITACION PÚBLICA
		TOTAL					$ 13,650,904.83	$ 13,650,904.83	$ -	$ 13,650,904.83	$ 4,095,271.48	$ -	$ 9,555,633.35			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA 62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 06-028 DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO VIAL
PRESUPUESTO ANUAL **$244,015.00**
DISPONIBLE **$56,311.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-DSV-CVC-AD-001	PP/0039/2025	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA METÁLICA EN BLVD. CUAUHTÉMOC NORTE ENTRE CALLES PADRE UGARTE Y CALLEJON HERNÁN CORTÉS EN DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S DE R.L. DE C.V.	08/04/2025	22/04/2025	26/052025	$ 187,704.00	$ 187,704.00	$ 187,704.00	$0.00	$ 187,704.00	$ 56,311.20	$ 131,392.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA
TOTAL							$ 187,704.00	$ 187,704.00	$ 187,704.00	$ -	$ 187,704.00	$ 56,311.20	$ 131,392.80	$ -			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

PARQUES-FORTAMUN

CLAVE PRESUPUEST EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA FORTAMUN-PARQUES
PRESUPUESTO ANU/ **$50,000,000.00**
DISPONIBLE **$207,927.19**

OBRA PUBLICA															
No. de Contrato	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado						Porcentaje de Avance			MODALIDAD DE ADJUDICACION
			Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-001	REHABILITACIÓN DE PARQUE URBIVILLAS DEL PRADO 1, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, UBICADO ENTRE C. CIPRES Y DEL GRANADO, FRACC. URBIVI-LLAS DEL PRADO 1, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B. C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 5,823,462.69	$ 5,823,462.69	$650,415.00	$ 6,473,877.69	$ 2,652,820.66	$ 3,821,057.03	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-002	REHABILITACION DE PARQUE AMPLIACION GUAYCURA, AV. DEL GUAYCURA Y LA BUFADORA, ENTRE PASEO DEL CUCAPAH Y PASEO DEL PARQUE, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	ING. MELIDA CASTRO SAILLE	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 5,665,107.59	$ 5,665,107.59	$384,126.46	$ 6,049,234.05	$ 1,699,532.28	$ 4,349,701.77	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-003	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS ALAMOS, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, ALUMBRADO, JUEGOS INFANTILES, PLAZA TECHADA, CENTRO COMUNITARIO, ÁREA DE APARATOS DE EJERCICIOS, UBICADO EN C. HIERRO Y PLOMO ENTRE AV. JADE Y NACAR, FRACC. LOS ALAMOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE L.R. DE C.V.	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 3,772,402.62	$ 3,772,402.62	$371,513.80	$ 4,143,916.42	$ 2,349,494.55	$ 1,794,421.87		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-004	REHABILITACION DE PARQUE PARAJES DEL VALLE, RUTA HIDALGO ENTRE AVELLANA Y UVA DELEGACION PRESA ESTE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	STUDIO 5 ARQUITECTO	4-sep.-25	8-sep.-25	16-dic.-25	$ 3,675,896.86	$ 3,675,896.86	$292,527.86	$ 3,968,424.72	$ 2,028,983.44	$ 1,939,441.28		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-005	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTENARIO EL LAGO, UBICADO ENTRE C. LAGO DE CHAPULTEPEC ENTRE LAGUNA ZEMPOALA Y LAGO DE XOCHIMILCO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	18-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 3,366,108.01	$ 3,366,108.01	$362,298.77	$ 3,728,406.78	$ 1,361,545.00	$ 2,366,861.78		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-006	REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE I, EN CALLE PASEO DEL BOSQUE ENTRE CALLE PRIV. DE LAS CEREZAS Y CALLE PRIV. DE LAS GAZANIAS, DE-LEGACION PRESA A.L.R., TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCCIONES JJL	18-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 3,166,806.17	$ 3,166,806.17	$332,953.69	$ 3,499,759.86	$ 950,041.86	$ 2,549,718.00		100.00%	60.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-007	REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE II, DELEGACION PRESA A.L.R, ENTRE CALLE DEL ROBLE Y PRIV. DEL ENCINO, TIJUANA, B.C.	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO S. DE R.L. DE C.V.	19-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 1,675,025.12	$ 1,675,025.12	$183,937.44	$ 1,858,962.56	$ 953,769.41	$ 905,193.15		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-008	REHABILITACIÓN DE PARQUE 18 DE MARZO, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, AN-DADORES, UBICADO ENTRE AV. HUITZILAC Y C. XOCHITL, DELEGACIÓN CENTRO TI-JUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIA SA DE CV	19-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 5,720,179.09	$ 5,720,179.09	$2,119,952.30	$ 7,840,131.39	$ 1,716,053.73	$ 6,124,077.66		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-IS-001	REHABILITACIÓN DE PARQUE OTAY 1, UBICADO ENTRE C. ARQUITECTOS Y C. DE LOS ECONOMISTAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B. C.	PECOSA	27-ago.-25	8-sep.-25	16-dic.-25	$ 3,549,176.02	$ 3,549,176.02	$150,000.00	$ 3,699,176.02	$ 2,478,329.92	$ 1,220,846.10		100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-IS-002	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA FONTANA 4ta. SECCIÓN, ENTRE C. MURSIA Y C. RAVENA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	PROYECTO GRANCO S DE R.L. DE C.V.	5-sep.-25	15-sep.-25	23-nov.-25	$ 1,447,626.11	$ 1,447,626.11	$32,125.06	$ 1,479,751.17	$ 434,287.83	$ 1,045,463.34		100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-009	REHABILITACIÓN DE PARQUE NATURA SECCION BOSQUES UBICADO EN C. BOSQUE UGANDA Y C. BOSQUE TROPICALES, DELEGACION PRESA ESTE, B.C.	PRODUCCIONES JP DE BC S. DE R.L. DE C.V.	23-oct.-25	27-oct.-25	10-dic.-25	$ 2,676,570.16	$ 2,676,570.16	$110,846.55	$ 2,787,416.71	$ 802,971.05	$ 1,984,445.66		100.00%	45.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-010	REHABILITACIÓN DE PARQUE BUENOS AIRES NORTE, ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. OJO DE AGUA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	PROYECTO GRANCO S DE R.L. DE C.V.	29-oct.-25	4-nov.-25	18-dic.-25	$ 4,091,501.64	$ 4,091,501.64	$171,513.80	$ 4,263,015.44	$ 1,227,450.50	$ 3,035,564.94		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
	TOTAL					$ 44,629,862.08	$ 44,629,862.08	$5,162,210.73	$ 49,792,072.81	$ 18,655,280.23	$ 31,136,792.58	$ -			

SALDO: **$207,927.19**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA 61401 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
UNIDAD EJECUTORA 020 FORTAMUN-ALUMBRADO PUBLICO
PRESUPUESTO ANUAL **$80,000,000.00**
SALDO **$2,472,317.04**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado						Pasivo	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025		Financiero	Físico	
DOIUM-DPSM-2025-FORTAMUN-DT-LP-001	PP/0757/2025 30-MAYO-2025	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO PARQUE MORELOS Y UNIVERSIDAD JOSE VASCONCELOS, EN AV. INSURGENTES ENTRE BLVD. BERNARDO OHIGGINS Y PASEO DEL PARQUE EN TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A DE C.V.	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 9,125,423.98	$ 9,125,423.98	$1,285,333.65	$ 10,410,757.63	$ 2,737,627.20	$ 7,673,130.43	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DPSM-2025-FORTAMUN-DT-LP-002	PP/0757/2025 30-MAYO-2026	COSNTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO BLVD. ALBERTO LI MON PADILLA, PARQUE DE LA AMISTAD, AV INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y BLVD. GARITA DE OTAY EN TIJUANA, .B.C.	PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S .DE R.L DE C.V	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 3,193,137.77	$ 3,193,137.77	$0.00	$ 3,193,137.77	$ 957,941.34	$ 2,235,196.43	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-003	PP/0757/2025 30-MAYO-2027	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO OTAY EN TIJUANA, B.C.	EDGAR ADRIAN MEDINA ZANDEJAS	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 4,634,550.77	$ 4,634,550.77	$30,886.56	$ 4,665,437.33	$ 4,021,732.05	$ 643,705.28	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-004	PP/0757/2025 30-MAYO-2028	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO DE TIJUANA, AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC, AV. TOMAS AQUINO Y CUAHTEMOTZIN EN TIJUANA, B.C.	RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 4,115,678.94	$ 4,115,678.94	$0.00	$ 4,115,678.94	$ 1,234,703.69	$ 2,880,975.25	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-001	PP/0757/2025 30-MAYO-2033	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO CALZADA ERMITA NORTE Y AVE. VÍA RÁPIDA PONIENTE, COMIENZA ESQUINA PROLONGACIÓN PASEO DE LOS HÉROES Y CALLE LIBERTAD, CONALEP B.C., COBACH PLANTEL RUBÉN VIZCAÍNO, BECA PROGESO Y CAST TIJUANA EN TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A DE C.V.	5-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 2,715,727.35	$ 2,715,727.35	$859,762.35	$ 3,575,489.70	$ 1,704,416.73	$ 1,871,072.98	$ -	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-002	PP/0757/2025 30-MAYO-2034	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO 3RA. ETAPA ZONA RÍO, CALLE PASEO DEL RIO EN TIJUANA, B.C.	PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S .DE R.L DE C.V	5-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 1,590,879.26	$ 1,590,879.26	$614,927.90	$ 2,205,807.16	$ 477,263.78	$ 1,728,543.38	$ -	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005	PP/0757/2025 30-MAYO-2029	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y JARDIN DE NIÑOS FRONTERA NORTE HACIENDA DE CORRALEJO Y RUTA VICENTE GUERRERO; 2. ESCUELA PRIMARIA 24 DE OCTUBRE Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39, AV VALENCIA, AV LAS TORRES Y C. BENITO JUAREZ; 3. UABC, CALZADA DEL TECNOLOGICO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y BLVD DE LAS AMERCAS NTE. DELEGACIÓN OTAY CENTANARIO Y 4. SKATEPARK, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. VICTOR ISLAS PARIS Y C. ARACELI DOMINGUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A. DE C.V.	2-oct.-25	7-oct.-25	20-dic.-25	$ 3,366,108.01	$ 7,079,825.31	$2,098,563.76	$ 9,178,389.07	$ 2,123,947.60	$ 7,054,441.47	$ -	100.00%	100'%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	PP/0757/2025 30-MAYO-2030	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. CENTRO TECNOLOGICO SIGLO XXI, AV. LAS TORRES, TORRES DE MATAMOROS;2. CBTIS 237 CAMINO A MITLA Y RUTA MARIANO MATAMOROS; 3. SECUNDARIA TÉCNICA 33, AV. FRANCISCO J MINA, AV. RADEL LÓPEZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 4. ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ Y JARDÍN DE NIÑOS XOCHILPILLI, C. VALLE DIAMANTE, CAM DEL VALLE REAL, VALLE DE LOS ENCINOS Y VALLE DEL RUBÍ Y 5. CENTRO COMUNITARIO TERRAZAS DEL VALLE, C. PASEO DE LAS LOMAS, PASEO DE LAS TORRES SUR, PASEO DE LAS TORRES NTE., DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	2-oct.-25	7-oct.-25	20-dic.-25	$ 5,701,869.68	$ 5,701,869.68	$1,194,677.46	$ 6,896,547.14	$ 1,710,560.91	$ 5,185,986.23	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	PP/0757/2025 30-MAYO-2031	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO: 1. ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA GENERAL ENRIQUE BORDE MARGEL, BLVD. GARCÍA C. GUACAMAYAS Y BOSQUE DE MÉXICO; 2.- ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REVOLUCIONARIOS, SEC. GENERAL 213 Y JARDIN DE NIÑOS ENSENADA, C. DE LAS FRUTAS, C. AGRICOLA, PASEO DEL VALLE C DÁTIL; 3.- COBACH BC EXTENSÓN LA PRESA, C. VALLE DE LOS ENCINOS, PASAJES DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; Y 4.- ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPT., ESCUELA SECUNDARIA 116Y CENTRO COMUNITARIO CASA BLANCA, BLVD. CASA BLANCA, C. IGNACIO ALDAMA, C. MANUEL MEDINA Y C. IGNACIO ALLENDE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 5.- AV POLITÉCNICO NACIONAL; 6.- MANZANA DE LAS CALLES BLVD. ALBERTO PADILLA, AV. ALFONSO VIDAL Y PLANAS, AV. ALEJANDRO VON HUMBOLT Y AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO OTE., CETIS 58, ESC. TEC. #15, CBTIS 116 DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 7.- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EPICURO Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN TIJUANA, B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS		14-oct.-25	22-dic.-25	$ 26,069,822.38	$ 26,069,822.38	$412,258.12	$ 26,482,080.50	$ 7,820,946.72	$ 18,661,133.78	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA

DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-008	PP/0757/2025 30-MAYO-2032	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1.- UNIDAD DEPORTIVA CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE EPICURO Y AV. SÓCRATES, EN DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA; 2.- ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 31, ESC. PRIMARIA FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA Y PRIMARIA DEFENSORES DE LA PATRIA BLVD. LAS DELICIAS SUR, C. DEL CABALLITO Y NATURA EN DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 3.- SECUNDARIA TÉCNICA 31 ES, C. ACHIUTLA Y C. NICOLÁS BRAVO, EN DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C	EDGAR ADRIAN MEDINA ZANDEJAS	28-oct-25	31-oct.-25	19-dic.-25	$ 6,804,357.72	$ 6,804,357.72		$ 6,804,357.72	$ 2,041,307.34	$ 4,763,050.38	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
TOTAL							**$ 67,317,555.86**	**$ 71,031,273.16**	**$ 2,790,910.46**	**$ 77,527,682.96**	**$ 24,830,447.37**	**$ 52,697,235.59**	**$ -**			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia	D.O.I.U.M.
Sección	Obra Comunitaria
Número de oficio	SOC-XXV-0066-2026
Expediente	
Asunto	El que se indica

Tijuana, Baja California a 22 de enero de 2026.

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
26 ENE 2026 10:58
RECIBIDO
DIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

C.P. MARISOL GARCÍA RUIZ
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO TESORERÍA
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL
H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
PRESENTE:

En atención al oficio número **PP/0087/2026**, de fecha 14 de enero de 2026, mediante el cual se solicita el Informe **de Obras correspondiente al Cuarto Trimestre de la Cuenta Pública 2025**, me permito informarle lo siguiente:

Por medio del presente, se remiten los avances físicos y financieros correspondientes a las obras pertenecientes al **Fondo III del Ramo 33 (FISM)**, correspondientes al periodo de octubre a diciembre de 2025, mismos que se entregan conforme al formato establecido y con la conciliación respectiva. **(se anexa los historiales financieros)**

Sin más por el momento, me despido quedando cordialmente a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

A T E N T A M E N T E
DIRECTOR

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
23 ENE 2026
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRA E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.

C.c.p. María Estela Rivera Ramírez- Secretarla de Finanzas.
C.c.p. Lic. Alejandra Guadalupe Angulo Cabrera- Directora Administrativa de la SDTU
C.c.p. Korina Lorena Torres Moreno-jefa del Departamento de Inversión Pública.
C.c.p.- Archivo de la Subdirección de obra comunitaria

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE TODOS

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DC-01-AD-010	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NO. 20 SINDICATO ALBA ROJA, EN AV. FRANCISCO I. MADERO, COLONIA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	11 DE AGOSTO DE 2025	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 919,779.66	$ 919,779.66	0.00	919,779.66	919,779.66	762,773.27	82.93%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DC-02-AD-001	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL LIC. GABRIEL RAMOS MILLÁN, CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ZONA NORTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	29 DE AGOSTO DE 2025	30 DE OCTUBRE DE 2025	$ 848,271.69	$ 848,271.69	0.00	848,271.69	848,271.69	287,479.28	33.89%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DPT-03-LP-001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. CARDENAS ENTRE LAS CALLES DE LAS ROSAS Y CALLE ARRECIFE, COLONIA NUEVO MILENIO TERCERA SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	20 DE AGOSTO DE 2025	17 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 6,700,000.00	$ 5,723,188.26	976,811.73	6,699,999.99	6,699,999.99	4,683,284.95	81.83%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DPT-04-IS-003	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO MILENIO TERCERA SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V.	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	09 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,236,017.72	$ 2,236,017.72	0.00	2,236,017.72	2,236,017.72	670,805.32	30.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-R33-DPT-05-LP-024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 18 DE MARZO (4TA ETAPA) ENTRE CALLES MARGARITAS Y CALLE AÑO 2000, COLONIA NUEVO MILENIO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	GRUPO COMERCIALIZADORA VERDUZCO S.A. DE C.V.	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 13,053,355.41	$ 11,437,540.12	1,615,815.29	13,053,355.41	13,053,355.41	3,451,849.61	30.18%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DCC-06-LP-021	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 33 02DST0034X, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA EL AGUILA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,783,995.14	$ 2,783,995.14	0.00	2,783,995.14	2,783,995.14	835,198.54	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DCC-07-AD-002	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 69 "RUBÉN NIEBLA GONZÁLEZ" 02EES0038Z CALLE RIO AMAZONAS ENTRE CALLES ORINOCO Y RIO PARAGUAY, COLONIA CAPISTRANO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	26 DE AGOSTO DE 2025	04 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,500,000.00	$ 1,396,581.72	103,418.28	1,500,000.00	1,500,000.00	1,071,178.18	76.70%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DCC-08-LP-006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AURORA AUSTRAL (2DA ETAPA) ENTRE CALLES AURORA AUSTRAL Y CALLE CAMINIDES, COLONIA HOROSCOPO SUR, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	04 DE AGOSTO DE 2025	12 DE OCTUBRE DE 2025	$ 3,200,000.00	$ 2,832,203.94	367,796.06	3,200,000.00	3,200,000.00	2,359,225.88	83.30%	100.00%	LICITACION PUBLICA	

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE TODOS

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DCC-09-AD-005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NACOZARI (FRESNO) Y CALLE MATÍAS ARVIZU ENTRE CALLE HUAJICORI Y CALLE LUIS ROCHA MONTE ALBAN, COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	SERVICIOS INTEGRALES CALENDARIZADOS S.A. DE C.V.	11 DE AGOSTO DE 2025	05 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1,028,723.24	$ 1,028,723.24	0.00	1,028,723.24	1,028,723.24	896,532.30	87.15%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DCC-010-LP-007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HORÓSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V.	23 DE AGOSTO DE 2025	02 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,100,000.00	$ 2,389,603.46	710,396.54	3,100,000.00	3,100,000.00	814,615.82	34.09%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DCC-011-LP-019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE AV. PTE. MIGUEL ALEMÁN VALDES Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 7,000,000.00	$ 6,584,675.04	415,324.96	7,000,000.00	7,000,000.00	1,975,402.51	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DCC-012-AD-004	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	30 DE AGOSTO DE 2025	24 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1,849,504.81	$ 1,849,504.81	0.00	1,849,504.81	1,849,504.81	1,555,433.55	84.10%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DCC-013-LP-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CRISTÓBAL COLON ENTRE CALLES NILO Y RIO NILO, COLONIA MIRADOR CAPISTRANO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	C. JOSE CANDIDO MORALES MONROY	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,400,000.00	$ 2,219,889.36	180,110.64	2,400,000.00	2,400,000.00	2,053,397.66	92.50%	100.00%	LICITACION PUBLICA	19 DE DICIEMBRE DE 2025
DOIUM-2025-R33-DLM-014-LP-004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRESA JOSE MARIA MORELOS ENTRE AV. PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE PRESA FALCON, COLONIA PRESA RODRIGUEZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	23 DE AGOSTO DE 2025	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,600,000.00	$ 3,285,877.97	314,122.01	3,599,999.98	3,599,999.98	2,468,680.12	75.13%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLM-015-IS-001	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA CONALEP PLANTEL TIJUANA I, EN BLVRD. LAS FUENTES ENTRE CALLE PERA Y CALLE JICAMA, FRACC. VILLA FLORESTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,400,000.00	$ 2,945,131.54	454,868.46	3,400,000.00	3,400,000.00	2,015,942.54	68.45%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-R33-DLM-016-AD-015	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN AV. FRESNO, ENTRE CALLE CEREZOS Y C. CENTRAL, COLONIA PINOS AGUEROS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE B.C., S.A. DE C.V.	09 DE OCTUBRE DE 2025	10 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 762,251.25	$ 762,251.25	0.00	762,251.25	762,251.25	491,423.38	64.47%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE TODOS

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DLM-017-AD-016	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CALLE PIÑITAS ENTRE CALLE PIÑITAS Y CALLE LAGUNILLA, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE B.C., S.A. DE C.V.	07 DE OCTUBRE DE 2025	08 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 558,087.42	$ 558,087.42	0.00	558,087.42	558,087.42	506,910.80	90.83%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DOC-019-IS-004	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE ARROYO DEL PADRE ENTRE CALLE EJ. MATAMOROS Y CALLE VILLA CHARRA, COLONIA RINCON DORADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	STUDIO 5 ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	20 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 4,981,101.85	$ 4,981,101.85	0.00	4,981,101.85	4,981,101.85	1,756,336.51	35.26%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-R33-DOC-020-AD-006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS AMAZONAS (2DA ETAPA) ENTRE LA CALLE EJIDO MATAMOROS Y ARROYO DEL PADRE, COLONIA RINCON DORADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 1,395,524.51	$ 1,395,524.51	0.00	1,395,524.51	1,395,524.51	1,103,301.68	79.06%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DOC-021-AD-007	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EN CALLEJON DE SERVICIO #4, COLONIA LOMAS TAURINAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUABA B.C.	NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	31 DE OCTUBRE DE 2025	$ 650,000.00	$ 447,354.97	202,645.03	650,000.00	650,000.00	193,078.41	43.16%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DOC-022-LP-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN CALZ. LA PUNTA ENTRE CALLES ARROYO Y CALZ. MIMIAHUAPAN COLONIA LOMAS TAURINAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025	21 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3,200,000.00	$ 2,923,199.92	276,800.08	3,200,000.00	3,200,000.00	1,710,071.95	58.50%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DOC-023-AD-003	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL FRONTERA NORTE EN CALLE CHABACANOS ENTRE CALLES MANZANO GRANADOS Y CHAMIZOS, COLONIA RINCONADA II, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	27 DE AGOSTO DE 2025	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	$ 800,000.00	$ 624,707.35	175,292.65	800,000.00	800,000.00	487,833.97	78.09%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DOC-024-LP-023	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLEJON SANTA FE DEL ORO ENTRE CALLE SOLEDAD OROZCO Y CALLE ING. JUAN OJEDA ROBLES, COLONIA MINERAL DE SANTA FE, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ING. RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,781,716.09	$ 3,781,716.09	0.00	3,781,716.09	3,781,716.09	1,134,514.83	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DOC-025-AD-013	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN AV. DE LOS ÁNGELES ENTRE CALLES CJON. TAMPICO Y MISIÓN DEL PEDREGAL, COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	07 DE AGOSTO DE 2025	15 DE OCTUBRE DE 2025	$ 999,465.95	$ 999,465.95	0.00	999,465.95	999,465.95	299,839.79	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DOC-026-IS-008	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PIEDRAS NEGRAS ENTRE AV. 76 Y ARROYO JALISCO, COLONIA LOMAS TAURINAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	28 DE OCTUBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 5,000,000.00	$ 4,995,668.93	0.00	4,995,668.93	4,995,668.93	1,498,700.68	30.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE TODOS

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DLPE-027-LP-005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL FLORIDO VIEJO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	04 DE AGOSTO DE 2025	05 DE OCTUBRE DE 2025	$ 3,300,000.00	$ 2,725,999.61	574,000.39	3,300,000.00	3,300,000.00	2,169,623.09	79.59%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-028-LP-010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AV. LOMAS DE TLATELOLCO (2DA ETAPA) ENTRE CALLLE ALCATRAZ Y AV. MEXITLAN, COLONIA LOMAS DE TLATELOLCO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	INMOBILIARIA DAMACENO S.A. DE C.V.	26 DE AGOSTO DE 2025	03 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,000,000.00	$ 2,412,579.73	587,420.26	2,999,999.99	2,999,999.99	2,342,856.18	97.11%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-029-LP-021	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CIOAC Y AV. AFRICA Y ENTRE LAS CALLES EUROPA Y CALLE 10 DE ABRIL, COLONIA EJIDO MACLOVIO ROJAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,850,000.00	$ 2,385,484.03	464,515.97	2,850,000.00	2,850,000.00	715,645.21	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-032-LP-016	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.109, ENTRE CALLE CAM. VECINAL Y CALLE XIX AYUNTAMIENTO, COLONIA TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025	27 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,100,000.00	$ 2,647,671.04	452,328.95	3,099,999.99	3,099,999.99	2,261,375.84	85.41%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-035-AD-020	REHABILITACCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA 39 JUAN RUIZ DE ALARCON EN CALLE TORRECILLAS ENTRE CALLE DE LA TRINIDAD Y CALLE VALLE DE SANTA MONICA, COLONIA EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	PECOSA S.A. DE C.V.	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	27 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1,600,000.00	$ 1,474,351.06	125,648.94	1,600,000.00	1,600,000.00	696,336.01	47.23%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-036-LP-003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO ROJO GOMEZ (2DA ETAPA), DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	04 DE AGOSTO DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025	$ 4,500,000.00	$ 3,361,186.34	1,138,813.66	4,500,000.00	4,500,000.00	3,181,698.99	94.66%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLP-037-LP-017	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CINCO Y CALLE ARROYO GRANDE, COLONIA ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	ING. RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	21 DE AGOSTO DE 2025	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,161,277.04	$ 3,161,277.04	0.00	3,161,277.04	3,161,277.04	917,402.60	29.02%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLP-38-LP-022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE STA. CRUZ, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.LR., TIJUANA B.C.	KARLA ITZEL ACOSTA GOMEZ	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 4,300,000.00	$ 4,010,384.84	289,615.16	4,300,000.00	4,300,000.00	1,342,275.81	33.47%	100.00%	LICITACION PUBLICA	

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE TODOS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DLP-39-LP-025	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL MANANTIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	C. PEDRO RIVERA GALEAS	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 8,500,000.00	$ 7,895,273.70	604,726.30	8,500,000.00	8,500,000.00	4,180,547.42	52.95%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLP-040-LP-026	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ARROYO GRANDE, ENTRE C. LETICIA GONZALEZ Y CTO. 2, COLONIA ALTIPLANO DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ING. JAVIER PALACIO SOSA	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 5,000,000.00	$ 4,572,235.12	427,764.88	5,000,000.00	5,000,000.00	3,121,922.14	68.28%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLP-041-LP-020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EDUCACIÓN ENTRE CALLES ANIMO Y CALLE 12 EN LA COLONIA VALLE VERDE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	PROMOGOB S.A. DE C.V.	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 8,400,000.00	$ 6,496,607.25	1,903,392.75	8,400,000.00	8,400,000.00	3,135,912.32	48.27%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLP-042-LP-012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ALHONDIGA DE GRANADITAS ENTRE LAS CALLES PRIMERA (BENITO JUAREZ) Y CALLE SEGUNDA, COLONIA EL PIPILA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	VELZAC IC S. DE R.L. DE C.V.	26 DE AGOSTO DE 2025	17 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,100,000.00	$ 2,467,608.67	632,391.33	3,100,000.00	3,100,000.00	2,147,313.06	87.02%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLP-043-AD-024	CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CRUCERO DE CALLE RIO MIXCOAC Y CALLE RIO GRANDE EN COLONIA DESARROLLO URBANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	SANDRA MARIA TAPIA CORONA	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,800,000.00	$ 1,674,347.89	125,652.11	1,800,000.00	1,800,000.00	502,304.37	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DLP-044-LP-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARALELO 28, ENTRE AV. LOS ALISOS Y AV. ACUEDUCTO, COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	10 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 4,815,831.82	$ 4,615,831.82	200,000.00	4,815,831.82	4,815,831.82	4,161,172.39	90.15%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DST-045-AD-011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CJON. JAZMIN ENTRE LAS CALLES PADRE EUSEBIO KINO Y CALLE GLADIOLA, COLONIA TRES DE OCTUBRE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,500,000.00	$ 1,256,799.95	243,200.05	1,500,000.00	1,500,000.00	985,331.16	78.40%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DST-047-AD-018	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA FELIPA VDA. DE ARELLANO 02EPR0068A EN CALLE FRANCISCO FREGOSO, ENTRE CALLE HERNAN CORTES Y CALLE CRUZ DEL SUR, COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	APR OBRAS Y AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	28 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,878,068.86	$ 1,495,465.18	1,378,068.86	2,873,534.04	2,873,534.04	459,257.36	30.71%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE TODOS

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DST-049-LP-018	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA CRUZ (2DA ETAPA), DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	21 DE AGOSTO DE 2025	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 3,500,000.00	$ 3,079,999.98	420,000.02	3,500,000.00	3,500,000.00	2,710,399.98	88.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DST-050-AD-008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RUBEN PAREDES ENTRE LAS CALLES STA. EMILIA Y CALLE STA. GRACIELA, COLONIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	11 DE AGOSTO DE 2025	12 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1,395,249.28	$ 1,395,249.28	0.00	1,395,249.28	1,395,249.28	1,159,312.63	83.09%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	19 DE DICIEMBRE DE 2025
DOIUM-2025-R33-DSAB-052-LP-013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABEL SANTANA (C. CARLOS SANTANA) ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ Y CALLE PORTES GIL, COLONIA CUMBRES DEL RUBI, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	COBA CONSTRUCCION Y BACHEO S. DE R.L. DE C.V.	26 DE AGOSTO DE 2025	20 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,350,000.00	$ 2,175,540.72	174,459.28	2,350,000.00	2,350,000.00	1,823,538.23	83.82%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-053-AD-012	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN , VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	COPERZA S.A. DE C.V.	25 DE AGOSTO DE 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,998,570.36	$ 1,998,570.36	0.00	1,998,570.36	1,998,570.36	599,571.11	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-054-LP-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LAS COLINAS Y AV. MIRADOR ENTRE AV. SAN BERNARDO Y AV. OBSERVATORIO, COLONIA TERRAZAS DE SAN BERNARDO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C	BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	04 DE AGOSTO DE 2025	01 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 4,850,000.00	$ 4,421,514.08	428,485.92	4,850,000.00	4,850,000.00	3,962,118.77	89.61%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-056-LP-027	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES DE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II (1era ETAPA), DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y RENTAS IRICO, S. DE R.L. DE C.V.	07 DE OCTUBRE DE 2025	25 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 20,000,000.00	$ 16,917,961.77	3,082,038.23	20,000,000.00	20,000,000.00	3,771,013.68	22.29%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-057-AD-019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN FELIPE, ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE MAYO, COL. LOMAS DEL PACIFICO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	25 DE AGOSTO DE 2025	19 DE OCTUBRE DE 2025	$ 1,071,153.35	$ 878,412.51	192,740.84	1,071,153.35	1,071,153.35	733,123.08	83.46%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-058-IS-002	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ARROYO CAÑON MATADERO Y AV. IGNACIO ZARAGOZA, COL. MANUEL PAREDES I, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 7,000,000.00	$ 6,492,725.06	507,274.94	7,000,000.00	7,000,000.00	3,963,808.65	61.05%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE TODOS

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DSAB-059-LP-008	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OAXACA (ANGEL FERNANDEZ), DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	22 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2,800,000.00	$ 2,292,522.76	507,477.24	2,800,000.00	2,800,000.00	2,063,270.48	90.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-060-AD-009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOLLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI, S.A. DE C.V.	18 DE OCTUBRE DE 2025	12 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,800,000.00	$ 1,747,599.47	52,400.53	1,800,000.00	1,800,000.00	542,454.88	31.04%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-061-AD-014	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLES ART. 32 Y CALLE XICOTENCAT LEYVA, COL. XICOTÉNCATL LEYVA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	TECUANI DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	20 DE SEPTIEMBRE DE 2025	24 DE OCTUBRE DE 2025	$ 710,000.00	$ 644,474.51	65,525.47	709,999.98	709,999.98	454,483.42	70.52%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DCC-62-AD-017	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EN AV. ISLA CATALINA ENTRE BLVD. CUCAPAH Y CALLE MULEGE, COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL RODRÍGUEZ, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	PRODUCCIONES JP DE BC, S. DE R.L. DE C.V.	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	03 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 750,000.00	$ 549,885.14	200,000.00	749,885.14	749,885.14	189,545.41	34.47%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DCC-063-IS-009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ, COL AMPLIACIÓN GABRIEL RODRÍGUEZ, TIJUNA, BC	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V.	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 2,600,000.00	$ 2,594,193.61	0.00	2,594,193.61	2,594,193.61	778,258.08	30.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-R33-DCC-064-AD-030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MESITA ENTRE CALLES MAYAPAN Y CAÑÓN DE LA RAZA, COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 700,000.00	$ 647,014.36	0.00	647,014.36	647,014.36	194,104.31	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DCC-065-AD-022	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 33 02DST0034X, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA EL AGUILA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	JAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	31 DE OCTUBRE DE 2025	25 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,500,000.00	$ 1,499,989.31	0.00	1,499,989.31	1,499,989.31	449,996.79	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DC-066-LP-028	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA No.61 FRONTERA TIJUANA EN CALLE MAR DEL NORTE, ENTRE CALLE MAR DE BENGALA Y CALLE MAR MARMARA, COL. MIGUEL ALEMAN, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C	PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3,500,000.00	$ 2,985,103.02	514,896.98	3,500,000.00	3,500,000.00	895,530.91	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DLM-067-IS-006	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA TURNO MATUTITO	ING. VALERIA MARIA URREA SOSA	27 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 2,000,000.00	$ 1,859,472.94	140,527.06	2,000,000.00	2,000,000.00	557,841.88	30.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-R33-DLM-068-AD-028	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE STA. ROSALIA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	C. RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,100,000.00	$ 1,094,189.17	0.00	1,094,189.17	1,094,189.17	328,256.75	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DLM-069-IS-013	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FÉLIX ORTEGA AGUILAR EN CALLE PIÑITAS ENTRE CALLE PIÑITAS Y CALLE LAGUNILLA, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA VAES S.A. DE C.V.	22 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 2,300,000.00	$ 2,138,677.53	161,322.47	2,300,000.00	2,300,000.00	641,603.26	30.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-R33-DLM-070-LP-029	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. GENERAL NO. 4, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C	URPOR CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	14 DE OCTUBRE DE 2025	22 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3,400,000.00	$ 2,959,049.53	440,950.47	3,400,000.00	3,400,000.00	1,339,561.72	45.27%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLM-071-AD-025	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEDUL DE LA COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	17 DE NOVIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,500,000.00	$ 1,396,017.29	103,982.71	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DLM-072-AD-023	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABEDUL DE LA COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,500,000.00	$ 1,266,121.70	233,878.30	1,500,000.00	1,500,000.00	379,836.51	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-073-IS-007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUEVA AZUL ENTRE CALLES OX BEL HA Y KARMIDAS, COLONIA BRISA MARINA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C	KALEN SERVICIOS Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	27 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,600,000.00	$ 1,475,883.89	124,116.11	1,600,000.00	1,600,000.00	442,765.17	30.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-074-LP-030	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CITLALMINA, CALLE POLIGONO DE LEÓN ACUÑA MANZANA COLONIA, OJO DE AGUA, 22330 TIJUANA, B.C.	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	27 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 10,500,000.00	$ 9,239,736.81	1,260,263.19	10,500,000.00	10,500,000.00	1,191,926.05	12.90%	100.00%	LICITACION PUBLICA	

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO | RESPONSABILIDAD DE TODOS

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-TIJ-001-LP-031	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERA NO 35. TLACAELEL	LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	27 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 11,000,000.00	$ 9,433,671.46	1,566,328.54	11,000,000.00	11,000,000.00	2,030,126.10	21.52%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-075-IS-014	CAJÓN PLUVIAL EN CALLE EDENA, ENTRE AV ACUEDUCTO Y PASEOS DE SANTA MARÍA, SOL LA MORITA, TIJUANA, B.C.	APR OBRAS Y AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	22 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,800,000.00	$ 1,763,318.37	0.00	1,763,318.37	1,763,318.37	528,995.51	30.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-076-LP-033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGAL, COLONIA LA MORITA, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 8,000,000.00	$ 6,639,942.55	1,360,057.42	7,999,999.97	7,999,999.97	1,991,982.77	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DLPE-077-LP-034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DEL SERVICIO CIVIL ENTRE C. PROTECCIÓN CIVIL Y C. GRUPOS DE RSCATE DE BAJA CFA., COLONIA EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 3,850,000.00	$ 3,349,561.25	500,438.74	3,849,999.99	3,849,999.99	1,816,802.02	54.24%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-TIJ-002-AD-029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLES PADRE ANTONIO TORRES Y AV. LAS TORRES, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,200,000.00	$ 1,117,073.80	82,926.20	1,200,000.00	1,200,000.00	335,122.14	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DLP-078-LP-036	PAVIMENTACIÓN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COLINDANDO CON CALLE 10 Y BAYLÓN CHACÓN Y CALLE 10, DE EJIDO FRANCISCO VILLA	EDITH QUINTERO ESPINOZA	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 6,000,000.00	$ 5,208,399.62	791,600.38	6,000,000.00	6,000,000.00	1,562,519.89	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DPT-079-AD-021	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL MEXICANO EN CALLE MONTE EVEREST, ENTRE CALLE MONTE MERCENARIO NORTE Y CALLE MONTE MERCENARIO SUR, COL. LAS CUMBRES, DELEGACIÓNPLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	16 DE OCTUBRE DE 2025	24 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,450,000.00	$ 1,445,040.95	0.00	1,445,040.95	1,445,040.95	433,512.29	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DPT-080-AD-027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUSTRO ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CERRADA, COLONIA NUEVO MILENIO 2DA ETAPA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	SERVICIOS INTEGRALES CALENDARIZADOS S.A. DE C.V.	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,500,000.00	$ 1,475,339.61	0.00	1,475,339.61	1,475,339.61	442,601.88	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	

RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS

CUARTO TRIMESTRE DE 2025
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA: Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ramo 33
RAMO 20
UNIDAD EJECUTORA 003
PARTIDA:
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO: $ 304,632,682.00

OBRA PÚBLICA 2025 EJECUTADA POR LA DEPENDENCIA POR UNIDAD EJECUTORA Y PARTIDA

NO. CONTRATO	CONCEPTO	CONTRATISTA, DEPENDENCIA O PRESTADOR DE SERVICIO	VIGENCIA DEL CONTRATO		TECHO APROBADO	MONTO CONTRATADO	AMPLIACIÓN / REDUCCION	MONTO CONTRATADO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	MONTO PAGADO	% DE AVANCE		MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE ACTA DE ENTREGA
			INICIO	TERMINO							$	FÍSICO		
DOIUM-2025-R33-DLP-081-LP-032	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL MANANTIAL DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	27 DE OCTUBRE DE 2025	30 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 5,800,000.00	$ 5,017,825.29	782,174.71	5,800,000.00	5,800,000.00	1,505,347.59	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DST-082-LP-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANTA EMILIA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	28 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 5,500,000.00	$ 4,473,487.12	1,026,512.88	5,500,000.00	5,500,000.00	1,342,046.14	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-DOC-083-AD-026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE C. JUSTO SIERRA Y C. CITLALTEPETL, COLONIA MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	17 DE NOVIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 1,300,000.00	$ 1,296,458.56	0.00	1,296,458.56	1,296,458.56	388,937.57	30.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA	
DOIUM-2025-R33-DSAB-084-LP-037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA, ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN JOSÉ COMONDÚ Y CALLE MISIÓN DOLORES, COLONIA SALVATIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	RAMON GUADALUPE LEON HERNANDEZ	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 4,200,000.00	$ 3,613,034.36	586,965.61	4,199,999.97	4,199,999.97	1,083,910.31	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
DOIUM-2025-R33-TIJ-003-LP-038	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA ARENALES B, TRAMO: CALLE REVOLUCIÓN - VÍA RÁPIDA ALAMAR ORIENTE, DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	19 DE DICIEMBRE DE 20205	31 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 30,043,689.41	$ 24,987,687.57	5,056,001.83	30,043,689.40	30,043,689.40	7,496,306.27	30.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA	
TOTAL DEL PROGRAMA Y PARTIDA					**299,621,634.86**	**264,173,910.49**	**35,304,287.41**	**299,478,197.90**	**299,478,197.90**	**117,535,317.65**	-			

NOTA: ELABORAR ESTE EJERCICIO PARA CADA PROGRAMA Y PARTIDA DE OBRA EJECUTADO POR SU DEPENDENCIA CORROBORAR QUE ESTA INFORMACIÓN CUADRE CON LO PROGRAMÁTICO Y FINANCIERO ENVIADO EN EL TRIMESTRE INCLUIR LAS OBRAS REALIZADAS POR LA PROPIA DEPENDENCIA QUE NO TENGAN CONTRATOS CON TERCEROS

Arq. Jorge Humberto Rodríguez Plascencia
Subdirector de la Subdirección de Obra Comunitaria

Ing. Carlos Gastélum Félix
Director de Obras e Infraestructura Urbana Municipal

Lic. Alejandra Guadalupe Angulo Cabrera
Director Administrativo de la SDTU

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia TESORERIA MUNICIPAL
Sección DIRECCION DE EGRESOS
Número de oficio DE -0023-2026
Expediente
Asunto COMPROBANTES DE PAGO

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
20 ENE 2026
RECIBIDO
RECEPCIÓN DE D.O.I.U.M.

Tijuana, Baja California a 20 de enero del 2026.

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
20 ENE 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

ING.CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito remitir copia fotostática de autorizaciones de pagos efectuados del **FONDO III RAMO 33 2025;** respecto anticipos y estimaciones, correspondiente al periodo del **01 al 31 de diciembre del 2025.**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
JAY CONSTRUCCIONES SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-065-AD-022	INICIO DE OBRA	36157	3690	$449,996.79	01-dic-25
MARTVAL GRUPO CONTRUCTOR SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-076-LP-033	INICIO DE OBRA	36651	A 368	$1,991,982.77	01-dic-25
PEDRO RIVERA GALEAS	DOIUM-2025-R33-DLP-39-LP-025	EST.2	36850	242	$1,790,604.93	01-dic-25
CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-010-LP-007	EST.1	36154	T 130	$570,313.92	02-dic-25
AKMAR INGENIERIA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-057-AD-019	EST.1	36849	AK 2025-143	$513,194.08	02-dic-25
AKMAR INGENIERIA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-077-LP-034	INICIO DE OBRA	36868	AK 2025-171	$1,004,868.37	02-dic-25
APR OBRAS Y AGREGAODS S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-047-AD-018	EST.1	36156	297	$321,509.89	04-dic-25
PRODUCCIONES JP DE BC S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-62-AD-017	EST.1	36652	3	$132,697.84	04-dic-25
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE BC SA	DOIUM-2025-R33-DLM-016-AD-015	EST.2	37411	A 1726	$173,841.58	04-dic-25
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA CV	DOIUM-2025-R33-DLP-044-LP-014	EST.2	37427	1195	$1,822,704.95	04-dic-25
JAPAL INGENIERIA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-058-IS-002	EST.2	37429	1229	$1,286,684.49	04-dic-25
PEDRO RIVERA GALEAS	DOIUM-2025-R33-DLP-39-LP-025	EST.2	37431	242	$1,135,565.31	04-dic-25
INMOBILIARIA DAMACENO SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-028-LP-010	EST.2	37432	T 46	$373,428.86	04-dic-25
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-TIJ-001-LP-031	EST.1	37413	A 1115	$1,421,416.68	08-dic-25
PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-059-LP-008	EST.2	37417	A 405	$1,093,286.83	08-dic-25
PROYECTOS Y CONTRUCCIONES FARELI SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-060-AD-009	EST.1	37421	650	$379,678.45	08-dic-25

CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE BC SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-017-AD-016	EST.2	37433	A 1725	$185,761.46	08-dic-25
PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-059-LP-008	EST.3	37434	A 413	$227,477.24	08-dic-25
SERVICIOS INTEGRALES CALENDARIZADOS SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-09-AD-005	EST.2	37442	1016	$269,408.39	08-dic-25
PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-012-AD-004	EST.1	36653	3310	$1,088,807.62	10-dic-25
NAAZA CONTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-021-AD-007	EST.1	37412	A3666	$135,152.04	10-dic-25
ANDALCO CONTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLP-081-LP-032	INICIO DE OBRA	37414	A-482	$1,505,347.59	10-dic-25
EDITH QUINTERO ESPINOZA	DOIUM-2025-R33-DLP-078-LP-036	INICIO DE OBRA	37439	1483	$1,562,519.89	10-dic-25
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-063-IS-009	INICIO DE OBRA	37444	44	$778,258.08	10-dic-25
INGENIERIA Y EDIFICACION DE BAJA SON S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-07-AD-002	EST.2	37446	A 93	$460,570.41	10-dic-25
BUFADORA EDIFICACIONES SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-054-LP-002	EST.2	37447	518	$472,944.70	10-dic-25
COBA CONSTRUCCION Y BACHEO S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-052-LP-013	EST.2	37452	95	$606,252.60	10-dic-25
CORPORATIVO ARKLAM DEK NORTE S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DC-01-AD-010	EST.1	37455	516	$387,901.09	10-dic-25
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y RENTAS IRICO S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-056-LP-027	EST.1	38026	A 1232	$2,639,804.84	10-dic-25
SERVICIOS INTEGRALES CALENDARIZADOS SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DPT-080-AD-027	INICIO DE OBRA	37837	1034	$442,601.88	11-dic-25
RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	DOIUM-2025-R33-DLP-037-LP-017	EST.1	38025	A3DF2	$642,291.61	11-dic-25
JAVIER PALACIO SOSA	DOIUM-2025-R33-DLP-040-LP-026	EST.1	38050	33	$1,400,258.91	11-dic-25
ANDALCO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-049-LP-018	EST.2	38097	A-463	$958,110.99	11-dic-25
RL INFRAESTRUCTURA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-083-AD-026	INICIO DE OBRA	38098	2466	$338,937.57	11-dic-25
JAVIER PALACIO SOSA	DOIUM-2025-R33-DLP-040-LP-026	EST.2	38019	33	$784,952.94	12-dic-25
COPRON SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DPT-03-LP-001	EST.2	38808	B-690	$2,070,343.96	12-dic-25
PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-074-LP-030	EST.1	38810	3365	$834,178.98	12-dic-25
URBANIZADORA GOMCA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-TIJ-002-AD-029	INICIO DE OBRA	38812	352	$335,122.14	12-dic-25
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-064-AD-030	INICIO DE OBRA	37840	1200	$194,104.31	12-dic-25
AKMAR INGENIERIA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-077-LP-034	EST.1	37456	AK 2025-171	$1,271,777.49	15-dic-25
URPOR CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-070-LP-021	EST.1	38800	100	$937,770.13	15-dic-25
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-032-LP-016	EST.2	37413	A 1111	$384,469.21	15-dic-25
CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DC-01-AD-010	EST.2	38992	516	$146,041.57	16-dic-25

RAMON GUADALUPE LEON HERNANDEZ	DOIUM-2025-R33-DSAB-084-LP-037	INICIO DE OBRA	39091	2510	$1,083,910.31	16-dic-25
KARLA ITZEL ACOSTA GOMEZ	DOIUM-2025-R33-DLP-38-LP-022	EST.1	39157	2819A	$939,509.04	16-dic-25
GRUPO COMERCIALIZADOR VERDUZCO SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DPT-05-LP-024	EST.1	39158	16	$2,416,088.55	16-dic-25
PROMOGOB SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLP-041-LP-020	EST.1	38993	385	$2,195,358.62	17-dic-25
STUDIO 5 ARQUITECTOS S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-019-IS-004	EST.1	41099	9D8FF	$1,229,494.46	18-dic-25
CONSTRUCTORA SEXTIN SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-072-AD-023	INICIO DE OBRA	40332	3740	$379,836.51	23-dic-25
RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	DOIUM-2025-R33-DLM-068-AD-028	INICIO DE OBRA	41171	000214	$328,256.75	23-dic-25
VELZAC IC S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLP-042-LP-012	EST.2	41252	401	$618,928.79	26-dic-25
URBANIZACIONES JAMAICA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-022-LP-015	EST.1	37451	T 60	$1,197,110.28	29-dic-25
CONSTRUCTORA SEXTIN SA DE CV	DOIUM-2025-R33-TIJ-003-LP-038	INICIO DE OBRA	42389	3755	$7,496,306.27	30-dic-25
APR OBRAS Y AGREGADOS S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-075-IS-014	INICIO DE OBRA	42390	317	$528,995.51	30-dic-25
CONSTRUCTORA VAES SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-069-IS-013	INICIO DE OBRA	42513	539	$641,603.26	31-dic-25

Favor de remitir a esta dirección de egresos los complementos de pagos efectuados al correo electrónico **pagosxml@tijuana.gob.mx** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la auditoria superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

C.P BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
H.XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. LIC. KORINA LORENA TORRES MORENO-JEFATURA DE INVERSION PÚBLICA
C.C.P. ARCHIVO

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
04 DIC 2025 12:17
RECIBIDO
RECEPCIÓN DE D.O.I.U.M.

Dependencia TESORERIA MUNICIPAL
Sección DIRECCION DE EGRESOS
Número de oficio DE -0696-2025
Expediente
Asunto COMPROBANTES DE PAGO

"2025, AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE PROMUEVAN LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO
04 DIC 2025 11:13
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

Tijuana, Baja California a 04 de diciembre de 2025.

ING. CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito remitir copia fotostática de autorizaciones de pagos efectuados del **FONDO III RAMO 33 2025;** respecto anticipos y estimaciones, correspondiente al periodo del **01 al 30 de noviembre del 2025.**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y RENTAS IRICO S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-056-LP-027	INICIO DE OBRA	33113	A 1232	$5,075,388.54	05-nov-25
SEVICIOS INTEGRALES CALENDARIZADOS SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-09-AD-005	EST.1	33135	1016	$358,178.59	05-nov-25
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-08-LP-006	EST.2	33138	1188	$747,240.83	05-nov-25
ANDALCO CONTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-049-LP-018	EST.1	33139	A-463	$1,197,888.98	05-nov-25
URPOR CONTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-070-LP-029	INICIO DE OBRA	33500	100	$887,714.86	07-nov-25
COPERZA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-053-AD-012	INICIO DE OBRA	33133	A 252	$599,571.11	11-nov-25
AKMAR INGENIERIA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DPT-079-AD-021	INICIO DE OBRA	33191	AK 2025-165	$433,512.29	11-nov-25
PROYECTO GRANCO S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DC-066-LP-028	INICIO DE OBRA	33196	244	$895,530.90	11-nov-25
COPRON SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DPT-03-LP-001	EST.1	34416	B-690	$1,208,074.22	13-nov-25
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLP-044-LP-014	EST.1	34347	1195	$1,090,077.79	13-nov-25
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-015-IS-001	EST.1	34351	A 1054	$973,936.43	13-nov-25
INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-07-AD-002	EST.1	34349	A 93	$344,748.66	13-nov-25
JAPAL INGENIERIA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-058-IS-002	EST.1	34580	1229	$1,480,634.32	13-nov-25
PECOSA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-035-AD-020	EST.1	34555	444	$487,401.55	14-nov-25

JAVIER PALACIO SOSA	DOIUM-2025-R33-DLM-014-LP-004	EST.1	34556	24	$566,047.38	14-nov-25
PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-059-LP-008	EST.1	34355	A 405	$511,479.10	18-nov-25
TECUANI DISEÑO Y CONTRUCCION S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-061-AD-014	EST.1	34561	329	$318,127.66	20-nov-25
NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-020-AD-006	EST.1	34760	6B49B	$344,219.07	20-nov-25
NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-020-AD-006	EST.2	34763	6B49B	$428,048.83	20-nov-25
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-TIJ-001-LP-031	INICIO DE OBRA	35090	A 1115	$2,830,101.43	20-nov-25
SANDRA MARIA TAPIA CORONA	DOIUM-2025-R33-DLP-043-AD-024	INICIO DE OBRA	35094	812	$502,304.37	20-nov-25
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE BC SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-016-AD-015	EST.1	34323	A 1726	$170,137.17	21-nov-25
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE BC SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-017-AD-016	EST.1	34346	A 1725	$169,059.66	21-nov-25
JOSE CANDIDO MORALES MONROY	DOIUM-2025-R33-DCC-013-LP-009	EST.2	35016	E4343	$148,821.72	21-nov-25
VALERIA MARIA URREA SOSA	DOIUM-2025-R33-DLM-067-IS-006	INICIO DE OBRA	35091	A 566	$557,841.88	21-nov-25
KALEN SERVICIOS Y PRODUCTOS S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-073-IS-007	INICIO DE OBRA	35093	04A0E	$442,765.17	21-nov-25
PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-074-LP-030	INICIO DE OBRA	35092	3365	$2,771,921.05	21-nov-25
PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-026-IS-008	INICIO DE OBRA	35095	3368	$1,498,700.69	21-nov-25
LO INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-036-LP-003	EST.3	35229	1024	$585,443.24	21-nov-25
INMOBILIARIA DAMACENO SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-028-LP-010	EST.1	35231	T 46	$1,266,541.33	21-nov-25
ANDALCO CONSTRUCCIONES S RL CV	DOIUM-2025-R33-DOC-023-AD-003	EST.2	35228	A 455	$111,929.87	25-nov-25
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-032-LP-016	EST.1	35230	1111	$1,468,900.52	28-nov-25
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-082-LP-035	INICIO DE OBRA	36155	A 1084	$1,342,046.13	28-nov-25
JAVIER PALACIO SOSA	DOIUM-2025-R33-DLM-014-LP-004	EST.2	36158	24	$1,162,013.59	28-nov-25
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-015-IS-001	EST.2	36159	A 1054	$437,310.82	28-nov-25

Favor de remitir a esta dirección de egresos los complementos de pagos efectuados al correo electrónico. **pagosxml@tijuana.gob.mx** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la auditoria superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
04 DIC 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
H.XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. LIC. KORINA LORENA TORRES MORENO-JEFATURA DE INVERSION PÚBLICA
C.C.P. ARCHIVO

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

RESPONSABILIDAD DE TODOS

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
05 NOV 2025
1:20
RECIBIDO
RECEPCIÓN DE D.O.I.U.M.

Dependencia TESORERIA MUNICIPAL
Sección DIRECCION DE EGRESOS
Número de oficio DE -0660-2025
Expediente
Asunto COMPROBANTES DE PAGO

"2025, AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE PROMUEVAN LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL
05 NOV 2025
12:07
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

Tijuana, Baja California a 05 de noviembre del 2025

ING.CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito remitir copia fotostática de autorizaciones de pagos efectuados del **FONDO III RAMO 33 2025;** respecto anticipos y estimaciones, correspondiente al periodo del **01 al 31 de octubre del 2025.**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
ANDALCO CONSTRUCCIONES S RL CV	DOIUM-2025-R33-DOC-023-AD-003	EST.1	28687	A 455	$325,365.27	01-oct-25
LO INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-036-LP-003	EST.1	28688	1024	$789,665.38	01-oct-25
ANDALCO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-049-LP-018	INICIO DE OBRA	28831	A-463	$924,000.00	02-oct-25
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE BC SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-017-AD-016	INICIO DE OBRA	29078	A 1725	$167,426.23	07-oct-25
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE BC SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-016-AD-015	INICIO DE OBRA	29615	A1726	$228,675.38	09-oct-25
PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-011-LP-019	INICIO DE OBRA	29624	3329	$1,975,402.51	09-oct-25
CONSTRUCCIONES PAFER SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-027-LP-005	EST.1	30027	T 157	$680,484.25	14-oct-25
PROMOGOB SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLP-041-LP-020	INICIO DE OBRA	30028	385	$1,948,982.17	14-oct-25
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-050-AD-008	EST.1	30030	A 1042	$811,526.09	14-oct-25
PROYECTOS Y CONTRUCCIONES FARELI SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-060-AD-009	INICIO DE OBRA	30509	650	$524,279.84	17-oct-25
C.PEDRO RIVERA GALEAS	DOIUM-2025-R33-DLP-39-LP-025	INICIO DE OBRA	30510	242	$2,368,582.11	17-oct-25
PECOSA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-035-AD-020	INICIO DE OBRA	30511	444	$442,305.32	23-oct-25
RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	DOIUM-2025-R33-DLPE-029-LP-021	INICIO DE OBRA	31778	26FC1	$1,134,514.82	23-oct-25
JAVIER PALACIO SOSA	DOIUM-2025-R33-DLP-040-LP-026	INICIO DE OBRA	31779	33	$1,371,670.54	23-oct-25

INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-08-LP-006	EST.1	31780	188	$904,223.13	23-oct-25
PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RLDE CV	DOIUM-2025-R33-DST-045-AD-011	EST.1	31784	A 403	$275,446.49	23-oct-25
ANDALCO CONTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-029-LP-021	INICIO DE OBRA	31785	A-470	$715,645.21	23-oct-25
STUDIO 5 ARQUITECTOS S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-019-IS-004	INICIO DE OBRA	32148	9D8FF	$1,494,330.56	24-oct-25
KARLA ITZEL ACOSTA GOMEZ	DOIUM-2025-R33-DLP-38-LP-022	INICIO DE OBRA	32205	2819A	$1,203,115.45	24-oct-25
LO INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-036-LP-003	EST.2	32084	1024	$852,084.89	28-oct-25
CONTRUCCIONES PAFER SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-027-LP-005	EST.2	32086	T 157	$838,179.48	28-oct-25
COBA CONSTRUCCION Y BACHEO S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-052-LP-013	EST.1	32087	95	$670,297.10	28-oct-25
BUFADORA EDIFICACIONES SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-054-LP-002	EST.1	32103	518	$2,546,614.62	28-oct-25
JOSE CANDIDO MORALES MONROY	DOIUM-2025-R33-DCC-013-LP-009	EST.1	32324	E4343	$1,405,100.83	29-oct-25
VELZAC IC S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLP-042-LP-012	EST.1	32451	401	$884,235.64	29-oct-25
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DPT-04-IS-003	INICIO DE OBRA	32468	42	$670,805.31	29-oct-25
RL INFRAESTRUCTURA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-06-LP-021	INICIO DE OBRA	32697	2445	$835,198.54	31-oct-25
PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-045-AD-011	EST.2	32698	A 403	$414,317.56	31-oct-25
ANDALCO CONSTRUCCIONES S RL CV	DOIUM-2025-R33-DC-02-AD-001	EST.1	32699	A 457	$201,224.76	31-oct-25
GRUPO COMERCIALIZADORA VERDUZCO SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DPT-05-LP-024	INICIO DE OBRA	32700	16	$3,431,262.03	31-oct-25

Favor de remitir a esta dirección de egresos los complementos de pagos efectuados al correo electrónico. **pagosxml@tijuana.gob.mx** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

RESPONSABILIDAD DE TODOS

TIJUANA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y AMBIENTAL
0115
03 SEP 2025
3:15
RECIBIDO
RECEPCIÓN DE D.O.I.U.N.

Dependencia TESORERIA MUNICIPA
Sección DIRECCION DE EGRESOS
Número de oficio DE -0556-2025
Expediente
Asunto COMPROBANTES DE PAG

"2025, AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE PROMUEVAN LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

Tijuana, Baja California a 03 de septiembre del 2025.

TIJUANA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL, URBANO Y AMBIENTAL
03 SEP 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

ING.CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito remitir copia fotostática de autorizaciones de pagos efectuados del **FONDO III RAMO 33 2025;** respecto anticipos y estimaciones, correspondiente al periodo del **01 al 31 de agosto del 2025.**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
PRON SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DPT-03-LP-001	INICIO DE OBRA	23431	B-690	$1,716,956.48	19-ago-25
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA CV	DOIUM-2025-R33-DCC-08-LP-006	INICIO DE OBRA	23880	1188	$849,661.18	22-ago-25
CONSTURCCIONES JJL SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-010-LP-007	INICIO DE OBRA	23881	T B130	$716,881.04	22-ago-25
JAVIER PALACIO SOSA	DOIUM-2025-R33-DLM-014-LP-004	INICIO DE OBRA	23882	24	$985,763.39	22-ago-25
LO INFRAESTRUCTURA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-036-LP-003	INICIO DE OBRA	23884	1024	$1,008,355.90	22-ago-25
INGENIERIA Y EDIFICACIONES BAJA SON S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-07-AD-002	INICIO DE OBRA	24148	A 93	$418,974.52	25-ago-25
BUFADORA EDIFICACIONES SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-054-LP-002	INICIO DE OBRA	24149	518	$1,326,454.22	25-ago-25
ANDALCO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-023-AD-003	INICIO DE OBRA	24279	A 455	$187,412.21	26-ago-25
ANDALCO CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DC-02-AD-001	INICIO DE OBRA	24449	4 457	$254,481.51	28-ago-25
PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-012-AD-004	INICIO DE OBRA	24599	3310	$554,851.44	29-ago-25
SERVICIOS INTEGRALES CALENDARIZADOS SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-09-AD-005	INICIO DE OBRA	24600	1016	$308,616.97	29-ago-25

Lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la auditoria superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
05 NOV 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
H.XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. LIC. KORINA LORENA TORRES MORENO-JEFATURA DE INVERSION PÚBLICA
C.C.P. ARCHIVO

Favor de remitir a esta dirección de egresos los complementos de pagos efectuados al correo electrónico. **pagosxml@tijuana.gob.mx** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la auditoria superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
03 SEP 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
H.XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. LIC. KORINA LORENA TORRES MORENO-JEFATURA DE INVERSION PÚBLICA
C.C.P. ARCHIVO

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

RESPONSABILIDAD DE TODOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
121
03 OCT 2025
RECIBIDO
RECEPCIÓN DE D.O.I.U.M.

Dependencia TESORERIA MUNICIPAL
Sección DIRECCION DE EGRESOS
Número de oficio DE -0601.-2025
Expediente
Asunto COMPROBANTES DE PAGO

"2025, AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE PROMUEVAN LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

Tijuana, Baja California a 03 de octubre del 2025.

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024-2027 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
03 OCT 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

ING.CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito remitir copia fotostática de autorizaciones de pagos efectuados del **FONDO III RAMO 33 2025**; respecto anticipos y estimaciones, correspondiente al periodo del **01 al 30 de septiembre del 2025.**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-045-AD-011	INICIO DE OBRA	25045	A 403	$377,039.99	02-sep-25
NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA	DOIUM-2025-R33-DOC-020-AD-006	INICIO DE OBRA	25047	6B49B	$418,657.35	02-sep-25
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL	DOIUM-2025-R33-DST-050-AD-008	INICIO DE OBRA	25048	A 1042	$418,574.78	02-sep-25
CONSTRUCCIONES PAFER SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-027-LP-005	INICIO DE OBRA	25049	T 157	$817,799.88	02-sep-25
NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS SA	DOIUM-2025-R33-DOC-021-AD-007	INICIO DE OBRA	25046	A3666	$134,206.49	03-sep-25
PAVIMENTACIONES INTEGRALES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-059-LP-008	INICIO DE OBRA	25774	A 405	$687,756.83	08-sep-25
CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DC-01-AD-010	INICIO DE OBRA	25937	516	$275,933.90	10-sep-25
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLP-044-LP-014	INICIO DE OBRA	25940	1195	$1,384,749.55	11-sep-25
COBA CONTRUCCION Y BACHEO S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-052-LP-013	INICIO DE OBRA	26116	95	$652,662.22	11-sep-25
C. JOSE CANDIDO MORALES MONROY	DOIUM-2025-R33-DCC-013-LP-009	INICIO DE OBRA	25939	E4343	$665,966.81	11-sep-25
RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	DOIUM-2025-R33-DLP-037-LP-017	INICIO DE OBRA	26633	A3DF2	$948,383.11	19-sep-25
VELZAC IC S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLP-042-LP-012	INICIO DE OBRA	26634	401	$740,282.60	19-sep-25
APR OBRAS Y AGREGADOS S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DST-047-AD-018	INICIO DE OBRA	26635	297	$448,639.55	19-sep-25
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLM-015-IS-001	INICIO DE OBRA	26636	1054	$883,539.46	19-sep-25

TECUANI DISEÑO Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-061-AD-014	INICIO DE OBRA	26637	329	$193,342.35	19-sep-25
LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-032-LP-016	INICIO DE OBRA	26643	A 1111	$794,301.31	19-sep-25
INMOBILIARIA DAMACENO SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DLPE-028-LP-010	INICIO DE OBRA	26987	T 46	$723,773.92	23-sep-25
JAPAL INGENIERIA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-058-IS-002	INICIO DE OBRA	27011	1229	$1,947,817.52	23-sep-25
AKMAR INGENIRERIA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DSAB-057-AD-019	INICIO DE OBRA	27012	AK 2025-143	$263,523.75	23-sep-25
RL INFRAESTRUCTURA SA DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-025-AD-013	INICIO DE OBRA	27020	2431	$299,839.79	23-sep-25
URBANIZACIONES JAMAICA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DOC-022-LP-015	INICIO DE OBRA	26642	T 60	$876,959.98	25-sep-25
PRODUCCIONES JP DE BC S DE RL DE CV	DOIUM-2025-R33-DCC-62-AD-017	INICIO DE OBRA	28441	3	$164,965.54	30-sep-25

Favor de remitir a esta dirección de egresos los complementos de pagos efectuados al correo electrónico: **pagosxml@tijuana.gob.mx** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la auditoria superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
03 OCT 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
H.XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. LIC. KORINA LORENA TORRES MORENO-JEFATURA DE INVERSION PÚBLICA
C.C.P. ARCHIVO

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

PASIVO
RETENIDAS EN 2025
PAGADAS EN 2026

NO.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	IMPORTE CONTRATADO COMIENDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	PORCENTAJE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 1	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE INGRESO TESORERIA	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 2	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 3	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 4	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 5	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 6	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 7	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE
1	DC-011	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NO. 26 EUSEBIO CASTILLA ROA, EN AV. FRANCISCO I. MADERO, COLONIA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 956,779.66	80.00%	82.05%	276,903.96	30.00%	15-oct-25	383,961.69	60.24%	03-oct-25	16-oct-25	746,841.57	82.90%	16-oct-25	100,962.10	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
2	DC-012	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ESTATAL LIC. GABRIEL ALVAREZ MUÑOZ, CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 849,277.69	60.00%	33.69%	254,491.31	30.00%	28-ago-25	291,224.76	33.69%	29-oct-25	31-oct-25	155,039.62	60.00%		178,147.70	90.00%		50,570.01	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
3	DPT-035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD CARDENAS ENTRE LAS CALLES DE LAS ROSAS Y CALLE ARROYO FE, COLONIA LAS GLORIAS, 3RA SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 6,699,999.99	85.00%	81.83%	1,675,906.48	30.00%	19-ago-25	1,268,674.22	30.15%	16-nov-25	13-nov-25	2,676,343.96	81.83%	12-dic-25	727,812.80	85.42%		576,011.73	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
4	DPT-034	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VIARIAS CALLES DE LA COLONIA LOMAS DEL MAR III TERCERA SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 2,237,517.72	72.00%	30.00%	670,405.31	30.00%	29-oct-25	810,124.10	52.27%	10-ene-26		590,597.66	90.00%		105,521.25	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
5	DPT-033	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL "B DE SAKZO" 1ETA ETAPA, ENTRE CALLES MARGARITAS Y CALLE SAN JOSE, COLONIA NUEVO MILENIO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 13,053,355.41	85.00%	30.18%	3,931,262.63	30.00%	31-oct-25	2,476,688.35	30.18%	16-dic-25	16-dic-25	4,190,189.54	72.30%		1,400,003.00	87.62%		310,478.78	90.00%		1,305,535.51	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
6	DCC-006	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 20 SOBSTENIDA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA EL AGUILA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 2,783,999.14	72.00%	30.00%	835,199.74	30.00%	31-oct-25	606,303.73	31.11%	11-dic-25		1,104,522.29	87.79%		237,970.58	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
7	DCC-007	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 69 "PRESIDENTA ELA GONZALEZ DE ECHEVERRIA" CALLE RIO AMAZONAS ENTRE CALLES DANUBIO Y RIO PARAGUAY, COLONIA CAMPESTRINO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,500,000.00	87.00%	76.70%	418,904.92	30.00%	25-ago-25	344,724.66	35.26%	16-nov-25	13-nov-25	466,576.41	76.70%	16-dic-25	172,388.10	83.11%		103,418.28	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
8	DCC-008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AURORA AUSTRAL, 2DA ETAPA, ENTRE CALLES AURORA AUSTRAL Y CALLE ESCANDER, COLONIA HORÓSCOPO SUR, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 3,200,000.00	80.00%	83.30%	849,667.18	30.00%	22-ago-25	966,223.13	45.67%	21-oct-25	23-oct-25	747,048.83	63.36%	05-nov-25	331,078.83	68.51%		367,796.06	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
9	DCC-009	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MAGDAZ (FRENTE Y CALLE SANTA ARUZ), ENTRE CALLE MAJADOR Y CALLE LUIS ROCHA MONTE ALBAN, COLONIA CAÑON DE LA RAZA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,838,723.04	100.00%	87.15%	308,674.97	30.00%	29-ago-25	358,178.59	49.74%	04-nov-25	05-nov-25	269,488.39	87.15%	08-dic-25	82,910.29	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
10	DCC-010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VIARIAS CALLES DE LA COLONIA HORÓSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 3,100,000.00	35.00%	34.09%	716,681.64	30.00%	22-ago-25	578,313.92	34.09%	21-nov-25	03-dic-25	910,000.00	68.22%		102,406.50	77.06%		710,396.54	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
11	DCC-011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AV. PTE. MIGUEL ALEMAN VALDES Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 7,000,000.00	32.00%	30.00%	1,975,452.51	30.00%	09-oct-25	1,470,000.00	31.80%	20-ene-26		1,470,000.00	63.76%		1,089,272.53	94.09%		415,134.86	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
12	DCC-012	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSE LOPEZ PORTILLO, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,849,564.81	85.00%	84.10%	566,491.44	30.00%	29-ago-25	1,088,867.62	84.10%	26-nov-25	16-dic-25	205,843.75	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
13	DCC-013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CRISTOBAL COLON ENTRE CALLES NUD Y RIO NILO, COLONIA MIRADOR CAMPESTRINO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 2,400,000.00	100.00%	92.50%	665,965.81	30.00%	11-sep-25	1,495,766.83	96.42%	24-oct-25	29-oct-25	148,827.72	92.98%	21-nov-25	180,110.64	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
14	DLM-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRESA JOSE MARIA MORELOS ENTRE AV. PRESA ABEJARDO RODRIGUEZ Y CALLE PRESA PIAXTLA, COLONIA PRESA RODRIGUEZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 3,500,960.00	80.00%	75.13%	985,753.39	30.00%	22-ago-25	966,647.38	27.61%	13-nov-25	14-nov-25	1,152,813.59	75.13%	28-nov-25	372,053.01	91.27%		314,122.01	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
15	DLM-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PREPARATORIA COALLI, PLAYITAS, TIJUANA ; EN BLVD. LAS FUENTES ENTRE CALLE PERA Y CALLE JICAMA, FRACC. VILLA FLORESTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 3,400,000.00	67.00%	68.45%	883,529.45	30.00%	19-sep-25	973,995.43	47.34%	16-nov-25	13-nov-25	437,378.82	68.45%	28-nov-25	297,780.74	85.01%		282,551.00	85.02%		434,868.45	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
16	DLM-016	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN AV. FRESNO, ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE CENTRAL, COLONIA PALOS AGUERDO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 762,261.35	80.00%	64.47%	228,675.38	30.00%	09-oct-25	176,137.17	31.89%	11-nov-25	21-nov-25	172,841.58	64.47%	04-dic-25	136,338.54	90.00%		53,357.58	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
17	DLM-017	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CALLE PISTAS ENTRE CALLE PISTAS Y CALLE AGUILILLA, COLONIA LAS JOYAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 668,687.42	80.00%	80.63%	197,406.23	30.00%	07-oct-25	169,669.66	43.28%	11-nov-25	21-nov-25	185,767.46	90.63%	08-dic-25	35,840.07	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
18	DOC-018	CONSTRUCCIÓN DE CAVA, PLUVIAL EN CALLE ARROYO DEL PADRE ENTRE CALLE EL MATAMOROS Y CALLE VILLA CHABRA, COLONIA RINCON DORADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 4,581,101.85	40.00%	35.20%	1,494,336.56	30.00%	24-oct-25	1,226,484.46	35.20%	16-dic-25	16-dic-25	1,348,070.73	73.95%		540,550.67	80.57%		362,640.22	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		
19	DOC-020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS AMAZONAS 2DA ETAPA, ENTRE LA CALLE EJIDO MATAMOROS Y ARROYO DEL PADRE, COLONIA RINCON DORADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,395,524.97	100.00%	79.09%	418,657.35	30.00%	02-oct-25	344,219.67	35.24%	13-nov-25	26-nov-25	423,668.83	79.09%	28-nov-25	101,028.67	89.40%		103,570.59	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

PAINVO
RETENIDAS EN 2025
PAGADAS EN 2026

NO.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	APORTE CONTRATADO CONVENIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	PORCENTAJE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 1	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE INGRESO TESORERÍA	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 2	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 3	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 4	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 5	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 6	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 7	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE
20	DOC-024	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EN CALLEJÓN DE SERVICIO AL COLONIA LOMAS TALPAS EN PRIVADA CALLE DE SOLIDARIDAD Y CALLES EJIDO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 650,000.00	70.00%	43.10%	$ 134,266.49	30.00%	03-nov-25	$ 33,112.64	43.10%	03-dic-25	15-dic-25	$ 177,366.44	68.02%		$ 202,545.03	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
21	DOC-052	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN CALLE LA PALMA ENTRE CALLE CIRCUITO Y CALLE GRAHAM MAY, COLONIA LOMAS TALPAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,200,000.00	82.00%	58.50%	$ 676,959.98	30.00%	25-nov-25	$ 1,791,775.28	56.00%	02-dic-25	29-dic-25	170,000.00	67.62%		$ 72,132.55	91.50%		$ 276,660.00	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
22	DOC-023	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL VICENTE GUERRERO EN CALLE CHABACANO ENTRE CALLES SAN JUAN DE DIOS Y CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS, COLONIA FRACCIONAMIENTO LA PRESA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 800,000.00	100.00%	79.69%	$ 161,412.21	30.00%	26-ago-25	$ 323,365.27	74.40%	29-sep-25	01-oct-25	$ 111,829.87	78.59%	26-nov-25	$ 84,744.45	89.99%		$ 60,542.55	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
23	DOC-024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLEJÓN SANTA FE DEL ORO ENTRE CALLE BOULEVARD CRÓCICO Y CALLE SAN JUAN DE LOS ROBLES, COLONIA VALLEDEL DE SANTA FE, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,791,774.69	10.00%	30.00%	$ 1,136,574.62	30.00%	23-oct-25	775,360.16	20.29%	11-dic-25		1,604,500.91	80.22%		288,940.30	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
24	DOC-025	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN AV. DE LOS ALISOS ENTRE CALLES CUCH, TAMPICO Y VISTA DEL PEDREGAL, COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 999,455.95	35.00%	30.00%	$ 299,859.79	30.00%	23-sep-25	240,032.98	24.20%	11-dic-25		363,336.14	86.33%		95,657.04	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
25	DOC-026	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PEDRAS NEGRAS ENTRE AV. 75 Y ARROYO SALADO, COLONIA LOMAS TALPAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	AVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 4,999,668.93	1.00%	30.00%	$ 1,499,900.69	30.00%	21-nov-25	1,040,680.47	20.79%	11-dic-25		1,040,680.47	59.52%		1,040,680.47	80.28%		334,696.83	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
26	DLPE-027	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL FLORIDO EJIDO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,300,000.00	70.59%	70.59%	$ 972,799.68	30.00%	02-sep-25	680,484.25	35.66%	08-oct-25	14-oct-25	838,779.48	79.99%	26-oct-25	388,556.00	92.81%		300,000.00	91.70%		274,000.35	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
27	DLPE-028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ALTOS DE TLAHUICO (1RA ETAPA) ENTRE CALLE ALCATRAZ Y AV. VALLE PLAN, COLONIA LOMAS DE TLAHUICO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,900,590.00	80.00%	57.11%	$ 723,773.93	30.00%	23-sep-25	1,266,947.33	70.00%	16-nov-25	21-nov-25	312,438.85	97.11%	04-dic-25	48,835.82	63.58%		300,000.00	90.42%		287,430.35	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
28	DLPE-029	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE OCHO Y AV. AFRICA Y ENTRE LAS CALLES EUROPA Y CALLE 19 DE ABRIL, COLONIA EJIDO MAZATLÁN ROJAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 2,450,000.00	30.00%	30.00%	$ 735,649.21	30.00%	23-oct-25	585,000.00	35.69%	10-ene-26		910,000.00	71.26%		385,000.00	94.32%		94,699.82	93.70%		454,515.87	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
31	DLPE-032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 99, ENTRE CALLE CIMA VESPAL Y CALLE XXI AMISTAD EN RÍO, COLONIA TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,099,999.99	85.00%	85.41%	$ 794,361.31	30.00%	19-sep-25	1,468,900.52	79.26%	28-nov-25	28-nov-25	384,469.21	89.41%	15-dic-25	432,328.85	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
34	DLPE-035	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA 39 JUAN RUIZ DE ALARCÓN EN CALLE TORRECILLAS ENTRE CALLE DE LA TRINIDAD Y CALLE VALLE DE SANTA MÓNICA, COLONIA EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,600,000.00	70.00%	47.23%	$ 442,365.32	30.00%	23-oct-25	487,481.56	47.23%	12-nov-25	14-nov-25	395,000.00	84.53%		130,644.19	92.15%		125,648.94	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
35	DLPE-036	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO RODRÍGUEZ (2DA ETAPA), DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,500,000.00	94.66%	94.66%	$ 1,668,355.98	30.00%	22-ago-25	769,665.38	33.56%	29-sep-25	01-oct-25	852,664.89	69.78%	28-oct-25	585,443.24	94.96%	21-nov-25	125,636.88	74.69%		635,180.25	88.59%		12,683.91	88.69%		500,000.00	100.00%	
36	DLP-037	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CACHO Y CALLE ARROYO GRANDE, COLONIA ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA ALTA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,191,377.64	60.00%	20.02%	$ 958,583.11	30.00%	15-sep-25	642,291.61	20.12%	04-dic-25	15-dic-25	1,347,776.39	80.33%		222,825.93	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
37	DLP-38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE STA CRUZ ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA ALTA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,300,000.00	33.00%	33.47%	$ 1,203,115.45	30.00%	24-oct-25	939,369.64	33.47%	15-dic-25	15-dic-25	980,000.00	68.77%		687,760.35	93.36%		300,815.16	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
38	DLP-039	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL SAUCITAL, DELEGACIÓN LA PRESA ALTA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,500,000.00	75.00%	52.93%	$ 2,368,582.11	30.00%	17-oct-25	1,796,894.93	32.45%	26-nov-25	01-dic-25	1,736,565.31	52.95%	04-dic-25	910,000.00	64.47%		910,000.00	72.77%		760,321.25	92.69%		604,736.99	100.00%		0.00	0.00%	
39	DLP-040	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ARROYO GRANDE, ENTRE CALLE GARCÍA GONZÁLEZ Y CALLE 2, COLONIA ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA ALTA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 5,000,000.00	91.00%	68.39%	$ 1,371,576.64	30.00%	23-oct-25	1,456,258.97	43.75%	08-dic-25	15-dic-25	784,952.94	68.28%	10-dic-25	1,015,332.73	91.44%		437,764.69	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	
40	DLP-041	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EDUCACIÓN, ENTRE CALLES AHUEHUETE Y CALLE 15, COLONIA VALLE VERDE, DELEGACIÓN LA PRESA ALTA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 8,400,000.00	84.00%	46.27%	$ 1,948,962.17	30.00%	14-oct-25	2,795,358.62	46.27%	15-dic-25	17-dic-25	203,000.00	54.43%		347,342.30	59.81%		1,834,934.36	77.34%		1,100,000.00	90.44%		800,982.75	100.00%		0.00	0.00%	
41	DLP-042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LA HONDA DE GRANADITAS ENTRE LAS CALLES PRIMERA (BENITO JUÁREZ) Y CALLE SEGUNDA, COLONIA EL PIPILA, DELEGACIÓN LA PRESA ALTA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,100,000.00	87.00%	87.02%	$ 745,282.66	30.00%	19-sep-25	884,235.64	51.19%	28-oct-25	28-oct-25	618,522.79	67.62%	26-dic-25	224,161.64	79.60%		222,291.33	80.00%		310,000.00	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
42	DLP-043	CONSTRUCCIÓN DE CALOY PLUVIAL EN CRUCEROS DE CALLE ROSA MORADA Y CALLE ROSA GRANADE EN COLONIA DESARROLLO URBANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA ALTA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,800,000.00	85.00%	30.00%	$ 562,364.37	30.00%	20-nov-25	700,000.00	55.56%	15-dic-25		472,043.52	82.02%		125,652.11	100.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%		$ 0.00	0.00%	

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TASVO
NECESIDADES 'IN 2025
PAGADAS EN 2025

NO.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	IMPORTE CONTRATADO CONVENIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	PORCENTAJE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 1	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE INGRESO TESORERIA	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 2	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 3	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 4	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 5	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 6	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 7	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE
43	DLP-044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARALELO DE ENTRE AV. LOS ALTOS Y AV. ACCESO RESIDENCIAL EL RIO FRAY SEBASTIAN GARCÉS EN DELEGACIÓN LA PRESA A.L.P., TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 4,015,631.82	97.00%	80.15%	1,344,749.55	30.00%	11-sep-25	1,595,877.79	33.74%	15-nov-25	13-nov-25	1,822,766.96	96.15%	04-dic-25	348,200.53	95.60%		200,000.00	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
44	DST-045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CONOCIDA, ENTRE LAS CALLES PADRE ELIAS CANO Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA FARO DE OCCIDENTE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,200,000.00	100.00%	78.40%	377,659.99	30.00%	02-sep-25	276,426.49	31.31%	27-oct-25	25-oct-25	474,377.35	39.48%	31-oct-25	180,905.91	82.70%		243,230.85	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
46	DST-047	CONSTRUCCIÓN BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE HONDURAS UBICADA EN CALLE FRANCISCO PRESIDIO, ENTRE CALLE HERMAN CORTES Y CALLE CALLE DEL SUR COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 2,673,534.00	85.00%	30.71%	448,639.16	30.00%	19-sep-25	321,309.69	35.17%	27-nov-25	04-dic-25	725,316.14	51.96%		1,000,391.97	89.58%		367,826.60	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
48	DST-049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA CRUZ 1ERA ETAPA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 3,500,000.00	98.00%	68.00%	954,905.66	30.00%	02-oct-25	1,797,669.99	55.90%	04-nov-25	05-nov-25	958,118.89	68.66%	15-dic-25	420,000.02	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
49	DST-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RUBEN PAREDES ENTRE LAS CALLES ETA, EULALIA GRACIELA COLONIA SANTA CRUZ 1ERA SECCIÓN, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,391,549.28	100.00%	83.00%	474,574.78	30.00%	02-sep-25	811,526.09	83.69%	09-oct-25	14-oct-25	105,143.41	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
51	DSAB-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABEJA REINA Y CARLOS SANTANA ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER ROBREDO EST Y CALLE PORTES GIL COLONIA CUMBRES DEL RIO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 2,350,000.00	100.00%	83.82%	662,662.22	30.00%	11-sep-25	676,297.15	44.62%	23-oct-25	28-oct-25	666,233.65	83.82%	15-dic-25	345,250.80	92.50%		174,450.38	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
52	DSAB-055	CONSTRUCCIÓN DE TECHO RUDO EN VARIAS CASAS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,966,570.35	10.00%	30.00%	589,971.11	30.00%	11-sep-25	620,549.57	45.09%	12-dic-25		620,549.57	90.00%		139,850.91	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
53	DSAB-054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LAS COLINAS Y AV. LA PAZ ENTRE AV. SAN BERNARDO Y AV. OBSERVATORIO COLONIA TERRAZAS DE SAN BERNARDO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 4,660,000.00	100.00%	89.61%	1,326,454.22	30.00%	25-sep-25	2,345,674.62	62.28%	23-oct-25	28-oct-25	472,944.78	89.61%	15-dic-25	75,500.54	91.17%		438,485.52	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
55	DSAB-056	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES DE COLONIA AGUA CALIENTE 1ERA ETAPA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 20,000,000.00	30.00%	22.20%	5,670,368.64	30.00%	05-nov-25	2,639,864.64	22.20%	08-dic-25	15-dic-25	2,530,000.00	36.66%		2,530,000.00	54.86%		2,530,000.00	72.66%		1,642,768.59	84.56%		1,082,088.83	90.00%		2,000,000.00	100.00%	
56	DSAB-057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN FELIPE ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE SAN FRANCISCO, COL. LOMAS DEL PACIFICO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,071,103.23	100.00%	83.46%	253,523.79	30.00%	29-sep-25	513,794.68	83.46%	26-nov-25	02-dic-25	101,884.68	92.01%		102,740.84	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
57	DSAB-036	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ARROYO CAÑON MATADERO Y AV. OLIVADO ZARAGOZA, COL. MANUEL PAREDES I, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 7,000,000.00	80.00%	61.05%	1,367,817.02	30.00%	23-sep-25	1,484,961.73	32.66%	13-nov-25	13-nov-25	1,206,897.61	61.05%	04-dic-25	1,416,198.69	85.53%		254,049.57	92.75%		507,274.64	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
58	DSAB-059	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OAXACA (MIXE, PERNAUDEZ, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 2,800,000.00	82.00%	60.00%	681,766.83	30.00%	08-sep-25	971,479.16	31.67%	18-nov-25	18-nov-25	1,693,396.83	81.66%	08-dic-25	237,477.31	96.66%	08-dic-25	280,000.00	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
59	DSAB-049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOLLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,800,000.00	91.00%	31.04%	524,279.64	30.00%	17-oct-25	379,678.45	31.04%	03-dic-25	04-dic-25	643,641.18	67.09%		52,400.33	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
60	DSAB-061	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLES APT 32 Y CALLE NORTHCLIFF, COL. JOSEFINA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 700,990.80	82.00%	70.52%	193,342.35	30.00%	19-sep-25	318,127.66	76.52%	12-nov-25	26-nov-25	133,004.50	90.77%		65,525.47	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
61	DCC-62	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EN AV. SIERRA CATALINA ENTRE BLVD CUCAPAH Y CALLE DELIEGE COLONIA MISIÓN DE SIERRA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 743,685.14	82.00%	34.47%	154,965.54	30.00%	30-sep-25	132,697.84	34.47%	26-nov-25	04-dic-25	302,221.76	73.33%		200,000.00	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
62	DCC-063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ, COL. AMPLIACIÓN GABRIEL RODRIGUEZ, TIJUANA, BC	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 2,594,193.51	0.00%	30.00%	778,258.05	30.00%	15-dic-25	585,134.78	22.22%	11-dic-25		1,172,369.57	66.67%		60,331.10	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
63	DCC-064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MESTA ENTRE CALLE MARAÑA Y CAÑON DE LA RAZA, COLONIA CAÑON DE LA RAZA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 647,574.38	0.00%	30.00%	194,164.31	30.00%	13-dic-25	375,883.57	82.89%	19-ene-26		77,526.43	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
64	DCC-065	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 20 FEDERICO GARCÍA Y LORCA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA EL NIDITO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,496,589.31	0.00%	30.00%	449,996.79	30.00%	01-dic-25	238,330.92	22.22%	11-dic-25		600,000.00	80.32%		102,661.60	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
65	DC-066	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 FRAY JUNIPERO SERRA, TIJUANA B.C. CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE SIN DE ESCUELA Y CALLE SIN NOMBRE, COL. MODELO ALEMAN, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PUBLICA	$ 3,300,000.00	30.00%	30.00%	889,536.96	30.00%	11-nov-25	1,074,588.64	51.43%	12-dic-25		802,121.73	81.50%		62,864.76	85.28%		514,688.88	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	

TIJUANA
XXIV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

PASIVO
INGRESADAS EN 2025
PAGADAS EN 2026

NO.	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	APORTE CONTRATADO CONVENIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	PORCENTAJE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 1	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE INGRESO TESORERIA	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 2	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 3	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 4	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 5	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 6	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 7	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE
66	DLM-067	CONSTRUCCIÓN DE CONTENCIÓN ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIDAD PALOMAR CON DOMICILIO CONOCIDO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 2,000,000.00	45.00%	30.00%	567,667.84	30.00%	27-nov-25	412,534.92	31.69%	11-dic-25		860,886.14	92.67%		140,537.85	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
67	DLM-068	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BAHÍA MAGDALENA ENTRE CALLE BAHÍA SAN FELIPE Y CALLE BAHÍA DE LOS ANGELES CON UNA LONGITUD DE LA CERCA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,196,716.17	0.00%	30.00%	358,014.75	30.00%	25-nov-25	370,220.57	48.33%	10-dic-25		370,220.57	96.67%		25,531.60	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
68	DLM-069	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FELIX ORTEGA AZULAR EN CALLE PISTAS ENTRE CALLE PISTA Y CALLE LAGOS, LA COLONIA LOMAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 2,300,000.00	0.00%	30.00%	647,403.26	30.00%	27-nov-25	458,480.00	29.29%	26-dic-25		458,480.00	59.58%		423,268.00	80.77%		186,754.27	92.85%		161,322.47	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
69	DLM-070	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. GENERAL NO. X, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,400,000.00	54.00%	45.27%	867,774.84	30.00%	27-nov-25	957,778.13	45.27%	18-dic-25	19-dic-25	1,121,564.54	97.03%		440,850.47	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
70	DLM-071	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEDUL DE LA COLONIA CAMINOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,500,000.00	1.00%	0.00%	476,665.19	30.00%		566,227.26	80.00%	30-dic-25		305,183.63	83.76%		97,721.21	93.91%		103,562.71	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
71	DLM-072	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABEDUL DE LA COLONIA CAMINOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,500,000.00	0.00%	30.00%	375,835.97	30.00%	23-dic-25	310,190.82	35.00%	11-dic-25		576,865.37	84.41%		233,676.30	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
72	DLM-073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERVANTES, ENTRE CALLES CHABELA Y MARIANELA, COLONIA EL SAUSAL, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 1,600,000.00	30.00%	30.00%	442,765.17	30.00%	27-nov-25	1,032,118.72	92.34%	10-dic-25		124,115.11	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
73	DLPE-074	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA C. TIJUANA, CALLE ROLLO DE JESÚS ACOSTA ORDEÑA COLONIA LOMAS DE AGUA AZUL 22230, TIJUANA, B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 10,500,000.00	13.00%	12.90%	2,777,567.65	30.00%	27-nov-25	834,778.98	12.90%	16-dic-25	19-dic-25	1,625,000.00	34.21%		980,000.00	47.54%		1,470,000.00	67.54%		770,000.00	78.02%		733,636.78	85.00%		1,360,268.10	100.00%	
74	TIJ-091	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA EN ESCUELA SECUNDARIA SEVERIANO TLACAELEL	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 11,000,000.00	23.00%	21.52%	2,835,787.43	30.00%	26-nov-25	1,421,416.68	21.52%	22-dic-25	09-dic-25	1,604,351.14	39.30%		1,400,000.00	57.48%		1,120,000.00	72.02%		1,057,802.91	85.70%		1,000,000.00	94.43%		560,386.54	100.00%	
75	DLPE-075	CALLE PLUVIAL EN CALLE EBENA, ENTRE AV. NOGALES 10 + PASEO DE SANTA SARA, COLONIA LA MORITA, TIJUANA, B.C.	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	$ 1,783,378.37	0.00%	30.00%	535,013.51	30.00%	30-dic-25	300,440.00	34.34%	26-dic-25		365,400.00	53.84%		383,760.00	85.32%		178,722.85	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
76	DLPE-076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGAL, COLONIA LA MORITA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 7,900,000.07	37.00%	30.00%	1,991,582.77	30.00%	01-dic-25	1,587,600.00	34.16%	29-dic-25		1,587,600.00	55.70%		1,472,730.78	83.03%		500,000.00	89.25%		660,057.42	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
77	DLPE-077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DEL BOSQUE CIVIL ENTRE C. PROYECCIÓN CIVIL Y C. CARLOS DE ESCALANTE DE BAJA CAL., COLONIA EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 3,840,899.80	58.00%	54.24%	1,864,868.87	30.00%	02-dic-25	1,271,777.49	54.24%	02-dic-25	19-dic-25	1,072,915.39	97.00%		500,000.00	84.79%		200,438.74	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
78	TIJ-092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA ELENA CALLE PUERTO NORTE ENTRE VIA LAS TORRES, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,200,000.00	0.00%	30.00%	339,122.14	30.00%	12-dic-25	460,000.00	58.33%	11-dic-25		291,851.66	83.09%		82,626.20	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
79	DLP-078	PAVIMENTACIÓN CALLE SEVERAL EN LA VID ZAPATA, COLINDANDO CON CALLE 15 Y BAHÍA CHACAO Y CALLE 15, DE EUDO FRANCISCO VILLA	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 6,000,000.00	0.00%	30.00%	1,362,579.88	30.00%	19-dic-25	1,400,000.00	33.33%	10-dic-25		1,400,000.00	89.67%		845,878.74	96.81%		701,600.88	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
80	DPT-079	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA HUMANIDADES, UBICADO EN CALLE MONTE EVEREST, ENTRE CALLE MONTE MERCEDARIO NORTE Y CALLE MONTE MERCEDARIO SUR, COL. LAS CUMBRES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,449,648.96	11.00%	30.00%	433,913.29	30.00%	17-dic-25	261,602.24	25.00%	10-dic-25		455,112.41	71.94%		203,914.01	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
81	DPT-080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUERO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CERRADA, COLONIA NUEVO SILENCIO 2DA ETAPA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,475,339.61	0.00%	30.00%	442,601.89	30.00%	16-dic-25	618,642.83	60.00%	10-dic-25		309,821.31	80.00%		103,273.78	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
82	DLP-081	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL SAUSAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 5,800,000.00	0.00%	30.00%	1,565,347.56	30.00%	16-dic-25	1,050,000.00	28.88%	11-dic-25		1,050,000.00	51.72%		1,412,477.70	86.51%		782,154.71	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
83	DST-082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE BAHÍA BALA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 5,500,000.00	28.00%	20.00%	1,342,604.13	30.00%	26-nov-25	1,360,000.00	43.43%	20-ene-26		1,770,640.50	81.54%		1,035,512.88	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			
84	DOC-083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE C. JUSTO SIERRA Y C. CULTEPEC, COLONIA VALRICA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	$ 1,286,438.56	1.00%	30.00%	368,937.57	30.00%	16-dic-25	308,161.54	34.00%	11-dic-25		517,473.75	91.00%		93,945.00	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%			

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 - 2027

PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

	NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	IMPORTE CONTRATADO CON IVA	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	ANTICIPO	PORCENTAJE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 1	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 2	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 3	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 4	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 5	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE PAGO	ESTIMACIÓN 6	PORCENTAJE DE PAGO	FECHA DE
85	DSAB-264	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRADO DEL PERO SIERRA, EN TRE CALLE MISIÓN DE SAN JOSÉ COMUNIDAD Y CALLE MISIÓN BOLUNES, COLONIA SAN LAZARO SIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 4,192,999.97	16.68%	30.00%	1,363,915.31	30.00%	15-dic-25	1,192,000.00	43.43%	12-dic-25		1,302,862.96	91.35%		136,161.69	66.02%		222,000.00	91.55%		554,955.91	100.00%		0.00	0.00%		0.00	0.00%	
86	TIJ-095	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA ARENALES II, TRAMO CALLE REVOLUCIÓN – VÍA RÁPIDA LADRÓN DE BICICLETA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	LICITACIÓN PÚBLICA	$ 22,063,683.40	0.00%	30.00%	7,456,304.28	30.00%	30-dic-25	2,804,000.00	17.39%	26-dic-25		4,450,400.00	42.79%		4,450,400.00	66.30%		2,804,000.00	71.16%		2,102,501.30	83.17%		2,804,000.00	92.58%		2,348,001.83	100.00%	

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DC-01-AD-010	Nombre del Contratista:	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	11 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	12 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DC-01	REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NO. 20 SINDICATO ALBA ROJA, EN AV. FRANCISCO I. MADERO, COLONIA ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CENTRO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 919,779.66	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*11 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 919,779.66	851,647.83		
Anticipo Otorgado:	$ 275,933.90		Fecha de Terminación Diferimiento:	*12 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 68,131.83		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*11 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 275,933.90	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 919,779.66	Fecha de Terminación Modificatorio	*12 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	801 R33 - FAIS - OBRA DC-01 61201		
Monto Inicial Aportación:	$ 1,300,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 160,705.66								
Convenio Modificatorio D:	$ 160,705.66								

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	Dz. 5 al C	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			255,494.35		255,494.35	20,439.55	275,933.90		275,933.90			
EST 1			513,096.68	153,929.00	359,167.68	28,733.41	387,901.09	-	387,901.09			
EST 2			193,176.69	57,953.01	135,223.68	10,817.89	146,041.57	-	146,041.57			
EST 3 FIN			145,374.46	43,612.34	101,762.12	8,140.98	109,903.10	-	109,903.10			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

851,647.83	255,494.35	596,153.48	47,692.29	643,845.76	-	643,845.76	-	-	-	
				919,779.66						

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DC-02-AD-001	Nombre del Contratista:	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	05 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DC-02	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA URBANA ESTATAL LIC. GABRIEL RAMOS MILLÁN, CALLE 5 DE MAYO, COLONIA ZONA NORTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CENTRO

Monto Contratado:	$ 848,271.69	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*29 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Estimado:	$ 848,271.69	731,268.70	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 254,481.51		Fecha de Terminación Diferimiento:	*30 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 117,002.99		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 254,481.51	**UNIDAD EJECUTORA**		
Aportacion:		$ 848,271.69	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ (0.00)	**802 R33 - FAIS - OBRA DC-02 61201**		
Monto Inicial Aportación:	$ 850,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ -								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	I.V.A.	Total	0.2 % IEC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			219,380.61		219,380.61	35,100.90	254,481.51		254,481.51			
EST 1			247,813.74	74,344.12	173,469.62	27,755.14	201,224.76	-	201,224.76			
EST 2			190,934.26	57,280.28	133,653.98	21,384.64	155,038.62	-	155,038.62			
EST 3			219,393.83	65,818.15	153,575.68	24,572.11	178,147.79	-	178,147.79			
EST 4 FIN			73,126.87	21,938.06	51,188.81	8,190.20	59,379.01		59,379.01			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

731,268.70	219,380.61	511,888.09	81,902.08	593,790.17	-	593,790.17	-	-	-
				848,271.69					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DPT-03-LP-001	Nombre del Contratista:	COPRON S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	01 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DPT-03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. CARDENAS ENTRE LAS CALLES DE LAS ROSAS Y CALLE ARRECIFE, COLONIA NUEVO MILENIO TERCERA SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	PLAYAS DE TIJUANA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 5,723,188.26	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*20 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Estimado:	$ 6,700,000.00	6,203,703.70	
Anticipo Otorgado:	$ 1,716,956.48		Fecha de Terminación Diferimiento:	*17 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.01)	$ 496,296.29	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*20 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,716,956.48	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 6,699,999.99	Fecha de Terminación Modificatorio	*17 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	803 R33 - FAIS - OBRA DPT-03 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 6,700,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 976,811.73							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	D.F. y G.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,589,774.52		1,589,774.52	127,181.96	1,716,956.48		1,716,956.48			
EST 1			1,597,981.77	479,394.53	1,118,587.24	89,486.98	1,208,074.22	-	1,208,074.22			
EST 2			2,738,550.22	821,565.07	1,916,985.15	153,358.81	2,070,343.96	-	2,070,343.96			
EST 3			962,716.40	288,814.92	673,901.48	53,912.12	727,813.60	-	727,813.60			
EST 4 FIN			904,455.31	-	904,455.31	72,356.42	976,811.73		976,811.73			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

6,203,703.70	1,589,774.52	4,613,929.18	369,114.33	4,983,043.51	-	4,983,043.51	-	-	-
				6,699,999.99					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DPT-04-IS-003	Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	09 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DPT-04	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA NUEVO MILENIO TERCERA SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	PLAYAS DE TIJUANA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,236,017.72	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 2,236,017.72	1,927,601.49	
Anticipo Otorgado:	$ 670,805.31		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 308,416.23	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 670,805.31	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 2,236,017.72	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	804 R33 - FAIS - OBRA DPT-04	
Monto Inicial Aportación:	$ 2,250,000.00					61401	
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.2 % CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			578,280.44		578,280.44	92,524.87	670,805.31		670,805.31			
EST 1			1,007,542.00	302,262.60	705,279.40	112,844.70	818,124.10	-	818,124.10			
EST 2			727,299.34	218,189.80	509,109.54	81,457.53	590,567.06	-	590,567.06			
EST 3 FIN			192,760.15	57,828.05	134,932.11	21,589.14	156,521.25	-	156,521.25			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,927,601.49	578,280.45	1,349,321.04	215,891.37	1,565,212.42	-	1,565,212.42	-	-	-
				2,236,017.72					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DPT-05-LP-024	Nombre del Contratista:	GRUPO COMERCIALIZADORA VERDUZCO S.A. DE C.V.	FÍSICO	FINANCIERO
Fecha de Inicio:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025		

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DPT-05	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 18 DE MARZO (4TA ETAPA) ENTRE CALLES MARGARITAS Y CALLE AÑO 2000, COLONIA NUEVO MILENIO, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	PLAYAS DE TIJUANA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 11,437,540.12	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 13,053,355.41	11,252,892.60	
Anticipo Otorgado:	$ 3,431,262.03		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 1,800,462.81	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 3,431,262.03	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 13,053,355.41	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	805 R33 - FAIS - OBRA DPT-05 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 12,350,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 1,615,815.29						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	IVA	Total	0.2% IDC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			2,957,984.51		2,957,984.51	473,277.52	3,431,262.03		3,431,262.03			
EST 1			2,975,478.51	892,643.55	2,082,834.96	333,253.59	2,416,088.55	-	2,416,088.55			
EST 2			5,160,331.94	1,548,099.58	3,612,232.36	577,957.18	4,190,189.54	-	4,190,189.54			
EST 3			1,724,137.93	517,241.38	1,206,896.55	193,103.45	1,400,000.00	-	1,400,000.00			
EST 4			267,654.98	-	267,654.98	42,824.80	310,479.78		310,479.78			
EST 5 FIN			1,125,289.24	-	1,125,289.24	180,046.27	1,305,335.51	-	1,305,335.51			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			11,252,892.60	2,957,984.51	8,294,908.09	1,327,185.28	9,622,093.37	-	9,622,093.37	-	-	-
							13,053,355.41					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-06-LP-021	Nombre del Contratista:	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	16 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DCC-06	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 33 02DST0034X, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA EL AGUILA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	CERRO COLORADO		

Monto Contratado:	$ 2,783,995.14	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*12 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 2,783,995.14	2,399,995.81	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 835,198.54		Fecha de Terminación Diferimiento:	*20 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 383,999.33		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 835,198.54	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 2,783,995.14	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ 0.00	806 R33 - FAIS - OBRA DCC-06 61201		
Monto Inicial Aportación:	$ 3,100,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ -								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			719,998.74		719,998.74	115,199.80	835,198.54		835,198.54			
EST 1			746,679.47	224,003.84	522,675.63	83,628.10	606,303.73	-	606,303.73			
EST 2			1,360,249.12	408,074.74	952,174.38	152,347.90	1,104,522.29	-	1,104,522.29			
EST 3 FIN			293,067.22	87,920.17	205,147.05	32,823.53	237,970.58	-	237,970.58			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			2,399,995.81	719,998.74	1,679,997.07	268,799.53	1,948,796.60	-	1,948,796.60	-	-	-
							2,783,995.14					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-07-AD-002	Nombre del Contratista:	INGENIERIA Y EDIFICACION BAJA SON, S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DCC-07	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 69 "RUBEN NIEBLA GONZÁLEZ" 02EES0038Z CALLE RIO AMAZONAS ENTRE CALLES ORINOCO Y RIO PARAGUAY, COLONIA CAPISTRANO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,396,581.72	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*26 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Estimado:	$ 1,500,000.00	$ 1,388,888.89
Anticipo Otorgado:	$ 418,974.52		Fecha de Terminación Diferimiento:	*20 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 111,111.11
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio ADICIONAL:	*26 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 418,974.52	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 1,500,000.00	Fecha de Terminación ADICIONAL:	*04 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	807 R33 - FAIS - OBRA DCC-07 61201
Monto Inicial Aportación:	$ 1,500,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio ADICIONAL A:	$ 103,418.28						
Convenio ADICIONAL D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.0 % ISR	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			387,939.37		387,939.37	31,035.15	418,974.52		418,974.52			
EST 1			456,016.75	136,805.03	319,211.72	25,536.94	344,748.66	-	344,748.66			
EST 2			609,220.11	182,766.03	426,454.08	34,116.33	460,570.41	-	460,570.41			
EST 3			227,894.36	68,368.31	159,526.05	12,762.08	172,288.13	-	172,288.13			
EST 4 FIN			95,757.67	-	95,757.67	7,660.61	103,418.28		103,418.28			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			1,388,888.89	387,939.37	1,000,949.51	80,075.96	1,081,025.48	-	1,081,025.48	-	-	-
							1,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-08-LP-006	Nombre del Contratista:	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025.	Fecha de Terminación:	12 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DCC-08	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AURORA AUSTRAL (2DA ETAPA) ENTRE CALLES AURORA AUSTRAL Y CALLE CAMINIDES, COLONIA HOROSCOPO SUR, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO

Monto Contratado:	$ 2,832,203.94	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 3,200,000.01	2,962,962.97	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 849,661.18		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.01)	$ 237,037.03		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*04 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 849,661.18	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 3,200,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*12 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	808 R33 - FAIS - OBRA DCC-08 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 3,200,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 367,796.06								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			786,723.32		786,723.32	62,937.86	849,661.18		849,661.18			
EST 1			1,196,062.35	358,818.71	837,243.64	66,979.49	904,223.13	-	904,223.13			
EST 2			988,413.80	296,524.14	691,889.66	55,351.17	747,240.83	-	747,240.83			
EST 3			437,934.91	131,380.47	306,554.44	24,524.36	331,078.80	-	331,078.80			
EST 4 FIN			340,551.91	-	340,551.91	27,244.15	367,796.06		367,796.06			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			2,962,962.97	786,723.32	2,176,239.64	174,099.18	2,350,338.82	-	2,350,338.82	-	-	-
							3,200,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-09-AD-005	Nombre del Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES CALENDARIZADOS S.A. DE C.V.	FÍSICO	FINANCIERO
Fecha de Inicio:	11 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	05 DE OCTUBRE DE 2025		

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DCC-09	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NACOZARI (FRESNO) Y CALLE MATIAS ARVIZU ENTRE CALLE HUAJICORI Y CALLE LUIS ROCHA MONTE ALBAN, COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO

Monto Contratado:	$ 1,028,723.24	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,028,723.24	886,830.38	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 308,616.97		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 141,892.86		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 308,616.97	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 1,028,723.24	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	809 R33 - FAIS - OBRA DCC-09 61301		
Monto Inicial Aportación:	$ 1,300,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ -							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.2% SIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			266,049.11		266,049.11	42,567.86	308,616.97		308,616.97			
EST 1			441,106.65	132,332.00	308,774.65	49,403.94	358,178.59	-	358,178.59			
EST 2			331,783.73	99,535.12	232,248.61	37,159.78	269,408.39	-	269,408.39			
EST 3 FIN			113,940.00	34,182.00	79,758.00	12,761.29	92,519.29	-	92,519.29			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

886,830.38	266,049.11	620,781.26	99,325.01	720,106.27	-	720,106.27	-	-	-
				1,028,723.24					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-010-LP-007	Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DCC-010	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA HORÓSCOPO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,389,603.46	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*23 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Estimado:	$ 3,100,000.00	$ 2,672,413.79	
Anticipo Otorgado:	$ 716,881.04		Fecha de Terminación Diferimiento:	*17 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 427,586.21	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*23 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 716,881.04	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 3,100,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*02 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	810 R33 - FAIS - OBRA DCC-010	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,100,000.00						61401	
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 710,396.54							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.2 % ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			618,000.89		618,000.89	98,880.14	716,881.04		716,881.04			
EST 1			702,357.05	210,707.12	491,649.93	78,663.99	570,313.92	-	570,313.92			
EST 2			1,120,689.66	336,206.90	784,482.76	125,517.24	910,000.00	-	910,000.00			
EST 3			236,956.27	71,086.88	165,869.39	26,539.11	192,408.50	-	192,408.50			
EST 4 FIN			612,410.81	-	612,410.81	97,985.73	710,396.54		710,396.54			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,672,413.79	618,000.89	2,054,412.89	328,706.07	2,383,118.97	-	2,383,118.97	-	-	-
				3,100,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-011-LP-019	Nombre del Contratista:	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DCC-011	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE AV. PTE. MIGUEL ALEMÁN VALDES Y CALLE VICENTE GUERRERO, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO

Monto Contratado:	$ 6,584,675.04	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 7,000,000.00	6,034,482.76	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 1,975,402.51		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 965,517.24		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*02 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,975,402.51	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 7,000,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ -	**811 R33 - FAIS - OBRA DCC-011 61401**		
Monto Inicial Aportación:	$ 7,000,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 470,093.47								
Convenio Modificatorio D:	$ 54,768.51								

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% SICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,702,933.20		1,702,933.20	272,469.31	1,975,402.51		1,975,402.51			
EST 1			1,810,344.83	543,103.45	1,267,241.38	202,758.62	1,470,000.00	-	1,470,000.00			
EST 2			1,810,344.83	543,103.45	1,267,241.38	202,758.62	1,470,000.00	-	1,470,000.00			
EST 3			2,055,754.34	616,726.30	1,439,028.04	230,244.49	1,669,272.53	-	1,669,272.53			
EST 4 FIN			358,038.76	-	358,038.76	57,286.20	415,324.96		415,324.96			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			6,034,482.76	1,702,933.20	4,331,549.56	693,047.93	5,024,597.50	-	5,024,597.50	-	-	-
							7,000,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-012-AD-004	Nombre del Contratista:	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	11 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	05 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DCC-012	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, COLONIA PRESIDENTES, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO

Monto Contratado:	$ 1,849,504.81	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*30 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Estimado:	$ 1,849,504.81	1,594,400.70	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 554,851.44		Fecha de Terminación Diferimiento:	*24 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 255,104.11		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 554,851.44	**UNIDAD EJECUTORA**		
Aportacion:		$ 1,849,504.81	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ (0.00)	**812 R33 - FAIS - OBRA DCC-012 61301**		
Monto Inicial Aportación:	$ 1,850,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ -								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	I.V.A.	Total	0.5% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			478,320.21		478,320.21	76,531.23	554,851.44		554,851.44			
EST 1			1,340,896.09	402,268.83	938,627.26	150,180.36	1,088,807.62	-	1,088,807.62			
EST 2 FIN			253,504.61	76,051.38	177,453.23	28,392.52	205,845.75	-	205,845.75			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,594,400.70	478,320.21	1,116,080.49	178,572.88	1,294,653.37	-	1,294,653.37	-	-	-
				1,849,504.81					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-013-LP-009	Nombre del Contratista:	C. JOSE CANDIDO MORALES MONROY	AVANCE	
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	03 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DCC-013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CRISTÓBAL COLON ENTRE CALLES NILO Y RIO NILO, COLONIA MIRADOR CAPISTRANO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,219,889.36	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*12 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 2,400,000.00	2,068,965.51	
Anticipo Otorgado:	$ 665,966.81		Fecha de Terminación Diferimiento:	*20 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 331,034.49	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*12 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 665,966.81	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 2,400,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*20 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	813 R33 - FAIS - OBRA DCC-013	
Monto Inicial Aportación:	$ 2,400,000.00						61501	
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 245,304.38							
Convenio Modificatorio D:	$ 65,193.74							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.5 % CC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			574,109.32		574,109.32	91,857.49	665,966.81		665,966.81			
EST 1			1,730,419.74	519,125.92	1,211,293.82	193,807.01	1,405,100.83	-	1,405,100.83			
EST 2			183,277.98	54,983.40	128,294.58	20,527.14	148,821.72	-	148,821.72			
EST 3 FIN			155,267.79	-	155,267.79	24,842.85	180,110.64	-	180,110.64			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,068,965.51	574,109.32	1,494,856.18	239,177.00	1,734,033.18	-	1,734,033.18	-	-	-
				2,400,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-014-LP-004	Nombre del Contratista:	ING. JAVIER PALACIO SOSA		
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	14 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DLM-014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PRESA JOSE MARIA MORELOS ENTRE AV. PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ Y CALLE PRESA FALCON, COLONIA PRESA RODRIGUEZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LA MESA

Monto Contratado:	$ 3,285,877.97	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*23 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Estimado:	$ 3,599,999.98	3,103,448.26	100.00% / 100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 985,763.39		Fecha de Terminación Diferimiento:	*02 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 496,551.72	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*23 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 985,763.39	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 3,599,999.98	Fecha de Terminación Modificatorio	*19 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	814 R33 - FAIS - OBRA DLM-014 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,600,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 314,122.01							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Mes de Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ADIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			849,796.03		849,796.03	135,967.36	985,763.39		985,763.39			
EST 1			697,102.69	209,130.81	487,971.88	78,075.50	566,047.38	-	566,047.38			
EST 2			1,431,051.22	429,315.37	1,001,735.85	160,277.74	1,162,013.59	-	1,162,013.59			
EST 3			704,499.51	211,349.85	493,149.66	78,903.95	572,053.61	-	572,053.61			
EST 4 FIN			270,794.84	-	270,794.84	43,327.17	314,122.01		314,122.01			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

3,103,448.26	849,796.03	2,253,652.23	360,584.36	2,614,236.60	-	2,614,236.60	-	-	-
				3,599,999.98				

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-015-IS-001	Nombre del Contratista:	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	10 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN			
DLM-015	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREPARATORIA CONALEP PLANTEL TIJUANA I, EN BLVRD. LAS FUENTES ENTRE CALLE PERA Y CALLE JICAMA, FRACC. VILLA FLORESTA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LA MESA		100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,945,131.54	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*20 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 3,400,000.00	$ 3,148,148.15
Anticipo Otorgado:	$ 883,539.46		Fecha de Terminación Diferimiento:	*28 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 251,851.85
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*20 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 883,539.46	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 3,400,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*28 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	815 R33 - FAIS - OBRA DLM-015 61201
Monto Inicial Aportación:	$ 3,400,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 607,018.21						
Convenio Modificatorio D:	$ 152,149.75						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ISE	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			818,092.09		818,092.09	65,447.37	883,539.46		883,539.46			
EST 1			1,288,275.70	386,482.71	901,792.99	72,143.44	973,936.43	-	973,936.43			
EST 2			578,453.47	173,536.04	404,917.43	32,393.39	437,310.82	-	437,310.82			
EST 3			473,272.15	141,981.65	331,290.50	26,503.24	357,793.74	-	357,793.74			
EST 4			386,972.33	116,091.70	270,880.63	21,670.46	292,551.09		292,551.09			
EST 5 FIN			421,174.50	-	421,174.50	33,693.96	454,868.46	-	454,868.46			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

3,148,148.15	818,092.10	2,330,056.05	186,404.49	2,516,460.54	-	2,516,460.54	-	-	-
				3,400,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-016-AD-015	Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE B.C. DE S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	27 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DLM-016	REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA TIEMPO COMPLETO LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN AV. FRESNO, ENTRE CALLE CEREZOS Y C. CENTRAL, COLONIA PINOS AGUEROS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LA MESA

Monto Contratado:	$ 762,251.25	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*09 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 762,251.25	$ 705,788.19	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 228,675.38		Fecha de Terminación Diferimiento:	*10 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 56,463.06		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 228,675.37	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 762,251.25	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ 0.00	816 R33 - FAIS - OBRA DLM-016 61201		
Monto Inicial Aportación:	$ 850,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ -								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.5% I.S.I.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			211,736.46		211,736.46	16,938.92	228,675.38		228,675.38			
EST 1			225,049.17	67,514.75	157,534.42	12,602.75	170,137.17	-	170,137.17			
EST 2			229,949.18	68,984.75	160,964.43	12,877.15	173,841.58	-	173,841.58			
EST 3			180,211.03	54,063.31	126,147.72	10,091.82	136,239.54	-	136,239.54			
EST 4 FIN			70,578.81	21,173.64	49,405.17	3,952.41	53,357.58		53,357.58			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

705,788.19	211,736.46	494,051.73	39,524.14	533,575.87	-	533,575.87	-	-	-
				762,251.25					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-017-AD-016	Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA DE VIVIENDA GYA DE B.C. DE S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	27 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLM-017	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CALLE PIÑITAS ENTRE CALLE PIÑITAS Y CALLE LAGUNILLA, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LA MESA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 558,087.42	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*07 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 558,087.42	$ 516,747.61	
Anticipo Otorgado:	$ 167,426.23		Fecha de Terminación Diferimiento:	*08 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 41,339.81	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 167,426.23	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 558,087.42	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ 0.00	817 R33 - FAIS - OBRA DLM-017	
Monto Inicial Aportación:	$ 600,000.00						61401	
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ -							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	IVA	Total	0.2% CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			155,024.28		155,024.28	12,401.95	167,426.23		167,426.23			
EST 1			223,623.88	67,087.16	156,536.72	12,522.94	169,059.66	-	169,059.66			
EST 2			245,716.22	73,714.87	172,001.35	13,760.11	185,761.46	-	185,761.46			
EST 3 FIN			47,407.51	14,222.25	33,185.26	2,654.81	35,840.07	-	35,840.07			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

516,747.61	155,024.28	361,723.33	28,937.86	390,661.19	-	390,661.19	-	-	-	
				558,087.42						

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-019-IS-004	Nombre del Contratista:	STUDIO 5 ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	20 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DOC-019	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE ARROYO DEL PADRE ENTRE CALLE EJ. MATAMOROS Y CALLE VILLA CHARRA, COLONIA RINCON DORADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	OTAY CENTENARIO

Monto Contratado:	$ 4,981,101.85	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 4,981,101.85	4,294,053.32	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 1,494,330.56		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 687,048.53		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 1,494,330.56	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 4,981,101.85	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	818 R33 - FAIS - OBRA DOC-019		
Monto Inicial Aportación:	$ 5,000,000.00					61401		
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ -							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% SIDC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,288,216.00		1,288,216.00	206,114.56	1,494,330.56		1,494,330.56			
EST 1			1,514,155.74	454,246.72	1,059,909.02	169,585.44	1,229,494.46	-	1,229,494.46			
EST 2			1,661,428.25	498,428.48	1,162,999.77	186,079.96	1,349,079.73	-	1,349,079.73			
EST 3			670,636.55	201,190.97	469,445.58	75,111.29	544,556.87	-	544,556.87			
EST 4 FIN			447,832.78	134,349.83	313,482.95	50,157.28	363,640.23		363,640.23			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

4,294,053.32	1,288,216.00	3,005,837.30	480,933.98	3,486,771.29	-	3,486,771.28	-	-	-
				4,981,101.85					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-020-AD-006	Nombre del Contratista:	NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	11 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	19 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO
NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA			DELEGACIÓN	
DOC-020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS AMAZONAS (2DA ETAPA) ENTRE LA CALLE EJIDO MATAMOROS Y ARROYO DEL PADRE, COLONIA RINCON DORADO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.			OTAY CENTENARIO	100.00% / 100.00%

Monto Contratado:	$ 1,395,524.51	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*03 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 1,395,524.51	1,203,038.37	
Anticipo Otorgado:	$ 418,657.35		Fecha de Terminación Diferimiento:	*11 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 192,486.14	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 418,657.35	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,395,524.51	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ 0.00	819 R33 - FAIS - OBRA DOC-020 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,400,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ -							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			360,911.51		360,911.51	57,745.84	418,657.35		418,657.35			
EST 1			423,915.12	127,174.54	296,740.58	47,478.49	344,219.07	-	344,219.07			
EST 2			527,153.73	158,146.12	369,007.61	59,041.22	428,048.83	-	428,048.83			
EST 3			124,419.55	37,325.87	87,093.68	13,934.99	101,028.67	-	101,028.67			
EST 4 FIN			127,549.97	38,264.99	89,284.98	14,285.60	103,570.59		103,570.59			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,203,038.37	360,911.51	842,126.85	134,740.30	976,867.16	-	976,867.16	-	-	-
				1,395,524.51					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-021-AD-007	Nombre del Contratista:	NAAZA CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	11 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	07 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DOC-021	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EN CALLEJON DE SERVICIO #4, COLONIA LOMAS TAURINAS ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUABA B.C.	OTAY CENTENARIO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 447,354.97	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*04 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 650,000.00	560,344.83	
Anticipo Otorgado:	$ 134,206.49		Fecha de Terminación Diferimiento:	*31 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 89,655.17	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 134,206.49	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 650,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ (0.00)	820 R33 - FAIS - OBRA DOC-021 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 450,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 202,645.03							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			115,695.25		115,695.25	18,511.24	134,206.49		134,206.49			
EST 1			166,443.40	49,933.02	116,510.38	18,641.66	135,152.04	-	135,152.04			
EST 2			219,207.44	65,762.23	153,445.21	24,551.23	177,996.44	-	177,996.44			
EST 3 FIN			174,693.99	-	174,693.99	27,951.04	202,645.03	-	202,645.03			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

560,344.83	115,695.25	444,649.58	71,143.93	515,793.51	-	515,793.51	-	-	-
				650,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-022-LP-015	Nombre del Contratista:	URBANIZACIONES JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.	FÍSICO	FINANCIERO
Fecha de Inicio:	20 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE OCTUBRE DE 2025		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DOC-022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN CALZ. LA PUNTA ENTRE CALLES ARROYO Y CALZ. MIMIAHUAPAN COLONIA LOMAS TAURINAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	OTAY CENTENARIO

Monto Contratado:	$ 2,923,199.92	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*26 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 3,200,000.00	2,758,620.69	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 876,959.98		Fecha de Terminación Diferimiento:	*04 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 441,379.31		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*26 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 876,959.98	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 3,200,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*21 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	821 R33 - FAIS - OBRA DOC-022 61201		
Monto Inicial Aportación:	$ 3,200,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 276,800.08								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			755,999.98		755,999.98	120,960.00	876,959.98		876,959.98			
EST 1			1,474,273.74	442,282.12	1,031,991.62	165,118.66	1,197,110.28	-	1,197,110.28			
EST 2			948,275.86	284,482.76	663,793.10	106,206.90	770,000.00	-	770,000.00			
EST 3			97,450.33	29,235.10	68,215.23	10,914.43	79,129.66	-	79,129.66			
EST 4 FIN			238,620.76	-	238,620.76	38,179.32	276,800.08		276,800.08			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,758,620.69	755,999.98	2,002,620.71	320,419.30	2,323,040.02	-	2,323,040.02	-	-	-
				3,200,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-023-AD-003	Nombre del Contratista:	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DOC-023	REHABILITACIÓN DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA ESTATAL FRONTERA NORTE EN CALLE CHABACANOS ENTRE CALLES MANZANO GRANADOS Y CHAMIZOS, COLONIA RINCONADA II, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	OTAY CENTENARIO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 624,707.35	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*27 de agosto de 2025*	Monto Estimado:	$ 800,000.01	689,655.18	
Anticipo Otorgado:	$ 187,412.21		Fecha de Terminación Diferimiento:	*30 de septiembre de 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.01)	$ 110,344.82	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio ADICIONAL:	*27 de agosto de 2025*	Monto Amortizado:	$ 187,412.21	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 800,000.00	Fecha de Terminación ADICIONAL:	*30 de septiembre de 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	822 R33 - FAIS - OBRA DOC-023 61201	
Monto Inicial Aportación:	$ 800,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio ADICIONAL A:	$ 271,866.29							
Convenio ADICIONAL D:	$ 96,573.64							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.25 % CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			161,562.25		161,562.25	25,849.96	187,412.21		187,412.21			
EST 1			400,696.14	120,208.84	280,487.30	44,877.97	325,365.27	-	325,365.27			
EST 2			137,844.68	41,353.40	96,491.28	15,438.59	111,929.87	-	111,929.87			
EST 3			81,676.21	-	81,676.21	13,068.19	94,744.40	-	94,744.40			
EST 4 FIN			69,438.15	-	69,438.15	11,110.10	80,548.25		80,548.25			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

689,655.18	161,562.25	528,092.93	84,494.86	612,587.79	-	612,587.79	-	-	-
				800,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-024-LP-023	Nombre del Contratista:	ING. RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ
Fecha de Inicio:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE NOVIEMBRE DE 2025

NUMERO DE OBRA:	NOMBRE DE LA OBRA:	DELEGACIÓN:	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
DOC-024	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLEJON SANTA FE DEL ORO ENTRE CALLE SOLEDAD OROZCO Y CALLE ING. JUAN OJEDA ROBLES, COLONIA MINERAL DE SANTA FE, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	OTAY CENTENARIO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 3,781,716.09	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 3,781,716.09	3,260,100.08	
Anticipo Otorgado:	$ 1,134,514.82		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 521,616.01	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 1,134,514.83	**UNIDAD EJECUTORA**	
Aportacion:		$ 3,781,716.09	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.01)	**823 R33 - FAIS - OBRA DOC-024**	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,800,000.00					**61401**	
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	02% ISIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			978,030.01		978,030.01	156,484.81	1,134,514.82		1,134,514.82			
EST 1			954,877.04	286,463.11	668,413.93	106,946.23	775,360.16	-	775,360.16			
EST 2			1,976,478.83	592,943.65	1,383,535.18	221,365.63	1,604,900.81	-	1,604,900.81			
EST 3 FIN			328,744.21	98,623.26	230,120.95	36,819.35	266,940.30	-	266,940.30			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

3,260,100.08	978,030.02	2,282,070.06	365,131.21	2,647,201.27	-	2,647,201.27	-	-	-
				3,781,716.09					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-025-AD-013	Nombre del Contratista:	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	07 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	15 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DOC-025	REHABILITACIÓN DE AULAS EN PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA EN AV. DE LOS ANGELES ENTRE CALLES CJON. TAMPICO Y MISIÓN DEL PEDREGAL, COLONIA BUENA VISTA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	OTAY CENTENARIO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 999,465.95	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 999,465.95	$ 861,608.58	
Anticipo Otorgado:	$ 299,839.79		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 137,857.37	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 299,839.79	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 999,465.95	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	824 R33 - FAIS - OBRA DOC-025 61201	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,000,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	I.V.A.	Total	0.2% CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			258,482.57		258,482.57	41,357.22	299,839.79		299,839.79			
EST 1			296,346.03	88,903.81	207,442.22	33,190.76	240,632.98	-	240,632.98			
EST 2			447,458.30	134,237.49	313,220.81	50,115.33	363,336.14	-	363,336.14			
EST 3 FIN			117,804.25	35,341.28	82,462.97	13,194.07	95,657.04	-	95,657.04			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

861,608.58	258,482.57	603,126.00	96,500.16	699,626.16	-	699,626.16	-	-	-	
				999,465.95						

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-026-IS-008	Nombre del Contratista:	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	28 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO
NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA			DELEGACIÓN	
DOC-026	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PIEDRAS NEGRAS ENTRE AV. 76 Y ARROYO JALISCO, COLONIA LOMAS TAURINAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.			OTAY CENTENARIO	100.00% / 100.00%

Monto Contratado:	$ 4,995,668.93	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 4,995,668.93	4,306,611.15	
Anticipo Otorgado:	$ 1,498,700.69		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 689,057.78	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 1,498,700.69	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 4,995,668.93	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	825 R33 - FAIS - OBRA DOC-026	
Monto Inicial Aportación:	$ 5,000,000.00					61401	
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	IVA	Total	0.2% CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,291,983.35		1,291,983.35	206,717.34	1,498,700.69		1,498,700.69			
EST 1			1,281,638.52	384,491.56	897,146.96	143,543.51	1,040,690.47	-	1,040,690.47			
EST 2			1,281,638.52	384,491.56	897,146.96	143,543.51	1,040,690.47	-	1,040,690.47			
EST 3			1,281,638.52	384,491.56	897,146.96	143,543.51	1,040,690.47	-	1,040,690.47			
EST 4 FIN			461,695.59	138,508.68	323,186.91	51,709.92	374,896.83		374,896.83			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

4,306,611.15	1,291,983.35	3,014,627.81	482,340.46	3,496,968.24	-	3,496,968.24	-	-	-
				4,995,668.93					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-027-LP-005	Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	05 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DLPE-027	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL FLORIDO VIEJO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LA PRESA ESTE

Monto Contratado:	$ 2,725,999.61	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 3,300,000.00	2,844,827.59	100.00% 100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 817,799.88		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 455,172.41	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*04 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 817,799.89	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 3,300,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*05 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	826 R33 - FAIS - OBRA DLPE-027 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,300,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 574,000.39							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	02% SIDC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			704,999.90		704,999.90	112,799.98	817,799.88		817,799.88			
EST 1			838,034.78	251,410.43	586,624.35	93,859.90	680,484.25	-	680,484.25			
EST 2			1,032,240.74	309,672.22	722,568.52	115,610.96	838,179.48	-	838,179.48			
EST 3			479,724.15	143,917.25	335,806.90	53,729.10	389,536.00	-	389,536.00			
EST 4			258,620.69	-	258,620.69	41,379.31	300,000.00		300,000.00			
EST 5 FIN			236,207.23	-	236,207.23	37,793.16	274,000.39	-	274,000.39			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,844,827.59	704,999.90	2,139,827.68	342,372.43	2,482,200.12	-	2,482,200.12	-	-	-
				3,300,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-028-LP-010	Nombre del Contratista:	INMOBILIARIA DAMACENO S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	03 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLPE-028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AV. LOMAS DE TLATELOLCO (2DA ETAPA) ENTRE CALLLE ALCATRAZ Y AV. MEXITLAN, COLONIA LOMAS DE TLATELOLCO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LA PRESA ESTE	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,412,579.73	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 2,999,999.99	2,586,206.89	
Anticipo Otorgado:	$ 723,773.92		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 413,793.10	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*26 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 723,773.92	**UNIDAD EJECUTORA**	
Aportacion:		$ 2,999,999.99	Fecha de Terminación Modificatorio	*03 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	**827 R33 - FAIS - OBRA DLPE-028 61501**	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,000,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 587,420.26							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.2% ISSC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			623,943.03		623,943.03	99,830.89	723,773.92		723,773.92			
EST 1			1,559,779.96	467,933.99	1,091,845.97	174,695.36	1,266,541.33	-	1,266,541.33			
EST 2			459,887.76	137,966.33	321,921.43	51,507.43	373,428.86	-	373,428.86			
EST 3			60,142.40	18,042.72	42,099.68	6,735.94	48,835.62	-	48,835.62			
EST 4			258,620.69	-	258,620.69	41,379.31	300,000.00		300,000.00			
EST 5 FIN			247,776.08	-	247,776.08	39,644.18	287,420.26	-	287,420.26			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,586,206.89	623,943.04	1,962,263.85	313,962.22	2,276,226.07	-	2,276,226.07	-	-	-
				2,999,999.99					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-029-LP-021	Nombre del Contratista:	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	12 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLPE-029	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CIOAC Y AV. AFRICA Y ENTRE LAS CALLES EUROPA Y CALLE 10 DE ABRIL, COLONIA EJIDO MACLOVIO ROJAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LA PRESA ESTE	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,385,484.03	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 2,850,000.00	2,456,896.55
Anticipo Otorgado:	$ 715,645.21		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 393,103.45
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*18 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 715,645.21	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 2,850,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*12 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ -	828 R33 - FAIS - OBRA DLPE-029
Monto Inicial Aportación:	$ 2,850,000.00						61301
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 464,515.97						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	I.V.A.	Total	0.2% NIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			616,935.53		616,935.53	98,709.68	715,645.21		715,645.21			
EST 1			732,758.62	219,827.59	512,931.03	82,068.97	595,000.00	-	595,000.00			
EST 2			732,758.62	219,827.59	512,931.03	82,068.97	595,000.00	-	595,000.00			
EST 3			474,137.93	142,241.38	331,896.55	53,103.45	385,000.00	-	385,000.00			
EST 4			116,796.58	35,038.97	81,757.61	13,081.22	94,838.82		94,838.82			
EST 5 FIN			400,444.80	-	400,444.80	64,071.17	464,515.97	-	464,515.97			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,456,896.55	616,935.53	1,839,961.03	294,393.76	2,134,354.79	-	2,134,354.79	-	-	-
				2,850,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-032-LP-016	Nombre del Contratista:	LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	20 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLPE-032	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.109, ENTRE CALLE CAM. VECINAL Y CALLE XIX AYUNTAMIENTO, COLONIA TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LA PRESA ESTE	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,647,671.04	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*19 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 3,099,999.99	2,870,370.36	
Anticipo Otorgado:	$ 794,301.31		Fecha de Terminación Diferimiento:	*27 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 229,629.63	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*19 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 794,301.31	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 3,099,999.99	Fecha de Terminación Modificatorio	*27 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	831 R33 - FAIS - OBRA DLPE-032 61201	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,100,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 578,700.05							
Convenio Modificatorio D:	$ 126,371.10							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% - CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			735,464.18		735,464.18	58,837.13	794,301.31		794,301.31			
EST 1			1,942,990.10	582,897.03	1,360,093.07	108,807.45	1,468,900.52	-	1,468,900.52			
EST 2			508,557.16	152,567.15	355,990.01	28,479.20	384,469.21	-	384,469.21			
EST 3 FIN			418,823.10	-	418,823.10	33,505.85	452,328.95	-	452,328.95			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,870,370.36	735,464.18	2,134,906.18	170,792.49	2,305,698.68	-	2,305,698.68	-	-	-
				3,099,999.99					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-035-AD-020	Nombre del Contratista:	PECOSA S.A. DE C.V.	FÍSICO	FINANCIERO
Fecha de Inicio:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	27 DE OCTUBRE DE 2025		

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLPE-035	REHABILITACCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA TELESECUNDARIA 39 JUAN RUIZ DE ALARCON EN CALLE TORRECILLAS ENTRE CALLE DE LA TRINIDAD Y CALLE VALLE DE SANTA MONICA, COLONIA EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LA PRESA ESTE	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,474,351.06	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 1,600,000.00	$ 1,481,481.48
Anticipo Otorgado:	$ 442,305.32		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 118,518.52
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*02 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 442,305.32	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 1,600,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*27 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	834 R33 - FAIS - OBRA DLPE-035 61201
Monto Inicial Aportación:	$ 1,600,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 125,648.94						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	% Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	02% IDC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			409,541.96		409,541.96	32,763.36	442,305.32		442,305.32			
EST 1			644,711.04	193,413.31	451,297.73	36,103.82	487,401.55	-	487,401.55			
EST 2			509,259.26	152,777.78	356,481.48	28,518.52	385,000.00	-	385,000.00			
EST 3			211,169.57	63,350.87	147,818.70	11,825.50	159,644.19	-	159,644.19			
EST 4 FIN			116,341.61	-	116,341.61	9,307.33	125,648.94		125,648.94			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,481,481.48	409,541.96	1,071,939.52	85,755.16	1,157,694.68	-	1,157,694.68	-	-	-
				1,600,000.00					

5047819

TIJUANA
GOBIERNO MUNICIPAL
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-036-LP-003	Nombre del Contratista:	LO INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	19 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DLPE-036	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL EJIDO ROJO GOMEZ (2DA ETAPA), DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LA PRESA ESTE

Monto Contratado:	$ 3,361,186.34	Contratado a la fecha:	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 4,500,000.00	4,166,666.67	100.00%	100.00%	
Anticipo Otorgado:	$ 1,008,355.90		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 333,333.33			
DATOS GENERALES		$ 4,500,000.00	Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 1,008,355.90	UNIDAD EJECUTORA			
Aportación:			Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	035 R33 - FAIS - OBRA DLPE-036 61401			
Monto Inicial Aportación:	$ 4,000,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 638,813.66								
Convenio Modificatorio D:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 500,000.00								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Número de Estimación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	SubTotal	IVA	Total	0.5% FIC	Neto a Recibir	Amortización Federal	Amortización Estatal	Amortización Municipal
ANTICIPO		933,662.87		933,662.87	74,693.03	1,008,355.90	-	1,008,355.90			
EST 1		1,044,530.93	513,358.28	731,171.65	58,493.73	789,665.38	-	789,665.38			
EST 2		1,127,086.42	336,128.53	788,957.49	63,117.40	852,074.89	-	852,074.89			
EST 3		774,395.82	232,318.75	542,077.07	43,366.17	585,443.24	-	585,443.24			
EST 4		166,186.41	49,855.92	116,330.48	9,305.44	125,636.93		125,636.93			
EST 5		578,870.69	-	578,870.69	46,309.66	625,180.35	-	625,180.35			
EST 6		12,623.44	-	12,623.44	1,009.87	13,633.31	-	13,633.31			
EST 7 FIN		462,962.96	-	462,962.96	37,037.04	500,000.00	-	500,000.00			
			-	-	-	-	-	-			

4,166,666.67	933,662.87	3,233,003.80	258,640.29	3,491,644.10	-	3,491,644.10	-	-	-
				4,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-037-LP-017	Nombre del Contratista:	ING. RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	AVANCE	
Fecha de Inicio:	21 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLP-037	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CINCO Y CALLE ARROYO GRANDE, COLONIA ALTIPLANO, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 3,161,277.04	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 3,161,277.04	2,725,238.83	
Anticipo Otorgado:	$ 948,383.11		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 436,038.21	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 948,383.11	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 3,161,277.04	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	836 R33 - FAIS - OBRA DLP-037	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,500,000.00					61401	
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.2 % ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			817,571.65		817,571.65	130,811.46	948,383.11		948,383.11			
EST 1			790,999.52	237,299.86	553,699.66	88,591.95	642,291.61	-	642,291.61			
EST 2			1,659,823.14	497,946.94	1,161,876.20	185,900.19	1,347,776.39	-	1,347,776.39			
EST 3 FIN			274,416.17	82,324.85	192,091.32	30,734.61	222,825.93	-	222,825.93			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,725,238.83	817,571.65	1,907,667.18	305,226.75	2,212,893.93	-	2,212,893.93	-	-	-
				3,161,277.04					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-38-LP-022	Nombre del Contratista:	KARLA ITZEL ACOSTA GOMEZ		
Fecha de Inicio:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACION
DLP-38	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE STA. CRUZ, ENTRE CALLE 10 Y CALLE 11, COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.LR., TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.

Monto Contratado:	$ 4,010,384.84	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 4,300,000.00	$ 3,706,896.55	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 1,203,115.45		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 593,103.45		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*18 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,203,115.45	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 4,300,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*10 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	837 R33 - FAIS - OBRA DLP-38 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 4,600,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 289,615.16								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% I.S.I.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,037,168.49		1,037,168.49	165,946.96	1,203,115.45		1,203,115.45			
EST 1			1,157,030.84	347,109.25	809,921.59	129,587.45	939,509.04	-	939,509.04			
EST 2			1,206,896.55	362,068.97	844,827.59	135,172.41	980,000.00	-	980,000.00			
EST 3			1,093,300.92	327,990.28	765,310.64	122,449.70	887,760.35	-	887,760.35			
EST 4 FIN			249,668.24	-	249,668.24	39,946.92	289,615.16		289,615.16			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

3,706,896.55	1,037,168.49	2,669,728.06	427,156.49	3,096,884.55	-	3,096,884.55	-	-	-
				4,300,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-39-LP-025	Nombre del Contratista:	C. PEDRO RIVERA GALEAS	AVANCE	
Fecha de Inicio:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLP-39	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL MANANTIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 7,895,273.70	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 8,500,000.02	7,327,586.22	
Anticipo Otorgado:	$ 2,368,582.11		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.02)	$ 1,172,413.78	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*29 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 2,368,582.11	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 8,500,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*28 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	838 R33 - FAIS - OBRA DLP-39 61301	
Monto Inicial Aportación:	$ 8,500,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 604,726.30							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			2,041,881.13		2,041,881.13	326,700.98	2,368,582.11		2,368,582.11			
EST 1			2,205,178.49	661,553.55	1,543,624.94	246,979.99	1,790,604.93	-	1,790,604.93			
EST 2			1,398,479.44	419,543.83	978,935.61	156,629.70	1,135,565.31	-	1,135,565.31			
EST 3			1,120,689.66	336,206.90	784,482.76	125,517.24	910,000.00	-	910,000.00			
EST 4			1,120,689.66	336,206.90	784,482.76	125,517.24	910,000.00		910,000.00			
EST 5			961,233.19	288,369.96	672,863.23	107,658.12	780,521.35	-	780,521.35			
EST 6 FIN			521,315.78	-	521,315.78	83,410.52	604,726.30	-	604,726.30			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

7,327,586.22	2,041,881.13	5,285,705.09	845,712.81	6,131,417.90	-	6,131,417.90	-	-	-
				8,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-040-LP-026	Nombre del Contratista:	ING. JAVIER PALACIO SOSA	AVANCE	
Fecha de Inicio:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	27 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DLP-040	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ARROYO GRANDE, ENTRE C. LETICIA GONZALEZ Y CTO. 2, COLONIA ALTIPLANO DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.

Monto Contratado:	$ 4,572,235.12	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 5,000,000.00	4,310,344.83	100.00% 100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 1,371,670.54		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 689,655.17	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*29 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,371,670.54	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 5,000,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*31 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ -	839 R33 - FAIS - OBRA DLP-040 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 5,000,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 427,764.88							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.2% CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,182,474.60		1,182,474.60	189,195.94	1,371,670.54		1,371,670.54			
EST 1			1,724,456.78	517,337.03	1,207,119.75	193,139.16	1,400,258.91	-	1,400,258.91			
EST 2			966,690.81	290,007.24	676,683.57	108,269.37	784,952.94	-	784,952.94			
EST 3			1,250,434.41	375,130.32	875,304.09	140,048.64	1,015,352.73	-	1,015,352.73			
EST 4 FIN			368,762.83	-	368,762.83	59,002.05	427,764.88		427,764.88			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

4,310,344.83	1,182,474.60	3,127,870.23	500,459.23	3,628,329.47	-	3,628,329.47	-	-	-
				5,000,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-041-LP-020	Nombre del Contratista:	PROMOGOB S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLP-041	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE EDUCACIÓN ENTRE CALLES ANIMO Y CALLE 12 EN LA COLONIA VALLE VERDE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R, TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 6,496,607.25	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 8,400,000.00	7,241,379.31	
Anticipo Otorgado:	$ 1,948,982.17		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 1,158,620.69	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 1,948,982.17	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 8,400,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ 0.00	840 R33 - FAIS - OBRA DLP-041 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 7,000,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 1,903,392.75						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	SUB-Total	I.V.A.	Total	0.2% I.S.N.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,680,157.04		1,680,157.04	268,825.13	1,948,982.17		1,948,982.17			
EST 1			2,703,643.62	811,093.09	1,892,550.53	302,808.09	2,195,358.62	-	2,195,358.62			
EST 2			344,827.59	103,448.28	241,379.31	38,620.69	280,000.00	-	280,000.00			
EST 3			304,608.62	91,382.59	213,226.03	34,116.17	247,342.20	-	247,342.20			
EST 4			2,247,443.66	674,233.10	1,573,210.56	251,713.70	1,824,924.26		1,824,924.26			
EST 5			948,275.86	-	948,275.86	151,724.14	1,100,000.00	-	1,100,000.00			
EST 6 FIN			692,579.96	-	692,579.96	110,812.79	803,392.75	-	803,392.75			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

7,241,379.31	1,680,157.05	5,561,222.26	889,795.57	6,451,017.84	-	6,451,017.84	-	-	-	
				8,400,000.00						

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-042-LP-012	Nombre del Contratista:	VELZAC IC S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	03 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLP-042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. ALHONDIGA DE GRANADITAS ENTRE LAS CALLES PRIMERA (BENITO JUAREZ) Y CALLE SEGUNDA, COLONIA EL PIPILA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,467,608.67	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 3,100,000.00	2,870,370.37	
Anticipo Otorgado:	$ 740,282.60		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 229,629.63	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*26 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 740,282.60	**UNIDAD EJECUTORA**	
Aportacion:		$ 3,100,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*17 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	**841 R33 - FAIS - OBRA DLP-042 61501**	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,100,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 632,391.33							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Número de Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-total	I.V.A.	Total	0.2% ISIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			685,446.85		685,446.85	54,835.75	740,282.60		740,282.60			
EST 1			1,169,623.86	350,887.16	818,736.70	65,498.94	884,235.64	-	884,235.64			
EST 2			818,688.87	245,606.66	573,082.21	45,846.58	618,928.79	-	618,928.79			
EST 3			296,510.11	88,953.03	207,557.08	16,604.57	224,161.64	-	224,161.64			
EST 4			298,510.49	-	298,510.49	23,880.84	322,391.33		322,391.33			
EST 5 FIN			287,037.04	-	287,037.04	22,962.96	310,000.00	-	310,000.00			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,870,370.37	685,446.85	2,184,923.52	174,793.88	2,359,717.40	-	2,359,717.40	-	-	-
				3,100,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-043-AD-024	Nombre del Contratista:	SANDRA MARIA TAPIA CORONA	FÍSICO	FINANCIERO
Fecha de Inicio:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025		

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLP-043	CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CRUCERO DE CALLE RIO MIXCOAC Y CALLE RIO GRANDE EN COLONIA DESARROLLO URBANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,674,347.89	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 1,800,000.00	1,666,666.67	
Anticipo Otorgado:	$ 502,304.37		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 133,333.33	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*05 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 502,304.37	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,800,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	842 R33 - FAIS - OBRA DLP-043 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,800,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 125,652.11							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	I.V.A.	Total	0.2 % CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			465,096.64		465,096.64	37,207.73	502,304.37		502,304.37			
EST 1			925,925.93	277,777.78	648,148.15	51,851.85	700,000.00	-	700,000.00			
EST 2			624,396.19	187,318.86	437,077.33	34,966.19	472,043.52	-	472,043.52			
EST 3 FIN			116,344.55	-	116,344.55	9,307.56	125,652.11	-	125,652.11			
			-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,666,666.67	465,096.64	1,201,570.03	96,125.60	1,297,695.64	-	1,297,695.64	-	-	-
				1,800,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-044-LP-014	Nombre del Contratista:	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	23 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DLP-044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PARALELO 28, ENTRE AV. LOS ALISOS Y AV. ACUEDUCTO, COLONIA EJIDO FRANCISCO VILLA 2DA SECCIÓN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.

Monto Contratado:	$ 4,615,831.82	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*12 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 4,815,831.82	4,459,103.54	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 1,384,749.55		Fecha de Terminación Diferimiento:	*10 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 356,728.28		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*12 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,384,749.55	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 4,815,831.82	Fecha de Terminación Modificatorio	*10 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	843 R33 - FAIS - OBRA DLP-044 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 5,500,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 200,000.00								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,282,175.51		1,282,175.51	102,574.04	1,384,749.55		1,384,749.55			
EST 1			1,441,901.85	432,570.56	1,009,331.29	80,746.50	1,090,077.79	-	1,090,077.79			
EST 2			2,410,985.39	723,295.62	1,687,689.77	135,015.18	1,822,704.95	-	1,822,704.95			
EST 3			421,031.11	126,309.33	294,721.78	23,577.75	318,299.53	-	318,299.53			
EST 4 FIN			185,185.19	-	185,185.19	14,814.82	200,000.00		200,000.00			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			4,459,103.54	1,282,175.51	3,176,928.03	254,154.25	3,431,082.27	-	3,431,082.27	-	-	-
							4,815,831.82					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DST-045-AD-011	Nombre del Contratista:	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	11 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	05 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DST-045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CJON. JAZMIN ENTRE LAS CALLES PADRE EUSEBIO KINO Y CALLE GLADIOLA, COLONIA TRES DE OCTUBRE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	SÁNCHEZ TABOADA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,256,799.95	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*03 de septiembre de 2025*	Monto Estimado:	$ 1,500,000.00	1,388,888.90	
Anticipo Otorgado:	$ 377,039.99		Fecha de Terminación Diferimiento:	*28 de octubre de 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 111,111.10	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio ADICIONAL:	*03 de septiembre de 2025*	Monto Amortizado:	$ 377,039.99	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,500,000.00	Fecha de Terminación ADICIONAL:	*31 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	844 R33 - FAIS - OBRA DST-045 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,350,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio ADICIONAL A:	$ 511,047.40							
Convenio ADICIONAL D:	$ 267,847.35							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	02% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			349,111.10		349,111.10	27,928.89	377,039.99		377,039.99			
EST 1			364,347.22	109,304.17	255,043.05	20,403.44	275,446.49	-	275,446.49			
EST 2			548,039.10	164,411.73	383,627.37	30,690.19	414,317.56	-	414,317.56			
EST 3			251,317.35	75,395.21	175,922.15	14,073.76	189,995.91	-	189,995.91			
EST 4 FIN			225,185.23	-	225,185.23	18,014.82	243,200.05		243,200.05			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,388,888.90	349,111.10	1,039,777.80	83,182.21	1,122,960.00	-	1,122,960.00	-	-	-
				1,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DST-047-AD-018	Nombre del Contratista:	APR OBRAS Y AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	09 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DST-047	CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL DE ESCUELA PRIMARIA FELIPA VDA. DE ARELLANO 02EPR0068A EN CALLE FRANCISCO FREGOSO, ENTRE CALLE HERNAN CORTES Y CALLE CRUZ DEL SUR, COLONIA SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	SÁNCHEZ TABOADA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,495,465.18	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*20 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 2,873,534.04	2,477,184.52
Anticipo Otorgado:	$ 448,639.55		Fecha de Terminación Diferimiento:	*28 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 396,349.52
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 448,639.55	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 2,873,534.04	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ 0.00	846 R33 - FAIS - OBRA DST-047 61201
Monto Inicial Aportación:	$ 1,500,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 1,378,068.86						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			386,758.24		386,758.24	61,881.31	448,639.55		448,639.55			
EST 1			395,948.15	118,784.45	277,163.70	44,346.19	321,509.89	-	321,509.89			
EST 2			893,245.97	267,973.79	625,272.18	100,043.56	725,315.74	-	725,315.74			
EST 3			939,881.01	-	939,881.01	150,380.96	1,090,261.97	-	1,090,261.97			
EST 4 FIN			248,109.39	-	248,109.39	39,697.50	287,806.89		287,806.89			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,477,184.52	386,758.24	2,090,426.27	334,468.21	2,424,894.49	-	2,424,894.49	-	-	-
				2,873,534.04					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DST-049-LP-018	Nombre del Contratista:	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	21 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DST-049	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA CRUZ (2DA ETAPA), DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	SÁNCHEZ TABOADA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 3,079,999.98	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 3,500,000.00	$ 3,017,241.38
Anticipo Otorgado:	$ 924,000.00		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 482,758.62
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*21 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 924,000.00	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 3,500,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*05 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	848 R33 - FAIS - OBRA DST-049 61401
Monto Inicial Aportación:	$ 3,500,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 828,212.93						
Convenio Modificatorio D:	$ 408,212.91						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% I.C.A.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			796,551.73		796,551.73	127,448.27	924,000.00		924,000.00			
EST 1			1,475,232.74	442,569.82	1,032,662.92	165,226.07	1,197,888.99	-	1,197,888.99			
EST 2			1,179,939.66	353,981.91	825,957.75	132,153.24	958,110.99	-	958,110.99			
EST 3 FIN			362,068.98	-	362,068.98	57,931.04	420,000.02	-	420,000.02			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

3,017,241.38	796,551.73	2,220,689.65	355,310.34	2,575,999.99	-	2,575,999.99	-	-	-
				3,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DST-050-AD-008	Nombre del Contratista:	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	11 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	12 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA:	NOMBRE DE LA OBRA:	DELEGACIÓN:
DST-050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE RUBEN PAREDES ENTRE LAS CALLES STA. EMILIA Y CALLE STA. GRACIELA, COLONIA SANTA CRUZ 2DA SECCION, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	SÁNCHEZ TABOADA

Monto Contratado:	$ 1,395,249.28	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 1,395,249.28	1,291,897.48	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 418,574.78		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 103,351.80		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*11 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 418,574.78	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 1,395,249.28	Fecha de Terminación Modificatorio	*12 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	849 R33 - FAIS - OBRA DST-050 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 1,500,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 518,356.72								
Convenio Modificatorio D:	$ 518,356.72								

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.2% IDC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			387,569.24		387,569.24	31,005.54	418,574.78		418,574.78			
EST 1			1,073,447.21	322,034.16	751,413.05	60,113.04	811,526.09	-	811,526.09			
EST 2 FIN			218,450.27	65,535.08	152,915.19	12,233.22	165,148.41	-	165,148.41			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,291,897.48	387,569.24	904,328.24	72,346.26	976,674.50	-	976,674.50	-	-	-
				1,395,249.28					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-052-LP-013	Nombre del Contratista:	COBA CONSTRUCCION Y BACHEO S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	03 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DSAB-052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ABEL SANTANA (C. CARLOS SANTANA) ENTRE LAS CALLES FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ Y CALLE PORTES GIL, COLONIA CUMBRES DEL RUBI, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,175,540.72	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 2,350,000.00	2,025,862.06	
Anticipo Otorgado:	$ 652,662.22		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 324,137.94	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*26 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 652,662.21	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 2,350,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*20 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	851 R33 - FAIS - OBRA DSAB-052 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 2,350,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 174,459.28							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.2% ISC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			562,639.84		562,639.84	90,022.38	652,662.22		652,662.22			
EST 1			825,489.04	247,646.71	577,842.33	92,454.77	670,297.10	-	670,297.10			
EST 2			746,616.50	223,984.95	522,631.55	83,621.05	606,252.60	-	606,252.60			
EST 3			303,360.59	91,008.18	212,352.41	33,976.39	246,328.80	-	246,328.80			
EST 4 FIN			150,395.93	-	150,395.93	24,063.35	174,459.28		174,459.28			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,025,862.06	562,639.84	1,463,222.22	234,115.56	1,697,337.78	-	1,697,337.78	-	-	-
				2,350,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-053-AD-012	Nombre del Contratista:	COPERZA S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	25 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DSAB-053	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN , VARIAS COLONIAS DE LA DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,998,570.36	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,998,570.36	$ 1,722,905.49	
Anticipo Otorgado:	$ 599,571.11		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 275,664.87	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 599,571.11	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,998,570.36	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	852 R33 - FAIS - OBRA DSAB-053 61101	
Monto inicial Aportación:	$ 2,000,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.2%CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			516,871.64		516,871.64	82,699.47	599,571.11		599,571.11			
EST 1			775,307.47	232,592.24	542,715.23	86,834.44	629,549.67	1,550.61	627,999.06			
EST 2			775,307.47	232,592.24	542,715.23	86,834.44	629,549.67	1,550.61	627,999.06			
EST 3 FIN			172,290.55	51,687.17	120,603.39	19,296.52	139,899.91	344.58	139,555.33			
			-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,722,905.49	516,871.65	1,206,033.84	192,965.39	1,398,999.25	3,445.81	1,395,553.45	-	-	-
				1,998,570.36					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-054-LP-002	Nombre del Contratista:	BUFADORA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	01 DE NOVIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DSAB-054	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LAS COLINAS Y AV. MIRADOR ENTRE AV. SAN BERNARDO Y AV. OBSERVATORIO, COLONIA TERRAZAS DE SAN BERNARDO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 4,421,514.08	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 4,850,000.00	4,181,034.48	
Anticipo Otorgado:	$ 1,326,454.22		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 668,965.52	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*04 DE AGOSTO DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,326,454.22	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 4,850,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*01 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	853 R33 - FAIS - OBRA DSAB-054 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 4,850,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 758,045.21							
Convenio Modificatorio D:	$ 329,559.29							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2 % CIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal 5.0
ANTICIPO			1,143,495.02		1,143,495.02	182,959.20	1,326,454.22		1,326,454.22			
EST 1			3,136,224.90	940,867.47	2,195,357.43	351,257.19	2,546,614.62	-	2,546,614.62			
EST 2			610,338.50	202,627.55	407,710.95	65,233.75	472,944.70	-	472,944.70			
EST 3			65,086.67	-	65,086.67	10,413.87	75,500.54	-	75,500.54			
EST 4 FIN			369,384.41	-	369,384.41	59,101.51	428,485.92		428,485.92			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

4,181,034.48	1,143,495.02	3,037,539.46	486,006.31	3,523,545.77	-	3,523,545.77	-	-	-
				4,850,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-056-LP-027	Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Y RENTAS IRICO, S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	07 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	25 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DSAB-056	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES DE COLONIA XICOTENCATL LEYVA II (1era ETAPA), DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 16,917,961.77	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 20,000,000.00	18,518,518.50
Anticipo Otorgado:	$ 5,075,388.54		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ -	$ 1,481,481.50
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*07 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 5,075,388.54	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 20,000,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*25 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	855 R33 - FAIS - OBRA DSAB-056 61301
Monto Inicial Aportación:	$ 20,000,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 3,082,038.23						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% I.C.I.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			4,699,433.83		4,699,433.83	375,954.71	5,075,388.54		5,075,388.54			
EST 1			3,491,805.35	1,047,541.61	2,444,263.74	195,541.10	2,639,804.84	-	2,639,804.84			
EST 2			3,333,333.33	1,000,000.00	2,333,333.33	186,666.67	2,520,000.00	-	2,520,000.00			
EST 3			3,333,333.33	1,000,000.00	2,333,333.33	186,666.67	2,520,000.00	-	2,520,000.00			
EST 4			3,333,333.33	1,000,000.00	2,333,333.33	186,666.67	2,520,000.00		2,520,000.00			
EST 5			2,172,974.06	651,892.22	1,521,081.84	121,686.55	1,642,768.39	-	1,642,768.39			
EST 6			1,001,887.25	-	1,001,887.25	80,150.98	1,082,038.23	-	1,082,038.23			
EST 7 FIN			1,851,851.85	-	1,851,851.85	148,148.15	2,000,000.00	-	2,000,000.00			
				-	-	-	-	-	-			

18,518,518.50	4,699,433.82	13,819,084.67	1,105,526.77	14,924,611.45	-	14,924,611.45	-	-	-
				20,000,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-057-AD-019	Nombre del Contratista:	AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	25 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	19 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DSAB-057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN FELIPE, ENTRE CALLE ENSENADA Y CALLE MAYO, COL. LOMAS DEL PACIFICO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

Monto Contratado:	$ 878,412.51	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,071,153.35	923,408.06	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 263,523.75		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 147,745.29		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 263,523.75	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 1,071,153.35	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ 0.00	856 R33 - FAIS - OBRA DSAB-057 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 880,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 192,740.84							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-total	I.V.A.	Total	0.2% I.S.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			227,175.65		227,175.65	36,348.10	263,523.75		263,523.75			
EST 1			632,012.41	189,603.72	442,408.69	70,785.39	513,194.08	-	513,194.08			
EST 2			125,239.75	37,571.93	87,667.83	14,026.85	101,694.68	-	101,694.68			
EST 3 FIN			166,155.90	-	166,155.90	26,584.94	192,740.84	-	192,740.84			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

923,408.06	227,175.65	696,232.41	111,397.19	807,629.60	-	807,629.60	-	-	-
				1,071,153.35					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-058-IS-002	Nombre del Contratista:	JAPAL INGENIERIA S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DSAB-058	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE ARROYO CANON MATADERO Y AV. IGNACIO ZARAGOZA, COL. MANUEL PAREDES I, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 6,492,725.06	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 7,000,000.01	6,481,481.49	
Anticipo Otorgado:	$ 1,947,817.52		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.01)	$ 518,518.51	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio: *02 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,947,817.52	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 7,000,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio *30 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	857 R33 - FAIS - OBRA DSAB-058 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 7,000,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 507,274.94						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.25 IdC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,803,534.74		1,803,534.74	144,282.78	1,947,817.52		1,947,817.52			
EST 1			1,963,705.99	589,111.80	1,374,594.19	109,967.54	1,484,561.73	3,927.41	1,480,634.32			
EST 2			1,706,478.11	511,943.43	1,194,534.68	95,562.77	1,290,097.45	3,412.96	1,286,684.49			
EST 3			1,873,278.69	561,983.61	1,311,295.08	104,903.61	1,416,198.69	3,746.56	1,412,452.13			
EST 4			468,319.68	140,495.90	327,823.78	26,225.89	354,049.67	936.64	353,113.03			
EST 5 FIN			469,699.02	-	469,699.02	37,575.92	507,274.94	939.40	506,335.54			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

6,481,481.49	1,803,534.74	4,677,946.75	374,235.73	5,052,182.48	12,962.96	5,039,219.52	-	-	-
				7,000,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-059-LP-008	Nombre del Contratista:	PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	FÍSICO	FINANCIERO
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	24 DE OCTUBRE DE 2025		

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DSAB-059	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OAXACA (ANGEL FERNANDEZ), DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,292,522.76	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*09 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 2,800,000.00	2,592,592.59
Anticipo Otorgado:	$ 687,756.83		Fecha de Terminación Diferimiento:	*07 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 207,407.41
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*09 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 687,756.83	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 2,800,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*22 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	858 R33 - FAIS - OBRA DSAB-059 61401
Monto Inicial Aportación:	$ 2,800,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 779,512.73						
Convenio Modificatorio D:	$ 272,035.49						

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Ejercido	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2 % ISEC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			636,811.88		636,811.88	50,944.95	687,756.83		687,756.83			
EST 1			676,559.66	202,967.90	473,591.76	37,887.34	511,479.10	-	511,479.10			
EST 2			1,446,146.60	433,843.98	1,012,302.62	80,984.21	1,093,286.83	-	1,093,286.83			
EST 3			210,627.07	-	210,627.07	16,850.17	227,477.24	-	227,477.24			
EST 4 FIN			259,259.26	-	259,259.26	20,740.74	280,000.00		280,000.00			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,592,592.59	636,811.88	1,955,780.71	156,462.46	2,112,243.17	-	2,112,243.17	-	-	-
				2,800,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-060-AD-009	Nombre del Contratista:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI, S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	29 DE OCTUBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DSAB-060	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LA JOLLA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

Monto Contratado:	$ 1,747,599.47	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*18 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 1,800,000.00	1,551,724.14	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 524,279.84		Fecha de Terminación Diferimiento:	*12 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 248,275.86		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*18 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 524,279.84	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 1,800,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*12 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	859 R33 - FAIS - OBRA DSAB-060 61401		
Monto Inicial Aportación:	$ 1,800,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 52,400.53								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.2% ISE	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			451,965.38		451,965.38	72,314.46	524,279.84		524,279.84			
EST 1			467,584.30	140,275.29	327,309.01	52,369.44	379,678.45	-	379,678.45			
EST 2			1,038,966.97	311,690.09	727,276.88	116,364.30	843,641.18	-	843,641.18			
EST 3 FIN			45,172.87	-	45,172.87	7,227.66	52,400.53	-	52,400.53			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,551,724.14	451,965.38	1,099,758.76	175,961.40	1,275,720.16	-	1,275,720.16	-	-	-
				1,800,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-061-AD-014	Nombre del Contratista:	TECUANI DISEÑO Y CONSTRUCCION S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	26 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA:	NOMBRE DE LA OBRA:	DELEGACIÓN:		
DSAB-061	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLES ART. 32 Y CALLE XICOTENCAT LEYVA, COL. XICOTÉNCATL LEYVA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 644,474.51	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*20 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 709,999.98	657,407.41	
Anticipo Otorgado:	$ 193,342.35		Fecha de Terminación Diferimiento:	*24 DE OCTUBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 52,592.57	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 193,342.35	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 709,999.98	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ 0.00	860 R33 - FAIS - OBRA DSAB-061 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 650,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 65,525.47							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Declaración	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ISC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			179,020.70		179,020.70	14,321.65	193,342.35		193,342.35			
EST 1			420,803.79	126,241.14	294,562.65	23,565.01	318,127.66	-	318,127.66			
EST 2			175,931.89	52,779.57	123,152.32	9,852.18	133,004.50	-	133,004.50			
EST 3 FIN			60,671.73	-	60,671.73	4,853.74	65,525.47	-	65,525.47			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

657,407.41	179,020.70	478,386.71	38,270.93	516,657.62	-	516,657.62	-	-	-
				709,999.98					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-62-AD-017	Nombre del Contratista:	PRODUCCIONES JP DE BC, S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	18 DE AGOSTO DE 2025	Fecha de Terminación:	21 DE SEPTIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DCC-62	REHABILITACIÓN DE ESCALERAS EN AV. ISLA CATALINA ENTRE BLVD. CUCAPAH Y CALLE MULEGE, COLONIA AMPLIACIÓN GABRIEL RODRÍGUEZ, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 549,885.14	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	*30 DE SEPTIEMBRE DE 2025*	Monto Estimado:	$ 749,885.14	646,452.70	
Anticipo Otorgado:	$ 164,965.54		Fecha de Terminación Diferimiento:	*03 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 103,432.44	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Mocificatorio:		Monto Amortizado:	$ 164,965.54	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 749,885.14	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ 0.00	861 R33 - FAIS - OBRA DCC-62 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 550,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 200,000.00							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	2% I.S.I.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			142,211.67		142,211.67	22,753.87	164,965.54		164,965.54			
EST 1			163,420.98	49,026.29	114,394.69	18,303.15	132,697.84	-	132,697.84			
EST 2			310,617.93	93,185.38	217,432.55	34,789.21	252,221.76	-	252,221.76			
EST 3 FIN			172,413.79	-	172,413.79	27,586.21	200,000.00	-	200,000.00			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

646,452.70	142,211.67	504,241.03	80,678.56	584,919.59	-	584,919.59	-	-	-
				749,885.14					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-063-IS-009	Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES Y MATERIALES KENO, S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DCC-063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ, COL AMPLIACIÓN GABRIEL RODRÍGUEZ, TIJUNA, BC	CERRO COLORADO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,594,193.61	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 2,594,193.61	2,236,373.80		
Anticipo Otorgado:	$ 778,258.08		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 357,819.81		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 778,258.08	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 2,594,193.61	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ 0.00	862 R33 - FAIS - OBRA DCC-063 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 2,600,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ -							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% CIC	Neto a Reabrir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			670,912.14		670,912.14	107,345.94	778,258.08		778,258.08			
EST 1			720,609.33	216,182.80	504,426.53	80,708.24	585,134.78	-	585,134.78			
EST 2			1,441,218.68	432,365.60	1,008,853.08	161,416.49	1,170,269.57	-	1,170,269.57			
EST 3 FIN			74,545.79	22,363.74	52,182.05	8,349.13	60,531.18	-	60,531.18			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,236,373.80	670,912.14	1,565,461.66	250,473.87	1,815,935.53	-	1,815,935.53	-	-	-
				2,594,193.61					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-064-AD-030	Nombre del Contratista:	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	25 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DCC-064	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA MESITA ENTRE CALLES MAYAPAN Y CAÑÓN DE LA RAZA, COLONIA CAÑÓN DE LA RAZA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C.	CERRO COLORADO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 647,014.36	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 647,014.36	599,087.37	
Anticipo Otorgado:	$ 194,104.31		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 47,926.99	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 194,104.31	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 647,014.36	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ 0.00	863 R33 - FAIS - OBRA DCC-064 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 700,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	IVA	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			179,726.21		179,726.21	14,378.10	194,104.31		194,104.31			
EST 1			497,200.49	149,160.15	348,040.34	27,843.23	375,883.57	-	375,883.57			
EST 2 FIN			101,886.88	30,566.06	71,320.82	5,705.67	77,026.48	-	77,026.48			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

599,087.37	179,726.21	419,361.16	33,548.89	452,910.05	-	452,910.05	-	-	-
				647,014.36					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DCC-065-AD-022	Nombre del Contratista:	JAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	31 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	25 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DCC-065	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 33 02DST0034X, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, COLONIA EL AGUILA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA B.C	CERRO COLORADO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,499,989.31	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,499,989.31	1,293,094.23	
Anticipo Otorgado:	$ 449,996.79		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 206,895.08	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 449,996.79	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,499,989.31	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ 0.00	864 R33 - FAIS - OBRA DCC-065 61201	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,500,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			387,928.27		387,928.27	62,068.52	449,996.79		449,996.79			
EST 1			416,663.69	124,999.11	291,664.58	46,666.33	338,330.92	-	338,330.92			
EST 2			750,000.00	225,000.00	525,000.00	84,000.00	609,000.00	-	609,000.00			
EST 3 FIN			126,430.54	37,929.16	88,501.38	14,160.22	102,661.60	-	102,661.60			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,293,094.23	387,928.27	905,165.96	144,826.55	1,049,992.51	-	1,049,992.51	-	-	-
				1,499,989.31					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DC-066-LP-028	Nombre del Contratista:	PROYECTO GRANCO, S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	14 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA:	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DC-066	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA SECUNDARIA No.61 FRONTERA TIJUANA EN CALLE MAR DEL NORTE, ENTRE CALLE MAR DE BENGALA Y CALLE MAR MARMARA, COL. MIGUEL ALEMAN, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C	CENTRO

Monto Contratado:	$ 2,985,103.02	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 3,500,000.00	3,017,241.39	100.00% 100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 895,530.90		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 482,758.61	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*14 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 895,530.90	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 3,500,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*22 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	865 R33 - FAIS - OBRA DC-066 61201	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,500,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 575,580.06							
Convenio Modificatorio D:	$ 60,683.08							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2 % ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			772,009.39		772,009.39	123,521.51	895,530.90		895,530.90			
EST 1			1,323,385.03	397,015.51	926,369.52	148,219.12	1,074,588.64	-	1,074,588.64			
EST 2			1,135,617.89	340,685.37	794,932.52	127,189.20	922,121.73	-	922,121.73			
EST 3			114,361.76	34,308.53	80,053.23	12,808.52	92,861.75	-	92,861.75			
EST 4 FIN			443,876.71	-	443,876.71	71,020.27	514,896.98		514,896.98			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			3,017,241.39	772,009.40	2,245,231.99	359,237.12	2,604,469.10	-	2,604,469.10	-	-	-
							3,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-067-IS-006	Nombre del Contratista:	ING. VALERIA MARIA URREA SOSA	AVANCE	
Fecha de Inicio:	27 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DLM-067	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA MUNICIPAL CLUB SOROPTIMISTA TURNO MATUTITO	LA MESA

Monto Contratado:	$ 1,859,472.94	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 2,000,000.00	1,851,851.85	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 557,841.88		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 148,148.15		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*27 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 557,841.88	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 2,000,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	866 R33 - FAIS - OBRA DLM-067 61201		
Monto Inicial Aportación:	$ 2,000,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 140,527.06								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.2 % I.S.I.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			516,520.26		516,520.26	41,321.62	557,841.88		557,841.88			
EST 1			545,681.11	163,704.33	381,976.78	30,558.14	412,534.92	-	412,534.92			
EST 2			1,176,053.09	352,815.93	823,237.16	65,858.97	889,096.14	-	889,096.14			
EST 3 FIN			130,117.65	-	130,117.65	10,409.41	140,527.06	-	140,527.06			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,851,851.85	516,520.26	1,335,331.59	106,826.53	1,442,158.12	-	1,442,158.12	-	-	-
				2,000,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-068-AD-028	Nombre del Contratista:	C. RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	AVANCE	
Fecha de Inicio:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLM-068	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN CALLE SAN ANTONIO ENTRE CALLE STA. ROSALIA Y CALLE ROSARIO CASTELLANOS, COLONIA LOMAS DE LA CRUZ, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LA MESA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,094,189.17	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,094,189.17	$ 943,266.53	
Anticipo Otorgado:	$ 328,256.75		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 150,922.64	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 328,256.75	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,094,189.17	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	867 R33 - FAIS - OBRA DLM-068 61401	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,100,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	2% ISN	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			282,979.96		282,979.96	45,276.79	328,256.75		328,256.75			
EST 1			455,912.15	136,773.65	319,138.51	51,062.16	370,200.67	-	370,200.67			
EST 2			455,912.15	136,773.65	319,138.51	51,062.16	370,200.67	-	370,200.67			
EST 3 FIN			31,442.23	9,432.67	22,009.56	3,521.52	25,531.08	-	25,531.08			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

943,266.53	282,979.96	660,286.57	105,645.84	765,932.42	-	765,932.42	-	-	-	
				1,094,189.17						

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-069-IS-013	Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA VAES S.A. DE C.V.	FÍSICO	FINANCIERO
Fecha de Inicio:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025		

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLM-069	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA FÉLIX ORTEGA AGUILAR EN CALLE PIÑITAS ENTRE CALLE PIÑITAS Y CALLE LAGUNILLA, COLONIA LOMAS DE LA PRESA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LA MESA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,138,677.53	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 2,300,000.00	2,129,629.63
Anticipo Otorgado:	$ 641,603.26		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 170,370.37
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 641,603.26	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 2,300,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ 0.00	868 R33 - FAIS - OBRA DLM-069 61201
Monto Inicial Aportación:	$ 2,300,000.00					
Ampliación en Aportación:	$ -					
Deductiva en Aportación:	$ -					
ASIGNACIÓN DE OBRA						
Monto Contratado Inicial:	$ -					
Convenio Modificatorio A:	$ 161,322.47					
Convenio Modificatorio D:	$ -					

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.2% ISIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
			594,077.09		594,077.09	47,526.17	641,603.26		641,603.26			
ANTICIPO			580,000.00	174,000.00	406,000.00	32,480.00	438,480.00	-	438,480.00			
EST 1			580,000.00	174,000.00	406,000.00	32,480.00	438,480.00	-	438,480.00			
EST 2			560,000.00	168,000.00	392,000.00	31,360.00	423,360.00	-	423,360.00			
EST 3			260,256.97	78,077.09	182,179.88	14,574.39	196,754.27		196,754.27			
EST 4			149,372.66	-	149,372.66	11,949.81	161,322.47	-	161,322.47			
EST 5 FIN				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,129,629.63	594,077.09	1,535,552.54	122,844.20	1,658,396.74	-	1,658,396.74	-	-	-
				2,300,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-070-LP-029	Nombre del Contratista:	URPOR CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	14 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLM-070	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. SEC. GENERAL NO. 4, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LA MESA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 2,959,049.53	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 3,400,000.00	2,931,034.48	
Anticipo Otorgado:	$ 887,714.86		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 468,965.52	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*14 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 887,714.86	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 3,400,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*22 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	**869 R33 - FAIS - OBRA DLM-070 61201**	
Monto Inicial Aportación:	$ 3,400,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 440,950.47							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	02% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			765,271.43		765,271.43	122,443.43	887,714.86		887,714.86			
EST 1			1,154,889.33	346,466.80	808,422.53	129,347.60	937,770.13	-	937,770.13			
EST 2			1,396,015.44	418,804.63	977,210.81	156,353.73	1,133,564.54	-	1,133,564.54			
EST 3 FIN			380,129.71	-	380,129.71	60,820.76	440,950.47	-	440,950.47			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

2,931,034.48	765,271.43	2,165,763.05	346,522.10	2,512,285.14	-	2,512,285.14	-	-	-
				3,400,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-071-AD-025	Nombre del Contratista:	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACION		
DLM-071	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEDUL DE LA COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.	LA MESA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,396,017.29	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 1,500,000.00	1,388,888.89
Anticipo Otorgado:	$ 418,805.19		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 111,111.11
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:		Monto Amortizado:	$ 418,805.19	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 1,500,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio		Por Amortizar:	$ 0.00	870 R33 - FAIS - OBRA DLM-071 61401
Monto Inicial Aportación:	$ 1,500,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 103,982.71						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

RETENCION	
SUBTOTAL	$ 212,700.00
IVA 8%	$ 17,016.00
TOTAL	$ 229,716.00

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2 % ICIC	RETENCION SAT	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			387,782.58		387,782.58	31,022.61	418,805.19		229,716.00	189,089.19			
EST 1			775,565.16	232,669.55	542,895.61	43,431.65	586,327.26	-	-	586,327.26			
EST 2			387,782.58	116,334.77	271,447.81	21,715.82	293,163.63	-	-	293,163.63			
EST 3			129,260.86	38,778.26	90,482.60	7,238.61	97,721.21	-	-	97,721.21			
EST 4 FIN			96,280.29	-	96,280.29	7,702.42	103,982.71		-	103,982.71			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-			
									-				
									-				
									-				
									-				
									-				
									-				
									-				
									-				
									-				
									-				
									-				
									-				
			1,388,888.89	387,782.58	1,001,106.31	80,088.50	1,081,194.81	-	229,716.00	1,081,194.81	-	-	-
							1,500,000.00						

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLM-072-AD-023	Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO
NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA			DELEGACIÓN	
DLM-072	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ABEDUL DE LA COLONIA CAMPOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA B.C.			LA MESA	100.00% / 100.00%

Monto Contratado:	$ 1,266,121.70	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,500,000.00	1,388,888.89	
Anticipo Otorgado:	$ 379,836.51		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 111,111.11	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 379,836.51	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,500,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	871 R33 - FAIS - OBRA DLM-072 61301	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,500,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 233,878.30						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% I.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			351,700.47		351,700.47	28,136.04	379,836.51		379,836.51			
EST 1			410,317.22	123,095.17	287,222.05	22,977.76	310,199.82	-	310,199.82			
EST 2			762,017.69	228,605.31	533,412.38	42,672.99	576,085.37	-	576,085.37			
EST 3 FIN			216,553.98	-	216,553.98	17,324.32	233,878.30	-	233,878.30			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			1,388,888.89	351,700.47	1,037,188.42	82,975.07	1,120,163.49	-	1,120,163.49	-	-	-
							1,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-073-IS-007	Nombre del Contratista:	KALEN SERVICIOS Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	27 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DSAB-073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUEVA AZUL ENTRE CALLES OX BEL HA Y KARMIDAS, COLONIA BRISA MARINA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,475,883.89	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 1,600,000.00	1,481,481.48	
Anticipo Otorgado:	$ 442,765.17		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 118,518.52	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*27 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 442,765.17	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,600,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	872 R33 - FAIS - OBRA DSAB-073 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,600,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 124,116.11							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	I.V.A.	Total	0.2% I.S.I.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			409,967.75		409,967.75	32,797.42	442,765.17		442,765.17			
EST 1			1,366,559.16	409,967.75	956,591.41	76,527.31	1,033,118.72	-	1,033,118.72			
EST 2 FIN			114,922.32	-	114,922.32	9,193.79	124,116.11	-	124,116.11			
			-	-	-	-	-	-	-			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,481,481.48	409,967.75	1,071,513.73	85,721.10	1,157,234.83	-	1,157,234.83	-	-	-
				1,600,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-074-LP-030	Nombre del Contratista:	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	27 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLPE-074	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CITLALMINA, CALLE POLIGONO DE LEÓN ACUÑA MANZANA COLONIA, OJO DE AGUA, 22330 TIJUANA, B.C.	LA PRESA ESTE	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 9,239,736.81	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 10,500,000.00	$ 9,051,724.14
Anticipo Otorgado:	$ 2,771,921.05		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 1,448,275.86
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*27 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 2,771,921.05	**UNIDAD EJECUTORA**
Aportacion:		$ 10,500,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.01	**873 R33 - FAIS - OBRA DLPE-074 61201**
Monto Inicial Aportación:	$ 10,500,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 1,260,263.19						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.2% ICIC	Neto a recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			2,389,587.11		2,389,587.11	382,333.94	2,771,921.05		2,771,921.05			
EST 1			1,027,314.01	308,194.20	719,119.81	115,059.17	834,178.98	-	834,178.98			
EST 2			2,068,965.52	620,689.66	1,448,275.86	231,724.14	1,680,000.00	-	1,680,000.00			
EST 3			1,206,896.55	362,068.97	844,827.59	135,172.41	980,000.00	-	980,000.00			
EST 4			1,810,344.83	543,103.45	1,267,241.38	202,758.62	1,470,000.00		1,470,000.00			
EST 5			948,275.86	284,482.76	663,793.10	106,206.90	770,000.00	-	770,000.00			
EST 6			903,493.59	271,048.08	632,445.51	101,191.27	733,636.78	-	733,636.78			
EST 7 FIN			1,086,433.78	-	1,086,433.78	173,829.41	1,260,263.19	-	1,260,263.19			
			-	-	-	-	-	-	-			

9,051,724.14	2,389,587.11	6,662,137.03	1,065,941.93	7,728,078.95	-	7,728,078.95	-	-	-
				10,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-TIJ-001-LP-031	Nombre del Contratista:	LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	27 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
TIJ-001	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERA NO 35. TLACAELEL	LA PRESA ESTE

Monto Contratado:	$ 9,433,671.46	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 11,000,000.00	10,185,185.19	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 2,830,101.43		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 814,814.81		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*27 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 2,830,101.43	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 11,000,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	874 R33 - FAIS - OBRA TIJ-001 61201		
Monto Inicial Aportación:	$ 11,000,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 1,566,328.54								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% ISIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			2,620,464.29		2,620,464.29	209,637.14	2,830,101.43		2,830,101.43			
EST 1			1,880,180.80	564,054.24	1,316,126.56	105,290.12	1,421,416.68	-	1,421,416.68			
EST 2			2,122,157.59	636,647.28	1,485,510.31	118,840.83	1,604,351.14	-	1,604,351.14			
EST 3			1,851,851.85	555,555.56	1,296,296.30	103,703.70	1,400,000.00	-	1,400,000.00			
EST 4			1,481,481.48	444,444.44	1,037,037.04	82,962.96	1,120,000.00		1,120,000.00			
EST 5			1,399,209.26	419,762.78	979,446.48	78,355.73	1,057,802.21	-	1,057,802.21			
EST 6			925,925.93	-	925,925.93	74,074.07	1,000,000.00	-	1,000,000.00			
EST 7 FIN			524,378.28	-	524,378.28	41,950.26	566,328.54	-	566,328.54			
				-	-	-	-	-	-			
			10,185,185.19	2,620,464.29	7,564,720.90	605,177.68	8,169,898.58	-	8,169,898.58	-	-	-
							11,000,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-075-IS-014	Nombre del Contratista:	APR OBRAS Y AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	22 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLPE-075	CAJÓN PLUVIAL EN CALLE EDENA, ENTRE AV ACUEDUCTO Y PASEOS DE SANTA MARÍA, SOL LA MORITA, TIJUANA, B.C.	LA PRESA ESTE	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,763,318.37	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,763,318.37	1,520,102.04		
Anticipo Otorgado:	$ 528,995.51		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 243,216.33		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 528,995.51	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 1,763,318.37	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ 0.00	875 R33 - FAIS - OBRA DLPE-075 61401		
Monto Inicial Aportación:	$ 1,800,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ -							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	I.V.A.	Total	0.2% IdC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			456,030.61		456,030.61	72,964.90	528,995.51		528,995.51			
EST 1			370,000.00	111,000.00	259,000.00	41,440.00	300,440.00	-	300,440.00			
EST 2			450,000.00	135,000.00	315,000.00	50,400.00	365,400.00	-	365,400.00			
EST 3			480,000.00	144,000.00	336,000.00	53,760.00	389,760.00	-	389,760.00			
EST 4 FIN			220,102.04	66,030.61	154,071.43	24,651.43	178,722.86		178,722.86			
			-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,520,102.04	456,030.61	1,064,071.43	170,251.43	1,234,322.86	-	1,234,322.86	-	-	-
				1,763,318.37					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-076-LP-033	Nombre del Contratista:	MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DLPE-076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NOGAL, COLONIA LA MORITA, DELEGACION LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LA PRESA ESTE	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 6,639,942.55	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 7,999,999.97	$ 7,407,407.38
Anticipo Otorgado:	$ 1,991,982.77		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 592,592.59
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*04 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,991,982.76	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 7,999,999.97	Fecha de Terminación Modificatorio	*28 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	876 R33 - FAIS - OBRA DLPE-076 61501
Monto Inicial Aportación:	$ 8,000,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 1,360,057.42						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	I.V.A.	Total	0.5% SIOC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,844,428.49		1,844,428.49	147,554.28	1,991,982.77		1,991,982.77			
EST 1			2,100,000.00	630,000.00	1,470,000.00	117,600.00	1,587,600.00	-	1,587,600.00			
EST 2			2,100,000.00	630,000.00	1,470,000.00	117,600.00	1,587,600.00	-	1,587,600.00			
EST 3			1,948,094.95	584,428.49	1,363,666.47	109,093.32	1,472,759.78	-	1,472,759.78			
EST 4			462,962.96	-	462,962.96	37,037.04	500,000.00		500,000.00			
EST 5 FIN			796,349.47	-	796,349.47	63,707.95	860,057.42	-	860,057.42			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

7,407,407.38	1,844,428.49	5,562,978.90	445,038.30	6,008,017.20	-	6,008,017.20	-	-	-
				7,999,999.97					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLPE-077-LP-034	Nombre del Contratista:	AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DLPE-077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN C. DEL SERVICIO CIVIL ENTRE C. PROTECCIÓN CIVIL Y C. GRUPOS DE RSCATE DE BAJA CFA., COLONIA EL NIÑO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	LA PRESA ESTE

Monto Contratado:	$ 3,349,561.25	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 3,849,999.99	3,318,965.51	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 1,004,868.37		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 531,034.48		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*04 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,004,868.37	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 3,849,999.99	Fecha de Terminación Modificatorio	*28 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.01)	877 R33 - FAIS - OBRA DLPE-077 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 3,850,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 500,438.74								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Número de Estimación	Delegación Administrativa	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	02 al millar	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			866,265.83		866,265.83	138,602.54	1,004,868.37		1,004,868.37			
EST 1			1,566,228.45	469,868.54	1,096,359.91	175,417.58	1,271,777.49	-	1,271,777.49			
EST 2			1,321,324.35	396,397.31	924,927.05	147,988.34	1,072,915.39	-	1,072,915.39			
EST 3			258,620.69	-	258,620.69	41,379.31	300,000.00	-	300,000.00			
EST 4 FIN			172,792.02	-	172,792.02	27,646.72	200,438.74		200,438.74			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

3,318,965.51	866,265.84	2,452,699.66	392,431.96	2,845,131.63	-	2,845,131.63	-	-	-
				3,849,999.99					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-TIJ-002-AD-029	Nombre del Contratista:	URBANIZADORA GOMCA S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
TIJ-002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OAXACA ENTRE CALLES PADRE ANTONIO TORRES Y AV. LAS TORRES, COLONIA MARIANO MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.

Monto Contratado:	$ 1,117,073.80	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 1,200,000.00	1,111,111.11	100.00% / 100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 335,122.14		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 88,888.89	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*24 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 335,122.14	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,200,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*31 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	878 R33 - FAIS - OBRA TIJ-002 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,200,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 82,926.20							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	IVA	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			310,298.28		310,298.28	24,823.86	335,122.14		335,122.14			
EST 1			648,148.15	194,444.45	453,703.71	36,296.30	490,000.00	-	490,000.00			
EST 2			386,179.44	115,853.83	270,325.61	21,626.05	291,951.66	-	291,951.66			
EST 3 FIN			76,783.52	-	76,783.52	6,142.68	82,926.20	-	82,926.20			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,111,111.11	310,298.28	800,812.83	64,065.03	864,877.86	-	864,877.86	-	-	-
				1,200,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-078-LP-036	Nombre del Contratista:	EDITH QUINTERO ESPINOZA	AVANCE	
Fecha de Inicio:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	# DELEGACIÓN		
DLP-078	PAVIMENTACIÓN CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA, COLINDANDO CON CALLE 10 Y BAYLÓN CHACÓN Y CALLE 10, DE EJIDO FRANCISCO VILLA	LA PRESA A.L.R.	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 5,208,399.62	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 6,000,000.00	5,172,413.79	
Anticipo Otorgado:	$ 1,562,519.88		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 827,586.21	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*24 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,562,519.89	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 6,000,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*31 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.01)	879 R33 - FAIS - OBRA DLP-078 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 6,000,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 791,600.38							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	02 % Ide	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,346,999.89		1,346,999.89	215,519.99	1,562,519.88		1,562,519.88			
EST 1			1,724,137.93	517,241.38	1,206,896.55	193,103.45	1,400,000.00	-	1,400,000.00			
EST 2			1,724,137.93	517,241.38	1,206,896.55	193,103.45	1,400,000.00	-	1,400,000.00			
EST 3			1,041,723.81	312,517.14	729,206.67	116,673.07	845,879.74	-	845,879.74			
EST 4 FIN			682,414.12	-	682,414.12	109,186.26	791,600.38		791,600.38			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

5,172,413.79	1,346,999.90	3,825,413.89	612,066.22	4,437,480.12	-	4,437,480.12	-	-	-
				6,000,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

				AVANCE	
Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DPT-079-AD-021	Nombre del Contratista:	AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	FÍSICO	FINANCIERO
Fecha de Inicio:	16 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	24 DE DICIEMBRE DE 2025		

NÚMERO DE OBRA:	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DPT-079	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL MEXICANO EN CALLE MONTE EVEREST, ENTRE CALLE MONTE MERCENARIO NORTE Y CALLE MONTE MERCENARIO SUR, COL. LAS CUMBRES, DELEGACIÓNPLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	PLAYAS DE TIJUANA

Monto Contratado:	$ 1,445,040.95	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,445,040.95	1,245,724.96	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 433,512.29		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 199,315.99		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 433,512.29	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 1,445,040.95	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	880 R33 - FAIS - OBRA DPT-079 61201		
Monto Inicial Aportación:	$ 1,450,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ -							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub Total	IVA	Total	0.2% ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			373,717.49		373,717.49	59,794.80	433,512.29		433,512.29			
EST 1			322,170.25	96,651.08	225,519.18	36,083.07	261,602.24	-	261,602.24			
EST 2			574,030.06	172,209.02	401,821.04	64,291.37	466,112.41	-	466,112.41			
EST 3 FIN			349,524.65	104,857.40	244,667.26	39,146.75	283,814.01	-	283,814.01			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,245,724.96	373,717.49	872,007.47	139,521.19	1,011,528.66	-	1,011,528.66	-	-	-
				1,445,040.95					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DPT-080-AD-027	Nombre del Contratista:	SERVICIOS INTEGRALES CALENDARIZADOS S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACION
DPT-080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE LUSTRO ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y CERRADA, COLONIA NUEVO MILENIO 2DA ETAPA, DELEGACION PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	PLAYAS DE TIJUANA

Monto Contratado:	$ 1,475,339.61	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,475,339.61	1,271,844.49	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 442,601.89		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 203,495.12		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 442,601.89	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 1,475,339.61	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ 0.00	881 R33 - FAIS - OBRA DPT-080 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 1,500,000.00							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ -							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Subtotal	I.V.A.	Total	0.5% I.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			381,553.36		381,553.36	61,048.54	442,601.89		442,601.89			
EST 1			763,106.69	228,932.01	534,174.68	85,467.95	619,642.63	-	619,642.63			
EST 2			381,553.34	114,466.00	267,087.34	42,733.97	309,821.31	-	309,821.31			
EST 3 FIN			127,184.46	38,155.34	89,029.12	14,244.66	103,273.78	-	103,273.78			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,271,844.49	381,553.35	890,291.14	142,446.58	1,032,737.73	-	1,032,737.73	-	-	-
				1,475,339.61					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DLP-081-LP-032	Nombre del Contratista:	ANDALCO CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	27 DE OCTUBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	30 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACION
DLP-081	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL MANANTIAL DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	LA PRESA A.L.R.

Monto Contratado:	$ 5,017,825.29	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 5,800,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 1,505,347.59		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ -	$ 800,000.00		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*27 DE OCTUBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,505,347.59	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 5,800,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*30 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.00)	882 R33 - FAIS - OBRA DLP-081 61401		
Monto Inicial Aportación:	$ 5,800,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 782,174.71								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2 % ICIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,297,713.44		1,297,713.44	207,634.15	1,505,347.59		1,505,347.59			
EST 1			1,293,103.45	387,931.04	905,172.42	144,827.59	1,050,000.00	-	1,050,000.00			
EST 2			1,293,103.45	387,931.04	905,172.42	144,827.59	1,050,000.00	-	1,050,000.00			
EST 3			1,739,504.56	521,851.37	1,217,653.19	194,824.51	1,412,477.70	-	1,412,477.70			
EST 4 FIN			674,288.54	-	674,288.54	107,886.17	782,174.71		782,174.71			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			5,000,000.00	1,297,713.44	3,702,286.56	592,365.85	4,294,652.41	-	4,294,652.41	-	-	-
							5,800,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DST-082-LP-035	Nombre del Contratista:	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	04 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	28 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NUMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACION		
DST-082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SANTA EMILIA, DELEGACION SANCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	SÁNCHEZ TABOADA	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 4,473,487.12	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 5,500,000.00	$ 5,092,592.59
Anticipo Otorgado:	$ 1,342,046.13		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ 0.00	$ 407,407.41
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*04 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,342,046.13	UNIDAD EJECUTORA
Aportacion:		$ 5,500,000.00	Fecha de Terminación Modificatorio	*28 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ (0.01)	883 R33 - FAIS - OBRA DST-082 61501
Monto Inicial Aportación:	$ 5,500,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ 1,026,512.88						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% JCIC	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			1,242,635.30		1,242,635.30	99,410.83	1,342,046.13		1,342,046.13			
EST 1			1,800,000.00	540,000.00	1,260,000.00	100,800.00	1,360,800.00	-	1,360,800.00			
EST 2			2,342,117.70	702,635.31	1,639,482.39	131,158.60	1,770,640.99	-	1,770,640.99			
EST 3 FIN			950,474.89	-	950,474.89	76,037.99	1,026,512.88	-	1,026,512.88			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

5,092,592.59	1,242,635.31	3,849,957.28	307,996.59	4,157,953.87	-	4,157,953.87	-	-	-
				5,500,000.00					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 — 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DOC-083-AD-026	Nombre del Contratista:	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	17 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN		
DOC-083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE JUSTO SIERRA, ENTRE C. JUSTO SIERRA Y C. CITLALTEPETL, COLONIA MURUA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	OTAY CENTENARIO	100.00%	100.00%

Monto Contratado:	$ 1,296,458.56	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 1,296,458.56	1,117,636.69	
Anticipo Otorgado:	$ 388,937.57		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 178,821.87	
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 388,937.57	UNIDAD EJECUTORA	
Aportacion:		$ 1,296,458.56	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ (0.00)	884 R33 - FAIS - OBRA DOC-083 61501	
Monto Inicial Aportación:	$ 1,300,000.00						
Ampliación en Aportación:	$ -						
Deductiva en Aportación:	$ -						
ASIGNACIÓN DE OBRA							
Monto Contratado Inicial:	$ -						
Convenio Modificatorio A:	$ -						
Convenio Modificatorio D:	$ -						

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2% I.D.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			335,291.01		335,291.01	53,646.56	388,937.57		388,937.57			
EST 1			380,666.55	114,199.97	266,466.59	42,634.65	309,101.24	-	309,101.24			
EST 2			637,282.94	191,184.88	446,098.06	71,375.69	517,473.75	-	517,473.75			
EST 3 FIN			99,687.20	29,906.16	69,781.04	11,164.96	80,946.00	-	80,946.00			
			-	-	-	-	-		-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			

1,117,636.69	335,291.01	782,345.68	125,175.30	907,520.99	-	907,520.99	-	-	-
				1,296,458.56					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-DSAB-084-LP-037	Nombre del Contratista:	RAMON GUADALUPE LEON HERNANDEZ	AVANCE	
Fecha de Inicio:	24 DE NOVIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
DSAB-084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRAY JUNIPERO SERRA, ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN JOSÉ COMONDÚ Y CALLE MISIÓN DOLORES, COLONIA SALVATIERRA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

Monto Contratado:	$ 3,613,034.36	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:		Monto Estimado:	$ 4,199,999.97	3,620,689.63	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 1,083,910.31		Fecha de Terminación Diferimiento:		Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 579,310.34		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	*24 DE NOVIEMBRE DE 2025*	Monto Amortizado:	$ 1,083,910.31	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 4,199,999.97	Fecha de Terminación Modificatorio	*31 DE DICIEMBRE DE 2025*	Por Amortizar:	$ 0.00	885 R33 - FAIS - OBRA DSAB-084 61501		
Monto Inicial Aportación:	$ 4,200,000.00								
Ampliación en Aportación:	$ -								
Deductiva en Aportación:	$ -								
ASIGNACIÓN DE OBRA									
Monto Contratado Inicial:	$ -								
Convenio Modificatorio A:	$ 586,965.61								
Convenio Modificatorio D:	$ -								

Numero de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2 % I.D.C.	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			934,405.44		934,405.44	149,504.87	1,083,910.31		1,083,910.31			
EST 1			1,465,517.24	439,655.17	1,025,862.07	164,137.93	1,190,000.00	-	1,190,000.00			
EST 2			1,481,481.48	444,444.44	1,037,037.04	165,925.93	1,202,962.96	-	1,202,962.96			
EST 3			167,686.07	50,305.82	117,380.25	18,780.84	136,161.09	-	136,161.09			
EST 4			200,000.00	-	200,000.00	32,000.00	232,000.00		232,000.00			
EST 5 FIN			306,004.84	-	306,004.84	48,960.77	354,965.61	-	354,965.61			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-			
			3,620,689.63	934,405.44	2,686,284.19	429,805.47	3,116,089.66	-	3,116,089.66	-	-	-
							4,199,999.97					

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal
Subdirección de Obra Comunitaria
FONDO III RAMO XXXIII, Ejercicio 2025
Av. Independencia 1350
Zona Urbana Río, Tijuana B.C.

HISTORIAL FINANCIERO DE LA OBRA

Número de Contrato:	DOIUM-2025-R33-TIJ-003-LP-038	Nombre del Contratista:	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	AVANCE	
Fecha de Inicio:	19 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha de Terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	FÍSICO	FINANCIERO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DELEGACIÓN
TIJ-003	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN LA COLONIA ARENALES B, TRAMO: CALLE REVOLUCIÓN - VÍA RÁPIDA ALAMAR ORIENTE, DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	OTAY CENTENARIO

Monto Contratado:	$ 24,987,687.57	*Contratado a la fecha:*	Fecha de Inicio Diferimiento:	Monto Estimado:	$ 30,043,689.40	27,818,230.93	100.00%	100.00%
Anticipo Otorgado:	$ 7,496,306.28		Fecha de Terminación Diferimiento:	Por Ejecutar:	$ (0.00)	$ 2,225,458.47		
DATOS GENERALES			Fecha de Inicio Modificatorio:	Monto Amortizado:	$ 7,496,306.28	UNIDAD EJECUTORA		
Aportacion:		$ 30,043,689.40	Fecha de Terminación Modificatorio	Por Amortizar:	$ -	886 R33 - FAIS - OBRA TIJ-003 61401		
Monto Inicial Aportación:	$ 30,043,689.41							
Ampliación en Aportación:	$ -							
Deductiva en Aportación:	$ -							
ASIGNACIÓN DE OBRA								
Monto Contratado Inicial:	$ -							
Convenio Modificatorio A:	$ 5,056,001.83							
Convenio Modificatorio D:	$ -							

Número de Estimación	Delegación	Unidad Administrativa	Importe Estimado	Anticipo	Sub-Total	I.V.A.	Total	0.2 al Mil	Neto a Recibir	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
ANTICIPO			6,941,024.33		6,941,024.33	555,281.95	7,496,306.28		7,496,306.28			
EST 1			4,000,000.00	1,200,000.00	2,800,000.00	224,000.00	3,024,000.00	-	3,024,000.00			
EST 2			5,900,000.00	1,770,000.00	4,130,000.00	330,400.00	4,460,400.00	-	4,460,400.00			
EST 3			5,900,000.00	1,770,000.00	4,130,000.00	330,400.00	4,460,400.00	-	4,460,400.00			
EST 4			4,000,000.00	1,200,000.00	2,800,000.00	224,000.00	3,024,000.00		3,024,000.00			
EST 5			3,336,747.75	1,001,024.33	2,335,723.43	186,857.86	2,522,581.29	-	2,522,581.29			
EST 6			2,600,000.00	-	2,600,000.00	208,000.00	2,808,000.00	-	2,808,000.00			
EST 7 FIN			2,081,483.18	-	2,081,483.18	166,518.65	2,248,001.83	-	2,248,001.83			
				-	-	-	-	-	-			

27,818,230.93	6,941,024.33	20,877,206.61	1,670,176.52	22,547,383.12	-	22,547,383.12	-	-	-
				30,043,689.40					

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD EJECUTOF 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$5,750,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Físico		
PRESUPUESTO ANUAL CREACIÓN Y RE		**$1,279,480.00**	SALDO		**$0.00**								1,279,480					
DOIUM-2025-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA	OCEAN. JORGE NAVA JIMENEZ	7-abr.-25	9-abr.-25	18-may.-25	$ 1,279,480.00	$ 1,279,480.00	$ 1,279,480.00	$0.00	$ 1,279,480.00	$ 1,206,400.00	$ -	$ 73,080.00	91.64%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL CREACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO							**$ 1,279,480.00**	**$ 1,279,480.00**	**$ 1,279,480.00**	**$ -**	**$ 1,279,480.00**	**$ 1,206,400.00**	**$ -**	**$ 73,080.00**				
PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCIO		**$4,470,520.00**	SALDO		**$1.93**													
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE INGENIERÍA DE REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO SUR, DE CUERPO NORTE Y CUERPO SUR DE PUENTES EXISTENTES A LA ALTURA DE COMANDANCIA REGIONAL MARGARITO SALDAÑA	ING. CÉSAR ULISES LÓPEZ TORRES	7-oct.-25	13-oct.-25	2-nov.-25	$ 743,483.69	$ 743,483.69	$ 743,483.69	$0.00	$ 743,483.69	$ -	$ 642,506.72	$ 100,976.97	0.00%	87.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA CON LA PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DEL DESLIZAMIENTO ACTIVO LOCALIZADO EN LA CALLE ERÍDANO 18-29, COLONIA SÁNCHEZ TABOADA PRODUTSA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 1,760,087.88	$ 1,760,087.88	$ 1,760,087.88	$0.00	$ 1,760,087.88	$ 528,026.36	$ -	$ 1,232,061.52	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DE LA LADERA UBICADA EN LA CALLE PIÑITAS EN LOMAS DE LA PRESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 1,061,788.50	$ 1,061,788.50	$ 1,061,788.50	$0.00	$ 1,061,788.50	$ 318,536.55	$ -	$ 743,251.95	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DE TALUD DENOMINADO TALUD COLINAS DEL REY, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA EL SAUZAL Y CALLE CERRO DE LA SILLA DE LA COLONIA MONTERREY, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 905,158.00	$ 905,158.00	$ 905,158.00	$0.00	$ 905,158.00	$ -	$ 271,547.40	$ 633,610.60	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
													4,470,518.07					
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES							**$ 4,470,518.07**	**$ 4,470,518.07**	**$ 4,470,518.07**	**$ -**	**$ 4,470,518.07**	**$ 846,562.91**	**$ 914,054.12**	**$ 2,709,901.04**				
TOTAL							**$ 5,749,998.07**	**$ 5,749,998.07**	**$ 5,749,998.07**	**$ -**	**$ 5,749,998.07**	**$ 2,021,642.91**	**$ 914,054.12**	**$ 2,814,301.04**				

SALDO: **$1.93**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

OK

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DCO-AD-001

Obra:	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA
Contratista:	OCEAN. JORGE NAVA JIMENEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,103,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	176,480.00
Total Contratado original	1,279,480.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,279,480.00

Anticipo (30 %)	330,900.00
I.V.A.	52,944.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	383,844.00

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	7 de abril de 2025
Entrega Anticipo	26 de mayo de 2025
Fecha Inicio de Obra	9 de abril de 2025
Fecha Termin. Obra	18 de mayo de 2025
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							330,900.00									
1	9-abr.-25	13-may.-25	A607C	1,013,000.00		1,013,000.00	- 303,900.00	709,100.00	113,456.00	822,556.00	-	-	-	822,556.00	1,175,080.00	104,400.00
2	14-may.-25	18-may.-25	A607C			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,400.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,013,000.00	-	1,013,000.00	27,000.00	709,100.00	113,456.00	822,556.00	-	-	-	822,556.00	1,175,080.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,175,080.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	383,844.00
Estimaciones	822,556.00
Total	1,206,400.00

Total Ejercido	
Anticipo	383,844.00
Imp. Netos	822,556.00
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-001

Obra:	ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE INGENIERÍA DE REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO SUR, DE CUERPO NORTE Y CUERPO SUR DE PUENTES EXISTENTES A LA ALTURA DE COMANDANCIA REGIONAL MARGARITO SALDAÑA
Contratista:	ING. CÉSAR ULISES LÓPEZ TORRES
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	688,410.82
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	55,072.87
Total Contratado original	743,483.69
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	743,483.69

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	7 de octubre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	13 de octubre de 2025
Fecha Termin. Obra	2 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.				SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->				-			-									
1	13-oct-25	26-oct-25	107	594,913.63		594,913.63		594,913.63	47,593.09	642,506.72				642,506.72	642,506.72	100,976.97
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,976.97
Importe Ejercido por Estimacion -->				594,913.63	-	594,913.63	0.00	594,913.63	47,593.09	642,506.72	-	-	-	642,506.72	642,506.72	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 642,506.72

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	642,506.72
Total	642,506.72

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	642,506.72
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-002

Obra:	SERVICIOS DE GEOINGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA CON LA PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DEL DESLIZAMIENTO ACTIVO LOCALIZADO EN LA CALLE ERÍDANO 18-29, COLONIA SÁNCHEZ TABOADA PRODUTSA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,629,711.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	130,376.88
Total Contratado original	1,760,087.88
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,760,087.88

Anticipo (30 %)	488,913.30
I.V.A.	39,113.06
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	528,026.36

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	11 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	18 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	31 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							488,913.30									
1	18-nov.-25	5-dic.-25	E0B9E	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,760,087.88
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	488,913.30	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	528,026.36
Estimaciones	-
Total	528,026.36

Total Ejercido	
Anticipo	528,026.36
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-003

Obra:	SERVICIOS DE GEOINGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DE LA LADERA UBICADA EN LA CALLE PIÑITAS EN LOMAS DE LA PRESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	983,137.50
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	78,651.00
Total Contratado original	1,061,788.50
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,061,788.50

Anticipo (30 %)	294,941.25
I.V.A.	23,595.30
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	318,536.55

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	11 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	18 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	31 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantía 0.00%	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							294,941.25									
1	18-nov.-25	5-dic.-25	D6ACD	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,061,788.50
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	294,941.25	-	-	-	-	-	-	-	-	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	318,536.55
Estimaciones	-
Total	318,536.55

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Total Ejercido	
Anticipo	318,536.55
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-SP-AD-001

Obra:	ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE INGENIERÍA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ZONA NORTE DE PROYECTO DE PARQUE DEPORTIVO Y CENTRO COMUNITARIO AMANECER, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C., MÉXICO
Contratista:	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,648,148.15
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	131,851.85
Total Contratado original	1,780,000.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,780,000.00

Anticipo (30 %)	494,444.45
I.V.A.	39,555.56
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	534,000.01

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	11 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	22 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	19 de febrero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							494,444.45									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780,000.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	494,444.45	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	534,000.01
Estimaciones	-
Total	534,000.01

Total Ejercido	
Anticipo	534,000.01
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR: 041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES
PRESUPUESTO ANUAL: **$7,350,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratiste o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Físico		
DOIUM-2025-PV-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LOS MOCHIS ENTRE BLVD. LAS TORRES Y AV. MURUA MARTÍNEZ, DELEGACIÓN OTAY CRUTELUTO EJECUTIVO, ZULUNO, B.C.	SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 890,676.00	$ 890,676.00	$ 890,676.00	$0.00	$ 890,676.00	$ -	$ 294,084.00	$ 596,592.00	0.00%	34.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA Y RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE RUTA INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. CASA BLANCA Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 800,928.00	$ 800,928.00	$ 800,928.00	$0.00	$ 800,928.00	$ -	$ 219,672.00	$ 581,256.00	0.00%	28.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. SUR Y MEJORAMIENTO VIAL EN INTERSECCIONES SOBRE BLVD. EL ROSARIO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	TERRA FIRME S. DE R.L.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 1,142,076.03	$ 1,142,076.03	$ 1,142,076.03	$0.00	$ 1,142,076.03	$ -	$ 95,341.05	$ 1,046,734.98	0.00%	9.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAS DELICIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C. EJECUTIVO	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 1,105,547.66	$ 1,105,547.66	$ 1,105,547.66	$0.00	$ 1,105,547.66	$ -	$ 89,829.00	$ 1,015,718.66	0.00%	9.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-IS-001	PP/0039/2025 PP/1598/2025 13-ENE-2025 22-OCT-2025	PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	28-oct.-25	3-nov.-25	2-mar.-26	$ 3,210,058.04	$ 3,210,058.04	$ 3,210,058.04	$0.00	$ 3,210,058.04	$ 963,017.41	$ 473,472.46	$ 1,773,568.17	0.00%	7.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 7,149,285.73**	**$ 7,149,285.73**	**$ 7,149,285.73**	**$ -**	**$ 7,149,285.73**	**$ 963,017.41**	**$ 1,172,398.51**	**$ 5,013,869.81**				

SALDO: **$200,714.27**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PV-AD-001

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LOS MOCHIS ENTRE BLVD. LAS TORRES Y AV. MURUA MARTÍNEZ, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	824,700.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	65,976.00
Total Contratado original	890,676.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	890,676.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	25 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	26 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	23 de enero de 2026
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	26-sep-25	25-oct-25	SVI 002692	272,300.00		272,300.00		272,300.00	21,784.00	294,084.00				294,084.00	294,084.00	596,592.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596,592.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				272,300.00	-	272,300.00	0.00	272,300.00	21,784.00	294,084.00	-	-	-	294,084.00	294,084.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 294,084.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	294,084.00
Total	294,084.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	294,084.00
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-004

Obra:	SERVICIOS DE GEOINGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DE TALUD DENOMINADO TALUD COLINAS DEL REY, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA EL SAUZAL Y CALLE CERRO DE LA SILLA DE LA COLONIA MONTERREY, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	838,109.26
Financiamiento	-
i. V. A. (8 %)	67,048.74
Total Contratado original	905,158.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	905,158.00

Anticipo (30 %)	251,432.78
I.V.A.	20,114.62
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	271,547.40

No se ha pagado

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	11 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	18 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	31 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							251,432.78									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	905,158.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	251,432.78	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	271,547.40
Estimaciones	-
Total	271,547.40

Total Ejercido	
Anticipo	271,547.40
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PV-AD-002

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA Y RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE RUTA INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. CASA BLANCA Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	741,600.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	59,328.00
Total Contratado original	800,928.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	800,928.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	25 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	26 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	23 de enero de 2026
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	26-sep.-25	25-oct.-25	SVI 002691	203,400.00		203,400.00	-	203,400.00	16,272.00	219,672.00	-	-	-	219,672.00	219,672.00	581,256.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,256.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				203,400.00	-	203,400.00	0.00	203,400.00	16,272.00	219,672.00	-	-	-	219,672.00	219,672.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 219,672.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	219,672.00
Total	219,672.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	219,672.00
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PV-AD-003

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. SUR Y MEJORAMIENTO VIAL EN INTERSECCIONES SOBRE BLVD. EL ROSARIO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	TERRA FIRME S. DE R.L.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,057,477.81
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	84,598.22
Total Contratado original	1,142,076.03
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,142,076.03

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	25 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	26 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	23 de enero de 2026
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->				-			-									
1	26-sep.-25	25-oct.-25	205	88,278.75	-	88,278.75	-	88,278.75	7,062.30	95,341.05	-	-	-	95,341.05	95,341.05	1,046,734.98
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
11				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
12				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
13				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
16				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
17				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
18				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
19				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
20				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
21				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
22				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
23				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
24				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
25				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,046,734.98
Importe Ejercido por Estimacion -->				88,278.75	-	88,278.75	0.00	88,278.75	7,062.30	95,341.05	-	-	-	95,341.05	95,341.05	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA | 95,341.05

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	95,341.05
Total	95,341.05

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	95,341.05
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PV-AD-004

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAS DELICIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,023,655.24
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	81,892.42
Total Contratado original	1,105,547.66
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,105,547.66

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	25 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha inicio de Obra	26 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	23 de enero de 2026
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	26-sep.-25	25-oct.-25	1489	83,175.00		83,175.00	-	83,175.00	6,654.00	89,829.00	-	-	-	89,829.00	89,829.00	1,015,718.66
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,015,718.66
Importe Ejercido por Estimacion -->				83,175.00	-	83,175.00	0.00	83,175.00	6,654.00	89,829.00	-	-	-	89,829.00	89,829.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 89,829.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	89,829.00
Total	89,829.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	89,829.00
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PV-IS-001

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,767,291.41
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	442,766.63
Total Contratado original	3,210,058.04
Escalatoria	-
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,210,058.04

Anticipo (30 %)	830,187.42
I.V.A.	132,829.99
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	963,017.41

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	28 de octubre de 2025
Entrega Anticipo	21 de noviembre de 2025
Fecha Inicio de Obra	3 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	2 de marzo de 2026
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							830,187.42									
1	3-nov.-25	2-dic.-25	802	583,094.16		583,094.16	174,928.25	408,165.91	65,306.55	473,472.46	-	-	-	473,472.46	676,389.23	2,533,668.81
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,533,668.81
Importe Ejercido por Estimacion -->				583,094.16	-	583,094.16	655,259.17	408,165.91	65,306.55	473,472.46	-	-	-	473,472.46	676,389.23	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 676,389.23

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	963,017.41
Estimaciones	473,472.46
Total	1,436,489.87

Total Ejercido	
Anticipo	963,017.41
Imp. Netos	473,472.46
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTORA 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$40,024,193.93**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado					Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FE DE
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado				Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LOSAS DE CONCRETO EN AV. INTERNACIONAL CON ENTRONQUE A BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	JAIME RIVERA PARDINI	8-ago.-25	11-ago.-25	25-ago.-25	$ 834,720.50	$ 834,720.50	$ 834,720.50	$0.00	$ 834,720.50	$ 733,310.44	$ 101,410.06	$ -	87.85%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE EN LA REPARACIÓN DE SOCAVONES CON RELLENO FLUIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 1) AREA DE RIEGO SOBRE PUENTE MEXICO, 2) AREA DE RIEGO SOBRE CARRIL DE LINEA SENTRY A ESPALDAS DE LA ESTACION DEL SITT, 3) PUENTE VEHICULAR SOBRE BULEVAR CUCAPAH ENTRE LAS CALLES ISLA TIBURON Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	16-dic.-25	17-dic.-25	28-dic.-25	$ 2,003,669.52	$ 2,003,669.52	$ 2,003,669.52	$0.00	$ 2,003,669.52	$ -	$ 1,814,779.91	$ 188,889.61	0.00%	70.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-001	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES LA MESA, OTAY CENTENARIO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, SÁNCHEZ TABOADA, CENTRO, CERRO COLORADO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	EQUIPOS RF S.A. DE C.V.	23-dic.-25	30-dic.-25	29-mar.-26	$ 13,799,807.53	$ 13,799,807.53	$ 13,799,807.53	$0.00	$ 13,799,807.53	$ -	$ 4,139,942.26	$ 9,659,865.27	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ROSARITO Y CALLE MISIÓN LORETO, COLONIA LA GLORIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	DAMAR INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	31-dic.-25	30-mar.-26	$ 7,527,871.57	$ 7,527,871.57	$ 7,527,871.57	$0.00	$ 7,527,871.57	$ -	$ 2,258,361.48	$ 5,269,510.09	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	
DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-001		REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES LA MESA, OTAY CENTENARIO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, SÁNCHEZ TABOADA, CENTRO, CERRO COLORADO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA IZTAZIHUATL, COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA Y DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V.	22-dic.-25	29-dic.-25	12-may.-26	$ 15,849,478.81	$ 15,849,478.81	$ 15,849,478.81	$0.00	$ 15,849,478.81	$ -	$ 4,754,843.64	$ 11,094,635.17	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	
												35,875,605.07						
TOTAL							**$ 40,015,547.93**	**$ 40,015,547.93**	**$ 40,015,547.93**	**$ -**	**$ 40,015,547.93**	**$ 733,310.44**	**$ 13,069,337.35**	**$ 26,212,900.14**				

SALDO: **$8,646.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

OK

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-001

Obra:	REHABILITACIÓN EMERGENTE DE LOSAS DE CONCRETO EN AV. INTERNACIONAL CON ENTRONQUE A BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	JAIME RIVERA PARDINI
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	719,586.64
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	115,133.86
Total Contratado original	834,720.50
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	834,720.50

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	8 de agosto de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	11 de agosto de 2025
Fecha Termin. Obra	25 de agosto de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	17 de octubre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	11-ago-25	21-ago-25	635	692,164.17		692,164.17		692,164.17	101,146.27	793,310.44	-	-	-	793,310.44	793,310.44	101,410.06
2 FINIQUITO	22-ago-25	25-ago-25	635	87,422.47		87,422.47		87,422.47	13,987.59	101,410.06	-	-	-	101,410.06	101,410.06	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				719,586.64	-	719,586.64	0.00	719,586.64	115,133.86	834,720.50	-	-	-	834,720.50	834,720.50	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 834,720.50

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	834,720.50
Total	834,720.50

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	834,720.50
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-002

Obra:	OBRA EMERGENTE EN LA REPARACIÓN DE SOCAVONES CON RELLENO FLUIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 1) AREA DE RIEGO SOBRE PUENTE MEXICO, 2) AREA DE RIEGO SOBRE CARRIL DE LINEA SENTRY A ESPALDAS DE LA ESTACION DEL SITT, 3) PUENTE VEHICULAR SOBRE BULEVAR CUCAPAH ENTRE LAS CALLES ISLA TIBURON Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,727,301.31
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	276,368.21
Total Contratado original	2,003,669.52
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,003,669.52

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	16 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	17 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	28 de diciembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	17-dic-25	24-dic-25	733	1,564,465.47		1,564,465.44	-	1,564,465.44	250,314.47	1,814,779.91	-	-	-	1,814,779.91	1,814,779.91	188,889.61
2 FINIQUITO	26-dic-25	28-dic-25	733	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188,889.61
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,564,465.44	-	1,564,465.44	0.00	1,564,465.44	250,314.47	1,814,779.91	-	-	-	1,814,779.91	1,814,779.91	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,814,779.91

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,814,779.91
Total	1,814,779.91

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,814,779.91
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-001

Obra:	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES LA MESA, OTAY CENTENARIO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, SÁNCHEZ TABOADA, CENTRO, CERRO COLORADO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	EQUIPOS RF S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	11,896,385.80
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,903,421.73
Total Contratado original	13,799,807.53
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	13,799,807.53

Anticipo (30 %)	3,568,915.74
I.V.A.	571,026.52
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	4,139,942.26

30/Dic/2025 sx tramite

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	23 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	30 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	29 de marzo de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,568,915.74									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,799,807.53
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	3,568,915.74	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	4,139,942.26
Estimaciones	-
Total	4,139,942.26

Total Ejercido	
Anticipo	4,139,942.26
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-002

Obra:	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ROSARITO Y CALLE MISIÓN LORETO COLONIA LA GLORIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	DAMAR INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	6,970,251.45
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	557,620.12
Total Contratado original	7,527,871.57
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	7,527,871.57

Anticipo (30 %)	2,091,075.44
I.V.A.	167,286.04
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	2,258,361.48

31 Dic se trámito

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	26 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	31 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	30 de marzo de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,091,075.44									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,527,871.57
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	2,091,075.44	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	2,258,361.48
Estimaciones	-
Total	2,258,361.48

Total Ejercido	
Anticipo	2,258,361.48
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-002

Obra:	REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA IZTAZIHUATL, COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA Y DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	13,663,343.80
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	2,186,135.01
Total Contratado original	15,849,478.81
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	15,849,478.81

Anticipo (30 %)	4,099,003.14
I.V.A.	655,840.50
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	4,754,843.64

31 DIC. 30 Anticipo

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	22 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	29 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	12 de mayo de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							4,099,003.14									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,849,478.81
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	4,099,003.14	-	-	-	-	-	-	-	-	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	4,754,843.64
Estimaciones	-
Total	4,754,843.64

Total Ejercido	
Anticipo	4,754,843.64
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR: 042 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
PRESUPUESTO ANUAL: **$6,500,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Físico		
DOIUM-2025-PP-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE VERACRUZ, TRAMO: RAMPA SANTOS DEGOLLADO – CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. PEDREGAL DE STA. JULIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMÉNEZ HERNANDEZ	10-sep.-25	11-sep.-25	9-nov.-25	$ 754,000.00	$ 754,000.00	$ 754,000.00	$0.00	$ 754,000.00	$ 629,648.00	$ -	$ 124,352.00	83.51%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN ARROYO CAÑÓN MATADERO (2DA. ETAPA), TRAMO: PUENTE CALLE NAYARIT – CAÑÓN DE LAS PALMERAS, COLONIA MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ICABC S.C.	10-sep.-25	11-sep.-25	9-nov.-25	$ 649,080.00	$ 649,080.00	$ 649,080.00	$0.00	$ 649,080.00	$ 491,400.00	$ -	$ 157,680.00	75.71%	95.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN ARROYO CAÑÓN MATADERO (1RA ETAPA), TRAMO: CALLE NOGAL – PUENTE CALLE NAYARIT, COLONIA MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. LEONICIO RAZO VELASQUEZ	19-sep.-25	22-sep.-25	20-nov.-25	$ 699,840.00	$ 699,840.00	$ 699,840.00	$0.00	$ 699,840.00	$ -	$ 461,160.00	$ 238,680.00	0.00%	90.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN EJIDO FRANCISCO VILLA, TRAMO: CALLE 6 - TANQUE DESARENADOR FLORIDO II, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. LEONICIO RAZO VELASQUEZ	22-oct.-25	23-oct.-25	6-dic.-25	$ 1,110,120.00	$ 1,110,120.00	$ 1,110,120.00	$0.00	$ 1,110,120.00	$ -	$ -	$ 1,110,120.00	0.00%	80.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 3,213,040.00**	**$ 3,213,040.00**	**$ 3,213,040.00**	**$ -**	**$ 3,213,040.00**	**$ 1,121,048.00**	**$ 461,160.00**	**$ 1,630,832.00**				

3,213,040

SALDO: **$3,286,960.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PP-AD-001

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE VERACRUZ, TRAMO: RAMPA SANTOS DEGOLLADO – CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. PEDREGAL DE STA. JULIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ARQ. JORGE JIMÉNEZ HERNANDEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	650,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	104,000.00
Total Contratado original	754,000.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	754,000.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	10 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	11 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	9 de noviembre de 2025
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							-									
1	11-sep.-25	25-sep.-25	A-984	209,900.00		209,900.00	-	209,900.00	33,584.00	243,484.00	-	-	-	243,484.00	243,484.00	510,516.00
2	26-sep.-25	16-oct.-25	A-984	332,900.00		332,900.00	-	332,900.00	53,264.00	386,164.00	-	-	-	386,164.00	386,164.00	124,352.00
3 FINIQUITO	17-oct.-25	9-nov.-25	A-984	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,352.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				542,800.00	-	542,800.00	0.00	542,800.00	86,848.00	629,648.00	-	-	-	629,648.00	629,648.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 629,648.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	629,648.00
Total	629,648.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	629,648.00
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PP-AD-002

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN ARROYO CAÑÓN MATADERO (2DA. ETAPA), TRAMO: PUENTE CALLE NAYARIT – CAÑÓN DE LAS PALMERAS, COLONIA MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ICABC S.C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	601,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	48,080.00
Total Contratado original	649,080.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	649,080.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	10 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	11 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	9 de noviembre de 2025
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	11-sep.-25	10-oct.-25	001 291	100,000.00		100,000.00	-	100,000.00	8,000.00	108,000.00	-	-	-	108,000.00	108,000.00	541,080.00
2	11-oct.-25	24-oct.-25	001 291	200,000.00		200,000.00	-	200,000.00	16,000.00	216,000.00	-	-	-	216,000.00	216,000.00	325,080.00
3	25-oct.-25	31-oct.-25	001 291	155,000.00		155,000.00	-	155,000.00	12,400.00	167,400.00	-	-	-	167,400.00	167,400.00	157,680.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,680.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				455,000.00	-	455,000.00	0.00	455,000.00	36,400.00	491,400.00	-	-	-	491,400.00	491,400.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 491,400.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	491,400.00
Total	491,400.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	491,400.00
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PP-AD-003

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN ARROYO CAÑÓN MATADERO (1RA ETAPA), TRAMO: CALLE NOGAL – PUENTE CALLE NAYARIT, COLONIA MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. LEONICIO RAZO VELASQUEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	648,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	51,840.00
Total Contratado original	699,840.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	699,840.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	19 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	22 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	20 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION NUMERO	DEL	AL	FACTURA	IMPORTE ESTIMACION S/IVA	FINANCIAMIENTO EXTERNO -	SUB-TOTAL -	0 % AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	22-sep.-25	15-oct.-25	3A583	196,500.00		196,500.00	-	196,500.00	15,720.00	212,220.00	-	-	-	212,220.00	212,220.00	487,620.00
2	16-oct.-25	10-nov.-25	3A583	230,500.00		230,500.00	-	230,500.00	18,440.00	248,940.00	-	-	-	248,940.00	248,940.00	238,680.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238,680.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				427,000.00	-	427,000.00	0.00	427,000.00	34,160.00	461,160.00	-	-	-	461,160.00	461,160.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 461,160.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	461,160.00
Total	461,160.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	461,160.00
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PP-AD-004

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN EJIDO FRANCISCO VILLA, TRAMO: CALLE 6 - TANQUE DESARENADOR FLORIDO II, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. LEONICIO RAZO VELASQUEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,027,888.89
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	82,231.11
Total Contratado original	1,110,120.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,110,120.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	22 de octubre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	23 de octubre de 2025
Fecha Termin. Obra	6 de diciembre de 2025
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantia 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,120.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOF: 032 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN
PRESUPUESTO ANUAL: **$4,274,400.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Físico		
DOIUM-2025-PE-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA LOMA BLANCA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESÚS ZAPATA MATA	10-sep.-25	11-sep.-25	8-ene.-26	$ 895,520.00	$ 895,520.00	$ 895,520.00	$0.00	$ 895,520.00	$ 84,680.00	$ -	$ 810,840.00	9.46%	10.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PE-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN INTEGRAL SOBRE AVENIDA DEL PACIFICO Y ESCALINATA DE ACCESO A MALECÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	ICABC S.C.	10-sep.-25	11-sep.-25	8-ene.-26	$ 1,193,400.00	$ 1,193,400.00	$ 1,193,400.00	$0.00	$ 1,193,400.00	$ 113,400.00	$ 97,200.00	$ 982,800.00	9.50%	18.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PE-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA, EN CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-949-101, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	4-nov.-25	10-nov.-25	8-ene.-26	$ 1,545,120.00	$ 1,545,120.00	$ 1,545,120.00	$0.00	$ 1,545,120.00	$ -	$ 463,536.00	$ 1,081,584.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							**$ 3,634,040.00**	**$ 3,634,040.00**	**$ 3,634,040.00**	**$ -**	**$ 3,634,040.00**	**$ 198,080.00**	**$ 560,736.00**	**$ 2,875,224.00**				-

SALDO: **$640,360.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PE-AD-001

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA LOMA BLANCA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.
Contratista:	ING. MAURICIO DE JESÚS ZAPATA MATA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	772,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	123,520.00
Total Contratado original	895,520.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	895,520.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	10 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	11 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	8 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION	EXTERNO	SUB-TOTAL	ANTICIPO	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON	F. Garantia	CMIC/ICIC	CMIC/DIF	NETO	EJERCIDO	POR EJE.
				S/IVA	-	-	S/IVA			I.V.A.	0.00%	0.2 %	0.1 %		C/IVA	C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	11-sep.-25	10-oct.-25	1090	73,000.00		73,000.00	-	73,000.00	11,680.00	84,680.00	-	-	-	84,680.00	84,680.00	810,840.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810,840.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				73,000.00	-	73,000.00	0.00	73,000.00	11,680.00	84,680.00	-	-	-	84,680.00	84,680.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 84,680.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	84,680.00
Total	84,680.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	84,680.00
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PE-AD-002

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN INTEGRAL SOBRE AVENIDA DEL PACIFICO Y ESCALINATA DE ACCESO A MALECÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ICABC S.C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,105,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	88,400.00
Total Contratado original	1,193,400.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,193,400.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	10 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	11 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	8 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	F. Garantía 0.00%	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	11-sep.-25	10-oct.-25	001-290	105,000.00		105,000.00	-	105,000.00	8,400.00	113,400.00	-	-	-	113,400.00	113,400.00	1,080,000.00
2	11-oct.-25	7-nov.-25	001-290	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080,000.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				105,000.00	-	105,000.00	0.00	105,000.00	8,400.00	113,400.00	-	-	-	113,400.00	113,400.00	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 113,400.00

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	113,400.00
Total	113,400.00

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	113,400.00
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-PE-AD-003

Obra:	PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA, EN CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-949-101, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.
Contratista:	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,332,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	213,120.00
Total Contratado original	1,545,120.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,545,120.00

Anticipo (30 %)	399,600.00
I.V.A.	63,936.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	463,536.00

8/Dic se tramito

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	4 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	10 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	8 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							399,600.00									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,545,120.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	399,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	463,536.00
Estimaciones	-
Total	463,536.00

Total Ejercido	
Anticipo	463,536.00
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR: 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA
PRESUPUESTO ANUAL: **$12,000,000.00**

OK

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECH DE E
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACIÓN / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025*	Financiero	Físico		
DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD 949-101, DEL. LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	17-feb.-25	24-feb.-25	24-may.-25	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$0.00	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$ -	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-
DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-002	PP/1598/2025 22-OCT-2025	1) REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE TECORIPA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, DELEGACIÓN LA MESA; 2) REHABILITADO DE BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN CALLE JASMÍN EN CENTRO COMUNITARIO "RANCHO LAS FLORES" UBICADO EN COLONIA RANCHO LAS FLORES 1ª SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, Y 3) CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN ANDADOR DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA EN COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN LA CIUDAD DE	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	28-nov.-25	28-nov.-25	30-nov.-25	$ 524,417.27	$ 524,417.27	$ 524,417.27	$0.00	$ 524,417.27	$	$ -	$ 524,417.27	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-
DOIUM-2025-ENH-DCO-IS-001	PP/1598/2025 22-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD 949-101, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	25-nov.-25	3-dic.-25	31-ene.-26	$ 3,337,549.81	$ 3,337,549.81	$ 3,337,549.81	$0.00	$ 3,337,549.81	$ 1,001,264.94	$ -	$ 2,336,284.87	0.00%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-
TOTAL							$ 6,019,456.23	$ 6,019,456.23	$ 6,019,456.23	$ -	$ 6,019,456.23	$ 3,158,754.09	$ -	$ 2,860,702.14				

6,019,456.23

SALDO: $5,980,543.77

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-001

Obra:	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD 949-101, DEL. LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,997,675.14
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	159,814.01
Total Contratado original	2,157,489.15
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,157,489.15

Anticipo (30 %)	599,302.54
I.V.A.	47,944.20
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	647,246.74

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	17 de febrero de 2025
Entrega Anticipo	24 de marzo de 2025
Fecha Inicio de Obra	24 de febrero de 2025
Fecha Termin. Obra	24 de mayo de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	21 de mayo de 2025

Recepción de Obra	24 de septiembre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							599,302.54									
1	24-feb.-25	6-mar.-25	A 1091	854,822.08		854,822.08	- 256,446.62	598,375.46	47,870.03	646,245.49	-	-	-	646,245.49	923,207.85	1,234,281.30
2	7-mar.-25	28-mar.-25	A 1091	428,988.06		428,988.06	- 128,696.42	300,291.64	24,023.33	324,314.97	-	-	-	324,314.97	463,307.10	770,974.20
3	29-mar.-25	25-abr.-25	A 1091	396,477.30		396,477.30	- 118,943.19	277,534.11	22,202.73	299,736.84	-	-	-	299,736.84	428,195.48	342,778.72
4	26-abr.-25	21-may.-25	A 1091	148,403.14		148,403.14	- 44,520.94	103,882.20	8,310.58	112,192.78	-	-	-	112,192.78	160,275.39	182,503.33
4 EXT.	26-abr.-25	21-may.-25	A 1091	105,650.85		105,650.85	- 31,695.26	73,955.59	5,916.45	79,872.04	-	-	-	79,872.04	114,102.92	68,400.41
5 FINIQUITO	22-may.-25	24-may.-25	A 1091	63,333.71		63,333.71	- 19,000.11	44,333.60	3,546.69	47,880.29	-	-	-	47,880.29	68,400.41	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,997,675.14	-	1,997,675.14	0.00	1,398,372.60	111,869.81	1,510,242.41	-	-	-	1,510,242.41	2,157,489.15	✓

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,157,489.15

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	647,246.74
Estimaciones	1,510,242.41
Total	2,157,489.15

Total Ejercido	
Anticipo	647,246.74
Imp. Netos	1,510,242.41
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-002

Obra:	1) REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE TECORIPA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, DELEGACIÓN LA MESA; 2) REHABILITADO DE BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN CALLE JASMÍN EN CENTRO COMUNITARIO "RANCHO LAS FLORES" UBICADO EN COLONIA RANCHO LAS FLORES 1ª SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, Y 3) CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN ANDADOR DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA EN COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	485,571.55
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	38,845.72
Total Contratado original	524,417.27
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	524,417.27

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	28 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	28 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	30 de noviembre de 2025
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									524,417.27
1	28-nov.-25	29-nov.-25	A 1127	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524,417.27
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/ICIC	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-ENH-DCO-IS-001

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD 949-101, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,090,323.90
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	247,225.91
Total Contratado original	3,337,549.81
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,337,549.81

Anticipo (30 %)	927,097.17
I.V.A.	74,167.77
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,001,264.94

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	25 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	3 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	31 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO	SUB-TOTAL	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							927,097.17									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,337,549.81
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	927,097.17	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,001,264.94
Estimaciones	-
Total	1,001,264.94

Total Ejercido	
Anticipo	1,001,264.94
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/ICIC	-

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 24902 MATERIAL ASFALTICO

UNIDAD EJECUTOR 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$106,353,500.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA AC DE ENTRE
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-RYM-AD-001	PP/1714/2025 05-NOV-2025	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN LAS NUEVE DELEGACIONES DE	ING. CARLOS CEJA GÓMEZ	17-dic.-25	18-dic.-25	15-feb.-26	$ 1,020,800.00	$ 1,020,800.00	$ 1,020,800.00	$0.00	$ 1,020,800.00	$ -	$ 306,240.00	$ 714,560.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-0
DOIUM-2025-RYM-IS-001	PP/1714/2025 05-NOV-2025	SUMINISTRO DE 100,000 LTS. DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPATCHER Y PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	11-dic.-25	22-dic.-25	20-abr.-26	$ 3,917,422.08	$ 3,917,422.08	$ 3,917,422.08	$0.00	$ 3,917,422.08	$ -	$ 1,175,226.62	$ 2,742,195.46	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-0
DOIUM-2025-RYM-LP-001	PP/0752/2025 30-MAY-2025	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ETAPA 1	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	20-nov.-25	$ 38,469,239.34	$ 38,469,239.34	$ 38,469,239.34	$9,231,734.49	$ 47,700,973.83	$ 47,620,100.53	$ -	$ 80,873.30	99.83%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-0
DOIUM-2025-RYM-LP-002	PP/0752/2025 30-MAY-2025	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ETAPA 2	INGENIERÍA XTREMA S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	10-nov.-25	$ 33,945,751.87	$ 33,945,751.87	$ 33,945,751.87	$8,150,885.77	$ 42,096,637.64	$ 41,941,171.15	$ -	$ 155,466.49	99.63%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-0
DOIUM-2025-RYM-LP-003	PP/1598/2025 22-OCT-2025	SUMINISTRO DE 2,380 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE BACHEO Y REENCARPETADO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V.	10-dic.-25	15-dic.-25	13-abr.-26	$ 10,730,983.25	$ 10,730,983.25	$ 10,730,983.25	$0.00	$ 10,730,983.25	$ -	$ 3,219,294.97	$ 7,511,688.28	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-0
		SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA MEJORADA CON TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" (37.5 MM), LIMPIO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, INCLUYE CARGA EN BANCO, ACARREOS LOCALES Y ENTREGA EN SITIO DE OBRA	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.				$ 271,440.00	$ 271,440.00	$271,440.00	$ -	$271,440.00	$271,440.00	$ -	$ -	100.00%	100.00%		
TOTAL							$ 88,355,636.54	$ 88,355,636.54	$ 88,355,636.54	$ 17,382,620.26	$ 105,738,256.80	$ 89,832,711.68	$ 4,700,761.59	$ 11,204,783.53				

105,738,256.80

SALDO: $615,243.20

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2026-RYM-AD-001

Obra:	SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN LAS NUEVE DELEGACIONES DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. CARLOS CEJA GÓMEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	880,000.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	140,800.00
Total Contratado original	1,020,800.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,020,800.00

Anticipo (30 %)	264,000.00
I.V.A.	42,240.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	306,240.00

30 % DIC. se tramito
No se ha pagado

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	17 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	18 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	15 de febrero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							264,000.00									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020,800.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	264,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	306,240.00
Estimaciones	-
Total	306,240.00

Total Ejercido	
Anticipo	306,240.00
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-RYM-IS-001

Obra:	SUMINISTRO DE 135,300 LTS. DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIEMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPATCHER Y PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,377,088.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	540,334.08
Total Contratado original	3,917,422.08
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,917,422.08

Anticipo (30 %)	1,013,126.40
I.V.A.	162,100.22
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,175,226.62

19/DIC se trámito
No se ha pagado

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	11 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	22 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	20 de abril de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							1,013,126.40									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,917,422.08
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	1,013,126.40	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,175,226.62
Estimaciones	-
Total	1,175,226.62

Total Ejercido	
Anticipo	1,175,226.62
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-RYM-LP-001

Obra:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ETAPA 1
Contratista:	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	33,163,137.36
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	5,306,101.98
Total Contratado original	38,469,239.34
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	9,231,734.49
Total Contratado	47,700,973.83

Anticipo (30 %)	9,948,941.21
I.V.A.	1,591,830.59
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	11,540,771.80

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	13 de junio de 2025
Entrega Anticipo	19 de junio de 2025
Fecha Inicio de Obra	16 de junio de 2025
Fecha Real Termin. Obra	20 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio Adiciona	23 de octubre de 2025

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.6 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							9,948,941.21									
1	16-jun.-25	15-jul.-25	R-6185	12,442,676.72		12,442,676.72	- 3,732,803.02	8,709,873.70	1,393,579.79	10,103,453.49	-	-	-	10,103,453.49	14,433,505.00	33,267,468.83
2	16-jul.-25	14-ago.-25	R-6185	16,396,117.84		16,396,117.84	- 4,918,835.35	11,477,282.49	1,836,365.20	13,313,647.69	-	-	-	13,313,647.69	19,019,496.69	14,247,972.14
3	15-ago.-25	13-sep.-25	R-6185	2,165,370.24		2,165,370.24	- 649,611.07	1,515,759.17	242,521.47	1,758,280.64	-	-	-	1,758,280.64	2,511,829.48	11,736,142.66
4	14-sep.-25	13-oct.-25	R-6185	2,158,972.56		2,158,972.56	- 647,691.77	1,511,280.79	241,804.93	1,753,085.72	-	-	-	1,753,085.72	2,504,406.17	9,231,734.49
5	14-oct.-25	28-oct.-25	R-6361	4,816,964.52		4,816,964.52	-	4,816,964.52	770,714.32	5,587,678.84	-	-	-	5,587,678.84	5,587,678.84	3,644,055.65
6	29-oct.-25	12-nov.-25	R-6361	3,071,708.92		3,071,708.92	-	3,071,708.92	491,473.43	3,563,182.35	-	-	-	3,563,182.35	3,563,182.35	80,873.30
7 FINIQUITO	13-nov.-25	20-nov.-25	R-6361	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,873.30
Importe Ejercido por Estimacion -->				41,051,810.80	-	41,051,810.80	0.00	31,102,869.59	4,976,459.14	36,079,328.73	-	-	-	36,079,328.73	47,620,100.53	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 47,620,100.53

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	11,540,771.80
Estimaciones	36,079,328.73
Total	47,620,100.53

Total Ejercido	
Anticipo	11,540,771.80
Imp. Netos	36,079,328.73
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-RYM-LP-002

Obra:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ETAPA 2
Contratista:	INGENIERÍA XTREMA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	31,431,251.73
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	2,514,500.14
Total Contratado original	33,945,751.87
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	8,150,885.77
Total Contratado	42,096,637.64

Anticipo (30 %)	9,429,375.52
I.V.A.	754,350.04
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	10,183,725.56

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	13 de junio de 2025
Entrega Anticipo	18 de junio de 2025
Fecha Inicio de Obra	16 de junio de 2025
Fecha Real Termin. Obra	10 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 2	23 de octubre de 2025

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							9,429,375.52									
1	16-jun.-25	15-jul.-25	1264	98,708.88		98,708.88	- 29,612.66	69,096.22	5,527.70	74,623.92	-	-	-	74,623.92	106,605.59	41,990,032.05
2	16-jul.-25	14-ago.-25	1264	12,244,013.99		12,244,013.99	- 3,673,204.20	8,570,809.79	685,664.78	9,256,474.57	-	-	-	9,256,474.57	13,223,535.11	28,766,496.94
3	15-ago.-25	13-sep.-25	1264	18,985,007.92		18,985,007.92	- 5,695,502.38	13,289,505.54	1,063,160.44	14,352,665.98	-	-	-	14,352,665.98	20,503,808.55	8,262,688.39
4	14-sep.-25	7-oct.-25	1264	103,520.94		103,520.94	- 31,056.28	72,464.66	5,797.18	78,261.84	-	-	-	78,261.84	111,802.62	8,150,885.77
5	8-oct.-25	22-oct.-25	1384	3,907,226.50		3,907,226.50	-	3,907,226.50	312,578.12	4,219,804.62	-	-	-	4,219,804.62	4,219,804.62	3,931,081.15
6	23-oct.-25	6-nov.-25	1384	3,495,939.50		3,495,939.50	-	3,495,939.50	279,675.16	3,775,614.66	-	-	-	3,775,614.66	3,775,614.66	155,466.49
7 FINIQUITO	7-nov.-25	10-nov.-25	1384	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,466.49
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				38,834,417.73	-	38,834,417.73	0.00	29,405,042.21	2,352,403.38	31,757,445.59	-	-	-	31,757,445.59	41,941,171.15	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 41,941,171.15

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	10,183,725.56
Estimaciones	31,757,445.59
Total	41,941,171.15

Total Ejercido	
Anticipo	10,183,725.56
Imp. Netos	31,757,445.59
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-RYM-LP-003

Obra:	SUMINISTRO DE 2,360 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE BACHEO Y REENCARPETADO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	9,936,095.60
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	794,867.65
Total Contratado original	10,730,983.25
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	10,730,983.25

Anticipo (30 %)	2,980,828.68
I.V.A.	238,466.29
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,219,294.97

→ 30/DIC en trámite
No se ha pagado

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	10 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	15 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	13 de abril de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							2,980,828.68									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,730,983.25
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	2,980,828.68	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,219,294.97
Estimaciones	-
Total	3,219,294.97

Total Ejercido	
Anticipo	3,219,294.97
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

TESORERIA MUNICIPAL

Informacón general del folio: 5016080 - 1

Cant	Artículo	Costo
600	BASE HIDRAULICA - SUMINISTRO DE BASE HIDRULICA MEJORADA CON TAMAÑO MAXIMO DE 1/2" (37.5MM) LIMPIO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, INCLUYE CARGA DE BANCO, ACARREOS LOCALES Y ENTREGA EN SITIO DE OBRA. SE ANEXA ESPECIFICACIONES	$271,440.00
	Total	$271,440.00

Estatus Tramite: DESPACHADO

Código Presupuestal	Precompromiso	Descripción	Fecha
06-033-042-A042-007-001-24902-1-110125-0(	$271,440.00	MATERIALES P/ CONSERV,MTO Y ACOND - MATERIAL ASFAL	06/06/2025 07:59:58
	$271,440.00		

Usuario	Fecha	Autorizo	Orden	Tipo	Tipo del Tramite	Tipo Firma
BECERRA GARCIA CLAUDIA ISABEL	06/06/2025 08:00	Autorizó	1	Interno		Interna

Recibo	Fecha	Descripcion	Cuenta	Referencia	Importe	Moneda	Electronico	Estatus	Fecha Pagado
39339	12/12/2025	SANTANDER	3	13	$271,440.00	PESOS	Si	PAGADO	22/12/2025 00:(

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR: 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL: **$403,414,241.90**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2026	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REENCARPETADO Y BACHEO DE 32,947 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA MESA, SÁNCHEZ TABOADA Y OTAY CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S.A. DE C.V.	3-mar.-25	10-mar.-25	7-jul.-25	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85	$0.00	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85		$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	14-oct.-25
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REENCARPETADO Y BACHEO DE 33,494 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA, CENTRO Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	3-mar.-25	10-mar.-25	7-jul.-25	$ 16,045,643.03	$ 16,045,643.03	$ 16,045,643.03	$0.00	$ 16,045,643.03	$ 15,771,733.71		$ 273,909.32	97.56%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-003	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN AV. SÁNCHEZ TABOADA ENTRE AV. QUERÉTARO Y CRUZ DEL SUR, COLONIA REFORMA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 12,332,934.41	$ 12,332,934.41	$ 12,332,934.41	$0.00	$ 12,332,934.41	$ 12,137,735.75		$ 195,198.66	97.74%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-004	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN CALLE COLINAS DE CAPISTRANO DE LIBRAMIENTO SUR A CALLE COLONIAL, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 13,299,560.32	$ 13,299,560.32	$ 13,299,560.32	$0.00	$ 13,299,560.32	$ 13,158,837.24		$ 140,723.08	98.48%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-005	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN BLVD 2 ENTRE CALLE DE LAS AGUAS Y CALLE GLADIOLAS, FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA XIII, DELEGACIÓN PRESA ALR, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	URBANIZADO Y PAVIMENTACIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 12,323,547.57	$ 12,323,547.57	$ 12,323,547.57	($2,502,855.00)	$ 9,820,692.57	$ 6,991,483.79	$ 2,718,754.40	$ 110,454.38	47.92%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-006	PP/1599/2025 22-OCT-2025	MEJORAMIENTO DE 14,600 M3 EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS DELEGACIONES CENTRO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PLAYAS DE TIJUANA Y SÁNCHEZ TABOADA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.	21-nov.-25	1-dic.-25	28-feb.-26	$ 5,674,279.84	$ 5,674,279.84	$ 5,674,279.84	$0.00	$ 5,674,279.84	$ 1,762,283.95		$ 4,111,995.89	0.00%	2.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-007	PP/1714/2025 05-NOV-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO DE LOS CARLOS ENTRE CALLE MAZATLÁN Y AV. MAGNOLIAS, COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE Y CALLE MONROY, ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE CERRADA MONROY, COLONIA JARDINES DE LA MESA, TIJUANA, B.C.	CRUZ ADRIÁN SANTOS MACÍAS	23-dic.-25	30-dic.-25	29-mar.-26	$ 12,264,484.00	$ 12,264,484.00	$ 12,264,484.00	$0.00	$ 12,264,484.00	$	$ 3,679,345.20	$ 8,585,138.80	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-001	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, PRESA ESTE, CERRO COLORADO Y LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	CRUZ ADRIÁN SANTOS MACÍAS	13-jun.-25	16-jun.-25	13-oct.-25	$ 46,377,490.17	$ 46,377,490.17	$ 46,377,490.17	$0.00	$ 46,377,490.17	$ 45,700,828.21		$ 676,661.96	97.92%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-002	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	13-oct.-25	$ 46,278,587.62	$ 46,278,587.62	$ 46,278,587.62	$0.00	$ 46,278,587.62	$ 46,078,686.64		$ 199,900.98	99.36%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-003	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ, SÁNCHEZ TABOADA Y PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	20-dic.-25	$ 60,430,592.73	$ 60,430,592.73	$ 60,430,592.73	$0.00	$ 60,430,592.73	$ 44,675,688.97		$ 15,754,903.76	62.76%	90.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO ASFALTICO POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, EN LAS DELEGACIONES CENTRO, PLAYAS DE TIJUANA, LA MESA Y OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	FAST PATCHING SYSTEMS S.A. DE C.V.	18-jun.-25	30-jun.-25	15-dic.-25	$ 124,223,375.30	$ 124,223,375.30	$ 124,223,375.30	$20,000,002.15	$ 144,223,377.45	$ 124,223,375.30		$ 20,000,002.15	86.13%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-005	PP/1714/2025 05-NOV-2025	BACHEO ASFÁLTICO POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES CENTRO, PLAYAS DE TIJUANA, LA MESA, OTAY CENTENARIO Y LA PRESA A.L.R., DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI S.A. DE C.V.	3-dic.-25	15-dic.-25	4-mar.-26	$ 19,758,326.40	$ 19,758,326.40	$ 19,758,326.40	$0.00	$ 19,758,326.40	$ -	$ 5,927,497.92	$ 13,830,828.48	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							$ 384,999,997.24	$ 384,999,997.24	$ 384,999,997.24	$ 17,497,147.15	$ 402,497,144.39	$ 326,291,829.41	$ 12,325,597.52	$ 63,879,717.46				

402,497,144.39

SALDO: $917,097.51

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-001

Obra:	REENCARPETADO Y BACHEO DE 32,947 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA MESA, SÁNCHEZ TABOADA Y OTAY CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	14,621,459.12
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	1,169,716.73
Total Contratado original	15,791,175.85
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	15,791,175.85

Anticipo (30 %)	4,386,437.74
I.V.A.	350,915.02
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	4,737,352.76

Fecha de Elaboración	17 de julio de 2025

Fecha de Contrato	3 de marzo de 2025
Entrega Anticipo	26 de marzo de 2025
Fecha Inicio de Obra	10 de marzo de 2025
Fecha Termin. Obra	7 de julio de 2025
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	14 de octubre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							4,386,437.74									
1	10-mar.-25	4-abr.-25	A 431	9,353,063.71		9,353,063.71	- 2,805,919.11	6,547,144.60	523,771.56	7,070,916.16	-	-	-	7,070,916.16	10,101,308.81	5,689,867.04
2	5-abr.-25	2-may.-25	A 431	2,588,465.13		2,588,465.13	- 776,539.54	1,811,925.59	144,954.05	1,956,879.64	-	-	-	1,956,879.64	2,795,542.34	2,894,324.70
3	3-may.-25	1-jun.-25	A 431	1,295,993.24		1,295,993.24	- 388,797.97	907,195.27	72,575.62	979,770.89	-	-	-	979,770.89	1,398,672.70	1,494,652.00
4	2-jun.-25	1-jul.-25	A 431	1,146,914.76		1,146,914.76	- 344,074.43	802,840.33	64,227.23	867,067.56	-	-	-	867,067.56	1,238,667.94	255,984.06
5 FINIQUITO	2-jul.-25	7-jul.-25	A 431	237,022.28		237,022.28	- 71,106.69	165,915.59	13,273.25	179,188.84	-	-	-	179,188.84	255,984.06	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				14,621,459.12	-	14,621,459.12	0.00	10,235,021.38	818,801.71	11,053,823.09	-	-	-	11,053,823.09	15,791,175.85	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 15,791,175.85

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	4,737,352.76
Estimaciones	11,053,823.09
Total	15,791,175.85

Total Ejercido	
Anticipo	4,737,352.76
Imp. Netos	11,053,823.09
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-002

Obra:	REENCARPETADO Y BACHEO DE 33,494 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA, CENTRO Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	14,857,076.88
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	1,188,566.15
Total Contratado original	16,045,643.03
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	16,045,643.03

Anticipo (30 %)	4,457,123.06
I.V.A.	356,569.84
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	4,813,692.90

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	3 de marzo de 2025
Entrega Anticipo	26 de marzo de 2025
Fecha Inicio de Obra	10 de marzo de 2025
Fecha Termin. Obra	7 de julio de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	22 de mayo de 2025

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							4,457,123.06									
1	10-mar.-25	4-abr.-25	P-2473	9,577,731.79		9,577,731.79	- 2,873,319.54	6,704,412.25	536,352.98	7,240,765.23	-	-	-	7,240,765.23	10,343,950.33	5,701,692.70
2	5-abr.-25	23-abr.-25	P-2473	2,663,394.45		2,663,394.45	- 799,018.34	1,864,376.11	149,150.09	2,013,526.20	-	-	-	2,013,526.20	2,876,466.01	2,825,226.69
3	24-abr.-25	23-may.-25	P-2473	2,253,636.75		2,253,636.75	- 676,091.03	1,577,545.72	126,203.66	1,703,749.38	-	-	-	1,703,749.38	2,433,927.69	391,299.00
4	24-may.-25	22-jun.-25	P-2473	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
5 FINIQUITO	23-jun.-25	7-jul.-25	P-2473	-		-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391,299.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				14,494,762.99	-	14,494,762.99	108,694.17	10,146,334.08	811,706.73	10,958,040.81	-	-	-	10,958,040.81	15,654,344.03	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 15,654,344.03

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	4,813,692.90
Estimaciones	10,958,040.81
Total	15,771,733.71

Total Ejercido	
Anticipo	4,813,692.90
Imp. Netos	10,958,040.81
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-003

Obra:	BACHEO Y REENCARPETADO EN AV. SÁNCHEZ TABOADA ENTRE AV. QUERÉTARO Y CRUZ DEL SUR, COLONIA REFORMA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	11,419,383.71
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	913,550.70
Total Contratado original	12,332,934.41
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	12,332,934.41

Anticipo (30 %)	3,425,815.11
I.V.A.	274,065.21
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,699,880.32

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	25 de junio de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	14 de julio de 2025
Fecha Termin. Obra	11 de octubre de 2025
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,425,815.11									
1	14-jul.-25	12-ago.-25	81D93	672,254.15		672,254.15	- 201,676.25	470,577.90	37,646.23	508,224.13	-	-	-	508,224.13	726,034.48	11,606,899.93
2	13-ago.-25	11-sep.-25	81D93	10,488,930.29		10,488,930.29	- 3,146,679.09	7,342,251.20	587,380.10	7,929,631.30	-	-	-	7,929,631.30	11,328,044.71	278,855.22
3 FINIQUITO	12-sep.-25	11-oct.-25	81D93	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	278,855.22
Importe Ejercido por Estimacion -->				11,161,184.44	-	11,161,184.44	77,459.77	7,812,829.10	625,026.33	8,437,855.43	-	-	-	8,437,855.43	12,054,079.19	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 12,054,079.19

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,699,880.32
Estimaciones	8,437,855.43
Total	12,137,735.75

Total Ejercido	
Anticipo	3,699,880.32
Imp. Netos	8,437,855.43
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-004

Obra:	BACHEO Y REENCARPETADO EN CALLE COLINAS DE CAPISTRANO DE LIBRAMIENTO SUR A CALLE COLONIAL, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	11,465,138.21
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,834,422.11
Total Contratado original	13,299,560.32
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	13,299,560.32

Anticipo (30 %)	3,439,541.46
I.V.A.	550,326.63
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,989,868.09

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	25 de junio de 2025
Entrega Anticipo	16 de julio de 2025
Fecha Inicio de Obra	14 de julio de 2025
Fecha Termin. Obra	11 de octubre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,439,541.46									
1	14-jul.-25	12-ago.-25	271	722,140.99		722,140.99	- 216,642.30	505,498.69	80,879.79	586,378.48	-	-	-	586,378.48	837,683.55	12,461,876.77
2	13-ago.-25	11-sep.-25	271	10,569,692.94		10,569,692.94	- 3,170,907.88	7,398,785.06	1,183,805.61	8,582,590.67	-	-	-	8,582,590.67	12,260,843.81	201,032.96
3 FINIQUITO	12-sep.-25	11-oct.-25	271	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201,032.96
Importe Ejercido por Estimacion -->				11,291,833.93	-	11,291,833.93	51,991.28	7,904,283.75	1,264,685.40	9,168,969.15	-	-	-	9,168,969.15	13,098,527.36	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 13,098,527.36

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,989,868.09
Estimaciones	9,168,969.15
Total	13,158,837.24

Total Ejercido	
Anticipo	3,989,868.09
Imp. Netos	9,168,969.15
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-005

Obra:	BACHEO Y REENCARPETADO EN BLVD 2 ENTRE CALLE DE LAS AGUAS Y CALLE GLADIOLAS, FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA XIII, DELEGACIÓN PRESA ALR, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.
Contratista:	URBANIZADO Y PAVIMENTACIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	11,410,692.19
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	912,855.38
Total Contratado original	12,323,547.57
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	- 2,502,855.00
Total Contratado	9,820,692.57

Anticipo (30 %)	3,423,207.66
I.V.A.	273,856.61
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,697,064.27

56,235.90

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	25 de junio de 2025
Entrega Anticipo	16 de julio de 2025
Fecha Inicio de Obra	14 de julio de 2025
Fecha Termin. Obra	11 de octubre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	8 de octubre de 2025

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,423,207.66									
1	14-jul-25	6-ago-25	857	4,357,697.77		4,357,697.77	1,307,309.33	3,050,388.44	244,031.08	9,294,119.62				3,294,019.82	4,706,313.59	5,114,378.98
2	7-ago-25	5-sep-25	857	2,661,179.44		2,661,179.44	1,197,530.75	1,463,648.69	117,091.90	1,580,740.59				1,580,740.59	2,874,073.80	2,240,305.18
3	6-sep-25	30-sep-25	857	1,915,848.17		1,915,846.17	862,131.66	1,053,716.49	84,297.32	1,138,013.81				1,138,013.81	2,069,116.02	171,189.16
4 FINIQUITO	1-oct-25	11-oct-25	857	-		-	-	-	-	-				-	-	171,189.16
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,189.16
Importe Ejercido por Estimacion -->				8,934,725.38	-	8,934,726.38	56,235.90	5,567,753.62	445,420.30	6,013,173.92	-	-	-	6,013,173.92	9,649,503.41	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,697,064.27
Estimaciones	6,013,173.92
Total	9,710,238.19

Total Ejercido	
Anticipo	3,697,064.27
Imp. Netos	6,013,173.92
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 9,649,503.41

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-006

Obra:	MEJORAMIENTO DE 14,800 M3 EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS DELEGACIONES CENTRO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PLAYAS DE TIJUANA Y SÁNCHEZ TABOADA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,439,148.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	435,131.84
Total Contratado original	5,874,279.84
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,874,279.84

Anticipo (30 %)	1,631,744.40
I.V.A.	130,539.55
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,762,283.95

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	21 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	1 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	28 de febrero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,631,744.40									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,874,279.84
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	1,631,744.40	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,762,283.95
Estimaciones	-
Total	1,762,283.95

Total Ejercido	
Anticipo	1,762,283.95
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-007

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO DE LOS CARLOS ENTRE CALLE MAZATLÁN Y AV. MAGNOLIAS, COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE Y CALLE MONROY, ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE CERRADA MONROY, COLONIA JARDINES DE LA MESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CRUZ ADRIÁN SANTOS MACIAS
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	11,356,003.70
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	908,480.30
Total Contratado original	12,264,484.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	12,264,484.00

Anticipo (30 %)	3,406,801.11
I.V.A.	272,544.09
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,679,345.20

30/Dic se tramito

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	23 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	30 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	29 de marzo de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,406,801.11									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,264,484.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	3,406,801.11	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,679,345.20
Estimaciones	-
Total	3,679,345.20

Total Ejercido	
Anticipo	3,679,345.20
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-001

Obra:	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, PRESA ESTE, CERRO COLORADO Y LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	42,942,120.53
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	3,435,369.64
Total Contratado original	46,377,490.17
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	46,377,490.17

Anticipo (30 %)	12,882,636.16
I.V.A.	1,030,610.89
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	13,913,247.05

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	13 de junio de 2025
Entrega Anticipo	19 de junio de 2025
Fecha Inicio de Obra	16 de junio de 2025
Fecha Termin. Obra	13 de octubre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	12 de septiembre de 2025

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.6 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							12,882,636.16									
1	16-jun.-25	15-jul.-25	B 184	13,522,639.58		13,522,639.58	- 4,056,791.87	9,465,847.71	757,267.82	10,223,115.53	-	-	-	10,223,115.53	14,604,450.75	31,773,039.42
2	16-jul.-25	14-ago.-25	B 184	13,617,762.16		13,617,762.16	- 4,085,328.65	9,532,433.51	762,594.68	10,295,028.19	-	-	-	10,295,028.19	14,707,183.13	17,065,856.29
3	15-ago.-25	13-sep.-25	B 184	14,906,663.28		14,906,663.28	- 4,471,998.98	10,434,664.30	834,773.14	11,269,437.44	-	-	-	11,269,437.44	16,099,196.34	966,659.95
4 FINIQUITO	14-sep.-25	13-oct.-25	B 184	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	966,659.95
Importe Ejercido por Estimacion -->				42,047,065.02	-	42,047,065.02	268,516.66	29,432,945.52	2,354,635.84	31,787,581.16	-	-	-	31,787,581.16	45,410,830.22	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 45,410,830.22

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	13,913,247.05
Estimaciones	31,787,581.16
Total	45,700,828.21

Total Ejercido	
Anticipo	13,913,247.05
Imp. Netos	31,787,581.16
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-002

Obra:	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	42,850,544.09
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	3,428,043.53
Total Contratado original	46,278,587.62
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	46,278,587.62

Anticipo (30 %)	12,855,163.23
I.V.A.	1,028,413.06
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	13,883,576.29

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	13 de junio de 2025
Entrega Anticipo	18 de junio de 2025
Fecha Inicio de Obra	16 de junio de 2025
Fecha Termin. Obra	13 de octubre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	2 de octubre de 2025

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							12,855,163.23									
1	16-jun.-25	15-jul.-25	F 56	10,860,821.13		10,860,821.13	- 3,258,246.34	7,602,574.79	608,205.98	8,210,780.77	-	-	-	8,210,780.77	11,729,686.82	34,548,900.80
2	16-jul.-25	14-ago.-25	F 56	9,905,118.02		9,905,118.02	- 2,971,535.41	6,933,582.61	554,686.61	7,488,269.22	-	-	-	7,488,269.22	10,697,527.46	23,851,373.34
3	15-ago.-25	13-sep.-25	F 56	6,238,629.56		6,238,629.56	- 1,871,588.87	4,367,040.69	349,363.26	4,716,403.95	-	-	-	4,716,403.95	6,737,719.92	17,113,653.42
4	14-sep.-25	7-oct.-25	F 56	15,581,556.10		15,581,556.10	- 4,674,466.83	10,907,089.27	872,567.14	11,779,656.41	-	-	-	11,779,656.41	16,828,080.59	285,572.83
5 FINIQUITO	8-oct.-25	13-oct.-25	F 56	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,572.83
Importe Ejercido por Estimacion -->				42,586,124.81	-	42,586,124.81	79,325.78	29,810,287.36	2,384,822.99	32,195,110.35	-	-	-	32,195,110.35	45,993,014.79	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 45,993,014.79

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	13,883,576.29
Estimaciones	32,195,110.35
Total	46,078,686.64

Total Ejercido	
Anticipo	13,883,576.29
Imp. Netos	32,195,110.35
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-003

Obra:	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ, SÁNCHEZ TABOADA Y PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	55,954,252.53
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	4,476,340.20
Total Contratado original	60,430,592.73
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	60,430,592.73

Anticipo (30 %)	16,786,275.76
I.V.A.	1,342,902.06
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	18,129,177.82

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	13 de junio de 2025
Entrega Anticipo	20 de junio de 2025
Fecha Inicio de Obra	16 de junio de 2025
Fecha Real Termin. Obra	20 de diciembre de 2025
Fecha de Convenio Adiciona	7 de octubre de 2025

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL - -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							16,786,275.76									
1	16-jun.-25	15-jul.-25	P-2560	4,320,026.03		4,320,026.03	- 1,296,007.81	3,024,018.22	241,921.46	3,265,939.68	-	-	-	3,265,939.68	4,665,628.11	55,764,964.62
2	16-jul.-25	14-ago.-25	P-2560	21,552,431.88		21,552,431.88	- 6,465,729.56	15,086,702.32	1,206,936.19	16,293,638.51	-	-	-	16,293,638.51	23,276,626.43	32,488,338.19
3	15-ago.-25	13-sep.-25	P-2560	9,241,974.82		9,241,974.82	- 2,772,592.45	6,469,382.37	517,550.59	6,986,932.96	-	-	-	6,986,932.96	9,981,332.81	22,507,005.38
4	14-sep.-25	13-oct.-25	P-2560	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,507,005.38
Importe Ejercido por Estimacion -->				35,114,432.73	-	35,114,432.73	6,251,945.94	24,580,102.91	1,966,408.24	26,546,511.15	-	-	-	26,546,511.15	37,923,587.35	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 37,923,587.35

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	18,129,177.82
Estimaciones	26,546,511.15
Total	44,675,688.97

Total Ejercido	
Anticipo	18,129,177.82
Imp. Netos	26,546,511.15
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004

Obra:	BACHEO ASFALTICO POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, EN LAS DELEGACIONES CENTRO, PLAYAS DE TIJUANA, LA MESA Y OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	FAST PATCHING SYSTEMS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	107,089,116.64
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	17,134,258.66
Total Contratado original	124,223,375.30
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	20,000,002.15
Total Contratado	144,223,377.45

Anticipo (30 %)	32,126,734.99
I.V.A.	5,140,277.60
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	37,267,012.59

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	18 de junio de 2025
Entrega Anticipo	27 de junio de 2025
Fecha Inicio de Obra	30 de junio de 2025
Fecha Real Termin. Obra	15 de diciembre de 2025
Fecha de Convenio Adicional	17 de octubre de 2025

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							32,126,734.99									
1	30-jun.-25	15-jul.-25	A 3	12,272,723.48		12,272,723.48	- 3,681,817.04	8,590,906.44	1,374,545.03	9,965,451.47	-	-	-	9,965,451.47	14,236,359.24	129,987,018.21
2	16-jul.-25	31-jul.-25	A 3	19,008,763.27		19,008,763.27	- 5,702,628.98	13,306,134.29	2,126,981.49	15,435,115.78	-	-	-	15,435,115.78	22,050,165.39	107,936,852.82
3	1-ago.-25	15-ago.-25	A 3	14,991,113.31		14,991,113.31	- 4,497,333.99	10,493,779.32	1,679,004.69	12,172,784.01	-	-	-	12,172,784.01	17,389,691.44	90,547,161.38
4	16-ago.-25	31-ago.-25	A 3	16,588,270.51		16,588,270.51	- 4,976,481.15	11,611,789.36	1,857,886.30	13,469,675.66	-	-	-	13,469,675.66	19,242,393.79	71,304,767.59
5	1-sep.-25	15-sep.-25	A 3	14,315,248.52		14,315,248.52	- 4,294,574.56	10,020,673.96	1,603,307.83	11,623,981.79	-	-	-	11,623,981.79	16,605,688.28	54,699,079.31
6	16-sep.-25	20-sep.-25	A 3	17,644,474.41		17,644,474.41	- 5,293,342.32	12,351,132.09	1,976,181.13	14,327,313.22	-	-	-	14,327,313.22	20,467,590.32	34,231,488.99
7	21-sep.-25	20-oct.-25	A 3	12,268,523.14		12,268,523.14	- 3,680,556.95	8,587,966.19	1,374,074.59	9,962,040.78	-	-	-	9,962,040.78	14,231,486.84	20,000,002.15
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,002.15
Importe Ejercido por Estimacion -->				107,089,116.64	-	107,089,116.64	0.00	74,962,381.65	11,993,981.06	86,956,362.71	-	-	-	86,956,362.71	124,223,375.30	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 124,223,375.30

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	37,267,012.59
Estimaciones	86,956,362.71
Total	124,223,375.30

Total Ejercido	
Anticipo	37,267,012.59
Imp. Netos	86,956,362.71
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-005

Obra:	BACHEO ASFÁLTICO POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES CENTRO, PLAYAS DE TIJUANA, LA MESA, OTAY CENTENARIO Y LA PRESA A.L.R., DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA
Contratista:	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	17,033,040.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	2,725,286.40
Total Contratado original	19,758,326.40
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	19,758,326.40

Anticipo (30 %)	5,109,912.00
I.V.A.	817,585.92
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	5,927,497.92

17/01/26 1ra tramito

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	3 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	15 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	4 de marzo de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION NUMERO	DEL	AL	FACTURA	IMPORTE ESTIMACION S/IVA	FINANCIAMIENTO EXTERNO -	SUB-TOTAL -	30 % AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							5,109,912.00									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,758,326.40
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	5,109,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	5,927,497.92
Estimaciones	-
Total	5,927,497.92

Total Ejercido	
Anticipo	5,927,497.92
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOF 034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL **$59,852,263.15**

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			OBRA PUBLICA								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	Presupuesto Autorizado APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Físico		
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DES		**$18,500,000.00**	SALDO		**$423,882.41**													
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #1 ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE C, COL. CHULA VISTA Y TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #2 ENTRE BLVD. CUAUHTÉMOC SUR Y CALLE CAÑÓN LA PIEDRERA, COL. LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.C.	5-ago.-25	11-ago.-25	24-sep.-25	$ 651,735.87	$ 651,735.87	$ 651,735.87	$0.00	$ 651,735.87	$ 549,177.19	$ -	$ 102,558.68	77.52%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	16-oct-25
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #4 ENTRE CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA Y CALLE PRIV. SATURNO, COLONIA LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	8-ago.-25	18-ago.-25	1-oct.-25	$ 1,619,696.57	$ 1,619,696.57	$ 1,619,696.57	$0.00	$ 1,619,696.57	$ 1,474,549.99	$ -	$ 145,146.58	87.20%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE CANAL MATADERO 2, ENTRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN Y PB3, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	JCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	15-ago.-25	25-ago.-25	8-oct.-25	$ 1,684,425.24	$ 1,684,425.24	$ 1,684,425.24	$0.00	$ 1,684,425.24	$ 1,452,993.04	$ -	$ 231,432.20	80.37%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #3, ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE CAÑÓN DE LA PIEDREDRA, COLONIA LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	15-ago.-25	10-sep.-25	24-oct.-25	$ 1,684,505.70	$ 1,684,505.70	$ 1,684,505.70	$0.00	$ 1,684,505.70	$ 1,562,307.08	$ -	$ 122,198.62	89.64%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-005	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR AZTECA, ENTRE CALLE ÁMSTERDAM Y CALLE CAÑÓN AZTECA, COLONIA CAÑÓN AZTECA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA; 2) TANQUE DESARENADOR MÉXICO LINDO #1, ENTRE CALLE LOMA ROJA Y CALLE MORELIA, COLONIA MÉXICO LINDO, DELEGACIÓN LA MESA; 3) TANQUE DESARENADOR JUAN OJEDA EN CALLE ING. JUAN OJEDA ROBLES 1715, COLONIA CHAPULTEPEC ALAMAR, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	MIBZAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30-sep.-25	13-oct.-25	26-nov.-25	$ 808,273.22	$ 808,273.22	$ 808,273.22	$0.00	$ 808,273.22	$ 242,481.97	$ 512,867.53	$ 52,923.72	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-006	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR FLORIDO #1, ENTRE CALLE UMBELA Y CALLE PRINCIPAL, COLONIA FLORIDO; 2) TANQUE DESARENADOR FLORIDO #2, ENTRE CALLE CAMINO A PALENQUE Y CALLE MONTE ALBÁN, DELEGACIÓN LA PRESA ALTA, TIJUANA, B.C.	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	19-nov.-25	24-nov.-25	23-dic.-25	$ 1,204,875.46	$ 1,204,875.46	$ 1,204,875.46	$0.00	$ 1,204,875.46	$ -	$ 361,462.64	$ 843,412.82	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-007	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE CANAL PLUVIAL Y CAJÓN PLUVIAL SOBRE EL ARROYO DEL CAÑÓN DEL SAINZ, AV. ROBERTO DE LA MADRID, ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO	11-dic.-25	12-dic.-25	10-ene.-26	$ 963,467.00	$ 963,467.00	$ 963,467.00	$0.00	$ 963,467.00	$ -	$ -	$ 963,467.00	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-008	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR MATADERO, ENTRE MURO VERTEDOR Y GASOLINERA MOBIL, COLONIA CAÑÓN DEL MATADERO ESTE, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	JL CONCRETOS Y AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	11-dic.-25	12-dic.-25	25-ene.-26	$ 2,190,909.60	$ 2,190,909.60	$ 2,190,909.60	$0.00	$ 2,190,909.60	$ -	$ -	$ 2,190,909.60	0.00%	15.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-001	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR LOS LAURELES, ENTRE CALLE JASMIN Y CALLE CLAVEL, COL. RANCHO LAS FLORES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA; 2) CANAL BATERIA LOS LAURELES, ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ANEXA LOS LAURELES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	21-nov.-25	1-dic.-25	14-ene.-26	$ 4,244,207.89	$ 4,244,207.89	$ 4,244,207.89	$0.00	$ 4,244,207.89	$ 3,139,121.93	$ -	$ 1,105,085.96	62.80%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-002	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE CANAL INGENIERO LUIS VENADOS PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE QUETZAL Y CORREDOR 2000 TIJUANA-ROSARITO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS VENADOS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CESAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA	23-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 3,024,021.04	$ 3,024,021.04	$ 3,024,021.04	$0.00	$ 3,024,021.04	$ 907,206.31	$ -	$ 2,116,814.73	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
		SUB - TOTAL					$ 18,076,117.59	$ 18,076,117.59	$ 18,076,117.59	$ -	$ 18,076,117.59	$ 9,327,837.51	$ 874,330.17	$ 7,873,949.91				
PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCIO		**$41,352,263.15**	SALDO		**$3,516,408.29**													
DOIUM-2025-DMIP-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CAMELLÓN CENTRAL SOBRE VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DE PUENTE BLVD. O'HIGGINS, TIJUANA, B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	14-may.-25	15-may.-25	31-may.-25	$ 2,436,399.45	$ 2,436,399.45	$ 2,436,399.45	$0.00	$ 2,436,399.45	$ 2,286,518.73	$ -	$ 149,880.72	93.85%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN VÍA LENTA PONIENTE A LA ALTURA DEL PUENTE NEGRO Y ESTACIÓN SITT 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	1-may.-25	2-may.-25	1-jun.-25	$ 6,278,405.02	$ 6,278,405.02	$ 6,278,405.02	$0.00	$ 6,278,405.02	$ 6,089,861.08	$ -	$ 188,543.94	97.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00

DOIUM-2025-DMIP-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE CAJÓN PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE BAJANTE PLUVIAL EN CALLE XICOTENCATL LEYVA ALEMÁN ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AV. SÁNCHEZ TABOADA COL. ANEXA SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	27-mar.-25	28-mar.-25	16-abr.-25	$ 1,557,635.31	$ 1,557,635.31	$ 1,557,635.31	$0.00	$ 1,557,635.31	$ 1,503,942.69	$ 53,692.62	$ -	96.55%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE RECONSTRUCCIÓN DE TALUD, CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CAÑÓN DEL SÁINZ, AV. ROBERTO DE LA MADRID, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	29-abr.-25	30-abr.-25	28-jun.-25	$ 9,441,193.83	$ 9,441,193.83	$ 9,441,193.83	$0.00	$ 9,441,193.83	$ 8,604,016.48	$ -	$ 837,177.35	91.13%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-005	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL SOBRE LA VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DE LA GAZA DE INCORPORACIÓN DEL BLVR. MANUEL J. CLOUTHIER, COL. 3RA. ETAPA DEL RÍO TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	31-mar.-25	1-abr.-25	4-abr.-25	$ 4,187,315.51	$ 4,187,315.51	$ 4,187,315.51	$0.00	$ 4,187,315.51	$ 3,355,109.35	$ -	$ 832,206.16	80.13%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-006	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANAXIMANDRO ENTRE CALLE HABACÚC Y CALLE PITÁGORAS, COL. CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	29-may.-25	30-may.-25	18-jun.-25	$ 1,666,076.52	$ 1,666,076.52	$ 1,666,076.52	$0.00	$ 1,666,076.52	$ 1,554,938.13	$ 111,138.39	$ -	93.33%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-007	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REPARACIÓN EMERGENTE PARA REMPLAZO DE TUBERÍA PLUVIAL DE 42" DE DIÁMETRO EN BLVD. 2 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL IV, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	14-may.-25	15-may.-25	3-jun.-25	$ 2,365,592.83	$ 2,365,592.83	$ 2,365,592.83	$0.00	$ 2,365,592.83	$ 2,251,609.72	$ 113,983.11	$ -	95.18%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-008	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REFORMA EN C. PABLO NERUDA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	29-jul.-25	4-ago.-25	2-oct.-25	$ 1,626,153.39	$ 1,626,153.39	$ 1,626,153.39	$0.00	$ 1,626,153.39	$ 1,531,228.49	$ -	$ 94,924.90	91.66%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-009	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE REPARACIÓN EMERGENTE DE PLUVIAL EN VÍA LENTA ORIENTE ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	28-ago.-25	29-ago.-25	12-sep.-25	$ 2,367,483.10	$ 2,367,483.10	$ 2,367,483.10	$0.00	$ 2,367,483.10	$ 2,262,244.62	$ -	$ 105,238.48	95.55%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-010	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO, RECONSTRUCCIÓN DE TALUD Y VIALIDAD PARA REHABILITACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL, UBICADA EN CIRCUITO BAJA MAQUILADORA DEL FRACCIONAMIENTO IMAQ TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RODRIGO MARTÍNEZ GARCÍA	10-dic.-25	11-dic.-25	20-dic.-25	$ 1,934,101.24	$ 1,934,101.24	$ 1,934,101.24	$0.00	$ 1,934,101.24	$ -	$ 1,740,657.27	$ 193,443.97	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-011	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE DESARENADOR Y DESCARGA PLUVIAL UBICADO EN CRUCE DE AVENIDA DEL AGUA Y AVENIDA COSTA CORONADO, COLONIA VILLA MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	OPERACIÓN DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES BC S. DE R.L. DE C.V.	11-dic.-25	12-dic.-25	26-dic.-25	$ 2,777,946.20	$ 2,777,946.20	$ 2,777,946.20	$0.00	$ 2,777,946.20	$ -	$ 2,686,734.31	$ 91,211.89	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-012	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO PARA REHABILITACIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y DESCARGA PLUVIAL UBICADA EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES A LA ALTURA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	16-dic.-25	17-dic.-25	28-dic.-25	$ 1,197,542.46	$ 1,197,542.46	$ 1,197,542.46	$0.00	$ 1,197,542.46	$ -	$ 1,043,425.92	$ 154,116.54	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL							**$ 37,835,844.86**	**$ 37,835,844.86**	**$ 37,835,844.86**	**$ -**	**$ 37,835,844.86**	**$ 29,439,469.29**	**$ 5,749,631.62**	**$ 2,646,743.95**				
TOTAL							**$ 55,911,962.45**	**$ 55,911,962.45**	**$ 55,911,962.45**	**$ -**	**$ 55,911,962.45**	**$ 38,767,306.80**	**$ 6,623,961.79**	**$ 10,520,693.86**				

SALDO: **$3,940,300.70**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-001

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #1 ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE C, COL. CHULA VISTA Y TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #2 ENTRE BLVD. CUAUHTÉMOC SUR Y CALLE CAÑÓN LA PIEDRERA, COL. LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	603,459.14
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	48,276.73
Total Contratado original	651,735.87
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	651,735.87

Anticipo (30 %)	181,037.74
I.V.A.	14,483.02
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	195,520.76

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	5 de agosto de 2025
Entrega Anticipo	18 de agosto de 2025
Fecha Inicio de Obra	11 de agosto de 2025
Fecha Termin. Obra	24 de septiembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	16 de octubre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							181,037.74									
1	11-ago.-25	9-sep.-25	A-6	467,799.51		467,799.51	140,339.85	327,459.66	26,196.77	353,656.43				353,656.43	605,223.17	459,146.40
2 FINIQUITO	10-sep.-25	24-sep.-25	A-6	135,659.63		135,659.63	40,697.89	94,961.74	7,596.94	102,558.68				102,558.68	146,612.40	
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				603,459.14	-	603,459.14	0.00	422,421.40	33,793.71	456,215.11	-	-	-	456,215.11	651,735.87	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 651,735.87

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	195,520.76
Estimaciones	456,215.11
Total	651,735.87

Total Ejercido	
Anticipo	195,520.76
Imp. Netos	456,215.11
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-002

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #4 ENTRE CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA Y CALLE PRIV. SATURNO, COLONIA LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,396,290.15
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	223,406.42
Total Contratado original	1,619,696.57
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,619,696.57

Anticipo (30 %)	418,887.05
I.V.A.	67,021.93
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	485,908.98

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	8 de agosto de 2025
Entrega Anticipo	3 de septiembre de 2025
Fecha Inicio de Obra	18 de agosto de 2025
Fecha Termin. Obra	1 de octubre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	2 de diciembre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							418,887.05									
1	18-ago.-25	16-sep.-25	724	1,217,538.19		1,217,538.19	365,261.46	852,276.73	136,364.28	988,641.01				988,641.01	1,412,344.80	207,362.27
2 FINIQUITO	17-sep.-25	1-oct.-25	724	178,751.96		178,751.96	53,625.59	125,126.37	20,020.21	145,146.58				145,146.58	207,362.27	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,396,290.15	-	1,396,290.15	0.00	977,403.10	156,384.49	1,133,787.59	-	-	-	1,133,787.59	1,619,696.57	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,619,696.57

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	485,908.98
Estimaciones	1,133,787.59
Total	1,619,696.57

Total Ejercido	
Anticipo	485,908.98
Imp. Netos	1,133,787.59
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-003

Obra:	LIMPIEZA DE CANAL MATADERO 2, ENTRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN Y PB3, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	JCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,559,653.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	124,772.24
Total Contratado original	1,684,425.24
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,684,425.24

Anticipo (30 %)	467,895.90
I.V.A.	37,431.67
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	505,327.57

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	15 de agosto de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	25 de agosto de 2025
Fecha Termin. Obra	8 de octubre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							467,895.90									
1	25-ago-25	24-sep-25	FAC0000000075	1,253,525.76	-	1,253,525.76	376,057.73	877,468.03	70,197.44	947,665.47	-	-	-	947,665.47	1,353,807.82	330,617.42
2 FINIQUITO	25-sep-25	8-oct-25	FAC0000000075	-		-		-		-				-	-	330,617.42
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,617.42
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,253,525.76	-	1,253,525.76	91,838.17	877,468.03	70,197.44	947,665.47	-	-	-	947,665.47	1,353,807.82	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,353,807.82

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	505,327.57
Estimaciones	947,665.47
Total	1,452,993.04

Total Ejercido	
Anticipo	505,327.57
Imp. Netos	947,665.47
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-004

Obra:	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #3, ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE CAÑÓN DE LA PIEDREDRA, COLONIA LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,559,727.50
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	124,778.20
Total Contratado original	1,684,505.70
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,684,505.70

Anticipo (30 %)	467,918.25
I.V.A.	37,433.46
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	505,351.71

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	15 de agosto de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Real Inicio de Obra	10 de septiembre de 2025
Fecha Real Termin. Obra	24 de octubre de 2025
Fecha de Diferimiento	23 de septiembre de 2025

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							467,918.25									
1	10-sep.-25	9-oct.-25	1471	1,398,089.11		1,398,089.11	- 419,426.73	978,662.38	78,292.99	1,056,955.37	-	-	-	1,056,955.37	1,509,936.24	174,569.46
2 FINIQUITO	10-oct.-25	24-oct.-25	1471	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,569.46
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,398,089.11	-	1,398,089.11	48,491.52	978,662.38	78,292.99	1,056,955.37	-	-	-	1,056,955.37	1,509,936.24	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,509,936.24

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	505,351.71
Estimaciones	1,056,955.37
Total	1,562,307.08

Total Ejercido	
Anticipo	505,351.71
Imp. Netos	1,056,955.37
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-005

Obra:	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR AZTECA, ENTRE CALLE ÁMSTERDAM Y CALLE CAÑÓN AZTECA, COLONIA CAÑÓN AZTECA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA; 2) TANQUE DESARENADOR MÉXICO LINDO #1, ENTRE CALLE LOMA ROJA Y CALLE MORELIA, COLONIA MÉXICO LINDO, DELEGACIÓN LA MESA; 3) TANQUE DESARENADOR JUAN OJEDA EN CALLE ING. JUAN OJEDA ROBLES 1715, COLONIA CHAPULTEPEC ALAMAR, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	MIBZAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	696,787.26
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	111,485.96
Total Contratado original	808,273.22
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	808,273.22

Anticipo (30 %)	209,036.18
I.V.A.	33,445.79
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	242,481.97

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	30 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	13 de octubre de 2025
Fecha Inicio de Obra	13 de octubre de 2025
Fecha Termin. Obra	26 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							209,036.18									
1	13-oct-25	12-nov-25	5	631,610.26		631,610.26	189,483.08	442,127.18	70,740.35	512,867.53				512,867.53	732,667.90	75,605.32
2 FINIQUITO	13-nov-25	26-nov-25	5	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,605.32
Importe Ejercido por Estimacion -->				631,610.26	-	631,610.26	19,553.10	442,127.18	70,740.35	512,867.53	-	-	-	512,867.53	732,667.90	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 732,667.90

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	242,481.97
Estimaciones	512,867.53
Total	755,349.50

Total Ejercido	
Anticipo	242,481.97
Imp. Netos	512,867.53
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-006

Obra:	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR FLORIDO #1, ENTRE CALLE UMBELA Y CALLE PRINCIPAL, COLONIA FLORIDO; 2) TANQUE DESARENADOR FLORIDO #2, ENTRE CALLE CAMINO A PALENQUE Y CALLE MONTE ALBÁN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.
Contratista:	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,038,685.74
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	166,189.72
Total Contratado original	1,204,875.46
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,204,875.46

Anticipo (30 %)	311,605.72
I.V.A.	49,856.92
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	361,462.64

✓ 02 Dic se tramito

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	19 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	24 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	23 de diciembre de 2025
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							311,605.72									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,204,875.46
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	311,605.72	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA | -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	361,462.64
Estimaciones	-
Total	361,462.64

Total Ejercido	
Anticipo	361,462.64
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-007

Obra:	LIMPÍEZA DE CANAL PLUVIAL Y CAJÓN PLUVIAL SOBRE EL ARROYO DEL CAÑÓN DEL SAINZ, AV. ROBERTO DE LA MADRID, ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	830,575.00
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	132,892.00
Total Contratado original	963,467.00
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	963,467.00

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	11 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	12 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	10 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,467.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-008

Obra:	LIMPIEZA DE ARROYO CAÑÓN MATADERO, ENTRE MURO VERTEDOR Y GASOLINERA MOBIL, COLONIA CAÑÓN DEL MATADERO ESTE, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	JL CONCRETOS Y AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,028,620.00
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	162,289.60
Total Contratado original	2,190,909.60
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,190,909.60

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	11 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	12 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	25 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,190,909.60
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	-
Total	-

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-001

Obra:	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR LOS LAURELES, ENTRE CALLE JASMIN Y CALLE CLAVEL, COL. RANCHO LAS FLORES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA; 2) CANAL BATERIA LOS LAURELES, ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ANEXA LOS LAURELES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CRISTIAN ESCALERA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,929,822.12
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	314,385.77
Total Contratado original	4,244,207.89
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,244,207.89

Anticipo (30 %)	1,178,946.64
I.V.A.	94,315.73
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,273,262.37

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	21 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	26 de diciembre de 2025
Fecha Inicio de Obra	1 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	14 de enero de 2026
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,178,946.64									
1	1-dic.-25	9-dic.-25	1535	2,468,068.20		2,468,068.20	740,420.46	1,727,647.74	138,211.82	1,865,859.56	-		-	[illegible]	2,665,513.66	1,578,694.23
2	10-dic.-25	9-ene.-26	1535	1,350,000.00		1,350,000.00	405,000.00	945,000.00	75,600.00	1,020,600.00				[illegible]	1,458,000.00	120,694.23
3 FINIQUITO	10-ene.-26	14-ene.-26	1535	-		-	-	-	-	-				-	-	120,694.23
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,694.23
Importe Ejercido por Estimacion -->				3,818,068.20	-	3,818,068.20	33,526.18	2,672,647.74	213,811.82	2,886,459.56	-	-	-	2,886,459.56	4,123,513.66	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 4,123,513.66

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,273,262.37
Estimaciones	2,886,459.56
Total	4,159,721.93

Total Ejercido	
Anticipo	1,273,262.37
Imp. Netos	2,886,459.56
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-002

Obra:	LIMPIEZA DE CANAL HACIENDA LOS VENADOS PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE QUETZAL Y CORREDOR 2000 TIJUANA-ROSARITO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS VENADOS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CESAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,800,019.48
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	224,001.56
Total Contratado original	3,024,021.04
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,024,021.04

Anticipo (30 %)	840,005.84
I.V.A.	67,200.47
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	907,206.31

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	23 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	31 de diciembre de 2025
Fecha Inicio de Obra	30 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	12 de febrero de 2026
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							840,005.84									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
3				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
4				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
6				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
7				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
8				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
9				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
10				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
11				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
12				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
13				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
14				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
15				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
16				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
17				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
18				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
19				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
20				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
21				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
22				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
23				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
24				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
25				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,024,021.04
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	840,005.84	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	907,206.31
Estimaciones	-
Total	907,206.31

Total Ejercido	
Anticipo	907,206.31
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-001

Obra:	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CAMELLÓN CENTRAL SOBRE VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DE PUENTE BLVD. O'HIGGINS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,255,925.42
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	180,474.03
Total Contratado original	2,436,399.45
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,436,399.45

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	14 de mayo de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	15 de mayo de 2025
Fecha Termin. Obra	31 de mayo de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	19 de agosto de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->				-			-									
1	15-may.-25	28-may.-25	110	2,117,146.97		2,117,146.97		2,117,146.97	169,371.76	2,286,518.73				2,286,518.73	2,286,518.73	149,880.72
2 FINIQUITO	29-may.-25	31-may.-25	110	138,778.45		138,778.45		138,778.45	11,102.27	149,880.72				149,880.72	149,880.72	-
3				-		-		-	-	-				-	-	-
4				-		-		-	-	-				-	-	-
5				-		-		-	-	-				-	-	-
6				-		-		-	-	-				-	-	-
7				-		-		-	-	-				-	-	-
8				-		-		-	-	-				-	-	-
9				-		-		-	-	-				-	-	-
10				-		-		-	-	-				-	-	-
11				-		-		-	-	-				-	-	-
12				-		-		-	-	-				-	-	-
13				-		-		-	-	-				-	-	-
14				-		-		-	-	-				-	-	-
15				-		-		-	-	-				-	-	-
16				-		-		-	-	-				-	-	-
17				-		-		-	-	-				-	-	-
18				-		-		-	-	-				-	-	-
19				-		-		-	-	-				-	-	-
20				-		-		-	-	-				-	-	-
21				-		-		-	-	-				-	-	-
22				-		-		-	-	-				-	-	-
23				-		-		-	-	-				-	-	-
24				-		-		-	-	-				-	-	-
25				-		-		-	-	-				-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,255,925.42	-	2,255,925.42	0.00	2,255,925.42	180,474.03	2,436,399.45	-	-	-	2,436,399.45	2,436,399.45	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	2,436,399.45
Total	2,436,399.45

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	2,436,399.45
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,436,399.45

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-002

Obra:	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN VÍA LENTA PONIENTE A LA ALTURA DEL PUENTE NEGRO Y ESTACIÓN SITT 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,813,337.98
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	465,067.04
Total Contratado original	6,278,405.02
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	6,278,405.02

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	1 de mayo de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	2 de mayo de 2025
Fecha Termin. Obra	1 de junio de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	19 de agosto de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	2-may.-25	22-may.-25	109	5,638,760.26		5,638,760.26	-	5,638,760.26	451,100.82	6,089,861.08				6,089,861.08	6,089,861.08	186,543.94
2 FINIQUITO	23-may.-25	1-jun.-25	109	174,577.72		174,577.72	-	174,577.72	13,966.22	188,543.94				188,543.94	188,543.94	0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				5,813,337.98	-	5,813,337.98	0.00	5,813,337.98	465,067.04	6,278,405.02	-	-	-	6,278,405.02	6,278,405.02	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	6,278,405.02
Total	6,278,405.02

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	6,278,405.02
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 6,278,405.02

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-003

Obra:	OBRA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE CAJÓN PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE BAJANTE PLUVIAL EN CALLE XICOTENCATL LEYVA ALEMÁN ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AV. SÁNCHEZ TABOADA COL. ANEXA SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,442,254.92
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	115,380.39
Total Contratado original	1,557,635.31
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,557,635.31

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	27 de marzo de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	28 de marzo de 2025
Fecha Termin. Obra	16 de abril de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	19 de agosto de 2025

ESTIMACIÓN				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	28-mar.-25	7-abr.-25	504	1,392,539.53		1,392,539.53	-	1,392,539.53	111,403.16	1,503,942.69				1,503,942.69	1,503,942.69	53,692.62
2 FINIQUITO	8-abr.-25	16-abr.-25	504	49,715.39		49,715.39	-	49,715.39	3,977.23	53,692.62				53,692.62	53,692.62	0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,442,254.92	-	1,442,254.92	0.00	1,442,254.92	115,380.39	1,557,635.31	-	-	-	1,557,635.31	1,557,635.31	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,557,635.31

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,557,635.31
Total	1,557,635.31

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,557,635.31
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-004

Obra:	OBRA EMERGENTE RECONSTRUCCIÓN DE TALUD, CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CAÑÓN DEL SÁINZ, AV. ROBERTO DE LA MADRID, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	8,741,846.14
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	699,347.69
Total Contratado original	9,441,193.83
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	9,441,193.83

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	29 de abril de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	30 de abril de 2025
Fecha Termin. Obra	28 de junio de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	9 de octubre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	30-abr-25	29-may-25	A-1412	5,604,990.28		5,604,990.28	-	5,604,990.28	448,399.22	6,053,389.50	-	-	-	6,053,389.50	6,053,389.50	3,387,804.33
2	30-may-25	18-jun-25	A-1412	2,361,691.65		2,361,691.65	-	2,361,691.65	188,935.33	2,550,626.98	-	-	-	2,550,626.98	2,550,626.98	637,177.35
3 FINIQUITO	19-jun-25	28-jun-25	A-1412													
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				7,966,681.93	-	7,966,681.93	-	7,966,681.93	637,334.55	8,604,016.48	-	-	-	8,604,016.48	8,604,016.48	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 8,604,016.48

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	8,604,016.48
Total	8,604,016.48

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	8,604,016.48
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-005

Obra:	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL SOBRE LA VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DE LA GAZA DE INCORPORACIÓN DEL BLVR. MANUEL J. CLOUTHIER, COL. 3RA. ETAPA DEL RÍO TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,609,754.75
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	577,560.76
Total Contratado original	4,187,315.51
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,187,315.51

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	31 de marzo de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	1 de abril de 2025
Fecha Termin. Obra	4 de abril de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	21 de octubre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.		I. V. A.	SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL		CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	1-abr.-25	3-abr.-25	67	2,892,335.65		2,892,335.65	-	2,892,335.65	462,773.70	3,355,109.35	-	-	-	3,355,109.35	3,355,109.35	832,206.16
2 FINIQUITO	4-abr.-25	4-abr.-25	67	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832,206.16
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,892,335.65	-	2,892,335.65	0.00	2,892,335.65	462,773.70	3,355,109.35	-	-	-	3,355,109.35	3,355,109.35	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 3,355,109.35

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	3,355,109.35
Total	3,355,109.35

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	3,355,109.35
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-006

Obra:	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANAXIMANDRO ENTRE CALLE HABACÚC Y CALLE PITÁGORAS, COL. CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA
Contratista:	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,542,663.44
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	123,413.08
Total Contratado original	1,666,076.52
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,666,076.52

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	29 de mayo de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	30 de mayo de 2025
Fecha Termin. Obra	18 de junio de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	24 de octubre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.6 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	30-may.-25	14-jun.-25	3621	1,438,757.53		1,438,757.53	-	1,438,757.53	115,180.60	1,554,938.13	-	-	-	1,554,938.13	1,554,938.13	1,111,138.39
2 FINIQUITO	15-jun.-25	18-jun.-25	3621	102,905.91		102,905.91	-	102,905.91	8,232.48	111,138.39	-	-	-	111,138.39	111,138.39	0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,542,663.44	-	1,542,663.44	0.00	1,542,663.44	123,413.08	1,666,076.52	-	-	-	1,666,076.52	1,666,076.52	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,666,076.52

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,666,076.52
Total	1,666,076.52

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,666,076.52
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-007

Obra:	REPARACIÓN EMERGENTE PARA REMPLAZO DE TUBERÍA PLUVIAL DE 42" DE DIÁMETRO EN BLVD. 2 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL IV, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.
Contratista:	RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,039,304.16
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	326,288.67
Total Contratado original	2,365,592.83
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,365,592.83

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	14 de mayo de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	15 de mayo de 2025
Fecha Termin. Obra	3 de junio de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	24 de octubre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	15-may.-25	30-may.-25	FA 000159	1,941,042.86		1,941,042.86	-	1,941,042.86	310,566.86	2,251,609.72				2,251,609.72	2,251,609.72	113,983.11
2 FINIQUITO	31-may.-25	3-jun.-25	FA 000159	98,261.30		98,261.30	-	98,261.30	15,721.81	113,983.11				113,983.11	113,983.11	0.00
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,039,304.16	-	2,039,304.16	0.00	2,039,304.16	326,288.67	2,365,592.83	-	-	-	2,365,592.83	2,365,592.83	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,365,592.83

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	2,365,592.83
Total	2,365,592.83

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	2,365,592.83
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-008

Obra:	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REFORMA EN C. PABLO NERUDA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.
Contratista:	JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,505,697.58
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	120,455.81
Total Contratado original	1,626,153.39
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,626,153.39

Anticipo (30 %)	451,709.27
I.V.A.	36,136.74
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	487,846.01

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	29 de julio de 2025
Entrega Anticipo	15 de agosto de 2025
Fecha Inicio de Obra	4 de agosto de 2025
Fecha Termin. Obra	2 de octubre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	1 de octubre de 2025

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							451,709.27									
1	4-ago.-25	2-sep.-25	CYC 37	781,415.14		781,415.14	234,424.54	546,990.60	43,759.25	590,749.85	-	-	-	590,749.85	843,928.35	782,325.04
2	3-sep.-25	27-sep.-25	CYC 37	598,720.41		598,720.41	179,616.12	419,104.29	33,528.34	452,632.63	-	-	-	452,632.63	646,618.04	135,697.00
3 FINIQUITO	28-sep.-25	2-oct.-25	CYC 37						0.01	0.01				0.01	0.01	135,606.99
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,606.99
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,380,135.55	-	1,380,135.55	37,668.61	966,094.89	77,287.60	1,043,382.49	-	-	-	1,043,382.49	1,490,546.40	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	487,846.01
Estimaciones	1,043,382.49
Total	1,531,228.50

Total Ejercido	
Anticipo	487,846.01
Imp. Netos	1,043,382.49
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,490,546.40

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-009

Obra:	REPARACIÓN EMERGENTE DE PLUVIAL EN VÍA LENTA ORIENTE ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,192,113.98
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	175,369.12
Total Contratado original	2,367,483.10
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,367,483.10

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	28 de agosto de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	29 de agosto de 2025
Fecha Termin. Obra	12 de septiembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	24 de octubre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.		SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	29-ago.-25	6-sep.-25	A 1113	2,094,670.94		2,094,670.94	-	2,094,670.94	167,573.68	2,262,244.62				2,262,244.62	2,262,244.62	105,238.48
2 FINIQUITO	9-sep.-25	12-sep.-25	A 1113	97,443.04		97,443.04	-	97,443.04	7,795.44	105,238.48				105,238.48	105,238.48	
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,192,113.98	-	2,192,113.98	0.00	2,192,113.98	175,369.12	2,367,483.10	-	-	-	2,367,483.10	2,367,483.10	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,367,483.10

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	2,367,483.10
Total	2,367,483.10

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	2,367,483.10
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-010

Obra:	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO, RECONSTRUCCIÓN DE TALUD Y VIALIDAD PARA REHABILITACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL, UBICADA EN CIRCUITO BAJA MAQUILADORA DEL FRACCIONAMIENTO IMAQ TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	RODRIGO MARTÍNEZ GARCÍA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,790,834.48
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	143,266.76
Total Contratado original	1,934,101.24
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,934,101.24

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	10 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	11 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	20 de diciembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	11-dic.-25	15-dic.-25	B4BDD	1,611,719.69		1,611,719.69	-	1,611,719.69	128,937.58	1,740,657.27	-	-	-	1,740,657.27	1,740,657.27	193,443.97
2 FINIQUITO	16-dic.-25	20-dic.-25	B4BDD	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193,443.97
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,611,719.69	-	1,611,719.69	0.00	1,611,719.69	128,937.58	1,740,657.27	-	-	-	1,740,657.27	1,740,657.27	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,740,657.27

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,740,657.27
Total	1,740,657.27

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,740,657.27
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-011

Obra:	OBRA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE DESARENADOR Y DESCARGA PLUVIAL UBICADO EN CRUCE DE AVENIDA DEL AGUA Y AVENIDA COSTA CORONADO, COLONIA VILLA MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	OPERACIÓN DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES BC S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,394,781.21
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	383,164.99
Total Contratado original	2,777,946.20
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,777,946.20

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	11 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	12 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	26 de diciembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES			NETO	IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %		EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->				-			-									
1	12-dic.-25	19-dic.-25	A 108	2,316,150.27		2,316,150.27	-	2,316,150.27	370,584.04	2,686,734.31	-	-	-	2,686,734.31	2,686,734.31	91,211.89
2 FINIQUITO	20-dic.-25	26-dic.-25	A 108	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,211.89
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,316,150.27	-	2,316,150.27	0.00	2,316,150.27	370,584.04	2,686,734.31	-	-	-	2,686,734.31	2,686,734.31	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 2,686,734.31

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	2,686,734.31
Total	2,686,734.31

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	2,686,734.31
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-DMIP-AD-012

Obra:	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO PARA REHABILITACIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y DESCARGA PLUVIAL UBICADA EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES A LA ALTURA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,032,364.19
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	165,178.27
Total Contratado original	1,197,542.46
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,197,542.46

Anticipo (0 %)	-
I.V.A.	-
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	-

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	16 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	17 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	28 de diciembre de 2025
Fecha de Convenio	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		0 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							-									
1	17-dic.-25	22-dic.-25	C-535	899,505.10		899,505.10	-	899,505.10	143,920.82	1,043,425.92	-	-	-	1,043,425.92	1,043,425.92	154,116.54
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,116.54
Importe Ejercido por Estimacion -->				899,505.10	-	899,505.10	0.00	899,505.10	143,920.82	1,043,425.92	-	-	-	1,043,425.92	1,043,425.92	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,043,425.92

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	-
Estimaciones	1,043,425.92
Total	1,043,425.92

Total Ejercido	
Anticipo	-
Imp. Netos	1,043,425.92
0.2 % CMIC/CIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTORA 21-005 FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. DE 2024 EN 2025

PRESUPUESTO ANUAL **$91,423,485.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	REFRENDO	Financiero	Físico		
PRESUPUESTO ANUAL 21-005- FP-FONE		**$56,023,920.00**	SALDO		**$340,463.34**													
DOIUM-2025-FPR23-AD-001	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARGARITAS ENTRE C. BONANZA Y C. C.F.E., COL. LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	8-abr.-25	14-abr.-25	12-jul.-25	$ 1,098,900.00	$ 1,021,911.16	$ 1,021,911.16	$0.00	$ 1,021,911.16	$ 1,021,911.16	$ -	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-001	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE, ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y C. LIDIA, COL. TORRES DE MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	COPERZA S.A. DE C.V.	28-abr.-25	24-may.-25	15-oct.-25	$ 4,265,730.00	$ 4,251,886.26	$ 4,251,886.26	$0.00	$ 4,251,886.26	$ 4,251,886.26	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	9-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-002	PP/0317/2025 20-MAR-2025	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINARETE, ENTRE C. ESPADAÑA Y CADENAMIENTO 0+150, COL. VILLA DEL SOL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	RICARDO PICHARDO ZARATE	26-abr.-25	6-may.-25	3-ago.-25	$ 3,326,670.00	$ 3,324,445.42	$ 3,324,445.42	$0.00	$ 3,324,445.42	$ 3,324,445.42	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	21-nov.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-003	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALDAMA, ENTRE C. ANTONIO NAVA Y BLVR. HERMENEGILDO GALEANA, COL. MARIANO MATAMOROS NORTE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERÍA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	28-abr.-25	29-may.-25	30-oct.-25	$ 5,360,912.79	$ 4,219,253.65	$ 4,219,253.65	$1,161,657.91	$ 5,380,911.56	$ 5,380,911.56	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	12-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-004	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE C.F.E., ENTRE BLVR. CUCAPAH Y C. MARGARITAS, COL. LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	URBANIZADORA AZARI S. DE R.L. DE C.V.	28-abr.-25	6-may.-25	25-ago.-25	$ 4,400,595.00	$ 4,394,895.76	$ 4,394,895.76	$0.00	$ 4,394,895.76	$ 4,394,895.76	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	15-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-005		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ROMANO, ENTRE AV. DE LOS ÁNGELES Y AV. ERMITA SUR, TIJUANA, B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-006	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE, ENTRE C. CERRO ALTO Y AV. CLUB BRITANIA, COL. LOMAS DE AGUACALIENTE, DELEGACIÓN ZONA CENTRO TIJUANA, B.C.	QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	24-abr.-25	7-may.-25	4-ago.-25	$ 10,386,803.00	$ 10,324,000.65	$ 10,324,000.65	$0.00	$ 10,324,000.65	$ 10,324,000.65	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-007		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LÓPEZ LUCIO ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-008		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BABURIAS DEL MAR, ENTRE C. F. GOMÉZ Y C. TECORIPA, TIJUANA, B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-009	PP/0317/2025 20-MAR-2025	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESPADAÑA, ENTRE AV. DE LAS AGUAS Y C. MINARETE, COL. VILLA DEL SOL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	25-abr.-25	29-may.-25	20-sep.-25	$ 4,995,000.00	$ 4,860,428.56	$ 4,860,428.56	$0.00	$ 4,860,428.56	$ 4,860,428.56	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	28-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-010		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-011	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ROMANO, ENTRE AV. DE LOS ÁNGELES Y AV. ERMITA SUR, TIJUANA, B.C.	PECOSA S.A. DE C.V.	22-may.-25	2-jun.-25	19-sep.-25	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$0.00	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	18-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-012	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BABURIAS DEL MAR, ENTRE C. F. GÓMEZ Y C. TECORIPA, TIJUANA, B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	22-may.-25	2-jun.-25	30-ago.-25	$ 4,595,400.00	$ 4,550,868.08	$ 4,550,868.08	$0.00	$ 4,550,868.08	$ 4,550,868.08	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	6-nov.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-013	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LÓPEZ LUCIO, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	12-jun.-25	23-jun.-25	10-oct.-25	$ 5,292,962.74	$ 4,915,819.57	$ 4,915,819.57	$377,143.17	$ 5,292,962.74	$ 5,292,962.74	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	10-dic.-25

DOIUM-2025-FPR23-IS-014	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	VALERIA MARÍA URREA SOSA	12-jun.-25	23-jun.-25	5-oct.-25	$ 5,377,356.26	$ 5,002,788.92	$ 5,002,788.92	$374,567.34	$ 5,377,356.26	$ 5,377,356.26	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	10-dic.-25
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-005- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. DE 2024 EN 2025							**$ 56,023,920.00**	**$ 53,770,088.24**	**$ 53,770,088.24**	**$ 1,913,368.42**	**$ 55,683,456.66**	**$ 55,683,456.66**	**$ -**	**$ -**				
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONE	**$3,096,900.00**	SALDO	**$141,143.78**															
DOIUM-2025-FPR23-AD-002	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 466,033.50	$ 432,468.28	$ 432,468.28	$0.00	$ 432,468.28	$ 421,130.66	$ 11,337.62	$ -	96.25%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-AD-003	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 590,409.00	$ 589,375.51	$ 589,375.51	$0.00	$ 589,375.51	$ 575,384.00	$ 13,991.51	$ -	96.61%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-AD-004	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CESAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 1,185,912.90	$ 1,081,580.87	$ 1,081,580.87	$0.00	$ 1,081,580.87	$ 1,081,580.87	$ -	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-AD-005	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN PASEO DEL PEDREGAL ENTRE P. ENSENADA Y C. PARQUE MÉXICO SUR, COL. JARDINES DE PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	PROINSACO S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 854,544.60	$ 852,331.56	$ 852,331.56	$0.00	$ 852,331.56	$ 845,520.50	$ 6,811.06	$ -	99.68%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-dic.-25
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							**$ 3,096,900.00**	**$ 2,955,756.22**	**$ 2,955,756.22**	**$ -**	**$ 2,955,756.22**	**$ 2,923,616.03**	**$ 32,140.19**	**$ 0.00**				
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONE	**$32,302,665.00**	SALDO	**$2,547,709.11**				**$ 32,302,665.00**	**$ 29,754,955.89**	**$ 29,754,955.89**	**$ -**	**$ 29,754,955.89**	**$ 5,928,938.84**	**$ 677,209.05**	**$ 23,148,808.00**				
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONE	**$24,373,102.50**	SALDO	**$2,352,609.57**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-015		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE PANAMÁ ENTRE C. GOLFO PÉRSICO Y C. ARRECIFE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-016	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CADENAMIENTO KM 0+300, COL. XICOTENCATL LEYVA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	KALEN SERVICIOS Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	14-nov.-25	24-nov.-25	22-ene.-26	$ 6,271,733.99	$ 5,561,654.12	$ 5,561,654.12	$0.00	$ 5,561,654.12	$ 1,674,496.24	$ -	$ 3,907,157.88	0.00%	15.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-017	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE II AYUNTAMIENTO ENTRE C. 1ER AYUNTAMIENTO Y C. XIX AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	14-nov.-25	11-dic.-25	24-ene.-26	$ 3,457,301.23	$ 3,446,358.56	$ 3,446,358.56	$0.00	$ 3,446,358.56	$ 1,033,907.57	$ -	$ 2,412,450.99	0.00%	10.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-018	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMONDÚ ENTRE C. ALISOS Y AV. ACUEDUCTO, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V.	18-nov.-25	28-nov.-25	11-ene.-26	$ 3,006,990.00	$ 2,399,020.01	$ 2,399,020.01	$0.00	$ 2,399,020.01	$ 719,706.01	$ -	$ 1,679,314.00	0.00%	60.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-019		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARRECIFE ENTRE C. GOLFO DE SAN MATÍAS Y C. GOLFO DE CAMPECHE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-020		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHIA TORTUGAS ENTRE C. CENTENARIO Y C. COMONDÚ, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-021	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE PANAMÁ ENTRE C. GOLFO PÉRSICO Y C. ARRECIFE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	OMAR CASTRO GONZALEZ	4-dic.-25	15-dic.-25	28-ene.-26	$ 3,964,345.59	$ 3,583,126.86	$ 3,583,126.86	$0.00	$ 3,583,126.86	$ 1,074,938.06	$ -	$ 2,508,188.80	0.00%	2.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00

DOIUM-2025-FPR23-IS-022	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARRECIFE ENTRE C. GOLFO DE SAN MATÍAS Y C. GOLFO DE CAMPECHE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	4-dic.-25	15-dic.-25	26-ene.-26	$ 2,546,862.59	$ 2,257,363.52	$ 2,257,363.52	$0.00	$ 2,257,363.52	$ -	$ 677,209.05	$ 1,580,154.47	0.00%	2.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-023	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHIA TORTUGAS ENTRE C. CENTENARIO Y C. COMONDÚ, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	VALERIA MARÍA URREA SOSA	4-dic.-25	15-dic.-25	12-feb.-26	$ 5,125,869.00	$ 4,752,969.86	$ 4,752,969.86	$0.00	$ 4,752,969.86	$ 1,425,890.96	$ -	$ 3,327,078.90	0.00%	5.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							**$ 24,373,102.50**	**$ 22,020,492.93**	**$ 22,020,492.93**	**$ -**	**$ 22,020,492.93**	**$ 5,928,938.84**	**$ 677,209.05**	**$ 15,414,345.04**				
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONE	**$5,891,602.50**	SALDO	**$32,015.53**														
DOIUM-2025-FPR23-IS-024	PP/2015/2025 10-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE DE SANTA MÓNICA ENTRE C. VALLE BONITO Y C. CERRADA VALLE SANTA MÓNICA, COL. EL NIÑO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	STUDIO 5 ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	30-dic.-25	27-feb.-26	$ 4,222,805.64	$ 4,194,705.75	$ 4,194,705.75	$0.00	$ 4,194,705.75	$ -	$ -	$ 4,194,705.75	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-025	PP/2015/2025 10-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUATES, ENTRE C. DE LA NIÑA Y C. CERRADA CUATES, COL. EL NIÑO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 1,668,795.86	$ 1,664,881.22	$ 1,664,881.22	$0.00	$ 1,664,881.22	$ -	$ -	$ 1,664,881.22	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							**$ 5,891,602.50**	**$ 5,859,586.97**	**$ 5,859,586.97**	**$ -**	**$ 5,859,586.97**	**$ -**	**$ -**	**$ 5,859,586.97**				
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONE	**$2,037,960.00**	SALDO	**$163,084.01**														
DOIUM-2025-FPR23-AD-006	PP/2277/2025 23-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE SAN MATÍAS, ENTRE C. ARCHIPIÉLAGO Y C. ARRECIFE, COLONIA CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 1,274,773.95	$ 1,123,386.57	$ 1,123,386.57	$0.00	$ 1,123,386.57	$ -	$ -	$ 1,123,386.57	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-AD-007	PP/2277/2025 23-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ISSSTE, ENTRE C. PASEO ISSSTE Y C. CERRADA ISSSTE, COLONIA LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	OPERACIÓN DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES BC S. DE R.L. DE C.V.	30-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 763,186.05	$ 751,489.42	$ 751,489.42	$0.00	$ 751,489.42	$ -	$ -	$ 751,489.42	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							**$ 2,037,960.00**	**$ 1,874,875.99**	**$ 1,874,875.99**	**$ -**	**$ 1,874,875.99**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,874,875.99**				
TOTAL							**$ 91,423,485.00**	**$ 86,480,800.35**	**$ 86,480,800.35**	**$ 1,913,368.42**	**$ 88,394,168.77**	**$ 64,536,011.53**	**$ 709,349.24**	**$ 23,148,808.00**				

SALDO: **$3,029,316.23**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-AD-001

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARGARITAS ENTRE C. BONANZA Y C. C.F.E., COL. LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.
Contratista:	JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	946,214.04
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	75,697.12
Total Contratado original	1,021,911.16
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,021,911.16

Anticipo (30 %)	283,864.21
I.V.A.	22,709.14
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	306,573.35

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	8 de abril de 2025
Entrega Anticipo	28 de mayo de 2025
Fecha Inicio de Obra	14 de abril de 2025
Fecha Termin. Obra	12 de julio de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	10 de julio de 2025

Recepción de Obra	8 de octubre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION	EXTERNO	SUB-TOTAL	ANTICIPO	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON	SEFUPU	CMIC/CIC	CMIC/DIF	NETO	EJERCIDO	POR EJE.
				S/IVA	-	-	S/IVA			I.V.A.	0.5 %	0.2 %	0.1 %		C/IVA	C/IVA
Anticipo ——————>							283,864.21									
1	14-abr.-25	13-may.-25	CYC 36	775,858.66		775,858.66	- 232,757.60	543,101.06	43,448.08	586,549.14	- 3,879.29	-	-	582,669.85	837,927.35	183,983.81
2	14-may.-25	12-jun.-25	CYC 39	75,674.52		75,674.52	- 22,702.36	52,972.16	4,237.77	57,209.93	- 376.37	-	-	56,831.56	81,728.48	102,255.33
3 EXT.	13-jun.-25	12-jul.-25	CYC 41	81,260.06		81,260.06	- 24,378.02	56,882.04	4,550.56	61,432.60	- 406.30	-	-	61,026.30	87,760.86	14,494.47
3 FINIQUITO	13-jun.-25	12-jul.-25	CYC 42	13,420.80		13,420.80	- 4,026.23	9,394.57	751.57	10,146.14	- 67.10	-	-	10,079.04	14,494.47	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				946,214.04	-	946,214.04	0.00	662,349.83	52,987.98	715,337.81	- 4,731.06	-	-	710,606.75	1,021,911.16	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,021,911.16

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	306,573.35
Estimaciones	710,606.75
Total	1,017,180.10

Total Ejercido	
Anticipo	306,573.35
Imp. Netos	710,606.75
0.5 % SEFUPU	4,731.06
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-001

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE, ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y C. LIDIA, COL. TORRES DE MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	COPERZA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,665,419.19
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	586,467.07
Total Contratado original	4,251,886.26
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,251,886.26

Anticipo (30 %)	1,099,625.76
I.V.A.	175,940.12
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,275,565.88

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	28 de abril de 2025
Entrega Anticipo	23 de mayo de 2025
Fecha Real Inicio de Obra	24 de mayo de 2025
Fecha Real Termin. Obra	15 de octubre de 2025
Fecha de Convenio Adicional No. 1	19 de agosto de 2025

Recepción de Obra	9 de diciembre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,099,625.76									
1	24-may.-25	22-jun.-25	A 247	645,321.10		845,321.10	- 253,596.33	591,724.77	94,675.96	686,400.73	- 4,226.61	-	-	682,174.12	980,572.48	3,271,313.78
2	23-jun.-25	22-jul.-25	A 251	1,763,473.49		1,763,473.49	- 529,042.05	1,234,431.44	197,509.03	1,431,940.47	- 8,817.37	-	-	1,423,123.10	2,045,629.25	1,225,684.53
3	23-jul.-25	6-ago.-25	A 263	215,770.56		215,770.56	- 64,731.17	151,039.39	24,166.30	175,205.69	- 1,078.85	-	-	174,126.84	250,293.85	975,390.68
4	7-ago.-25	5-sep.-25	A 274	548,651.28		548,651.28	- 164,595.38	384,055.90	61,448.94	445,504.84	- 2,743.26	-	-	442,761.58	636,435.48	338,955.20
5 EXT.	6-sep.-25	20-sep.-25	A 273	164,387.53		164,387.53	- 49,316.26	115,071.27	18,411.40	133,482.67	- 821.94	-	-	132,660.73	190,689.53	148,265.67
6 FINIQUITO	21-sep.-25	15-oct.-25	A 275	127,815.23		127,815.23	- 38,344.57	89,470.66	14,315.32	103,785.98	- 639.08	-	-	103,146.90	148,265.67	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				3,665,419.19	-	3,665,419.19	0.00	2,565,793.43	410,526.95	2,976,320.38	- 18,327.11	-	-	2,957,993.27	4,251,886.26	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 4,251,886.26

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,275,565.88
Estimaciones	2,957,993.27
Total	4,233,559.15

Total Ejercido	
Anticipo	1,275,565.88
Imp. Netos	2,957,993.27
0.5 % SEFUPU	18,327.11
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-002

Obra:	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINARETE, ENTRE C. ESPADAÑA Y CADENAMIENTO 0+150, COL. VILLA DEL SOL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	RICARDO PICHARDO ZARATE
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,865,901.22
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	458,544.20
Total Contratado original	3,324,445.42
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,324,445.42

Anticipo (30 %)	859,770.37
I.V.A.	137,563.26
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	997,333.63

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	28 de abril de 2025
Entrega Anticipo	29 de mayo de 2025
Fecha Inicio de Obra	6 de mayo de 2025
Fecha Termin. Obra	3 de agosto de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	1 de agosto de 2025

Recepción de Obra	21 de noviembre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							859,770.37									
1	6-may.-25	31-may.-25	56B8E	552,575.66		552,575.66	- 165,772.70	386,802.96	61,888.47	448,691.43	- 2,762.88	-	-	445,928.55	640,987.77	2,683,457.65
2	1-jun.-25	20-jun.-25	7A877	379,453.11		379,453.11	- 113,835.93	265,617.18	42,498.75	308,115.93	- 1,897.27	-	-	306,218.66	440,165.61	2,243,292.04
3	21-jun.-25	15-jul.-25	BF868	1,124,480.33		1,124,480.33	- 337,344.10	787,136.23	125,941.80	913,078.03	- 5,622.40	-	-	907,455.63	1,304,397.18	938,894.86
4	16-jul.-25	22-jul.-25	8338B	570,983.29		570,983.29	- 171,294.99	399,688.30	63,950.13	463,638.43	- 2,854.92	-	-	460,783.51	662,340.62	276,554.24
5	23-jul.-25	3-ago.-25	27 B	154,065.91		154,065.91	- 46,219.77	107,846.14	17,255.38	125,101.52	- 770.33	-	-	124,331.19	178,716.46	97,837.78
6 EXT. FINIQ.	23-jul.-25	3-ago.-25	28 B	84,342.92		84,342.92	- 25,302.88	59,040.04	9,446.41	68,486.45	- 421.71	-	-	68,064.74	97,637.76	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				2,865,901.22	-	2,865,901.22	0.00	2,006,130.85	320,980.94	2,327,111.79	- 14,329.51	-	-	2,312,782.28	3,324,445.42	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 3,324,445.42

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	997,333.63
Estimaciones	2,312,782.28
Total	3,310,115.91

Total Ejercido	
Anticipo	997,333.63
Imp. Netos	2,312,782.28
0.5 % SEFUPU	14,329.51
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-003

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALDAMA, ENTRE C. ANTONIO NAVA Y BLVR. HERMENEGILDO GALEANA, COL. MARIANO MATAMOROS NORTE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	GAG PROYECTOS E INGENIERÍA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,906,716.34
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	312,537.31
Total Contratado original	4,219,253.65
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	1,161,657.91
Total Contratado	5,380,911.56

Anticipo (30 %)	1,172,014.90
I.V.A.	93,761.19
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,265,776.09

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	28 de abril de 2025
Entrega Anticipo	28 de mayo de 2025
Fecha Real Inicio de Obra	29 de mayo de 2025
Fecha Real Termin. Obra	30 de octubre de 2025
Fecha de Convenio Adicional No. 1	28 de octubre de 2025

Recepción de Obra	12 de diciembre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO - -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,172,014.90									
1	29-may.-25	27-jun.-25	A 1031	42,338.53		42,338.53	- 12,701.56	29,636.97	2,370.96	32,007.93	- 211.69	-	-	31,796.24	45,725.61	5,335,185.95
1 EXT.	29-may.-25	27-jun.-25	A 1032	619,654.97		619,654.97	- 185,896.49	433,758.48	34,700.68	468,459.16	- 3,098.27	-	-	465,360.89	669,227.37	4,665,958.58
2	28-jun.-25	27-jul.-25	A 1036	437,380.39		437,380.39	- 131,214.12	306,166.27	24,493.30	330,659.57	- 2,186.90	-	-	328,472.67	472,370.82	4,193,587.76
3	28-jul.-25	13-ago.-25	A 1039	162,457.13		162,457.13	- 48,737.14	113,719.99	9,097.60	122,817.59	- 812.29	-	-	122,005.30	175,453.70	4,018,134.06
3 EXT.	28-jul.-25	13-ago.-25	A 1044	768,614.53		768,614.53	- 230,584.36	538,030.17	43,042.41	581,072.58	- 3,843.07	-	-	577,229.51	830,103.69	3,188,030.37
4	14-ago.-25	4-sep.-25	A 1052	1,876,270.79		1,876,270.79	- 562,881.23	1,313,389.56	105,071.17	1,418,460.73	- 9,381.35	-	-	1,409,079.38	2,026,372.46	1,161,657.91
5	5-sep.-25	9-sep.-25	A 1055	169,571.77		169,571.77	-	169,571.77	13,565.74	183,137.51	- 847.86	-	-	182,289.65	183,137.51	978,520.40
6	10-sep.-25	30-sep.-25	A 1073	146,335.57		146,335.57	-	146,335.57	11,706.84	158,042.41	- 731.68	-	-	157,310.73	158,042.41	820,477.99
7	1-oct.-25	7-oct.-25	A 1074	614,827.41		614,827.41	-	614,827.41	49,186.19	664,013.60	- 3,074.14	-	-	660,939.46	664,013.60	156,464.39
8	8-oct.-25	30-oct.-25	A 1102	135,842.12		135,842.12	-	135,842.12	10,867.37	146,709.49	- 679.21	-	-	146,030.28	146,709.49	9,754.90
8 EXT. FINIQ.	8-oct.-25	30-oct.-25	A 1103	9,032.31		9,032.31	-	9,032.31	722.59	9,754.90	- 45.16	-	-	9,709.74	9,754.90	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				4,982,325.52	-	4,982,325.52	0.00	3,810,310.62	304,824.85	4,115,135.47	- 24,911.62	-	-	4,090,223.85	5,380,911.56	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,380,911.56

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,265,776.09
Estimaciones	4,090,223.85
Total	5,355,999.94

Total Ejercido	
Anticipo	1,265,776.09
Imp. Netos	4,090,223.85
0.5 % SEFUPU	24,911.62
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-004

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE C.F.E., ENTRE BLVR. CUCAPAH Y C. MARGARITAS, COL. LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	URBANIZADORA AZARI S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,788,703.24
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	606,192.52
Total Contratado original	4,394,895.76
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,394,895.76

Anticipo (30 %)	1,136,610.97
I.V.A.	181,857.76
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,318,468.73

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	28 de abril de 2025
Entrega Anticipo	28 de mayo de 2025
Fecha Inicio de Obra	6 de mayo de 2025
Fecha Real Termin. Obra	25 de agosto de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	1 de agosto de 2025

Recepción de Obra	15 de octubre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,136,610.97									
1	6-may.-25	4-jun.-25	22	1,109,160.60		1,109,160.60	- 332,748.18	776,412.42	124,225.99	900,638.41	- 5,545.80	-	-	895,092.61	1,286,626.30	3,108,269.46
2	5-jun.-25	2-jul.-25	41	1,295,080.92		1,295,080.92	- 388,524.28	906,556.64	145,049.06	1,051,605.70	- 6,475.40	-	-	1,045,130.30	1,502,293.87	1,605,975.59
3	3-jul.-25	1-ago.-25	42	1,158,147.96		1,158,147.96	- 347,444.39	810,703.57	129,712.57	940,416.14	- 5,790.74	-	-	934,625.40	1,343,451.63	262,523.96
4 EXT.	2-ago.-25	25-ago.-25	46	156,237.09		156,237.09	- 46,871.13	109,365.96	17,498.55	126,864.51	- 781.19	-	-	126,083.32	181,235.02	81,288.94
4 FINIQUITO	2-ago.-25	25-ago.-25	47	70,076.67		70,076.67	- 21,022.99	49,053.68	7,848.59	56,902.27	- 350.38	-	-	56,551.89	81,288.94	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				3,788,703.24	-	3,788,703.24	0.00	2,652,092.27	424,334.76	3,076,427.03	- 18,943.51	-	-	3,057,483.52	4,394,895.76	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 4,394,895.76

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,318,468.73
Estimaciones	3,057,483.52
Total	4,375,952.25

Total Ejercido	
Anticipo	1,318,468.73
Imp. Netos	3,057,483.52
0.5 % SEFUPU	18,943.51
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-006

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE, ENTRE C. CERRO ALTO Y AV. CLUB BRITANIA, COL. LOMAS DE AGUACALIENTE, DELEGACIÓN ZONA CENTRO TIJUANA, B.C.
Contratista:	QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	8,900,000.56
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,424,000.09
Total Contratado original	10,324,000.65
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	10,324,000.65

Anticipo (30 %)	2,670,000.17
I.V.A.	427,200.03
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,097,200.20

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	24 de abril de 2025
Entrega Anticipo	20 de mayo de 2025
Fecha Inicio de Obra	7 de mayo de 2025
Fecha Termin. Obra	4 de agosto de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	29 de julio de 2025

Recepción de Obra	2 de octubre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,670,000.17									
1	7-may.-25	5-jun.-25	1771	2,488,565.40		2,488,565.40	- 746,569.62	1,741,995.78	278,719.32	2,020,715.10	- 12,442.63	-	-	2,008,272.27	2,886,735.86	7,437,264.79
2	6-jun.-25	5-jul.-25	1772	3,869,396.51		3,869,396.51	- 1,160,818.95	2,708,577.56	433,372.41	3,141,949.97	- 19,346.98	-	-	3,122,602.99	4,488,499.95	2,948,764.84
3	6-jul.-25	30-jul.-25	1787	2,358,060.08		2,358,060.08	- 707,418.02	1,650,642.06	264,102.73	1,914,744.79	- 11,790.30	-	-	1,902,954.49	2,735,349.69	213,415.15
4 FINIQUITO	31-jul.-25	4-ago.-25	1789	183,978.57		183,978.57	- 55,193.58	128,784.99	20,605.60	149,390.59	- 919.89	-	-	148,470.70	213,415.15	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				8,900,000.56	-	8,900,000.56	0.00	6,230,000.39	996,800.06	7,226,800.45	- 44,500.00	-	-	7,182,300.45	10,324,000.65	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 10,324,000.65

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,097,200.20
Estimaciones	7,182,300.45
Total	10,279,500.65

Total Ejercido	
Anticipo	3,097,200.20
Imp. Netos	7,182,300.45
0.5 % SEFUPU	44,500.00
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-009

Obra:	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESPADAÑA, ENTRE AV. DE LAS AGUAS Y C. MINARETE, COL. VILLA DEL SOL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	4,190,024.62
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	670,403.94
Total Contratado original	4,860,428.56
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,860,428.56

Anticipo (30 %)	1,257,007.39
I.V.A.	201,121.18
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,458,128.57

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	25 de abril de 2025
Entrega Anticipo	28 de mayo de 2025
Fecha Real Inicio de Obra	29 de mayo de 2025
Fecha Real Termin. Obra	20 de septiembre de 2025
Fecha de Convenio Adiciona	22 de agosto de 2025

Recepción de Obra	28 de octubre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO	SUB-TOTAL	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,257,007.39									
1	29-may.-25	27-jun.-25	3304	1,308,234.92		1,308,234.92	- 392,470.48	915,764.44	146,522.31	1,062,286.75	- 6,541.17	-	-	1,055,745.58	1,517,552.51	3,342,876.05
2	28-jun.-25	27-jul.-25	3324	1,816,494.49		1,816,494.49	- 544,948.35	1,271,546.14	203,447.38	1,474,993.52	- 9,082.47	-	-	1,465,911.05	2,107,133.61	1,235,742.44
3	28-jul.-25	20-ago.-25	3334	746,710.76		746,710.76	- 224,013.23	522,697.53	83,631.60	606,329.13	- 3,733.55	-	-	802,595.58	866,184.48	369,557.96
4 FINIQUITO	21-ago.-25	20-sep.-25	3347	318,584.45		318,584.45	- 95,575.33	223,009.12	35,681.47	258,690.59	- 1,592.92	-	-	257,097.67	369,557.96	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				4,190,024.62	-	4,190,024.62	0.00	2,933,017.23	469,282.76	3,402,299.99	- 20,950.11	-	-	3,381,349.88	4,860,428.56	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 4,860,428.56

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,458,128.57
Estimaciones	3,381,349.88
Total	4,839,478.45

Total Ejercido	
Anticipo	1,458,128.57
Imp. Netos	3,381,349.88
0.5 % SEFUPU	20,950.11
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-011

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ROMANO, ENTRE AV. DE LOS ÁNGELES Y AV. ERMITA SUR, TIJUANA, B.C.
Contratista:	PECOSA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	6,392,398.34
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	511,391.87
Total Contratado original	6,903,790.21
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	6,903,790.21

Anticipo (30 %)	1,917,719.50
I.V.A.	153,417.56
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	2,071,137.06

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	22 de mayo de 2025
Entrega Anticipo	9 de junio de 2025
Fecha Inicio de Obra	2 de junio de 2025
Fecha Real Termin. Obra	19 de septiembre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	22 de agosto de 2025

Recepción de Obra	18 de diciembre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,917,719.50									
1	2-jun.-25	1-jul.-25	439	1,373,964.75		1,373,964.75	- 412,189.43	961,775.32	76,942.03	1,038,717.35	- 6,869.82	-	-	1,031,847.53	1,483,681.93	5,419,908.28
2	2-jul.-25	31-jul.-25	442	3,474,200.02		3,474,200.02	- 1,042,260.01	2,431,940.01	194,555.20	2,626,495.21	- 17,371.00	-	-	2,609,124.21	3,752,136.02	1,667,772.26
3	1-ago.-25	30-ago.-25	445	984,520.39		984,520.39	- 295,356.12	689,164.27	55,133.14	744,297.41	- 4,922.60	-	-	739,374.81	1,083,282.02	604,490.24
4 FINIQUITO	31-ago.-25	19-sep.-25	452	559,713.18		559,713.18	- 167,913.94	391,799.24	31,343.94	423,143.18	- 2,798.57	-	-	420,344.61	604,490.24	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				6,392,398.34	-	6,392,398.34	0.00	4,474,678.84	357,974.31	4,832,653.15	- 31,961.99	-	-	4,800,691.16	6,903,790.21	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 6,903,790.21

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	2,071,137.06
Estimaciones	4,800,691.16
Total	6,871,828.22

Total Ejercido	
Anticipo	2,071,137.06
Imp. Netos	4,800,691.16
0.5 % SEFUPU	31,961.99
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-012

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BABURIAS DEL MAR, ENTRE C. F. GÓMEZ Y C. TECORIPA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,923,162.14
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	627,705.94
Total Contratado original	4,550,868.08
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,550,868.08

Anticipo (30 %)	1,176,948.64
I.V.A.	188,311.78
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,365,260.42

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	22 de mayo de 2025
Entrega Anticipo	19 de junio de 2025
Fecha Inicio de Obra	2 de junio de 2025
Fecha Termin. Obra	30 de agosto de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	25 de agosto de 2025

Recepción de Obra	6 de noviembre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,176,948.64									
1	2-jun.-25	27-jun.-25	69	986,001.90		986,001.90	- 295,800.57	690,201.33	110,432.21	800,633.54	- 4,930.01	-	-	795,703.53	1,143,762.20	3,407,105.88
2	28-jun.-25	26-jul.-25	73	2,342,138.20		2,342,138.20	- 702,641.46	1,639,496.74	262,319.48	1,901,816.22	- 11,710.69	-	-	1,890,105.53	2,716,880.31	690,225.57
3	27-jul.-25	24-ago.-25	82	390,324.36		390,324.36	- 117,097.31	273,227.05	43,716.33	316,943.38	- 1,951.62	-	-	314,991.76	452,776.26	237,449.31
4 FINIQUITO	25-ago.-25	30-ago.-25	83	204,697.68		204,697.68	- 61,409.30	143,288.38	22,926.14	166,214.52	- 1,023.49	-	-	165,191.03	237,449.31	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				3,923,162.14	-	3,923,162.14	0.00	2,746,213.50	439,394.16	3,185,607.66	- 19,615.81	-	-	3,165,991.85	4,550,868.08	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 4,550,868.08

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,365,260.42
Estimaciones	3,165,991.85
Total	4,531,252.27

Total Ejercido	
Anticipo	1,365,260.42
Imp. Netos	3,165,991.85
0.5 % SEFUPU	19,615.81
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-013

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LÓPEZ LUCIO, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CRISTIAN ESCALERA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	4,551,684.79
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	364,134.78
Total Contratado original	4,915,819.57
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	377,143.17
Total Contratado	5,292,962.74

Anticipo (30 %)	1,365,505.44
I.V.A.	109,240.44
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,474,745.88

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	12 de junio de 2025
Entrega Anticipo	11 de julio de 2025
Fecha Inicio de Obra	23 de junio de 2025
Fecha Real Termin. Obra	10 de octubre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 2	18 de septiembre de 2025

Recepción de Obra	10 de diciembre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							1,365,505.44									
1	23-jun.-25	22-jul.-25	1470	1,381,661.44		1,381,661.44	- 414,498.43	967,163.01	77,373.04	1,044,536.05	- 6,908.31	-	-	1,037,627.74	1,492,194.36	3,800,768.38
2	23-jul.-25	21-ago.-25	1474	1,658,799.26		1,658,799.26	- 497,639.78	1,161,159.48	92,892.76	1,254,052.24	- 8,294.00	-	-	1,245,758.24	1,791,503.20	2,009,265.18
3	22-ago.-25	10-sep.-25	1491	1,419,626.22		1,419,626.22	- 425,887.87	993,738.35	79,499.07	1,073,237.42	- 7,098.13	-	-	1,066,139.29	1,533,196.32	476,068.86
4	11-sep.-25	20-sep.-25	1506	91,597.87		91,597.87	- 27,479.36	64,118.51	5,129.47	69,247.98	- 457.99	-	-	68,789.99	98,925.69	377,143.17
5	21-sep.-25	30-sep.-25	1525	290,257.57		290,257.57	-	290,257.57	23,220.60	313,478.17	- 1,451.29	-	-	312,026.88	313,478.17	63,665.00
6 FINIQUITO	1-oct.-25	10-oct.-25	1526	58,949.07		58,949.07	-	58,949.07	4,715.93	63,665.00	- 294.75	-	-	63,370.25	63,665.00	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				4,900,891.43	-	4,900,891.43	0.00	3,535,385.99	282,830.87	3,818,216.86	- 24,504.47	-	-	3,793,712.39	5,292,962.74	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,292,962.74

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,474,745.88
Estimaciones	3,793,712.39
Total	5,268,458.27

Total Ejercido	
Anticipo	1,474,745.88
Imp. Netos	3,793,712.39
0.5 % SEFUPU	24,504.47
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-014

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	VALERIA MARÍA URREA SOSA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	4,632,211.96
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	370,576.96
Total Contratado original	5,002,788.92
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	374,567.34
Total Contratado	5,377,356.26

Anticipo (30 %)	1,389,663.59
I.V.A.	111,173.09
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,500,836.68

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	12 de junio de 2025
Entrega Anticipo	2 de julio de 2025
Fecha Inicio de Obra	23 de junio de 2025
Fecha Real Termin. Obra	5 de octubre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	18 de septiembre de 2025

Recepción de Obra	10 de diciembre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,389,663.59									
1	23-jun.-25	21-jul.-25	A 526	1,400,342.74		1,400,342.74	- 420,102.82	980,239.92	78,419.19	1,058,659.11	- 7,001.71	-	-	1,051,657.40	1,512,370.16	3,864,986.10
2	22-jul.-25	15-ago.-25	A 533	2,223,086.34		2,223,086.34	- 666,925.90	1,556,160.44	124,492.84	1,680,653.28	- 11,115.43	-	-	1,669,537.85	2,400,933.25	1,464,052.85
3	16-ago.-25	5-sep.-25	A 542	306,258.51		306,258.51	- 91,877.55	214,380.96	17,150.48	231,531.44	- 1,531.29	-	-	230,000.15	330,759.19	1,133,293.66
4	6-sep.-25	29-sep.-25	A 565	702,524.37		702,524.37	- 210,757.32	491,767.05	39,341.36	531,108.41	- 3,512.62	-	-	527,595.79	758,726.32	374,567.34
5 FINIQUITO	30-sep.-25	5-oct.-25	A 568	346,821.61		346,821.61	-	346,821.61	27,745.73	374,567.34	- 1,734.11	-	-	372,833.23	374,567.34	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				4,979,033.57	-	4,979,033.57	0.00	3,589,369.98	287,149.60	3,876,519.58	- 24,895.16	-	-	3,851,624.42	5,377,356.26	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,377,356.26

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,500,836.68
Estimaciones	3,851,624.42
Total	5,352,461.10

Total Ejercido	
Anticipo	1,500,836.68
Imp. Netos	3,851,624.42
0.5 % SEFUPU	24,895.16
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-AD-002

Obra:	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	400,433.59
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	32,034.69
Total Contratado original	432,468.28
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	432,468.28

Anticipo (30 %)	120,130.08
I.V.A.	9,610.41
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	129,740.49

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	12 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	8 de octubre de 2025
Fecha Inicio de Obra	19 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	17 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	7 de noviembre de 2025

Recepción de Obra	4 de diciembre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							120,130.08									
1	19-sep.-25	12-oct.-25	A 414	298,602.82		298,602.82	71,660.85	167,021.97	13,361.76	180,383.73	1,193.01			179,190.72	257,591.05	174,777.23
2	13-oct.-25	10-nov.-25	A 415	146,833.92		146,833.92	44,060.18	102,783.74	8,222.70	111,006.44	794.17			110,212.27	158,660.63	16,196.60
3 FINIQUITO	11-nov.-25	17-nov.-25	A 416	14,996.85		14,996.85	4,499.05	10,497.80	839.82	11,337.62	74.98			11,262.64	16196.60	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				400,433.59	-	400,433.59	0.00	280,303.51	22,424.28	302,727.79	2,002.16	-	-	300,725.63	432,468.28	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 432,468.28

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	129,740.49
Estimaciones	300,725.63
Total	430,466.12

Total Ejercido	
Anticipo	129,740.49
Imp. Netos	300,725.63
0.5 % SEFUPU	2,002.16
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-AD-003

Obra:	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	508,082.34
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	81,293.17
Total Contratado original	589,375.51
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	589,375.51

Anticipo (30 %)	152,424.70
I.V.A.	24,387.95
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	176,812.65

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	12 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	13 de octubre de 2025
Fecha Inicio de Obra	19 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	17 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	31 de octubre de 2025

Recepción de Obra	11 de diciembre de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							152,424.70									
1	19-sep.-25	12-oct.-25	528	293,128.32		293,128.32	87,938.50	205,189.82	32,830.37	238,020.19	- 1465.64	-	-	236,554.55	340,028.85	249,346.66
2	13-oct.-25	10-nov.-25	538	197,723.10		197,723.10	59,316.93	138,406.17	22,144.99	160,551.16	- 988.62	-	-	159,562.54	229,368.80	19,987.86
3 FINIQUITO	11-nov.-25	17-nov.-25	541	17,230.92		17,230.92	5,169.27	12,061.65	1,929.86	13,991.51	- 86.15	-	-	13,905.36	19,987.86	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				508,082.34	-	508,082.34	0.00	355,657.64	56,905.22	412,562.86	- 2,540.41	-	-	410,022.45	589,375.51	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 589,375.51

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	176,812.65
Estimaciones	410,022.45
Total	586,835.10

Total Ejercido	
Anticipo	176,812.65
Imp. Netos	410,022.45
0.5 % SEFUPU	2,540.41
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-AD-004

Obra:	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CESAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,001,463.77
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	80,117.10
Total Contratado original	1,081,580.87
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,081,580.87

Anticipo (30 %)	300,439.13
I.V.A.	24,035.13
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	324,474.26

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	12 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	16 de octubre de 2025
Fecha Inicio de Obra	19 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	17 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	13 de noviembre de 2025

Recepción de Obra	11 de diciembre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							300,439.13									
1	19-sep.-25	17-oct.-25	2515	611,880.04		611,880.04	- 183,564.01	428,316.03	34,265.28	462,581.31	- 3,059.40	-	-	459,521.91	660,830.44	420,750.43
2 FINIQUITO	18-oct.-25	17-nov.-25	2520	389,583.73		389,583.73	- 116,875.12	272,708.61	21,816.69	294,525.30	- 1,947.92	-	-	292,577.38	420,750.43	-
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				1,001,463.77	-	1,001,463.77	0.00	701,024.64	56,081.97	757,106.61	- 5,007.32	-	-	752,099.29	1,081,580.87	✓

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 1,081,580.87

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	324,474.26
Estimaciones	752,099.29
Total	1,076,573.55

Total Ejercido	
Anticipo	324,474.26
Imp. Netos	752,099.29
0.5 % SEFUPU	5,007.32
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-AD-005

Obra:	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN PASEO DEL PEDREGAL ENTRE P. ENSENADA Y C. PARQUE MÉXICO SUR, COL. JARDINES DE PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	PROINSACO S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	734,768.59
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	117,562.97
Total Contratado original	852,331.56
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	852,331.56

Anticipo (30 %)	220,430.58
I.V.A.	35,268.89
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	255,699.47

Fecha de Elaboración	13 de febrero de 2026

Fecha de Contrato	12 de septiembre de 2025
Entrega Anticipo	9 de octubre de 2025
Fecha Inicio de Obra	19 de septiembre de 2025
Fecha Termin. Obra	17 de noviembre de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	7 de noviembre de 2025

Recepción de Obra	8 de diciembre de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							220,430.58									
1	19-sep.-25	12-oct.-25	88	331,906.26		331,906.26	99,571.88	232,334.38	37,173.50	269,507.88	1,659.53			267,848.35	385,011.26	467,320.30
2	13-oct.-25	10-nov.-25	94	394,474.33		394,474.33	118,342.30	276,132.03	44,181.12	320,313.15	1,972.37	-		318,340.78	457,590.22	9,730.08
3 FINIQUITO	11-nov.-25	17-nov.-25	103	8,388.00		8,388.00	2,516.40	5,871.60	939.46	6,811.06	41.94	-		6,769.12	9,730.08	0.00
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				734,768.59	-	734,768.59	0.00	514,338.01	82,294.08	596,632.09	- 3,673.84	-	-	592,958.25	852,331.56	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 852,331.56

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	255,699.47
Estimaciones	592,958.25
Total	848,657.72

Total Ejercido	
Anticipo	255,699.47
Imp. Netos	592,958.25
0.5 % SEFUPU	3,673.84
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-016

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CADENAMIENTO KM 0+300, COL. XICOTENCATL LEYVA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.
Contratista:	KALEN SERVICIOS Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	4,811,770.79
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	769,883.33
Total Contratado original	5,581,654.12
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,581,654.12

Anticipo (30 %)	1,443,531.24
I.V.A.	230,965.00
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,674,496.24

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	14 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	24 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	22 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,443,531.24									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,581,654.12
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	1,443,531.24	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,674,496.24
Estimaciones	-
Total	1,674,496.24

Total Ejercido	
Anticipo	1,674,496.24
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-017

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE II AYUNTAMIENTO ENTRE C. 1ER AYUNTAMIENTO Y C. XIX AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.
Contratista:	RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,970,998.76
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	475,359.80
Total Contratado original	3,446,358.56
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,446,358.56

Anticipo (30 %)	891,299.63
I.V.A.	142,607.94
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,033,907.57

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	14 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Real Inicio de Obra	11 de diciembre de 2025
Fecha Real Termin. Obra	24 de enero de 2026
Fecha de Diferimiento	18 de diciembre de 2025

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							891,299.63									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,446,358.56
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	891,299.63	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,033,907.57
Estimaciones	-
Total	1,033,907.57

Total Ejercido	
Anticipo	1,033,907.57
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-018

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMONDÚ ENTRE C. ALISOS Y AV. ACUEDUCTO, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,221,314.83
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	177,705.18
Total Contratado original	2,399,020.01
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,399,020.01

Anticipo (30 %)	666,394.45
I.V.A.	53,311.56
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	719,706.01

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	18 de noviembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	28 de noviembre de 2025
Fecha Termin. Obra	11 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							666,394.45									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,399,020.01
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	666,394.45	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA | -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	719,706.01
Estimaciones	-
Total	719,706.01

Total Ejercido	
Anticipo	719,706.01
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-021

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE PANAMÁ ENTRE C. GOLFO PÉRSICO Y C. ARRECIFE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.
Contratista:	OMAR CASTRO GONZALEZ
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,317,710.06
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	265,416.80
Total Contratado original	3,583,126.86
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,583,126.86

Anticipo (30 %)	995,313.02
I.V.A.	79,625.04
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,074,938.06

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	4 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	15 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	28 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							995,313.02									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,583,126.86
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	995,313.02	-	-	-	-	-	-	-	-	

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,074,938.06
Estimaciones	-
Total	1,074,938.06

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Total Ejercido	
Anticipo	1,074,938.06
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-022

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARRECIFE ENTRE C. GOLFO DE SAN MATÍAS Y C. GOLFO DE CAMPECHE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.
Contratista:	COPRON S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	2,090,151.41
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	167,212.11
Total Contratado original	2,257,363.52
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	2,257,363.52

Anticipo (30 %)	627,045.42
I.V.A.	50,163.63
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	677,209.05

Se trámito 19/12/25

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	4 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	15 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	28 de enero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							627,045.42									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,257,363.52
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	627,045.42	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	677,209.05
Estimaciones	-
Total	677,209.05

Total Ejercido	
Anticipo	677,209.05
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-023

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHIA TORTUGAS ENTRE C. CENTENARIO Y C. COMONDÚ, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	VALERIA MARÍA URREA SOSA
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	4,400,898.03
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	352,071.83
Total Contratado original	4,752,969.86
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,752,969.86

Anticipo (30 %)	1,320,269.41
I.V.A.	105,621.55
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,425,890.96

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	4 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	15 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	12 de febrero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,320,269.41									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,752,969.86
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	1,320,269.41	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,425,890.96
Estimaciones	-
Total	1,425,890.96

Total Ejercido	
Anticipo	1,425,890.96
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-024

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE DE SANTA MÓNICA ENTRE C. VALLE BONITO Y C. CERRADA VALLE SANTA MÓNICA, COL. EL NIÑO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.
Contratista:	STUDIO 5 ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,616,125.65
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	578,580.10
Total Contratado original	4,194,705.75
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	4,194,705.75

Anticipo (30 %)	1,084,837.70
I.V.A.	173,574.03
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,258,411.73

Retrendo

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	26 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	30 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	27 de febrero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO	SUB-TOTAL	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,084,837.70									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,194,705.75
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	1,084,837.70	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,258,411.73
Estimaciones	-
Total	1,258,411.73

Total Ejercido	
Anticipo	1,258,411.73
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/CIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-IS-025

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUATES, ENTRE C. DE LA NIÑA Y C. CERRADA CUATES, COL. EL NIÑO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.
Contratista:	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	1,435,242.43
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	229,638.79
Total Contratado original	1,664,881.22
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,664,881.22

Anticipo (30 %)	430,572.73
I.V.A.	68,891.64
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	499,464.37

reintegrado

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	26 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio de Obra	30 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	12 de febrero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							430,572.73									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,664,881.22
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	430,572.73	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	499,464.37
Estimaciones	-
Total	499,464.37

Total Ejercido	
Anticipo	499,464.37
Imp. Netos	-
0.5 % SEFUPU	-
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-AD-006

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE SAN MATÍAS, ENTRE C. ARCHIPIÉLAGO Y C. ARRECIFE, COLONIA CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.
Contratista:	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	968,436.70
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	154,949.87
Total Contratado original	1,123,386.57
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	1,123,386.57

Anticipo (30 %)	290,531.01
I.V.A.	46,484.96
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	337,015.97

Revisado

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	30 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	30 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	12 de febrero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							290,531.01									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123,386.57
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	290,531.01	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	337,015.97
Estimaciones	-
Total	337,015.97

Total Ejercido	
Anticipo	337,015.97
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2025-FPR23-AD-007

Obra:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ISSSTE, ENTRE C. PASEO ISSSTE Y C. CERRADA ISSSTE, COLONIA LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.
Contratista:	OPERACIÓN DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES BC S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	647,835.71
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	103,653.71
Total Contratado original	751,489.42
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	751,489.42

Anticipo (30 %)	194,350.71
I.V.A.	31,096.11
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	225,446.82

Fecha de Elaboración	9 de enero de 2026

Fecha de Contrato	30 de diciembre de 2025
Entrega Anticipo	N/A
Fecha Inicio de Obra	30 de diciembre de 2025
Fecha Termin. Obra	12 de febrero de 2026
Fecha de Convenic	N/A

Recepción de Obra	

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ——————>							194,350.71									
1	0-ene.-00	0-ene.-00	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
2				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
3				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
4				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751,489.42
Importe Ejercido por Estimacion -->				-	-	-	194,350.71	-	-	-	-	-	-	-	-	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA -

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	225,446.82
Estimaciones	-
Total	225,446.82

Total Ejercido	
Anticipo	225,446.82
Imp. Netos	-
0.2 % CMIC/ICIC	-
0.1 % CMIC/DIF	-

RELACION DE CONTRATOS 2024 (REFRENDO)

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTOR 004-FP FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED, REFRENDO 2024

PRESUPUESTO APPROBADO **$57,609,832.50**

REINTEGRO 2024 **$2,044,110.45**

MONTO CONTRATADO **$55,565,722.05**

EJERCIDO 2024 **$16,669,716.61**

REFRENDO **$38,896,005.44**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado									Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECH DE EI
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2024	Tramitado 2024 / Pagado 2025	Ejercido 2025 (REFRENDO)	Por Ejercer	Financiero	Fisico		
SUB-TOTAL		**$23,101,875.00**	SALDO	**$821,392.39**															
DOIUM-2024-FPR23-IS-006	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANZIO, ENTRE C. MANTUA Y C. TRIPOLI, COL. VILLA DEL REAL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.	ICABC S.C.	9-dic.-24	16-dic.-24	14-abr.-25	$ 5,845,882.38	$ 5,509,181.75	$ 5,509,181.75	$0.00	$ 5,509,181.75	$ -	$ 1,652,754.52	$ 3,856,427.23	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27-
DOIUM-2024-FPR23-IS-007	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE KIEV ENTRE C. MANTUA Y C. ANZIO, COL. VILLA DEL REAL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	15-mar.-25	$ 1,048,950.00	$ 969,602.39	$ 969,602.39	$0.00	$ 969,602.39	$ -	$ 290,880.72	$ 678,721.67	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	12-
DOIUM-2024-FPR23-IS-008	PP/0062/2024 24-OCT-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y C. SONORA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	6-abr.-25	$ 3,663,497.62	$ 3,657,287.42	$ 3,657,287.42	$0.00	$ 3,657,287.42	$ -	$ 1,097,186.22	$ 2,560,101.20	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	9-a
DOIUM-2024-FPR23-IS-009	PP/0062/2024 24-OCT-2024	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE ENTRE BLVR. DE LAS AMERICAS Y C. CORONADO, COL. LOMAS DE AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	30-jun.-25	$ 12,442,545.00	$ 12,144,411.05	$ 12,144,411.05	$0.00	$ 12,144,411.05	$ 3,643,323.32	$ -	$ 8,501,087.73	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-
		SUB - TOTAL					**$ 23,101,875.00**	**$ 22,280,482.61**	**$ 22,280,482.61**	**$ -**	**$ 22,280,482.61**	**$ 3,643,323.32**	**$ 3,040,821.46**	**$ 15,596,337.83**	**$ -**				
SUB - TOTAL		**$34,507,957.50**	SALDO	**$1,222,718.06**															
DOIUM-2024-FPR23-IS-010	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 6,123,870.00	$ 5,644,228.17	$ 5,644,228.17	$0.00	$ 5,644,228.17	$ -	$ 1,693,268.45	$ 3,950,959.72	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-
DOIUM-2024-FPR23-IS-011	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 11,658,330.00	$ 11,648,432.67	$ 11,648,432.67	$0.00	$ 11,648,432.67	$ -	$ 3,494,629.80	$ 8,153,802.87	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23-
DOIUM-2024-FPR23-IS-012	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MUTUALISMO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 7,934,557.50	$ 7,819,106.74	$ 7,819,106.74	$0.00	$ 7,819,106.74	$ -	$ 2,345,732.02	$ 5,473,374.72	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26-
DOIUM-2024-FPR23-IS-013	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	30-dic.-24	10-ene.-25	9-may.-25	$ 8,791,200.00	$ 8,173,471.86	$ 8,173,471.86	$0.00	$ 8,173,471.86	$ -	$ 2,452,041.56	$ 5,721,430.30	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-
		SUB - TOTAL					**$ 34,507,957.50**	**$ 33,285,239.44**	**$ 33,285,239.44**	**$ -**	**$ 33,285,239.44**	**$ -**	**$ 9,985,571.83**	**$ 23,299,667.61**	**$ -**				
		TOTAL					**$ 57,609,832.50**	**$ 55,565,722.05**	**$ 55,565,722.05**	**$ -**	**$ 55,565,722.05**	**$ 3,643,323.32**	**$ 13,026,393.29**	**$ 38,896,005.44**	**$ -**				

SALDO: **$2,044,110.45**

$16,669,716.61

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTELUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2024-FPR23-IS-006

Obra:	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANZIO, ENTRE C. MANTUA Y C. TRIPOLI, COL. VILLA DEL REAL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	ICABC S.C.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,101,094.21
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	408,087.54
Total Contratado original	5,509,181.75
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,509,181.75

Anticipo (30 %)	1,530,328.26
I.V.A.	122,426.26
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,652,754.52

2025
3,856,427.23
2024

Fecha de Elaboración	15 de enero de 2026

Fecha de Contrato	9 de diciembre de 2024
Entrega Anticipo	8 de enero de 2025
Fecha Inicio de Obra	16 de diciembre de 2024
Fecha Termin. Obra	14 de abril de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	10 de abril de 2025

Recepción de Obra	27 de junio de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,530,328.26									
1	16-dic.-24	14-ene.-25	001-208	955,947.86		955,947.86	- 286,784.36	669,163.50	53,533.08	722,696.58	- 4,779.74	-	-	717,916.84	1,032,423.69	4,476,758.06
2	15-ene.-25	13-feb.-25	001-219	2,522,148.77		2,522,148.77	- 756,644.63	1,765,504.14	141,240.33	1,906,744.47	- 12,610.74	-	-	1,894,133.73	2,723,920.67	1,752,837.39
3	14-feb.-25	15-mar.-25	001-227	707,317.18		707,317.18	- 212,195.15	495,122.03	39,609.76	534,731.79	- 3,536.59	-	-	531,195.20	763,902.55	988,934.84
4	16-mar.-25	31-mar.-25	001-238	383,201.92		383,201.92	- 114,960.58	268,241.34	21,459.31	289,700.65	- 1,916.01	-	-	287,784.64	413,858.07	575,076.77
5	1-abr.-25	7-abr.-25	001-247	443,380.83		443,380.83	- 133,014.25	310,366.58	24,829.33	335,195.91	- 2,216.90	-	-	332,979.01	478,851.30	96,225.47
6 FINIQUITO	8-abr.-25	14-abr.-25	001-254	89,097.65		89,097.65	- 26,729.29	62,368.36	4,989.47	67,357.83	- 445.49	-	-	66,912.34	96,225.47	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				5,101,094.21	-	5,101,094.21	0.00	3,570,765.95	285,661.28	3,856,427.23	- 25,505.47	-	-	3,830,921.76	5,509,181.75	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,509,181.75

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,652,754.52
Estimaciones	3,830,921.76
Total	5,483,676.28

Total Ejercido	
Anticipo	1,652,754.52
Imp. Netos	3,830,921.76
0.5 % SEFUPU	25,505.47
0.2 % CMIC/CIC	-

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2024-FPR23-IS-007

Obra:	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE KIEV ENTRE C. MANTUA Y C. ANZIO, COL. VILLA DEL REAL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.
Contratista:	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	897,779.99
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	71,822.40
Total Contratado original	969,602.39
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	969,602.39

Anticipo (30 %)	269,334.00
I.V.A.	21,546.72
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	290,880.72

2025
676,721.67
2024

Fecha de Elaboración	15 de enero de 2026

Fecha de Contrato	9 de diciembre de 2024
Entrega Anticipo	8 de enero de 2025
Fecha Inicio de Obra	16 de diciembre de 2024
Fecha Termin. Obra	15 de marzo de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	21 de febrero de 2025

Recepción de Obra	12 de mayo de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							269,334.00									
1	16-dic.-24	14-ene.-25	1165	675,819.17		675,819.17	- 202,745.75	473,073.42	37,845.87	510,919.29	- 3,379.10	-	-	507,540.19	729,884.70	239,717.69
2	15-ene.-25	13-feb.-25	1178	27,709.45		27,709.45	- 8,312.84	19,396.61	1,551.73	20,948.34	- 138.55	-	-	20,809.79	29,926.21	209,791.48
3 EXT.	14-feb.-25	28-feb.-25	1179	152,088.53		152,088.53	- 45,626.56	106,461.97	8,516.96	114,978.93	- 760.44	-	-	114,218.49	164,255.61	45,535.87
4 FINIQUITO	1-mar.-25	15-mar.-25	1180	42,162.84		42,162.84	- 12,648.85	29,513.99	2,361.12	31,875.11	- 210.81	-	-	31,664.30	45,535.87	0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				897,779.99	-	897,779.99	0.00	628,445.99	50,275.68	678,721.67	4,488.90	-	-	674,232.77	969,602.39	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 969,602.39

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	290,880.72
Estimaciones	674,232.77
Total	965,113.49

Total Ejercido	
Anticipo	290,880.72
Imp. Netos	674,232.77
0.5 % SEFUPU	4,488.90
0.2 % CMIC/CIC	-

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2024-FPR23-IS-008

Obra:	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y C. SONORA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.
Contratista:	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	3,152,833.98
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	504,453.44
Total Contratado original	3,657,287.42
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	3,657,287.42

Anticipo (30 %)	945,850.19
I.V.A.	151,336.03
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,097,186.22

2025 > 2,560,101.20.

2024

Fecha de Elaboración	15 de enero de 2026

Fecha de Contrato	9 de diciembre de 2024
Entrega Anticipo	8 de enero de 2025
Fecha Inicio de Obra	16 de diciembre de 2024
Fecha Termin. Obra	6 de abril de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	14 de marzo de 2025

Recepción de Obra	9 de mayo de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ACIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo	---------->						945,850.19									
1	16-dic.-24	15-ene.-25	703	794,997.22		794,997.22	- 238,499.17	556,498.05	89,039.69	645,537.74	- 3,974.99	-	-	641,562.75	922,196.78	2,735,090.64
2	16-ene.-25	12-feb.-25	704	897,981.85		897,981.85	- 269,394.55	628,587.30	100,573.97	729,161.27	- 4,489.91	-	-	724,671.36	1,041,658.95	1,693,431.69
3	13-feb.-25	24-feb.-25	709	792,549.18		792,549.18	- 237,764.75	554,784.43	88,765.51	643,549.94	- 3,962.75	-	-	639,587.19	919,357.05	774,074.64
4	25-feb.-25	15-mar.-25	716	406,907.69		406,907.69	- 122,072.31	284,835.38	45,573.66	330,409.04	- 2,034.54	-	-	328,374.50	472,012.92	302,061.72
5 EXT.	16-mar.-25	31-mar.-25	717	228,488.21		228,488.21	- 68,546.46	159,941.75	25,590.68	185,532.43	- 1,142.44	-	-	184,389.99	265,046.32	37,015.40
6 FINIQUITO	1-abr.-25	6-abr.-25	719	31,909.83		31,909.83	- 9,572.95	22,336.88	3,573.90	25,910.78	- 159.55	-	-	25,751.23	37,015.40	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				3,152,833.98	-	3,152,833.98	0.00	2,206,983.79	353,117.41	2,560,101.20	- 15,764.18	-	-	2,544,337.02	3,657,287.42	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 3,657,287.42

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,097,186.22
Estimaciones	2,544,337.02
Total	3,641,523.24

Total Ejercido	
Anticipo	1,097,186.22
Imp. Netos	2,544,337.02
0.5 % SEFUPU	15,764.18
0.2 % CMIC/ICIC	-

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2024-FPR23-IS-009

Obra:	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE ENTRE BLVR. DE LAS AMERICAS Y C. CORONADO, COL. LOMAS DE AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.
Contratista:	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	11,244,825.05
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	899,586.00
Total Contratado original	12,144,411.05
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	12,144,411.05

Anticipo (30 %)	3,373,447.52
I.V.A.	269,875.80
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,643,323.32

2025

2024 pagado > 8,501,087.73

Fecha de Elaboración	15 de enero de 2026

Fecha de Contrato	9 de diciembre de 2024
Entrega Anticipo	27 de diciembre de 2024
Fecha Inicio de Obra	16 de diciembre de 2024
Fecha Real Termin. Obra	30 de junio de 2025
Fecha de Convenio Adicional	27 de mayo de 2025

Recepción de Obra	24 de julio de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,373,447.52									
1	16-dic.-24	14-ene.-25	490	2,182,061.34		2,182,061.34	- 654,618.40	1,527,442.94	122,195.44	1,649,638.38	- 10,910.31	-	-	1,638,728.07	2,356,626.25	9,787,784.80
2	15-ene.-25	13-feb.-25	496	4,628,625.36		4,628,625.36	- 1,388,587.61	3,240,037.75	259,203.02	3,499,240.77	- 23,143.13	-	-	3,476,097.64	4,998,915.39	4,788,869.41
3	14-feb.-25	15-mar.-25	503	1,659,341.66		1,659,341.66	- 497,802.50	1,161,539.16	92,923.13	1,254,462.29	- 8,296.71	-	-	1,246,165.58	1,792,088.99	2,996,780.42
4	16-mar.-25	14-abr.-25	507	479,907.12		479,907.12	- 143,972.14	335,934.98	26,874.80	362,809.78	- 2,399.54	-	-	360,410.24	518,299.69	2,478,480.73
5	15-abr.-25	14-may.-25	508	1,774,779.30		1,774,779.30	- 532,433.79	1,242,345.51	99,387.64	1,341,733.15	- 8,873.90	-	-	1,332,859.25	1,916,781.64	561,719.09
6	15-may.-25	13-jun.-25	510	358,303.34		358,303.34	- 107,491.00	250,812.34	20,064.99	270,877.33	- 1,791.52	-	-	269,085.81	386,967.61	174,751.48
7 FINIQUITO	14-jun.-25	30-jun.-25	511	161,806.93		161,806.93	- 48,542.08	113,264.85	9,061.18	122,326.03	- 809.03	-	-	121,517.00	174,751.48	0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
25				-		-	-	-	-	✓ -	-	-	-	-	-	0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				11,244,825.05	-	11,244,825.05	0.00	7,871,377.53	629,710.20	8,501,087.73	- 56,224.14	-	-	8,444,863.59	12,144,411.05	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 12,144,411.05

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,643,323.32
Estimaciones	8,444,863.59
Total	12,088,186.91

Total Ejercido	
Anticipo	3,643,323.32
Imp. Netos	8,444,863.59
0.5 % SEFUPU	56,224.14
0.2 % CMIC/ICIC	-

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD

ARQ. MIGUEL MOCTEZUMA FIERRO
AUX. CONTROL DE OBRA - DOIUM

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2024-FPR23-IS-010

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.
Contratista:	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	5,226,137.19
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	418,090.98
Total Contratado original	5,644,228.17
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	5,644,228.17

Anticipo (30 %)	1,567,841.16
I.V.A.	125,427.29
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	1,693,268.45

Fecha de Elaboración	15 de enero de 2026

Fecha de Contrato	30 de diciembre de 2024
Entrega Anticipo	8 de enero de 2025
Fecha Inicio de Obra	31 de diciembre de 2024
Fecha Termin. Obra	29 de abril de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	21 de marzo de 2025

Recepción de Obra	24 de junio de 2025

ESTMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							1,567,841.16									
1	31-dic.-24	29-ene.-25	3567	1,099,754.46		1,099,754.46	- 329,926.34	769,828.12	61,586.25	831,414.37	- 5,498.77	-	-	825,915.60	1,187,734.82	4,456,493.35
2	30-ene.-25	28-feb.-25	3574	1,115,834.20		1,115,834.20	- 334,750.26	781,083.94	62,486.72	843,570.66	- 5,579.17	-	-	837,991.49	1,205,100.94	3,251,392.41
3	1-mar.-25	30-mar.-25	3584	1,799,965.24		1,799,965.24	- 539,989.57	1,259,975.67	100,798.05	1,360,773.72	- 8,999.83	-	-	1,351,773.89	1,943,962.46	1,307,429.95
4	31-mar.-25	19-abr.-25	3593	1,104,244.34		1,104,244.34	- 331,273.30	772,971.04	61,837.68	834,808.72	- 5,521.22	-	-	829,287.50	1,192,583.89	114,846.06
5 FINIQUITO	20-abr.-25	29-abr.-25	3594	106,338.95		106,338.95	- 31,901.69	74,437.26	5,954.99	80,392.25	- 531.69	-	-	79,860.56	114,846.06	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				5,226,137.19	-	5,226,137.19	0.00	3,658,296.03	292,683.69	3,950,959.72	- 26,130.68	-	-	3,924,829.04	5,644,228.17	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 5,644,228.17

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	1,693,268.45
Estimaciones	3,924,829.04
Total	5,618,097.49

Total Ejercido	
Anticipo	1,693,268.45
Imp. Netos	3,924,829.04
0.5 % SEFUPU	26,130.68
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2024-FPR23-IS-011

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.
Contratista:	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	10,041,752.30
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,606,680.37
Total Contratado original	11,648,432.67
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	11,648,432.67

Anticipo (30 %)	3,012,525.69
I.V.A.	482,004.11
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	3,494,529.80

Fecha de Elaboración	15 de enero de 2026

Fecha de Contrato	30 de diciembre de 2024
Entrega Anticipo	8 de enero de 2025
Fecha Inicio de Obra	31 de diciembre de 2024
Fecha Termin. Obra	29 de abril de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	25 de abril de 2025

Recepción de Obra	23 de julio de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							3,012,525.69									
1	31-dic.-24	29-ene.-25	20	1,944,055.56		1,944,055.56	- 583,216.67	1,360,838.89	217,734.22	1,578,573.11	- 9,720.28	-	-	1,568,852.83	2,255,104.45	9,393,328.22
2	30-ene.-25	28-feb.-25	21	2,277,077.87		2,277,077.87	- 683,123.36	1,593,954.51	255,032.72	1,848,987.23	- 11,385.39	-	-	1,837,601.84	2,641,410.33	6,751,917.89
3	1-mar.-25	30-mar.-25	27	5,406,463.37		5,406,463.37	- 1,621,939.01	3,784,524.36	605,523.90	4,390,048.26	- 27,032.32	-	-	4,363,015.94	6,271,497.51	480,420.38
4 FINIQUITO	31-mar.-25	29-abr.-25	35	414,155.50		414,155.50	- 124,246.65	289,908.85	46,385.42	336,294.27	- 2,070.78	-	-	334,223.49	480,420.38	- 0.00
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0.00
Importe Ejercido por Estimacion -->				10,041,752.30	-	10,041,752.30	0.00	7,029,226.61	1,124,676.26	8,153,902.87	- 50,208.77	-	-	8,103,694.10	11,648,432.67	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 11,648,432.67

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	3,494,529.80
Estimaciones	8,103,694.10
Total	11,598,223.90

Total Ejercido	
Anticipo	3,494,529.80
Imp. Netos	8,103,694.10
0.5 % SEFUPU	50,208.77
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2024-FPR23-IS-012

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MUTUALISMO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.
Contratista:	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	6,740,609.25
Financiamiento	-
I. V. A. (16 %)	1,078,497.49
Total Contratado original	7,819,106.74
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	7,819,106.74

Anticipo (30 %)	2,022,182.78
I.V.A.	323,549.24
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	2,345,732.02

Fecha de Elaboración	15 de enero de 2026

Fecha de Contrato	30 de diciembre de 2024
Entrega Anticipo	8 de enero de 2025
Fecha Inicio de Obra	31 de diciembre de 2024
Fecha Termin. Obra	29 de abril de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	25 de abril de 2025

Recepción de Obra	26 de junio de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/ICIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,022,182.78									
1	31-dic.-24	29-ene.-25	AK 2024-126	1,972,264.53		1,972,264.53	- 591,679.36	1,380,585.17	220,893.63	1,601,478.80	- 9,861.32	-	-	1,591,617.48	2,287,826.85	5,531,279.89
2	30-ene.-25	28-feb.-25	AK 2025-127	2,204,485.90		2,204,485.90	- 661,345.77	1,543,140.13	246,902.42	1,790,042.55	- 11,022.43	-	-	1,779,020.12	2,557,203.64	2,974,076.25
3	1-mar.-25	30-mar.-25	AK 2025-128	2,211,352.69		2,211,352.69	- 663,405.81	1,547,946.88	247,671.50	1,795,618.38	- 11,056.76	-	-	1,784,561.62	2,565,189.12	408,907.13
4 FINIQUITO	31-mar.-25	29-abr.-25	AK 2025-129	352,506.13		352,506.13	- 105,751.84	246,754.29	39,480.70	286,234.99	- 1,762.53	-	-	284,472.46	408,907.13	-
5				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				6,740,609.25	-	6,740,609.25	0.00	4,718,426.47	754,948.25	5,473,374.72	- 33,703.04	-	-	5,439,671.68	7,819,106.74	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 7,819,106.74

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	2,345,732.02
Estimaciones	5,439,671.68
Total	7,785,403.70

Total Ejercido	
Anticipo	2,345,732.02
Imp. Netos	5,439,671.68
0.5 % SEFUPU	33,703.04
0.2 % CMIC/ICIC	-

H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA

CONTROL DE ESTIMACIONES CONTRATO No. DOIUM-2024-FPR23-IS-013

Obra:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.
Contratista:	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.
Ubicación:	TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Monto Presupuesto	7,568,029.50
Financiamiento	-
I. V. A. (8 %)	605,442.36
Total Contratado original	8,173,471.86
Escalatoria	
Convenio Modif (c/IVA)	-
Total Contratado	8,173,471.86

Anticipo (30 %)	2,270,408.85
I.V.A.	181,632.71
Conv. Mod. y/o Adic	
Total de Anticipo	2,452,041.56

Fecha de Elaboración	15 de enero de 2026

Fecha de Contrato	30 de diciembre de 2024
Entrega Anticipo	9 de enero de 2025
Fecha Real Inicio de Obra	10 de enero de 2025
Fecha Real Termin. Obra	9 de mayo de 2025
Fecha de Convenio Modificatorio No. 1	4 de abril de 2025

Recepción de Obra	24 de junio de 2025

ESTIMACION				IMPORTE	FINANCIAMIENTO		30 % AMORT.			SUB-TOTAL	DEDUCCIONES				IMPORTE	IMPORTE
NUMERO	DEL	AL	FACTURA	ESTIMACION S/IVA	EXTERNO -	SUB-TOTAL -	ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL	I. V. A.	CON I.V.A.	SEFUPU 0.5 %	CMIC/CIC 0.2 %	CMIC/DIF 0.1 %	NETO	EJERCIDO C/IVA	POR EJE. C/IVA
Anticipo ---------->							2,270,408.85									
1	10-ene.-25	8-feb.-25	95	1,021,420.46		1,021,420.46	- 306,426.14	714,994.32	57,199.55	772,193.87	- 5,107.10	-	-	767,086.77	1,103,134.10	7,070,337.76
2	9-feb.-25	10-mar.-25	96	1,186,054.02		1,186,054.02	- 355,816.21	830,237.81	66,419.02	896,656.83	- 5,930.27	-	-	890,726.56	1,260,938.34	5,789,399.42
3	11-mar.-25	5-abr.-25	99	3,546,329.80		3,546,329.80	- 1,063,898.94	2,482,430.86	198,594.47	2,681,025.33	- 17,731.65	-	-	2,663,293.68	3,830,036.18	1,959,363.24
4	6-abr.-25	29-abr.-25	106	1,558,229.73		1,558,229.73	- 467,468.92	1,090,760.81	87,260.86	1,178,021.67	- 7,791.15	-	-	1,170,230.52	1,682,888.11	276,475.13
5 FINIQUITO	30-abr.-25	9-may.-25	113	255,995.49		255,995.49	- 76,798.64	179,196.85	14,335.75	193,532.60	- 1,279.98	-	-	192,252.62	276,475.13	-
6				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25				-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importe Ejercido por Estimacion -->				7,568,029.50	-	7,568,029.50	0.00	5,297,620.65	423,809.65	5,721,430.30	- 37,840.15	-	-	5,683,590.15	8,173,471.86	

IMPORTE RECIBIDO POR CONTRATISTA 8,173,471.86

Imp. Netos Recib. Constructora	
Anticipo	2,452,041.56
Estimaciones	5,683,590.15
Total	8,135,631.71

Total Ejercido	
Anticipo	2,452,041.56
Imp. Netos	5,683,590.15
0.5 % SEFUPU	37,840.15
0.2 % CMIC/CIC	-

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0653-25**
Asunto: **Comprobantes de pago**

"2025, Año de la implementación de políticas públicas que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres"

TIJUANA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO

Tijuana, Baja California a 04 de noviembre del 2025

06 NOV 2025 11:41
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO (SDTU)
DEL H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en el artículo 18 y 19 del Reglamento de Tesorería Municipal de Tijuana, Baja California, me permito informarle de los pagos de **OBRA PUBLICA DE INGRESO PROPIO 2024 Y 2025** que se han efectuado en el periodo **del 1 al 31 de octubre del 2025**, previa a su autorización, por lo cual le remito los comprobantes de pago de los contratistas que relaciono a continuación.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-003	2	28261	81D93	$ 7,929,631.30	01/10/2025
ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-004	2	28254	271	$ 8,582,590.67	01/10/2025
INGENIERIA EXTREMA S.A DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-003	5	19124	1208	$ 825,686.99	08/10/2025
ADMOBRA, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-DM-LM-CVC-LP-001	3 FINIQ.	20784	ADM 025	$ 459,443.95	08/10/2025
ADMOBRA, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-DMIP-AD-004	4 FINIQ.	18116	ADM 026	$ 91,383.45	08/10/2025
GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO SA.. DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-005	1	20612	182	$ 797,382.14	10/10/2025
CESAR AUGUSTO ALATORRE PARRA	DOIUM-2024-ENH-DCO-IS-002	5	18167	B 35	$ 288,000.55	10/10/2025
JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	DOIUM-2025-PP-AD-001	1	29024	A 984	$ 243,484.00	10/10/2025

LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-001	4	28845	A 1091	$ 112,192.78	10/10/2025
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-001	4 EXT.	28846	A 1091	$ 79,872.04	10/10/2025
CONSTRUCCIONES ROTTER S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-RYM-LP-001	3	29705	R 6185	$ 1,758,280.64	10/10/2025
PETREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-001	X 8	18089	45957	$ 1,670,877.07	10/10/2025
MIBZAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-005	INICIO	29686	5	$ 242,481.97	13/10/2025
LUVIER INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-DMIP-AD-009	1	28342	A 1113	$ 2,262,244.62	20/10/2025
ICABC SC	DOIUM-2025-PE-AD-002	1	32013	001 290	$ 113,400.00	24/10/2025
JORGE JIMENEZ HERNANDEZ	DOIUM-2025-PP-AD-001	2	32105	A 984	$ 386,164.00	30/10/2025
BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-004	1	32104	1471	$ 1,056,955.37	30/10/2025
GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2024-DCO-AD-003	X 3	18123	679	$ 129,626.07	30/10/2025
GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2024-DCO-AD-003	X 4	18124	679	$ 153,183.19	30/10/2025
EDITH QUINTERO ESPINOZA	DOIUM-2024-CVC-DCO-IS-011	X 3	18105	1392	$ 722,647.78	30/10/2025
CAPOMAS CONSTRUCCIONES ASOCIADOS, S.C.	DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-001	1	28370	A 5	$ 353,656.43	30/10/2025
JCB CONSTRUCCIONES SA DE CV	DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-003	1	31078	FAC0000000075	$ 947,665.47	30/10/2025
JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	DOIUM-2025-DMIP-AD-008	1	30824	CYC 37	$ 590,749.85	30/10/2025
CONSTRUCTORA MAREBA S DE RL DE CV	DOIUM-2024-DM-ST-CVC-AD-003	X 1	20359	101	$ 178,801.52	30/10/2025
LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	DOIUM-2024-DM-ST-CVC-AD-002	X 1	19485	483	$ 163,213.79	30/10/2025
ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-DM-ST-CVC-AD-001	X 1	19482	212	$ 153,187.37	30/10/2025
ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-DM-ST-CVC-AD-001	X 2 FINIQ.	19483	212	$ 102,124.92	30/10/2025

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0653-25**
Asunto: **Comprobantes de pago**

Favor de remitir a esta Dirección De Egresos los complementos de pago correspondientes a los mencionados con anterioridad al correo electrónico **facturacionegresos@tijuana.gob.mx**, así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efectos de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de Usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
04 NOV 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P. BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. Jefatura de Inversión Pública
C.C.P. Archivo

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0699-25**
Asunto: **Comprobantes de pago**

"2025, Año de la implementación de políticas públicas que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres"

Tijuana, Baja California a 08 de diciembre del 2025

ING.CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en el artículo 18 y 19 del Reglamento de Tesorería Municipal de Tijuana, Baja California, me permito informarle de los pagos de **OBRA PUBLICA DE INGRESO PROPIO 2024 Y 2025** que se han efectuado en el periodo **del 1 al 30 de noviembre del 2025**, previa a su autorización, por lo cual le remito los comprobantes de pago de los contratistas que relaciono a continuación.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
FAST PATCHING SYSTEMS, S.A DE C.V.	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	4	28952	A 3	$ 13,469,675.66	04/11/2025
PETREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-006	5	20634	51498	$ 1,401,853.82	04/11/2025
ROVAK WASTE SOLUTIONS S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-001	INICIO	33002	A 627	$ 500,131.37	05/11/2025
PAVIMENTOS Y ASFALTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-003	3	30137	P 2560	$ 6,986,932.96	06/11/2025
CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-001	3	29012	B 184	$ 11,269,437.44	10/11/2025
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	DOIUM-DSPM-2024-ENH-IS-001	2 FINIQ.	18083	1138	$ 9,507.46	11/11/2025
GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S DE R.L. DE C.V.	DOIUM-DPA-2024-ENH-AD-001	3 EXT. FINIQ.	15309	688	$ 30,062.01	11/11/2025
CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV	DOIUM-2024-RYM-LP-001	4 FINIQ.	15982	A 1212	$ 58,296.85	11/11/2025

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
09 DIC 2025 10:03
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
09 DIC 2025
RECIBIDO
JEFATURA DE INVERSIÓN PÚBLICA

AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-DMIP-LD-AD-006	2 FINIQ.	15637	AK-2024-025	$ 87,571.17	11/11/2025
RP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-DM-OC-CVC-AD-002	2 FINIQ.	19393	422	$ 104,988.84	11/11/2025
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-DCO-LP-002	6 FINIQ.	15647	A-1379	$ 107,360.84	11/11/2025
GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL SA DE CV	DOIUM-2024-CVC-DCO-IS-008	7A Y 7B FINIQ.	18112	35	$ 162,562.41	11/11/2025
CONSTRUCCIONES JJL. S.A. DE CV.	DOIUM-2023-DMIP-IS-003	2 FINIQ.	42062	T 109	$ 105,465.23	11/11/2025
BUFADORA EDIFICACIONES SA DE CV	DOIUM-2023-CVC-DCO-IS-007	2B FINIQUITO	41977	388	$ 122,125.51	11/11/2025
NORA MEZA OROZCO	DOIUM-2024-ENH-DCO-IS-003	6 FINIQ.	18169	270	$ 65,983.46	11/11/2025
GABRIEL VIZCAINO	DOIUM-2022-PV-AD-003	3 FINIQ.	40985	G 237	$ 40,285.50	11/11/2025
CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-DCO-AD-002	3 FINIQ.	18114	T 137	$ 110,896.93	11/11/2025
CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-DCO-AD-006	3 FINIQ.	18129	T 143	$ 104,250.98	11/11/2025
CONSTRUCCIONES PAFER SA DE CV	DOIUM-DSPM-2023-ENH-AD-002	3 FINIQ.	15682	T 132	$ 57,860.95	11/11/2025
GRUPO CONSULTOR INFRASSET S DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2024-SP-AD-002	3 FINIQ.	15646	180	$ 91,800.00	11/11/2025
JAVIER PALACIO SOSA	DOIUM-2024-DMIP-LD-AD-004	2 FINIQ.	18085	JPS-139	$ 101,455.30	11/11/2025
CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V.	DOIUM-2023-ENH-DCO-AD-001	6 FINIQ.	41727	T95	$ 165,985.26	11/11/2025
OBRAS CIVILES URBANAS SA DE CV	DOIUM-2024-DM-ST-CVC-IS-001	3 FINIQ.	19397	29A	$ 690,455.85	11/11/2025
URBANIZADORA ROMA SA DE CV	DOIUM-2024-CVC-DCO-LP-004	10 EXT. FINIQ.	21571	CONS 1828	$ 1,135,083.87	11/11/2025
URBANIZACIONES JAMAICA, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-RYM-IS-001	6 FINIQ.	20629	T 59	$ 891,116.85	11/11/2025
MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-DCO-AD-005	2 EXT. FINIQ.	15649	A-296	$ 102,106.68	12/11/2025

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0699-25**
Asunto: **Comprobantes de pago**

LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-001	5 FINIQ.	33910	A 1091	$ 47,880.29	12/11/2025
ICABC SC	DOIUM-2025-PP-AD-002	1	34020	001 291	$ 108,000.00	12/11/2025
INGENIERIA XTREMA, S.A, DE C.V.	DOIUM-2025-RYM-LP-002	3	30140	1264	$ 14,352,665.98	13/11/2025
ELISEO MARIANO RAMIREZ LOPEZ	DOIUM-2024-ENH-DCO-AD-001	4 FINIQ.	15658	125	$ 81,751.95	20/11/2025
URBANIZADORA ROMA SA DE CV	DOIUM-2023-CVC-DCO-LP-003	7 FINIQ.	42043	CONS 1585	$ 200,097.79	20/11/2025
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA	DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-001	5 FINIQ.	35214	A 431	$ 179,188.84	20/11/2025
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V.	DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-003	INICIO	35046	ICASA 421	$ 786,659.12	21/11/2025
CAVY CONSTRUCCIONES SA DE CV	DOIUM-2024-DMIP-IS-003	5A Y 5B	20566	AFAD1775	$ 378,000.00	21/11/2025
MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	DOIUM-2025-PE-AD-001	1	35234	1090	$ 84,680.00	21/11/2025
SUPERVISION Y PROYECTOS DRI S DE RL DE CV	DOIUM-2025-PV-IS-001	INICIO	35213	802	$ 963,017.41	21/11/2025
PEISA ELECTROMECÁNICA S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-DAP-LP-001	INICIO	34388	FACT 000338	$ 4,095,271.45	26/11/2025

Favor de remitir a esta Dirección De Egresos los complementos de pago correspondientes a los mencionados con anterioridad al correo electrónico **facturacionegresos@tijuana.gob.mx,** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efectos de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la Auditoría Superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de Usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
09 DIC 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P. BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. Jefatura de Inversión Pública
C.C.P. Archivo

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0018-26**
Asunto: **Comprobantes de pago**

TESORERÍA MUNICIPAL 08 ENE 2026 RECIBIDO JEFATURA DE DISPERSIÓN Y CONTABILIDAD

Tijuana, Baja California a 08 de enero del 2026

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO (SDTU)
DEL H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

08 ENE 2026 RECIBIDO Dirección Administrativa

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en el artículo 18 y 19 del Reglamento de Tesorería Municipal de Tijuana, Baja California, me permito informarle de los pagos de **OBRA PUBLICA DE INGRESO PROPIO 2024 Y 2025** que se han efectuado en el periodo **del 1 al 31 de diciembre del 2025**, previa a su autorización, por lo cual le remito los comprobantes de pago de los contratistas que relaciono a continuación.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
ST PATCHING SYSTEMS SA DE CV	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	5	37192	A 3	$ 11,623,981.79	02/12/2025
ST PATCHING SYSTEMS SA DE CV	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	6	37192	A 3	$ 14,327,313.22	02/12/2025
GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S DE RL DE CV	DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-002	1	34408	724	$ 988,641.01	02/12/2025
ONSTRUCCIONES ROTTER SA DE CV	DOIUM-2025-RYM-LP-001	4	37284	R 6185	$ 1,753,085.72	02/12/2025
GRUPO DE URBANISMO Y DENACION DEL TERRITORIO SA DE CV	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-002	4	36626	F 56	$ 11,779,656.41	04/12/2025
ICABC S.C.	DOIUM-2025-PP-AD-002	2	36150	001 291	$ 216,000.00	08/12/2025
ICABC S.C.	DOIUM-2025-PP-AD-002	3	37121	001 291	$ 167,400.00	08/12/2025
ICABC S.C.	DOIUM-2024-PV-AD-004	4 FINIQ.	20705	01F3B	$ 118,800.00	08/12/2025
IGENIERIA XTREMA S.A. DE C.V	DOIUM-2025-RYM-LP-002	4	37855	1264	$ 78,261.84	10/12/2025
IGENIERIA XTREMA S.A. DE C.V	DOIUM-2025-RYM-LP-002	5	38107	1384	$ 4,219,804.62	10/12/2025
TREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-006	6 FINIQ.	20635	20635	$ 375,017.80	10/12/2025
TREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-001	9 FINIQ.	18090	18090	$ 238,696.73	10/12/2025
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V	DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-006	INICIO	38895	A 532	$ 1,762,283.95	11/12/2025
RANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-002	INICIO	36870	E0B9E	$ 528,026.36	15/12/2025

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
RESPONSABILIDAD DE TODOS

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0018-26**
Asunto: **Comprobantes de pago**

ANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-003	INICIO	36871	D6ACD	$ 318,536.55	15/12/2025
JVIER INGENIERIA S DE RL	DOIUM-2025-ENH-DCO-IS-001	INICIO	37374	A 1122	$ 1,001,264.94	22/12/2025
CRISTIAN ESCALERA	DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-001	INICIO	37377	1535	$ 1,273,262.37	26/12/2025
CRISTIAN ESCALERA	DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-001	1	38996	1535	$ 1,865,859.56	26/12/2025
ST PATCHING SYSTEMS SA DE CV	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	7	42385	A 3	$ 9,962,040.78	29/12/2025
GENIERIA XTREMA S.A. DE C.V	DOIUM-2025-RYM-LP-002	6	39831	1384	$ 3,775,614.66	30/12/2025
IORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	DOIUM-2025-DMIP-AD-008	2	37410	CYC 37	$ 452,632.63	30/12/2025
GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-005	2	20613	182	$ 1,063,176.19	30/12/2025
GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A DE C. V	DOIUM-2024-RYM-IS-005	3	20614	182	$ 1,218,222.72	30/12/2025
GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO, S.A DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-005	4	20615	182	$ 1,328,970.24	30/12/2025
ONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C. V	DOIUM-2025-RYM-LP-001	5	39288	R 6361	$ 5,587,678.84	30/12/2025
ONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C. V	DOIUM-2025-RYM-LP-001	6	39285	R 6361	$ 3,563,182.35	30/12/2025
CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA	DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-002	INICIO	42878	2552	$ 907,206.31	31/12/2025

Favor de remitir a esta Dirección De Egresos los complementos de pago correspondientes a los mencionados con anterioridad al correo electrónico **facturacionegresos@tijuana.gob.mx,** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efectos de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de Usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
08 ENE 2026
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P. BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. Jefatura de Inversión Pública
C.C.P. Archivo

PASIVO 2025 DOIUM

CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD
DOIUM-2025-RYM-LP-001	CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV	R 6185	7 FINIQUITO	$ 80,873.30
DOIUM-2025-DCO-AD-001	JORGE NAVA JIMÉNEZ	A607C	2 FINIQUITO	$ 73,080.00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-003	GRUPO CONSULTOR INFRASSET, S DE RL DE CV	81D93	3 FINIQUITO	$ 195,198.66
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-004	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS, SA DE CV	271	3 FINIQUITO	$ 140,723.08
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-005	URBANIZADO Y PAVIMENTACIÓN DE B.C. SA DE CV	857	4 FINIQUITO	$ 110,454.38
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-006	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S DE RL DE CV	A 532	1	$ 1,644,798.36
			2	$ 1,233,598.77
			3	$ 822,399.18
			4 FINIQUITO	$ 411,199.58
				$ 4,111,995.89
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-001	CRUZ ADRÍAN SANTOS MACIAS	B 184	4 FINIQUITO	$ 676,661.96
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-002	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SA DE CV	F 56	5 FINIQUITO	$ 199,900.98
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-003	PAVIMENTOS Y ASFALTOS INTEGRALES, SA DE CV	P-2560	4	$ 8,720,135.71
			5	$ 596,950.71
			6	$ 5,864,293.14
			7 FINIQUITO	$ 573,524.20
				$ 15,754,903.76
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	FAST PATCHING SYSTEMS, SA DE CV	A 32	8	$ 19,900,005.20
		A 32	9 FINIQUITO	$ 99,996.95
				$ 20,000,002.15
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-001	CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS, SC	A 5	2 FINIQUITO	$ 102,558.68
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-002	GRUPO EDIFICADOR DE NORTE S DE RL DE CV	724	2 FINIQUITO	$ 145,146.58
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-003	JCB CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FAC075	2 FINIQUITO	$ 231,432.20
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-004	BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	1471	2 FINIQUITO	$ 122,198.62
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-005	MIBZAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5	2 FINIQUITO	$ 52,923.72
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-006	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI, S DE RL. DE CV	813	1	$ 755,559.06
			2 FINIQUITO	$ 87,853.76
				$ 843,412.82

PASIVO 2025 DOIUM

CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD
DOIUM-2025-ENH-DCO-IS-001	LUVIER INGENIERÍA, S. DE RL DE CV	A 1122	1	$ 1,111,043.89
			2	$ 1,146,902.73
			3 FINIQUITO	$ 78,338.25
				$ 2,336,284.87
DOIUM-2025-DMIP-AD-001	GRA ARTE DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN, SA DE CV	110	2 FINIQUITO	$ 149,880.72
DOIUM-2025-DMIP-AD-002	GRA ARTE DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN, SA DE CV	109	2 FINIQUITO	$ 188,543.94
DOIUM-2025-DMIP-AD-004	CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV	A 1412	3 FINIQUITO	$ 837,177.35
DOIUM-2025-DMIP-AD-005	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL SA DE CV	67	2 FINIQUITO	$ 832,206.16
DOIUM-2025-DMIP-AD-006	CONSTRUCTORA SEXTIN, SA DE CV	3621	2 FINIQUITO	$ 111,138.39
DOIUM-2025-DMIP-AD-008	JORGE ALFONSO VALDEZ ÁGUILAR	CYC 37	3 FINIQUITO	$ 94,924.90
DOIUM-2025-DMIP-AD-009	LUVIER INGENIERÍA S DE RL DE CV	A 1113	2 FINIQUITO	$ 105,238.48
DOIUM-2025-RYM-LP-002	INGENIERÍA XTREMA, SA DE CV	1384	7 FINIQUITO	$ 155,466.49
DOIUM-2025-PE-AD-002	ICABC, S.C.		3	$ 192,240.00
			4	$ 286,200.00
			5	$ 353,160.00
			6 FINIQUITO	$ 151,200.00
				$ 982,800.00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-001	CESAR ULISES LÓPEZ TORRES	107	2 FINIQUITO	$ 100,976.97
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-001	CRISTIAN ESCALERA	1535	2	$ 1,020,600.00
		1535	3 FINIQUITO	$ 84,485.96
				$ 1,105,085.96
DOIUM-2025-PV-AD-003	TERRA FIRME, S. DE RL DE CV	205	2	$ 373,736.94
			3	$ 548,528.85
			4 FINIQUITO	$ 124,469.19
				$ 1,046,734.98
DOIUM-2025-PV-AD-004	BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	1489	2	$ 331,706.34
			3	$ 568,182.32
			4 FINIQUITO	$ 115,830.00
				$ 1,015,718.66
DOIUM-2025-PP-AD-001	JORGE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	A 984	3 FINIQUITO	$ 124,352.00
DOIUM-2025-PP-AD-002	ICABC, S.C.	001 291	4 FINIQUTO	$ 157,680.00

PASIVO 2025 DOIUM

CONTRATO	CONTRATISTA	NUMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD
DOIUM-2025-PP-AD-003	LEONICIO RAZO VELASQUEZ	3A583	3 FINIQUITO	$ 238,680.00
DOIUM-2025-PP-AD-004	LEONCIO RAZO VELASQUEZ	1ECB2	1	$ 299,180.00
			2	$ 713,966.40
			3 FINIQUITO	$ 96,993.60
				$ 1,110,140.00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-002	FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	E0B9E	1	$ 715,894.20
			2	$ 176,904.00
			3 FINIQUITO	$ 339,263.32
				$ 1,232,061.52
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-003	FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	D6ACD	1	$ 188,773.20
			2	$ 361,783.80
			3 FINIQUITO	$ 192,694.95
				$ 743,251.95
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-002	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES, SA DE CV	P-2473	4	$ 203,337.18
			5 FINIQUITO	$ 70,572.15
				$ 273,909.33
DOIUM-2025-PE-AD-003	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI, S. DE R.L. DE C.V.	814	1	$ 702,380.00
			2	$ 312,620.00
			3 FINIQUITO	$ 66,584.00
				$ 1,081,584.00
DOIUM-2025-PV-AD-001	SOLUCIONES VIALES, S.A. DE C.V.	SVI 002692	2	$ 275,184.00
			3	$ 235,872.00
			4 FINIQUITO	$ 85,536.00
				$ 596,592.00
DOIUM-2025-PV-AD-002	SOLUCIONES VIALES, S.A. DE C.V.	SVI 002691	2	$ 306,936.00
			3	$ 179,280.00
			4 FINIQUITO	$ 95,040.00
				$ 581,256.00
DOIUM-2025-PE-AD-001	MAURICIO DE JESÚS ZAPATA MATA	1090	2	$ 306,240.00
			3	$ 417,600.00
			4 FINIQUITO	$ 87,000.00
				$ 810,840.00
DOIUM-2025-PV-IS-001	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI, S. DE RL DE CV	802	2	$ 528,193.79
			3	$ 713,453.80
			4	$ 446,485.32
			5 FINIQUITO	$ 85,435.26
				$ 1,773,568.17

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PARA TRAMITE DE PASIVOS 2025
DOIUM RECURSOS PROPIOS

CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD	TOTAL PASIVO
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-005	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI, S.A. DE C.V.	654	1	$ 3,417,226.65	$ 13,830,828.48
			2	$ 3,416,664.42	
			3	$ 3,417,226.65	
			4	$ 3,416,664.42	
			5 FINIQUITO	$ 163,046.34	
DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-002	LUVIER INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	A 1127	1	$ 427,354.77	$ 524,417.27
			2 FINIQUITO	$ 97,062.50	
DOIUM-2025-RYM-IS-001	AKMAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	AK 2025-176	1	$ 739,764.48	$ 2,742,195.46
			2	$ 739,764.48	
			3	$ 577,624.32	
			4	$ 476,286.72	
			5 FINIQUITO	$ 208,755.46	
DOIUM-2025-DMIP-AD-010	RODRIGO MARTINEZ GARCIA	B4BDD	2 FINIQUITO	$ 193,443.97	$ 193,443.97
DOIUM-2025-SP-AD-001	FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	07579	1	$ 753,732.00	$ 1,245,999.99
			2	$ 219,996.00	
			3 FINIQUITO	$ 272,271.99	
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-004	FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	D269D	1	$ 249,480.00	$ 633,610.60
			2	$ 248,724.00	
			3 FINIQUITO	$ 135,406.60	
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-007	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	B 230	1	$ 2,144,197.35	$ 8,585,138.80
			2	$ 3,377,112.79	
			3	$ 2,912,628.66	
			4 FINIQUITO	$ 151,200.00	
DOIUM-2025-RYM-LP-003	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	3497	1	$ 2,100,726.38	$ 7,511,688.28
			2	$ 2,253,506.49	
			3	$ 2,100,726.38	
			4 FINIQUITO	$ 1,056,729.03	
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-001	EQUIPOS RF, S.A. DE C.V.	A11	1	$ 1,814,170.40	$ 9,659,865.27
			2	$ 1,814,170.40	
			3	$ 1,814,170.40	
			4	$ 1,814,170.40	
			5	$ 1,814,170.40	
			6 FINIQUITO	$ 589,013.27	
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-008	ONCRETOS Y AGREGADOS, S. DE R.L. DE	24564	1	$ 1,971,818.64	$ 2,190,909.60
			2 FINIQUITO	$ 219,090.96	
DOIUM-2025-DMIP-AD-011	OPERACIÓN DE URBANIZACION Y REMODELACIONES BC, S. DE R.L. DE C.V.	A 108	2 FINIQUITO	$ 91,211.89	$ 91,211.89
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-007	ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO	A 330	1	$ 867,120.30	$ 963,467.00
			2 FINIQUITO	$ 96,346.70	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PARA TRAMITE DE PASIVOS 2025
DOIUM RECURSOS PROPIOS

CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD	TOTAL PASIVO
DOIUM-2025-RYM-AD-001	CARLOS CEJA GOMEZ	331	1	$ 428,736.00	$ 714,560.00
			2	$ 214,368.00	
			3 FINIQUITO	$ 71,456.00	
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-002	CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA	2552	1	$ 1,905,133.25	$ 2,116,814.73
			2 FINIQUITO	$ 211,681.48	
DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-002	PO EDIFICADOR DEL NORTE, S. DE R.L. DE	733	2 FINIQUITO	$ 188,889.61	$ 188,889.61
DOIUM-2025-DMIP-AD-012	UR OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	C 535	2 FINIQUITO	$ 154,116.54	$ 154,116.54
DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-002	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A DE C.V.	1079	1	$ 1,421,000.00	$ 11,094,635.17
			2	$ 1,583,400.00	
			3	$ 1,908,200.00	
			4	$ 1,745,800.00	
			5	$ 941,920.00	
			6	$ 933,800.00	
			7	$ 1,400,700.00	
			8	$ 690,200.00	
			9 FINIQUITO	$ 469,615.17	
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-002	DAMAR INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	CONS-18	1	$ 934,252.26	$ 5,269,510.09
			2	$ 888,445.29	
			3	$ 812,057.50	
			4	$ 778,626.50	
			5	$ 977,876.86	
			6	$ 791,091.59	
			7 FINIQUITO	$ 87,160.09	

PASIVO 2025 DOIUM

CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD
DOIUM-2025-RYM-LP-001	CONSTRUCCIONES ROTTER, SA DE CV	R 6185	7 FINIQUITO	$ 80,873.30
DOIUM-2025-DCO-AD-001	JORGE NAVA JIMÉNEZ	A607C	2 FINIQUITO	$ 73,080.00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-003	GRUPO CONSULTOR INFRASSET, S DE RL DE CV	81D93	3 FINIQUITO	$ 195,198.66
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-004	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS, SA DE CV	271	3 FINIQUITO	$ 140,723.08
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-005	URBANIZADO Y PAVIMENTACIÓN DE B.C. SA DE CV	857	4 FINIQUITO	$ 110,454.38
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-006	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S DE RL DE CV	A 532	1	$ 1,644,798.36
			2	$ 1,233,598.77
			3	$ 822,399.18
			4 FINIQUITO	$ 411,199.58
				$ 4,111,995.89
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-001	CRUZ ADRÍAN SANTOS MACIAS	B 184	4 FINIQUITO	$ 676,661.96
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-002	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, SA DE CV	F 56	5 FINIQUITO	$ 199,900.98
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-003	PAVIMENTOS Y ASFALTOS INTEGRALES, SA DE CV	P-2560	4	$ 8,720,135.71
			5	$ 596,950.71
			6	$ 5,864,293.14
			7 FINIQUITO	$ 573,524.20
				$ 15,754,903.76
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	FAST PATCHING SYSTEMS, SA DE CV	A 3	X no pasivo 7	$ 9,962,040.78
		A 32	8	$ 19,900,005.20
		A 32	9 FINIQUITO	$ 99,996.95
			20,000,002.15	**$ 29,962,042.93**
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-001	CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS, SC	A 5	2 FINIQUITO	$ 102,558.68
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-002	GRUPO EDIFICADOR DE NORTE S DE RL DE CV	724	2 FINIQUITO	$ 145,146.58
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-003	JCB CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FAC075	2 FINIQUITO	$ 231,432.20
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-004	BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	1471	2 FINIQUITO	$ 122,198.62
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-005	MIBZAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5	2 FINIQUITO	$ 52,923.72
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-006	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI, S DE RL. DE CV	813	1	$ 755,559.06
			2 FINIQUITO	$ 87,853.76
				$ 843,412.82

PASIVO 2025 DOIUM

CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD
DOIUM-2025-ENH-DCO-IS-001	LUVIER INGENIERÍA, S. DE RL DE CV	A 1122	1	$ 1,111,043.89
			2	$ 1,146,902.73
			3 FINIQUITO	$ 78,338.25
				$ 2,336,284.87
DOIUM-2025-DMIP-AD-001	GRA ARTE DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN, SA DE CV	110	2 FINIQUITO	$ 149,880.72
DOIUM-2025-DMIP-AD-002	GRA ARTE DISEÑO Y COSNTRUCCIÓN, SA DE CV	109	2 FINIQUITO	$ 188,543.94
DOIUM-2025-DMIP-AD-004	CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV	A 1412	3 FINIQUITO	$ 837,177.35
DOIUM-2025-DMIP-AD-005	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL SA DE CV	67	2 FINIQUITO	$ 832,206.16
DOIUM-2025-DMIP-AD-006	CONSTRUCTORA SEXTIN, SA DE CV	3621	2 FINIQUITO	$ 111,138.39
DOIUM-2025-DMIP-AD-008	JORGE ALFONSO VALDEZ ÁGUILAR	CYC 37	3 FINIQUITO	$ 94,924.90
DOIUM-2025-DMIP-AD-009	LUVIER INGENIERÍA S DE RL DE CV	A 1113	2 FINIQUITO	$ 105,238.48
DOIUM-2025-RYM-LP-002	INGENIERÍA XTREMA, SA DE CV	1384	7 FINIQUITO	$ 155,466.49
DOIUM-2025-PE-AD-002	ICABC, S.C.		3	$ 192,240.00
			4	$ 286,200.00
			5	$ 353,160.00
			6 FINIQUITO	$ 151,200.00
				$ 982,800.00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-001	CESAR ULISES LÓPEZ TORRES	107	2 FINIQUITO	$ 100,976.97
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-001	CRISTIAN ESCALERA	1535	2	$ 1,020,600.00
		1535	3 FINIQUITO	$ 84,485.96
				$ 1,105,085.96
DOIUM-2025-PV-AD-003	TERRA FIRME, S. DE RL DE CV	205	2	$ 373,736.94
			3	$ 548,528.85
			4 FINIQUITO	$ 124,469.19
				$ 1,046,734.98
DOIUM-2025-PV-AD-004	BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	1489	2	$ 331,706.34
			3	$ 568,182.32
			4 FINIQUITO	$ 115,830.00
				$ 1,015,718.66
DOIUM-2025-PP-AD-001	JORGE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ	A 984	3 FINIQUITO	$ 124,352.00
DOIUM-2025-PP-AD-002	ICABC, S.C.	001 291	4 FINIQUTO	$ 157,680.00

PASIVO 2025 DOIUM

CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD
DOIUM-2025-PP-AD-003	LEONICIO RAZO VELASQUEZ	3A583	3 FINIQUITO	$ 238,680.00
DOIUM-2025-PP-AD-004	LEONCIO RAZO VELASQUEZ	1ECB2	1	~~$ 299,180.00~~ 299,160
			2	$ 713,966.40
			3 FINIQUITO	$ 96,993.60
				~~$ 1,110,140.00~~ 1,110,120.00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-002	FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	E0B9E	1	$ 715,894.20
			2	$ 176,904.00
			3 FINIQUITO	$ 339,263.32
				$ 1,232,061.52
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-003	FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	D6ACD	1	$ 188,773.20
			2	$ 361,783.80
			3 FINIQUITO	$ 192,694.95
				$ 743,251.95
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-002	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES, SA DE CV	P-2473	4	$ 203,337.18
			5 FINIQUITO	$ 70,572.15
				$ 273,909.33
DOIUM-2025-PE-AD-003	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI, S. DE R.L. DE C.V	814	1	$ 702,380.00
			2	$ 312,620.00
			3 FINIQUITO	$ 66,584.00
				$ 1,081,584.00
DOIUM-2025-PV-AD-001	SOLUCIONES VIALES, S.A. DE C.V.	SVI 002692	2	$ 275,184.00
			3	$ 235,872.00
			4 FINIQUITO	$ 85,536.00
				$ 596,592.00
DOIUM-2025-PV-AD-002	SOLUCIONES VIALES, S.A. DE C.V.	SVI 002691	2	$ 306,936.00
			3	$ 179,280.00
			4 FINIQUITO	$ 95,040.00
				$ 581,256.00
DOIUM-2025-PE-AD-001	MAURICIO DE JESÚS ZAPATA MATA	1090	2	$ 306,240.00
			3	$ 417,600.00
			4 FINIQUITO	$ 87,000.00
				$ 810,840.00
DOIUM-2025-PV-IS-001	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI, S. DE RL DE CV	802	2	$ 528,193.79
			3	$ 713,453.80
			4	$ 446,485.32
			5 FINIQUITO	$ 85,435.26
				$ 1,773,568.17

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PARA TRAMITE DE PASIVOS 2025
DOIUM RECURSOS PROPIOS

CONTRATO	CONTRATISTA	NUMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD	TOTAL PASIVO
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-005	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI, S.A. DE C.V.	654	1	$ 3,417,226.65	$ 13,830,828.48
			2	$ 3,416,664.42	
			3	$ 3,417,226.65	
			4	$ 3,416,664.42	
			5 FINIQUITO	$ 163,046.34	
DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-002	LUVIER INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	A 1127	1	$ 427,354.77	$ 524,417.27
			2 FINIQUITO	$ 97,062.50	
DOIUM-2025-RYM-IS-001	AKMAR INGENIERIA, S.A. DE C.V.	AK 2025-176	1	$ 739,764.48	$ 2,742,195.46
			2	$ 739,764.48	
			3	$ 577,624.32	
			4	$ 476,286.72	
			5 FINIQUITO	$ 208,755.46	
DOIUM-2025-DMIP-AD-010	RODRIGO MARTINEZ GARCIA	B4BDD	2 FINIQUITO	$ 193,443.97	$ 193,443.97
DOIUM-2025-SP-AD-001	FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	07579	1	$ 753,732.00	$ 1,245,999.99
			2	$ 219,996.00	
			3 FINIQUITO	$ 272,271.99	
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-004	FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	D269D	1	$ 249,480.00	$ 633,610.60
			2	$ 248,724.00	
			3 FINIQUITO	$ 135,406.60	
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-007	CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	B 230	1	$ 2,144,197.35	$ 8,585,138.80
			2	$ 3,377,112.79	
			3	$ 2,912,628.66	
			4 FINIQUITO	$ 151,200.00	
DOIUM-2025-RYM-LP-003	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	3497	1	$ 2,100,726.38	$ 7,511,688.28
			2	$ 2,253,506.49	
			3	$ 2,100,726.38	
			4 FINIQUITO	$ 1,056,729.03	
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-001	EQUIPOS RF, S.A. DE C.V.	A11	1	$ 1,814,170.40	$ 9,659,865.27
			2	$ 1,814,170.40	
			3	$ 1,814,170.40	
			4	$ 1,814,170.40	
			5	$ 1,814,170.40	
			6 FINIQUITO	$ 589,013.27	
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-008	ONCRETOS Y AGREGADOS, S. DE R.L. DE	24564	1	$ 1,971,818.64	$ 2,190,909.60
			2 FINIQUITO	$ 219,090.96	
DOIUM-2025-DMIP-AD-011	OPERACIÓN DE URBANIZACION Y REMODELACIONES BC, S. DE R.L. DE C.V.	A 108	2 FINIQUITO	$ 91,211.89	$ 91,211.89
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-007	ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO	A 330	1	$ 867,120.30	$ 963,467.00
			2 FINIQUITO	$ 96,346.70	

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PARA TRAMITE DE PASIVOS 2025
DOIUM RECURSOS PROPIOS

CONTRATO	CONTRATISTA	NÚMERO DE FACTURA	ESTIMACIÓN	CANTIDAD	TOTAL PASIVO
DOIUM-2025-RYM-AD-001	CARLOS CEJA GOMEZ	331	1	$ 428,736.00	$ 714,560.00
			2	$ 214,368.00	
			3 FINIQUITO	$ 71,456.00	
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-002	CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA	2552	1	$ 1,905,133.25	$ 2,116,814.73
			2 FINIQUITO	$ 211,681.48	
DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-002	PO EDIFICADOR DEL NORTE, S. DE R.L. DE	733	1	$ ~~1,814,779.01~~	$ 2,003,669.52
			2 FINIQUITO	$ 188,889.61	
DOIUM-2025-DMIP-AD-012	UR OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	C 535	2 FINIQUITO	$ 154,116.54	$ 154,116.54
DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-002	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO, S.A DE C.V.	1079	1	$ 1,421,000.00	$ 11,094,635.17
			2	$ 1,583,400.00	
			3	$ 1,908,200.00	
			4	$ 1,745,800.00	
			5	$ 941,920.00	
			6	$ 933,800.00	
			7	$ 1,400,700.00	
			8	$ 690,200.00	
			9 FINIQUITO	$ 469,615.17	
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-002	DAMAR INFRAESTRUCTURA, S. DE R.L. DE C.V.	CONS-18	1	$ 934,252.26	$ 5,269,510.09
			2	$ 888,445.29	
			3	$ 812,057.50	
			4	$ 778,626.50	
			5	$ 977,876.86	
			6	$ 791,091.59	
			7 FINIQUITO	$ 87,160.09	

21-000- FP - FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. PROGRAMA 47

61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO-RECURSOS PROPIOS $ 38,896,005.44 $ - 0.00

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ANZIO, ENTRE C MANTUA Y C TRIPOLI, COL. VILLA DEL REAL III, DELEG. LA PRESA ALR, TIJUANA, B.C.	ICABC, S.C.	DOIUM-2024-FPR23-IS-006	$ -	$ 3,856,427.23		$ 3,856,427.23	0.00%
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE KIEV ENTRE C. MANTUA Y C. ANZIO, COL. VILLA DEL REAL III, DELEG. LA PRESA ALR, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-007	0	$ 678,721.67		$ 678,721.67	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SAN JORGE ENTRE C. CUAUHTEMOC Y C. SONORA COL. MAGISTERIAL DELEG. OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-008	0	$ 2,560,101.20		$ 2,560,101.20	
REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVR LOMAS CAMPESTRE ENTRE BLVR DE LAS AMERICAS Y C. CORONADO COL. LOMAS DE AGUA CALIENTE, DELEG. CENTRO, TIJUANA,B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-009	$	$ 8,501,087.73		$ 8,501,087.73	
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN C. SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEG. CENTRO, TIJUANA, B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-010	$ -	$ 3,950,959.72		$ 3,950,959.72	
REHABILITACION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCION Y BLVR GRAL RODOLFO SANCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEG. CENTRO, TIJUANA, B.C.	INFRAESTRUCTURA DIKER, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-011	$ -	$ 8,153,902.87		$ 8,153,902.87	
REHABILITACION DE PAVIMENTO CONCRETO ASFALTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCION Y AV. MUTUALISMO, COL. ZONA CENTRO, DELEG. CENTRO, TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERIA, S.A.DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-012	$ -	$ 5,473,374.72		$ 5,473,374.72	
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN AV. FCO I MADERO ENTRE C. SALVADOR DIAZ MIRON Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEG. CENTRO, TIJUANA, B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-013	$ -	$ 5,721,430.30		$ 5,721,430.30	
TOTAL 47-004 FONDO DE PAVIMENTACION RAMO 23 FED. REFRENDOS 2024 61501			**$ -**	**$ 38,896,005.44**	**$ -**	**$ 38,896,005.44**	

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA 61401 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
UNIDAD EJECUTORA 020 FORTAMUN-ALUMBRADO PUBLICO
PRESUPUESTO ANUAL **$80,000,000.00**
SALDO **$2,472,317.04**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado						Porcentaje de Avanc			MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DPSM-2025-FORTAMUN-DT-LP-001	PP/0757/2025 30-MAYO-2025	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO PARQUE MORELOS Y UNIVERSIDAD JOSE VASCONCELOS, EN AV. INSURGENTES ENTRE BLVD. BERNARDO OHIGGINS Y PASEO DEL PARQUE EN TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A DE C.V.	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 9,125,423.98	$ 9,125,423.98	$1,285,333.65	$ 10,410,757.63	$ 2,737,627.20	$ 7,673,130.43	$ -	100.00%	100.00%	ICITACION PUBLIC.
DOIUM-DPSM-2025-FORTAMUN-DT-LP-002	PP/0757/2025 30-MAYO-2026	COSNTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO BLVD. ALBERTO LI MON PADILLA, PARQUE DE LA AMISTAD, AV INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y BLVD. GARITA DE OTAY EN TIJUANA, .B.C.	PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S .DE R.L DE C.V	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 3,193,137.77	$ 3,193,137.77	$0.00	$ 3,193,137.77	$ 957,941.34	$ 2,235,196.43	$ -	100.00%	100.00%	ICITACION PUBLIC.
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-003	PP/0757/2025 30-MAYO-2027	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO OTAY EN TIJUANA, B.C.	EDGAR ADRIAN MEDINA ZANDEJAS	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 4,634,550.77	$ 4,634,550.77	$30,886.56	$ 4,665,437.33	$ 4,021,732.05	$ 643,705.28	$ -	100.00%	100.00%	ICITACION PUBLIC.
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-004	PP/0757/2025 30-MAYO-2028	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO DE TIJUANA, AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC, AV. TOMAS AQUINO Y CUAHTEMOTZIN EN TIJUANA, B.C.	RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 4,115,678.94	$ 4,115,678.94	$0.00	$ 4,115,678.94	$ 1,234,703.69	$ 2,880,975.25	$ -	100.00%	100.00%	ICITACION PUBLIC.
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-001	PP/0757/2025 30-MAYO-2033	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO CALZADA ERMITA NORTE Y AVE. VÍA RÁPIDA PONIENTE, COMIENZA ESQUINA PROLONGACIÓN PASEO DE LOS HÉROES Y CALLE LIBERTAD, CONALEP B.C., COBACH PLANTEL RUBÉN VIZCAÍNO, BECA PROGESO Y CAST TIJUANA EN TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A DE C.V.	5-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 2,715,727.35	$ 2,715,727.35	$859,762.35	$ 3,575,489.70	$ 1,704,416.73	$ 1,871,072.98	$ -	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-002	PP/0757/2025 30-MAYO-2034	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO 3RA. ETAPA ZONA RÍO, CALLE PASEO DEL RIO EN TIJUANA, B.C.	PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S .DE R.L DE C.V	5-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 1,590,879.26	$ 1,590,879.26	$614,927.90	$ 2,205,807.16	$ 477,263.78	$ 1,728,543.38	$ -	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005	PP/0757/2025 30-MAYO-2029	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y JARDIN DE NIÑOS FRONTERA NORTE HACIENDA DE CORRALEJO Y RUTA VICENTE GUERRERO; 2. ESCUELA PRIMARIA 24 DE OCTUBRE Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39, AV VALENCIA, AV LAS TORRES Y C. BENITO JUAREZ; 3. UABC, CALZADA DEL TECNOLOGICO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y BLVD DE LAS AMERCAS NTE. DELEGACIÓN OTAY CENTANARIO Y 4. SKATEPARK, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. VICTOR ISLAS PARIS Y C. ARACELI DOMINGUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A. DE C.V.	2-oct.-25	7-oct.-25	20-dic.-25	$ 3,366,108.01	$ 7,079,825.31	$2,098,563.76	$ 9,178,389.07	$ 2,123,947.60	$ 7,054,441.47	$ -	100.00%	100%	ICITACION PUBLIC.
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	PP/0757/2025 30-MAYO-2030	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. CENTRO TECNOLOGICO SIGLO XXI, AV. LAS TORRES, TORRES DE MATAMOROS;2. CBTIS 237 CAMINO A MITLA Y RUTA MARIANO MATAMOROS; 3. SECUNDARIA TÉCNICA 33, AV. FRANCISCO J MINA, AV. RADEL LÓPEZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 4. ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ Y JARDÍN DE NIÑOS XOCHILPILLI, C. VALLE DIAMANTE, CAM DEL VALLE REAL, VALLE DE LOS ENCINOS Y VALLE DEL RUBÍ Y 5. CENTRO COMUNITARIO TERRAZAS DEL VALLE, C. PASEO DE LAS LOMAS, PASEO DE LAS TORRES SUR, PASEO DE LAS TORRES NTE., DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	2-oct.-25	7-oct.-25	20-dic.-25	$ 5,701,869.68	$ 5,701,869.68	$1,194,677.46	$ 6,896,547.14	$ 1,710,560.91	$ 5,185,986.23	$ -	100.00%	100.00%	ICITACION PUBLIC.
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	PP/0757/2025 30-MAYO-2031	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO: 1. ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA GENERAL ENRIQUE BORDE MARGEL, BLVD. GARCÍA C. GUACAMAYAS Y BOSQUE DE MÉXICO; 2.- ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REVOLUCIONARIOS, SEC. GENERAL 213 Y JARDIN DE NIÑOS ENSENADA, C. DE LAS FRUTAS, C. AGRICOLA, PASEO DEL VALLE C DÁTIL; 3.- COBACH BC EXTENSÓN LA PRESA, C. VALLE DE LOS ENCINOS, PASAJES DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; Y 4.- ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPT., ESCUELA SECUNDARIA 116Y CENTRO COMUNITARIO CASA BLANCA, BLVD. CASA BLANCA, C. IGNACIO ALDAMA, C. MANUEL MEDINA Y C. IGNACIO ALLENDE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 5.- AV POLITÉCNICO NACIONAL; 6.- MANZANA DE LAS CALLES BLVD. ALBERTO PADILLA, AV. ALFONSO VIDAL Y PLANAS, AV. ALEJANDRO VON HUMBOLT Y AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO OTE., CETIS 58, ESC. TEC. #15, CBTIS 116 DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 7.- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EPICURO Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN TIJUANA, B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS		14-oct.-25	22-dic.-25	$ 26,069,822.38	$ 26,069,822.38	$412,258.12	$ 26,482,080.50	$ 7,820,946.72	$ 18,661,133.78	$ -	100.00%	100.00%	ICITACION PUBLIC.

DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-008	PP/0757/2025 30-MAYO-2032	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1.- UNIDAD DEPORTIVA CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE EPICURO Y AV. SÓCRATES, EN DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA; 2.- ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 31, ESC. PRIMARIA FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA Y PRIMARIA DEFENSORES DE LA PATRIA BLVD. LAS DELICIAS SUR, C. DEL CABALLITO Y NATURA EN DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 3.- SECUNDARIA TÉCNICA 31 ES, C. ACHIUTLA Y C. NICOLÁS BRAVO, EN DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C	EDGAR ADRIAN MEDINA ZANDEJAS	28-oct.-25	31-oct.-25	19-dic.-25	$ 6,804,357.72	$ 6,804,357.72		$ 6,804,357.72	$ 2,041,307.34	$ 4,763,050.38	$ -	100.00%	100.00%	ICITACION PUBLIC.
TOTAL							**$ 67,317,555.86**	**$ 71,031,273.16**	**$ 2,790,910.46**	**$ 77,527,682.96**	**$ 24,830,447.37**	**$ 52,697,235.59**	**$ -**			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-001

Contratista : **ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A DE C.V.**

Obra : **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO PARQUE MORELOS Y UNIVERSIDAD JOSE VASCONCELOS, EN AV. INSURGENTES ENTRE BLVD. BERNARDO OHIGGINS Y PASEO DEL PARQUE EN TIJUANA, B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 8,449,466.65
CONVENIO	$ 1,190,123.75
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 9,639,590.40
I. V. A. (8 %)	$ 771,167.23
TOTAL CONTRATADO	**$ 10,410,757.63**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 2,534,840.00
I. V. A. (8 %)	$ 202,787.20
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 2,737,627.20**

Fecha de Contrato	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	15/SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	**90** DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	13 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACIÓN NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	15-sep-25	14-oct-25	B 8640	10-sep-25		$ 3,266,030.88	-$ 979,809.26	$ 2,286,221.62	$ 182,897.73	$ 2,469,119.35		$ 2,469,119.35	$ 3,527,313.35	$ 6,883,444.28	33.88%	33.88%
2 (DOS)	15-oct-25	03-nov-25	B 8640	10-sep-25		$ 2,603,668.74	-$ 781,100.62	$ 1,822,568.12	$ 145,805.45	$ 1,968,373.57		$ 1,968,373.57	$ 2,811,962.24	$ 4,071,482.04	27.01%	27.01%
3 (TRES)	04-nov-25	03-dic-25	B 8640	10-sep-25		$ 2,579,767.03	-$ 773,930.11	$ 1,805,836.92	$ 144,466.95	$ 1,950,303.87		$ 1,950,303.87	$ 2,786,148.39	$ 1,285,333.65	26.76%	26.76%
4 (CUATRO) FINIQUITO	04-dic-25	13-dic-25	B 8838	22-dic-25		$ 1,190,123.75		$ 1,190,123.75	$ 95,209.90	$ 1,285,333.65		$ 1,285,333.65	$ 1,285,333.65	$ -	12.35%	12.35%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 9,639,590.40	-$ 2,534,840.00	$ 7,104,750.41	$ 568,380.03	$ 7,673,130.44	$ -	$ 7,673,130.44	$ 10,410,757.63		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 2,737,627.20
IMPORTE NETO	$ 7,673,130.44
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-002

Contratista : **PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S .DE R.L DE C.V**

Obra : **COSNTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO BLVD. ALBERTO LIMON PADILLA, PARQUE DE LA AMISTAD, AV INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y BLVD. GARITA DE OTAY EN TIJUANA, .B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 2,752,704.97
CONVENIO	
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 2,752,704.97
I. V. A. (16 %)	$ 440,432.80
TOTAL CONTRATADO	**$ 3,193,137.77**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	15/SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	13 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ANTICIPO	$ 825,811.49
I. V. A. (16 %)	$ 132,129.84
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 957,941.33**

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	15-sep-25	14-oct-25	180	12-sep-25		$ 1,547,341.60	-$ 464,202.48	$ 1,083,139.12	$ 173,302.26	$ 1,256,441.38		$ 1,256,441.38	$ 1,794,916.26	$ 1,398,221.51	56.21%	56.21%
2 (DOS)	15-oct-25	14-nov-25	180	12-sep-25		$ 877,846.89	-$ 263,354.07	$ 614,492.82	$ 98,318.85	$ 712,811.67		$ 712,811.67	$ 1,018,302.39	$ 379,919.12	31.89%	31.89%
3 (TRES)	15-nov-25	04-dic-25	180	12-sep-25		$ 153,925.37	-$ 46,177.61	$ 107,747.76	$ 17,239.64	$ 124,987.40		$ 124,987.40	$ 178,553.43	$ 201,365.69	5.59%	5.59%
4 (CUATRO) FINIQUITO	05-dic-25	13-dic-25	180	12-sep-25		$ 173,591.11	-$ 52,077.33	$ 121,513.78	$ 19,442.21	$ 140,955.99		$ 140,955.99	$ 201,365.69	$ -	6.31%	6.31%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 2,752,704.97	-$ 825,811.49	$ 1,926,893.48	$ 308,302.96	$ 2,235,196.44	$ -	$ 2,235,196.44	$ 3,193,137.77		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 957,941.33
IMPORTE NETO	$ 2,235,196.44
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-003

Contratista : **EDGAR ADRIAN MEDINA ZANDEJAS**

Obra : **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO OTAY EN TIJUANA, B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 3,995,302.39
CONVENIO	$ 26,626.34
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 4,021,928.73
I. V. A. (16 %)	$ 643,508.60
TOTAL CONTRATADO	**$ 4,665,437.33**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 1,198,590.72
I. V. A. (16 %)	$ 191,774.51
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 1,390,365.23**

Fecha de Contrato	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	15/SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	13 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	15-sep-25	06-nov-25	1232	17-sep-25		$ 2,268,419.66	-$ 680,525.90	$ 1,587,893.76	$ 254,063.00	$ 1,841,956.76		$ 1,841,956.76	$ 2,631,366.81	$ 2,034,070.52	56.40%	56.40%
2 (DOS)	07-nov-25	20-nov-25	1232	17-sep-25		$ 1,266,316.01	-$ 379,894.80	$ 886,421.21	$ 141,827.39	$ 1,028,248.60		$ 1,028,248.60	$ 1,468,926.57	$ 565,143.95	31.49%	31.49%
3 (TRES)	21-nov-25	11-dic-25	1232	17-sep-25		$ 460,566.72	-$ 138,170.02	$ 322,396.70	$ 51,583.47	$ 373,980.17		$ 373,980.17	$ 534,257.40	$ 30,886.56	11.45%	11.45%
4 (CUATRO) FINIQUITO	21-nov-25	04-dic-25	1244	30-dic-25		$ 26,626.34		$ 26,626.34	$ 4,260.21	$ 30,886.56		$ 30,886.56	$ 30,886.56	-$ 0.00	0.66%	0.66%
IMPORTE EJERCIDO:						**$ 4,021,928.73**	**-$ 1,198,590.72**	**$ 2,823,338.01**	**$ 451,734.07**	**$ 3,275,072.09**	**$ -**	**$ 3,275,072.09**	**$ 4,665,437.34**		**100.00%**	**100.00%**

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,390,365.23
IMPORTE NETO	$ 3,275,072.09
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-004

Contratista : **RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ**

Obra : **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO DE TIJUANA, AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC, AV. TOMAS AQUINO Y CUAHTEMOTZIN EN TIJUANA, B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 3,547,999.09
CONVENIO	
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 3,547,999.09
I. V. A. (16 %)	$ 567,679.85
TOTAL CONTRATADO	$ 4,115,678.94

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 1,064,399.73
I. V. A. (16 %)	$ 170,303.96
TOTAL DE ANTICIPO	$ 1,234,703.69

Fecha de Contrato	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	15/SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	13 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	15-sep-25	14-oct-25	F965D	24-sep-25		$ 2,015,873.07	-$ 604,761.92	$ 1,411,111.15	$ 225,777.78	$ 1,636,888.93		$ 1,636,888.93	$ 2,338,412.76	$ 1,777,266.18	56.82%	56.82%
2 (DOS)	15-oct-25	14-nov-25	F965D	24-sep-25		$ 1,096,932.31	-$ 329,079.69	$ 767,852.62	$ 122,856.42	$ 890,709.04		$ 890,709.04	$ 1,272,441.48	$ 504,824.70	30.92%	30.92%
3 (TRES)	15-nov-25	04-dic-25	F965D	24-sep-25		$ 159,770.35	-$ 47,931.11	$ 111,839.25	$ 17,894.28	$ 129,733.53		$ 129,733.53	$ 185,333.61	$ 319,491.09	4.50%	4.50%
4 (CUATRO) FINIQUITO	05-dic-25	13-dic-25	F965D	24-sep-25		$ 275,423.36	-$ 82,627.01	$ 192,796.35	$ 30,847.41	$ 223,643.76		$ 223,643.76	$ 319,491.09	$ -		
IMPORTE EJERCIDO:						$ 3,547,999.09	-$ 1,064,399.73	$ 2,483,599.37	$ 397,375.89	$ 2,880,975.26	$ -	$ 2,880,975.26	$ 4,115,678.94		92.24%	92.24%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,234,703.69
IMPORTE NETO	$ 2,880,975.26
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-001

Contratista : ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A DE C.V.

Obra : CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO CALZADA ERMITA NORTE Y AVE. VÍA RÁPIDA PONIENTE, COMIENZA ESQUINA PROLONGACIÓN PASEO DE LOS HÉROES Y CALLE LIBERTAD, CONALEP B.C., COBACH PLANTEL RUBÉN VIZCAÍNO, BECA PROGESO Y CAST TIJUANA EN TIJUANA, B.C.

Ubicación : TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

MONTO PRESUPUESTO	$ 2,514,562.36
CONVENIO	$ 796,076.25
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 3,310,638.61
I. V. A. (8%)	$ 264,851.09
TOTAL CONTRATADO	$ 3,575,489.70

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 754,368.71
I. V. A. (8 %)	$ 60,349.50
TOTAL DE ANTICIPO	$ 814,718.21

Fecha de Contrato	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	15/SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	13 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	15-sep-25	15-oct-25	B 8636	09-sep-25		$ 1,176,849.88	-$ 353,054.96	$ 823,794.92	$ 65,903.59	$ 889,698.51		$ 889,698.51	$ 1,270,997.87	$ 2,304,491.83	35.55%	35.55%
2 (DOS)	16-oct-25	11-dic-25	B 8636	09-sep-25		$ 1,337,712.48	-$ 401,313.74	$ 936,398.74	$ 74,911.90	$ 1,011,310.64		$ 1,011,310.64	$ 1,444,729.48	$ 859,762.35	40.41%	40.41%
3 (TRES) FINIQUITO	12-dic-25	13-dic-25	B 8836	22-dic-25		$ 796,076.25		$ 796,076.25	$ 63,686.10	$ 859,762.35		$ 859,762.35	$ 859,762.35	$ -	24.05%	24.05%
IMPORTE EJERCIDO:						$ 3,310,638.61	-$ 754,368.71	$ 2,556,269.91	$ 204,501.59	$ 2,760,771.50	$ -	$ 2,760,771.50	$ 3,575,489.70		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 814,718.21
IMPORTE NETO	$ 2,760,771.50
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-002

Contratista : PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S .DE R.L DE C.V

Obra : CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO 3RA. ETAPA ZONA RÍO, CALLE PASEO DEL RIO EN TIJUANA, B.C.

Ubicación : TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

MONTO PRESUPUESTO	$ 1,371,447.64
CONVENIO	$ 530,110.26
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 1,901,557.90
I. V. A. (16%)	$ 304,249.26
TOTAL CONTRATADO	$ 2,205,807.16

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 411,434.29
I. V. A. (16 %)	$ 65,829.49
TOTAL DE ANTICIPO	$ 477,263.78

Fecha de Contrato	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	15/SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	13 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	15-sep-25	15-nov-25	179	10-sep-25		$ 790,976.58	-$ 237,292.97	$ 553,683.61	$ 88,589.38	$ 642,272.99		$ 642,272.99	$ 917,532.83	$ 1,288,274.33	41.60%	41.60%
2 (DOS)	16-nov-25	11-dic-25	179	10-sep-25		$ 580,471.06	-$ 174,141.32	$ 406,329.74	$ 65,012.76	$ 471,342.50		$ 471,342.50	$ 673,346.43	$ 614,927.90	30.53%	30.53%
3 (TRES) FINIQUITO	12-dic-25	13-dic-25	227	23-dic-25		$ 530,110.26		$ 530,110.26	$ 84,817.64	$ 614,927.90		$ 614,927.90	$ 614,927.90	-$ 0.00	27.88%	27.88%
IMPORTE EJERCIDO:						$ 1,901,557.90	-$ 411,434.29	$ 1,490,123.61	$ 238,419.78	$ 1,728,543.39	$ -	$ 1,728,543.39	$ 2,205,807.16		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 477,263.78
IMPORTE NETO	$ 1,728,543.39
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005

Contratista : **ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A. DE C.V.**

Obra : **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO: 1. ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y JARDIN DE NIÑOS FRONTERA NORTE HACIENDA DE CORRALEJO Y RUTA VICENE GUERRERO; 2. ESCUELA PRIMARIA 24 DE OCTUBRE Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 39, AV. VALENCIA, AV. LAS TORRES Y C. BENITO JUÁREZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 3. UABC, CALZADA TECNOLOGICO ENTRE C. UNIVERSIDAD Y BLVD DE LAS AMERCAS NTE. DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y 4. SKATEPARK, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. VÍCTOR ISLAS PARIS Y C. ARACELI DOMÍNGUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 6,555,393.81
CONVENIO	$ 1,943,114.59
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 8,498,508.40
I. V. A. (8 %)	$ 679,880.67
TOTAL CONTRATADO	**$ 9,178,389.07**

ANTICIPO	$ 1,966,618.14
I. V. A. (8 %)	$ 157,329.45
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 2,123,947.59**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	02 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	07 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	75 DIAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	20 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	07-oct-25	15-nov-25	B 8674	03-oct-25		$ 1,800,998.16	-$ 540,299.45	$ 1,260,698.71	$ 100,855.90	$ 1,361,554.61		$ 1,361,554.61	$ 1,945,078.01	$ 7,233,311.06	21.19%	21.19%
2 (DOS)	16-nov-25	01-dic-25	B 8674	03-oct-25		$ 4,754,395.65	-$ 1,426,318.70	$ 3,328,076.96	$ 266,246.16	$ 3,594,323.12		$ 3,594,323.12	$ 5,134,747.30	$ 2,098,563.76	55.94%	55.94%
3 (TRES) FINIQUITO	02-dic-25	20-dic-25	B 8839	22-dic-25		$ 1,943,114.59		$ 1,943,114.59	$ 155,449.16	$ 2,098,563.75		$ 2,098,563.75	$ 2,098,563.76	$ -	22.86%	22.86%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 8,498,508.40	-$ 1,966,618.14	$ 6,531,890.26	$ 522,551.22	$ 7,054,441.48	$ -	$ 7,054,441.48	$ 9,178,389.07		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 2,123,947.59
IMPORTE NETO	$ 7,054,441.48
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005

Contratista : **ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A. DE C.V.**

Obra : **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO: 1. ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y JARDIN DE NIÑOS FRONTERA NORTE HACIENDA DE CORRALEJO Y RUTA VICENE GUERRERO; 2. ESCUELA PRIMARIA 24 DE OCTUBRE Y ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 39, AV. VALENCIA, AV. LAS TORRES Y C. BENITO JUÁREZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 3. UABC, CALZADA TECNOLOGICO ENTRE C. UNIVERSIDAD Y BLVD DE LAS AMERCAS NTE. DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO Y 4. SKATEPARK, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. VÍCTOR ISLAS PARIS Y C. ARACELI DOMÍNGUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 6,555,393.81
CONVENIO	
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 6,555,393.81
I. V. A. (8 %)	$ 524,431.50
TOTAL CONTRATADO	**$ 7,079,825.31**

ANTICIPO	$ 1,966,618.14
I. V. A. (8 %)	$ 157,329.45
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 2,123,947.59**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Falta agregar la ampliación

Fecha de Contrato	02 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	07 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	75 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	20 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	07-oct-25	15-nov-25	B 8674	03-oct-25		$ 1,800,998.16	-$ 540,299.45	$ 1,260,698.71	$ 100,855.90	$ 1,361,554.61		$ 1,361,554.61	$ 1,945,078.01	$ 5,134,747.30	27.47%	27.47%
2 (DOS)	16-nov-25	01-dic-25	B 8674	03-oct-25		$ 4,754,395.65	-$ 1,426,318.70	$ 3,328,076.96	$ 266,246.16	$ 3,594,323.12		$ 3,594,323.12	$ 5,134,747.30	$ -	72.53%	72.53%
3 (TRES) FINIQUITO	02-dic-25	20-dic-25	B 8839	22-dic-25		$ 1,943,114.59		$ 1,943,114.59	$ 155,449.16	$ 2,098,563.75		$ 2,098,563.75	$ 2,098,563.76	-$ 2,098,563.76	29.64%	29.64%
IMPORTE EJERCIDO:						**$ 8,498,508.40**	**-$ 1,966,618.14**	**$ 6,531,890.26**	**$ 522,551.22**	**$ 7,054,441.48**	**$ -**	**$ 7,054,441.48**	**$ 9,178,389.07**		**129.64%**	**129.64%**

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 2,123,947.59
IMPORTE NETO	$ 7,054,441.48
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006

Contratista : **RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ**

Obra : **CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO: 1. CENTRO TECNOLÓGICO SIGLO XXI, AV. LAS TORRES, TORRES DE MATAMOROS; 2. CBTIS 237 CAMINO A MITLA Y RUTA MARIANO MATAMOROS; 3. SECUNDARIA TÉCNICA 33, AV. FRANCISCO J MINA, AV. RADAEL LÓPEZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. ; 4. ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ Y JARDIN DE NIÑOS XOCHILPILLI , C. VALLE DIAMANTE, CAM DEL VALLE REAL, VALLE DE LOS ENCINOS Y VALLE DEL RUBÍ Y 5. CENTRO COMUNITARIO TERRAZAS DEL VALLE, C. PASEO DE LAS LOMAS, PASEO DE LAS TORRES SUR, PASEO DE LAS TORRES NTE., DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 4,915,404.90
CONVENIO	$ 1,029,894.36
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 5,945,299.26
I. V. A. (16 %)	$ 951,247.88
TOTAL CONTRATADO	**$ 6,896,547.14**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 1,474,621.47
I. V. A. (16 %)	$ 235,939.44
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 1,710,560.91**

Fecha de Contrato	02 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	07 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	75 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	20 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	07-oct-25	15-nov-25	40294	07-oct-25		$ 2,022,601.68	-$ 606,780.50	$ 1,415,821.18	$ 226,531.39	$ 1,642,352.57		$ 1,642,352.57	$ 2,346,217.95	$ 4,550,329.19	34.02%	34.02%
2 (DOS)	16-nov-25	10-dic-25	40294	07-oct-25		$ 2,892,803.22	-$ 867,840.97	$ 2,024,962.25	$ 323,993.95	$ 2,348,956.20		$ 2,348,956.20	$ 3,355,651.73	$ 1,194,677.46	48.66%	48.66%
3 (TRES) FINIQUITO	11-nov-25	20-dic-25	8E1D3	17-dic-25		$ 1,029,894.36		$ 1,029,894.36	$ 164,783.10	$ 1,194,677.46		$ 1,194,677.46	$ 1,194,677.46	$ -	17.32%	17.32%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 5,945,299.26	-$ 1,474,621.47	$ 4,470,677.79	$ 715,308.44	$ 5,185,986.23	$ -	$ 5,185,986.23	$ 6,896,547.14		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,710,560.91
IMPORTE NETO	$ 5,185,986.23
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007

Contratista : **PEDRO RIVERA GALEAS**

Obra : **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1.- ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA GENERAL ENRIQUE BORDE MARGEL, BLVD. GARCÍA C. GUACAMAYAS Y BOSQUE DE MÉXICO; 2.- ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REVOLUCIONARIOS, SEC. GENERAL 213 Y JARDÍN DE NIÑOS ENSENADA, C. DE LAS FRUTAS, C. AGRÍCOLA, PASO DEL VALLE C DÁTIL; 3.- COBACH BC EXTENSIÓN LA PRESA, C. VALLE DE LOS ENCINOS, PASAJES DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 4.- ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPT., ESCUELA SECUNDARIA 116 Y CENTRO COMUNITARIO CASA BLANCA, BLVD. CASA BLANCA, C. IGNACIO ALDAMA, C. MANUEL MEDINA Y C. IGNACIO ALLENDE, DELEGACIÓN PRESA A.L.R.; 5.- AV. POLITÉCNICO NACIONAL; 6.- MANZANA DE CALLES BLVD. ALBERTO PADILLA, AV. ALFONSO VIDAL Y PLANAS, AV. ALEJANDRO VON HUMBOLDT YA V. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO OTE., CETIS 58, ESC. SE. TEC #15, CBTIS 116 DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 7.- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EPICURO Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN TIJUANA, B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 22,473,984.81
CONVENIO	$ 355,394.93
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 22,829,379.74
I. V. A. (16 %)	$ 3,652,700.76
TOTAL CONTRATADO	**$ 26,482,080.50**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	9 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	14 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	**70** DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ANTICIPO	$ 6,742,195.44
I. V. A. (16 %)	$ 1,078,751.27
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 7,820,946.71**

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	14-oct-25	10-nov-25	243	13-oct-25		$ 11,984,665.56	-$ 3,595,399.67	$ 8,389,265.89	$ 1,342,282.54	$ 9,731,548.43		$ 9,731,548.43	$ 13,902,212.05	$ 12,579,868.45	52.50%	52.50%
2 (DOS)	11-nov-25	24-nov-25	243	13-oct-25		$ 2,776,370.40	-$ 832,911.12	$ 1,943,459.28	$ 310,953.48	$ 2,254,412.76		$ 2,254,412.76	$ 3,220,589.66	$ 9,359,278.79	12.16%	12.16%
3 (TRES)	25-nov-25	15-dic-25	243	13-oct-25		$ 7,712,948.85	-$ 2,313,884.66	$ 5,399,064.20	$ 863,850.27	$ 6,262,914.47		$ 6,262,914.47	$ 8,947,020.67	$ 412,258.12	33.79%	33.79%
4 (CUATRO) FINIQUITO	16-dic-25	22-dic-25	245	09-dic-25		$ 355,394.93		$ 355,394.93	$ 56,863.19	$ 412,258.12		$ 412,258.12	$ 412,258.12	-$ 0.00	1.56%	1.56%
IMPORTE EJERCIDO:						**$ 22,829,379.74**	**-$ 6,742,195.44**	**$ 16,087,184.30**	**$ 2,573,949.48**	**$ 18,661,133.78**	**$ -**	**$ 18,661,133.78**	**$ 26,482,080.50**		**100.00%**	**100.00%**

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 7,820,946.71
IMPORTE NETO	$ 18,661,133.78
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-008

Contratista : **EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS**

Obra : **CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1.- UNIDAD DEPORTIVA CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE EPICURO Y AV. SÓCRATES, EN DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA; 2.- ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 31, ESC. PRIMARIA FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA Y PRIMARIA DEFENSORES DE LA PATRIA BLVD. LAS DELICIAS SUR, C. DEL CABALLITO Y NATURA EN DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 3.- SECUNDARIA TÉCNICA 31 ES, C. ACHIUTLA Y C. NICOLÁS BRAVO, EN DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 5,865,825.62
CONVENIO	
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 5,865,825.62
I. V. A. (16 %)	$ 938,532.10
TOTAL CONTRATADO	**$ 6,804,357.72**

ANTICIPO	$ 1,759,747.69
I. V. A. (16 %)	$ 281,559.63
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 2,041,307.32**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	28 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	31 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	50 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	19 DE DICIEMBRE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION			NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C.	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL														
1 (UNO)	31-oct-25	21-nov-25	1236	11-nov-25		$ 1,062,023.85	-$ 318,607.16	$ 743,416.70	$ 118,946.67	$ 862,363.37		$ 862,363.37	$ 1,231,947.67	$ 5,572,410.05	18.11%	18.11%
2 (DOS)	22-nov-25	25-nov-25	1236	11-nov-25		$ 923,499.00	-$ 277,049.70	$ 646,449.30	$ 103,431.88	$ 749,881.18		$ 749,881.18	$ 1,071,258.84	$ 4,501,151.21	15.74%	15.74%
3 (FINIQUITO)	26-nov-25	19-dic-25	1236	11-nov-25		$ 3,880,302.77	-$ 1,164,090.83	$ 2,716,211.94	$ 434,593.91	$ 3,150,805.85		$ 3,150,805.85	$ 4,501,151.21	$ -	66.15%	66.15%
					IMPORTE EJERCIDO:	$ 5,865,825.62	-$ 1,759,747.69	$ 4,106,077.94	$ 656,972.46	$ 4,763,050.40	$ -	$ 4,763,050.40	$ 6,804,357.72		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 2,041,307.32
IMPORTE NETO	$ 4,763,050.40
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 06-021 SDTUA-DSPM-SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA
PRESUPUESTO ANUAL **$5,000,000.00**
DISPONIBLE **$710,698.40**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-001	PP/0927/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA OTAY, UBICADA EN CALLE 9 SUR Y CALLE 2 ORIENTE, CIUDAD INDUSTRIAL DE LA DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO, EN TIJUANA, B.C.	ROVAK WASTE SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	15-oct.-25	27-oct.-25	24-ene.-26	$ 1,667,104.54	$ 1,667,104.54	$0.00	$ 1,667,104.54	$ 500,131.37	$254,071.12	$ 912,902.05	0.00%	0.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-003	PP/0927/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA: 1.- EL DORADO UBICADA EN ISIDRO FABELA 11 COL. DORADO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 2.- LIBERTAD UBICADA EN CALLE F.C. ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, COL. LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO; 3.- VALLE SUR UBICADA EN CALLE CEDRO S/N, PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR, COL. VALLE SUR 1, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V.	30-oct.-25	10-nov.-25	7-feb.-26	$ 2,622,197.06	$ 2,622,197.06	$0.00	$ 2,622,197.06	$ 786,659.12	$ 409,600.21	$ 1,425,937.73	0.00%	0.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
TOTAL							$ 4,289,301.60	$ 4,289,301.60	$ -	$ 4,289,301.60	$ 1,286,790.49	$ 663,671.33	$ 2,338,839.78			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-001

Contratista : **ROVAK WASTE SOLUTIONS S. DE R. L. DE C.V.**

Obra : **PROYECTO EJECUTIVO DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA OTAY, UBICADA EN CALLE 9 SUR Y CALLE 2 ORIENTE, CIUDAD INDUSTRIAL DE LA DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO, EN TIJUANA, B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 1,437,159.09
CONVENIO	
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 1,437,159.09
I. V. A. (16 %)	$ 229,945.45
TOTAL CONTRATADO	$ 1,667,104.54

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 431,147.73
I. V. A. (16 %)	$ 68,983.64
TOTAL DE ANTICIPO	$ 500,131.37

s/nov

Fecha de Contrato	15 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	27 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	24 DE ENERO DE 2026
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	27-oct-25	26-nov-25	A 627	29-oct-25		$ 163,490.39	-$ 49,047.12	$ 114,443.27	$ 18,310.92	$ 132,754.19	294,071.12 ejerc. 2026	$ 132,754.19	$ 189,648.85	$ 1,477,455.69	11.38%	11.38%
2 (DOS)	27-nov-25	08-dic-25	A 627	29-oct-25		$ 149,405.08	-$ 44,821.52	$ 104,583.56	$ 16,733.37	$ 121,316.93		$ 121,316.93	$ 173,309.89	$ 1,304,145.80	10.40%	10.40%
3 (TRES)	09-dic-25	07-ene-26	A 627	29-oct-25		$ 656,617.82	-$ 196,985.35	$ 459,632.47	$ 73,541.19	$ 533,173.66		$ 533,173.66	$ 761,676.67	$ 542,469.13	45.69%	45.69%
4 (CUATRO)	08-ene-26	20-ene-26	A 627	29-oct-25		$ 396,375.03	-$ 118,912.51	$ 277,462.52	$ 44,394.00	$ 321,856.52		$ 321,856.52	$ 459,795.04	$ 82,674.09	27.58%	27.58%
5 (CINCO) FINIQUTO	21-ene-26	24-ene-26	A 627	29-oct-25		$ 71,270.77	-$ 21,381.23	$ 49,889.54	$ 7,982.33	$ 57,871.87	912,900.50 positivo	$ 57,871.87	$ 82,674.09	-$ 0.00	4.96%	4.96%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 1,437,159.09	-$ 431,147.73	$ 1,006,011.36	$ 160,961.81	$ 1,166,973.17	$ -	$ 1,166,973.17	$ 1,667,104.54		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 500,131.37
IMPORTE NETO	$ 1,166,973.17
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-003

Contratista : INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V.

Obra : PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA 1.- EL DORADO UBICADO EN ISIDRO FABELA 11. COL. EL DORADO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.: 2.- LIBERTAD UBICADA EN CALLE F.C. ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, COL. LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 3.- VALLE SUR UBICADA EN CALLE CEDRO S/N, COL. VALLE SUR 1, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.

Ubicación : TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

MONTO PRESUPUESTO	$ 2,260,514.71
CONVENIO	
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 2,260,514.71
I. V. A. (16 %)	$ 361,682.35
TOTAL CONTRATADO	$ 2,622,197.06

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 678,154.41
I. V. A. (16 %)	$ 108,504.71
TOTAL DE ANTICIPO	$ 786,659.12

21/NOV

Fecha de Contrato	30 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	07 DE FEBRERO DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	ESTIMACION PERIODO DEL	ESTIMACION PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C.	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)			421	10-nov-25		$ 504,433.76	-$ 151,330.13	$ 353,103.63	$ 56,496.58	$ 409,600.21	Fram 2025	$ 409,600.21	$ 585,143.16	$ 2,037,053.90	22.31%	22.31%
2 (DOS)			421	10-nov-25		$ 622,076.73	-$ 186,623.02	$ 435,453.71	$ 69,672.59	$ 505,126.30		$ 505,126.30	$ 721,609.01	$ 1,315,444.89	27.52%	27.52%
3 (TRES)			421	10-nov-25		$ 1,013,470.76	-$ 304,041.23	$ 709,429.53	$ 113,508.72	$ 822,938.25		$ 822,938.25	$ 1,175,626.08	$ 139,818.81	44.83%	44.83%
4 (CUATRO) FINIQUITO			421	10-nov-25		$ 120,533.46	-$ 36,160.04	$ 84,373.42	$ 13,499.75	$ 97,873.17	1,425,937.72 2025 VO	$ 97,873.17	$ 139,818.81	$ -	5.33%	5.33%
IMPORTE EJERCIDO:						$ 2,260,514.71	-$ 678,154.41	$ 1,582,360.29	$ 253,177.64	$ 1,835,537.93	$ -	$ 1,835,537.93	$ 2,622,197.06		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 786,659.12
IMPORTE NETO	$ 1,835,537.93
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA 62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 06-028 DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO VIAL
PRESUPUESTO ANUAL **$244,015.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-DSV-CVC-AD-001	PP/0039/2025	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA METÁLICA EN BLVD. CUAUHTÉMOC NORTE ENTRE CALLES PADRE UGARTE Y CALLEJON HERNÁN CORTÉS EN DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S DE R.L. DE C.V.	08/04/2025	22/04/2025	26/052025	$ 187,704.00	$ 187,704.00	$ 187,704.00	$0.00	$ 187,704.00	$ 56,311.20	$ 131,392.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA
TOTAL							**$ 187,704.00**	**$ 187,704.00**	**$ 187,704.00**	**$ -**	**$ 187,704.00**	**$ 56,311.20**	**$ 131,392.80**	**$ -**			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-DSV-CVC-AD-001

Contratista : **GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.**

Obra : **CONSTRUCCIÓN DE BARRERA METÁLICA EN BLVD. CUAUTÉMOC NORTE ENTRE CALLES PADRE UGARTE Y CALLEJON HERNÁN CORTÉS EN DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$	173,800.00
CONVENIO		
MONTO TOTAL CONTRATADO	$	173,800.00
I. V. A. (8 %)	$	13,904.00
TOTAL CONTRATADO	$	187,704.00

ANTICIPO	$	52,140.00
I. V. A. (8 %)	$	4,171.20
TOTAL DE ANTICIPO	$	56,311.20

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	8 DE ABRIL DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	22 DE ABRIL DE 2025
Plazo de Ejecución	35 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	26 DE MAYO DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C.	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO) FINIQUITO	22-abr-25	26-may-25	237	25-abr-25		$ 173,800.00	-$ 52,140.00	$ 121,660.00	$ 9,732.80	$ 131,392.80	ejerc. X -	$ 131,392.80	$ 187,704.00	$ -	100.00%	100.00%
IMPORTE EJERCIDO:						$ 173,800.00	-$ 52,140.00	$ 121,660.00	$ 9,732.80	$ 131,392.80	$ -	$ 131,392.80	$ 187,704.00		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO		
ANTICIPO	$	56,311.20
IMPORTE NETO	$	131,392.80
0.2% I.C.I.C.	$	-
0.5% SEFUPU	$	-
0.1 % DIF	$	-

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARI/ 62401 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 027 SDTUA-DSPM-DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS
PRESUPUESTO ANUAL **$15,937,660.68**
DISPONIBLE **$2,286,755.85**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-DAP-LP-001	PP/0039/2025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. BLVD. LÁZARO CÁRDENAS NTE-SUR (5 Y 10), DELEGACIÓN LA MESA; 2.- ETI Y PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN CENTRO; 3.- PLAZA COMERCIAL OTAY/ ANDADOR PARQUE DESCANSO/ TOMA DE TRANSPORTE, BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, AV. CENTRO COMERCIAL Y ANDADOR PARQUE DESCANSO OTAY, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 4.- EL REFUGIO, CARR. LIBRE TECATE-TIJUANA ENTRE C. PASO DE LOS LAURELES Y AV. CAOBA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 5.- ESCUELA PRIMARIA DIVISIÓN DEL NORTE, COLEGIO HÉROES DE LA PAZ Y JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, AV. 6 DE ENERO, CALLE 3, GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 5; 6.- CECYTE BC ALTIPLANO, CALLE ECOLOGISTA Y CALLE NATURALEZA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C.	PEISA ELECTROMECÁNICA S. DE R.L. DE C.V.	23/10/2025	27/11/2025	24/02/2026	$ 13,650,904.83	$ 13,650,904.83	$0.00	$ 13,650,904.83	$ 4,095,271.48	$0.00	$ 9,555,633.35	0.00%	0.00%	LICITACION PÚBLICA
TOTAL							$ 13,650,904.83	$ 13,650,904.83	$ -	$ 13,650,904.83	$ 4,095,271.48	$ -	$ 9,555,633.35			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-DAP-LP-001

Contratista : **PEISA ELECTROMECANICA S. DE R.L.DE C.V.**

Obra : CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. BLVD. LÁZARO CÁRDENAS NTE-SUR (5 Y 10), DELEGACIÓN LA MESA; 2.- ETI Y PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN CENTRO; 3.- PLAZA COMERCIAL OTAY/ ANDADOR PARQUE DESCANSO/ TOMA DE TRANSPORTE, BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, AV. CENTRO COMERCIAL Y ANDADOR PARQUE DESCANSO OTAY, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 4.- EL REFUGIO, CARR. LIBRE TECATE-TIJUANA ENTRE C. PASO DE LOS LAURELES Y AV. CAOBA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 5.- ESCUELA PRIMARIA DIVISIÓN DEL NORTE, COLEGIO HÉROES DE LA PAZ Y JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, AV. 6 DE ENERO, CALLE 3, GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 5; 6.- CECYTE BC ALTIPLANO, CALLE ECOLOGISTA Y CALLE NATURALEZA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C.

Ubicación : TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

MONTO PRESUPUESTO	$ 12,639,726.69
CONVENIO	
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 12,639,726.69
I. V. A. (8 %)	$ 1,011,178.14
TOTAL CONTRATADO	$ 13,650,904.83

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 3,791,918.01
I. V. A. (8 %)	$ 303,353.44
TOTAL DE ANTICIPO	$ 4,095,271.45

26/NOV.

Fecha de Contrato	23 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	27 OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	24 DE ENERO 2026
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha Termin. Obra (Convenio)	24 DE FEBRERO DE 2026

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)			338	23-sep-25		$ 1,612,173.30	-$ 483,651.99	$ 1,128,521.31	$ 90,281.71	$ 1,218,803.02		$ 1,218,803.02	$ 1,741,147.16	$ 11,909,757.67	12.75%	12.75%
2 (DOS)			338	23-sep-25		$ 3,482,146.86	-$ 1,044,644.06	$ 2,437,502.80	$ 195,000.22	$ 2,632,503.02		$ 2,632,503.02	$ 3,760,718.61	$ 8,149,039.06	27.55%	27.55%
3 (TRES)			338	23-sep-25		$ 3,526,038.85	-$ 1,057,811.66	$ 2,468,227.20	$ 197,458.18	$ 2,665,685.38		$ 2,665,685.38	$ 3,808,121.96	$ 4,340,917.10	27.90%	27.90%
4 (CUATRO)			338	23-sep-25		$ 3,816,418.52	-$ 1,144,925.56	$ 2,671,492.96	$ 213,719.44	$ 2,885,212.40		$ 2,885,212.40	$ 4,121,732.00	$ 219,185.10	30.19%	30.19%
5 (CINCO) FINIQUITO			338	23-sep-25		$ 202,949.16	-$ 60,884.75	$ 142,064.41	$ 11,365.15	$ 153,429.56		$ 153,429.56	$ 219,185.10	$ 0.00	1.61%	1.61%
IMPORTE EJERCIDO:						$ 12,639,726.69	-$ 3,791,918.01	$ 8,847,808.68	$ 707,824.70	$ 9,555,633.38	$ -	$ 9,555,633.38	$ 13,650,904.83		100.00%	100.00%

POSITIVO

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 4,095,271.45
IMPORTE NETO	$ 9,555,633.38
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

PARQUES-FORTAMUN

CLAVE PRESUPUEST EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA FORTAMUN-PARQUES
PRESUPUESTO ANU/ **$50,000,000.00**
DISPONIBLE **$207,927.19**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado						Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
			Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-001	REHABILITACIÓN DE PARQUE URBIVILLAS DEL PRADO 1, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, UBICADO ENTRE C. CIPRES Y DEL GRANADO, FRACC. URBIVI-LLAS DEL PRADO 1, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B. C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 5,823,462.69	$ 5,823,462.69	$650,415.00	$ 6,473,877.69	$ 2,652,820.66	$ 3,821,057.03	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-002	REHABILITACION DE PARQUE AMPLIACION GUAYCURA, AV. DEL GUAYCURA Y LA BUFADORA, ENTRE PASEO DEL CUCAPAH Y PASEO DEL PARQUE, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	ING. MELIDA CASTRO SAILLE	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 5,665,107.59	$ 5,665,107.59	$384,126.46	$ 6,049,234.05	$ 1,699,532.28	$ 4,349,701.77	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-003	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS ALAMOS, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, ALUMBRADO, JUEGOS INFANTILES, PLAZA TECHADA, CENTRO COMUNITARIO, ÁREA DE APARATOS DE EJERCICIOS, UBICADO EN C. HIERRO Y PLOMO ENTRE AV. JADE Y NACAR, FRACC. LOS ALAMOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE L.R. DE C.V.	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 3,772,402.62	$ 3,772,402.62	$371,513.80	$ 4,143,916.42	$ 2,349,494.55	$ 1,794,421.87		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-004	REHABILITACION DE PARQUE PARAJES DEL VALLE, RUTA HIDALGO ENTRE AVELLANA Y UVA DELEGACION PRESA ESTE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	STUDIO 5 ARQUITECTO	4-sep.-25	8-sep.-25	16-dic.-25	$ 3,675,896.86	$ 3,675,896.86	$292,527.86	$ 3,968,424.72	$ 2,028,983.44	$ 1,939,441.28		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-005	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTENARIO EL LAGO, UBICADO ENTRE C. LAGO DE CHAPULTEPEC ENTRE LAGUNA ZEMPOALA Y LAGO DE XOCHIMILCO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	18-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 3,366,108.01	$ 3,366,108.01	$362,298.77	$ 3,728,406.78	$ 1,361,545.00	$ 2,366,861.78		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-006	REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE I, EN CALLE PASEO DEL BOSQUE ENTRE CALLE PRIV. DE LAS CEREZAS Y CALLE PRIV. DE LAS GAZANIAS, DE-LEGACION PRESA A.L.R., TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCCIONES JJL	18-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 3,166,806.17	$ 3,166,806.17	$332,953.69	$ 3,499,759.86	$ 950,041.86	$ 2,549,718.00		100.00%	60.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-007	REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE II, DELEGACION PRESA A.L.R, ENTRE CALLE DEL ROBLE Y PRIV. DEL ENCINO, TIJUANA, B.C.	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO S. DE R.L. DE C.V.	19-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 1,675,025.12	$ 1,675,025.12	$183,937.44	$ 1,858,962.56	$ 953,769.41	$ 905,193.15		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-008	REHABILITACIÓN DE PARQUE 18 DE MARZO, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, AN-DADORES, UBICADO ENTRE AV. HUITZILAC Y C. XOCHITL, DELEGACIÓN CENTRO TI-JUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIA SA DE CV	19-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 5,720,179.09	$ 5,720,179.09	$2,119,952.30	$ 7,840,131.39	$ 1,716,053.73	$ 6,124,077.66		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-IS-001	REHABILITACIÓN DE PARQUE OTAY 1, UBICADO ENTRE C. ARQUITECTOS Y C. DE LOS ECONOMISTAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B. C.	PECOSA	27-ago.-25	8-sep.-25	16-dic.-25	$ 3,549,176.02	$ 3,549,176.02	$150,000.00	$ 3,699,176.02	$ 2,478,329.92	$ 1,220,846.10		100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-IS-002	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA FONTANA 4ta. SECCIÓN, ENTRE C. MURSIA Y C. RAVENA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	PROYECTO GRANCO S DE R.L. DE C.V.	5-sep.-25	15-sep.-25	23-nov.-25	$ 1,447,626.11	$ 1,447,626.11	$32,125.06	$ 1,479,751.17	$ 434,287.83	$ 1,045,463.34		100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-009	REHABILITACIÓN DE PARQUE NATURA SECCION BOSQUES UBICADO EN C. BOSQUE UGANDA Y C. BOSQUE TROPICALES, DELEGACION PRESA ESTE, B.C.	PRODUCCIONES JP DE BC S. DE R.L. DE C.V.	23-oct.-25	27-oct.-25	10-dic.-25	$ 2,676,570.16	$ 2,676,570.16	$110,846.55	$ 2,787,416.71	$ 802,971.05	$ 1,984,445.66		100.00%	45.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-010	REHABILITACIÓN DE PARQUE BUENOS AIRES NORTE, ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. OJO DE AGUA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	PROYECTO GRANCO S DE R.L. DE C.V.	29-oct.-25	4-nov.-25	18-dic.-25	$ 4,091,501.64	$ 4,091,501.64	$171,513.80	$ 4,263,015.44	$ 1,227,450.50	$ 3,035,564.94		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
TOTAL						**$ 44,629,862.08**	**$ 44,629,862.08**	**$5,162,210.73**	**$ 49,792,072.81**	**$ 18,655,280.23**	**$ 31,136,792.58**	**$ -**			

SALDO: **$207,927.19**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-003

Contratista : **GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE L.R. DE C.V.**

Obra : **REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS ALAMOS, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, ALUMBRADO, JUEGOS INFANTILES, PLAZA TECHADA, CENTRO COMUNITARIO, ÁREA DE APARATOS DE EJERCICIOS, UBICADO EN C. HIERRO Y PLOMO ENTRE AV. JADE Y NACAR, FRACC. LOS ALAMOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 3,492,965.39
CONVENIO	$ 343,994.26
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 3,836,959.65
I. V. A. (8 %)	$ 306,956.77
TOTAL CONTRATADO	**$ 4,143,916.42**

ANTICIPO	$ 1,047,889.62
I. V. A. (8 %)	$ 83,831.17
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 1,131,720.79**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	20 DE AGOSTO DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	26 DE AGOSTO DE 2025
Plazo de Ejecución	**120** DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION			NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL														
1 (UNO)	26-ago-25	24-sep-25	A 1041	22-ago-25		$ 1,610,811.86	-$ 483,243.56	$ 1,127,568.30	$ 90,205.46	$ 1,217,773.76		$ 1,217,773.76	$ 1,739,676.81	$ 2,404,239.61	41.98%	41.98%
2 (DOS)	01-oct-25	26-nov-25	A 1041	22-ago-25		$ 1,567,409.16	-$ 470,222.75	$ 1,097,186.41	$ 87,774.91	$ 1,184,961.32		$ 1,184,961.32	$ 1,692,801.89	$ 711,437.72	40.85%	40.85%
3 (TRES EXTRAORDINARIA)	01-oct-25	26-nov-25	A 1041	22-ago-25		$ 314,744.37	-$ 94,423.31	$ 220,321.06	$ 17,625.68	$ 237,946.74		$ 237,946.74	$ 339,923.92	$ 371,513.80	8.20%	8.20%
4 (CUATRO)	27-nov-25	19-dic-25	A 1101	03-dic-25		$ 201,781.70		$ 201,781.70	$ 16,142.54	$ 217,924.24		$ 217,924.24	$ 217,924.24	$ 153,589.56	5.26%	5.26%
5 (CINCO) FINIQUITO	20-dic-25	23-dic-25	A 1101	03-dic-25		$ 142,212.56		$ 142,212.56	$ 11,377.00	$ 153,589.56		$ 153,589.56	$ 153,589.56	$ 0.00	3.71%	3.71%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 3,836,959.65	-$ 1,047,889.62	$ 2,789,070.03	$ 223,125.59	$ 3,012,195.62	$ -	$ 3,012,195.62	$ 4,143,916.42		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,131,720.79
IMPORTE NETO	$ 3,012,195.62
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-001

Contratista : **INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A DE C.V.**

Obra : **REHABILITACIÓN DE PARQUE URBIVILLAS DEL PRADO 1, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, UBICADO ENTRE C. CIPRES Y DEL GRANADO, FRACC. URBIVI-LLAS DEL PRADO 1, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B. C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 5,392,095.08
CONVENIO	$ 602,236.11
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 5,994,331.19
I. V. A. (8 %)	$ 479,546.50
TOTAL CONTRATADO	$ 6,473,877.69

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	20 DE AGOSTO DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	26 DE AGOSTO DE 2025
Plazo de Ejecución	**120** DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ANTICIPO	$ 1,617,628.52
I. V. A. (8 %)	$ 129,410.28
TOTAL DE ANTICIPO	$ 1,747,038.80

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	26-ago-25	24-sep-25	1191	28-ago-25		$ 1,198,124.15	-$ 359,437.25	$ 838,686.91	$ 67,094.95	$ 905,781.86		$ 905,781.86	$ 1,293,974.08	$ 5,179,903.61	19.99%	19.99%
2 (DOS)	25-sep-25	24-oct-25	1191	28-ago-25		$ 1,984,701.77	-$ 595,410.53	$ 1,389,291.24	$ 111,143.30	$ 1,500,434.54		$ 1,500,434.54	$ 2,143,477.91	$ 3,036,425.70	33.11%	33.11%
3 (TRES)	25-oct-25	24-nov-25	1191	28-ago-25		$ 2,690,243.79	-$ 662,780.74	$ 2,027,463.05	$ 162,197.04	$ 2,189,660.09		$ 2,189,660.09	$ 2,905,463.29	$ 130,962.41	44.88%	44.88%
4 (CUATRO) FINIQUITO	25-nov-25	23-dic-25	1204	10-dic-25		$ 121,261.49		$ 121,261.49	$ 9,700.91	$ 130,962.40		$ 130,962.40	$ 130,962.41	$ 0.00	2.02%	2.02%
					IMPORTE EJERCIDO:	$ 5,994,331.20	-$ 1,617,628.52	$ 4,376,702.69	$ 350,136.20	$ 4,726,838.89	$ -	$ 4,726,838.89	$ 6,473,877.69		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,747,038.80
IMPORTE NETO	$ 4,726,838.89
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-002

Contratista : **ING. MELIDA CASTRO SAILLE**

Obra : **REHABILITACION DE PARQUE AMPLIACION GUAYCURA, AV. DEL GUAYCURA Y LA BUFADORA, ENTRE PASEO DEL CUCAPAH Y PASEO DEL PARQUE, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 5,245,469.99
CONVENIO	$ 355,672.65
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 5,601,142.64
I. V. A. (8 %)	$ 448,091.41
TOTAL CONTRATADO	**$ 6,049,234.05**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 1,573,641.00
I. V. A. (8 %)	$ 125,891.28
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 1,699,532.28**

A 1 Sept

Fecha de Contrato	20 DE AGOSTO DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	26 DE AGOSTO DE 2025
Plazo de Ejecución	**120** DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	23 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 UNO	26-ago-25	24-sep-25	533	22-ago-25		$ 1,584,586.84	-$ 475,376.05	$ 1,109,210.79	$ 88,736.86	$ 1,197,947.65		$ 1,197,947.65	$ 1,711,353.79	$ 4,337,880.26	28.29%	28.29%
2 DOS	25-sep-25	24-oct-25	533	22-ago-25		$ 1,694,075.07	-$ 508,222.52	$ 1,185,852.55	$ 94,868.20	$ 1,280,720.75		$ 1,280,720.75	$ 1,829,601.08	$ 2,508,279.18	30.25%	30.25%
3 TRES	25-oct-25	23-nov-25	533	22-ago-25		$ 709,251.61	-$ 212,775.48	$ 496,476.13	$ 39,718.09	$ 536,194.22		$ 536,194.22	$ 765,991.74	$ 1,742,287.45	12.66%	12.66%
4 CUATRO	24-nov-25	04-dic-25	533	22-ago-25		$ 1,257,556.47	-$ 377,266.94	$ 880,289.53	$ 70,423.16	$ 950,712.69		$ 950,712.69	$ 1,358,160.99	$ 384,126.46	22.45%	22.45%
5 CINCO FINIQUITO	05-dic-25	23-dic-25	537	29-dic-25		$ 355,672.65		$ 355,672.65	$ 28,453.81	$ 384,126.46		$ 384,126.46	$ 384,126.46	$ 0.00	6.35%	6.35%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 5,601,142.64	-$ 1,573,641.00	$ 4,027,501.65	$ 322,200.12	$ 4,349,701.77	$ -	$ 4,349,701.77	$ 6,049,234.06		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,699,532.28
IMPORTE NETO	$ 4,349,701.77
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-004

Contratista : **STUDIO 5 ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.**

Obra : **REHABILITACIÓN DE PARQUE PARAJES DEL VALLE, RUTA HIDALGO ENTRE AVELLANA Y UVA DELEGACIÓN PRESA ESTE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 3,168,876.60
CONVENIO	$ 252,179.19
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 3,421,055.79
I. V. A. (16%)	$ 547,368.93
TOTAL CONTRATADO	**$ 3,968,424.72**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	**100** DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	16 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ANTICIPO	$ 950,662.98
I. V. A. (16 %)	$ 152,106.08
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 1,102,769.06**

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C.	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	08-sep-25	07-oct-25	0C34A	10-sep-25		$ 1,140,658.10	-$ 342,197.43	$ 798,460.67	$ 127,753.71	$ 926,214.38		$ 926,214.38	$ 1,323,163.40	$ 2,645,261.32	33.34%	33.34%
2 (DOS)	08-oct-25	11-nov-25	0C34A	10-sep-25		$ 546,739.27	-$ 164,021.78	$ 382,717.49	$ 61,234.80	$ 443,952.29		$ 443,952.29	$ 634,217.55	$ 2,011,043.77	15.98%	15.98%
3 (TRES)	12-nov-25	26-nov-25	0C34A	10-sep-25		$ 802,906.45	-$ 240,871.94	$ 562,034.51	$ 89,925.52	$ 651,960.03		$ 651,960.03	$ 931,371.48	$ 1,079,672.29	23.47%	23.47%
4 (CUATRO)	27-nov-25	07-dic-25	0C34A	10-sep-25		$ 678,572.78	-$ 203,571.83	$ 475,000.95	$ 76,000.15	$ 551,001.10		$ 551,001.10	$ 787,144.43	$ 292,527.86	19.84%	19.84%
5(CINCO) FINIQUITO	08-dic-25	16-dic-25	DF06E	08-dic-25		$ 252,179.19		$ 252,179.19	$ 40,348.67	$ 292,527.86		$ 292,527.86	$ 292,527.86	$ -	7.37%	7.37%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 3,421,055.79	-$ 950,662.98	$ 2,470,392.81	$ 395,262.85	$ 2,865,655.66	$ -	$ 2,865,655.66	$ 3,968,424.72		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,102,769.06
IMPORTE NETO	$ 2,865,655.66
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-005

Contratista : **GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.**

Obra : **REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTENARIO EL LAGO, UBICADO ENTRE C. LAGO DE CHAPULTEPEC ENTRE LAGUNA ZEMPOALA Y LAGO DE XOCHIMILCO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 2,901,817.25
CONVENIO	$ 312,326.53
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 3,214,143.78
I. V. A. (16%)	$ 514,263.00
TOTAL CONTRATADO	**$ 3,728,406.78**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 870,545.18
I. V. A. (16 %)	$ 139,287.23
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 1,009,832.41**

Fecha de Contrato	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	**90** DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C.	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	24-sep-25	15-oct-25	727	30-sep-25		$ 433,143.58	-$ 129,943.07	$ 303,200.51	$ 48,512.08	$ 351,712.59		$ 351,712.59	$ 502,446.55	$ 3,225,960.23	13.48%	13.48%
2 (DOS)	16-oct-25	04-nov-25	727	30-sep-25		$ 505,881.50	-$ 151,764.45	$ 354,117.05	$ 56,658.73	$ 410,775.78		$ 410,775.78	$ 586,822.54	$ 2,639,137.69	15.74%	15.74%
3 (TRES)	05-nov-25	17-nov-25	727	30-sep-25		$ 521,460.94	-$ 156,438.28	$ 365,022.66	$ 58,403.63	$ 423,426.29		$ 423,426.29	$ 604,894.69	$ 2,034,243.00	16.22%	16.22%
4 (CUATRO) EXTRAORDINARIA	18-nov-25	30-nov-25	727	30-sep-25		$ 1,007,729.38	-$ 302,318.81	$ 705,410.57	$ 112,865.69	$ 818,276.26		$ 818,276.26	$ 1,168,966.08	$ 865,276.92	31.35%	31.35%
5 (CINCO)	18-nov-25	30-nov-25	727	30-sep-25		$ 433,601.85	-$ 130,080.57	$ 303,521.28	$ 48,563.40	$ 352,084.68		$ 352,084.68	$ 502,978.15	$ 362,298.77	13.49%	13.49%
6 (SEIS)	01-dic-25	08-dic-25	734	30-dic-25		$ 157,743.86		$ 157,743.86	$ 25,239.01	$ 182,982.87		$ 182,982.87	$ 182,982.88	$ 179,315.89	4.91%	4.91%
7 (SIETE) FINIQUITO	09-dic-25	22-dic-25	734	30-dic-25		$ 154,582.67		$ 154,582.67	$ 24,733.23	$ 179,315.90		$ 179,315.90	$ 179,315.89	-$ 0.00	4.81%	4.81%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 3,214,143.78	-$ 870,545.19	$ 2,343,598.60	$ 374,975.77	$ 2,718,574.37	$ -	$ 2,718,574.37	$ 3,728,406.78		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,009,832.41
IMPORTE NETO	$ 2,718,574.37
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-006

Contratista : **CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V.**

Obra : **REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE I, EN CALLE PASEO DEL BOSQUE ENTRE CALLE PRIV. DE LAS CEREZAS Y CALLE PRIV. DE LAS GAZANIAS, DELEGACION PRESA A.L.R., TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 2,730,005.32
CONVENIO	$ 287,029.04
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 3,017,034.36
I. V. A. (16%)	$ 482,725.50
TOTAL CONTRATADO	$ 3,499,759.86

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	18 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ANTICIPO	$ 819,001.60
I. V. A. (16 %)	$ 131,040.26
TOTAL DE ANTICIPO	$ 950,041.86

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	24-sep-25	23-oct-25	T131	19-sep-25		$ 826,159.44	-$ 247,847.83	$ 578,311.61	$ 92,529.86	$ 670,841.47	X	$ 670,841.47	$ 958,344.95	$ 2,541,414.91	27.38%	27.38%
2 (DOS)	24-oct-25	22-nov-25	T131	19-sep-25		$ 591,743.73	-$ 177,523.12	$ 414,220.61	$ 66,275.30	$ 480,495.91	X	$ 480,495.91	$ 686,422.73	$ 1,854,992.18	19.61%	19.61%
3 (TRES)	23-nov-25	12-dic-25	T131	19-sep-25		$ 1,312,102.15	-$ 393,630.66	$ 918,471.49	$ 146,955.44	$ 1,065,426.93	X	$ 1,065,426.93	$ 1,522,038.49	$ 332,953.69	43.49%	43.49%
4 (CUATRO) EXTRAORDINARIOS FINIQUITO	13-dic-25	22-dic-25	T 133	16-dic-25		$ 287,029.05		$ 287,029.05	$ 45,924.64	$ 332,953.69	X	$ 332,953.69	$ 332,953.69	$ -	9.51%	9.51%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 3,017,034.37	-$ 819,001.61	$ 2,198,032.76	$ 351,685.24	$ 2,549,718.00	$ -	$ 2,549,718.00	$ 3,499,759.86		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 950,041.86
IMPORTE NETO	$ 2,549,718.00
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-007

Contratista : COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO S. DE R.L. DE C.V.

Obra : REHABILITACIÓN DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE II, DELEGACION PRESA A.L.R, ENTRE CALLE DEL ROBLE Y PRIV. DEL ENCINO, TIJUANA, B.C.

Ubicación : TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

MONTO PRESUPUESTO	$ 1,443,987.17
CONVENIO	$ 158,566.76
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 1,602,553.93
I. V. A. (16%)	$ 256,408.63
TOTAL CONTRATADO	$ 1,858,962.56

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	90 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ANTICIPO	$ 433,196.15
I. V. A. (16 %)	$ 69,311.38
TOTAL DE ANTICIPO	$ 502,507.53

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C.	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	24-sep-25	24-oct-25	99	26-sep-25		$ 555,741.48	-$ 166,722.44	$ 389,019.04	$ 62,243.05	$ 451,262.09		$ 451,262.09	$ 644,660.12	$ 1,214,302.44	34.68%	34.68%
2 (DOS)	25-oct-25	24-nov-25	99	26-sep-25		$ 888,245.69	-$ 266,473.71	$ 621,771.98	$ 99,483.52	$ 721,255.50		$ 721,255.50	$ 1,030,365.00	$ 183,937.44	55.43%	55.43%
3 (TRES) FINIQUITO	25-nov-25	22-dic-25	B202F4	01-dic-25		$ 158,566.76		$ 158,566.76	$ 25,370.68	$ 183,937.44		$ 183,937.44	$ 183,937.44	$ -	9.89%	9.89%
IMPORTE EJERCIDO:						$ 1,602,553.93	-$ 433,196.15	$ 1,169,357.78	$ 187,097.25	$ 1,356,455.03	$ -	$ 1,356,455.03	$ 1,858,962.56		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 502,507.53
IMPORTE NETO	$ 1,356,455.03
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-008

Contratista : **GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO S.A. DE C.V.**

Obra : **REHABILITACIÓN DE PARQUE 18 DE MARZO, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, UBICADO ENTRE AV. HUITZILAC Y C. XOCHITL, DELEGACIÓN CENTRO TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 5,296,462.12
CONVENIO	$ 1,962,918.80
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 7,259,380.92
I. V. A. (8%)	$ 580,750.47
TOTAL CONTRATADO	**$ 7,840,131.39**

ANTICIPO	$ 1,588,938.64
I. V. A. (8 %)	$ 127,115.09
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 1,716,053.73**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	**90** DIAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	22 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
1 UNO	24-sep-25	23-oct-25	F 114	24-sep-25		$ 1,988,182.51	-$ 596,454.75	$ 1,391,727.76	$ 111,338.22	$ 1,503,065.98		$ 1,503,065.98	$ 2,147,237.11	$ 5,692,894.28	27.39%	27.39%
2 DOS	24-oct-25	23-nov-25	F 114	24-sep-25		$ 2,564,909.13	-$ 769,472.74	$ 1,795,436.39	$ 143,634.91	$ 1,939,071.30		$ 1,939,071.30	$ 2,770,101.86	$ 2,922,792.42	35.33%	35.33%
3 TRES	24-nov-25	01-dic-25	F 114	24-sep-25		$ 743,370.48	-$ 223,011.14	$ 520,359.34	$ 41,628.74	$ 561,988.08		$ 561,988.08	$ 802,840.12	$ 2,119,952.30	10.24%	10.24%
4 CUATRO	02-dic-25	07-dic-25	F 168	16-dic-25		$ 1,796,449.71		$ 1,796,449.71	$ 143,715.97	$ 1,940,165.69		$ 1,940,165.69	$ 1,940,165.69	$ 179,786.61	24.75%	24.75%
5 CINCO FINIQUITO	08-dic-25	21-dic-25	F 168	16-dic-25		$ 166,469.10		$ 166,469.10	$ 13,317.51	$ 179,786.61		$ 179,786.61	$ 179,786.61	-$ 0.00	2.29%	2.29%
				IMPORTE EJERCIDO:		**$ 7,259,380.93**	**-$ 1,588,938.64**	**$ 5,670,442.30**	**$ 453,635.35**	**$ 6,124,077.66**	**$ -**	**$ 6,124,077.66**	**$ 7,840,131.39**		**100.00%**	**100.00%**

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,716,053.73
IMPORTE NETO	$ 6,124,077.66
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-IS-001

Contratista : **PECOSA S.A. DE C.V.**

Obra : **REHABILITACIÓN DE PARQUE OTAY 1, UBICADO ENTRE C. ARQUITECTOS Y C. DE LOS ECONOMISTAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B. C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 3,286,274.09
CONVENIO	$ 138,888.89
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 3,425,162.98
I. V. A. (8%)	$ 274,013.04
TOTAL CONTRATADO	$ 3,699,176.02

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 985,882.23
I. V. A. (8 %)	$ 78,870.58
TOTAL DE ANTICIPO	$ 1,064,752.81

19/sept.

Fecha de Contrato	27 DE AGOSTO DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	**100** DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	16 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	08-sep-25	07-oct-25	440	02-sep-25		$ 1,869,810.99	-$ 560,943.30	$ 1,308,867.69	$ 104,709.42	$ 1,413,577.11		$ 1,413,577.11	$ 2,019,395.87	$ 1,679,780.15	54.59%	54.59%
2 (DOS)	08-oct-25	07-nov-25	440	02-sep-25		$ 304,347.43	-$ 91,304.23	$ 213,043.20	$ 17,043.46	$ 230,086.66		$ 230,086.66	$ 328,695.22	$ 1,351,084.93	8.89%	8.89%
3 (TRES)	08-nov-25	07-dic-25	440	02-sep-25		$ 580,576.11	-$ 174,172.83	$ 406,403.28	$ 32,512.26	$ 438,915.54		$ 438,915.54	$ 627,022.20	$ 724,062.74	16.95%	16.95%
4 (CUATRO)	08-dic-25	12-dic-25	440	02-sep-25		$ 531,539.57	-$ 159,461.87	$ 372,077.70	$ 29,766.21	$ 401,843.91		$ 401,843.91	$ 574,062.74	$ 150,000.00	15.52%	15.52%
5 (CINCO Y FINIQUITO)	12-dic-25	16-dic-25	453	10-dic-25		$ 138,888.88		$ 138,888.88	$ 11,111.11	$ 149,999.99		$ 149,999.99	$ 149,999.99	$ 0.01	4.05%	4.05%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 3,425,162.98	-$ 985,882.23	$ 2,439,280.75	$ 195,142.46	$ 2,634,423.21	$ -	$ 2,634,423.21	$ 3,699,176.02		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,064,752.81
IMPORTE NETO	$ 2,634,423.21
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-IS-002

Contratista : PROYECTO GRANCO S DE R.L. DE C.V.

Obra : REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA FONTANA 4ta. SECCIÓN, ENTRE C. MURSIA Y C. RAVENA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.

Ubicación : TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

MONTO PRESUPUESTO	$ 1,247,953.54
CONVENIO	$ 27,694.02
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 1,275,647.56
I. V. A. (16%)	$ 204,103.61
TOTAL CONTRATADO	$ 1,479,751.17

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 374,386.06
I. V. A. (16 %)	$ 59,901.77
TOTAL DE ANTICIPO	$ 434,287.83

Fecha de Contrato	05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	70 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION			NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL														
1 (UNO)	15-sep-25	15-oct-25	234	25-sep-25		$ 393,101.64	-$ 117,930.49	$ 275,171.15	$ 44,027.38	$ 319,198.53	X	$ 319,198.53	$ 455,997.90	$ 1,023,753.27	30.82%	30.82%
2 (DOS)	16-oct-25	15-nov-25	234	25-sep-25		$ 582,998.28	-$ 174,899.48	$ 408,098.80	$ 65,295.81	$ 473,394.61	X	$ 473,394.61	$ 676,278.00	$ 347,475.26	45.70%	45.70%
3 (TRES)	16-nov-25	21-nov-25	234	25-sep-25		$ 271,853.62	-$ 81,556.08	$ 190,297.54	$ 30,447.60	$ 220,745.14	X	$ 220,745.14	$ 315,350.20	$ 32,125.06	21.31%	21.31%
4 (CUATRO) FINIQUITO	22-nov-25	23-nov-25	258	11-dic-25		$ 27,694.02		$ 27,694.02	$ 4,431.04	$ 32,125.06	X	$ 32,125.06	$ 32,125.06	-$ 0.00	2.17%	2.17%
IMPORTE EJERCIDO:						$ 1,275,647.56	-$ 374,386.06	$ 901,261.51	$ 144,201.83	$ 1,045,463.34	$ -	$ 1,045,463.34	$ 1,479,751.16		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 434,287.83
IMPORTE NETO	$ 1,045,463.34
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-009

Contratista : **PRODUCCIONES JP DE BC S. DE R.L. DE C.V.**

Obra : **REHABILITACIÓN DE PARQUE NATURA SECCIÓN BOSQUES UBICADO EN C. BOSQUE UGANDA Y C. BOSQUES TROPICALES, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE,TIJUANA B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 2,307,388.07
CONVENIO	$ 95,557.37
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 2,402,945.44
I. V. A. (16%)	$ 384,471.27
TOTAL CONTRATADO	$ 2,787,416.71

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

Fecha de Contrato	23 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	27 DE OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	45 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	10 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ANTICIPO	$ 692,216.42
I. V. A. (16 %)	$ 110,754.63
TOTAL DE ANTICIPO	$ 802,971.05

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 UNO	27-oct-25	10-nov-25	Fac-4	29-oct-25		$ 648,811.30	-$ 194,643.39	$ 454,167.91	$ 72,666.87	$ 526,834.78	X	$ 526,834.78	$ 752,621.11	$ 2,034,795.60	27.00%	27.00%
2 DOS	11-nov-25	15-nov-25	Fac-4	29-oct-25		$ 249,301.08	-$ 74,790.32	$ 174,510.76	$ 27,921.72	$ 202,432.48	X	$ 202,432.48	$ 289,189.25	$ 1,745,606.35	10.37%	10.37%
3 TRES EXTRAORDINARIA	16-nov-25	25-nov-25	Fac-4	29-oct-25		$ 830,659.00	-$ 249,197.70	$ 581,461.30	$ 93,033.81	$ 674,495.11	X	$ 674,495.11	$ 963,564.44	$ 782,041.91	34.57%	34.57%
4 CUATRO	26-nov-25	03-dic-25	Fac-4	29-oct-25		$ 578,616.69	-$ 173,585.01	$ 405,031.68	$ 64,805.06	$ 469,836.74	X	$ 469,836.74	$ 671,195.36	$ 110,846.55	24.08%	24.08%
5 CINCO FINIQUITO	04-dic-25	10-dic-25	Fac-11	31-dic-25		$ 95,557.37		$ 95,557.37	$ 15,289.18	$ 110,846.55	X	$ 110,846.55	$ 110,846.55	$ 0.00	3.98%	3.98%
			IMPORTE EJERCIDO:			$ 2,402,945.44	-$ 692,216.42	$ 1,710,729.02	$ 273,716.64	$ 1,984,445.66	$ -	$ 1,984,445.66	$ 2,787,416.71		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 802,971.05
IMPORTE NETO	$ 1,984,445.66
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DSPM

CONTROL FINANCIERO CONTRATO No. DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-010

Contratista : **PROYECTO GRANCO, S DE R.L. DE C.V.**

Obra : **REHABILITACIÓN DE PARQUE BUENOS AIRES NORTE, ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. OJO DE AGUA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO,TIJUANA B.C.**

Ubicación : **TIJUANA, BAJA CALIFORNIA**

MONTO PRESUPUESTO	$ 3,527,156.59
CONVENIO	$ 147,856.72
MONTO TOTAL CONTRATADO	$ 3,675,013.31
I. V. A. (16%)	$ 588,002.13
TOTAL CONTRATADO	**$ 4,263,015.44**

DEDUCCIONES	
I.C.I.C.	-
SEFUPU	
D.I.F.	

ANTICIPO	$ 1,058,146.98
I. V. A. (16 %)	$ 169,303.52
TOTAL DE ANTICIPO	**$ 1,227,450.50**

Fecha de Contrato	29 DE OCTUBRE DE 2025
Entrega Anticipo	
Fecha Inicio Obra (Contrato)	04 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	45 DÍAS NATURALES
Fecha Termin. Obra (Contarto)	18 DE DICIEMBRE DE 2025
Diferimiento al Plazo de Ejecución (Conv)	
Fecha Termin. Obra (Convenio)	

ESTIMACION NUMERO	PERIODO DEL	PERIODO AL	NUMERO DE FOLIO FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE PAGO	IMPORTE ESTIMACION SIN IVA	AMORT. ANTICIPO S/IVA	SUB-TOTAL SIN IVA	I. V. A.	SUB-TOTAL CON I.V.A.	DEDUCCIONES I.C.I.C. -	PAGO NETO CONTRATISTA	IMPORTE EJERCIDO C/IVA	IMPORTE POR EJERCER C/IVA	AVANCE FINAN-CIERO	AVANCE FISICO
1 (UNO)	04-nov-25	20-nov-25	243	29-oct-25		$ 1,599,121.25	-$ 479,736.38	$ 1,119,384.87	$ 179,101.58	$ 1,298,486.45		$ 1,298,486.45	$ 1,854,980.65	$ 2,408,034.79	43.51%	43.51%
2 (DOS)	21-nov-25	02-dic-25	243	29-oct-25		$ 775,125.16	-$ 232,537.55	$ 542,587.61	$ 86,814.02	$ 629,401.63		$ 629,401.63	$ 899,145.19	$ 1,508,889.60	21.09%	21.09%
3 (TRES)	03-dic-25	16-dic-25	243	29-oct-25		$ 1,152,910.18	-$ 345,873.05	$ 807,037.13	$ 129,125.94	$ 936,163.07		$ 936,163.07	$ 1,337,375.80	$ 171,513.80	31.37%	31.37%
4 (CUATRO) FINIQUITO	16-dic-25	18-dic-25	262	17-dic-25		$ 147,856.72		$ 147,856.72	$ 23,657.08	$ 171,513.80		$ 171,513.80	$ 171,513.80	$ 0.00	4.02%	4.02%
				IMPORTE EJERCIDO:		$ 3,675,013.31	-$ 1,058,146.98	$ 2,616,866.33	$ 418,698.62	$ 3,035,564.95	$ -	$ 3,035,564.95	$ 4,263,015.44		100.00%	100.00%

TOTAL EJERCIDO	
ANTICIPO	$ 1,227,450.50
IMPORTE NETO	$ 3,035,564.95
0.2% I.C.I.C.	$ -
0.5% SEFUPU	$ -
0.1 % DIF	$ -

Vo.Bo.

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

"2025, Año de la implementación de políticas públicas que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres"

Tijuana, Baja California a 08 de diciembre del 2025

ING.CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en el artículo 18 y 19 del Reglamento de Tesorería Municipal de Tijuana, Baja California, me permito informarle de los pagos de **OBRA PUBLICA DE INGRESO PROPIO 2024 Y 2025** que se han efectuado en el periodo **del 1 al 30 de noviembre del 2025**, previa a su autorización, por lo cual le remito los comprobantes de pago de los contratistas que relaciono a continuación.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
FAST PATCHING SYSTEMS, S.A DE C.V.	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	4	28952	A 3	$ 13,469,675.66	04/11/2025
PETREOS LA PURISIMA S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-RYM-IS-006	5	20634	51498	$ 1,401,853.82	04/11/2025
ROVAK WASTE SOLUTIONS S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-001	INICIO	33002	A 627	$ 500,131.37	05/11/2025
PAVIMENTOS Y ASFALTOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-003	3	30137	P 2560	$ 6,986,932.96	06/11/2025
CRUZ ADRIAN SANTOS MACIAS	DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-001	3	29012	B 184	$ 11,269,437.44	10/11/2025
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	DOIUM-DSPM-2024-ENH-IS-001	2 FINIQ.	18083	1138	$ 9,507.46	11/11/2025
GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S DE R.L. DE C.V.	DOIUM-DPA-2024-ENH-AD-001	3 EXT. FINIQ.	15309	688	$ 30,062.01	11/11/2025
CRISOL CONSTRUCTORA SA DE CV	DOIUM-2024-RYM-LP-001	4 FINIQ.	15982	A 1212	$ 58,296.85	11/11/2025

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
09 DIC 2025 10:03
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
09 DIC 2025
RECIBIDO
JEFATURA DE INVERSIÓN PÚBLICA

AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-DMIP-LD-AD-006	2 FINIQ.	15637	AK-2024-025	$ 87,571.17	11/11/2025
RP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-DM-OC-CVC-AD-002	2 FINIQ.	19393	422	$ 104,988.84	11/11/2025
CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-DCO-LP-002	6 FINIQ.	15647	A-1379	$ 107,360.84	11/11/2025
GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL SA DE CV	DOIUM-2024-CVC-DCO-IS-008	7A Y 7B FINIQ.	18112	35	$ 162,562.41	11/11/2025
CONSTRUCCIONES JJL. S.A. DE CV.	DOIUM-2023-DMIP-IS-003	2 FINIQ.	42062	T 109	$ 105,465.23	11/11/2025
BUFADORA EDIFICACIONES SA DE CV	DOIUM-2023-CVC-DCO-IS-007	2B FINIQUITO	41977	388	$ 122,125.51	11/11/2025
NORA MEZA OROZCO	DOIUM-2024-ENH-DCO-IS-003	6 FINIQ.	18169	270	$ 65,983.46	11/11/2025
GABRIEL VIZCAINO	DOIUM-2022-PV-AD-003	3 FINIQ.	40985	G 237	$ 40,285.50	11/11/2025
CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-DCO-AD-002	3 FINIQ.	18114	T 137	$ 110,896.93	11/11/2025
CONSTRUCCIONES PAFER S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-DCO-AD-006	3 FINIQ.	18129	T 143	$ 104,250.98	11/11/2025
CONSTRUCCIONES PAFER SA DE CV	DOIUM-DSPM-2023-ENH-AD-002	3 FINIQ.	15682	T 132	$ 57,860.95	11/11/2025
GRUPO CONSULTOR INFRASSET S DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2024-SP-AD-002	3 FINIQ.	15646	180	$ 91,800.00	11/11/2025
JAVIER PALACIO SOSA	DOIUM-2024-DMIP-LD-AD-004	2 FINIQ.	18085	JPS-139	$ 101,455.30	11/11/2025
CONSTRUCCIONES JJL S.A. DE C.V.	DOIUM-2023-ENH-DCO-AD-001	6 FINIQ.	41727	T95	$ 165,985.26	11/11/2025
OBRAS CIVILES URBANAS SA DE CV	DOIUM-2024-DM-ST-CVC-IS-001	3 FINIQ.	19397	29A	$ 690,455.85	11/11/2025
JRBANIZADORA ROMA SA DE CV	DOIUM-2024-CVC-DCO-LP-004	10 EXT. FINIQ.	21571	CONS 1828	$ 1,135,083.87	11/11/2025
RBANIZACIONES JAMAICA, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-RYM-IS-001	6 FINIQ.	20629	T 59	$ 891,116.85	11/11/2025
MARTVAL GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-CVC-DCO-AD-005	2 EXT. FINIQ.	15649	A-296	$ 102,106.68	12/11/2025

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0699-25**
Asunto: **Comprobantes de pago**

LUVIER INGENIERIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-001	5 FINIQ.	33910	A 1091	$ 47,880.29	12/11/2025
ICABC SC	DOIUM-2025-PP-AD-002	1	34020	001 291	$ 108,000.00	12/11/2025
INGENIERIA XTREMA, S.A, DE C.V.	DOIUM-2025-RYM-LP-002	3	30140	1264	$ 14,352,665.98	13/11/2025
ELISEO MARIANO RAMIREZ LOPEZ	DOIUM-2024-ENH-DCO-AD-001	4 FINIQ.	15658	125	$ 81,751.95	20/11/2025
URBANIZADORA ROMA SA DE CV	DOIUM-2023-CVC-DCO-LP-003	7 FINIQ.	42043	CONS 1585	$ 200,097.79	20/11/2025
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA	DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-001	5 FINIQ.	35214	A 431	$ 179,188.84	20/11/2025
INGENIERIA CONSTRUCCION Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V.	DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-003	INICIO	35046	ICASA 421	$ 786,659.12	21/11/2025
CAVY CONSTRUCCIONES SA DE CV	DOIUM-2024-DMIP-IS-003	5A Y 5B	20566	AFAD1775	$ 378,000.00	21/11/2025
MAURICIO DE JESUS ZAPATA MATA	DOIUM-2025-PE-AD-001	1	35234	1090	$ 84,680.00	21/11/2025
SUPERVISION Y PROYECTOS DRI S DE RL DE CV	DOIUM-2025-PV-IS-001	INICIO	35213	802	$ 963,017.41	21/11/2025
PEISA ELECTROMECÁNICA S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-DAP-LP-001	INICIO	34388	FACT 000338	$ 4,095,271.45	26/11/2025

Favor de remitir a esta Dirección De Egresos los complementos de pago correspondientes a los mencionados con anterioridad al correo electrónico **facturacionegresos@tijuana.gob.mx,** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efectos de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de Usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO
TESORERÍA MUNICIPAL
09 DIC 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P. BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. Jefatura de Inversión Pública
C.C.P. Archivo

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027

RESPONSABILIDAD DE TODOS

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO

09 DIC 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Subdirección de Mantenimiento Urbano

Dependencia TESORERIA MUNICIPAL
Sección DIRECCION DE EGRESOS
Número de oficio DE -0695-2025
Expediente
Asunto COMPROBANTES DE PAGO

"2025, AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE PROMUEVAN LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

10 DIC 2025 9:05
RECIBIDO

Tijuana, Baja California a 04 de diciembre del 2025.

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO

04 DIC 2025 11:19

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (DSPM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito remitir copia fotostática de autorizaciones de pagos efectuados del **FONDO IV RAMO 33 2025**, respecto anticipos y estimaciones, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-003	EST.1	34534	A 041	$1,217,773.76	13-nov-25
INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA CIVIL	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-001	EST.1	34420	1911	$905,781.86	13-nov-25
PECOSA SA DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-001	EST.1	34538	7409	$1,413,577.11	14-nov-25
PRODUCCIONES JP DE BC S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-009	INICIO DE OBRA	34423	FACA	$802,971.05	14-nov-25
GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-005	EST.1	35014	727	$351,712.59	19-nov-25
PROYECTO GRANCO S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-010	INICIO DE OBRA	35015	3249	$1,227,450.50	19-nov-25
EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-008	INICIO DE OBRA	35017	001236	$2,041,307.32	19-nov-25
STUDIO 5 ARQUITECTOS S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-004	EST.1	35096	0C34A	$926,214.38	19-nov-25
COBA CONSTRUCCION Y BACHEO S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-00	EST.1	35723	99	$451,262.09	28-nov-25
EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-003	EST.1	36152	001232	$1,841,956.76	28-nov-25
ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ SA DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-001	EST.1	36153	B 8636	$889,698.51	28-nov-25

TIJUANA
XXV AYUNTAMIENTO
2024 – 2027
RESPONSABILIDAD DE TODOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
07 NOV 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Subdirección de Mantenimiento Urbano

Dependencia TESORERIA MUNICIPAL
Sección DIRECCION DE EGRESOS
Número de oficio DE -0661-2025
Expediente
Asunto COMPROBANTES DE PAGO

"2025, AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS QUE PROMUEVAN LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES"

Tijuana, Baja California a 05 de noviembre del 2025.

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
05 NOV 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

ING.JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (DSPM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
PRESENTE.

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo me permito remitir copia fotostática de autorizaciones de pagos efectuados del **FONDO IV RAMO 33 2025;** respecto anticipos y estimaciones, correspondiente al periodo del **01 al 31 de octubre del 2025.**

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACION	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-002	INICIO DE OBRA	29491	180	$957,941.33	08-oct-25
ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ SA DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-001	INICIO DE OBRA	30215	B 8636	$814,718.21	14-oct-25
GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIO SA DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-008	INICIO DE OBRA	30216	F 114	$1,716,053.73	14-oct-25
PROYECTO GRANCO S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-IS-002	INICIO DE OBRA	30217	234	$434,287.83	14-oct-25
PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-002	INICIO DE OBRA	30223	179	$477,263.78	14-oct-25
RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-004	INICIO DE OBRA	30255	F965D	$1,234,703.69	14-oct-25
CONSTRUCCIONES JJL SA DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-006	INICIO DE OBRA	30257	T 131	$950,041.86	14-oct-25
GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-005	INICIO DE OBRA	30256	727	$1,009,832.41	15-oct-25
ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ SA DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-001	INICIO DE OBRA	30356	B 8640	$2,737,627.20	15-oct-25
EDGAR ADRIAN MEDINA ZENDEJAS	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-003	INICIO DE OBRA	30358	001232	$1,390,365.24	15-oct-25
COBA CONSTRUCCIONES Y BACHEO S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-007	INICIO DE OBRA	30359	99	$502,507.53	15-oct-25
SUDIO 5 ARQUITECTOS S DE RL DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-LP-004	INICIO DE OBRA	30412	0C34A	$1,102,769.06	15-oct-25
ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ SA DE CV	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005	INICIO DE OBRA	31781	B 8674	$2,123,947.59	23-oct-25
RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	INICIO DE OBRA	32320	492C5	$1,710,560.91	29-oct-25

PEDRO RIVERA GALEAS	DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	INICIO DE OBRA	32321	243	$7,820,946.71	29-oct-25

Favor de remitir a esta dirección de egresos los complementos de pagos efectuados al correo electrónico. **pagosxml@tijuana.gob.mx** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la auditoria superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de Usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
05 NOV 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

ATENTAMENTE

C.P BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
H.XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. LIC. KORINA LORENA TORRES MORENO-JEFATURA DE INVERSION PÚBLICA
C.C.P LAE ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA-DIRECTORA ADMINISTRATIVA SDTUA
C.C.P. ARCHIVO

TESORERÍA MUNICIPAL
08 ENE 2026
RECIBIDO
JEFATURA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Tijuana, Baja California a 08 de enero del 2026

08 ENE 2026
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO (SDTU)
DEL H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en el artículo 18 y 19 del Reglamento de Tesorería Municipal de Tijuana, Baja California, me permito informarle de los pagos de **FONDO DE PAVIMENTACION RAMO 23 FEDERAL 2024** que se han efectuado en el periodo **del 1 al 31 de diciembre del 2025**, previa a su autorización, por lo cual le remito los comprobantes de pago de los contratistas que relaciono a continuación:

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACIÓN	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
RICARDO RICHARDO ZARATE	DOIUM-2025-FPR23-IS-002	5	36598	27B	$ 124,331.19	28/11/2025
VALERIA MARIA URREA SOSA	DOIUM-2025-FPR23-IS-014	4	36596	2515	$ 527,595.79	28/11/2025
CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA	DOIUM-2025-FPR23-AD-004	1	35721	2515	$ 459,521.91	28/11/2025
PAVIMENTACIONES ITEGRALES S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-AD-002	2	36851	A 415	$ 110,272.27	03/12/2025
RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	DOIUM-2025-FPR23-IS-017	INICIO	37682	FA-00024	$ 1,033,907.57	10/12/2025
DIFICACIONES RUMA S RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-IS-018	INICIO	37189	515	$ 719,706.01	10/12/2025
LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-AD-003	2	37999	538	$ 159,562.54	10/12/2025
ROYECTO Y DESARROLLO SAVAR, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-009	4 FINIQ.	38048	3347	$ 257,097.67	10/12/2025
COPERZA S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-001	4	37831	274 A	$ 442,761.58	10/12/2025
COPERZA S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-001	5 EXT.	38204	273 A	$ 132,660.73	10/12/2025

PROINSACO S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-AD-005	2	37833	94	$ 318,340.78	10/12/2025
KALEN SERVICIOS Y PRODUCTOS S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-IS-016	INICIO	38106	38106	$ 1,674,496.24	11/12/2025
RICARDO PICHARDO ZARATE	DOIUM-2025-FPR23-IS-002	6 EXT. FINIQ.	38049	28 B	$ 68,064.74	23/12/2025
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-IS-003	8	41548	A 1102	$ 146,030.28	23/12/2025
VALERIA MARIA URREA SOSA	DOIUM-2025-FPR23-IS-023	INICIO	40717	A 580	$ 1,425,890.96	23/12/2025
OMAR CASTRO GONZALEZ	DOIUM-2025-FPR23-IS-021	INICIO	41179	632	$ 1,074,938.06	23/12/2025
CRISTIAN ESCALERA	DOIUM-2025-FPR23-IS-013	6 FINIQ.	41222	1526	$ 63,370.25	26/12/2025
COPERZA S.A. DE C.V	DOIUM-2025-FPR23-IS-001	6 FINIQ.	41251	275 A	$ 103,146.90	26/12/2025
VALERIA MARIA URREA SOSA	DOIUM-2025-FPR23-IS-014	5 FINIQ.	39612	A 578	$ 372,833.23	29/12/2025
GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A DE C.V	DOIUM-2025-FPR23-IS-012	4 FINIQ.	41250	83	$ 165,191.03	29/12/2025
PECOSA S.A. DE C.V	DOIUM-2025-FPR23-IS-011	4 FINIQ.	41224	452	$ 420,344.61	29/12/2025
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-IS-003	8 EXT. FINIQ.	41824	A 1103	$ 9,709.74	29/12/2025
CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA	DOIUM-2025-FPR23-AD-004	2 FINIQ.	42100	2520	$ 292,577.38	31/12/2025

Favor de remitir a esta dirección de egresos los complementos de pago correspondientes a los mencionados con anterioridad al correo electrónico **facturacionegresos@tijuana.gob.mx** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado y de la Federación.

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0016-26**
Asunto: **Comprobantes de pago**

Sin otro en particular me despido de Usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
08 ENE 2026
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P. BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. Jefatura de Inversión Pública
C.C.P. Archivo

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0654-25**
Asunto: **Comprobantes de pago**

"2025, Año de la implementación de políticas públicas que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres"

Tijuana, Baja California a 04 de noviembre del 2025

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027 SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO

06 NOV 2025 11:41

RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA.
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO (SDTU)
DEL H. XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en el artículo 18 y 19 del Reglamento de Tesorería Municipal de Tijuana, Baja California, me permito informarle de los pagos de **FONDO DE PAVIMENTACION RAMO 23 FEDERAL 2024** que se han efectuado en el periodo **del 1 al 31 de octubre del 2025**, previa a su autorización, por lo cual le remito los comprobantes de pago de los contratistas que relaciono a continuación:

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACIÓN	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-AD-002	INICIO	29365	A 410	$ 129,740.49	08/10/2025
INFRAESTRUCTURA DIKER, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-011	4 FINIQ.	26640	35	$ 334,223.49	08/10/2025
GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-012	2	23580	73	$ 1,890,105.53	09/10/2025
PROINSACO, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-AD-005	INICIO	29366	60	$ 255,699.47	09/10/2025
RICARDO PICHARDO ZARATE	DOIUM-2025-FPR23-IS-002	4	29625	8338B	$ 460,783.51	13/10/2025
VALERIA MARIA URREA SOSA	DOIUM-2025-FPR23-IS-014	3	30057	A 542	$ 230,000.15	13/10/2025
URBANIZADORA AZARI, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-004	3	29045	42	$ 934,625.40	13-10-1025
URBANIZADORA AZARI, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-004	4	29587	46	$ 126,083.32	13/10/2025

LOS REMOS CONSTRUCTORA	DOIUM-2025-FPR23-AD-003	INICIO	30029	522	$ 176,812.65	13/10/2025
JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	DOIUM-2025-FPR23-AD-001	2	30041	CYC 39	$ 56,831.56	13/10/2025
JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	DOIUM-2025-FPR23-AD-001	3 EXT.	30043	CYC 41	$ 61,026.31	13/10/2025
PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-009	3	29493	3334	$ 602,595.58	13/10/2025
GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-013	5 FINIQ.	28987	113	$ 192,252.62	13/10/2025
CRISTIAN ESCALERA	DOIUM-2025-FPR23-IS-013	3	29355	1491	$ 1,066,139.29	13/10/2025
PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-009	2	28366	3324	$ 1,465,911.05	14/10/2025
PECOSA, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-011	2	28676	442	$ 2,609,124.21	14/10/2025
CONSTRUCTORA SEXTIN, S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-010	5 FINIQ.	28832	3594	$ 79,860.55	14/10/2025
AKMAR INGENIERIA S.A. DE C.V.	DOIUM-2024-FPR23-IS-012	4 FINIQ.	28690	AK 2025 129	$ 284,472.45	14/10/2025
CESAR AUGUSTO AVILA GARCIA	DOIUM-2025-FPR23-AD-004	INICIO	30357	2480	$ 324,474.26	16/10/2025
QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-006	4 FINIQ.	31782	1789	$ 148,470.70	23/10/2025
GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL	DOIUM-2025-FPR23-IS-012	3	32082	82	$ 314,991.76	24/10/2025
JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	DOIUM-2025-FPR23-AD-001	3 FINIQ.	32080	CYC 42	$ 10,079.04	29/10/2025
COPERZA SA DE CV	DOIUM-2025-FPR23-IS-001	3	32322	263 A	$ 174,126.84	29/10/2025

Dependencia: **TESORERÍA MUNICIPAL**
Sección: **DIRECCIÓN DE EGRESOS**
Número de oficio: **DE-0654-25**
Asunto: **Comprobantes de pago**

Favor de remitir a esta dirección de egresos los complementos de pago correspondientes a los mencionados con anterioridad al correo electrónico **facturacionegresos@tijuana.gob.mx** así como informar a su servidor una vez realizada dicha acción.

Lo anterior a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables, así como a las recomendaciones y observaciones por parte de la Auditoria Superior del Estado y de la Federación.

Sin otro en particular me despido de Usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 – 2027
TESORERÍA MUNICIPAL
04 NOV 2025
DESPACHADO
DIRECCIÓN DE EGRESOS

C.P. BRUNO SOSA MORALES
DIRECTOR DE EGRESOS
XXV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

C.C.P. Jefatura de Inversión Pública
C.C.P. Archivo

"2025, Año de la implementación de políticas públicas que promuevan la erradicación de la violencia contra las mujeres"

Tijuana, Baja California a 08 de diciembre del 2025

ING.CARLOS GASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL (DOIUM)
DEL H. XXIV AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, B.C.
P R E S E N T E.

Anteponiendo un cordial saludo, con fundamento en el artículo 18 y 19 del Reglamento de Tesorería Municipal de Tijuana, Baja California, me permito informarle de los pagos de **FONDO DE PAVIMENTACION RAMO 23 FEDERAL 2024** que se han efectuado en el periodo **del 1 al 30 de noviembre del 2025**, previa a su autorización, por lo cual le remito los comprobantes de pago de los contratistas que relaciono a continuación:

BENEFICIARIO	CONCEPTO	ESTIMACIÓN	FOLIO	FACTURA	IMPORTE	FECHA DE PAGO
PECOSA, S.A. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-IS-011	3	32906	445	$ 739,374.81	04/11/2025
CRISTIAN ESCALERA	DOIUM-2025-FPR23-IS-013	4	32908	1506	$ 68,789.99	04/11/2025
LOS REMOS CONSTRUCTORA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-AD-003	1	34321	528	$ 236,554.55	21/11/2025
PROINSACO S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-AD-005	1	34421	88	$ 267,848.35	21/11/2025
URBANIZADORA AZARI S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-IS-004	4EXT. FINIQ.	34557	47	$ 56,551.89	21/11/2025
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-IS-003	6	34761	A 1073	$ 157,310.74	21/11/2025
GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE RL DE CV	DOIUM-2025-FPR23-IS-003	7	34758	A 1074	$ 660,939.46	21/11/2025
PAVIMENTACIONES INTEGRALES, S. DE R.L. DE C.V.	DOIUM-2025-FPR23-AD-002	1	35499	A 414	$ 179,190.72	21/11/2025
CRISTIAN ESCALERA	DOIUM-2025-FPR23-IS-013	5	35496	1525	$ 312,026.88	21/11/2025

TIJUANA XXV AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 | SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO
10:03
09 DIC 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

TIJUANA
TESORERÍA MUNICIPAL
09 DIC 2025
RECIBIDO
JEFATURA DE INVERSIÓN

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 24902 MATERIAL ASFALTICO

UNIDAD EJECUTOR 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTTO. DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$106,353,500.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Físico		
DOIUM-2025-RYM-AD-001	PP/1714/2025 05-NOV-2025	SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS PARA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EN LAS NUEVE DELEGACIONES DE	ING. CARLOS CEJA GÓMEZ	17-dic.-25	18-dic.-25	15-feb.-26	$ 1,020,800.00	$ 1,020,800.00	$ 1,020,800.00	$0.00	$ 1,020,800.00	$ -	$ 306,240.00	$ 714,560.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene -00
DOIUM-2025-RYM-IS-001	PP/1714/2025 05-NOV-2025	SUMINISTRO DE 135,300 LTS. DE EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIEMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K PARA MÁQUINAS JETPATCHER Y PARA ACTIVIDADES DE REENCARPETADO Y BACHEO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	11-dic.-25	22-dic.-25	20-abr.-26	$ 3,917,422.08	$ 3,917,422.08	$ 3,917,422.08	$0.00	$ 3,917,422.08	$ -	$ 1,175,226.62	$ 2,742,195.46	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene -00
DOIUM-2025-RYM-LP-001	PP/0752/2025 30-MAY-2025	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ETAPA 1	CONSTRUCCIONES ROTTER S.A DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	20-nov.-25	$ 38,469,239.34	$ 38,469,239.34	$ 38,469,239.34	$9,231,734.49	$ 47,700,973.83	$ 47,620,100.53	$ -	$ 80,873.30	99.83%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene -00
DOIUM-2025-RYM-LP-002	PP/0752/2025 30-MAY-2025	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, ETAPA 2	INGENIERÍA XTREMA S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	10-nov.-25	$ 33,945,751.87	$ 33,945,751.87	$ 33,945,751.87	$8,150,885.77	$ 42,096,637.64	$ 41,941,171.15	$ -	$ 155,466.49	99.63%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene -00
DOIUM-2025-RYM-LP-003	PP/1598/2025 22-OCT-2025	SUMINISTRO DE 2,360 METROS CÚBICOS DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA ACTIVIDADES DE BACHEO Y REENCARPETADO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS S.A DE C.V.	10-dic.-25	15-dic.-25	13-abr.-26	$ 10,730,983.25	$ 10,730,983.25	$ 10,730,983.25	$0.00	$ 10,730,983.25	$ -	$ 3,219,294.97	$ 7,511,688.28	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene -00
		SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA MEJORADA CON TAMAÑO MAXIMO DE 1 1/2" (37.5 MM), LIMPIO, LIBRE DE MATERIA ORGANICA, INCLUYE CARGA EN BANCO, ACARREOS LOCALES Y ENTREGA EN SITIO DE OBRA	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.				$ 271,440.00	$ 271,440.00	$271,440.00	$ -	$271,440.00	$271,440.00	$ -	$ -	100.00%	100.00%		
		TOTAL					$ 88,355,636.54	$ 88,355,636.54	$ 88,355,636.54	$ 17,382,620.26	$ 105,738,256.80	$ 89,832,711.68	$ 4,700,761.59	$ 11,204,783.53				

SALDO: **$615,243.20**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUBALCABA
SUBDIRECCIÓN DE MOVILIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$5,750,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
PRESUPUESTO ANUAL CREACIÓN Y RE		**$1,279,480.00**	SALDO		**$0.00**													
DOIUM-2025-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL MALECON DE PLAYAS DE TIJUANA	OCEAN. JORGE NAVA JIMENEZ	7-abr.-25	9-abr.-25	18-may.-25	$ 1,279,480.00	$ 1,279,480.00	$ 1,279,480.00	$0.00	$ 1,279,480.00	$ 1,206,400.00	$ -	$ 73,080.00	91.84%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL CREACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO							**$ 1,279,480.00**	**$ 1,279,480.00**	**$ 1,279,480.00**	**$ -**	**$ 1,279,480.00**	**$ 1,206,400.00**	**$ -**	**$ 73,080.00**				
PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCIOI		**$4,470,520.00**	SALDO		**$1.93**													
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE INGENIERÍA DE REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO SUR, DE CUERPO NORTE Y CUERPO SUR DE PUENTES EXISTENTES A LA ALTURA DE COMANDANCIA REGIONAL MARGARITO SALDAÑA	ING. CÉSAR ULISES LÓPEZ TORRES	7-oct.-25	13-oct.-25	2-nov.-25	$ 743,483.69	$ 743,483.69	$ 743,483.69	$0.00	$ 743,483.69	$ -	$ 642,506.72	$ 100,976.97	0.00%	87.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERÍA ESPECIALIZADA PARA LA EVALUACIÓN GEOLÓGICA Y GEOTÉCNICA CON LA PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DEL DESLIZAMIENTO ACTIVO LOCALIZADO EN LA CALLE ERÍDANO 18-29, COLONIA SÁNCHEZ TABOADA PRODUTSA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 1,760,087.88	$ 1,760,087.88	$ 1,760,087.88	$0.00	$ 1,760,087.88	$ 528,026.36	$ -	$ 1,232,061.52	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DE LA LADERA UBICADA EN LA CALLE PIÑITAS EN LOMAS DE LA PRESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 1,061,788.50	$ 1,061,788.50	$ 1,061,788.50	$0.00	$ 1,061,788.50	$ 318,536.55	$ -	$ 743,251.95	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-IAD-DCO-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	SERVICIOS DE GEOINGENIERIA ESPECIALIZADA PARA EL ESTUDIO Y PROPUESTA DE REMEDIACIÓN DE TALUD DENOMINADO TALUD COLINAS DEL REY, UBICADO EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA EL SAUZAL Y CALLE CERRO DE LA SILLA DE LA COLONIA MONTERREY, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-nov.-25	18-nov.-25	31-ene.-26	$ 905,158.00	$ 905,158.00	$ 905,158.00	$0.00	$ 905,158.00	$ -	$ 271,547.40	$ 633,610.60	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCION, RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDADES							**$ 4,470,518.07**	**$ 4,470,518.07**	**$ 4,470,518.07**	**$ -**	**$ 4,470,518.07**	**$ 846,562.91**	**$ 914,054.12**	**$ 2,709,901.04**				
TOTAL							**$ 5,749,998.07**	**$ 5,749,998.07**	**$ 5,749,998.07**	**$ -**	**$ 5,749,998.07**	**$ 2,021,642.91**	**$ 914,054.12**	**$ 2,814,301.04**				

SALDO: **$1.93**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEÑA VALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 33201 SERVICIOS Y ASESORÍAS EN MATERIA DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

UNIDAD EJECUTOR 040 SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

PRESUPUESTO ANUAL **$2,190,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-SP-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	ESTUDIO Y SOLUCIÓN DE INGENIERÍA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN ZONA NORTE DE PROYECTO DE PARQUE DEPORTIVO Y CENTRO COMUNITARIO AMANECER, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C., MÉXICO	M. EN I. FRANCISCO JAVIER FRANCO CASAS	11-dic.-25	22-dic.-25	19-feb.-26	$ 1,780,000.00	$ 1,780,000.00	$ 1,780,000.00	$0.00	$ 1,780,000.00	$ -	$ 534,000.01	$ 1,245,999.99	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y BATIMETRICOS EN LA PLAYA Y FRENTE A LA COSTA DE ZONA DE PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	GEOMAR CONSULTORES S.C.				$ 406,080.00	$ 406,080.00	$406,080.00	$ -	$406,080.00	$406,080.00	$0.00	$ -	100.00%	100.00%		
		TOTAL					$ 2,186,080.00	$ 2,186,080.00	$ 2,186,080.00	$ -	$ 2,186,080.00	$ 406,080.00	$ 534,000.01	$ 1,245,999.99				

SALDO: **$3,920.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2024 (REFRENDO)

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES: 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
UNIDAD EJECUTOR: 004-FP FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED, REFRENDO 2024

PRESUPUESTO APPROBADO: **$57,609,832.50**
REINTEGRO 2024: **$2,044,110.45**
MONTO CONTRATADO: **$55,565,722.05**
EJERCIDO 2024: **$16,669,716.61**
REFRENDO: **$38,896,005.44**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado									Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2024	Tramitado 2024 / Pagado 2025	Ejercido 2025 (REFRENDO)	Por Ejercer	Financiero	Fisico		
SUB-TOTAL		$23,101,875.00	SALDO		$821,392.39														
DOIUM-2024-FPR23-IS-006	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANZIO, ENTRE C. MANTUA Y C. TRIPOLI, COL. VILLA DEL REAL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.	ICABC S.C.	9-dic.-24	16-dic.-24	14-abr.-25	$ 5,946,882.38	$ 5,509,181.75	$ 5,509,181.75	$0.00	$ 5,509,181.75	$ -	$ 1,652,754.52	$ 3,856,427.23	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	27-jun.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-007	PP/0062/2024 24-OCT-2024	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE KIEV ENTRE C. MANTUA Y C. ANZIO, COL. VILLA DEL REAL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	15-mar.-25	$ 1,048,950.00	$ 969,602.39	$ 969,602.39	$0.00	$ 969,602.39	$ -	$ 290,880.72	$ 678,721.67	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	12-may.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-008	PP/0062/2024 24-OCT-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE ENTRE C. CUAUHTÉMOC Y C. SONORA, COL. MAGISTERIAL, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	6-abr.-25	$ 3,663,497.62	$ 3,657,287.42	$ 3,657,287.42	$0.00	$ 3,657,287.42	$ -	$ 1,097,186.22	$ 2,560,101.20	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	9-may.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-009	PP/0062/2024 24-OCT-2024	REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE ENTRE BLVR. DE LAS AMERICAS Y C. CORONADO, COL. LOMAS DE AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	9-dic.-24	16-dic.-24	30-jun.-25	$ 12,442,545.00	$ 12,144,411.05	$ 12,144,411.05	$0.00	$ 12,144,411.05	$ 3,643,323.32	$ -	$ 8,501,087.73	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-jul.-25
		SUB - TOTAL					$ 23,101,875.00	$ 22,280,482.61	$ 22,280,482.61	$ -	$ 22,280,482.61	$ 3,643,323.32	$ 3,040,821.46	$ 15,596,337.83	$ -				
SUB - TOTAL		$34,507,957.50	SALDO		$1,222,718.06														
DOIUM-2024-FPR23-IS-010	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 6,123,870.00	$ 5,644,228.17	$ 5,644,228.17	$0.00	$ 5,644,228.17	$ -	$ 1,693,268.45	$ 3,950,959.72	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-jun.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-011	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA	INFRAESTRUCTURA DIKER S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 11,658,330.00	$ 11,648,432.67	$ 11,648,432.67	$0.00	$ 11,648,432.67	$ -	$ 3,494,529.80	$ 8,153,902.87	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	23-jul.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-012	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN C. HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MUTUALISMO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	AKMAR INGENIERÍA S.A. DE C.V.	30-dic.-24	31-dic.-24	29-abr.-25	$ 7,934,557.50	$ 7,819,106.74	$ 7,819,106.74	$0.00	$ 7,819,106.74	$ -	$ 2,345,732.02	$ 5,473,374.72	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	26-jun.-25
DOIUM-2024-FPR23-IS-013	PP/0278/2024 11-DIC-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	30-dic.-24	10-ene.-25	9-may.-25	$ 8,791,200.00	$ 8,173,471.86	$ 8,173,471.86	$0.00	$ 8,173,471.86	$ -	$ 2,452,041.56	$ 5,721,430.30	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	24-jun.-25
		SUB- TOTAL					$ 34,507,957.50	$ 33,285,239.44	$ 33,285,239.44	$ -	$ 33,285,239.44	$ -	$ 9,985,571.83	$ 23,299,667.61	$ -				
		TOTAL					$ 57,609,832.50	$ 55,565,722.05	$ 55,565,722.05	$ -	$ 55,565,722.05	$ 3,643,323.32	$ 13,026,393.29	$ 38,896,005.44	$ -				

SALDO: $2,044,110.45

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RIVAS LOBA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DOIUM

ING. CARLOS CASTELLÓN FELIX
DIRECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

UNIDAD EJECUTOR 21-005 FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. DE 2024 EN 2025

PRESUPUESTO ANUAL **$91,423,485.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	REFRENDO	Financiero	Fisico		
PRESUPUESTO ANUAL 21-005- FP-FO		**$56,023,920.00**	SALDO		**$340,463.34**													
DOIUM-2025-FPR23-AD-001	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARGARITAS ENTRE C. BONANZA Y C. C.F.E., COL. LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	8-abr.-25	14-abr.-25	12-jul.-25	$ 1,098,900.00	$ 1,021,911.16	$ 1,021,911.16	$0.00	$ 1,021,911.16	$ 1,021,911.16	$ -	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-001	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN JORGE, ENTRE C. CONSTITUCIÓN Y C. LIDIA, COL. TORRES DE MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	COPERZA S.A. DE C.V.	28-abr.-25	24-may.-25	15-oct.-25	$ 4,265,730.00	$ 4,251,886.26	$ 4,251,886.26	$0.00	$ 4,251,886.26	$ 4,251,886.26	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	9-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-002	PP/0317/2025 20-MAR-2025	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MINARETE, ENTRE C. ESPADAÑA Y CADENAMIENTO 0+150, COL. VILLA DEL SOL III, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	RICARDO PICHARDO ZARATE	28-abr.-25	6-may.-25	3-ago.-25	$ 3,326,670.00	$ 3,324,445.42	$ 3,324,445.42	$0.00	$ 3,324,445.42	$ 3,324,445.42	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	21-nov.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-003	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE IGNACIO ALDAMA, ENTRE C. ANTONIO NAVA Y BLVR. HERMENEGILDO GALEANA, COL. MARIANO MATAMOROS NORTE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	GAG PROYECTOS E INGENIERÍA DE BAJA CALIFORNIA S. DE R.L. DE C.V.	28-abr.-25	29-may.-25	30-oct.-25	$ 5,380,912.79	$ 4,219,253.65	$ 4,219,253.65	$1,161,657.91	$ 5,380,911.56	$ 5,380,911.56	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	12-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-004	PP/0317/2025 20-MAR-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE C.F.E., ENTRE BLVR. CUCAPAH Y C. MARGARITAS, COL. LOMAS DEL MATAMOROS, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	URBANIZADORA AZARI S. DE R.L. DE C.V.	28-abr.-25	6-may.-25	25-ago.-25	$ 4,400,595.00	$ 4,394,895.76	$ 4,394,895.76	$0.00	$ 4,394,895.76	$ 4,394,895.76	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	15-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-005		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ROMANO, ENTRE AV. DE LOS ÁNGELES Y AV. ERMITA	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-006	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BLVR. LOMAS CAMPESTRE, ENTRE C. CERRO ALTO Y AV. CLUB BRITANIA, COL. LOMAS DE AGUACALIENTE, DELEGACIÓN ZONA CENTRO TIJUANA, B.C.	QUEL OBRAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	24-abr.-25	7-may.-25	4-ago.-25	$ 10,386,603.00	$ 10,324,000.65	$ 10,324,000.65	$0.00	$ 10,324,000.65	$ 10,324,000.65	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	2-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-007		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LÓPEZ LUCIO ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-008		REHABILITACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BABURIAS DEL MAR, ENTRE C. F. GOMEZ Y C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-009	PP/0317/2025 20-MAR-2025	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ESPADAÑA, ENTRE AV. DE LAS AGUAS Y C. MINARETE, COL. VILLA DEL SOL III, DELEGACIÓN	PROYECTO Y DESARROLLO SAVAR S.A. DE C.V.	25-abr.-25	29-may.-25	20-sep.-25	$ 4,995,000.00	$ 4,860,428.56	$ 4,860,428.56	$0.00	$ 4,860,428.56	$ 4,860,428.56	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	28-oct.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-010		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-FPR23-IS-011	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ROMANO, ENTRE AV. DE LOS ANGELES Y AV. ERMITA SUR, TIJUANA, B.C.	PECOSA S.A. DE C.V.	22-may.-25	2-jun.-25	19-sep.-25	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$0.00	$ 6,903,790.21	$ 6,903,790.21	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	16-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-012	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BABURIAS DEL MAR, ENTRE C. F. GÓMEZ Y C. TECORIPA, TIJUANA, B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	22-may.-25	2-jun.-25	30-ago.-25	$ 4,595,400.00	$ 4,550,868.08	$ 4,550,868.08	$0.00	$ 4,550,868.08	$ 4,550,868.08	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	6-nov.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-013	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LÓPEZ LUCIO, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	12-jun.-25	23-jun.-25	10-oct.-25	$ 5,292,962.74	$ 4,915,819.57	$ 4,915,819.57	$377,143.17	$ 5,292,962.74	$ 5,292,962.74	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	10-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-IS-014	PP/0317/2025 20-MAR-2025	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, ENTRE C. ROMANO Y BLVR. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, COL. LÓPEZ LUCIO, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	VALERIA MARÍA URREA SOSA	12-jun.-25	23-jun.-25	5-oct.-25	$ 5,377,356.26	$ 5,002,788.92	$ 5,002,788.92	$374,567.34	$ 5,377,356.26	$ 5,377,356.26	$ -	$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	10-dic.-25
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-005- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. DE 2024 EN 2025							**$ 56,023,920.00**	**$ 53,770,088.24**	**$ 53,770,088.24**	**$ 1,913,368.42**	**$ 55,683,456.66**	**$ 55,683,456.66**	**$ -**	**$ -**				
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FO		**$3,096,900.00**	SALDO		**$141,143.78**													
DOIUM-2025-FPR23-AD-002	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA DE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y AV. MELCHOR OCAMPO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	PAVIMENTACIONES INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 466,033.50	$ 432,468.28	$ 432,468.28	$0.00	$ 432,468.28	$ 421,130.66	$ 11,337.62	$ -	96.25%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-AD-003	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO ENTRE C. SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y C. MIGUEL HIDALGO, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA	LOS REMOS CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 590,409.00	$ 589,375.51	$ 589,375.51	$0.00	$ 589,375.51	$ 575,384.00	$ 13,991.51	$ -	96.61%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-dic.-25

DOIUM-2025-FPR23-AD-004	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE AV. REVOLUCIÓN Y BLVR. GRAL. RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA, COL. ZONA CENTRO, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA	CESAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 1,185,912.90	$ 1,081,580.87	$ 1,081,580.87	$0.00	$ 1,081,580.87	$ 1,081,580.87	$ -	$ 0.00	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	11-dic.-25
DOIUM-2025-FPR23-AD-005	PP/1216/2025 18-AGO-2025	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL CON PINTURA TERMOPLÁSTICA EN PASEO DEL PEDREGAL ENTRE P. ENSENADA Y C. PARQUE MÉXICO SUR, COL. JARDINES DE PLAYAS DE TIJUANA, DELEGACIÓN PLAYAS	PROINSACO S. DE R.L. DE C.V.	12-sep.-25	19-sep.-25	17-nov.-25	$ 854,544.60	$ 852,331.56	$ 852,331.56	$0.00	$ 852,331.56	$ 845,520.50	$ 6,811.06	$ -	98.86%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	8-dic.-25
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							$ 3,096,900.00	$ 2,955,756.22	$ 2,955,756.22	$ -	$ 2,955,756.22	$ 2,923,616.03	$ 32,140.19	$ 0.00					
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FOI	$32,302,665.00	SALDO	$2,547,709.11																
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FOI	$24,373,102.50	SALDO	$2,352,609.57																
DOIUM-2025-FPR23-IS-015		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE PANAMÁ ENTRE C. GOLFO PÉRSICO Y C. ARRECIFE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	D E S I E R T A																
DOIUM-2025-FPR23-IS-016	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CADENAMIENTO KM 0+300, COL. XICOTENCATL LEYVA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	KALEN SERVICIOS Y PRODUCTOS S. DE R.L. DE C.V.	14-nov.-25	24-nov.-25	22-ene.-26	$ 6,271,733.99	$ 5,581,654.12	$ 5,581,654.12	$0.00	$ 5,581,654.12	$ 1,674,496.24	$ -	$ 3,907,157.88	0.00%	15.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-017	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE II AYUNTAMIENTO ENTRE C. 1ER AYUNTAMIENTO Y C. XIX AYUNTAMIENTO, COL. TIJUANA PROGRESO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	RAUL ALONSO RIVERA MARTINEZ	14-nov.-25	11-dic.-25	24-ene.-26	$ 3,457,301.23	$ 3,446,358.56	$ 3,446,358.56	$0.00	$ 3,446,358.56	$ 1,033,907.57	$ -	$ 2,412,450.99	0.00%	10.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-018	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMONDÚ ENTRE C. ALISOS Y AV. ACUEDUCTO, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	EDIFICACIONES RUMA S. DE R.L. DE C.V.	18-nov.-25	28-nov.-25	11-ene.-26	$ 3,006,990.00	$ 2,399,020.01	$ 2,399,020.01	$0.00	$ 2,399,020.01	$ 719,706.01	$ -	$ 1,679,314.00	0.00%	60.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-019		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARRECIFE ENTRE C. GOLFO DE SAN MATÍAS Y C. GOLFO DE CAMPECHE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.	D E S I E R T A																
DOIUM-2025-FPR23-IS-020		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHIA TORTUGAS ENTRE C. CENTENARIO Y C. COMONDÚ, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	D E S I E R T A																
DOIUM-2025-FPR23-IS-021	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE PANAMÁ ENTRE C. GOLFO PÉRSICO Y C. ARRECIFE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA B.C.	OMAR CASTRO GONZALEZ	4-dic.-25	15-dic.-25	28-ene.-26	$ 3,964,345.69	$ 3,583,126.86	$ 3,583,126.86	$0.00	$ 3,583,126.86	$ 1,074,938.06	$ -	$ 2,508,188.80	0.00%	2.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-022	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ARRECIFE ENTRE C. GOLFO DE SAN MATÍAS Y C. GOLFO DE CAMPECHE, COL. CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA B.C.	COPRON S.A. DE C.V.	4-dic.-25	15-dic.-25	28-ene.-26	$ 2,546,862.59	$ 2,257,363.52	$ 2,257,363.52	$0.00	$ 2,257,363.52	$ -	$ 677,209.05	$ 1,580,154.47	0.00%	2.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-023	PP/1537/2025 10-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BAHIA TORTUGAS ENTRE C. CENTENARIO Y C. COMONDÚ, COL. EJIDO FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA B.C.	VALERIA MARÍA URREA SOSA	4-dic.-25	15-dic.-25	12-feb.-26	$ 5,125,869.00	$ 4,752,969.86	$ 4,752,969.86	$0.00	$ 4,752,969.86	$ 1,425,890.96	$ -	$ 3,327,078.90	0.00%	5.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							$ 24,373,102.50	$ 22,020,492.93	$ 22,020,492.93	$ -	$ 22,020,492.93	$ 5,928,938.84	$ 677,209.05	$ 15,414,345.04					
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FOI	$5,891,602.50	SALDO	$32,015.53																
DOIUM-2025-FPR23-IS-024	PP/2015/2025 10-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE VALLE DE SANTA MÓNICA ENTRE C. VALLE BONITO Y C. CERRADA VALLE SANTA MÓNICA, COL. EL NIÑO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	STUDIO 5 ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	30-dic.-25	27-feb.-26	$ 4,222,806.64	$ 4,194,705.75	$ 4,194,705.75	$0.00	$ 4,194,705.75	$ -	$ -	$ 4,194,705.75	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-IS-025	PP/2015/2025 10-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CUATES, ENTRE C. DE LA NIÑA Y C. CERRADA CUATES, COL. EL NIÑO DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 1,668,795.86	$ 1,664,881.22	$ 1,664,881.22	$0.00	$ 1,664,881.22	$ -	$ -	$ 1,664,881.22	0.00%	0.00%	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							$ 5,891,602.50	$ 5,859,586.97	$ 5,859,586.97	$ -	$ 5,859,586.97	$ -	$ -	$ 5,859,586.97					
PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FOI	$2,037,960.00	SALDO	$163,084.01																
DOIUM-2025-FPR23-AD-006	PP/2277/2025 23-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE GOLFO DE SAN MATÍAS, ENTRE C. ARCHIPIÉLAGO Y C. ARRECIFE, COLONIA CORONA DEL MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 1,274,773.95	$ 1,123,386.57	$ 1,123,386.57	$0.00	$ 1,123,386.57	$ -	$ -	$ 1,123,386.57	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-FPR23-AD-007	PP/2277/2025 23-DIC-2025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ISSSTE, ENTRE C. PASEO ISSSTE Y C. CERRADA ISSSTE, COLONIA LAGUNITAS, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	OPERACIÓN DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES BC S. DE R.L. DE C.V.	30-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 763,186.05	$ 751,489.42	$ 751,489.42	$0.00	$ 751,489.42	$ -	$ -	$ 751,489.42	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 21-006- FP-FONDO DE PAVIMENTACIÓN RAMO 23 FED. 2025							$ 2,037,960.00	$ 1,874,875.99	$ 1,874,875.99	$ -	$ 1,874,875.99	$ -	$ -	$ 1,874,875.99					
TOTAL							$ 91,423,485.00	$ 86,480,800.35	$ 86,480,800.35	$ 1,913,368.42	$ 88,394,168.77	$ 64,536,011.53	$ 709,349.24	$ 23,148,808.00					

SALDO: $3,029,316.23

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ UVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS GASTÉLUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 033 DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES

PRESUPUESTO ANUAL **$403,414,241.90**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REENCARPETADO Y BACHEO DE 32,947 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LA DELEGACIÓN LA MESA, SÁNCHEZ TABOADA Y OTAY CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA.	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S.A. DE C.V.	3-mar.-25	10-mar.-25	7-jul.-25	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85	$0.00	$ 15,791,175.85	$ 15,791,175.85		$ -	100.00%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	14-oct.-25
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REENCARPETADO Y BACHEO DE 33,494 M2 CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE EN LAS DELEGACIONES PLAYAS DE TIJUANA, CENTRO Y SAN ANTONIO DE LOS BUENOS EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	3-mar.-25	10-mar.-25	7-jul.-25	$ 16,045,643.03	$ 16,045,643.03	$ 16,045,643.03	$0.00	$ 16,045,643.03	$ 15,771,733.71		$ 273,909.32	97.56%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-003	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN AV. SÁNCHEZ TABOADA ENTRE AV. QUERÉTARO Y CRUZ DEL SUR, COLONIA REFORMA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN EL MUNICIPIO DE	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S. DE R.L. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 12,332,934.41	$ 12,332,934.41	$ 12,332,934.41	$0.00	$ 12,332,934.41	$ 12,137,735.75		$ 195,198.66	97.74%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-004	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN CALLE COLINAS DE CAPISTRANO DE LIBRAMIENTO SUR A CALLE COLONIAL, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL AGUA CALIENTE, DELEGACIÓN LA MESA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	ALFA CONSTRUCCIONES URBANAS S.A. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 13,299,560.32	$ 13,299,560.32	$ 13,299,560.32	$0.00	$ 13,299,560.32	$ 13,158,837.24		$ 140,723.08	98.49%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-005	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN BLVD 2 ENTRE CALLE DE LAS AGUAS Y CALLE GLADIOLAS, FRACCIONAMIENTO VILLA FONTANA XIII, DELEGACIÓN PRESA ALR, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA B.C.	URBANIZADO Y PAVIMENTACIÓN DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	25-jun.-25	14-jul.-25	11-oct.-25	$ 12,323,547.57	$ 12,323,547.57	$ 12,323,547.57	($2,502,855.00)	$ 9,820,692.57	$ 6,991,483.79	$ 2,718,754.40	$ 110,454.38	47.92%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-006	PP/1598/2025 22-OCT-2025	MEJORAMIENTO DE 14,800 M3 EN DIFERENTES CAMINOS DE LAS DELEGACIONES CENTRO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PLAYAS DE TIJUANA Y SÁNCHEZ TABOADA, DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE TIJUANA S. DE R.L. DE C.V.	21-nov.-25	1-dic.-25	28-feb.-26	$ 5,874,279.84	$ 5,874,279.84	$ 5,874,279.84	$0.00	$ 5,874,279.84	$ 1,762,283.95		$ 4,111,995.89	0.00%	2.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-IS-007	PP/1714/2025 05-NOV-2025	REPAVIMENTACIÓN DEL PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO EN CIRCUITO DE LOS CARLOS ENTRE CALLE MAZATLÁN Y AV. MAGNOLIAS, COLONIA EL REFUGIO, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE Y CALLE MONROY, ENTRE CALLE MARGARITA Y CALLE CERRADA MONROY, COLONIA JARDINES DE LA MESA, TIJUANA, B.C.	CRUZ ADRIÁN SANTOS MACIAS	23-dic.-25	30-dic.-25	29-mar.-26	$ 12,264,484.00	$ 12,264,484.00	$ 12,264,484.00	$0.00	$ 12,264,484.00	$ -	$ 3,679,345.20	$ 8,585,138.80	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-001	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, PRESA ESTE, CERRO COLORADO Y LA MESA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	CRUZ ADRIÁN SANTOS MACIAS	13-jun.-25	16-jun.-25	13-oct.-25	$ 46,377,490.17	$ 46,377,490.17	$ 46,377,490.17	$0.00	$ 46,377,490.17	$ 45,700,828.21		$ 676,661.96	97.92%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-002	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, CENTRO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	13-oct.-25	$ 46,278,587.62	$ 46,278,587.62	$ 46,278,587.62	$0.00	$ 46,278,587.62	$ 46,078,686.64		$ 199,900.98	99.38%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-003	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO Y REENCARPETADO EN LAS DELEGACIONES, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ, SÁNCHEZ TABOADA Y PRESA ESTE, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	PAVIMENTOS Y ASFÁLTOS INTEGRALES S.A. DE C.V.	13-jun.-25	16-jun.-25	20-dic.-25	$ 60,430,592.73	$ 60,430,592.73	$ 60,430,592.73	$0.00	$ 60,430,592.73	$ 44,675,688.97		$ 15,754,903.76	62.76%	90.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-004	PP/0752/2025 30-MAY-2025	BACHEO ASFÁLTICO POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, EN LAS DELEGACIONES CENTRO, PLAYAS DE TIJUANA, LA MESA Y OTAY CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	FAST PATCHING SYSTEMS S.A. DE C.V.	18-jun.-25	30-jun.-25	15-dic.-25	$ 124,223,375.30	$ 124,223,375.30	$ 124,223,375.30	$20,000,002.15	$ 144,223,377.45	$ 124,223,375.30		$ 20,000,002.15	86.13%	100.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-RYM-LP-005	PP/1714/2025 05-NOV-2025	BACHEO ASFÁLTICO POR EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN A ALTA VELOCIDAD, EN DIVERSAS VIALIDADES DE LAS DELEGACIONES CENTRO, PLAYAS DE TIJUANA, LA MESA, OTAY CENTENARIO Y LA PRESA A.L.R., DEL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARELI S.A. DE C.V.	3-dic.-25	15-dic.-25	4-mar.-26	$ 19,758,326.40	$ 19,758,326.40	$ 19,758,326.40	$0.00	$ 19,758,326.40	$ -	$ 5,927,497.92	$ 13,830,828.48	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 384,999,997.24	$ 384,999,997.24	$ 384,999,997.24	$ 17,497,147.15	$ 402,497,144.39	$ 326,291,829.41	$ 12,325,597.52	$ 63,879,717.46				

SALDO: **$917,097.51**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ ELIVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 034 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL
PRESUPUESTO ANUAL **$59,852,263.15**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
PRESUPUESTO ANUAL LIMPIEZA Y DESA		**$18,500,000.00**	SALDO		**$423,882.41**													
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #1 ENTRE CALLE CHULA VISTA Y CALLE C, COL. CHULA VISTA Y TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #2 ENTRE BLVD. CUAUHTÉMOC SUR Y CALLE CAÑÓN LA PIEDRERA, COL. LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	CAPOMAS CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.C.	5-ago.-25	11-ago.-25	24-sep.-25	$ 651,735.87	$ 651,735.87	$ 651,735.87	$0.00	$ 651,735.87	$ 549,177.19	$ -	$ 102,558.68	77.52%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	15-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #4 ENTRE CALLE CAÑÓN DE LA PIEDRERA Y CALLE PRIV SATURNO, COLONIA LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	8-ago.-25	18-ago.-25	1-oct.-25	$ 1,619,696.57	$ 1,619,696.57	$ 1,619,696.57	$0.00	$ 1,619,696.57	$ 1,474,549.99	$ -	$ 145,146.58	87.20%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE CANAL MATADERO 2, ENTRE LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN Y PBD, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	JCB CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	15-ago.-25	25-ago.-25	8-oct.-25	$ 1,684,425.24	$ 1,684,425.24	$ 1,684,425.24	$0.00	$ 1,684,425.24	$ 1,452,993.04	$ -	$ 231,432.20	80.37%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE TANQUE DESARENADOR AGUAJE DE LA TUNA #3, ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE CAÑÓN DE LA PIEDREDRA, COLONIA LA PIEDRERA, DELEGACIÓN CENTRO, TIJUANA, B.C.	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	15-ago.-25	10-sep.-25	24-oct.-25	$ 1,684,505.70	$ 1,684,505.70	$ 1,684,505.70	$0.00	$ 1,684,505.70	$ 1,562,307.08	$ -	$ 122,198.62	89.64%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-005	PP/0039/2025 13-ENE-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR AZTECA, ENTRE CALLE ÁMSTERDAM Y CALLE CAÑÓN AZTECA, COLONIA CAÑÓN AZTECA, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA; 2) TANQUE DESARENADOR MÉXICO LINDO #1, ENTRE CALLE LOMA ROJA Y CALLE MORELIA, COLONIA MÉXICO LINDO, DELEGACIÓN LA MESA; 3) TANQUE DESARENADOR JUAN OJEDA EN CALLE ING. JUAN OJEDA ROBLES 1715, COLONIA CHAPULTEPEC ALAMAR, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	MIBZAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30-sep.-25	13-oct.-25	26-nov.-25	$ 808,273.22	$ 808,273.22	$ 808,273.22	$0.00	$ 808,273.22	$ 242,481.97	$ 512,867.53	$ 52,923.72	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-006	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR FLORIDO #1, ENTRE CALLE UMBELA Y CALLE PRINCIPAL, COLONIA FLORIDO, 2) TANQUE DESARENADOR FLORIDO #2, ENTRE CALLE CAMINO A PALENQUE Y CALLE MONTE ALBÁN, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	19-nov.-25	24-nov.-25	23-dic.-25	$ 1,204,875.46	$ 1,204,875.46	$ 1,204,875.46	$0.00	$ 1,204,875.46	$ -	$ 361,462.64	$ 843,412.82	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-007	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE CANAL PLUVIAL Y CAJON PLUVIAL SOBRE EL ARROYO DEL CAÑÓN DEL SAINZ, AV. ROBERTO DE LA MADRID, ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ARQ. ALEJANDRO VALDEZ ARELLANO	11-dic.-25	12-dic.-25	10-ene.-26	$ 963,467.00	$ 963,467.00	$ 963,467.00	$0.00	$ 963,467.00	$ -	$ -	$ 963,467.00	0.00%	60.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-AD-008	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE ARROYO CAÑÓN MATADERO, ENTRE MURO VERTEDOR Y GASOLINERA MOBIL, COLONIA CAÑÓN DEL MATADERO ESTE, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	JL CONCRETOS Y AGREGADOS S. DE R.L. DE C.V.	11-dic.-25	12-dic.-25	25-ene.-26	$ 2,190,909.60	$ 2,190,909.60	$ 2,190,909.60	$0.00	$ 2,190,909.60	$ -	$ -	$ 2,190,909.60	0.00%	15.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-001	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE: 1) TANQUE DESARENADOR LOS LAURELES, ENTRE CALLE JASMIN Y CALLE CLAVEL, COL. RANCHO LAS FLORES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA; 2) CANAL BATERIA LOS LAURELES, ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE ANEXA LOS LAURELES, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	CRISTIAN ESCALERA	21-nov.-25	1-dic.-25	14-ene.-26	$ 4,244,207.89	$ 4,244,207.89	$ 4,244,207.89	$0.00	$ 4,244,207.89	$ 3,139,121.93	$ -	$ 1,105,085.96	62.80%	100.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-LD-IS-002	PP/1598/2025 22-OCT-2025	LIMPIEZA DE CANAL HACIENDA LOS VENADOS PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE QUETZAL Y CORREDOR 2000 TIJUANA-ROSARITO, FRACCIONAMIENTO HACIENDA LOS VENADOS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	CESAR AUGUSTO ÁVILA GARCÍA	23-dic.-25	30-dic.-25	12-feb.-26	$ 3,024,021.04	$ 3,024,021.04	$ 3,024,021.04	$0.00	$ 3,024,021.04	$ 907,206.31	$ -	$ 2,116,814.73	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
		SUB - TOTAL					**$ 18,076,117.59**	**$ 18,076,117.59**	**$ 18,076,117.59**	**$ -**	**$ 18,076,117.59**	**$ 9,327,837.51**	**$ 874,330.17**	**$ 7,873,949.91**				
PRESUPUESTO ANUAL CONSTRUCCION		**$41,352,263.15**	SALDO		**$3,516,408.29**													
DOIUM-2025-DMIP-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN CAMELLÓN CENTRAL SOBRE VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DE PUENTE BLVD. O'HIGGINS, TIJUANA, B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	14-may.-25	15-may.-25	31-may.-25	$ 2,436,399.45	$ 2,436,399.45	$ 2,436,399.45	$0.00	$ 2,436,399.45	$ 2,286,518.73	$ -	$ 149,880.72	93.85%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL EN VÍA LENTA PONIENTE A LA ALTURA DEL PUENTE NEGRO Y ESTACIÓN SITT 20 DE NOVIEMBRE, TIJUANA, B.C.	GRA ARTE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	1-may.-25	2-may.-25	1-jun.-25	$ 6,278,405.02	$ 6,278,405.02	$ 6,278,405.02	$0.00	$ 6,278,405.02	$ 6,089,861.08	$ -	$ 188,543.94	97.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE CAJÓN PLUVIAL, REHABILITACIÓN DE VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE BAJANTE PLUVIAL EN CALLE XICOTENCATL LEYVA ALEMÁN ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y AV. SÁNCHEZ TABOADA COL. ANEXA SÁNCHEZ TABOADA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CORPORATIVO ARKLAM DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	27-mar.-25	28-mar.-25	16-abr.-25	$ 1,557,635.31	$ 1,557,635.31	$ 1,557,635.31	$0.00	$ 1,557,635.31	$ 1,503,942.69	$ 53,692.62	$ -	96.55%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	19-ago.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE RECONSTRUCCIÓN DE TALUD, CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN CAÑÓN DEL SÁINZ, AV. ROBERTO DE LA MADRID, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	CRISOL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.	29-abr.-25	30-abr.-25	28-jun.-25	$ 9,441,193.83	$ 9,441,193.83	$ 9,441,193.83	$0.00	$ 9,441,193.83	$ 8,604,016.48	$ -	$ 837,177.35	91.13%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-005	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN PLUVIAL SOBRE LA VÍA RÁPIDA ORIENTE A LA ALTURA DE LA GAZA DE INCORPORACIÓN DEL BLVR. MANUEL J. CLOUTHIER, COL. 3RA. ETAPA DEL RÍO TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	GRUPO COMERCIALIZADOR INOVAMOVIL S.A. DE C.V.	31-mar.-25	1-abr.-25	4-abr.-25	$ 4,187,315.51	$ 4,187,315.51	$ 4,187,315.51	$0.00	$ 4,187,315.51	$ 3,355,109.35	$ -	$ 832,206.16	80.13%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-006	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ANAXIMANDRO ENTRE CALLE HABACÚC Y CALLE PITÁGORAS, COL. CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCTORA SEXTIN S.A. DE C.V.	29-may.-25	30-may.-25	18-jun.-25	$ 1,666,076.52	$ 1,666,076.52	$ 1,666,076.52	$0.00	$ 1,666,076.52	$ 1,554,938.13	$ -	$ 111,138.39	93.33%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-007	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REPARACIÓN EMERGENTE PARA REMPLAZO DE TUBERÍA PLUVIAL DE 42" DE DIÁMETRO EN BLVD. 2 DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DEL REAL IV, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R. EN LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.	RAÚL ALONSO RIVERA MARTÍNEZ	14-may.-25	15-may.-25	3-jun.-25	$ 2,365,592.83	$ 2,365,592.83	$ 2,365,592.83	$0.00	$ 2,365,592.83	$ 2,251,609.72	$ 113,983.11	$ -	95.18%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25

DOIUM-2025-DMIP-AD-008	PP/0039/2025 13-ENE-2025	CONSTRUCCIÓN DEL CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA REFORMA EN C. PABLO NERUDA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA B.C.	JORGE ALFONSO VALDEZ AGUILAR	29-jul.-25	4-ago.-25	2-oct.-25	$ 1,626,153.39	$ 1,626,153.39	$ 1,626,153.39	$0.00	$ 1,626,153.39	$ 1,531,228.49	$ -	$ 94,924.90	91.66%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-009	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REPARACIÓN EMERGENTE DE PLUVIAL EN VÍA LENTA ORIENTE ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ, EN COLONIA GUADALUPE VICTORIA, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	28-ago.-25	29-ago.-25	12-sep.-25	$ 2,367,483.10	$ 2,367,483.10	$ 2,367,483.10	$0.00	$ 2,367,483.10	$ 2,262,244.62	$ -	$ 105,238.48	95.55%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-oct.-25
DOIUM-2025-DMIP-AD-010	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO, RECONSTRUCCIÓN DE TALUD Y VIALIDAD PARA REHABILITACIÓN DE DESCARGA PLUVIAL, UBICADA EN CIRCUITO BAJA MAQUILADORA DEL FRACCIONAMIENTO IMAQ TIJUANA, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	RODRIGO MARTÍNEZ GARCÍA	10-dic.-25	11-dic.-25	20-dic.-25	$ 1,934,101.24	$ 1,934,101.24	$ 1,934,101.24	$0.00	$ 1,934,101.24	$ -	$ 1,740,657.27	$ 193,443.97	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-011	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE REHABILITACIÓN DE DESARENADOR Y DESCARGA PLUVIAL UBICADO EN CRUCE DE AVENIDA DEL AGUA Y AVENIDA COSTA CORONADO, COLONIA VILLA MAR, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	OPERACIÓN DE URBANIZACIÓN Y REMODELACIONES BC S. DE R.L. DE C.V.	11-dic.-25	12-dic.-25	26-dic.-25	$ 2,777,946.20	$ 2,777,946.20	$ 2,777,946.20	$0.00	$ 2,777,946.20	$ -	$ 2,686,734.31	$ 91,211.89	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-DMIP-AD-012	PP/1312/2025 03-SEP-2025	OBRA EMERGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE CAJÓN DE CONCRETO ARMADO PARA REHABILITACIÓN DE BOCA DE TORMENTA Y DESCARGA PLUVIAL UBICADA EN AVENIDA DE LOS INSURGENTES A LA ALTURA DE CONTROL ANIMAL MUNICIPAL, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	UR OBRAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	16-dic.-25	17-dic.-25	28-dic.-25	$ 1,197,542.46	$ 1,197,542.46	$ 1,197,542.46	$0.00	$ 1,197,542.46	$ -	$ 1,043,425.92	$ 154,116.54	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
SUB - TOTAL							**$ 37,835,844.86**	**$ 37,835,844.86**	**$ 37,835,844.86**	**$ -**	**$ 37,835,844.86**	**$ 29,439,469.29**	**$ 5,638,493.23**	**$ 2,757,882.34**				
TOTAL							**$ 55,911,962.45**	**$ 55,911,962.45**	**$ 55,911,962.45**	**$ -**	**$ 55,911,962.45**	**$ 38,767,306.80**	**$ 6,512,823.40**	**$ 10,631,832.25**				

SALDO: **$3,940,300.70**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE INFORMATIVIDAD DOIUM

ING. CARLOS CASTELÓN FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$40,024,193.93**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	REHABILITACION EMERGENTE DE LOSAS DE CONCRETO EN AV. INTERNACIONAL CON ENTRONQUE A BLVD. SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	JAIME RIVERA PARDINI	8-ago.-25	11-ago.-25	25-ago.-25	$ 834,720.50	$ 834,720.50	$ 834,720.50	$0.00	$ 834,720.50	$ 733,310.44	$ 101,410.06	$ -	87.85%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	17-oct.-25
DOIUM-2025-CVC-DCO-AD-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REPARACIÓN DE SOCAVONES CON RELLENO FLUIDO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES: 1) AREA DE RIEGO SOBRE PUENTE MEXICO, 2) AREA DE RIEGO SOBRE CARRIL DE LINEA SENTRY A ESPALDAS DE LA ESTACION DEL SITT, 3) PUENTE VEHICULAR SOBRE BULEVAR CUCAPAH ENTRE LAS CALLES ISLA TIBURON Y AV. 20 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	16-dic.-25	17-dic.-25	28-dic.-25	$ 2,003,669.52	$ 2,003,669.52	$ 2,003,669.52	$0.00	$ 2,003,669.52	$ -	$ 1,814,779.91	$ 188,889.61	0.00%	70.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-001	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES LA MESA, OTAY CENTENARIO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, SÁNCHEZ TABOADA, CENTRO, CERRO COLORADO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, B.C.	EQUIPOS RF S.A. DE C.V.	23-dic.-25	30-dic.-25	29-mar.-26	$ 13,799,807.53	$ 13,799,807.53	$ 13,799,807.53	$0.00	$ 13,799,807.53	$ -	$ 4,139,942.26	$ 9,659,865.27	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-DCO-IS-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ROSARITO Y CALLE MISIÓN LORETO, COLONIA LA GLORIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	DAMAR INFRAESTRUCTURA S. DE R.L. DE C.V.	26-dic.-25	31-dic.-25	30-mar.-26	$ 7,527,871.57	$ 7,527,871.57	$ 7,527,871.57	$0.00	$ 7,527,871.57	$ -	$ 2,258,361.48	$ 5,269,510.09	0.00%	0.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-001		REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN DIFERENTES VIALIDADES EN LAS DELEGACIONES LA MESA, OTAY CENTENARIO, SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, SÁNCHEZ TABOADA, CENTRO, CERRO COLORADO Y PLAYAS DE TIJUANA, EN EL MUNICIPIO DE	**D E S I E R T A**															
DOIUM-2025-CVC-DCO-LP-002	PP/1311/2025 03-SEP-2025	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LIBRAMIENTO SUR Y AVENIDA IZTAZIHUATL, COLONIA CAMINO VERDE, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA Y DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, B.C.	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V.	22-dic.-25	29-dic.-25	12-may.-26	$ 15,849,478.81	$ 15,849,478.81	$ 15,849,478.81	$0.00	$ 15,849,478.81	$ -	$ 4,754,843.64	$ 11,094,635.17	0.00%	0.00%	LICITACIÓN PÚBLICA	0-ene.-00
TOTAL							$ 40,015,547.93	$ 40,015,547.93	$ 40,015,547.93	$ -	$ 40,015,547.93	$ 733,310.44	$ 13,069,337.35	$ 26,212,900.14				

SALDO: $8,646.00

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PÉREZ RUVALCABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FÉLIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 041 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS VIALES

PRESUPUESTO ANUAL **$7,350,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-PV-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. LOS MOCHIS ENTRE BLVD. LAS TORRES Y AV. MURUA MARTÍNEZ, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO.	SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 890,676.00	$ 890,676.00	$ 890,676.00	$0.00	$ 890,676.00	$ -	$ 294,084.00	$ 596,592.00	0.00%	34.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE MODIFICACIÓN GEOMÉTRICA Y RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE RUTA INDEPENDENCIA ENTRE BLVD. CASA BLANCA Y CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO.	SOLUCIONES VIALES S.A. DE C.V.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 800,928.00	$ 800,928.00	$ 800,928.00	$0.00	$ 800,928.00	$ -	$ 219,672.00	$ 581,256.00	0.00%	28.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE AV. SUR Y MEJORAMIENTO VIAL EN INTERSECCIONES SOBRE BLVD. EL ROSARIO, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	TERRA FIRME S. DE R.L.	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 1,142,076.03	$ 1,142,076.03	$ 1,142,076.03	$0.00	$ 1,142,076.03	$ -	$ 95,341.05	$ 1,046,734.98	0.00%	9.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. LAS DELICIAS, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	ING. BLAS EFREN PEÑA AGUIRRE	25-sep.-25	26-sep.-25	23-ene.-26	$ 1,105,547.66	$ 1,105,547.66	$ 1,105,547.66	$0.00	$ 1,105,547.66	$ -	$ 89,829.00	$ 1,015,718.66	0.00%	9.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PV-IS-001	PP/0039/2025 PP/1598/2025 13-ENE-2025 22-OCT-2025	PROYECTO EJECUTIVO ESTRUCTURAL Y DE RECONSTRUCCIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS,	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	28-oct.-25	3-nov.-25	2-mar.-26	$ 3,210,058.04	$ 3,210,058.04	$ 3,210,058.04	$0.00	$ 3,210,058.04	$ 963,017.41	$ 473,472.46	$ 1,773,568.17	0.00%	7.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
TOTAL							$ 7,149,285.73	$ 7,149,285.73	$ 7,149,285.73	$ -	$ 7,149,285.73	$ 963,017.41	$ 1,172,398.51	$ 5,013,869.81				

SALDO: **$200,714.27**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE COMPETITIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 61501 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 042 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL

PRESUPUESTO ANUAL **$6,500,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-PP-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN CALLE VERACRUZ, TRAMO: RAMPA SANTOS DEGOLLADO – CALLE IGNACIO ZARAGOZA, COL. PEDREGAL DE STA. JULIA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ARQ. JORGE JIMÉNEZ HERNANDEZ	10-sep.-25	11-sep.-25	9-nov.-25	$ 754,000.00	$ 754,000.00	$ 754,000.00	$0.00	$ 754,000.00	$ 629,648.00	$ -	$ 124,352.00	83.51%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN ARROYO CAÑÓN MATADERO (2DA. ETAPA), TRAMO: PUENTE CALLE NAYARIT – CAÑÓN DE LAS PALMERAS, COLONIA MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ICABC S.C.	10-sep.-25	11-sep.-25	9-nov.-25	$ 649,080.00	$ 649,080.00	$ 649,080.00	$0.00	$ 649,080.00	$ 491,400.00	$ -	$ 157,680.00	75.71%	95.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE TANQUE DESARENADOR Y OBRAS DE ENCAUZAMIENTO EN ARROYO CAÑÓN MATADERO (1RA ETAPA), TRAMO: CALLE NOGAL – PUENTE CALLE NAYARIT, COLONIA MANUEL PAREDES II, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	ING. LEONICIO RAZO VELASQUEZ	19-sep.-25	22-sep.-25	20-nov.-25	$ 699,840.00	$ 699,840.00	$ 699,840.00	$0.00	$ 699,840.00	$ -	$ 461,160.00	$ 238,680.00	0.00%	90.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PP-AD-004	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE SOLUCIÓN PLUVIAL EN EJIDO FRANCISCO VILLA, TRAMO: CALLE 6 - TANQUE DESARENADOR FLORIDO II, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	ING. LEONICIO RAZO VELASQUEZ	22-oct.-25	23-oct.-25	6-dic.-25	$ 1,110,120.00	$ 1,110,120.00	$ 1,110,120.00	$0.00	$ 1,110,120.00	$ -	$ -	$ 1,110,120.00	0.00%	80.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
		TOTAL					$ 3,213,040.00	$ 3,213,040.00	$ 3,213,040.00	$ -	$ 3,213,040.00	$ 1,121,048.00	$ 461,160.00	$ 1,630,832.00				

SALDO: **$3,286,960.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ RUVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELLON FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUES 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTOR 032 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EDIFICACIÓN
PRESUPUESTO ANUAL **$4,274,400.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-PE-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA LOMA BLANCA, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA B.C.	ING. MAURICIO DE JESÚS ZAPATA MATA	10-sep.-25	11-sep.-25	8-ene.-26	$ 895,520.00	$ 895,520.00	$ 895,520.00	$0.00	$ 895,520.00	$ 84,680.00	$ -	$ 810,840.00	9.46%	10.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PE-AD-002	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACIÓN INTEGRAL SOBRE AVENIDA DEL PACIFICO Y ESCALINATA DE ACCESO A MALECÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, TIJUANA, B.C.	ICABC S.C.	10-sep.-25	11-sep.-25	8-ene.-26	$ 1,193,400.00	$ 1,193,400.00	$ 1,193,400.00	$0.00	$ 1,193,400.00	$ 113,400.00	$ 97,200.00	$ 982,800.00	9.50%	18.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-PE-AD-003	PP/0039/2025 13-ENE-2025	PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO DE OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRA COMUNITARIA, EN CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD-949-101, DELEGACIÓN LA	SUPERVISIÓN Y PROYECTOS DRI S. DE R.L. DE C.V.	4-nov.-25	10-nov.-25	8-ene.-26	$ 1,545,120.00	$ 1,545,120.00	$ 1,545,120.00	$0.00	$ 1,545,120.00	$ -	$ 463,536.00	$ 1,081,584.00	0.00%	0.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
TOTAL							$ 3,634,040.00	$ 3,634,040.00	$ 3,634,040.00	$ -	$ 3,634,040.00	$ 198,080.00	$ 560,736.00	$ 2,875,224.00				

SALDO: **$640,360.00**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ARGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ ROVALCABA
SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELUM FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

RELACION DE CONTRATOS 2025

4to. INFORME DICIEMBRE 2025

CLAVE PRESUPUE: 62201 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

UNIDAD EJECUTOR 037 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA

PRESUPUESTO ANUAL **$12,000,000.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION	FECHA ACTA DE ENTREGA
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido / Pagado 2025	Por Ejercer Pagar Ppto 2025	Pasivo 2025	Financiero	Fisico		
DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-001	PP/0039/2025 13-ENE-2025	OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD 949-101, DEL LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	17-feb.-25	24-feb.-25	24-may.-25	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$0.00	$ 2,157,489.15	$ 2,157,489.15	$ -	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	24-sep.-25
DOIUM-2025-ENH-DCO-AD-002	PP/1598/2025 22-OCT-2025	1) REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE TECORIPA ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y NICOLÁS BRAVO, DELEGACIÓN LA MESA; 2) REHABILITADO DE BANQUETAS Y CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN CALLE JASMÍN EN CENTRO COMUNITARIO "RANCHO LAS FLORES" UBICADO EN COLONIA RANCHO LAS FLORES 1ª SECCIÓN, DELEGACIÓN PLAYAS DE TIJUANA, Y 3) CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL METÁLICO EN ANDADOR DE ACCESO AL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, UBICADO EN AVENIDA PANAMERICANA EN COLONIA COLINAS DE CALIFORNIA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	28-nov.-25	28-nov.-25	30-nov.-25	$ 524,417.27	$ 524,417.27	$ 524,417.27	$0.00	$ 524,417.27	$ -	$ -	$ 524,417.27	0.00%	100.00%	ADJUDICACIÓN DIRECTA	0-ene.-00
DOIUM-2025-ENH-DCO-IS-001	PP/1598/2025 22-OCT-2025	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CALLE EL LAUREL, COL. EL REFUGIO, EN PREDIO CON CLAVE CATASTRAL FD 949-101, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	LUVIER INGENIERÍA S. DE R.L. DE C.V.	25-nov.-25	3-dic.-25	31-ene.-26	$ 3,337,549.81	$ 3,337,549.81	$ 3,337,549.81	$0.00	$ 3,337,549.81	$ 1,001,264.94	$ -	$ 2,336,284.87	0.00%	90.00%	INVITACIÓN SIMPLIFICADA	0-ene.-00
						TOTAL	$ 6,019,456.23	$ 6,019,456.23	$ 6,019,456.23	$ -	$ 6,019,456.23	$ 3,158,754.09	$ -	$ 2,860,702.14				

SALDO: $5,980,543.77

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ARGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

ARQ. CECILIA PEREZ NOVAL CABA
SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD - DOIUM

ING. CARLOS CASTELLON FELIX
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA URBANA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA	62201	EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA	06-021	SDTUA-DSPM-SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA
PRESUPUESTO ANUAL		**$5,000,000.00**
DISPONIBLE		**$710,698.40**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-001	PP/0927/2025	PROYECTO EJECUTIVO DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA OTAY, UBICADA EN CALLE 9 SUR Y CALLE 2 ORIENTE, CIUDAD INDUSTRIAL DE LA DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO, EN TIJUANA, B.C.	ROVAK WASTE SOLUTIONS S. DE R.L. DE C.V.	15-oct.-25	27-oct.-25	24-ene.-26	$ 1,667,104.54	$ 1,667,104.54	$0.00	$ 1,667,104.54	$ 500,131.37	$254,071.12	$ 912,902.05	0.00%	0.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-PE-ENH-IS-003	PP/0927/2025	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA: 1.- EL DORADO UBICADA EN ISIDRO FABELA 11 COL. DORADO RESIDENCIAL, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 2.- LIBERTAD UBICADA EN CALLE F.C. ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14, COL. LIBERTAD, DELEGACIÓN OTAY-CENTENARIO; 3.- VALLE SUR UBICADA EN CALLE CEDRO S/N, PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR, COL. VALLE SUR 1, DELEGACIÓN SAN ANTONIO DE LOS BUENOS, TIJUANA, B.C.	INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO S.A. DE C.V.	30-oct.-25	10-nov.-25	7-feb.-26	$ 2,622,197.06	$ 2,622,197.06	$0.00	$ 2,622,197.06	$ 786,659.12	$ 409,600.21	$ 1,425,937.73	0.00%	0.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
		TOTAL					$ 4,289,301.60	$ 4,289,301.60	$ -	$ 4,289,301.60	$ 1,286,790.49	$ 663,671.33	$ 2,338,839.78			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARI/ 62401 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 027 SDTUA-DSPM-DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS
PRESUPUESTO ANUAL **$15,937,660.68**
DISPONIBLE **$2,286,755.85**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado							Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-DAP-LP-001	PP/0039/2025	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. BLVD. LÁZARO CÁRDENAS NTE-SUR (5 Y 10), DELEGACIÓN LA MESA; 2.- ETI Y PREPARATORIA LÁZARO CÁRDENAS, DELEGACIÓN CENTRO; 3.- PLAZA COMERCIAL OTAY/ ANDADOR PARQUE DESCANSO/ TOMA DE TRANSPORTE, BLVD. LÁZARO CÁRDENAS, AV. CENTRO COMERCIAL Y ANDADOR PARQUE DESCANSO OTAY, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 4.- EL REFUGIO, CARR. LIBRE TECATE-TIJUANA ENTRE C. PASO DE LOS LAURELES Y AV. CAOBA, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 5.- ESCUELA PRIMARIA DIVISIÓN DEL NORTE, COLEGIO HÉROES DE LA PAZ Y JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, AV. 6 DE ENERO, CALLE 3, GRAL. LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 5; 6.- CECYTE BC ALTIPLANO, CALLE ECOLOGISTA Y CALLE NATURALEZA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C.	PEISA ELECTROMECÁNICA S. DE R.L. DE C.V.	23/10/2025	27/11/2025	24/02/2026	$ 13,650,904.83	$ 13,650,904.83	$0.00	$ 13,650,904.83	$ 4,095,271.48	$0.00	$ 9,555,633.35	0.00%	0.00%	LICITACION PÚBLICA
		TOTAL					$ 13,650,904.83	$ 13,650,904.83	$ -	$ 13,650,904.83	$ 4,095,271.48	$ -	$ 9,555,633.35			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA 62501 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA 06-028 DEPARTAMENTO DE SEÑALAMIENTO VIAL
PRESUPUESTO ANUAL **$244,015.00**
DISPONIBLE **$56,311.00**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado								Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	Importe 1ª. Asignación	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-DSV-CVC-AD-001	PP/0039/2025	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA METÁLICA EN BLVD. CUAUHTÉMOC NORTE ENTRE CALLES PADRE UGARTE Y CALLEJON HERNÁN CORTÉS EN DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B.C.	GRUPO CONSULTOR INFRASSET S DE R.L. DE C.V.	08/04/2025	22/04/2025	26/052025	$ 187,704.00	$ 187,704.00	$ 187,704.00	$0.00	$ 187,704.00	$ 56,311.20	$ 131,392.80	$ -	100.00%	100.00%	ADJUDICACION DIRECTA
TOTAL							$ 187,704.00	$ 187,704.00	$ 187,704.00	$ -	$ 187,704.00	$ 56,311.20	$ 131,392.80	$ -			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

PARQUES-FORTAMUN

CLAVE PRESUPUEST EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS
UNIDAD EJECUTORA FORTAMUN-PARQUES
PRESUPUESTO ANU/ **$50,000,000.00**
DISPONIBLE **$207,927.19**

OBRA PUBLICA															
No. de Contrato	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado						Porcentaje de Avance			MODALIDAD DE ADJUDICACION
			Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025	Pasivo	Financiero	Físico	
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-001	REHABILITACIÓN DE PARQUE URBIVILLAS DEL PRADO 1, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, UBICADO ENTRE C. CIPRES Y DEL GRANADO, FRACC. URBIVI-LLAS DEL PRADO 1, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B. C.	INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y OBRA CIVIL S.A. DE C.V.	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 5,823,462.69	$ 5,823,462.69	$650,415.00	$ 6,473,877.69	$ 2,652,820.66	$ 3,821,057.03	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-002	REHABILITACION DE PARQUE AMPLIACION GUAYCURA, AV. DEL GUAYCURA Y LA BUFADORA, ENTRE PASEO DEL CUCAPAH Y PASEO DEL PARQUE, DELEGACION CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	ING. MELIDA CASTRO SAILLE	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 5,665,107.59	$ 5,665,107.59	$384,126.46	$ 6,049,234.05	$ 1,699,532.28	$ 4,349,701.77	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-003	REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS ALAMOS, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, ANDADORES, ALUMBRADO, JUEGOS INFANTILES, PLAZA TECHADA, CENTRO COMUNITARIO, ÁREA DE APARATOS DE EJERCICIOS, UBICADO EN C. HIERRO Y PLOMO ENTRE AV. JADE Y NACAR, FRACC. LOS ALAMOS, DELEGACIÓN LA MESA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GAG PROYECTOS E INGENIERIA DE BAJA CALIFORNIA S DE L.R. DE C.V.	20-ago.-25	26-ago.-25	23-dic.-25	$ 3,772,402.62	$ 3,772,402.62	$371,513.80	$ 4,143,916.42	$ 2,349,494.55	$ 1,794,421.87		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-004	REHABILITACION DE PARQUE PARAJES DEL VALLE, RUTA HIDALGO ENTRE AVELLANA Y UVA DELEGACION PRESA ESTE, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	STUDIO 5 ARQUITECTO	4-sep.-25	8-sep.-25	16-dic.-25	$ 3,675,896.86	$ 3,675,896.86	$292,527.86	$ 3,968,424.72	$ 2,028,983.44	$ 1,939,441.28		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-005	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTENARIO EL LAGO, UBICADO ENTRE C. LAGO DE CHAPULTEPEC ENTRE LAGUNA ZEMPOALA Y LAGO DE XOCHIMILCO, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO EDIFICADOR DEL NORTE S. DE R.L. DE C.V.	18-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 3,366,108.01	$ 3,366,108.01	$362,298.77	$ 3,728,406.78	$ 1,361,545.00	$ 2,366,861.78		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-006	REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE I, EN CALLE PASEO DEL BOSQUE ENTRE CALLE PRIV. DE LAS CEREZAS Y CALLE PRIV. DE LAS GAZANIAS, DE-LEGACION PRESA A.L.R., TIJUANA, BAJA CALIFORNIA	CONSTRUCCIONES JJL	18-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 3,166,806.17	$ 3,166,806.17	$332,953.69	$ 3,499,759.86	$ 950,041.86	$ 2,549,718.00		100.00%	60.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-007	REHABILITACION DE PARQUE RESIDENCIAL DEL BOSQUE II, DELEGACION PRESA A.L.R, ENTRE CALLE DEL ROBLE Y PRIV. DEL ENCINO, TIJUANA, B.C.	COBA CONSTRUCCIÓN Y BACHEO S. DE R.L. DE C.V.	19-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 1,675,025.12	$ 1,675,025.12	$183,937.44	$ 1,858,962.56	$ 953,769.41	$ 905,193.15		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-008	REHABILITACIÓN DE PARQUE 18 DE MARZO, JARDINERÍA Y SISTEMA DE RIEGO, AN-DADORES, UBICADO ENTRE AV. HUITZILAC Y C. XOCHITL, DELEGACIÓN CENTRO TI-JUANA, BAJA CALIFORNIA	GRUPO DE URBANISMO Y ORDENACION DEL TERRITORIA SA DE CV	19-sep.-25	24-sep.-25	22-dic.-25	$ 5,720,179.09	$ 5,720,179.09	$2,119,952.30	$ 7,840,131.39	$ 1,716,053.73	$ 6,124,077.66		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-IS-001	REHABILITACIÓN DE PARQUE OTAY 1, UBICADO ENTRE C. ARQUITECTOS Y C. DE LOS ECONOMISTAS, DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO, TIJUANA, B. C.	PECOSA	27-ago.-25	8-sep.-25	16-dic.-25	$ 3,549,176.02	$ 3,549,176.02	$150,000.00	$ 3,699,176.02	$ 2,478,329.92	$ 1,220,846.10		100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-IS-002	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA FONTANA 4ta. SECCIÓN, ENTRE C. MURSIA Y C. RAVENA, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., TIJUANA, B.C.	PROYECTO GRANCO S DE R.L. DE C.V.	5-sep.-25	15-sep.-25	23-nov.-25	$ 1,447,626.11	$ 1,447,626.11	$32,125.06	$ 1,479,751.17	$ 434,287.83	$ 1,045,463.34		100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-009	REHABILITACIÓN DE PARQUE NATURA SECCION BOSQUES UBICADO EN C. BOSQUE UGANDA Y C. BOSQUE TROPICALES, DELEGACION PRESA ESTE, B.C.	PRODUCCIONES JP DE BC S. DE R.L. DE C.V.	23-oct.-25	27-oct.-25	10-dic.-25	$ 2,676,570.16	$ 2,676,570.16	$110,846.55	$ 2,787,416.71	$ 802,971.05	$ 1,984,445.66		100.00%	45.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUM-LP-010	REHABILITACIÓN DE PARQUE BUENOS AIRES NORTE, ENTRE C. MARIANO MATAMOROS Y C. OJO DE AGUA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, TIJUANA, B.C.	PROYECTO GRANCO S DE R.L. DE C.V.	29-oct.-25	4-nov.-25	18-dic.-25	$ 4,091,501.64	$ 4,091,501.64	$171,513.80	$ 4,263,015.44	$ 1,227,450.50	$ 3,035,564.94		100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
	TOTAL					$ 44,629,862.08	$ 44,629,862.08	$5,162,210.73	$ 49,792,072.81	$ 18,655,280.23	$ 31,136,792.58	$ -			

SALDO: **$207,927.19**

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RELACION DE CONTRATOS 2025

CLAVE PRESUPUESTARIA 61401 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
UNIDAD EJECUTORA 020 FORTAMUN-ALUMBRADO PUBLICO
PRESUPUESTO ANUAL **$80,000,000.00**
SALDO **$2,472,317.04**

OBRA PUBLICA

No. de Contrato	No. OF. APROBACION / FECHA	Concepto	Contratista o Prestador de Servicio	Vigencia del Contrato			Presupuesto Autorizado						Pasivo	Porcentaje de Avance		MODALIDAD DE ADJUDICACION
				Fecha de contrato	Inicio	Término	APROBADO	CONTRATO	AMPLIACION / REDUCCION	Modificado	Ejercido pagado 2025	Por Ejercer pagar pto 2025		Financiero	Físico	
DOIUM-DPSM-2025-FORTAMUN-DT-LP-001	PP/0757/2025 30-MAYO-2025	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO PARQUE MORELOS Y UNIVERSIDAD JOSE VASCONCELOS, EN AV. INSURGENTES ENTRE BLVD. BERNARDO OHIGGINS Y PASEO DEL PARQUE EN TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A DE C.V.	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 9,125,423.98	$ 9,125,423.98	$1,285,333.65	$ 10,410,757.63	$ 2,737,627.20	$ 7,673,130.43	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DPSM-2025-FORTAMUN-DT-LP-002	PP/0757/2025 30-MAYO-2026	COSNTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO BLVD. ALBERTO LI MON PADILLA, PARQUE DE LA AMISTAD, AV INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Y BLVD. GARITA DE OTAY EN TIJUANA, .B.C.	PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S .DE R.L DE C.V	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 3,193,137.77	$ 3,193,137.77	$0.00	$ 3,193,137.77	$ 957,941.34	$ 2,235,196.43	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-003	PP/0757/2025 30-MAYO-2027	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO OTAY EN TIJUANA, B.C.	EDGAR ADRIAN MEDINA ZANDEJAS	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 4,634,550.77	$ 4,634,550.77	$30,886.56	$ 4,665,437.33	$ 4,021,732.05	$ 643,705.28	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-004	PP/0757/2025 30-MAYO-2028	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO TECNOLOGICO DE TIJUANA, AV. CASTILLO DE CHAPULTEPEC, AV. TOMAS AQUINO Y CUAHTEMOTZIN EN TIJUANA, B.C.	RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	10-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 4,115,678.94	$ 4,115,678.94	$0.00	$ 4,115,678.94	$ 1,234,703.69	$ 2,880,975.25	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-001	PP/0757/2025 30-MAYO-2033	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO CALZADA ERMITA NORTE Y AVE. VÍA RÁPIDA PONIENTE, COMIENZA ESQUINA PROLONGACIÓN PASEO DE LOS HÉROES Y CALLE LIBERTAD, CONALEP B.C., COBACH PLANTEL RUBÉN VIZCAÍNO, BECA PROGESO Y CAST TIJUANA EN TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A DE C.V.	5-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 2,715,727.35	$ 2,715,727.35	$859,762.35	$ 3,575,489.70	$ 1,704,416.73	$ 1,871,072.98	$ -	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-IS-002	PP/0757/2025 30-MAYO-2034	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO 3RA. ETAPA ZONA RÍO, CALLE PASEO DEL RIO EN TIJUANA, B.C.	PRO URBANA INGENIERIA INTEGRAL S .DE R.L DE C.V	5-sep.-25	15-sep.-25	13-dic.-25	$ 1,590,879.26	$ 1,590,879.26	$614,927.90	$ 2,205,807.16	$ 477,263.78	$ 1,728,543.38	$ -	100.00%	100.00%	INVITACION SIMPLIFICADA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-005	PP/0757/2025 30-MAYO-2029	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA Y JARDIN DE NIÑOS FRONTERA NORTE HACIENDA DE CORRALEJO Y RUTA VICENTE GUERRERO; 2. ESCUELA PRIMARIA 24 DE OCTUBRE Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 39, AV VALENCIA, AV LAS TORRES Y C. BENITO JUAREZ; 3. UABC, CALZADA DEL TECNOLOGICO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y BLVD DE LAS AMERCAS NTE. DELEGACIÓN OTAY CENTANARIO Y 4. SKATEPARK, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. VICTOR ISLAS PARIS Y C. ARACELI DOMINGUEZ, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, TIJUANA, B.C.	ELECTRO ILUMINACIÓN RAMIREZ S.A. DE C.V.	2-oct.-25	7-oct.-25	20-dic.-25	$ 3,366,108.01	$ 7,079,825.31	$2,098,563.76	$ 9,178,389.07	$ 2,123,947.60	$ 7,054,441.47	$ -	100.00%	100'%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-006	PP/0757/2025 30-MAYO-2030	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1. CENTRO TECNOLOGICO SIGLO XXI, AV. LAS TORRES, TORRES DE MATAMOROS;2. CBTIS 237 CAMINO A MITLA Y RUTA MARIANO MATAMOROS; 3. SECUNDARIA TÉCNICA 33, AV. FRANCISCO J MINA, AV. RADEL LÓPEZ, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 4. ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ Y JARDÍN DE NIÑOS XOCHILPILLI, C. VALLE DIAMANTE, CAM DEL VALLE REAL, VALLE DE LOS ENCINOS Y VALLE DEL RUBÍ Y 5. CENTRO COMUNITARIO TERRAZAS DEL VALLE, C. PASEO DE LAS LOMAS, PASEO DE LAS TORRES SUR, PASEO DE LAS TORRES NTE., DELEGACIÓN LA PRESA ESTE, TIJUANA, B.C.	RUBEN OMAR SALAZAR CRUZ	2-oct.-25	7-oct.-25	20-dic.-25	$ 5,701,869.68	$ 5,701,869.68	$1,194,677.46	$ 6,896,547.14	$ 1,710,560.91	$ 5,185,986.23	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-007	PP/0757/2025 30-MAYO-2031	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO SENDERO: 1. ESCUELA PREPARATORIA MILITARIZADA GENERAL ENRIQUE BORDE MARGEL, BLVD. GARCÍA C. GUACAMAYAS Y BOSQUE DE MÉXICO; 2.- ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REVOLUCIONARIOS, SEC. GENERAL 213 Y JARDIN DE NIÑOS ENSENADA, C. DE LAS FRUTAS, C. AGRICOLA, PASEO DEL VALLE C DÁTIL; 3.- COBACH BC EXTENSÓN LA PRESA, C. VALLE DE LOS ENCINOS, PASAJES DEL VALLE, DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; Y 4.- ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPT., ESCUELA SECUNDARIA 116Y CENTRO COMUNITARIO CASA BLANCA, BLVD. CASA BLANCA, C. IGNACIO ALDAMA, C. MANUEL MEDINA Y C. IGNACIO ALLENDE, DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R.; 5.- AV POLITÉCNICO NACIONAL; 6.- MANZANA DE LAS CALLES BLVD. ALBERTO PADILLA, AV. ALFONSO VIDAL Y PLANAS, AV. ALEJANDRO VON HUMBOLT Y AV. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO OTE., CETIS 58, ESC. TEC. #15, CBTIS 116 DELEGACIÓN OTAY CENTENARIO; 7.- CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE EPICURO Y CALLE SONORA, DELEGACIÓN SÁNCHEZ TABOADA, EN TIJUANA, B.C.	PEDRO RIVERA GALEAS		14-oct.-25	22-dic.-25	$ 26,069,822.38	$ 26,069,822.38	$412,258.12	$ 26,482,080.50	$ 7,820,946.72	$ 18,661,133.78	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA

DOIUM-DSPM-2025-FORTAMUN-DT-LP-008	PP/0757/2025 30-MAYO-2032	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO SENDERO: 1.- UNIDAD DEPORTIVA CAMINO VERDE, BLVD. BAJA CALIFORNIA ENTRE EPICURO Y AV. SÓCRATES, EN DELEGACIÓN SANCHEZ TABOADA; 2.- ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 31, ESC. PRIMARIA FORJADORES DE BAJA CALIFORNIA Y PRIMARIA DEFENSORES DE LA PATRIA BLVD. LAS DELICIAS SUR, C. DEL CABALLITO Y NATURA EN DELEGACIÓN LA PRESA ESTE; 3.- SECUNDARIA TÉCNICA 31 ES, C. ACHIUTLA Y C. NICOLÁS BRAVO, EN DELEGACIÓN LA PRESA A.L.R., EN TIJUANA B.C	EDGAR ADRIAN MEDINA ZANDEJAS	28-oct-25	31-oct.-25	19-dic.-25	$ 6,804,357.72	$ 6,804,357.72		$ 6,804,357.72	$ 2,041,307.34	$ 4,763,050.38	$ -	100.00%	100.00%	LICITACION PUBLICA
TOTAL							**$ 67,317,555.86**	**$ 71,031,273.16**	**$ 2,790,910.46**	**$ 77,527,682.96**	**$ 24,830,447.37**	**$ 52,697,235.59**	**$ -**			

LIC. ALEJANDRA GUADALUPE ANGULO CABRERA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SDTU

LIC. FEDERICO GÓMEZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO

ING. JOSUE OCTAVIO GUTIERREZ MARQUEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES